Приложение 5
к приказу Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

Заказчик : КГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства акимата СКО"
Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 300 мест с внешними инженерными сетями и благоустройством по адресу: СКО, Кызылжарский район

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за январь 2020 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		126	06.11.2019 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (январь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство школы на 300 мест с внешними инженерными сетями и благоустройством по адресу: СКО, Кызылжарский район	135 652 946,63	41 583 000	37 127 679	124 628 218	38 203 485					4 455 321	41 583 000

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Управление строительства архитектуры и градостроительства акимата
Северо- Казахстанской области» С.М. Мухамедиев
М.П.(подпись).

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" Д.А. Женченко
М.П.(подпись).

Эксперт технического надзора:
М.П.(подпись).

Эксперт авторского надзора:
М.П.(подпись).

ЗАКАЗЧИК - КГУ «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОДРЯДЧИК - ТОО "ЗЕРТТЕУ СК"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС - СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 300 МЕСТ С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ по адресу: СКО Кызылжарский район с.Бесколь

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
ЗА ЯНВАРЬ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
		Локальная смета №1-1-1 Демонтаж													
2.				335,7	2284,54	844,6	766919	283532		3			688424		1571770
	1107-0111 -0112 РСНБ РК 2015	-Ограды металлические. Демонтаж	м оград		1439,94	297,95	483387	100023		--			116427		
		НР - 118%; СП - 8%													
3.				1	21691	3877	21691	3877		--			22677		47917
	1107-0111 -0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлических ворот.	шт.		17814	1404	17814	1404		--			3549		
		НР - 118%; СП - 8%													
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 1-1-1:			**Тенге**												**1619687**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:														
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				501201								
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				287408								
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					101427							
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				3								
	Накладные расходы		Тенге				711101								
	Сметная прибыль		Тенге				119978								
		Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы (подземная часть на все здания Блок1,Блок2,Блок3)													
		Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 1, БЛОК 2, БЛОК 3													
1.				7972,49	165,33	159,11	1318057	1268475		--			300776		1748340
	1101-0101 -0402 РСНБ РК	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3 грунта		6,22	46,18	49582	368162		--			129507		

	2015	"Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР - 72%; СП - 8%								
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	246,57	1833,22	--	452016	--	--	325452	839665
					1833,22	--	452016	--	--	62197	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1770073	1268475	--	626228	2588005
			Тенге		--	--	501598	368162	--	191704	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1770073				
	Всего заработная плата		Тенге					869760			
	Накладные расходы		Тенге				626227				
	Сметная прибыль		Тенге				191704				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2588004				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								765
	Сметная заработная плата		Тенге					869760			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2588004				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								765
	Сметная заработная плата		Тенге								

Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ

6.	1101-0201 -1001 РСНБ РК 2015	-Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР - 72%; СП - 8%	м3 грунтовой подушки	868,75	449,34	447,82	390364	389041	108	84172	512499
					1,4	133,17	1215	115691	--	37963	
8.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	1327,4	394,58	142,36	523763	188970	--	373235	968758
					252,22	46,91	334793	62266	--	71760	
9.	1107-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР - 118%; СП - 8%	шт.	27	1602	906,33	43254	24471	--	32063	81342
					695,67	310,7	18783	8389	--	6025	
10.	1107-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине	шт. сборных конструкций	142	2121,95	1225,18	301317	173975	--	221337	564466
					896,77	424,17	127342	60232	--	41812	

		котлована до 4 м НР - 118%; СП - 8%							
11. 1107-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструк ций	184	3064,96 --- 1364,88	1700,08 --- 602,83	563952 --- 251138	312814 --- 110920	-- --- --	427228 --- 79294	1070474
12. 1107-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструк ций	10	5090,4 --- 1928,6	3161,8 --- 779,7	50904 --- 19286	31618 --- 7797	-- --- --	31958 --- 6629	89491
14. 1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	13,3	30887,08 --- 3913,2	1932,19 --- 382,53	410798 --- 52046	25698 --- 5088	333054 --- --	51991 --- 37023	499813
15. ССЦ РК	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента СП - 8%	м3	214,86	270 --- --	-- --- --	58012 --- --	-- --- --	58012 --- --	-- --- 4641	62653
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --- --	-- --- --	2342364 --- 804603	1146588 --- 370383	391174 --- --	1221986 --- 285148	3849496
Стоимость общестроительных работ		Тенге				2342364				
Материалы		Тенге				333162				
Всего заработная плата		Тенге					1174986			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58012				
Накладные расходы		Тенге				1221987				
Сметная прибыль		Тенге				285148				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3849499				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1028
Сметная заработная плата		Тенге					1174986			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				3849499				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1028
Сметная заработная плата		Тенге					1174986			

Раздел 3. Фундаменты ФМ1-11 шт, ФМ2 - 1 шт

24. 1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3	м3	32,23	33340,43 --- 6511,18	1870,58 --- 399,78	1074562 --- 209855	60289 --- 12885	804418 --- --	202693 --- 102180	1379436

	Изм. и доп. вып. 16	м3. Устройство ФМ-1 НР - 91%; СП - 8%								
25.	ССЦ РК	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента СП - 8%	м3	32,71345	270 --- --	-- --- --	8833 --- --	-- --- --	8833 --- --	-- --- 707	9540
		3.2 ФМ2-1шт									
29.	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ФМ-1 НР - 91%; СП - 8%	м3	3,26	33340,43 --- 6511,18	1870,58 --- 399,78	108690 --- 21226	6098 --- 1303	81366 --- --	20502 --- 10335	139527
	Изм. и доп. вып. 16										
30.	ССЦ РК	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента СП - 8%	м3	3,3089	270 --- --	-- --- --	893 --- --	-- --- --	893 --- --	-- --- 71	964
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --- --	-- --- --	1192978 --- 231082	66387 --- 14188	895510 --- --	223195 --- 113293	1529467

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1192978
Материалы	Тенге	866816
Всего заработная плата	Тенге	245270
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	9726
Накладные расходы	Тенге	223196
Сметная прибыль	Тенге	113294
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1529468
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	236
Сметная заработная плата	Тенге	245270
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1529468
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	236
Сметная заработная плата	Тенге	245270

Раздел 4. БЛОК 1

4.1 Стеновые блоки фундаментов

34.	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	46	1599,83 --- 507,89	806,54 --- 289,55	73592 --- 23363	37101 --- 13319	13128 --- --	43285 --- 9350	126227
35.	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	54	2268,46 --- 712,76	1131,89 --- 407,81	122497 --- 38489	61122 --- 22022	22886 --- --	71403 --- 15512	209412

		НР - 118%; СП - 8%								
36.	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	38	3415,55 --- 1038,18	1791,24 --- 651,89	129791 --- 39451	68067 --- 24772	22273 --- --	75783 --- 16446	222020
37.	1107-0501 -0104 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	58	4827,1 --- 1307,45	2681,33 --- 1002,26	279972 --- 75832	155517 --- 58131	48623 --- --	158076 --- 35044	473092
41.	ССЦ РК	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента СП - 8%	м3	93,28	270 --- --	-- --- --	25186 --- --	-- --- --	25186 --- --	-- --- 2015	27201
42.	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	11,7	26270,77 --- 3265,04	1258,46 --- 288,72	307368 --- 38201	14724 --- 3378	254443 --- --	37837 --- 27616	372821
43.	ССЦ РК	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента СП - 8%	м3	11,934	270 --- --	-- --- --	3222 --- --	-- --- --	3222 --- --	-- --- 258	3480
44.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0364	63461,54 --- 61318,68	2142,86 --- 659,34	2310 --- 2232	78 --- 24	-- --- --	2098 --- 353	4761
46.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.61303,05 Армирование кладки (сетки С) НР - 93%; СП - 8%	т	0,12417	63469,44 --- 61303,05	2166,38 --- 660,38	7881 --- 7612	269 --- 82	-- --- --	7155 --- 1203	16239
48.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,	м2 поверхности	735,747	847,69 --- 256,1	19,05 --- 2,45	623684 --- 188422	14016 --- 1806	421246 --- --	176912 --- 64048	864644

9	бетону									
	НР - 93%; СП - 8%									
49.			86,732	2051,58	42,46	177938	3683	156351	17344	210905
1108-0101	-Стены, фундаменты.	м2		---	---	---	---	---	---	
-0303	Гидроизоляция	поверхно		206,43	8,59	17904	745	--	15622	
РСНБ РК	горизонтальная	сти								
2015	оклеечная в 2 слоя									
Изм. и										
доп. вып.	НР - 93%; СП - 8%									
9										
	4.2АРМИРОВАННЫЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ РАСТВОР									
50.			70	725,69	27,24	50798	1907	26637	21777	78381
1111-0101	-Стяжки цементные	м2		---	---	---	---	---	---	
-1101	толщиной 20 мм.	стяжки		317,91	13,04	22254	913	--	5806	
РСНБ РК	Устройство									
2015										
	НР - 94%; СП - 8%									
51.			70	620,5	27,77	43435	1944	39841	2403	49505
1111-0101	-Стяжки цементные.	м2		---	---	---	---	---	---	
-1102	Устройство. добавлять	стяжки		23,57	12,94	1650	906	--	3667	
РСНБ РК	на каждые 5 мм									
2015	изменения толщины									
К=6	стяжки к норме									
	1111-0101-1101									
	НР - 94%; СП - 8%									
52.			0,3078	13989,6	1348,28	4306	415	10	3686	8631
1106-0301	-Слои подстилающие и	т		---	---	---	---	---	---	
-0410	набетонки. Армирование			12608,84	549,06	3881	169	--	639	
РСНБ РК										
2015	НР - 91%; СП - 8%									
55.			23,4	38909,62	4556,28	910485	106617	589969	213636	1214051
1106-0701	-Пояса в опалубке.	м3		---	---	---	---	---	---	
-0201	Устройство			9141	891,66	213899	20865	--	89930	
РСНБ РК										
2015	НР - 91%; СП - 8%									
Изм. и										
доп. вып.										
16										
58.			0,0924	30292,21	2727,27	2799	252	41	2339	5549
1106-1701	-Стены. Установка	т		---	---	---	---	---	---	
-0201	арматуры	арматуры		27121,21	692,64	2506	64	--	411	
РСНБ РК										
2015	НР - 91%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге		--	--	2765261	465710	1623854	833729	3886919
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	675694	147194	--	287920	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2765261			
Материалы	Тенге	1595449			
Всего заработная плата	Тенге		822888		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	28408			
Накладные расходы	Тенге	833728			
Сметная прибыль	Тенге	287919			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3886908			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				711
Сметная заработная плата	Тенге		822888		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	3886908			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				711

	Сметная заработная плата	Тенге					822888			

Раздел 5. БЛОК 2

5.1 Блок 2

80.			138	1599,83	806,54	220777	111303	39385	129854	378681
1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		507,89	289,54	70089	39957	--	28050	
	НР - 118%; СП - 8%									
81.			133	2268,44	1131,88	301703	150540	56366	175860	515768
1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		712,76	407,8	94797	54237	--	38205	
	НР - 118%; СП - 8%									
82.			125	3415,59	1791,26	426949	223907	73267	249289	730337
1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		1038,2	651,9	129775	81487	--	54099	
	НР - 118%; СП - 8%									
83.			144	4827,1	2681,33	695102	386112	120719	392463	1174570
1107-0501 -0104 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		1307,44	1002,26	188271	144325	--	87005	
	НР - 118%; СП - 8%									
87.			250,122	270	--	67533	--	67533	--	72936
ССЦ РК	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкости	м3		--	--	--	--	--	5403	
	СП - 8%									
88.			28,8	26270,66	1258,37	756595	36241	626321	93134	917707
1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3		3265,03	288,61	94033	8312	--	67978	
	НР - 91%; СП - 8%									
89.			29,376	270	--	7932	--	7932	--	8567
ССЦ РК	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкости	м3		--	--	--	--	--	635	
	СП - 8%									
94.			1665,258	847,69	19,05	1411618	31722	953430	400414	1956995
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		256,1	2,45	426466	4087	--	144963	

	НР - 93%; СП - 8%								
95.			183,246	2051,58	42,46	375944	7781	330336	36643	445593
1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		206,43	8,59	37827	1574	--	33007	
	НР - 93%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	4264149	947605	2275285	1477658	6201151
		Тенге		--	--	1041257	333980	--	459346	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				4264149				
Материалы		Тенге				2199823				
Всего заработная плата		Тенге					1375236			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75464				
Накладные расходы		Тенге				1477657				
Сметная прибыль		Тенге				459344				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6201151				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1151
Сметная заработная плата		Тенге					1375236			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				6201151				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1151
Сметная заработная плата		Тенге					1422536			
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-1:		**Тенге**								**18055030**
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
Зарплата рабочих строителей		Тенге				3254234				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				3894765				
в том числе зарплата машинистов		Тенге					1233906			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге				5185823				
Накладные расходы		Тенге				4382796				
Сметная прибыль		Тенге				1337411				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 1

Раздел 6 Кровля

6.1 ММ

95.			534,13164	1557	--	831643	--	831643	--	898174
2110-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2		--	--	--	--	--	66531	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	831643	--	831643	--	898174
		Тенге		--	--	--	--	--	66531	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				831643				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				831643				
Сметная прибыль		Тенге				66531				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				898174				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				898174				

Раздел 11 ВОДОЭМ

154.1.			0,453882	185356	--	84130	--	84130	--	90860		
2204-0802 -Краски водоэмульсионные	т			--	--	--	--	--	6730			
-0101 ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р												
РСНБ РК 52020-2007												
2015												
СП - 8%												
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	84130	--	84130	--	90860		
		Тенге		--	--	--	--	--	6730			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				84130						
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84130						
Сметная прибыль		Тенге				6730						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				90860						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				90860						

Раздел 13 ОКРАСКА

157.1.			1,6861131	185356	--	312531	--	312531	--	337534		
2204-0802 -Краски водоэмульсионные	т			--	--	--	--	--	25002			
-0101 ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р												
РСНБ РК 52020-2007												
2015												
СП - 8%												
159.1.			143,2	2051	--	293703	--	293703	--	317199		
2202-0101 -Плитки керамические для	м2			--	--	--	--	--	23496			
-0405 внутренней облицовки												
РСНБ РК стен глазурованные												
2015 гладкие цветные												
(однотонные), I сорта												
ГОСТ 6141-91												
СП - 8%												
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	606234	--	606234	--	654733		
		Тенге		--	--	--	--	--	48498			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				606234						
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				606234						
Сметная прибыль		Тенге				48499						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				654733						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				654733						

Раздел 14 ФАСАД БЛОКИ1,2,3

160.1.			388,5	3806	--	1478631	--	1478631	--	1596921		
2206-0301 -Керамогранит, толщина	м2			--	--	--	--	--	118290			
-9901 10 мм, плита темная СТ												
РСНБ РК РК 1954-2010												
2015												
СП - 8%												
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	1478631	--	1478631	--	1596921		
		Тенге		--	--	--	--	--	118290			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				1478631						
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1478631						
Сметная прибыль		Тенге				118290						

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1596921				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				1596921				
	Раздел 15 РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
	15.2 крыльцо КР2									
174.			9,1798	1557	--	14293	--	14293	--	15436
2110-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2		--	--	--	--	--	1143	
	СП - 8%									
	15.3 Ограждение ОГ1									
184.1.			205,275	3806	--	781277	--	781277	--	843779
2206-0301 -9901 РСНБ РК 2015	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2		--	--	--	--	--	62502	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	795570	--	795570	--	859215
		Тенге		--	--	--	--	--	63645	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				795570				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				795570				
Сметная прибыль		Тенге				63646				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				859215				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				859215				
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-2:		**Тенге**								**4099903**
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
Материалов, изделий и конструкций		Тенге				3796208				
Сметная прибыль		Тенге				303694				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 2

	Раздел 5 Кровля									
	5.1 ММ									
101.			1410,55922	1557	--	2196241	--	2196241	--	2371940
2110-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2		--	--	--	--	--	175699	
	СП - 8%									
	5.3 СЛУХОВЫЕ ОКНА-12шт									
115.			7,16688	1557	--	11159	--	11159	--	12052
2110-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК	м2		--	--	--	--	--	893	

2083-2011

СП - 8%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	2207400	--	2207400	--	2383992
	Тенге		--	--	--	--	--	176592	

Стоимость общестрбительных работ	Тенге	2207400
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2207400
Сметная прибыль	Тенге	176592
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2383992
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	2383992

Раздел 12 ОКР

206.1.			1,5022413	185356	--	278449	--	278449	--	300725
2204-0802 -0101 РСНБ РК 2015	-Краски водоэмульсионные т ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007			--	--	--	--	--	22276	
	СП - 8%									
208.1.			166,2	2051	--	340876	--	340876	--	368146
2202-0101 -0405 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2		--	--	--	--	--	27270	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	619326	--	619325	--	668871
		Тенге		--	--	--	--	--	49546	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	619326
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	619326
Сметная прибыль	Тенге	49546
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	668872
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	668872

Раздел 14 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

14.3 КрыльцоКР2 (2шт)(АС20-22)

237.			18,3596	1557	--	28586	--	28586	--	30873
2110-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2		--	--	--	--	--	2287	
	СП - 8%									

14.5 Е2КРЫЛЬЦО КР3

252.1.			20,604	2137	--	44031	--	44031	--	47553
2206-0301 -1202 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		--	--	--	--	--	3522	

СП - 8%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге		--	--	72617	--	72617	--	78426
	Тенге		--	--	--	--	--	5809	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				72617				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				72617				
Сметная прибыль	Тенге				5809				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				78426				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				78426				
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-3:	**Тенге**								**3131289**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Материалов, изделий и конструкций	Тенге				2899342				
Сметная прибыль	Тенге				231947				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 3

Раздел 5 Кровля

5.4 КРЫША

112.			927,8234	1557	--	1444621	--	1444621	--	1560191
2110-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2		--	--	--	--	--	115570	
СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	1444621	--	1444621	--	1560191
		Тенге		--	--	--	--	--	115570	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				1444621				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1444621				
Сметная прибыль		Тенге				115570				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1560191				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1560191				

Раздел 11 ОКР

265.1.			0,7665003	185356	--	142075	--	142075	--	153441
2204-0802 -0101 РСНБ РК 2015	-Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т		--	--	--	--	--	11366	
СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	142075	--	142075	--	153441
		Тенге		--	--	--	--	--	11366	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				142075				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				142075				
Сметная прибыль		Тенге				11366				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				153441				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				153441				

Раздел 13 СТЕНЫ

267.1.			1,3402368	185356	--	248421	--	248421	--	268295
2204-0802 -0101 РСНБ РК 2015	-Краски водоэмульсионные т ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007			--	--	--	--	--	19874	
	СП - 8%									
269.1.			444,2	2051	--	911054	--	911054	--	983939
2202-0101 -0405 РСНБ РК 2015	-Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2		--	--	--	--	--	72884	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	1159475	--	1159475	--	1252234
		Тенге		--	--	--	--	--	92758	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1159475
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1159475
Сметная прибыль	Тенге	92758
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1252233
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	1252233

Раздел 15 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

15.4 Е2КРЫЛЬЦО КР2-1ШТ (ВХОД В БЛОК)

320.			9,1798	1557	--	14293	--	14293	--	15436
2110-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2		--	--	--	--	--	1143	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		--	--	14293	--	14293	--	15436
		Тенге		--	--	--	--	--	1143	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	14293
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	14293
Сметная прибыль	Тенге	1143
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	15436
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	15436

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-4:	**Тенге**		**2981302**
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	2760464	
Сметная прибыль	Тенге	220837	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

60.			18	266071	--	4789278	--	--	--	4789278
	-Компьютер персональный	шт								

	:31 ф.4ш.р.			--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-10		**Тенге**							**4789278**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Прочие затраты		Тенге				4789278			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2-1 ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ

Раздел 1 Покрытие Тип I = 2305м2

4.1.			23,05	2679	--	61751	--	61751	--	66691
2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	4940
	СП - 8%								
4.2.			52,3235	2672	--	139808	--	139808	--	150993
2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	11185
	СП - 8%								
4.3.			278,905	2187	--	609965	--	609965	--	658762
2101-0201 -0407 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	48797
	СП - 8%								
5.1.			4,35645	2679	--	11671	--	11671	--	12605
2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	934
	СП - 8%								
5.2.			13,06935	2672	--	34921	--	34921	--	37715
2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	2794
	СП - 8%								
5.3.			69,8415	2187	--	152743	--	152743	--	164963
2101-0201 -0407 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	12219
	СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге		--	--	1010860	--	1010859	--	1091729
		Тенге							

				--	--	--	--	--	80869	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				1010860				
Местные материалы		Тенге				1010860				
Сметная прибыль		Тенге				80869				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1091729				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1091729				

Раздел 2 Покрытие Тип I = 997м2 (за участком)

13.1.			9,97	2679	--	26710	--	26710	--	28846
2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	2137	
	СП - 8%									
13.2.			22,6319	2672	--	60472	--	60472	--	65310
2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	4838	
	СП - 8%									
13.3.			120,637	2187	--	263833	--	263833	--	284940
2101-0201 -0407 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	21107	
	СП - 8%									
14.1.			1,88433	2679	--	5048	--	5048	--	5452
2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	404	
	СП - 8%									
14.2.			5,65299	2672	--	15105	--	15105	--	16313
2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	1208	
	СП - 8%									
14.3.			30,2091	2187	--	66067	--	66067	--	71353
2101-0201 -0407 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	5285	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	437235	--	437235	--	472214
		Тенге		--	--	--	--	--	34979	

Стоимость общестроительных работ		Тенге				437235					
Местные материалы		Тенге				437235					
Сметная прибыль		Тенге				34979					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				472214					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				472214					

Раздел 3 Покрытие Тип II = 400м2

23.			400	2992	--	1196800	--	1196800	--	1292544	
2104-0509 -0112 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	95744		
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1196800	--	1196800	--	1292544	
		Тенге		--	--	--	--	--	95744		
Стоимость общестроительных работ		Тенге				1196800					
Местные материалы		Тенге				1196800					
Сметная прибыль		Тенге				95744					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1292544					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1292544					

Раздел 4 Покрытие Тип II = 42м2 (за участком)

30.			42	2992	--	125664	--	125664	--	135717	
2104-0509 -0112 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	10053		
	СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	125664	--	125664	--	135717	
		Тенге		--	--	--	--	--	10053		
Стоимость общестроительных работ		Тенге				125664					
Местные материалы		Тенге				125664					
Сметная прибыль		Тенге				10053					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				135717					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				135717					

Раздел 7 Покрытие спорт. площадок V = 1300м2

53.1.			13	2679	--	34827	--	34827	--	37613	
2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	2786		
	СП - 8%										
53.2.			29,51	2672	--	78851	--	78851	--	85159	

2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	6308	
	СП - 8%									
53.3.			157,3	2187	--	344015	--	344015	--	371536
2101-0201 -0407 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	27521	
	СП - 8%									
54.1.			0,819	2679	--	2194	--	2194	--	2370
2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	176	
	СП - 8%									
54.2.			2,457	2672	--	6565	--	6565	--	7090
2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	525	
	СП - 8%									
54.3.			13,13	2187	--	28715	--	28715	--	31013
2101-0201 -0407 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	2297	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	495167	--	495167	--	534781
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	39613	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	495167
Местные материалы	Тенге	495167
Сметная прибыль	Тенге	39613
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	534781
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	534781

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 7-2-1:	**Тенге**		**3526985**
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	3265725	
Сметная прибыль	Тенге	261258	
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		**38418476** **38203485**
Временные здания и сооружении (1,5%)	**Тенге**		**573052**
Итого:			**38776537**

Затраты на производства строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%):	Тенге	938392
Итого:		39714929
Непредвиденные работы и затраты 2%:		794298
Итого:		40509227
Итого с коэффициентом к=0,916524000394		37127679
НДС 12%:		4455321
Всего по акту:		41583000

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО»

Руководитель _____ Мухамедиев С.М.

Технадзор _____

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____ Жетченко Д.А.

Авторский надзор _____