Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

Заказчик : КГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства акимата СКО"
Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 300 мест с внешними инженерными сетями и благоустройством по адресу: СКО, Кызылжарский район

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за март 2020 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		126	06.11.2019 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (март) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство школы на 300 мест с внешними инженерными сетями и благоустройством по адресу: СКО, Кызылжарский район	235 848 340,63	141 778 394	68 260 512	216 680 575	70 238 417					8 191 261	76 451 773

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Управление строительства архитектуры и градостроительства акимата
Северо- Казахстанской области» _____ С.М. Мухамедиев
М.П (подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Д.А. Женченко
М.П (подпись)

Эксперт технического надзора: _____
М.П (подпись)

Эксперт авторского надзора: _____
М.П (подпись)

ЗАКАЗЧИК - КГУ «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОДРЯДЧИК - ТОО "ЗЕРТТЕУ СК"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС - СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 300 МЕСТ С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
ЗА МАРТ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	экспл. машин: зарплата рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12
Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы(подземная часть на все здания (Блок1,Блок2,Блок3)													
Раздел 1. Земляные работы Блок1, Блок2, Блок 3													
1.1 Подраздел без наименования													
3.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 К=0,700 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1159,321	34,21 --	34,21 11,82		39656 --	39656 13698		-- --	9863 3962	53481
4.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками К=0,700 НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	965,6605	150,78 77,65	73,13 32,21		145607 74985	70621 31103		-- --	76383 17759	239749
5.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=0,300 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	331,709	797,04 797,04	-- --		264385 264385	-- --		-- --	190357 36379	491122
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					784352					
Раздел 5. БЛОК 2													

5.1 Блок 2

90.				0,1048	63473,28	2166,03	6652	227	--	6040	13707
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий			61307,25	667,94	6425	70	--	1015	
91.				0,1048	268680	--	28158	--	28158	--	30411
2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т			--	--	--	--	--	2253	
92.				0,635	63470,87	2163,78	40304	1374	--	36596	83052
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сетки С) НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий			61307,09	662,99	38930	421	--	6152	
94.				260,342	847,69	19,05	220689	4959	149057	62600	305950
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности			256,1	2,45	66673	639	--	22663	
95.				37,391	2051,58	42,46	76711	1588	67404	7477	90923
1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности			206,43	8,59	7719	321	--	6735	

5.2 Армированный цементно-песчаный раствор

96.			181,2	725,68	27,25	131494	4937	68952	56370	202893
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		317,91	13,04	57605	2363	--	15029	
97.			181,2	620,5	27,76	112435	5031	103132	6220	128147
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		23,58	12,94	4272	2345	--	9492	

98.				0,8353	13987,79	1348,02	11684	1126	26	10002	23421
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т		12608,64	549,5	10532	459	--	1735	
101.				40,9	39084,67	4556,31	1598563	186353	1038343	373405	2129725
	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		9141	891,64	373867	36468	--	157757	
101.1				102,25	-70.	--	-7158	--	-7158	--	-7730
	2105-0307 -1013 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	-573	
104.				0,3112	30295,63	2731,36	9428	850	139	7874	18686
	1106-1701 -0201 РСНБ РК 2015	-Стены. Установка арматуры НР - 91%; СП - 8%	т арматуры		27117,61	687,66	8439	214	--	1384	
		5.8 перекрытия над техподпольем									
126.				55	4214,98	951,91	231824	52355	67691	144799	406753
	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		2032,33	198,78	111778	10933	--	30130	
127.				81	6385,56	1268,89	517230	102780	154174	332950	918194
	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		3213,28	270,19	260276	21885	--	68014	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге				4344132				
		Раздел 6. БЛОК 3									
		6.1 Блок 3									
158.				26,8	26270,63	1258,36	704053	33724	582826	86667	853978
	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		3265,04	288,66	87503	7736	--	63258	
159.				27,336	270	--	7381	--	7381	--	7971
	ССЦ РК	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	м3		--	--	--	--	--	590	

		сульфатостойкого цемента СП - 8%								
160.	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0737	399959,29 61302,58	2170,96 664,86	29477 4518	160 49	24799 --	4247 2698	36422
161.	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0737	268680 --	-- --	19802 --	-- --	19802 --	-- 1584	21386
162.	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сетки С) НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,366	63469,95 61306,01	2163,93 661,2	23230 22438	792 242	-- --	21092 3546	47868
164.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	1504,096	847,69 256,1	19,05 2,45	1275003 385193	28652 3691	861158 --	361662 130933	1767598
165.	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	197,476	2051,58 206,43	42,46 8,59	405137 40764	8385 1696	355988 --	39488 35570	480195
		6.2 Армированный цементно-песчаный раствор									
166.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	226	725,67 317,91	27,24 13,04	164001 71847	6156 2948	85998 --	70307 18745	253053
167.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	226	620,5 23,58	27,77 12,94	140233 5328	6275 2924	128630 --	7757 11839	159829

168.			0,6999	13989,14	1348,76	9791	944	22	8381	19626
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т		12608,94	550,08	8825	385	--	1454	
171.			33,7	39084,66	4556,29	1317153	153547	855554	307673	1754812
1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Пояса в опалубке. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		9141,01	891,69	308052	30050	--	129986	
171.1			84,25	-70	--	-5898	--	-5898	--	-6369
2105-0307 -1013 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 СП - 8%	кг		--	--	--	--	--	-472	
174.			0,1374	30605,68	2736,54	4164	376	62	3477	8252
1106-1701 -0201 РСНБ РК 2015	-Стены. Установка арматуры НР - 91%; СП - 8%	т арматуры		27117,9	691,41	3726	95	--	611	
	6.5 Перекрытия над техподпольем									
188.			23	4215	951,96	96945	21895	28307	60552	170097
1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		2032,3	198,78	46743	4572	--	12600	
189.			61	6385,54	1268,89	389518	77402	116106	250741	691480
1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		3213,28	270,2	196010	16482	--	51221	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				6266198				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:		**Тенге**								**11394682**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 1

Раздел 1. СТЕНЫ

1.			115,4	13527,46	2367,66	1561069	273228	544125	748280	2494096
1108-0201 -1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		6444,68	527,61	743716	60886	--	184748	

5.			108,7	658,93	1,83	71626	199	22034	46022	127059
1108-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		454,4	0,86	49393	93	--	9412	
	НР - 93%; СП - 8%									
6.			0,252	399960,74	2163,97	100790	545	84796	14523	124539
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		61307,16	662,82	15449	167	--	9225	
	НР - 93%; СП - 8%									
7.			101,47	10730,24	2354,8	1088798	238942	416528	449310	1661156
1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		4270,5	490,8	433328	49801	--	123049	
	НР - 93%; СП - 8%									
9.			173,97	1885	241,96	327934	42093	69654	209213	580119
1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1242,67	50,43	216187	8773	--	42972	
	НР - 93%; СП - 8%									
14.			68	446,28	247,24	30347	16813	2796	16905	51034
1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		157,92	52,76	10738	3588	--	3780	
	НР - 118%; СП - 8%									
15.			5	2170,26	1271,58	10851	6358	156	6682	18935
1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		867,47	265,05	4337	1325	--	1403	
	НР - 118%; СП - 8%									
17.			18	2704,65	1277,7	48684	22999	1095	35654	91084
1107-0503 -0103 РСНБ РК 2015	-Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций		1366,1	312,5	24590	5625	--	6747	
	НР - 118%; СП - 8%									
22.			15,28	12951,73	2178,19	197902	33283	60112	103643	325669
1108-0201 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		6839,49	453,97	104507	6937	--	24124	
	НР - 93%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				5473691				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:		**Тенге**								**5473691**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 2

Раздел 1. СТЕНЫ

1.1 ПАРАПЕТ

1.				511,87	13527,46	2367,66	6924302	1211934	2413530	3319083	11062856
1108-0201 -1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки			6444,68	527,61	3298838	270068	--	819471	
	НР - 93%; СП - 8%										
1.1				25,5935	-1406	--	-35984	--	-35984	--	-38863
2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3			--	--	--	--	--	-2879	
	СП - 8%										
5.				1167,775	658,93	1,83	769484	2135	236714	494423	1365020
1108-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции			454,4	0,86	530635	1003	--	101113	
	НР - 93%; СП - 8%										
6.				1,232	399961,04	2163,96	492752	2666	414556	71003	608855
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий			61306,82	663,15	75530	817	--	45100	
	НР - 93%; СП - 8%										
7.				403,2	10730,24	2354,8	4326434	949455	1655113	1785374	6600753
1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки			4270,5	490,8	1721866	197891	--	488945	
	НР - 93%; СП - 8%										
9.				396,86	2328,44	244,83	924066	97163	244070	561146	1604029
1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)			1468,61	51,78	582833	20550	--	118817	
	НР - 93%; СП - 8%										
9.1				0,1444	-238466	--	-34434	--	-34434	--	-37189
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т			--	--	--	--	--	-2755	
	СП - 8%										
16.				18,43	80764	--	1488481	--	1488481	--	1607559
2104-0105 -9901 РСНБ РК	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3			--	--	--	--	--	119078	

	2015									
		СП - 8%								
17.				44	2704,68	1277,7	119006	56219	2678	87155	222654
	1107-0503 -0103 РСНБ РК 2015	-Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций		1366,11	312,52	60109	13751	--	16493	
		НР - 118%; СП - 8%								
18.				9	4264,22	2033,67	38378	18303	548	28155	71856
	1107-0503 -0104 РСНБ РК 2015	-Балки перекрытий, масса до 3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		2169,67	481,44	19527	4333	--	5323	
		НР - 118%; СП - 8%								
19.				10,64	107022	--	1138714	--	1138714	--	1229811
	2104-0106 -9901 РСНБ РК 2015	-Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	91097	
		СП - 8%								
22.				0,636	399960,69	2163,52	254375	1376	214008	36653	314310
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		61306,6	661,95	38991	421	--	23282	
		НР - 93%; СП - 8%								
23.				43,88	12951,73	2178,19	568322	95579	172627	297634	935232
	1108-0201 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		6839,47	453,99	300116	19921	--	69276	
		НР - 93%; СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				25546883				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:			**Тенге**								**25546883**

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1

Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы (подземная часть на все здания (Блок1, Блок2, Блок3)

1.				0,50773	67862	--	34456	--	34456	--	37212
	2103-0101 -0504 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		--	--	--	--	--	2756	
		СП - 8%								

Локальная смета 2-1-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 1

2.				32,468	67862	--	2203343	--	2203343	--	2379611
	2103-0101 -0504 РСНБ РК	-Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125,	1000 шт.		--	--	--	--	--	176267	

	2015	размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012									
		СП - 8%									
3.	2103-0101 -0805 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	16,883	80592 -- --	-- -- --	1360635 -- --	-- -- --	1360635 -- --	-- -- 108851	1469486
		СП - 8%									
4.	2103-0101 -0504 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	48,978	67862 -- --	-- -- --	3323745 -- --	-- -- --	3323745 -- --	-- -- 265900	3589645
		СП - 8%									
5.	2103-0101 -0504 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	6,495	67862 -- --	-- -- --	440764 -- --	-- -- --	440764 -- --	-- -- 35261	476025
		СП - 8%									
6.	2103-0101 -0805 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,954	80592 -- --	-- -- --	238069 -- --	-- -- --	238069 -- --	-- -- 19046	257114
		СП - 8%									
7.	2103-0101 -0504 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,545	67862 -- --	-- -- --	240571 -- --	-- -- --	240571 -- --	-- -- 19246	259816
		СП - 8%									

Локальная смета 2-1-3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 2

8.	2103-0101 -0504 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	75,537	67862 -- --	-- -- --	5126092 -- --	-- -- --	5126092 -- --	-- -- 410087	5536179
		СП - 8%									
9.				39,279	80592	--	3165573	--	3165573	--	3418819

	2103-0101 -0805 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.								
					--	--	--	--	--	253246	
		СП - 8%									
10.				113,493	67862	--	7701862	--	7701862	--	8318011
	2103-0101 -0504 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.								
					--	--	--	--	--	616149	
		СП - 8%									
11.				14,816	67862	--	1005443	--	1005443	--	1085879
	2103-0101 -0504 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.								
					--	--	--	--	--	80435	
		СП - 8%									
12.				5,688	80592	--	458407	--	458407	--	495080
	2103-0101 -0805 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.								
					--	--	--	--	--	36673	
		СП - 8%									
13.				6,826	67862	--	463226	--	463226	--	500284
	2103-0101 -0504 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.								
					--	--	--	--	--	37058	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1:	**Тенге**	**27823161**
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**70238417**
Временные здания и сооружении (1,5%)	**Тенге**	**1053576**
Итого:		**71291993**
Затраты на производства строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%):	**Тенге**	**1725266**
Итого:		**73017259**
Непредвиденные работы и затраты 2%:		**1460345**
Итого:		**74477604**

Итого с коэффициентом к=0,916524000394	68260512
НДС 12%:	8191261
Всего по акту:	76451773

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО»

Руководитель _____ С.М.Мухамедиев

Технадзор _____

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____ Д.А.Женченко

Авторский надзор _____