Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

Заказчик : КГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства акимата СКО"
Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 300 мест с внешними инженерными сетями и благоустройством по адресу: СКО, Кызылжарский район

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		126	06.11.2019 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (апрель) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство школы на 300 мест с внешними инженерными сетями и благоустройством по адресу: СКО, Кызылжарский район	285 848 340,63	191 778 394	44 642 857	262 616 996	45 936 421					5 357 143	50 000 000

Заказчик
Руководитель
КГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства акимата
Северо- Казахстанской области" _____ С.М. Мухамедиев
М.П (подпись).

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Д.А. Женченко
М.П (подпись).

Эксперт технического надзора: _____ Р.А. Курилко
М.П (подпись).

Эксперт авторского надзора: _____
М.П (подпись).

ЗАКАЗЧИК - КГУ «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОДРЯДЧИК - ТОО "ЗЕРТТЕУ СК"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС - СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 300 МЕСТ С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5
ЗА АПРЕЛЬ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11		12

Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы(подземная часть на все здания (Блок1,Блок2,Блок3)

Раздел 1. Земляные работы Блок1, Блок2, Блок 3

1.1 Подраздел без наименования

4.				965,6605	150,78	73,13	145607	70621	--	76383	239749
1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта			77,65	32,21	74985	31103	--	17759	
	НР - 72%; СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге					239749				

Раздел 2. Фундаменты

2.1 Деформационный шов

23.				0,012	85500	1000	1026	12	746	246	1374
1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции			22333,33	416,67	268	5	--	102	
	НР - 90%; СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге					1374				

Раздел 4. БЛОК 1

4.5 Перекрытия над техподпольем

73.			0,051	709901,96	6098,04	36205	311	33015	3473	42852
1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		56450,98	1254,9	2879	64	--	3174	
	НР - 118%; СП - 8%									
74.			1	12193	6341	12193	6341	404	7980	21787
1107-0512 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций		5448	1315	5448	1315	--	1614	
	НР - 118%; СП - 8%									
75.			0,63	89427	--	56339	--	56339	--	60846
2104-0111 -9912 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3		--	--	--	--	--	4507	
	СП - 8%									
	4.6 Монолитный участок МУЗ-1									
76.			0,39	40471,79	1784,62	15784	696	11797	3132	20429
1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м МУ-3	м3		8438,46	387,18	3291	151	--	1513	
	НР - 91%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				145914				
	Раздел 5. БЛОК 2									
	5.3 Разные работы									
113.			2,5	29957,72	1907,61	74895	4769	60215	10438	92159
1106-1001 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3		3964,27	623,89	9911	1560	--	6827	
	НР - 91%; СП - 8%									
114.			2,5375	270	--	685	--	685	--	740
ССЦ РК	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К 1,015	м3		--	--	--	--	--	55	
	СП - 8%									
	5.4 Полы в техподполье									
117.			336	248,44	30,42	83476	10220	50557	24747	116881
1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		67,56	10,8	22699	3628	--	8658	
	НР - 94%; СП - 8%									

117.1			17,136	-2949	--	-50534	--	-50534	--	-54577
2101-0201 -0604 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		---	--	--	--	--	-4043	
	СП - 8%									
118.			336	1166,29	92,58	391874	31108	252449	112300	544508
1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		322,37	33,19	108317	11151	--	40334	
	НР - 94%; СП - 8%									
118.1			10,2816	-1406	--	-14456	--	-14456	--	-15612
2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		---	--	--	--	--	-1156	
	СП - 8%									
119.			336	1836,13	55,91	616939	18786	554466	49694	719964
1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		130,02	27,32	43687	9179	--	53331	
	НР - 94%; СП - 8%									
	5.8 перекрытия над техподпольем									
129.			0,104	709932,69	6115,38	73833	636	67326	7082	87388
1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементо в		56451,92	1259,62	5871	131	--	6473	
	НР - 118%; СП - 8%									
130.			3	7205,67	3259,33	21617	9778	2158	13817	38269
1107-0512 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструк ций		3227	676	9681	2028	--	2835	
	НР - 118%; СП - 8%									
131.			1,9	89427	--	169911	--	169911	--	183504
2104-0111 -9912 РСНБ РК 2015	-Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3		---	--	--	--	--	13593	
	СП - 8%									
	5.9 Монолитный участок МУ-3									
132.			0,39	40471,79	1784,62	15784	696	11797	3132	20429
1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		8438,46	387,18	3291	151	--	1513	
	НР - 91%; СП - 8%									
	5.10 Монолитный участок МУ-1 - 2шт									

136.			2,39	40467,57	1782,43	96717	4260	72288	19196	125187
1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		8438,91	387,45	20169	926	--	9273	
	НР - 91%; СП - 8%									
138.			0,04515	268680	--	12131	--	12131	--	13101
2105-0309 -0302 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	970	
	СП - 8%									
139.			0,01032	18604,65	968,99	192	10	3	166	386
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		17344,96	290,7	179	3	--	29	
	НР - 91%; СП - 8%									
141.			0,03968	18586,19	957,66	738	38	12	637	1484
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		17338,71	302,42	688	12	--	110	
	НР - 91%; СП - 8%									
143.			0,03968	18460,18	1323,08	733	52	12	621	1462
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		16847,28	352,82	669	14	--	108	
	НР - 91%; СП - 8%									
145.			0,00148	476689,19	10810,81	706	16	357	395	1188
1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов		224662,16	1351,35	333	2	--	88	
	НР - 118%; СП - 8%									
145.1			0,00148	-223235	--	-330	--	-330	--	-357
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	-26	
	СП - 8%									
146.			0,000187	238466	--	45	--	45	--	48
2105-0301 -3001 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т		--	--	--	--	--	4	

	2015	диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1876152			
		Раздел 6. БЛОК 3							
		6.4 Полы в техподполье							
184.	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	300	248,44	30,42	74532	9125	45140	22095	104358
					67,56	10,8	20267	3239	--	7730	
184.1	2101-0201 -0604 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3	15,3	-2949	--	-45120	--	-45120	--	-48729
					--	--	--	--	--	-3610	
185.	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	300	1166,29	92,58	349887	27775	225400	100268	486168
					322,37	33,19	96712	9956	--	36012	
186.	1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	300	1836,13	55,91	550839	16774	495059	44370	642825
					130,02	27,32	39006	8195	--	47617	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1184622			
		Раздел 7 Вход в подвал - 6шт							
203.	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	54	1599,81	806,54	86390	43553	15411	50813	148179
					507,89	289,56	27426	15636	--	10976	
204.	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	18	2268,44	1131,89	40832	20374	7628	23802	69805
					712,78	407,83	12830	7341	--	5171	
208.	1106-0101 -0114	-Плиты фундаментные бетонные плоские.	м3	2,16	25962,04	1155,56	56078	2496	51430	2450	63210
					996,3	250	2152	540	--	4682	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство НР - 91%; СП - 8%								
209.	ССЦ РК	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,020 СП - 8%	м3	2,2032	270 ---	-- --	595 --	-- --	595 --	-- 48	643
211.	2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 СП - 8%	м	43,2	3190 ---	-- --	137808 --	-- --	137808 --	-- 11025	148833
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				430670				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:			**Тенге**								**3878481**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 1

Раздел 1 СТЕНЫ

20.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	0,36	41106 ---	-- --	14798 --	-- --	14798 --	-- 1184	15982
21.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,123	399967,48 --- 61308,94	2170,73 --- 666,67	49196 --- 7541	267 --- 82	41388 --- --	7089 --- 4503	60788
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				76770				

Раздел 5 Перекрытие, покрытие

5.1 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ2-2ШТ

45.	1106-0801 -0109 РСНБ РК	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном	м3	2,6809	37251,31 --- 8595,9	2568,28 --- 518,1	99867 --- 23045	6885 --- 1389	69937 --- --	22234 --- 9768	131870

	2015 Изм. и доп. вып. 16	железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%								
46.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,1123	18593,05 17337,49	966,16 298,31	2087 1947	108 33	32 --	1802 311	4201
47.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0753	238466 --	-- --	17956 --	-- --	17956 --	-- 1437	19393
48.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,075	18460 16853,33	1320 353,33	1385 1264	99 26	22 --	1174 205	2763
		5.7 ЧЕРДАК									
74.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	48	446,29 157,92	247,25 52,77	21422 7580	11868 2533	1974 --	11933 2668	36023
75.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,576	80764 --	-- --	46520 --	-- --	46520 --	-- 3722	50242
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				244492				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:			**Тенге**								**321262**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 2

Раздел 1 СТЕНЫ

1.1 ПАРАПЕТ

14.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	100	446,28 157,92	247,25 52,76	44628 15792	24725 5276	4111 --	24860 5559	75047

15.			10	2170,3	1271,59	21703	12716	312	13364	37872
1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		867,46	265,04	8675	2650	--	2805	
	НР - 118%; СП - 8%									
21.			0,826	41106	--	33954	--	33954	--	36670
2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		--	--	--	--	--	2716	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				149589				

Раздел 14 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

209.			13,9	27191,44	977,19	377961	13583	309174	54456	467010
1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		3971,51	333,67	55204	4638	--	34593	
	НР - 91%; СП - 8%									
210.			0,077	13987,01	1350,65	1077	104	2	923	2160
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		12610,39	558,44	971	43	--	160	
	НР - 91%; СП - 8%									
212.			0,008	648500	1250	5188	10	3391	1630	7363
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		223375	500	1787	4	--	545	
	НР - 91%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				476533				

ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3: Тенге 626122

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 3

Раздел 1 СТЕНЫ

1.3 КОЛОННА Км1-14ШТ

25.			7,25	107022	--	775910	--	775910	--	837983
2104-0106 -9901 РСНБ РК 2015	-Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса	м3		--	--	--	--	--	62073	

		В20 СТ РК 937-92							
		СП - 8%							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			837983				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4:		**Тенге**							**837983**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1 ВОДОПРОВОД ХОЛОДНЫЙ - В1 БЛОК-1

4.			32	907	--	29024	--	29024	--	31346
2301-0103 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	2322	
	СП - 8%									
6.			28	625	--	17500	--	17500	--	18900
2301-0103 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	1400	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			50246				

Раздел 2 ВОДОПРОВОД ГОРЯЧИЙ - Т3, Т4 БЛОК -1

28.			4	907	--	3628	--	3628	--	3918
2301-0103 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	290	
	СП - 8%									
30.			35	625	--	21875	--	21875	--	23625
2301-0103 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	1750	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге			27543				

Раздел 4 ВОДОПРОВОД ХОЛОДНЫЙ - В1 БЛОК - 2

76.			22	907	--	19954	--	19954	--	21550
2301-0103 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	1596	
	СП - 8%									
78.			12	625	--	7500	--	7500	--	8100
2301-0103 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	600	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				29650				

Раздел 5 ВОДОПРОВОД ГОРЯЧИЙ - Т3, Т4 БЛОК -2

104.			86	2678	--	230308	--	230308	--	248733
2301-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	18425	
	СП - 8%									
112.			24	907	--	21768	--	21768	--	23509
2301-0103 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	1741	
	СП - 8%									
114.			38	625	--	23750	--	23750	--	25650
2301-0103 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	1900	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				297892				

Раздел 8 ВОДОПРОВОД ХОЛОДНЫЙ - В1 БЛОК-3

8.1 ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ

172.			48	2678	--	128544	--	128544	--	138828
2301-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 70,	м		--	--	--	--	--	10284	

		толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75							
		СП - 8%							
176.			22	907	--	19954	--	19954	--	21550
2301-0103 -0203 РСНБ РК 2015	м	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75		--	--	--	--	--	1596	
		СП - 8%							
178.			32	625	--	20000	--	20000	--	21600
2301-0103 -0202 РСНБ РК 2015	м	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		--	--	--	--	--	1600	
		СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				181978				

Раздел 9 ВОДОПРОВОД ГОРЯЧИЙ - Т3, Т4 БЛОК -3

219.			48	907	--	43536	--	43536	--	47019
2301-0103 -0203 РСНБ РК 2015	м	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75		--	--	--	--	--	3483	
		СП - 8%								
221.			5	625	--	3125	--	3125	--	3375
2301-0103 -0202 РСНБ РК 2015	м	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		--	--	--	--	--	250	
		СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				50394				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5:		**Тенге**								**637703**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Раздел 1 Блок №1

45.			0,065	171879	--	11172	--	11172	--	12066
2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	км	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		--	--	--	--	--	894	

		СП - 8%								
50.	1308-0206 -1303 РСНБ РК 2015	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	630	345,29	2,63	217530	1659	96121	86626	328489
					190,08	0,89	119750	563	--	24332	
		НР - 72%; СП - 8%									
51.	2306-0903 -0115 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1	243505	--	243505	--	243505	--	262985
					--	--	--	--	--	19480	
		СП - 8%									
52.	2306-0903 -0113 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,26	146913	--	38197	--	38197	--	41253
					--	--	--	--	--	3056	
		СП - 8%									
53.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	75	395,88	14,82	29690	1112	8976	14290	47499
					261,36	3,28	19602	246	--	3518	
		НР - 72%; СП - 8%									
54.	2301-0501 -1501 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70	78	--	5460	--	5460	--	5897
					--	--	--	--	--	437	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				698189				

Раздел 2 Блок №2

115.			70	453,41	212,79	31739	14896	3101	13048	48369
1308-0201 -0803 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля		196,32	62,56	13742	4380	--	3583	
	НР - 72%; СП - 8%									
116.			0,112	171879	--	19250	--	19250	--	20790
2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	1540	
	СП - 8%									
125.			70	78	--	5460	--	5460	--	5897
2301-0501 -1501 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	437	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				75056				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-7:		**Тенге**								**773245**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 КОТЕЛЬНАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ИЗМ)

Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1.1 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА

1.			165,43	150,74	143,11	24936	23675	--	4938	32265
1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		7,63	33,83	1262	5597	--	2390	
	НР - 72%; СП - 8%									
2.			5,12	2311,33	--	11834	--	--	8520	21982
1101-0205 -0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта		2311,33	--	11834	--	--	1628	
	НР - 72%; СП - 8%									
3.			88,06	17,91	17,91	1577	1577	--	423	2160
1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа	м3 грунта		--	6,66	--	587	--	160	

	грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%									
4. 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	37,74	797,03 797,03	-- --	30080 30080	-- --	-- --	21658 4139	55877
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				112284				
	Раздел 2 ФУНДАМЕНТЫ									
5. 1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	25,25	6273,11 800,71	1679,64 681,7	158396 20218	42411 17213	95767 --	34811 15457	208664
6. 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	19,5	26298,92 2952,56	1307,64 279,49	512829 57575	25499 5450	429755 --	57353 45615	615797
	2.4 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ									
7. 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	112,2	847,68 256,1	19,05 2,45	95110 28734	2137 275	64239 --	26978 9767	131855
	2.5 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ									
8. 1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	16,5	2051,64 206,42	42,48 8,61	33852 3406	701 142	29745 --	3300 2972	40124
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				996440				
	Раздел 3 СТЕНЫ									
9. 1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	41,77	29743,36 4426,5	2354,8 490,81	1242380 184895	98360 20501	959125 --	191018 114672	1548070

	Изм. и доп. вып. 9	НР - 93%; СП - 8%								
10.	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,03	29587,1	2354,84	119236	9490	92536	17845	148047
					4270,47	490,82	17210	1978	--	10966	
	Изм. и доп. вып. 9	НР - 93%; СП - 8%									
12.	1109-0606 -0113 РСНБ РК 2015	-Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	0,03864	55693,58	9083,85	2152	351	80	1275	3701
					44539,34	3286,75	1721	127	--	274	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%									
13.	2106-0510 -1601 РСНБ РК 2015	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,03864	399850	--	15450	--	15450	--	16686
					--	--	--	--	--	1236	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1716504				

Раздел 4 ПЕРЕМЫЧКИ

14.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	21	446,29	247,24	9372	5192	864	5220	15759
					157,9	52,76	3316	1108	--	1167	
		НР - 118%; СП - 8%									
15.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,538	80764	--	43451	--	43451	--	46927
					--	--	--	--	--	3476	
		СП - 8%									
16.	1129-0174 -0103 РСНБ РК 2015	-Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	8,6	1061,63	0,81	9130	7	101	9924	20578
					1049,07	--	9022	--	--	1524	
		НР - 110%; СП - 8%									
17.	2301-0201 -0235 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,6	7110	--	61146	--	61146	--	66038
					--	--	--	--	--	4892	
		СП - 8%									
18.	2110-0105 -0201 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм	т	0,0007	90180	--	63	--	63	--	68
					--	--	--	--	--	5	

	СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			149370				
	Раздел 7 ФОМ								
	7.4 ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ - МН-1								
63.			0,016	224582	--	3593	--	3593	--	3880
2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	287	
	СП - 8%								
64.			0,00832	499541	--	4156	--	4156	--	4488
2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		--	--	--	--	--	332	
	СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			8368				
	Раздел 8 ДЫМОВАЯ ТРУБА								
	8.2 ПРИЯМОК РЕЗЕРВУАРОВ								
83.			0,12	6275	1675	753	201	456	166	993
1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания		800	683,33	96	82	--	74	
	НР - 93%; СП - 8%									
84.			1,21	1207,44	67,77	1461	82	1205	193	1786
1111-0101 -1903 РСНБ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия		143,8	25,62	174	31	--	132	
	НР - 94%; СП - 8%									
85.			1,21	1061,98	17,36	1285	21	1141	125	1523
1111-0101 -1904 РСНБ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия		101,65	8,26	123	10	--	113	
	НР - 94%; СП - 8%									
86.			1,42	45857,04	5380,28	65117	7640	36407	21528	93577
1106-1301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3		14838,03	1821,83	21070	2587	--	6932	
	НР - 91%; СП - 8%									
87.			0,0139	336490	--	4677	--	4677	--	5051
2105-0309 -0301 РСНБ РК	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1	т		--	--	--	--	--	374	

	2015	диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%								
88.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0012	238466 ---	-- --	286 --	-- --	286 --	-- 23	309
89.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,02756	648439,77 223330,91	1269,96 507,98	17871 6155	35 14	11681 --	5614 1879	25364
90.	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0815	552171,78 45975,46	8760,74 3055,21	45002 3747	714 249	40541 --	3716 3897	52615
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				181218				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1-1:			**Тенге**								**3164184**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2-1 НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

Раздел 1 Наружное водоснабжение В1

1.	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет СУХОЙ ГРУНТ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	747,2977	165,33 6,22	159,11 46,18	123548 4648	118900 34509	-- --	28193 12139	163880
2.	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет МОКРЫЙ ГРУНТ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	396,1383	165,33 6,22	159,11 46,18	65492 2464	63028 18293	-- --	14945 6435	86872
3.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	-Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях с глубиной до 2 м без креплений с откосами. Мокрый грунт	м3 грунта	35,364	2108,19 2108,19	-- --	74554 74554	-- --	-- --	53679 10259	138492

	табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	НР - 72%; СП - 8%								
4.				822,5	34,21	34,21	28135	28135	--	6998	37944
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		---	11,82	--	9719	--	2811	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				822,5	150,78	73,13	124020	60151	--	65060	204206
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотнен ного грунта		77,65	32,21	63869	26492	--	15126	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				352,5	797,04	--	280957	--	--	202289	521906
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		797,04	--	280957	--	--	38660	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				0,1744	336129,59	104237,39	58621	18179	924	43970	110798
	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопро вода		226594,04	28073,99	39518	4896	--	8207	
		НР - 99%; СП - 8%									
8.				15	1542,53	8,33	23138	125	6485	16401	42702
	1122-1401 -0303 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенно й в футляре		1101,87	2,6	16528	39	--	3163	
		НР - 99%; СП - 8%									
9.				191,294	1450	--	277376	--	277376	--	299566
	2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	22190	
		СП - 8%									
10.				0,1894	67291,45	--	12745	--	2728	9917	24475
	1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопро вода		52888,07	--	10017	--	--	1813	
		НР - 99%; СП - 8%									
11.				76,6	907,79	45,56	69537	3490	3185	62778	142900
	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопро вода		820,65	15,63	62862	1197	--	10585	
		НР - 98%; СП - 8%									

12.	2301-0201 -0153 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	76,6	1217 ---	-- ---	93222 ---	-- ---	93222 ---	-- 7458	100680
13.	1116-0401 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	5	11682,6 2005,2	134,4 28,8	58413 10026	672 144	47715 --	9967 5470	73850
14.	2301-0201 -0231 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	5	7070 ---	-- ---	35350 ---	-- ---	35350 ---	-- 2828	38178
15.	1116-0401 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	10	1473,3 1256,3	90,2 27,8	14733 12563	902 278	1268 --	12584 2185	29502
16.	2301-0201 -0209 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	10	3538 ---	-- ---	35380 ---	-- ---	35380 ---	-- 2830	38210
17.	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	3715,5 2933	261 54,5	7431 5866	522 109	1043 --	5856 1063	14350
18.	2304-0102 -1505 РСНБ РК 2015	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	88330 ---	-- ---	176660 ---	-- ---	176660 ---	-- 14133	190793

		СП - 8%							
19.	2302-0103 -0310 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3151	--	18906	--	18906	--	20418
					--	--	--	--	--	1512	
		СП - 8%									
20.	2302-0302 -8010 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1411	--	4233	--	4233	--	4572
					--	--	--	--	--	339	
		СП - 8%									
21.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2064	108	2064	108	298	1649	4010
					1658	25	1658	25	--	297	
		НР - 98%; СП - 8%									
22.	2304-0901 -0103 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1	13563	--	13563	--	13563	--	14648
					--	--	--	--	--	1085	
		СП - 8%									
23.	2302-0103 -0305 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1160	--	2320	--	2320	--	2506
					--	--	--	--	--	186	
		СП - 8%									
24.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1370,83	903,83	8225	5423	--	4156	13371
					467	232,67	2802	1396	--	990	
		НР - 99%; СП - 8%									
25.	2302-0301 -0828 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 110x4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	3783	--	18915	--	18915	--	20428
					--	--	--	--	--	1513	
		СП - 8%									

26.			1	277	--	277	--	277	--	299
2302-0301 -0810 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 32x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	22	
	СП - 8%									
27.			2,72	44281,99	9047,79	120447	24610	51677	53072	187401
1122-1301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		16235,29	3473,53	44160	9448	--	13882	
	НР - 99%; СП - 8%									
28.			2	17306	--	34612	--	34612	--	37381
2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	2769	
	СП - 8%									
29.			6	17518	--	105108	--	105108	--	113517
2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	8409	
	СП - 8%									
30.			2	19078	--	38156	--	38156	--	41208
2104-0302 -0110 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	3052	
	СП - 8%									
31.			2	8741	--	17482	--	17482	--	18881
2104-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	1399	
	СП - 8%									
32.			2	3401	--	6802	--	6802	--	7346
2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	544	

		СП - 8%								
33.				0,0516	544350	--	28088	--	28088	--	30335
	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2247	
		СП - 8%									
34.				1	18079	--	18079	--	18079	--	19525
	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1446	
		СП - 8%									
35.				1	19225	--	19225	--	19225	--	20763
	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1538	
		СП - 8%									
36.				0,18	26633,33	1255,56	4794	226	3980	583	5807
	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Бетонный упор. Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					3266,67	294,44	588	53	--	430	
		НР - 91%; СП - 8%									
37.				2	2599	175	5198	350	1110	3843	9764
	1122-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидранты пожарные. Установка	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1869	72	3738	144	--	723	
		НР - 99%; СП - 8%									
38.				2	37459	--	74918	--	74918	--	80911
	2303-0103 -0904 РСНБ РК 2015	-Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5993	
		СП - 8%									
39.				2	2573	--	5146	--	1924	2932	8724
	1125-0129 -0501 РСНБ РК 2015	-Установка опознавательного знака протектора	знак		---	---	---	---	---	---	
					1611	--	3222	--	--	646	
		НР - 91%; СП - 8%									
40.				0,02	110751	--	2215	--	2215	--	2392
	2401-0107 -0502 РСНБ РК 2015	-Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	177	
		СП - 8%									
41.				3	2396	177,33	7188	532	367	6263	14527
	1122-1201 -0106 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец		---	---	---	---	---	---	
					2096,33	12,33	6289	37	--	1076	
		НР - 99%; СП - 8%									
42.				3	6273	--	18819	--	18819	--	20325
	2302-0103 -0213 РСНБ РК	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1506	

2015	низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80									
	СП - 8%									
43.			2	115370	--	230740	--	230740	--	249199
2302-0803 -1301 РСНБ РК 2015	-Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.		--	--	--	--	--	18459	
	СП - 8%									
44.			0,942	24892,78	1070,06	23449	1008	21349	1185	26605
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная. Устройство	м3		1159,24	222,93	1092	210	--	1971	
	НР - 91%; СП - 8%									
45.			1	8375	4109	8375	4109	1466	3995	13360
1122-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		2780	1235	2800	1235	--	990	
	НР - 99%; СП - 8%									
46.			269,9	79,27	1,03	21395	279	116	20580	45333
1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		77,81	--	21000	--	--	3358	
	НР - 98%; СП - 8%									
47.			133	3708,34	326,23	493209	43389	74043	277438	832299
1101-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	иглофильтр		2825,4	71,83	375778	9553	--	61652	
	НР - 72%; СП - 8%									
48.			133	1290,43	622,88	171627	82843	--	89776	282315
1101-0208 -0201 РСНБ РК 2015	-Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение	иглофильтр		667,55	269,96	88784	35905	--	20912	
	НР - 72%; СП - 8%									
49.			172,9	5791,69	510,03	1001383	88184	868141	50247	1135760
1101-0208 -0301 РСНБ РК 2015	-Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора		260,6	143,03	45058	24729	--	84130	
	НР - 72%; СП - 8%									
50.			172,9	466,95	300,86	80736	52019	--	31978	121731
1101-0208 -0302 РСНБ РК 2015	-Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора		166,09	90,79	28717	15697	--	9017	
	НР - 72%; СП - 8%									
51.			50	1673	--	83650	--	83650	--	90342
2303-0103	-Рукава резинотканевые	м								

-0604 РСНБ РК 2015	напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79 СП - 8%			--	--	--	--	--	6692	

ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-2-1: Тенге 5755307

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3-1 НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1 Канализация К1

1.			749,9943	165,33	159,11	123993	119329	--	28295	164471
1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет СУХОЙ ГРУНТ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		6,22	46,18	4664	34634	--	12183	
2.			140,9313	165,32	159,11	23299	22423	--	5316	30904
1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет МОКРЫЙ ГРУНТ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		6,22	46,18	876	6508	--	2289	
3.			4,3587	2108,2	--	9189	--	--	6614	17069
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях с глубиной до 2 м без креплений с откосами. Мокрый грунт НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		2108,2	--	9189	--	--	1264	
4.			541,233	34,21	34,21	18514	18514	--	4604	24967
1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015 К=0,7	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	11,82	--	6395	--	1849	
5.			541,233	150,78	73,13	81609	39581	--	42811	134374
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		77,65	32,21	42028	17432	--	9954	
6.			231,957	797,04	--	184879	--	--	133113	343431
1101-0205 -0502	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы.	м3 грунта		797,04	--	184879	--	--	25439	

	РСНБ РК 2015	Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%								
7.	1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,2144	444986,01	147462,69	95405	31616	2995	68714	177249
					283554,1	40177,24	60794	8614	--	13130	
8.	2301-0603 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 СП - 8%	м	216,544	1778	--	385015	--	385015	--	415816
					--	--	--	--	--	30801	
9.	1125-0210 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,2415	752737,06	635590,06	181786	153495	2183	48320	248514
					108107,66	111763,98	26108	26991	--	18408	
10.	1123-0601 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	18,9	63179,07	10793,01	1194084	203988	651803	410252	1732682
					17899,12	4026,62	338293	76103	--	128347	
11.	2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	16	10027	--	160432	--	160432	--	173267
					--	--	--	--	--	12835	
12.	2104-0301 -0105 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	12	8241	--	98892	--	98892	--	106803
					--	--	--	--	--	7911	
13.	2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,	шт.	23	12089	--	278047	--	278047	--	300291
					--	--	--	--	--	22244	

		ГОСТ 8020-90								
		СП - 8%								
14.				16	7770	--	124320	--	124320	--	134266
2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015		-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	9946	
		СП - 8%									
15.				16	8741	--	139856	--	139856	--	151044
2104-0301 -0103 РСНБ РК 2015		-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	11188	
		СП - 8%									
16.				16	3401	--	54416	--	54416	--	58769
2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015		-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	4353	
		СП - 8%									
17.				2,16	70308,8	7222,22	151867	15600	64115	70495	240151
1106-1301 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Лотки в сооружениях. Устройство	м3		33403,7	2460,65	72152	5315	--	17789	
		НР - 91%; СП - 8%									
18.				0,3018	544350	--	164285	--	164285	--	177428
2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015		-Стремянки	т		--	--	--	--	--	13143	
		СП - 8%									
19.				10	8374	--	83740	--	83740	--	90439
2303-0101 -0503 РСНБ РК 2015		-Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект		--	--	--	--	--	6699	
		СП - 8%									
20.				6	5198	--	31188	--	31188	--	33683
2303-0101 -0501 РСНБ РК 2015		-Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект		--	--	--	--	--	2495	
		СП - 8%									
21.				7,54	24894,16	1070,29	187702	8070	170888	9483	212960
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015		-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1159,68	222,41	8744	1677	--	15775	
		НР - 91%; СП - 8%									
22.				107	3708,36	326,23	396794	34907	59569	223203	669597
1101-0208		-Иглофильтры легкие,	иглофиль								

-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	тр		2825,4	71,83	302318	7686	--	49600	
	НР - 72%; СП - 8%									
23.			107	1290,43	622,88	138076	66648	--	72226	227126
1101-0208 -0201 РСНБ РК 2015	-Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение	иглофильтр		667,55	269,96	71428	28886	--	16824	
	НР - 72%; СП - 8%									
24.			139,4	5791,69	510,03	807361	71098	699935	40511	915702
1101-0208 -0301 РСНБ РК 2015	-Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора		260,6	143,02	36328	19937	--	67830	
	НР - 72%; СП - 8%									
25.			139,4	466,95	300,86	65093	41940	--	25782	98145
1101-0208 -0302 РСНБ РК 2015	-Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора		166,09	90,78	23153	12656	--	7270	
	НР - 72%; СП - 8%									
26.			50	1673	--	83650	--	83650	--	90342
2303-0103 -0604 РСНБ РК 2015	-Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м		--	--	--	--	--	6692	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-3-1:		**Тенге**								**6969490**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-6 СБОРНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ НА 50М3-1 ШТ

0.1 ВОДОПОНИЖЕНИЕ

1.			14	3708,43	326,21	51918	4567	7795	29205	87613
1101-0208 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	иглофильтр		2825,43	71,86	39556	1006	--	6490	
	НР - 72%; СП - 8%									
2.			14	1290,43	622,86	18066	8720	--	9451	29718
1101-0208 -0201 РСНБ РК 2015	-Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение	иглофильтр		667,57	270	9346	3780	--	2201	
	НР - 72%; СП - 8%									
3.			19	5791,68	510,05	110042	9691	95400	5521	124808
1101-0208 -0301 РСНБ РК 2015	-Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора		260,58	143	4951	2717	--	9245	
	НР - 72%; СП - 8%									

4.			19	466,95	300,84	8872	5716	--	3514	13377
1101-0208 -0302 РСНБ РК 2015	-Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора		166,11	90,79	3156	1725	--	991	
	НР - 72%; СП - 8%									
5.			10	1673	--	16730	--	16730	--	18068
2303-0103 -0604 РСНБ РК 2015	-Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м		--	--	--	--	--	1338	
	СП - 8%									
6.			1,36	279,11	--	380	--	--	--	410
3205-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч		--	--	--	--	--	30	
	СП - 8%									
7.			29,16	43974,38	3370,37	1282293	98280	822003	359895	1773563
1106-1301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3		12414,61	1148,11	362010	33479	--	131375	
	НР - 91%; СП - 8%									
8.			10,5	28959,05	3819,52	304070	40105	225537	47456	379648
1106-1301 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство	м3		3659,81	1306,76	38428	13721	--	28122	
	НР - 91%; СП - 8%									
9.			20	21821,9	1070,25	436438	21405	391840	25154	498519
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1159,65	222,45	23193	4449	--	36927	
	НР - 91%; СП - 8%									
10.			3,6	39586,11	1782,78	142510	6418	105712	28915	185139
1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		8438,89	387,5	30380	1395	--	13714	
	НР - 91%; СП - 8%									
11.			2	5885,5	1680	11771	3360	6810	2757	15690
1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		800,5	682	1601	1364	--	1162	
	НР - 93%; СП - 8%									
12.			2	1263,5	27	2527	54	2179	286	3038
1108-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности		147	6,5	294	13	--	225	
	НР - 93%; СП - 8%									

13.			10	26380,2	7,2	263802	72	229253	32408	319907
1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		3447,7	--	34477	--	--	23697	
14.			2	20521	--	41042	--	41042	--	44325
2102-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	3283	
15.			3,94	725,63	27,16	2859	107	1499	1226	4412
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		318,02	12,94	1253	51	--	327	
	0.3 СМ									
18.			5,01	725,75	27,35	3636	137	1906	1559	5611
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		317,96	12,97	1593	65	--	416	
19.			10,02	103,29	4,59	1035	46	950	57	1179
1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		3,89	2,2	39	22	--	87	
20.			6	725,67	27,17	4354	163	2284	1866	6718
1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		317,83	13	1907	78	--	498	
21.			9,9	26037,68	427,37	257773	4231	223490	28555	309234
1106-0201 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		3035,56	134,04	30052	1327	--	22906	
22.			1,02	28064,71	1028,43	28626	1049	23253	4267	35524
1106-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты под фабрично-заводские трубы бетонные объемом до 50 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		4239,22	357,84	4324	365	--	2631	
	0.4 АРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ									
26.			1,13	385265	--	435349	--	435349	--	470177
121-13021 0-0103	-Детали закладные и накладные,	т		--	--	--	--	--	34828	

		изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток СП - 8%								
29.	1120-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	дефлектор	2	7751 2721,5	64 13	15502 5443	128 26	9931 --	5360 1669	22531
30.	1122-0901 -0102 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	1884 1478	78 37	1884 1478	78 37	328 --	1500 271	3655
31.	2106-0209 -0201 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	0,021	589403 --	-- --	12377 --	-- --	12377 --	-- 990	13367
32.	1116-1201 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР - 98%; СП - 8%	сальник	1	5226 2662	-- --	5226 2662	-- --	2564 --	2609 627	8462

ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-4-6: **Тенге** **4374693**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 Вертикальная планировка

1.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	17000	6,77 --	6,77 1,74	115048 --	115048 29503	-- --	21242 10903	147193
2.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	14685,5	200,74 8,45	192,29 50,01	2948032 124130	2823902 734467	-- --	618190 285298	3851520
3.	4102-0103 -1003 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	24231,075	77 --	-- --	1865793 --	-- --	-- --	-- 149263	2015056

СП - 8%

ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1-1: **Тенге** **6013769**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-6-1 Ограждение

Раздел 1 Ограждение территории

7.			250	1841	--	460250	--	460250	--	497070
2301-0201 -0170 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	36820	
	СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-6-1: **Тенге** **497070**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-7-1 Уборная на 10 очков

Раздел 1 ниже отм.0.000

1.1 Фундаменты

1.			181,93	165,32	159,11	30077	28946	--	6863	39895
1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта		6,22	46,18	1131	8401	--	2955	
	НР - 72%; СП - 8%									
2.			5,63	1833,21	--	10321	--	--	7431	19172
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1833,21	--	10321	--	--	1420	
	НР - 72%; СП - 8%									
3.			187,56	48,81	48,81	9154	9154	--	2277	12345
1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	16,86	--	3162	--	914	
	НР - 72%; СП - 8%									
4.			187,56	41,76	41,76	7833	7833	--	1948	10563
1101-0104 -0110 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	14,43	--	2706	--	782	
	НР - 72%; СП - 8%									

13.			4,08	41106	--	167712	--	167712	--	181129
2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		--	--	--	--	--	13417	
	СП - 8%									
18.			4,32	30485	--	131695	--	131695	--	142231
2104-1201 -9903	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	10536	
	СП - 8%									
19.			4,344	26003	--	112957	--	112957	--	121994
2104-1201 -9911	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	9037	
	СП - 8%									
	1.2 Выгреб									
23.			15,6	35245,71	3053,01	549833	47627	381557	124222	727979
1106-1301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3		7733,91	1016,6	120649	15859	--	53924	
	НР - 91%; СП - 8% 283-75									
25.			0,0348	336490	--	11710	--	11710	--	12647
2105-0309 -0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	937	
	СП - 8%									
26.			55,92	134,85	2,31	7541	129	4250	2191	10511
1113-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2		56,55	0,25	3162	14	--	779	
	НР - 69%; СП - 8%									
27.			55,92	106,65	2,31	5964	129	2673	2191	8807
1113-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2		56,55	0,25	3162	14	--	652	

11	НР - 69%; СП - 8%								
ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-7-1:		**Тенге**							**1287273**

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1

14.			6,307	80592	--	508294	--	508294	--	548957
2103-0101 -0805 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		--	--	--	--	--	40663	
	СП - 8%									
15.			63,611	80592	--	5126538	--	5126538	--	5536661
2103-0101 -0805 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		--	--	--	--	--	410123	
	СП - 8%									
16.			55,365	67862	--	3757180	--	3757180	--	4057754
2103-0101 -0504 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		--	--	--	--	--	300574	
	СП - 8%									
17.			8,957	67862	--	607840	--	607840	--	656467
2103-0101 -0504 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		--	--	--	--	--	48627	
	СП - 8%									

ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ:	**Тенге**	**10799839**
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**45936421**
Временные здания и сооружении (1,5%)	**Тенге**	**689046**
Итого:		**46625467**
Затраты на производства строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%):	**Тенге**	**1128336**
Итого:		**47753803**
Непредвиденные работы и затраты 2%:		**955076**
Итого:		**48708879**
Итого с коэффициентом к=0,916524000394		**44642857**

НДС 12%: 5357143

Всего по акту: 50000000

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО»

Руководитель _____ С.М.Мухамедиев

Технадзор _____ Р.А. Курилко

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____ Д.А.Женченко

Авторский надзор _____