СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2017 г.

Заказчик :ТОО "Элком "

Подрядчик :ТОО "ПФ Энергопромсервис"

Наименование стройки:Прокладка газопровода к административному зданию ТОО "Элком",расположенного по адресу г.Кызылорда ул.Жаппасбай батыра №1

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость всего /СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выполнено с начала строительства всего/ СМР		Выполнено с начала года строительства всего/ СМР		Выполнено за отчетный период всего / СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прокладка газопровода к административному зданию ТОО "Элком" расположенного по адресу г.Кызылорда ул.Жаппасбай батыра №1			10 864 906		10 864 906	3 114 779	10 864 906	3 114 779	**10 864 906**	**3 114 779**
К оплате									**10 864 906**	

Заказчик :
Директор ТОО "Элком " **Г.Т.Иманбердиев**

Подрядчик :
Директор ТОО "ПФ Энергопромсервис " **Б.Б.Иманбердиева**

ЗАКАЗЧИК: ТОО «ЭЛКОМ»
ПОДРЯДЧИК:ТОО «ПФ Энергопромсервис»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА – Прокладка газопровода к административному зданию ТОО «ЭЛКОМ» по ул.Жаппасбай батыра дом №1

АКТ
Приемки выполненных работ за август месяц 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	422	28,89	27,85	12190	11751	3879	0,01	3		
				1,04	8,44	439	3560	97	0,03	13		
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	32	218,93	-	7006	-	7917	1,54	49		
				218,93	-	7006	-	113	-	-		
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	316,4	6,48	6,48	2050	2050	646	-	-		
				-	2,1	-	666	97	0,01	3		
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	135,6	134,1	-	18184	-	20548	0,97	132		
				134,1	-	18184	-	113	-	-		
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	316,4	21,55	4,52	6817	1429	5227	0,11	34		
				17,03	-	5388	-	97	-	-		

6	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	25,2	1070,7	152,52	26982	3844	6907	1,02	26
				153,68	57,15	3873	1440	130	0,28	7
7	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводовиз полиэтиленовых труб диам. 50 мм	м3 0,027	47611,09	17877,09	1285	483	1207	173	5
				29700	4698,68	802	127	130	18,1	-
8	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км 0,005	51202,26	20326,01	256	102	235	179	1
				30825	5353,43	154	27	130	20,64	-
9	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км 0,032	51202,26	20326,01	1638	650	1505	179	6
				30825	5353,43	986	171	130	20,64	1
10	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км 0,188	58881,69	25695,31	11070	4831	9749	194	36
				33075	6813,45	6218	1281	130	26,38	5
11	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км 0,368	121367,16	49858,78	44663	18348	38396	336	124
				61425	18834,75	22604	6931	130	91,99	34
12	Е0125-43-1	-Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км 0,22	92630,43	67711,68	20379	14897	5445	43,5	10
				9000	11625,86	1980	2558	120	43,04	9
13	Е0125-46-1	-Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км 0,22	214942,93	180223,18	47287	39649	16996	172	38
				32175	32204,48	7079	7085	120	121,11	27
14	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км 0,09	123549,87	51496,99	11119	4635	9515	337	30
				61875	19453,5	5569	1751	130	95,01	9
15	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км 0,06	129222,58	54072,58	7753	3244	6630	352	21
				64575	20425,5	3875	1226	130	99,76	6
16	Е0125-43-1	-Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км 0,55	92630,43	67711,68	50947	37241	13613	43,5	24

			9000	11625,86	4950	6394	120	43,04	24
17	E0113-20-4	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ПФ-170	км 92	47,26 5,81	0,02 -	4348 535	2 -	481 90	0,03 -	3 -
18	E0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	м2 0,228	47611,09 29700	17877,09 4698,68	10855 6772	4076 1071	10196 130	173 18,1	39 4
19	E0146-29-2	-Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	км 122	166,59 89,35	77,24 29,18	20324 10901	9423 3560	14461 100	0,53 0,14	65 17
20	E0169-10-1	-Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	1шт 122	63,31 34,72	2,86 0,45	7724 4236	349 55	3862 90	0,21 -	25 -
21	E0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	отверст 1	276,46 186,75	17,71 6,75	276 187	18 7	252 130	1,07 0,03	1 -
22	E0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт 2	497,61 342	28,48 11,25	995 684	57 23	918 130	2,03 0,05	4 -
23	E0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт 1	276,46 186,75	17,71 6,75	276 187	18 7	252 130	1,07 0,03	1 -
24	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	шт 0,0165	247994,13 62775	49389,75 18657	4092 1036	815 308	1747 130	312,7 91,12	5 2
25	E0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	т 0,00133	47611,09 29700	17877,09 4698,68	63 40	24 6	59 130	173 18,1	- -
26	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	км 2	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	334 130	0,41 0,23	1 -
27	E0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	шт 0,0013	129222,58 64575	54072,58 20425,5	168 84	70 27	144 130	352 99,76	- -

28	E0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	км	1,3	244,98	0,28	318	-	248	0,84	1
					146,93	0,11	191	-	130	-	-
62	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	м	0,00132	58881,69	25695,31	78	34	68	194	-
					33075	6813,45	44	9	130	26,38	-
63	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	км	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
64	E0122-9-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	шт	0,00125	199804,17	95036,29	250	119	199	458	1
					86400	35901	108	45	130	175,34	-
65	E0122-47-3	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	км	1,25	313,94	0,42	392	1	254	0,9	1
					156,38	0,16	195	-	130	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2213335	660607		1510
	Тенге	251595	143089		514
Стоимость монтажных работ -	Тенге	23099	-	-	-
Материалы -	Тенге	5800	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13520	-	-
Накладные расходы -	Тенге	12168	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1825	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2116	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	37383	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	80
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15345	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1187593	-	-	-
Материалы -	Тенге	269219	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	379812	-	-
Местные материалы -	Тенге	24876	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	455311	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	228
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	68297	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	98574	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1741478	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2171
Сметная заработная плата -	Тенге	-	448109	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2642	-	-	-
Материалы -	Тенге	1238	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1352	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1217	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	182	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	232	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4091	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1534	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3114779	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2259
Сметная заработная плата -	Тенге	-	464988	-	-
Временные здания и сооружения, 1,5		46721			
Всего		3161500			
Зимние удорожания, 1,35 %		42680			
Затраты на выслугу лет, 1 %		31615			
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		12646			
Итого в базовых ценах 2001 года		**3248441**			
Итого в текущих ценах 2017 года		9510597			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		190212			
Всего		9700809			
Налог на добавленную стоимость, 12 %		1164097			
Итого		**10864906**			

Заказчик: _____ **Г.Т.Иманбердиев**

Директор ТОО «ЭЛКОМ»

Подрядчик: _____ **Б.Б.Иманбердиева**

Директор ТОО «ПФ Энергопромсервис»