форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ТОО "YDD Corporation"(УайДиДи Корпорейшн)
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"Temir Zat"
Договор : №24-07-17 от 24.07.2017г
Наименование стройки - г. Караганда. Строительство завода ферросплавов в Карагандинской области РК
Наименование объекта - Распределительная камера для пылеудаления

АКТ № 132
выполненных работ за январь 2019 г.
на Заземление

Стоимость работ по акту, тыс. тенге 419,969
НДС-12% , тыс.тенге, в том числе: 44,997

АКТ СОСТАВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СМЕТЫ НА СУММУ 419 969 ТЕНГЕ С НДС
Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		V=L(длина траншеи) x B(ширина траншеи) x h(глубина траншеи) =153м x 0,25м x 0,7м=26,78м3					
1	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную под заземление, в траншеях глубиной до 2 м без креплений Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	26,7800		2256,80	60437,10
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	2,48	66,414	910,00	60437,10
		Итого оплата труда:				2256,80	60437,10
		Накладные расходы	%	72		1624,90	43514,71
		Сметная прибыль	%	8		310,54	8316,15
		Сметная стоимость:				4192,23	112267,96
2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж из стали полосовой 40х4/прокладка в траншее/ Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	153,0000		212,80	32558,26
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	0,14	21,42	1090,00	23347,80

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,6732	1476,50	993,98
		Итого оплата труда:				159,10	24341,78
2. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,3366	4370,00	1470,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,3366	1608,00	541,25
2. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	4,789	190,00	909,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0022	0,3366	4455,00	1499,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,3366	1345,00	452,73
		Итого эксплуатация машин:				25,36	3880,39
2. 6	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,001377	651790,00	897,51
2. 7	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,037	5,661	783,00	4432,56
		Итого материалов:				34,84	5330,08
		Накладные расходы	%	72		114,55	17526,08
		Сметная прибыль	%	8		26,19	4006,75
		Сметная стоимость:				353,54	54091,09
3	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям из стали полосовой 40х4/вывод к колоннам/ Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение	м	9,6000		290,57	2789,48
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	0,18	1,728	1090,00	1883,52
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,048	1476,50	70,87
		Итого оплата труда:				203,58	1954,39
3. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,024	4370,00	104,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,024	1608,00	38,59
3. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,32256	190,00	61,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0025	0,024	4455,00	106,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,024	1345,00	32,28
		Итого эксплуатация машин:				28,45	273,09
3. 6	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	0,7872	194,00	152,72
3. 7	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	0,7872	287,00	225,93
3. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000013	0,000125	651790,00	81,34
3. 9	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,023	0,2208	783,00	172,89
		Итого материалов:				65,92	632,87
		Накладные расходы	%	72		146,58	1407,16
		Сметная прибыль	%	8		34,97	335,73
		Сметная стоимость:				472,12	4532,37
4	СТ счет-фактура ТОО "NID"НИД	Полоса стальная оцинкованная 40х4	мп	167,4780		828,57	138767,25
		Сметная прибыль	%	8		66,29	11101,38
		Сметная стоимость:				894,86	149868,63
5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншеи вручную. Группа грунтов 3 Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	26,7800		1045,44	27996,88
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	1,21	32,404	864,00	27996,88
		Итого оплата труда:				1045,44	27996,88
		Накладные расходы	%	72		752,72	20157,76
		Сметная прибыль	%	8		143,85	3852,37
		Сметная стоимость:				1942,01	52007,01
6	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение электрическими трамбовками/на толщ.0,3м/ Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	11,4750		116,64	1338,44
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=660)	чел-ч	0,129	1,48	660,00	976,98
		Итого оплата труда:				85,14	976,98
6. 2	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,125	1,434	252,00	361,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				31,50	361,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		61,30	703,43
		Сметная прибыль	%	8		14,24	163,35
		Сметная стоимость:				192,18	2205,22

ИТОГО ПО АКТУ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	263887,42
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	114642,29
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	4514,93
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	1064,85
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	144730,20
- перевозка грузов	Тенге	0,00
- оборудование	Тенге	0,00
Накладные расходы	Тенге	83309,14
ИТОГО:	Тенге	347196,56
Сметная прибыль	Тенге	27775,72
ИТОГО по акту:	**Тенге**	**374 972,29**
НДС 12%	**Тенге**	**44 997**
ИТОГО ПО АКТУ С НДС 12%	**Тенге**	**419 969**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "YDD Corporation" (Уай Ди Ди Корпорейшн)
Директор:

Иванов В.Н.

Инженер технадзора ТОО "Бюро Веритас"
Макенов А.А.

Руководитель ОКС
Никифоров Н.А.

Инженер ОКС
Манабаев Т.Ш.

Инженер - сметчик
Соколова Л.В.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Temir Zat"
Директор

Мезгилбаев А.М.

Нач.стр-ва
Вахитов А.Х.