форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ТОО "YDD Corporation"(УайДиДи Корпорейшн)
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"Temir Zat"
Договор : №24-07-17 от 24.07.2017г
Наименование стройки - г. Караганда. Строительство завода ферросплавов в Карагандинской области РК
Наименование объекта - Цех циркуляционной воды

АКТ № 133
выполненных работ за январь 2019 г.
на Общестроительные работы по чертежам АР (кирпичная кладка стен)

Стоимость работ по акту, тыс. тенге 16 645,107
НДС-12% ,тыс.тенге,в том числе: 1 783,404

АКТ СОСТАВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СМЕТЫ НА СУММУ 17 693 582 ТЕНГЕ с НДС
Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /**за минусом участка стены по оси 1-1;в пролете С-В, который будет выложен после монтажа бака для воды/** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	м3 кладки	147,9492		7324,89	1083712,00
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=895)	чел-ч	4,54	671,689	895,00	601161,98
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	59,18	1921,00	113684,17
		Итого оплата труда:				4831,70	714846,15
1. 3	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,4	59,18	8124,00	480775,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	59,18	1921,00	113684,78
		Итого эксплуатация машин:				3249,60	480775,72

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 4	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,073975	21433,00	1585,50
1. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	6,51	29,00	188,78
		Итого материалов:				11,99	1774,28
		Накладные расходы	%	93		4493,48	664806,92
		Сметная прибыль	%	8		945,47	139881,51
		Сметная стоимость:				12763,84	1888400,42
2	СТ Счет-фактура ТОО "TAS-2006"	Кирпич силикатный 1,5	шт	43289,9359		47,38	2050884,18
		Сметная прибыль	%	8		3,79	164070,73
		Сметная стоимость:				51,17	2214954,91
3	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	31,9570		13083,00	418093,79
		Сметная прибыль	%	8		1046,64	33447,50
		Сметная стоимость:				14129,64	451541,29
4	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	м3 кладки	170,1444		6811,29	1158903,28
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=895)	чел-ч	4,42	752,038	895,00	673074,23
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	59,551	1921,00	114396,59
		Итого оплата труда:				4628,25	787470,82
4. 3	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,35	59,551	8124,00	483788,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	59,551	1921,00	114397,47
		Итого эксплуатация машин:				2843,40	483788,59
4. 4	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,085072	21433,00	1823,35
4. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	7,486	29,00	217,10
		Итого материалов:				11,99	2040,46
		Накладные расходы	%	93		4304,27	732347,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		889,25	151300,09
		Сметная стоимость:				12004,81	2042551,23
5	СТ Счет-фактура ТОО "TAS-2006"	Кирпич силикатный 1,5	шт	49784,2514		47,38	2358555,90
		Сметная прибыль	%	8		3,79	188684,47
		Сметная стоимость:				51,17	2547240,37
6	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	36,7512		13083,00	480815,82
		Сметная прибыль	%	8		1046,64	38465,27
		Сметная стоимость:				14129,64	519281,09
7	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	м3 кладки	27,5375		7181,69	197765,86
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=895)	чел-ч	4,38	120,614	895,00	107949,75
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	11,015	1921,00	21159,81
		Итого оплата труда:				4688,50	129109,57
7. 3	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,4	11,015	8124,00	89485,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	11,015	1921,00	21159,82
		Итого эксплуатация машин:				3249,60	89485,86
7. 4	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,013769	21433,00	295,11
7. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	1,212	29,00	35,14
		Итого материалов:				11,99	330,24
		Накладные расходы	%	93		4360,31	120071,90
		Сметная прибыль	%	8		923,36	25427,02
		Сметная стоимость:				12465,36	343264,78
8	СТ Счет-фактура ТОО "TAS-2006"	Кирпич силикатный 1,5	шт	8057,4725		47,38	381727,13
		Сметная прибыль	%	8		3,79	30538,17
		Сметная стоимость:				51,17	412265,30

1	2	3	4	5	6	7	8
9	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	5,9481		13083,00	77818,99
		Сметная прибыль	%	8		1046,64	6225,52
		Сметная стоимость:				14129,64	84044,51
10	1108-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	м3 кладки	24,5088		6650,19	162987,91
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=895)	чел-ч	4,24	103,917	895,00	93005,80
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	8,578	1921,00	16478,46
		Итого оплата труда:				4467,15	109484,26
10. 3	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,35	8,578	8124,00	69688,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	8,578	1921,00	16478,34
		Итого эксплуатация машин:				2843,40	69688,18
10. 4	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,012254	21433,00	262,65
10. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	1,078	29,00	31,27
		Итого материалов:				11,99	293,92
		Накладные расходы	%	93		4154,45	101820,36
		Сметная прибыль	%	8		864,37	21184,66
		Сметная стоимость:				11669,01	285992,93
11	СТ Счет-фактура ТОО "TAS-2006"	Кирпич силикатный 1,5	шт	7171,2603		47,38	339742,34
		Сметная прибыль	%	8		3,79	27179,39
		Сметная стоимость:				51,17	366921,73
12	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	5,2939		13083,00	69259,96
		Сметная прибыль	%	8		1046,64	5540,80
		Сметная стоимость:				14129,64	74800,76

1	2	3	4	5	6	7	8
13	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка	шт. сборных конструкций	40,0000		2584,26	103370,26
		Состав работ: 1. Укладка перемычек					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	0,813	32,52	979,00	31837,08
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	8,64	1921,00	16597,44
		Итого оплата труда:				1210,86	48434,52
13. 3	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,216	8,64	8124,00	70191,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	8,64	1921,00	16597,44
		Итого эксплуатация машин:				1754,78	70191,36
13. 4	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,092	14585,00	1341,82
		Итого материалов:				33,55	1341,82
		Накладные расходы	%	118		1428,82	57152,73
		Сметная прибыль	%	8		321,05	12841,84
		Сметная стоимость:				4334,12	173364,83
14	СТ учтены в разделе КЖ	Перемычки из тяжелого бетона класса В25	м3	7,5500		--	--
15	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1035,0000		418,82	433482,12
		Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад					
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	0,434	449,19	961,00	431671,59
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,7245	1126,00	815,79
		Итого оплата труда:				417,86	432487,38
15. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,7245	2499,00	1810,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,7245	1126,00	815,79
		Итого эксплуатация машин:				1,75	1810,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	93		388,61	402213,26
		Сметная прибыль	%	8		64,59	66855,63
		Сметная стоимость:				872,03	902551,01
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				9317119,51
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9317119,51
	Материалы -		Тенге				5780,72
	Всего заработная плата -		Тенге				2221832,70
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5130909,54
	Местные материалы -		Тенге				1045988,57
		Накладные расходы -	Тенге				2078413,00
		Сметная прибыль -	Тенге				911642,60
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12307175,15
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2277,66
		Сметная заработная плата -	Тенге				2221832,70
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12307175,15
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2277,66
		Сметная заработная плата -	Тенге				2221832,70
		РАЗДЕЛ 2.Прочие работы					
		ПЕРЕВОЗКА КИРПИЧА					
16	СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Перевозка кирпича силикатного полуторного бортовыми автомобилями. Расстояние перевозки 60 км (п.Карабас)(1рейс-60000тг-5 поддонов-3300шт)	шт	108302,9201		16,23	1758164,26
		Сметная прибыль	%	8		1,30	140653,14
		Сметная стоимость:				17,53	1898817,40
17	4131-0101-0602 РСНБ РК 2015	Кирпич на поддонах. Разгрузка /вес 1 кирпича 3,9кг/	т	422,3814		275,00	116154,88
		Сметная прибыль	%	8		22,00	9292,39
		Сметная стоимость:				297,00	125447,27
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1874319,14
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1874319,14
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1758164,26
	Транспортные расходы -		Тенге				116154,88
		Сметная прибыль -	Тенге				149945,53
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2024264,68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2024264,68
ИТОГО ПО АКТУ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				11191438,65
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1938700,44
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1195740,23
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				283132,25
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7940843,09
		- перевозка грузов	Тенге				116154,88
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				2078413,04
	ИТОГО:		Тенге				13269851,69
	Сметная прибыль		Тенге				1061588,14
	ИТОГО по акту:		Тенге				14331439,82
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,7%		Тенге				530 263
	ИТОГО по акту с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 3,7%		**Тенге**				**14 861 703**
	НДС 12%		**Тенге**				**1 783 404**
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС 12%		**Тенге**				**16 645 107**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "YDD Corporation" (УайДиДи Корпорейшн)
Директор:

_____ **Иванов В.Н.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Temir Zat"
Директор

_____ **Мезгилбаев А.М.**

Инженер технадзора ТОО "Бюро Веритас"
_____ Макенов А.А.

Нач.стр-ва
_____ Вахитов А.Х.

Руководитель ОКС
_____ Никифоров А.А.

Инженер ОКС
_____ Манабаев Т.Ш.

Инженер - сметчик
_____ Соколова Л.В.