ЗАКАЗЧИК: ТОО "YDD Corporation"(УайДиДи Корпорейшн) форма 2в
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"Temir Zat"
Договор : №24-07-17 от 24.07.2017г
Наименование стройки - г. Караганда. Строительство завода ферросплавов в Карагандинской области РК
Наименование объекта - Строительство помещения вентилятора уплотнения пыли

АКТ № 134
выполненных работ за январь 2019г.
Общестроительные работы по чертежам КЖ

Основание: 2017.01А1

Стоимость работ по акту, тыс. тенге 2 907,735
НДС-12% ,тыс.тенге,в том числе: 311,543

АКТ СОСТАВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СМЕТЫ НА СУММУ 21 446 994 ТЕНГЕ С НДС
Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в	м3 грунта	125,4840		178,10	22348,21
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,0112	1,405	788,00	1107,47
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	3,074	1608,00	4943,57
		Итого оплата труда:				48,22	6051,04
1. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0245	3,074	6909,00	21240,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0245	3,074	1608,00	4942,99
		Итого эксплуатация машин:				169,27	21240,74
		Накладные расходы	%	72		34,72	4356,75
		Сметная прибыль	%	8		17,03	2136,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				229,84	28841,36
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	4,5160		2256,80	10191,71
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	2,48	11,2	910,00	10191,71
		Итого оплата труда:				2256,80	10191,71
		Накладные расходы	%	72		1624,90	7338,03
		Сметная прибыль	%	8		310,54	1402,38
		Сметная стоимость:				4192,23	18932,12
3	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	129,0000		242,79	31320,41
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,0129	1,664	788,00	1311,31
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03733	4,816	1608,00	7743,44
		Итого оплата труда:				70,19	9054,75
3. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00933	1,204	4199,00	5053,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00933	1,204	1608,00	1936,03
3. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028	3,612	6909,00	24955,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	3,612	1608,00	5808,10
		Итого эксплуатация машин:				232,63	30009,10
		Накладные расходы	%	72		50,54	6519,42
		Сметная прибыль	%	8		23,47	3027,19
		Сметная стоимость:				316,80	40867,01
4	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	219,3000		142,00	31140,60
		Сметная прибыль	%	8		11,36	2491,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				153,36	33631,85
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей- 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке	м3 грунта	129,0000		18,02	2324,79
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,00332	0,42828	788,00	337,48
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,47601	1597,55	760,45
		Итого оплата труда:				8,51	1097,93
5. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,01032	3088,00	31,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,01032	1126,00	11,62
5. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,46569	4199,00	1955,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,46569	1608,00	748,83
		Итого эксплуатация машин:				15,41	1987,30
		Накладные расходы	%	72		6,13	790,51
		Сметная прибыль	%	8		1,93	249,22
		Сметная стоимость:				26,08	3364,52
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	130,0000		28,60	3717,37
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	0,8853	1608,00	1423,56
		Итого оплата труда:				10,95	1423,56
6. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,8853	4199,00	3717,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,8853	1608,00	1423,56
		Итого эксплуатация машин:				28,60	3717,37
		Накладные расходы	%	72		7,88	1024,96
		Сметная прибыль	%	8		2,92	379,39
		Сметная стоимость:				39,40	5121,73
7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение обратно засыпаемого грунта пневматическими трамбовками Состав работ:	м3 уплотненного грунта	130,0000		160,89	20915,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Уплотнение грунта					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=660)	чел-ч	0,129	16,77	660,00	11068,20
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	4,063	1126,00	4574,38
		Итого оплата труда:				120,33	15642,58
7. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	4,063	2368,00	9620,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	4,063	1126,00	4574,94
7. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	16,25	14,00	227,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				75,75	9847,50
		Накладные расходы	%	72		86,64	11262,65
		Сметная прибыль	%	8		19,80	2574,27
		Сметная стоимость:				267,33	34752,62
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				121958,79
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				121958,79
	Всего заработная плата -		Тенге				43461,57
	Транспортные расходы -		Тенге				31140,60
		Накладные расходы -	Тенге				31292,33
		Сметная прибыль -	Тенге				12260,09
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				165511,21
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				44,78
		Сметная заработная плата -	Тенге				43461,57
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				165511,21
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				44,78
		Сметная заработная плата -	Тенге				43461,57
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты - основания колонн					
8	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	9,0320		2209,55	19956,66
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	0,85	7,677	864,00	6633,10
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	4,877	1158,44	5650,06
		Итого оплата труда:				1359,96	12283,16

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	4,155	2368,00	9838,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	4,155	1126,00	4678,53
8. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	8,309	14,00	116,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,72256	4608,00	3329,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,72256	1345,00	971,84
		Итого эксплуатация машин:				1470,80	13284,27
8. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	1,355	29,00	39,29
		Итого материалов:				4,35	39,29
		Накладные расходы	%	93		1264,76	11423,34
		Сметная прибыль	%	8		277,95	2510,40
		Сметная стоимость:				3752,26	33890,39
9	СТС/Ф	Смесь щебеночно-гравийно-песчанная	т	14,5415		1026,00	14919,60
		Сметная прибыль	%	8		82,08	1193,57
		Сметная стоимость:				1108,08	16113,17
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	3,8840		3609,89	14020,80
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	5,243	788,00	4131,80
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,704169	1604,54	1129,87
		Итого оплата труда:				1354,70	5261,67
10. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,864	16,00	29,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,18	0,69912	4370,00	3055,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,69912	1608,00	1124,18

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,005049	2499,00	12,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,005049	1126,00	5,69
		Итого эксплуатация машин:				797,53	3097,60
10. 6	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,971	6994,00	6791,17
10. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,007768	29,00	0,23
		Итого материалов:				1748,56	6791,40
		Накладные расходы	%	91		1232,78	4788,12
		Сметная прибыль	%	8		387,41	1504,71
		Сметная стоимость:				5230,08	20313,63
11	СТС/Ф	Бетон на щебне М200	м3	3,9617		15982,14	63316,12
		Сметная прибыль	%	8		1278,57	5065,29
		Сметная стоимость:				17260,71	68381,41
12	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	5,3000		9542,81	50576,91
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	6,34	33,602	942,00	31653,08
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	1,711	1589,19	2719,70
		Итого оплата труда:				6485,43	34372,78
12. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01431	4274,00	61,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01431	1126,00	16,11
12. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	1,999	43,00	85,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,3103	1,645	4370,00	7186,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3103	1,645	1608,00	2645,16
12. 6	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,04611	86,00	3,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,05247	2499,00	131,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,05247	1126,00	59,08
		Итого эксплуатация машин:				1409,26	7469,07
12. 8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,3233	114,00	36,86
12. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,988	70,00	139,13
12.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,03922	60441,00	2370,50
12.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,001431	31973,00	45,75
12.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	1,261	310,00	391,03
12.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,8109	6994,00	5671,43
12.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00441	0,023373	29,00	0,68
12.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	3,397	824,00	2799,38
		Итого материалов:				2161,27	11454,75
		Накладные расходы	%	91		5901,74	31279,23
		Сметная прибыль	%	8		1235,56	6548,49
		Сметная стоимость:				16680,12	88404,63
13	СТС/Ф	Бетон на щебне М250	м3	5,3795		17946,43	96542,82
		Сметная прибыль	%	8		1435,71	7723,43
		Сметная стоимость:				19382,14	104266,25
14	СТС/Ф	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0053		185714,29	984,29
		Сметная прибыль	%	8		14857,14	78,74
		Сметная стоимость:				200571,43	1063,03
15	СТС/Ф	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1749		193482,25	33840,05
		Сметная прибыль	%	8		15478,58	2707,20
		Сметная стоимость:				208960,83	36547,25

1	2	3	4	5	6	7	8
16	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики 3. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной	м2 поверхности	6,0000		2108,08	12648,49
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1108)	чел-ч	0,468	2,808	1108,00	3111,26
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,033	1126,00	37,16
		Итого оплата труда:				524,74	3148,42
16. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	0,2148	774,00	166,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,033	2499,00	82,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,033	1126,00	37,16
		Итого эксплуатация машин:				41,45	248,72
16. 5	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	13,8	228,00	3146,40
16. 6	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	26,4	225,00	5940,00
16. 7	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00096	129206,00	124,04
16. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00144	54214,00	78,07
		Итого материалов:				1548,08	9288,51
		Накладные расходы	%	93		488,01	2928,03
		Сметная прибыль	%	8		207,69	1246,12
		Сметная стоимость:				2803,77	16822,65
17	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры	м3	16,0000		7422,72	118763,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Укладка бетонной смеси					
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	4,75	76	942,00	71592,00
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2682	4,291	1588,77	6817,73
		Итого оплата труда:				4900,61	78409,73
17. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0432	4274,00	184,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0432	1126,00	48,64
17. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	4,522	43,00	194,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2575	4,12	4370,00	18004,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2575	4,12	1608,00	6624,96
17. 6	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,1184	86,00	10,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,128	2499,00	319,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,128	1126,00	144,13
		Итого эксплуатация машин:				1169,60	18713,52
17. 8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,832	114,00	94,85
17. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	4	70,00	280,00
17.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,0992	60441,00	5995,75
17.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,004	31973,00	127,89
17.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	3,04	310,00	942,40
17.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	1,968	6994,00	13764,19
17.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00364	0,05824	29,00	1,69
17.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	8,8	824,00	7251,20
		Итого материалов:				1778,62	28457,97
		Накладные расходы	%	91		4459,55	71352,86
		Сметная прибыль	%	8		950,58	15209,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				12832,85	205325,65
18	СТС/Ф	Бетон на щебне М250	м3	16,2400		17946,43	291450,02
		Сметная прибыль	%	8		1435,71	23316,00
		Сметная стоимость:				19382,14	314766,03
19	СТС/Ф	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0102		185714,29	1901,71
		Сметная прибыль	%	8		14857,14	152,14
		Сметная стоимость:				200571,43	2053,85
20	СТС/Ф	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5171		193482,25	100053,54
		Сметная прибыль	%	8		15478,58	8004,28
		Сметная стоимость:				208960,83	108057,82
21	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики 3. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной	м2 поверхности	4,8000		2108,08	10118,79
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1108)	чел-ч	0,468	2,246	1108,00	2489,01
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,0264	1126,00	29,73
		Итого оплата труда:				524,74	2518,74
21. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	0,17184	774,00	133,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,0264	2499,00	65,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0264	1126,00	29,73
		Итого эксплуатация машин:				41,45	198,98
21. 5	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	11,04	228,00	2517,12
21. 6	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	21,12	225,00	4752,00
21. 7	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000768	129206,00	99,23

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 8	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001152	54214,00	62,45
		Итого материалов:				1548,08	7430,80
		Накладные расходы	%	93		488,01	2342,43
		Сметная прибыль	%	8		207,69	996,90
		Сметная стоимость:				2803,77	13458,12
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				829093,29
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				829093,29
Материалы -			Тенге				63462,72
Всего заработная плата -			Тенге				135994,50
Местные материалы -			Тенге				603008,15
		Накладные расходы -	Тенге				124114,00
		Сметная прибыль -	Тенге				76256,58
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1029463,87
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				139,22
		Сметная заработная плата -	Тенге				135994,50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1029463,87
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				139,22
		Сметная заработная плата -	Тенге				135994,50
		РАЗДЕЛ 3.Фундаментные балки					
22	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	9,1640		19042,08	174501,65
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	11	100,804	961,00	96872,64
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	5,591	1594,96	8917,38
		Итого оплата труда:				11544,09	105790,02
22. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,024743	4274,00	105,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,024743	1126,00	27,86

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	5,998	43,00	257,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,5936	5,44	4370,00	23771,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5936	5,44	1608,00	8747,52
22. 6	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,37664	86,00	32,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	12,977	190,00	2465,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,126463	2499,00	316,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,126463	1126,00	142,40
		Итого эксплуатация машин:				2940,80	26949,45
22. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	3,849	70,00	269,42
22.10	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,080643	55614,00	4484,89
22.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,506769	40429,00	20488,17
22.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,169534	60441,00	10246,80
22.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,008706	31973,00	278,35
22.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	8,706	310,00	2698,80
22.15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,015579	212247,00	3306,55
22.16	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,007973	34475,00	274,86
22.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00285	0,026117	29,00	0,76
22.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	10,474	824,00	8630,95
		Итого материалов:				5530,29	50679,56
		Накладные расходы	%	91		10505,12	96268,92
		Сметная прибыль	%	8		2363,78	21661,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				31910,98	292432,21
23	СТС/Ф	Бетон на щебне М250	м3	9,3015		17946,43	166928,00
		Сметная прибыль	%	8		1435,71	13354,24
		Сметная стоимость:				19382,14	180282,24
24	СТС/Ф	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3406		199107,14	67815,89
		Сметная прибыль	%	8		15928,57	5425,27
		Сметная стоимость:				215035,71	73241,16
25	СТС/Ф	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0774		185714,29	14374,29
		Сметная прибыль	%	8		14857,14	1149,94
		Сметная стоимость:				200571,43	15524,23
26	СТС/Ф	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1258		193482,25	217822,32
		Сметная прибыль	%	8		15478,58	17425,79
		Сметная стоимость:				208960,83	235248,10
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				641442,14
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				641442,14
	Материалы -		Тенге				50679,56
	Всего заработная плата -		Тенге				105790,02
	Местные материалы -		Тенге				466940,50
		Накладные расходы -	Тенге				96268,92
		Сметная прибыль -	Тенге				59016,88
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				796727,94
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				106,39
		Сметная заработная плата -	Тенге				105790,02
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				796727,94
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				106,39
		Сметная заработная плата -	Тенге				105790,02
		РАЗДЕЛ 4.Фундамент под вентиляторы					
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка досок	м3	1,5780		3609,89	5696,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	2,13	788,00	1678,68
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,286091	1604,54	459,05
		Итого оплата труда:				1354,70	2137,72
27. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,75744	16,00	12,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,18	0,28404	4370,00	1241,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,28404	1608,00	456,74
27. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002051	2499,00	5,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002051	1126,00	2,31
		Итого эксплуатация машин:				797,53	1258,50
27. 6	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,3945	6994,00	2759,13
27. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,003156	29,00	0,09
		Итого материалов:				1748,56	2759,22
		Накладные расходы	%	91		1232,78	1945,33
		Сметная прибыль	%	8		387,41	611,34
		Сметная стоимость:				5230,08	8253,07
28	СТС/Ф	Бетон на щебне М200	м3	1,6096		15982,14	25724,21
		Сметная прибыль	%	8		1278,57	2057,94
		Сметная стоимость:				17260,71	27782,15
29	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	м3	14,4600		6049,93	87482,04
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=925)	чел-ч	4,05	58,563	925,00	54170,78

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	2,118	1544,83	3272,55
		Итого оплата труда:				3972,57	57443,33
29. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,039042	4274,00	166,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,039042	1126,00	43,96
29. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	2,458	43,00	105,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,105558	4370,00	461,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,105558	1608,00	169,74
29. 6	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,12	1,735	6375,00	11061,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	1,735	1608,00	2789,88
29. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,19521	86,00	16,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,292092	190,00	55,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,23859	2499,00	596,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,23859	1126,00	268,65
		Итого эксплуатация машин:				861,98	12464,28
29.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	5,784	70,00	404,88
29.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,011568	40429,00	467,68
29.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,02892	54649,00	1580,45
29.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,099774	60441,00	6030,44
29.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,006652	31973,00	212,67
29.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	5,35	310,00	1658,56
29.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,146046	6994,00	1021,45

1	2	3	4	5	6	7	8
29.17	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000578	208994,00	120,88
29.18	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,099774	34475,00	3439,71
29.19	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,02937	0,42469	29,00	12,32
29.20	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	7,158	824,00	5897,94
		Итого материалов:				1441,70	20846,98
		Накладные расходы	%	91		3615,04	52273,43
		Сметная прибыль	%	8		773,20	11180,44
		Сметная стоимость:				10438,17	150935,90
30	СТС/Ф	Бетон на щебне М250	м3	14,6769		17946,43	263397,96
		Сметная прибыль	%	8		1435,71	21071,84
		Сметная стоимость:				19382,14	284469,80
31	СТС/Ф	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2015		185714,29	37422,36
		Сметная прибыль	%	8		14857,14	2993,79
		Сметная стоимость:				200571,43	40416,15
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				419722,97
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				419722,97
Материалы -			Тенге				23606,21
Всего заработная плата -			Тенге				59581,05
Местные материалы -			Тенге				326544,53
		Накладные расходы -	Тенге				54218,76
		Сметная прибыль -	Тенге				37915,34
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				511857,06
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				63,10
		Сметная заработная плата -	Тенге				59581,05
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				511857,06
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				63,10
		Сметная заработная плата -	Тенге				59581,05
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				2012217,19
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				296348,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				296348,53
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				150486,40
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				48478,61
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1534241,66
		- перевозка грузов	Тенге				31140,60
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				305894,00
	ИТОГО:		Тенге				2318111,19
	Сметная прибыль		Тенге				185448,90
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				**2 503 560,09**
		зимние удорожания 3,7%	Тенге				92 632
		Итог по акту с учетом зимних удорожаний	**Тенге**				**2 596 192**
		НДС 12%	**Тенге**				**311 543**
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС 12%	**Тенге**				**2 907 735**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "YDD Corporation"(УайДиДи Корпорейшн)
Директор:

_____ **Иванов В.Н.**

Инженер технадзора ТОО "Бюро Веритас"
_____ Макенов А.А.

Руководитель ОКС
_____

Инженер ОКС
_____ Манабаев Т.Ш.

Инженер - сметчик
_____ Соколова Л.В.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Темір Zat"
Директор

_____ **Мезгилбаев А.М.**

Нач.стр-ва
_____ Вахитов А.Х.