ЗАКАЗЧИК: ТОО "YDD Corporation"(УайДиДи Корпорейшн) форма 2в
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"Temir Zat"
Договор : №24-07-17 от 24.07.2017г
Наименование стройки - г. Караганда. Строительство завода ферросплавов в Карагандинской области РК
Наименование объекта - Печной корпус

АКТ № 135
выполненных работ за январь 2019 г.
на Общестроительные работы-по чертежам АР (стены из сэндвич-панелей)

Стоимость работ по акту, тыс. тенге 92 041,044
НДС-12% ,тыс.тенге,в том числе: 9 861,540

АКТ СОСТАВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СМЕТЫ НА СУММУ 135 958 236 ТЕНГЕ С НДС
Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
1	1109-0402-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03 Состав работ: 1.Установка конструкций стен 2. Крепление конструкций стен 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	м2	6000,0000		3703,72	22222291,37
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	1,566	9393,6	1090,00	10239024,00
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3036	1821,6	1896,19	3454094,40
		Итого оплата труда:				2282,19	13693118,40
1. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0496	297,6	335,00	99696,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0118	70,8	4370,00	309396,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	70,8	1608,00	113846,40

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 5	3105-0102-0106 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 40 т	маш.-ч	0,1381	828,6	13373,00	11080867,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,2762	1657,2	1952,00	3234854,40
1. 6	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0027	16,2	208,00	3369,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0156	93,6	2499,00	233906,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	93,6	1126,00	105393,60
1. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1187	712,2	26,00	18517,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1957,63	11745753,00
1. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0298	178,8	258,00	46130,40
1.10	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0316	189,6	147,00	27871,20
1.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000031	0,186	653570,00	121564,02
1.12	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000017	0,099	315833,00	31267,47
1.13	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000003	0,018	593405,00	10681,29
		Итого материалов:				39,59	237514,37
		Накладные расходы	%	69		1574,71	9448251,70
		Сметная прибыль	%	8		422,27	2533643,45
		Сметная стоимость:				5700,70	34204186,52
2	СТ Счет-фактура ТОО "STYNERGY"	ST Сэндвич-панель стеновая СПС-100-1000-Т-Т	м2	3142,1500		6402,32	20117054,28
		Сметная прибыль	%	8		512,19	1609364,34
		Сметная стоимость:				6914,51	21726418,62
3	СТ Счет-фактура ТОО "Завод Металл Профиль"	Сэндвич-панель стеновая ТСП-100-1000-Т-Т/с учетом доставки из г.Новосибирска/	м2	2857,8500		6914,72	19761241,74
		Сметная прибыль	%	8		553,18	1580899,34
		Сметная стоимость:				7467,90	21342141,08

1	2	3	4	5	6	7	8
4	СТ Счет-фактура ТОО "STYNERGY"	Уплотнитель терморазделяющая полоса 3х45х30000мм	шт	100,0000		1016,36	101635,71
		Сметная прибыль	%	8		81,31	8130,86
		Сметная стоимость:				1097,67	109766,57
5	СТ Счет-фактура ТОО "STYNERGY"	Саморез 5,5х135мм оцинк. со сверлом 14мм	шт	1500,0000		35,52	53276,79
		Сметная прибыль	%	8		2,84	4262,14
		Сметная стоимость:				38,36	57538,93
6	СТ Счет-фактура ТОО "STYNERGY"	Саморез 4,2х16мм,оцинк.	шт	1500,0000		3,64	5464,29
		Сметная прибыль	%	8		0,29	437,14
		Сметная стоимость:				3,93	5901,43
7	СТ Счет-фактура ТОО "STYNERGY"	Саморез 4,2х19мм,оцинк.	шт	2000,0000		7,29	14571,43
		Сметная прибыль	%	8		0,58	1165,71
		Сметная стоимость:				7,87	15737,14
8	1109-0302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж /дополнительные элементы конструкций для монтажа сэндвич-панелей/ Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т	3,9156		92326,84	361513,15
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	61,8	241,983	979,00	236901,20
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,888	15,224	1882,15	28653,42
		Итого оплата труда:				67820,00	265554,63
8. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,352402	335,00	118,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
8. 4	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	3,698	14,48	8124,00	117634,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,698	14,48	1921,00	27816,08

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,74396	2499,00	1859,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.19	0,74396	1126,00	837.70
8. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,34	5,247	26,00	136,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				30582,35	119747,65
8. 7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	4,307	258,00	1111,24
8. 8	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,33	1,292	147,00	189,94
8. 9	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000392	1880677,00	736,39
8.10	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	0,001605	653570,00	1049,23
8.11	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001214	315833,00	383,37
8.12	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002349	593405,00	1394,11
		Итого материалов:				1242,29	4864,30
		Накладные расходы	%	69		46795,80	183232,69
		Сметная прибыль	%	8		11129,81	43579,67
		Сметная стоимость:				150252,45	588325,51
9	СТ Счет-фактура ТОО "КММ-2"	Уголок гнутый 100х120х4/опорные элементы/	мп	314,0000		1944,89	610695,49
		Сметная прибыль	%	8		155,59	48855,64
		Сметная стоимость:				2100,48	659551,13
10	СТ Счет-фактура ТОО "КММ-2"	Уголок гнутый 60х60х3 /стыковочные элементы/	мп	618,0000		796,24	492073,59
		Сметная прибыль	%	8		63,70	39365,89
		Сметная стоимость:				859,93	531439,48
11	СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Перевозка гнутого уголка на строительную площадку. Расстояние перевозки 30 км	т	3,9156		1100,00	4307,14
12	4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	Металл профильный в связках. Разгрузка	т	3,9156		482,00	1887,31
		Сметная прибыль	%	8		38,56	150,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				520,56	2038,29
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				63746012,28
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				41157900,62
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				41156013,31
	Транспортные расходы -		Тенге				1887,31
		Сметная прибыль -	Тенге				3292632,00
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				44450532,67
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				22583804,52
	Материалы -		Тенге				242378,67
	Всего заработная плата -		Тенге				13958673,03
		Накладные расходы -	Тенге				9631484,39
		Сметная прибыль -	Тенге				2577223,11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				34792512,02
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11472,41
		Сметная заработная плата -	Тенге				13958673,03
	Стоимость прочих работ -		Тенге				4307,14
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4307,14
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				4307,14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				79247351,83
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11472,41
		Сметная заработная плата -	Тенге				13958673,03
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				63746012,28
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				10475925,20
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				11865500,65
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				3482747,82
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				41402699,12
		- перевозка грузов	Тенге				1887,31
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				9631484,39
	ИТОГО:		Тенге				73377496,67
	Сметная прибыль		Тенге				5869855,16
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				**79 247 351,83**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,7%		Тенге				2 932 152

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по акту с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 3,7%	**Тенге**				**82 179 504**
		НДС 12%	**Тенге**				**9 861 540**
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС 12%	**Тенге**				**92 041 044**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "YDD Corporation"(УайДиДи Корпорейшн)
Директор:

_____ **Иванов В.Н.**

Инженер технадзора ТОО "Бюро Веритас"
_____ Макенов А.А.

Руководитель ОКС
_____ Александров А.А.

Инженер ОКС
_____ Манабаев Т.Ш.

Инженер - сметчик
_____ Соколова Л.В.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Temir Zat"
Директор

_____ **Мезгилбаев А.М.**

Нач.стр-ва
_____ Вахитов А.Х.