форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ТОО "YDD Corporation"(УайДиДи Корпорейшн)
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"Temir Zat"
Договор : №24-07-17 от 24.07.2017г
Наименование стройки - г. Караганда. Строительство завода ферросплавов в Карагандинской области РК
Наименование объекта - Конвейер для загрузки шихты

АКТ № 136
выполненных работ за январь 2019 г.
на Общестроительные работы по чертежам КМ

Стоимость работ по акту, тыс. тенге 18 657,776
НДС-12% ,тыс.тенге,в том числе: 1 999,047

АКТ СОСТАВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СМЕТЫ НА СУММУ 168 790 513 ТЕНГЕ С НДС
Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Вес металлоконструкций принят на основании КМД(2017.01А101-6-КМ), разработанных ТОО"Kaz Build Company" - 30,4242 тн					
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж металлоконструкций					
1	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж А172-672шт;А173-338шт;А174-28шт;А175-14шт;А176-1шт;А347-1шт;А348-1шт Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	16,5132		79950,94	1320245,78
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	28,9	477,231	1090,00	520182,31
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	86,628	1900,14	164605,66
		Итого оплата труда:				41469,13	684787,97
1. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	141,848	335,00	47519,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	5,056	83,491	8124,00	678278,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,056	83,491	1921,00	160386,21

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	4,789	29,00	138,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	6,44	208,00	1339,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,19	3,138	4455,00	13977,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	3,138	1345,00	4220,61
1. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	27,742	26,00	721,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				44932,25	741975,30
1. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	22,623	258,00	5836,76
1.10	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	6,77	147,00	995,25
1.11	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,066053	662500,00	43759,98
1.12	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,005119	315833,00	1616,78
1.13	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,009908	593405,00	5879,41
		Итого материалов:				3517,68	58088,17
		Накладные расходы	%	69		28613,70	472503,70
		Сметная прибыль	%	8		8685,17	143419,96
		Сметная стоимость:				117249,80	1936169,44
2	СТ Счет-фактура ТОО "Kaz Build Company"	Стоимость лестниц А347,А348	т	1,0640		379464,29	403750,00
		Сметная прибыль	%	8		30357,14	32300,00
		Сметная стоимость:				409821,43	436050,00
3	СТ Счет-фактура ТОО "Kaz Build Company"	Стоимость ступеней А172-А176 /40%/	т	15,4492		379464,29	5862419,64
		Сметная прибыль	%	8		30357,14	468993,57
		Сметная стоимость:				409821,43	6331413,21

1	2	3	4	5	6	7	8
4	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж А54-4шт;А55-4шт;А56-2шт;А57-2шт;А58-2шт;А60-2шт;А61-2шт;А62-1шт;А63-1шт;А64-1шт;А65-4шт;А67-1шт;А68-1шт;А70-2шт;А71-1шт;А72-1шт;А151-2шт;А152-2шт;А153-10шт;А154-10шт;А155-4шт;А156-4шт;А157-6шт;А158-22шт;А159-22шт;А160-8шт;А161-8шт;А162-2шт;А163-2шт;А164-2шт;А165-2шт;А166-2шт;А167-2шт;А168-4шт;А169-2шт;А170-2шт;А171-2шт;А360-1шт;А361-2шт;А362-1шт;А363-1шт;А364-1шт;А365-1шт;А366-1шт;А367-1шт;А368-1шт;А369-1шт;А370-1шт Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций площадок с настилом и ограждением 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	13,9110		78618,97	1093668,54
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1053)	чел-ч	35,9	499,405	1053,00	525873,36
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,408	61,32	1896,17	116272,70
		Итого оплата труда:				46161,03	642146,06
4. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,16	85,692	335,00	28706,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	4,218	58,677	8124,00	476688,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,218	58,677	1921,00	112718,52
4. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	4,034	29,00	116,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,34	4,73	208,00	983,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 7	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,19	2,643	4455,00	11774,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	2,643	1345,00	3554,83
4. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,63	22,675	26,00	589,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				37298,59	518860,71
4. 9	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	19,058	258,00	4916,98
4.10	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	5,704	147,00	838,42

1	2	3	4	5	6	7	8
4.11	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,055644	662500,00	36864,15
4.12	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,004312	315833,00	1362,00
4.13	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,008347	593405,00	4952,91
		Итого материалов:				3517,68	48934,46
		Накладные расходы	%	69		31851,11	443080,78
		Сметная прибыль	%	8		8837,61	122939,95
		Сметная стоимость:				119307,69	1659689,26
5	СТ Счет-фактура ТОО "Kaz Build Company"	Стоимость настила А54-А58,А60-А65,А67,А68,А70-А72,А151-А171	т	13,0090		379464,29	4936450,89
		Сметная прибыль	%	8		30357,14	394916,07
		Сметная стоимость:				409821,43	5331367,00
6	СТ Счет-фактура ТОО "Kaz Build Company"	Стоимость ограждения А360-А366,А367-А370	т	0,9020		379464,29	342276,79
		Сметная прибыль	%	8		30357,14	27382,14
		Сметная стоимость:				409821,43	369658,93
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				13958811,64
		В том числе:					
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				13958811,64
Материалы -			Тенге				107022,64
Всего заработная плата -			Тенге				1326934,00
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				11544897,32
		Накладные расходы -	Тенге				915584,48
		Сметная прибыль -	Тенге				1189951,69
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				16064347,81
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1124,58
		Сметная заработная плата -	Тенге				1326934,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16064347,81
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1124,58
		Сметная заработная плата -	Тенге				1326934,00
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				13958811,64
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1046055,67
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1260836,01
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				280878,36
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				11651919,96
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				915584,48
	ИТОГО:		Тенге				14874396,12
	Сметная прибыль		Тенге				1189951,69
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				**16 064 347,81**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,7%		Тенге				594 381
	ИТОГО по акту с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 3,7%		**Тенге**				**16 658 729**
	НДС 12%		**Тенге**				**1 999 047**
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС 12%		**Тенге**				**18 657 776**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "YDD Corporation" (УайДиДи Корпорейшн)
Директор:

_____ **Иванов В.Н.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Temir Zat"
Директор

_____ **Мезгилбаев А.М.**

Инженер технадзора ТОО "Бюро Веритас"
_____ Макенов А.А.

Нач.стр-ва
_____ Вахитов А.Х.

Руководитель ОКС
_____ Николаев Н.А.

Инженер ОКС
_____ Манабаев Т.Ш.

Инженер - сметчик
_____ Соколова Л.В.