форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ТОО "YDD Corporation"(УайДиДи Корпорейшн)
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"Temir Zat"
Договор : №24-07-17 от 24.07.2017г
Наименование стройки - г. Караганда. Строительство завода ферросплавов в Карагандинской области РК
Наименование объекта - Цех циркуляционной воды

АКТ № 137
выполненных работ за январь 2019 г.
на Общестроительные работы по чертежам КЖ

Стоимость работ по акту, тыс. тенге 14 174,051
НДС-12% ,тыс.тенге,в том числе: 1 518,648

АКТ СОСТАВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СМЕТЫ НА СУММУ 81 595 003 ТЕНГЕ С НДС

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Балки на отм. +7.000 (Л.16-19)					
		Б1(2 шт-в осях 4-8)					
1	1106-0701-0105 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	9,8000		25283,07	247774,09
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	16,1	157,78	961,00	151626,58
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8091	7,929	1592,75	12629,20
		Итого оплата труда:				16760,79	164255,78
1. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02646	4274,00	113,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02646	1126,00	29,79
1. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,714	6,997	43,00	300,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,7835	7,678	4370,00	33554,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7835	7,678	1608,00	12346,22

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,40278	86,00	34,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,916	28,572	190,00	5428,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0229	0,22442	2499,00	560,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0229	0,22442	1126,00	252,70
		Итого эксплуатация машин:				4080,84	39992,27
1. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,14	1,372	70,00	96,04
1.10	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0078	0,07644	55614,00	4251,13
1.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0495	0,4851	40429,00	19612,11
1.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,0245	54649,00	1338,90
1.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0196	0,19208	60441,00	11609,51
1.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00057	0,005586	31973,00	178,60
1.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,36	3,528	310,00	1093,68
1.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,0343	212247,00	7280,07
1.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0013	0,01274	34475,00	439,21
1.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00171	0,016758	29,00	0,49
1.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,27	12,446	824,00	10255,50
		Итого материалов:				5730,13	56155,24
		Накладные расходы	%	91		15252,32	149472,76
		Сметная прибыль	%	8		3242,83	31779,75
		Сметная стоимость:				43778,22	429026,60
2	СТ договорная цена	Бетон тяжелый класса В25, F75, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	9,9470		18303,57	182065,63
		Сметная прибыль	%	8		1464,29	14565,25
		Сметная стоимость:				19767,86	196630,88

1	2	3	4	5	6	7	8
3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	1,6975		16999,69	28856,13
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	25,36	1035,00	26247,50
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,33949	1608,00	545,90
		Итого оплата труда:				15784,50	26793,40
3. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,33949	4370,00	1483,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,33949	1608,00	545,90
3. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,067898	31,00	2,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,699	209,00	355,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,39	197,00	273,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1245,79	2114,67
3. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,092	97,00	493,96
		Итого материалов:				291,00	493,96
		Накладные расходы	%	91		14363,90	24381,99
		Сметная прибыль	%	8		2509,09	4259,05
		Сметная стоимость:				33872,67	57497,17
4	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,4613		188392,86	86902,91
		Сметная прибыль	%	8		15071,43	6952,23
		Сметная стоимость:				203464,29	93855,15
5	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0348		190178,57	6620,88
		Сметная прибыль	%	8		15214,29	529,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				205392,86	7150,55
6	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2523		190178,57	238155,68
		Сметная прибыль	%	8		15214,29	19052,45
		Сметная стоимость:				205392,86	257208,13
		Б4(3 шт)					
7	1106-0701-0105 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	10,8000		25283,07	273057,16
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	16,1	173,88	961,00	167098,68
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8091	8,738	1592,75	13917,89
		Итого оплата труда:				16760,79	181016,57
7. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02916	4274,00	124,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02916	1126,00	32,83
7. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,714	7,711	43,00	331,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,7835	8,462	4370,00	36978,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7835	8,462	1608,00	13606,90
7. 6	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,44388	86,00	38,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,915	31,487	190,00	5982,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0229	0,24732	2499,00	618,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0229	0,24732	1126,00	278,48
		Итого эксплуатация машин:				4080,84	44073,11
7. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,14	1,512	70,00	105,84
7.10	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0078	0,08424	55614,00	4684,92

1	2	3	4	5	6	7	8
7.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0495	0,5346	40429,00	21613,34
7.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,027	54649,00	1475,52
7.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0196	0,21168	60441,00	12794,15
7.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00057	0,006156	31973,00	196,83
7.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,36	3,888	310,00	1205,28
7.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,0378	212247,00	8022,94
7.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0013	0,01404	34475,00	484,03
7.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00171	0,018468	29,00	0,54
7.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,27	13,716	824,00	11301,98
		Итого материалов:				5730,13	61885,37
		Накладные расходы	%	91		15252,32	164725,08
		Сметная прибыль	%	8		3242,83	35022,58
		Сметная стоимость:				43778,22	472804,82
8	СТ договорная цена	Бетон тяжелый класса В25, F75, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	10,9620		18303,57	200643,75
		Сметная прибыль	%	8		1464,29	16051,50
		Сметная стоимость:				19767,86	216695,25
9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	3,5597		16999,69	60514,48
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	53,183	1035,00	55043,90
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,711948	1608,00	1144,81
		Итого оплата труда:				15784,50	56188,72
9. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,711948	4370,00	3111,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,711948	1608,00	1144,81

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,14239	31,00	4,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	–
9. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	3,563	209,00	744,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	–
9. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,915	197,00	574,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	–
		Итого эксплуатация машин:				1245,79	4434,70
9. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	10,679	97,00	1035,88
		Итого материалов:				291,00	1035,88
		Накладные расходы	%	91		14363,90	51131,73
		Сметная прибыль	%	8		2509,09	8931,70
		Сметная стоимость:				33872,67	120577,91
10	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,0599		188392,86	11281,76
		Сметная прибыль	%	8		15071,43	902,54
		Сметная стоимость:				203464,29	12184,30
11	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I (А 400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3980		190178,57	75689,55
		Сметная прибыль	%	8		15214,29	6055,16
		Сметная стоимость:				205392,86	81744,71
12	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3467		190178,57	65934,53
		Сметная прибыль	%	8		15214,29	5274,76
		Сметная стоимость:				205392,86	71209,29
13	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8620		190178,57	544283,08
		Сметная прибыль	%	8		15214,29	43542,65
		Сметная стоимость:				205392,86	587825,73
		Б5(1 шт-в осях 4-8)					
14	1106-0701-0105 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м	м3	3,7650		25283,07	95190,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	16,1	60,616	961,00	58252,46
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8091	3,046	1592,75	4851,93
		Итого оплата труда:				16760,79	63104,39
14. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010166	4274,00	43,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,010166	1126,00	11,45
14. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,714	2,688	43,00	115,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,7835	2,95	4370,00	12890,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7835	2,95	1608,00	4743,60
14. 6	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,154742	86,00	13,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,916	10,977	190,00	2085,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0229	0,086219	2499,00	215,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0229	0,086219	1126,00	97,08
		Итого эксплуатация машин:				4080,84	15364,38
14. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,14	0,5271	70,00	36,90
14.10	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0078	0,029367	55614,00	1633,22
14.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0495	0,186367	40429,00	7534,65
14.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,009413	54649,00	514,38
14.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0196	0,073794	60441,00	4460,18
14.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00057	0,002146	31973,00	68,62

1	2	3	4	5	6	7	8
14.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,36	1,355	310,00	420,17
14.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,013178	212247,00	2796,88
14.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0013	0,004894	34475,00	168,74
14.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00171	0,006438	29,00	0,19
14.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,27	4,782	824,00	3940,00
		Итого материалов:				5730,13	21573,93
		Накладные расходы	%	91		15252,32	57424,99
		Сметная прибыль	%	8		3242,83	12209,26
		Сметная стоимость:				43778,22	164825,01
15	СТ договорная цена	Бетон тяжелый класса В25, F75, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,8215		18303,57	69946,64
		Сметная прибыль	%	8		1464,29	5595,73
		Сметная стоимость:				19767,86	75542,37
16	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,8555		16999,69	14542,81
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	12,781	1035,00	13228,12
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,171095	1608,00	275,12
		Итого оплата труда:				15784,50	13503,25
16. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,171095	4370,00	747,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,171095	1608,00	275,12
16. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,034219	31,00	1,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,85633	209,00	178,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,700634	197,00	138,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1245,79	1065,74
16. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,566	97,00	248,94
		Итого материалов:				291,00	248,94
		Накладные расходы	%	91		14363,90	12287,95
		Сметная прибыль	%	8		2509,09	2146,46
		Сметная стоимость:				33872,67	28977,23
17	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,1181		188392,86	22250,14
		Сметная прибыль	%	8		15071,43	1780,01
		Сметная стоимость:				203464,29	24030,15
18	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0175		190178,57	3330,03
		Сметная прибыль	%	8		15214,29	266,40
		Сметная стоимость:				205392,86	3596,43
19	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7455		190178,57	141782,75
		Сметная прибыль	%	8		15214,29	11342,62
		Сметная стоимость:				205392,86	153125,37
		Б6(4 шт-в осях 4-8)					
20	1106-0701-0105 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	14,6000		25283,07	369132,83
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	16,1	235,06	961,00	225892,66
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8091	11,813	1592,75	18814,93
		Итого оплата труда:				16760,79	244707,59
20. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03942	4274,00	168,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03942	1126,00	44,39
20. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,714	10,424	43,00	448,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,7835	11,439	4370,00	49988,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7835	11,439	1608,00	18393,91
20. 6	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,60006	86,00	51,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,916	42,566	190,00	8087,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0229	0,33434	2499,00	835,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0229	0,33434	1126,00	376,47
		Итого эксплуатация машин:				4080,84	59580,32
20. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,14	2,044	70,00	143,08
20.10	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0078	0,11388	55614,00	6333,32
20.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0495	0,7227	40429,00	29218,04
20.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,0365	54649,00	1994,69
20.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0196	0,28616	60441,00	17295,80
20.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00057	0,008322	31973,00	266,08
20.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,36	5,256	310,00	1629,36
20.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,0511	212247,00	10845,82
20.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0013	0,01898	34475,00	654,34
20.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00171	0,024966	29,00	0,72
20.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,27	18,542	824,00	15278,61
		Итого материалов:				5730,13	83659,85
		Накладные расходы	%	91		15252,32	222683,90
		Сметная прибыль	%	8		3242,83	47345,34
		Сметная стоимость:				43778,22	639162,07
21	СТ договорная цена	Бетон тяжелый класса В25, F75, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	14,8190		18303,57	271240,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1464,29	21699,25
		Сметная стоимость:				19767,86	292939,88
22	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	3,4467		16999,69	58592,16
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	51,493	1035,00	53295,36
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,689332	1608,00	1108,45
		Итого оплата труда:				15784,50	54403,80
22. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,689332	4370,00	3012,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,689332	1608,00	1108,45
22. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,137866	31,00	4,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	–	--	–
22. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	3,45	209,00	721,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,823	197,00	556,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1245,79	4293,82
22. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	10,34	97,00	1002,98
		Итого материалов:				291,00	1002,98
		Накладные расходы	%	91		14363,90	49507,46
		Сметная прибыль	%	8		2509,09	8647,97
		Сметная стоимость:				33872,67	116747,59
23	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,3852		188392,86	72576,62
		Сметная прибыль	%	8		15071,43	5806,13
		Сметная стоимость:				203464,29	78382,74

1	2	3	4	5	6	7	8
24	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0700		190178,57	13320,11
		Сметная прибыль	%	8		15214,29	1065,61
		Сметная стоимость:				205392,86	14385,72
25	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3820		190178,57	453009,01
		Сметная прибыль	%	8		15214,29	36240,72
		Сметная стоимость:				205392,86	489249,73
26	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7128		190178,57	135551,68
		Сметная прибыль	%	8		15214,29	10844,13
		Сметная стоимость:				205392,86	146395,81
		Б7(1 шт)					
27	1106-0701-0105 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	4,8000		25283,07	121358,74
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	16,1	77,28	961,00	74266,08
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8091	3,884	1592,75	6185,73
		Итого оплата труда:				16760,79	80451,81
27. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01296	4274,00	55,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01296	1126,00	14,59
27. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,714	3,427	43,00	147,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,7835	3,761	4370,00	16434,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7835	3,761	1608,00	6047,69
27. 6	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,19728	86,00	16,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,916	13,994	190,00	2658,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0229	0,10992	2499,00	274,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0229	0,10992	1126.00	123,77
		Итого эксплуатация машин:				4080,84	19588,05
27. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,14	0,672	70,00	47,04
27.10	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0078	0,03744	55614,00	2082,19
27.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0495	0,2376	40429,00	9605,93
27.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,012	54649,00	655,79
27.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0196	0,09408	60441,00	5686,29
27.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00057	0,002736	31973,00	87,48
27.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,36	1,728	310,00	535,68
27.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,0168	212247,00	3565,75
27.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0013	0,00624	34475,00	215,12
27.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00171	0,008208	29,00	0,24
27.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,27	6,096	824,00	5023,10
		Итого материалов:				5730,13	27504,61
		Накладные расходы	%	91		15252,32	73211,15
		Сметная прибыль	%	8		3242,83	15565,59
		Сметная стоимость:				43778,22	210135,48
28	СТ договорная цена	Бетон тяжелый класса В25, F75, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,8720		18303,57	89175,00
		Сметная прибыль	%	8		1464,29	7134,00
		Сметная стоимость:				19767,86	96309,00
29	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,7081		16999,69	29037,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных					
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	25,52	1035,00	26412,80
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,341628	1608,00	549,34
		Итого оплата труда:				15784,50	26962,14
29. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,341628	4370,00	1492,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2	0.341628	1608,00	549.34
29. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,068326	31,00	2,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,71	209,00	357,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
29. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,399	197,00	275,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1245,79	2127,99
29. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,124	97,00	497,07
		Итого материалов:				291,00	497,07
		Накладные расходы	%	91		14363,90	24535,54
		Сметная прибыль	%	8		2509,09	4285,87
		Сметная стоимость:				33872,67	57859,27
30	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,0247		188392,86	4645,43
		Сметная прибыль	%	8		15071,43	371,63
		Сметная стоимость:				203464,29	5017,06
31	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2606		190178,57	49558,63
		Сметная прибыль	%	8		15214,29	3964,69
		Сметная стоимость:				205392,86	53523,32
32	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1156		190178,57	21978,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15214,29	1758,25
		Сметная стоимость:				205392,86	23736,43
33	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3586		190178,57	258370,90
		Сметная прибыль	%	8		15214,29	20669,67
		Сметная стоимость:				205392,86	279040,57
		Б8(1 шт)					
34	1106-0701-0105 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	3,8000		25283,07	96075,67
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	16,1	61,18	961,00	58793,98
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8091	3,075	1592,75	4897,04
		Итого оплата труда:				16760,79	63691,02
34. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01026	4274,00	43,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01026	1126,00	11,55
34. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,714	2,713	43,00	116,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,7835	2,977	4370,00	13010,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7835	2,977	1608,00	4787,02
34. 6	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,15618	86,00	13,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,916	11,079	190,00	2104,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0229	0,08702	2499,00	217,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0229	0,08702	1126,00	97,98
		Итого эксплуатация машин:				4080,84	15507,21
34. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,14	0,532	70,00	37,24

1	2	3	4	5	6	7	8
34.10	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0078	0,02964	55614,00	1648,40
34.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0495	0,1881	40429,00	7604,69
34.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,0095	54649,00	519,17
34.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0196	0,07448	60441,00	4501,65
34.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00057	0,002166	31973,00	69,25
34.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,36	1,368	310,00	424,08
34.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,0133	212247,00	2822,89
34.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0013	0,00494	34475,00	170,31
34.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00171	0,006498	29,00	0,19
34.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,27	4,826	824,00	3976,62
		Итого материалов:				5730,13	21774,48
		Накладные расходы	%	91		15252,32	57958,82
		Сметная прибыль	%	8		3242,83	12322,76
		Сметная стоимость:				43778,22	166357,25
35	СТ договорная цена	Бетон тяжелый класса В25, F75, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,8570		18303,57	70596,88
		Сметная прибыль	%	8		1464,29	5647,75
		Сметная стоимость:				19767,86	76244,63
36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	1,0226		16999,69	17384,56
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	15,278	1035,00	15812,98
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,204528	1608,00	328,88
		Итого оплата труда:				15784,50	16141,86
36. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,204528	4370,00	893,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,204528	1608,00	328,88
36. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,040906	31,00	1,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,024	209,00	213,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,837542	197,00	165,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1245,79	1274,00
36. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,068	97,00	297,59
		Итого материалов:				291,00	297,59
		Накладные расходы	%	91		14363,90	14689,09
		Сметная прибыль	%	8		2509,09	2565,89
		Сметная стоимость:				33872,67	34639,55
37	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм	т	0,1576		188392,86	29696,59
		Сметная прибыль	%	8		15071,43	2375,73
		Сметная стоимость:				203464,29	32072,32
38	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0939		190178,57	17864,61
		Сметная прибыль	%	8		15214,29	1429,17
		Сметная стоимость:				205392,86	19293,78
39	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8018		190178,57	152476,05
		Сметная прибыль	%	8		15214,29	12198,08
		Сметная стоимость:				205392,86	164674,13
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4700464,87
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4700464,87
	Материалы -		Тенге				276129,91
	Всего заработная плата -		Тенге				991220,31
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3288947,62
		Накладные расходы -	Тенге				902010,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				448198,03
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6050673,38
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				990,35
		Сметная заработная плата -	Тенге				991220,31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6050673,38
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				990,35
		Сметная заработная плата -	Тенге				991220,31
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие на отм.+7,500 (в осях 4-8)					
40	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	57,2250		25601,99	1465073,68
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	15,6	892,71	961,00	857894,31
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	17,837	1582,18	28221,32
		Итого оплата труда:				15484,76	886115,63
40. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,154507	4274,00	660,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,154507	1126,00	173,97
40. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	27,445	16,00	439,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,295	16,881	4370,00	73771,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,295	16,881	1608,00	27144,65
40. 6	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,632	86,00	226,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,80115	2499,00	2002,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,80115	1126,00	902,09
		Итого эксплуатация машин:				1347,31	77099,55
40. 8	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,638	114,00	756,74

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 9	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,34335	439286,00	150828,85
40.10	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,566527	55614,00	31506,86
40.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,559	40429,00	143902,78
40.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,303292	54649,00	16574,63
40.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0275	1,574	60441,00	95115,25
40.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,049214	31973,00	1573,50
40.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	45,208	310,00	14014,40
40.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,245495	6994,00	1716,99
40.17	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,602	20899,00	33486,47
40.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00257	0,147068	29,00	4,26
40.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	49,271	824,00	40599,08
		Итого материалов:				9263,08	530079,82
		Накладные расходы	%	91		14091,14	806365,22
		Сметная прибыль	%	8		3175,45	181715,11
		Сметная стоимость:				42868,57	2453154,00
41	СТ договорная цена	Бетон тяжелый класса В25, F75, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	58,0834		18303,57	1063133,20
		Сметная прибыль	%	8		1464,29	85050,66
		Сметная стоимость:				19767,86	1148183,86
42	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	5,5752		17090,76	95283,66
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	16,88	94,109	942,00	88650,34
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,947777	1608,00	1524,02
		Итого оплата труда:				16174,32	90174,37

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,947777	4370,00	4141,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,947777	1608,00	1524,03
42. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,223006	31,00	6,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	4,126	209,00	862,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				898,80	5010,95
42. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	16,725	97,00	1622,37
		Итого материалов:				291,00	1622,37
		Накладные расходы	%	91		14718,63	82058,67
		Сметная прибыль	%	8		2544,75	14187,39
		Сметная стоимость:				34354,14	191529,72
43	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	5,7424		188392,86	1081829,25
		Сметная прибыль	%	8		15071,43	86546,34
		Сметная стоимость:				203464,29	1168375,59
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3705319,80
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3705319,80
Материалы -			Тенге				531702,19
Всего заработная плата -			Тенге				976290,00
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2144962,46
		Накладные расходы -	Тенге				888423,90
		Сметная прибыль -	Тенге				367499,50
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4961243,19
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1005,60
		Сметная заработная плата -	Тенге				976290,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4961243,19
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1005,60
		Сметная заработная плата -	Тенге				976290,00
		РАЗДЕЛ 3.Перемычки монолитные(Л.24)					
		ПР-1 (24 шт)					

1	2	3	4	5	6	7	8
44	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,6289		16999,69	10690,55
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	9,395	1035,00	9724,11
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,125773	1608,00	202,24
		Итого оплата труда:				15784,50	9926,35
44. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,125773	4370,00	549,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,125773	1608,00	202,24
44. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,025155	31,00	0,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,629496	209,00	131,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,515042	197,00	101,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1245,79	783,44
44. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,887	97,00	183,00
		Итого материалов:				291,00	183,00
		Накладные расходы	%	91		14363,90	9032,98
		Сметная прибыль	%	8		2509,09	1577,88
		Сметная стоимость:				33872,67	21301,41
45	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3053		188392,86	57514,83
		Сметная прибыль	%	8		15071,43	4601,19
		Сметная стоимость:				203464,29	62116,02
46	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3424		190178,57	65125,05
		Сметная прибыль	%	8		15214,29	5210,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				205392,86	70335,06
47	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	4,0800		24051,91	98131,78
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	13,1	53,448	961,00	51363,53
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	2,733	1593,54	4355,44
		Итого оплата труда:				13656,61	55718,97
47. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011016	4274,00	47,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011016	1126,00	12,40
47. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	3,18	43,00	136,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,6498	2,651	4370,00	11585,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6498	2,651	1608,00	4262,81
47. 6	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,257856	86,00	22,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	7,817	190,00	1485,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,070992	2499,00	177,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,070992	1126,00	79,94
		Итого эксплуатация машин:				3297,62	13454,30
47. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	10,2	70,00	714,00
47.10	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,05712	55614,00	3176,67
47.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,35088	40429,00	14185,73
47.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,102408	60441,00	6189,64
47.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,003142	31973,00	100,45

1	2	3	4	5	6	7	8
47.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	2,591	310,00	803,15
47.15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,009384	212247,00	1991,73
47.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00231	0,009425	29,00	0,27
47.17	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	7,466	824,00	6152,31
		Итого материалов:				8165,18	33313,95
		Накладные расходы	%	91		12427,52	50704,27
		Сметная прибыль	%	8		2918,35	11906,88
		Сметная стоимость:				39397,78	160742,93
48	СТ договорная цена	Бетон тяжелый класса В25, F75, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,1412		18303,57	75798,75
		Сметная прибыль	%	8		1464,29	6063,90
		Сметная стоимость:				19767,86	81862,65
		ПР-2 (11 шт)					
49	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,3932		16999,69	6684,75
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	5,875	1035,00	6080,45
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,078646	1608,00	126,46
		Итого оплата труда:				15784,50	6206,91
49. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,078646	4370,00	343,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,078646	1608,00	126,46
49. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,015729	31,00	0,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,393621	209,00	82,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,322054	197,00	63,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1245,79	489,88

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,18	97,00	114,43
		Итого материалов:				291,00	114,43
		Накладные расходы	%	91		14363,90	5648,29
		Сметная прибыль	%	8		2509,09	986,64
		Сметная стоимость:				33872,67	13319,68
50	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1937		188392,86	36499,80
		Сметная прибыль	%	8		15071,43	2919,98
		Сметная стоимость:				203464,29	39419,78
51	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2113		190178,57	40181,19
		Сметная прибыль	%	8		15214,29	3214,50
		Сметная стоимость:				205392,86	43395,69
52	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	2,5300		24051,91	60851,32
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	13,1	33,143	961,00	31850,42
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	1,695	1593,54	2700,80
		Итого оплата труда:				13656,61	34551,23
52. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006831	4274,00	29,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006831	1126,00	7,69
52. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	1,972	43,00	84,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,6498	1,644	4370,00	7184,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6498	1,644	1608,00	2643,55
52. 6	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,159896	86,00	13,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
52. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	4,847	190,00	920,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,044022	2499,00	110,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,044022	1126,00	49,57
		Итого эксплуатация машин:				3297,62	8342,99
52. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	6,325	70,00	442,75
52.10	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,03542	55614,00	1969,85
52.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,21758	40429,00	8796,54
52.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,063503	60441,00	3838,18
52.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,001948	31973,00	62,29
52.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	1,607	310,00	498,03
52.15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,005819	212247,00	1235,07
52.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00231	0,005844	29,00	0,17
52.17	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	4,63	824,00	3815,04
		Итого материалов:				8165,18	20657,91
		Накладные расходы	%	91		12427,52	31441,62
		Сметная прибыль	%	8		2918,35	7383,44
		Сметная стоимость:				39397,78	99676,37
53	СТ договорная цена	Бетон тяжелый класса В25, F75, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,5680		18303,57	47002,66
		Сметная прибыль	%	8		1464,29	3760,21
		Сметная стоимость:				19767,86	50762,87
		ПР-3 (2 шт)					
54	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней	т	0,0451		16999,69	766,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных					
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	0,673615	1035,00	697,19
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,009018	1608,00	14,50
		Итого оплата труда:				15784,50	711,69
54. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,009018	4370,00	39,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,009018	1608,00	14,50
54. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001804	31,00	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,045133	209,00	9,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,036927	197,00	7,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1245,79	56,17
54. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,135264	97,00	13,12
		Итого материалов:				291,00	13,12
		Накладные расходы	%	91		14363,90	647,64
		Сметная прибыль	%	8		2509,09	113,13
		Сметная стоимость:				33872,67	1527,25
55	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0300		188392,86	5647,49
		Сметная прибыль	%	8		15071,43	451,80
		Сметная стоимость:				203464,29	6099,29
56	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0165		190178,57	3131,02
		Сметная прибыль	%	8		15214,29	250,48
		Сметная стоимость:				205392,86	3381,51
57	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными	м3	0,3200		24051,91	7696,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	13,1	4,192	961,00	4028,51
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,214368	1593,54	341,60
		Итого оплата труда:				13656,61	4370,12
57. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	4274,00	3,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1126,00	0,97
57. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	0,24944	43,00	10,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,6498	0,207936	4370,00	908,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6498	0,207936	1608,00	334,36
57. 6	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,020224	86,00	1,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	0,613088	190,00	116,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,005568	2499,00	13,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,005568	1126,00	6,27
		Итого эксплуатация машин:				3297,62	1055,24
57. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	0,8	70,00	56,00
57.10	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,00448	55614,00	249,15
57.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,02752	40429,00	1112,61
57.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,008032	60441,00	485,46
57.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,000246	31973,00	7,88
57.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	0,2032	310,00	62,99
57.15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,000736	212247,00	156,21
57.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00231	0,000739	29,00	0,02
57.17	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	0,5856	824,00	482,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				8165,18	2612,86
		Накладные расходы	%	91		12427,52	3976,81
		Сметная прибыль	%	8		2918,35	933,87
		Сметная стоимость:				39397,78	12607,29
58	СТ договорная цена	Бетон тяжелый класса В25, F75, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,3248		18303,57	5945,00
		Сметная прибыль	%	8		1464,29	475,60
		Сметная стоимость:				19767,86	6420,60
		ПР-4 (2 шт)					
59	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,0645		16999,69	1096,47
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	0,963618	1035,00	997,34
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0129	1608,00	20,74
		Итого оплата труда:				15784,50	1018,09
59. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,0129	4370,00	56,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0129	1608,00	20,74
59. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00258	31,00	0,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,064564	209,00	13,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,052825	197,00	10,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1245,79	80,35
59. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,193498	97,00	18,77
		Итого материалов:				291,00	18,77
		Накладные расходы	%	91		14363,90	926,46
		Сметная прибыль	%	8		2509,09	161,83
		Сметная стоимость:				33872,67	2184,76

1	2	3	4	5	6	7	8
60	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014(диаметром 8 мм)	т	0,0313		188392,86	5898,96
		Сметная прибыль	%	8		15071,43	471,92
		Сметная стоимость:				203464,29	6370,87
61	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0351		190178,57	6679,49
		Сметная прибыль	%	8		15214,29	534,36
		Сметная стоимость:				205392,86	7213,85
62	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,4200		24051,91	10101,80
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	13,1	5,502	961,00	5287,42
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,281358	1593,54	448,35
		Итого оплата труда:				13656,61	5735,78
62. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001134	4274,00	4,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001134	1126,00	1,28
62. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	0,32739	43,00	14,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,6498	0,272916	4370,00	1192,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6498	0,272916	1608,00	438,85
62. 6	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,026544	86,00	2,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	0,804678	190,00	152,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,007308	2499,00	18,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,007308	1126,00	8,23
		Итого эксплуатация машин:				3297,62	1385,00

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	1,05	70,00	73,50
62.10	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,00588	55614,00	327,01
62.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,03612	40429,00	1460,30
62.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,010542	60441,00	637,17
62.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,000323	31973,00	10,34
62.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	0,2667	310,00	82,68
62.15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,000966	212247,00	205,03
62.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00231	0,00097	29,00	0,03
62.17	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	0,7686	824,00	633,33
		Итого материалов:				8165,18	3429,38
		Накладные расходы	%	91		12427,52	5219,56
		Сметная прибыль	%	8		2918,35	1225,71
		Сметная стоимость:				39397,78	16547,07
63	СТ договорная цена	Бетон тяжелый класса В25, F75, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,4263		18303,57	7802,81
		Сметная прибыль	%	8		1464,29	624,23
		Сметная стоимость:				19767,86	8427,04
		ПР-5 (1 шт)					
64	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	0,0288		16999,69	490,37
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	0,430959	1035,00	446,04
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,005769	1608,00	9,28
		Итого оплата труда:				15784,50	455,32
64. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,005769	4370,00	25,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2	0.005769	1608.00	9.28

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001154	31,00	0,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,028875	209,00	6,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,023625	197,00	4,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1245,79	35,94
64. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,086538	97,00	8,39
		Итого материалов:				291,00	8,39
		Накладные расходы	%	91		14363,90	414,34
		Сметная прибыль	%	8		2509,09	72,38
		Сметная стоимость:				33872,67	977,09
65	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0187		188392,86	3529,67
		Сметная прибыль	%	8		15071,43	282,37
		Сметная стоимость:				203464,29	3812,05
66	СТ Прайс-лист ТОО"Стальной двор"	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0110		190178,57	2087,34
		Сметная прибыль	%	8		15214,29	166,99
		Сметная стоимость:				205392,86	2254,33
67	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,2000		24051,91	4810,38
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	13,1	2,62	961,00	2517,82
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,13398	1593,54	213,50
		Итого оплата труда:				13656,61	2731,32
67. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00054	4274,00	2,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00054	1126,00	0,61
67. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	0,1559	43,00	6,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,6498	0,12996	4370,00	567,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6498	0,12996	1608,00	208,98
67. 6	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,01264	86,00	1,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	0,38318	190,00	72,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,00348	2499,00	8,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,00348	1126,00	3,92
		Итого эксплуатация машин:				3297,62	659,52
67. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	0,5	70,00	35,00
67.10	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,0028	55614,00	155,72
67.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,0172	40429,00	695,38
67.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,00502	60441,00	303,41
67.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,000154	31973,00	4,92
67.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	0,127	310,00	39,37
67.15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,00046	212247,00	97,63
67.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00231	0,000462	29,00	0,01
67.17	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	0,366	824,00	301,58
		Итого материалов:				8165,18	1633,04
		Накладные расходы	%	91		12427,52	2485,50
		Сметная прибыль	%	8		2918,35	583,67
		Сметная стоимость:				39397,78	7879,56
68	СТ договорная цена	Бетон тяжелый класса В25, F75, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,2030		18303,57	3715,63
		Сметная прибыль	%	8		1464,29	297,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				19767,86	4012,88
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				567880,22
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				567880,22
	Материалы -		Тенге				61984,85
	Всего заработная плата -		Тенге				121425,77
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				366559,70
		Накладные расходы -	Тенге				110497,45
		Сметная прибыль -	Тенге				54270,21
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				732647,89
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				121,53
		Сметная заработная плата -	Тенге				121425,77
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				732647,89
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				121,53
		Сметная заработная плата -	Тенге				121425,77
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ , СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ПРАЙС-ЛИСТАМ					
69	4106-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	285,0750		1386,00	395113,95
		Сметная прибыль	%	8		110,88	31609,12
		Сметная стоимость:				1496,88	426723,07
70	4101-0105-3030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	19,5970		1057,00	20714,03
		Сметная прибыль	%	8		84,56	1657,12
		Сметная стоимость:				1141,56	22371,15
71	4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках. Разгрузка	т	19,5970		482,00	9445,75
		Сметная прибыль	%	8		38,56	755,66
		Сметная стоимость:				520,56	10201,41
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				425273,73
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				425273,73
	Транспортные расходы -		Тенге				425273,73
		Сметная прибыль -	Тенге				34021,90
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				459295,63
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				459295,63
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				9398938,62

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1985508,59
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				317869,57
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				103427,49
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6670286,73
		- перевозка грузов	Тенге				425273,73
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				1900931,83
	ИТОГО:		Тенге				11299870,45
	Сметная прибыль		Тенге				903989,64
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				**12 203 860,09**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,7%		Тенге				451 543
	ИТОГО по акту с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 3,7%		**Тенге**				**12 655 403**
	НДС 12%		**Тенге**				**1 518 648**
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС 12%		**Тенге**				**14 174 051**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "YDD Corporation"(УайДиДи Корпорейшн)
Директор:

_____ **Иванов В.Н.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Temir Zat"
Директор

_____ **Мезгилбаев А.М.**

Инженер технадзора ТОО "Бюро Веритас"
_____ Макенов А.А.

Нач.стр-ва
_____ Вахитов А.Х.

Руководитель ОКС
_____ Никифоров Н.А.

Инженер ОКС
_____ Манабаев Т.Ш.

Инженер - сметчик
_____ Соколова Л.В.