ЗАКАЗЧИК: ТОО "YDD Corporation"(УайДиДи Корпорейшн)
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"Temir Zat"
Договор : №24-07-17 от 24.07.2017г
Наименование стройки - г. Караганда. Строительство завода ферросплавов в Карагандинской области РК
Наименование объекта - Распределительная камера для пылеудаления

форма 2в

АКТ № 138
выполненных работ за январь 2019 г.
на Общестроительные работы по чертежам КЖ

Стоимость работ по акту, тыс. тенге 8 492,071
НДС-12% ,тыс.тенге,в том числе: 909,865

АКТ СОСТАВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СМЕТЫ НА СУММУ 42 011 937 ТЕНГЕ С НДС
Составлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ (ЛИСТ 20 изм.)					
		Кабельный желоб 600х700					
1	1106-1001-0110 РСНБ РК 2015	Кабельный желоб. Устройство из бетона класса В25 Состав работ: 1. Устройство и разборка лесов, поддерживающих опалубку перекрытия 2. Установка и разборка опалубки 3. Установка и сварка арматуры 4. Укладка бетона 5. Уход за бетоном 6. Устройство температурных швов	м3	4,9300		11687,08	57617,29
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	5,68	28,002	942,00	26378,26
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6622	3,265	1883,82	6149,99
		Итого оплата труда:				6598,02	32528,25
1. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5	2,465	43,00	106,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0207	0,102051	4370,00	445,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,102051	1608,00	164,10
1. 5	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,61	3,007	8124,00	24431,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	3,007	1921,00	5776,45
1. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7056	3,479	190,00	660,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0315	0,155295	4455,00	691,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	0,155295	1345,00	208,87
		Итого эксплуатация машин:				5342,00	26336,04
1. 8	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,000493	40653,00	20,04
1. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,001479	404706,00	598,56
1.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,626	3,086	310,00	956,72
1.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	0,004437	662500,00	2939,51
1.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00147	0,007247	29,00	0,21
1.13	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,0955	0,470815	824,00	387,95
		Итого материалов:				994,52	4902,99
		Накладные расходы	%	91		6004,20	29600,71
		Сметная прибыль	%	8		1415,30	6977,44
		Сметная стоимость:				19106,58	94195,44
2	СТ прайс ТОО Стальной двор	Бетон тяжелый класса B25 W4 F75, сульфатостойкий	м3	5,0040		20892,86	104546,81
3	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	0,2887		17090,76	4934,01
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	16,88	4,873	942,00	4590,52
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,049078	1608,00	78,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				16174,32	4669,43
3. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,049078	4370,00	214,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,049078	1608,00	78,92
3. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,011548	31,00	0,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,213634	209,00	44,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				898,80	259,48
3. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,866083	97,00	84,01
		Итого материалов:				291,00	84,01
		Накладные расходы	%	91		14718,63	4249,18
		Сметная прибыль	%	8		2544,75	734,66
		Сметная стоимость:				34354,14	9917,85
4	СТ прайс ТОО Стальной двор	Арматура д.10мм класса AIII	т	0,2974		190178,57	56550,57
5	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Изготовление обрамления Mh-1 /25,14мп/	т конструкций	0,1046		220378,98	23044,59
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	130	13,594	1090,00	14817,29
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	0,188222	1320,72	248,59
		Итого оплата труда:				144077,30	15065,88
5. 3	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	43,4	4,538	1390,00	6308,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,03137	14,00	0,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,5	0,052284	4370,00	228,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,052284	1608,00	84,07
5. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,041827	29,00	1,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 7	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,143258	94,00	13,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 8	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,8	0,083654	1251,00	104,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,083654	1126,00	94,19
5. 9	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,5	0,052284	4455,00	232,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,052284	1345,00	70,32
5.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,094111	26,00	2,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				65907,28	6891,79
5.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,062741	258,00	16,19
5.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,020914	147,00	3,07
5.13	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,001987	662500,00	1316,25
		Итого материалов:				12771,70	1335,51
		Накладные расходы	%	69		99413,34	10395,45
		Сметная прибыль	%	8		25583,39	2675,20
		Сметная стоимость:				345375,70	36115,25
6	СТ прайс ТОО Стальной двор	Уголок 50х50х5	т	0,0976		225892,86	22051,91
7	СТ прайс ТОО Стальной двор	Арматура д.6мм класса AIII	т	0,0101		200892,86	2025,78
8	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Mh-1 Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,1046		61621,05	6443,59
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	58	6,065	1035,00	6277,22
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,037644	1454,58	54,76
		Итого оплата труда:				60553,65	6331,97
8. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,015685	4370,00	68,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,015685	1608,00	25,22
8. 4	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,21	0,021959	4455,00	97,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,021959	1345,00	29,53
		Итого эксплуатация машин:				1591,05	166,37
		Накладные расходы	%	91		55103,82	5762,10
		Сметная прибыль	%	8		9337,99	976,45
		Сметная стоимость:				126062,86	13182,14
9	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Изготовление закладных деталей М-а /50,28мп/	т конструкций	0,2519		220378,98	55517,87
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	130	32,75	1090,00	35697,06
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	0,453456	1320,72	598,89
		Итого оплата труда:				144077,30	36295,95
9. 3	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	43,4	10,933	1390,00	15197,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,075576	14,00	1,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,5	0,12596	4370,00	550,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,12596	1608,00	202,54
9. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,100768	29,00	2,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 7	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,34513	94,00	32,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 8	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,8	0,201536	1251,00	252,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,201536	1126,00	226,93
9. 9	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,5	0,12596	4455,00	561,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,12596	1345,00	169,42
9.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,226728	26,00	5,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				65907,28	16603,36
9.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,151152	258,00	39,00

1	2	3	4	5	6	7	8
9.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,050384	147,00	7,41
9.13	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,004786	662500,00	3171,04
		Итого материалов:				12771,70	3217,45
		Накладные расходы	%	69		99413,34	25044,21
		Сметная прибыль	%	8		25583,39	6444,97
		Сметная стоимость:				345375,70	87007,05
10	СТ прайс ТОО Стальной двор	Лист толщ.6мм	т	0,2439		205357,14	50087,43
11	СТ прайс ТОО Стальной двор	Арматура д.8мм класса АIII	т	0,0156		200892,86	3128,63
12	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка М-а Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,2519		22291,05	5615,56
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	20	5,038	1035,00	5214,74
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,090691	1454,58	131,92
		Итого оплата труда:				21223,65	5346,66
12. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,037788	4370,00	165,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,037788	1608,00	60,76
12. 4	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,21	0,052903	4455,00	235,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,052903	1345,00	71,15
		Итого эксплуатация машин:				1591,05	400,82
		Накладные расходы	%	91		19313,52	4865,46
		Сметная прибыль	%	8		3328,37	838,48
		Сметная стоимость:				44932,94	11319,51
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов	м2	10,6946		80,20	857,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Контроль качества					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1278)	чел-ч	0,03245	0,347041	1278,00	443,52
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00022	0,002353	1235,50	2,91
		Итого оплата труда:				41,74	446,43
13. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00011	0,001176	4274,00	5,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,001176	1126,00	1,32
13. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00011	0,001176	28,00	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,00011	0,001176	4455,00	5,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,001176	1345,00	1,58
13. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01232	0,131758	139,00	18,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,68	28,62
13. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000017	0,000176	290315,00	51,23
13. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000099	0,001059	315833,00	334,39
		Итого материалов:				36,06	385,62
		Накладные расходы	%	69		28,80	308,03
		Сметная прибыль	%	8		8,72	93,26
		Сметная стоимость:				117,73	1259,06
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2	22,6260		832,58	18838,03
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1108)	чел-ч	0,212	4,797	1108,00	5314,76
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,045252	1345,00	60,86
		Итого оплата труда:				237,59	5375,62
14. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,441207	774,00	341,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 4	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,002	0,045252	4455,00	201,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,045252	1345,00	60,86
		Итого эксплуатация машин:				24,00	543,09
14. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	54,302	225,00	12218,04
14. 6	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,00016	0,00362	129207,00	467,75
14. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00543	54214,00	294,40
		Итого материалов:				573,68	12980,19
		Накладные расходы	%	93		220,95	4999,33
		Сметная прибыль	%	8		84,28	1906,99
		Сметная стоимость:				1137,82	25744,35
		Кабельный желоб 400х400					
15	1106-1001-0110 РСНБ РК 2015	Кабельный желоб. Устройство из бетона класса В25 Состав работ: 1. Устройство и разборка лесов, поддерживающих опалубку перекрытия 2. Установка и разборка опалубки 3. Установка и сварка арматуры 4. Укладка бетона 5. Уход за бетоном 6. Устройство температурных швов	м3	2,2500		11687,08	26295,92
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	5,68	12,78	942,00	12038,76
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6622	1,49	1883,82	2806,79
		Итого оплата труда:				6598,02	14845,55
15. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5	1,125	43,00	48,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0207	0,046575	4370,00	203,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,046575	1608,00	74,89
15. 5	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,61	1,373	8124,00	11150,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	1,373	1921,00	2637,53
15. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7056	1,588	190,00	301,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 7	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0315	0,070875	4455,00	315,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	0,070875	1345,00	95,33
		Итого эксплуатация машин:				5342,00	12019,49
15. 8	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,000225	40653,00	9,15
15. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,000675	404706,00	273,18
15.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,626	1,408	310,00	436,63
15.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	0,002025	662500,00	1341,56
15.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00147	0,003307	29,00	0,10
15.13	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,0955	0,214875	824,00	177,06
		Итого материалов:				994,52	2237,67
		Накладные расходы	%	91		6004,20	13509,45
		Сметная прибыль	%	8		1415,30	3184,43
		Сметная стоимость:				19106,58	42989,81
16	СТ прайс ТОО Стальной двор	Бетон тяжелый класса B25 W4 F75, сульфатостойкий	м3	2,2838		20892,86	47714,06
17	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	0,0283		17090,76	483,02
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	16,88	0,477068	942,00	449,40
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,004805	1608,00	7,73
		Итого оплата труда:				16174,32	457,12
17. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,004805	4370,00	21,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,004805	1608,00	7,73
17. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00113	31,00	0,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,020914	209,00	4,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				898,80	25,40
17. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,084787	97,00	8,22
		Итого материалов:				291,00	8,22
		Накладные расходы	%	91		14718,63	415,98
		Сметная прибыль	%	8		2544,75	71,92
		Сметная стоимость:				34354,14	970,93
18	СТ прайс ТОО Стальной двор	Арматура д.8мм класса AIII	т	0,0291		200892,86	5848,01
19	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Изготовление обрамления Mh-1 /17,3мп/	т конструкций	0,0720		220378,98	15863,08
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	130	9,358	1090,00	10199,69
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	0,129566	1320,72	171,12
		Итого оплата труда:				144077,30	10370,81
19. 3	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	43,4	3,124	1390,00	4342,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,021594	14,00	0,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,5	0,03599	4370,00	157,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,03599	1608,00	57,87
19. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,028792	29,00	0,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 7	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,098614	94,00	9,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 8	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,8	0,057585	1251,00	72,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,057585	1126,00	64,84
19. 9	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,5	0,03599	4455,00	160,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,03599	1345,00	48,41
19.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,064783	26,00	1,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				65907,28	4744,07
19.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,043189	258,00	11,14
19.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,014396	147,00	2,12
19.13	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,001368	662500,00	906,06
		Итого материалов:				12771,70	919,32
		Накладные расходы	%	69		99413,34	7155,86
		Сметная прибыль	%	8		25583,39	1841,52
		Сметная стоимость:				345375,70	24860,45
20	СТ прайс ТОО Стальной двор	Уголок 50х50х5	т	0,0672		225892,86	15174,94
21	СТ прайс ТОО Стальной двор	Арматура д.6мм класса AIII	т	0,0070		200892,86	1398,76
22	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Mh-1 Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0720		61621,05	4435,54
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	58	4,175	1035,00	4321,01
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,025913	1454,58	37,69
		Итого оплата труда:				60553,65	4358,71
22. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,010797	4370,00	47,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,010797	1608,00	17,36
22. 4	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,21	0,015116	4455,00	67,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,015116	1345,00	20,33
		Итого эксплуатация машин:				1591,05	114,53
		Накладные расходы	%	91		55103,82	3966,42
		Сметная прибыль	%	8		9337,99	672,16
		Сметная стоимость:				126062,86	9074,12
23	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Изготовление закладных деталей М-а /17,3мп/	т конструкций	0,0866		220378,98	19076,00
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	130	11,253	1090,00	12265,55

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	0,155808	1320,72	205,78
		Итого оплата труда:				144077,30	12471,33
23. 3	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	43,4	3,757	1390,00	5221,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,025968	14,00	0,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,5	0,04328	4370,00	189,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,04328	1608,00	69,59
23. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,034624	29,00	1,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 7	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,118587	94,00	11,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 8	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,8	0,069248	1251,00	86,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,069248	1126,00	77,97
23. 9	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,5	0,04328	4455,00	192,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,04328	1345,00	58,21
23.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,077904	26,00	2,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				65907,28	5704,93
23.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,051936	258,00	13,40
23.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,017312	147,00	2,54
23.13	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,001645	662500,00	1089,57
		Итого материалов:				12771,70	1105,52
		Накладные расходы	%	69		99413,34	8605,22
		Сметная прибыль	%	8		25583,39	2214,50
		Сметная стоимость:				345375,70	29895,72
24	СТ прайс ТОО Стальной двор	Лист толщ.6мм	т	0,0838		205357,14	17217,55

1	2	3	4	5	6	7	8
25	СТ прайс ТОО Стальной двор	Арматура д.8мм класса АIII	т	0,0053		200892,86	1067,71
26	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка М-а Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0866		22291,05	1929,51
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	20	1,731	1035,00	1791,79
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,031162	1454,58	45,33
		Итого оплата труда:				21223,65	1837,12
26. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,012984	4370,00	56,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,012984	1608,00	20,88
26. 4	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,21	0,018178	4455,00	80,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,018178	1345,00	24,45
		Итого эксплуатация машин:				1591,05	137,72
		Накладные расходы	%	91		19313,52	1671,78
		Сметная прибыль	%	8		3328,37	288,10
		Сметная стоимость:				44932,94	3889,40
27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	4,7562		80,20	381,47
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1278)	чел-ч	0,03245	0,15434	1278,00	197,25
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00022	0,001046	1235,51	1,29
		Итого оплата труда:				41,74	198,54
27. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00011	0,000523	4274,00	2,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,000523	1126,00	0,59
27. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00011	0,000523	28,00	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 5	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,00011	0,000523	4455,00	2,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,000523	1345,00	0,70
27. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01232	0,058597	139,00	8,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,68	12,73
27. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000017	0,000078	290315,00	22,78
27. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000099	0,000471	315833,00	148,72
		Итого материалов:				36,06	171,50
		Накладные расходы	%	69		28,80	136,99
		Сметная прибыль	%	8		8,72	41,48
		Сметная стоимость:				117,73	559,94
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2	10,3800		832,58	8642,22
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1108)	чел-ч	0,212	2,201	1108,00	2438,22
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,02076	1345,00	27,92
		Итого оплата труда:				237,59	2466,14
28. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,20241	774,00	156,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 4	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,002	0,02076	4455,00	92,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02076	1345,00	27,92
		Итого эксплуатация машин:				24,00	249,15
28. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	24,912	225,00	5605,20
28. 6	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,00016	0,001661	129207,00	214,59
28. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002491	54214,00	135,06
		Итого материалов:				573,68	5954,84
		Накладные расходы	%	93		220,95	2293,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		84,28	874,86
		Сметная стоимость:				1137,82	11810,59
		Желоб по разрезу 9-9					
29	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Кабельный желоб. Устройство из бетона класса В25 Состав работ: 1. Устройство и разборка лесов, поддерживающих опалубку перекрытия 2. Установка и разборка опалубки 3. Установка и сварка арматуры 4. Укладка бетона 5. Уход за бетоном 6. Устройство температурных швов	м3	10,1100		7920,75	80078,75
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	3,86	39,025	942,00	36761,17
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4263	4,31	1880,90	8106,47
		Итого оплата труда:				4437,95	44867,64
29. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44	4,448	43,00	191,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,146595	4370,00	640,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,146595	1608,00	235,72
29. 5	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,39	3,943	8124,00	32032,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	3,943	1921,00	7574,50
29. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4704	4,756	190,00	903,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 7	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0218	0,220398	4455,00	981,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,220398	1345,00	296,44
		Итого эксплуатация машин:				3437,14	34749,49
29. 8	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,013143	40653,00	534,30
29. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,002932	404706,00	1186,56
29.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,602	6,086	310,00	1886,73
29.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,006066	662500,00	4018,72

1	2	3	4	5	6	7	8
29.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00141	0,014255	29,00	0,41
29.13	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	1,142	824,00	941,36
		Итого материалов:				847,49	8568,09
		Накладные расходы	%	91		4038,53	40829,56
		Сметная прибыль	%	8		956,74	9672,66
		Сметная стоимость:				12916,02	130580,97
30	СТ прайс ТОО Стальной двор	Бетон тяжелый класса В25 W4 F75, сульфатостойкий	м3	10,2617		20892,86	214395,19
31	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	0,6021		17090,76	10290,34
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	16,88	10,163	942,00	9573,96
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,102357	1608,00	164,59
		Итого оплата труда:				16174,32	9738,55
31. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,102357	4370,00	447,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,102357	1608,00	164,59
31. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,024084	31,00	0,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,445554	209,00	93,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				898,80	541,17
31. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,806	97,00	175,21
		Итого материалов:				291,00	175,21
		Накладные расходы	%	91		14718,63	8862,08
		Сметная прибыль	%	8		2544,75	1532,19
		Сметная стоимость:				34354,14	20684,61
32	СТ прайс ТОО Стальной двор	Арматура д.10мм класса АIII	т	0,6202		190178,57	117941,60

1	2	3	4	5	6	7	8
33	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.	Изготовление закладных деталей М-1 /45+10+36шт/	т конструкций	0,1929		220378,98	42515,51
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	130	25,08	1090,00	27336,76
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	0,347256	1320,72	458,63
		Итого оплата труда:				144077,30	27795,39
33. 3	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	43,4	8,373	1390,00	11638,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,057876	14,00	0,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,5	0,09646	4370,00	421,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,09646	1608,00	155,11
33. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,077168	29,00	2,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 7	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,2643	94,00	24,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 8	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,8	0,154336	1251,00	193,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,154336	1126,00	173,78
33. 9	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,5	0,09646	4455,00	429,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,09646	1345,00	129,74
33.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,173628	26,00	4,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				65907,28	12714,83
33.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,115752	258,00	29,86
33.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,038584	147,00	5,67
33.13	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,003665	662500,00	2428,38
		Итого материалов:				12771,70	2463,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		99413,34	19178,82
		Сметная прибыль	%	8		25583,39	4935,55
		Сметная стоимость:				345375,70	66629,88
34	СТ прайс ТОО Стальной двор	Лист толщ.10мм	т	0,1687		205357,14	34646,63
35	СТ прайс ТОО Стальной двор	Арматура д.8мм класса AIII	т	0,0300		200892,86	6025,50
36	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка М-1 Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,1929		206521,05	39842,04
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	198	38,198	1035,00	39535,10
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,069451	1454,58	101,02
		Итого оплата труда:				205453,65	39636,12
36. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,028938	4370,00	126,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,028938	1608,00	46,53
36. 4	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,21	0,040513	4455,00	180,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,040513	1345,00	54,49
		Итого эксплуатация машин:				1591,05	306,95
		Накладные расходы	%	91		186962,82	36068,87
		Сметная прибыль	%	8		31478,71	6072,87
		Сметная стоимость:				424962,58	81983,78
37	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Изготовление обрамления Mh-1 /26,6мп/	т конструкций	0,1107		220378,98	24394,59
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	130	14,39	1090,00	15685,31
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	0,199249	1320,72	263,15
		Итого оплата труда:				144077,30	15948,46
37. 3	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	43,4	4,804	1390,00	6677,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,033208	14,00	0,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,5	0,055347	4370,00	241,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,055347	1608,00	89,00
37. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,044278	29,00	1,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 7	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,151651	94,00	14,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 8	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,8	0,088555	1251,00	110,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,088555	1126,00	99,71
37. 9	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,5	0,055347	4455,00	246,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,055347	1345,00	74,44
37.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,099624	26,00	2,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				65907,28	7295,53
37.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,066416	258,00	17,14
37.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,022139	147,00	3,25
37.13	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,002103	662500,00	1393,36
		Итого материалов:				12771,70	1413,75
		Накладные расходы	%	69		99413,34	11004,44
		Сметная прибыль	%	8		25583,39	2831,92
		Сметная стоимость:				345375,70	38230,95
38	СТ прайс ТОО Стальной двор	Уголок 50х50х5	т	0,1033		225892,86	23332,59
39	СТ прайс ТОО Стальной двор	Арматура д.6мм класса AIII	т	0,0107		200892,86	2154,42
40	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Mh-1 Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,1107		61621,05	6821,07
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	58	6,42	1035,00	6644,95

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,03985	1454,58	57,96
		Итого оплата труда:				60553,65	6702,91
40. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,016604	4370,00	72,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,016604	1608,00	26,70
40. 4	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,21	0,023246	4455,00	103,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,023246	1345,00	31,27
		Итого эксплуатация машин:				1591,05	176,12
		Накладные расходы	%	91		55103,82	6099,65
		Сметная прибыль	%	8		9337,99	1033,66
		Сметная стоимость:				126062,86	13954,38
41	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Изготовление закладных деталей М-а /26,6мп/	т конструкций	0,1332		220378,98	29363,30
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	130	17,321	1090,00	18880,11
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	0,239832	1320,72	316,75
		Итого оплата труда:				144077,30	19196,86
41. 3	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	43,4	5,783	1390,00	8037,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,039972	14,00	0,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,5	0,06662	4370,00	291,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,06662	1608,00	107,12
41. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,053296	29,00	1,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 7	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,182539	94,00	17,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 8	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,8	0,106592	1251,00	133,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,106592	1126,00	120,02
41. 9	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,5	0,06662	4455,00	296,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,06662	1345,00	89,60

1	2	3	4	5	6	7	8
41.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,119916	26,00	3,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				65907,28	8781,49
41.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,079944	258,00	20,63
41.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,026648	147,00	3,92
41.13	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,002532	662500,00	1677,16
		Итого материалов:				12771,70	1701,70
		Накладные расходы	%	69		99413,34	13245,83
		Сметная прибыль	%	8		25583,39	3408,73
		Сметная стоимость:				345375,70	46017,86
42	СТ прайс ТОО Стальной двор	Лист толщ.6мм	т	0,1290		205357,14	26482,04
43	СТ прайс ТОО Стальной двор	Арматура д.8мм класса АIII	т	0,0083		200892,86	1663,63
44	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка М-а Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,1332		22291,05	2970,06
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	20	2,665	1035,00	2758,07
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,047966	1454,58	69,77
		Итого оплата труда:				21223,65	2827,84
44. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,019986	4370,00	87,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,019986	1608,00	32,14
44. 4	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,21	0,02798	4455,00	124,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,02798	1345,00	37,63
		Итого эксплуатация машин:				1591,05	211,99
		Накладные расходы	%	91		19313,52	2573,33
		Сметная прибыль	%	8		3328,37	443,47
		Сметная стоимость:				44932,94	5986,86

1	2	3	4	5	6	7	8
45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	13,1056		80,20	1051,13
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1278)	чел-ч	0,03245	0,425277	1278,00	543,50
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00022	0,002883	1235,49	3,56
		Итого оплата труда:				41,74	547,07
45. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00011	0,001442	4274,00	6,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,001442	1126,00	1,62
45. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00011	0,001442	28,00	0,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,00011	0,001442	4455,00	6,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,001442	1345,00	1,94
45. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01232	0,161461	139,00	22,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,68	35,07
45. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000216	290315,00	62,78
45. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000099	0,001297	315833,00	409,78
		Итого материалов:				36,06	472,56
		Накладные расходы	%	69		28,80	377,48
		Сметная прибыль	%	8		8,72	114,29
		Сметная стоимость:				117,73	1542,89
46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности	м2	29,2600		832,58	24361,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1108)	чел-ч	0,212	6,203	1108,00	6873,06
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,05852	1345,00	78,71
		Итого оплата труда:				237,59	6951,77
46. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,57057	774,00	441,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 4	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,002	0,05852	4455,00	260,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,05852	1345,00	78,71
		Итого эксплуатация машин:				24,00	702,33
46. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	70,224	225,00	15800,40
46. 6	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,00016	0,004682	129207,00	604,90
46. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,007022	54214,00	380,71
		Итого материалов:				573,68	16786,01
		Накладные расходы	%	93		220,95	6465,14
		Сметная прибыль	%	8		84,28	2466,12
		Сметная стоимость:				1137,82	33292,66
		Желоб по разрезу 13-13					
47	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Кабельный желоб. Устройство из бетона класса В25 Состав работ: 1. Устройство и разборка лесов, поддерживающих опалубку перекрытия 2. Установка и разборка опалубки 3. Установка и сварка арматуры 4. Укладка бетона 5. Уход за бетоном 6. Устройство температурных швов	м3	9,8300		7920,75	77860,94
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	3,86	37,944	942,00	35743,06
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4263	4,191	1880,90	7881,96
		Итого оплата труда:				4437,95	43625,02
47. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44	4,325	43,00	185,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,142535	4370,00	622,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,142535	1608,00	229,20
47. 5	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,39	3,834	8124,00	31144,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	3,834	1921,00	7365,11
47. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4704	4,624	190,00	878,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 7	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0218	0,214294	4455,00	954,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,214294	1345,00	288,23
		Итого эксплуатация машин:				3437,14	33787,09
47. 8	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,012779	40653,00	519,50
47. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,002851	404706,00	1153,70
47.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,602	5,918	310,00	1834,47
47.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,005898	662500,00	3907,43
47.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00141	0,01386	29,00	0,40
47.13	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	1,111	824,00	915,29
		Итого материалов:				847,49	8330,79
		Накладные расходы	%	91		4038,53	39698,77
		Сметная прибыль	%	8		956,74	9404,78
		Сметная стоимость:				12916,02	126964,48
48	СТ прайс ТОО Стальной двор	Бетон тяжелый класса B25 W4 F75, сульфатостойкий	м3	9,9775		20892,86	208457,44
49	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	0,8720		17090,76	14903,42
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	16,88	14,72	942,00	13865,89
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,148243	1608,00	238,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				16174,32	14104,27
49. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,148243	4370,00	647,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,148243	1608,00	238,37
49. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,034881	31,00	1,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,645292	209,00	134,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				898,80	783,77
49. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,616	97,00	253,76
		Итого материалов:				291,00	253,76
		Накладные расходы	%	91		14718,63	12834,88
		Сметная прибыль	%	8		2544,75	2219,06
		Сметная стоимость:				34354,14	29957,36
50	СТ прайс ТОО Стальной двор	Арматура д.12мм класса АIII	т	0,8982		190178,57	170813,92
51	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Изготовление закладных деталей М-а /34,8мп/	т конструкций	0,1744		220378,98	38442,91
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	130	22,677	1090,00	24718,15
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	0,313992	1320,72	414,70
		Итого оплата труда:				144077,30	25132,84
51. 3	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	43,4	7,571	1390,00	10523,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,052332	14,00	0,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,5	0,08722	4370,00	381,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,08722	1608,00	140,25
51. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,069776	29,00	2,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 7	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,238983	94,00	22,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 8	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,8	0,139552	1251,00	174,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,139552	1126,00	157,14
51. 9	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,5	0,08722	4455,00	388,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,08722	1345,00	117,31
51.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,156996	26,00	4,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				65907,28	11496,87
51.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,104664	258,00	27,00
51.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,034888	147,00	5,13
51.13	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,003314	662500,00	2195,76
		Итого материалов:				12771,70	2227,90
		Накладные расходы	%	69		99413,34	17341,66
		Сметная прибыль	%	8		25583,39	4462,77
		Сметная стоимость:				345375,70	60247,34
52	СТ прайс ТОО Стальной двор	Лист толщ.6мм	т	0,1689		205357,14	34688,93
53	СТ прайс ТОО Стальной двор	Арматура д.8мм класса АIII	т	0,0108		200892,86	2160,24
54	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка М-а Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,1744		22291,05	3888,45
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	20	3,489	1035,00	3610,91
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,062798	1454,58	91,35
		Итого оплата труда:				21223,65	3702,25
54. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,026166	4370,00	114,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,026166	1608,00	42,07
54. 4	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,21	0,036632	4455,00	163,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,036632	1345,00	49,27
		Итого эксплуатация машин:				1591,05	277,54
		Накладные расходы	%	91		19313,52	3369,05
		Сметная прибыль	%	8		3328,37	580,60
		Сметная стоимость:				44932,94	7838,10
55	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Изготовление обрамления Mh-1 /17,4мп/	т конструкций	0,0724		220378,98	15963,28
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	130	9,417	1090,00	10264,12
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	0,130384	1320,72	172,20
		Итого оплата труда:				144077,30	10436,33
55. 3	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	43,4	3,144	1390,00	4369,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,021731	14,00	0,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,5	0,036218	4370,00	158,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,036218	1608,00	58,24
55. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,028974	29,00	0,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 7	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,099237	94,00	9,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 8	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,8	0,057948	1251,00	72,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,057948	1126,00	65,25
55. 9	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,5	0,036218	4455,00	161,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,036218	1345,00	48,71
55.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,065192	26,00	1,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				65907,28	4774,03
55.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,043461	258,00	11,21

1	2	3	4	5	6	7	8
55.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,014487	147,00	2,13
55.13	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,001376	662500,00	911,78
		Итого материалов:				12771,70	925,13
		Накладные расходы	%	69		99413,34	7201,06
		Сметная прибыль	%	8		25583,39	1853,15
		Сметная стоимость:				345375,70	25017,50
56	СТ прайс ТОО Стальной двор	Уголок 50х50х5	т	0,0676		225892,86	15262,65
57	СТ прайс ТОО Стальной двор	Арматура д.6мм класса AIII	т	0,0070		200892,86	1414,83
58	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Mh-1 Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0724		61621,05	4463,56
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	58	4,201	1035,00	4348,31
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,026077	1454,58	37,93
		Итого оплата труда:				60553,65	4386,24
58. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,010865	4370,00	47,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,010865	1608,00	17,47
58. 4	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,21	0,015211	4455,00	67,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,015211	1345,00	20,46
		Итого эксплуатация машин:				1591,05	115,25
		Накладные расходы	%	91		55103,82	3991,48
		Сметная прибыль	%	8		9337,99	676,40
		Сметная стоимость:				126062,86	9131,44
59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов	м2	7,4063		80,20	594,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Контроль качества					
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1278)	чел-ч	0,03245	0,240333	1278,00	307,15
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00022	0,001629	1235,50	2,01
		Итого оплата труда:				41,74	309,16
59. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00011	0,000815	4274,00	3,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,000815	1126,00	0,92
59. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00011	0,000815	28,00	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 5	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,00011	0,000815	4455,00	3,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,000815	1345,00	1,10
59. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01232	0,091245	139,00	12,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,68	19,82
59. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000017	0,000122	290315,00	35,48
59. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000099	0,000733	315833,00	231,58
		Итого материалов:				36,06	267,05
		Накладные расходы	%	69		28,80	213,32
		Сметная прибыль	%	8		8,72	64,59
		Сметная стоимость:				117,73	871,92
60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2	19,1400		832,58	15935,65
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1108)	чел-ч	0,212	4,058	1108,00	4495,91
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,03828	1345,00	51,49
		Итого оплата труда:				237,59	4547,40
60. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,37323	774,00	288,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 4	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,002	0,03828	4455,00	170,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03828	1345,00	51,49
		Итого эксплуатация машин:				24,00	459,42
60. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	45,936	225,00	10335,60
60. 6	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,00016	0,003062	129207,00	395,68
60. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004594	54214,00	249,04
		Итого материалов:				573,68	10980,32
		Накладные расходы	%	93		220,95	4229,08
		Сметная прибыль	%	8		84,28	1613,18
		Сметная стоимость:				1137,82	21777,90
		Кабельный желоб 800х900					
61	1106-1001-0110 РСНБ РК 2015	Кабельный желоб. Устройство из бетона класса В25 Состав работ: 1. Устройство и разборка лесов, поддерживающих опалубку перекрытия 2. Установка и разборка опалубки 3. Установка и сварка арматуры 4. Укладка бетона 5. Уход за бетоном 6. Устройство температурных швов	м3	10,5300		11687,08	123064,92
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	5,68	59,81	942,00	56341,40
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6622	6,973	1883,82	13135,79
		Итого оплата труда:				6598,02	69477,18
61. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5	5,265	43,00	226,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0207	0,217971	4370,00	952,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,217971	1608,00	350,50
61. 5	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,61	6,423	8124,00	52182,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	6,423	1921,00	12338,58
61. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7056	7,43	190,00	1411,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
61. 7	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0315	0,331695	4455,00	1477,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	0,331695	1345,00	446,13
		Итого эксплуатация машин:				5342,00	56251,21
61. 8	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,001053	40653,00	42,81
61. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,003159	404706,00	1278,47
61.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,626	6,592	310,00	2043,45
61.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	0,009477	662500,00	6278,51
61.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00147	0,015479	29,00	0,45
61.13	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,0955	1,006	824,00	828,63
		Итого материалов:				994,52	10472,31
		Накладные расходы	%	91		6004,20	63224,24
		Сметная прибыль	%	8		1415,30	14903,13
		Сметная стоимость:				19106,58	201192,29
62	СТ прайс ТОО Стальной двор	Бетон тяжелый класса В25 W4 F75, сульфатостойкий	м3	10,6880		20892,86	223301,81
63	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	0,0283		17090,76	483,02
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	16,88	0,477068	942,00	449,40
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,004805	1608,00	7,73
		Итого оплата труда:				16174,32	457,12
63. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,004805	4370,00	21,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,004805	1608,00	7,73
63. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00113	31,00	0,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,020914	209,00	4,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				898,80	25,40
63. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,084787	97,00	8,22
		Итого материалов:				291,00	8,22
		Накладные расходы	%	91		14718,63	415,98
		Сметная прибыль	%	8		2544,75	71,92
		Сметная стоимость:				34354,14	970,93
64	СТ прайс ТОО Стальной двор	Арматура д.10мм класса AIII	т	0,0291		190178,57	5536,12
65	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Изготовление обрамления Mh-1 /49мп/	т конструкций	0,2038		220378,98	44922,98
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	130	26,5	1090,00	28884,72
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	0,36692	1320,72	484,60
		Итого оплата труда:				144077,30	29369,32
65. 3	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	43,4	8,847	1390,00	12297,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,061153	14,00	0,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,5	0,101922	4370,00	445,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,101922	1608,00	163,89
65. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,081538	29,00	2,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 7	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,279267	94,00	26,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 8	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,8	0,163075	1251,00	204,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,163075	1126,00	183,62
65. 9	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,5	0,101922	4455,00	454,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,101922	1345,00	137,09
65.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,18346	26,00	4,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				65907,28	13434,82
65.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,122307	258,00	31,56
65.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,040769	147,00	5,99
65.13	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,003873	662500,00	2565,89
		Итого материалов:				12771,70	2603,44
		Накладные расходы	%	69		99413,34	20264,83
		Сметная прибыль	%	8		25583,39	5215,02
		Сметная стоимость:				345375,70	70402,83
66	СТ прайс ТОО Стальной двор	Уголок 50х50х5	т	0,1903		225892,86	42981,06
67	СТ прайс ТОО Стальной двор	Арматура д.6мм класса AIII	т	0,0197		200892,86	3955,10
68	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Mh-1 Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,2038		61621,05	12561,09
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	58	11,823	1035,00	12236,77
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,073384	1454,58	106,74
		Итого оплата труда:				60553,65	12343,51
68. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,030577	4370,00	133,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,030577	1608,00	49,17
68. 4	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,21	0,042807	4455,00	190,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,042807	1345,00	57,58
		Итого эксплуатация машин:				1591,05	324,33
		Накладные расходы	%	91		55103,82	11232,59
		Сметная прибыль	%	8		9337,99	1903,50
		Сметная стоимость:				126062,86	25697,18
69	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Изготовление закладных деталей М-а /98мп/	т конструкций	0,4910		220378,98	108206,08
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	130	63,83	1090,00	69574,70

1	2	3	4	5	6	7	8
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	0,8838	1320,72	1167,25
		Итого оплата труда:				144077,30	70741,95
69. 3	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	43,4	21,309	1390,00	29620,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,1473	14,00	2,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,5	0,2455	4370,00	1072,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,2455	1608,00	394,76
69. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,1964	29,00	5,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 7	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,67267	94,00	63,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 8	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,8	0,3928	1251,00	491,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,3928	1126,00	442,29
69. 9	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,5	0,2455	4455,00	1093,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,2455	1345,00	330,20
69.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,4419	26,00	11,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				65907,28	32360,47
69.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,2946	258,00	76,01
69.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,0982	147,00	14,44
69.13	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,009329	662500,00	6180,46
		Итого материалов:				12771,70	6270,90
		Накладные расходы	%	69		99413,34	48811,95
		Сметная прибыль	%	8		25583,39	12561,44
		Сметная стоимость:				345375,70	169579,47
70	СТ прайс ТОО Стальной двор	Лист толщ.6мм	т	0,4754		205357,14	97636,64

1	2	3	4	5	6	7	8
71	СТ прайс ТОО Стальной двор	Арматура д.8мм класса AIII	т	0,0303		200892,86	6083,44
72	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка М-а Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,4910		22291,05	10944,91
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	20	9,82	1035,00	10163,70
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,17676	1454,58	257,11
		Итого оплата труда:				21223,65	10420,81
72. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,07365	4370,00	321,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,07365	1608,00	118,43
72. 4	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,21	0,10311	4455,00	459,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,10311	1345,00	138,68
		Итого эксплуатация машин:				1591,05	781,21
		Накладные расходы	%	91		19313,52	9482,94
		Сметная прибыль	%	8		3328,37	1634,23
		Сметная стоимость:				44932,94	22062,07
73	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	20,8453		80,20	1671,89
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1278)	чел-ч	0,03245	0,676431	1278,00	864,48
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00022	0,004586	1235,51	5,67
		Итого оплата труда:				41,74	870,14
73. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00011	0,002293	4274,00	9,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,002293	1126,00	2,58
73. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00011	0,002293	28,00	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 5	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,00011	0,002293	4455,00	10,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,002293	1345,00	3,08
73. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01232	0,256814	139,00	35,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,68	55,78
73. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000017	0,000344	290315,00	99,85
73. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000099	0,002064	315833,00	651,78
		Итого материалов:				36,06	751,63
		Накладные расходы	%	69		28,80	600,40
		Сметная прибыль	%	8		8,72	181,78
		Сметная стоимость:				117,73	2454,07
74	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2	53,9000		832,58	44876,25
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1108)	чел-ч	0,212	11,427	1108,00	12660,89
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1078	1345,00	144,99
		Итого оплата труда:				237,59	12805,89
74. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,051	774,00	813,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 4	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,002	0,1078	4455,00	480,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,1078	1345,00	144,99
		Итого эксплуатация машин:				24,00	1293,76
74. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	129,36	225,00	29106,00
74. 6	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,00016	0,008624	129207,00	1114,28
74. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,012936	54214,00	701,31
		Итого материалов:				573,68	30921,59
		Накладные расходы	%	93		220,95	11909,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		84,28	4542,86
		Сметная стоимость:				1137,82	61328,58
		Желоб по разрезу 7-7					
75	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Кабельный желоб. Устройство из бетона класса В25 Состав работ: 1. Устройство и разборка лесов, поддерживающих опалубку перекрытия 2. Установка и разборка опалубки 3. Установка и сварка арматуры 4. Укладка бетона 5. Уход за бетоном 6. Устройство температурных швов	м3	11,5800		7920,75	91722,24
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	3,86	44,699	942,00	42106,27
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4263	4,937	1880,90	9285,16
		Итого оплата труда:				4437,95	51391,43
75. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44	5,095	43,00	219,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,16791	4370,00	733,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,16791	1608,00	270,00
75. 5	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,39	4,516	8124,00	36689,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	4,516	1921,00	8675,24
75. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4704	5,447	190,00	1034,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 7	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0218	0,252444	4455,00	1124,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,252444	1345,00	339,54
		Итого эксплуатация машин:				3437,14	39802,08
75. 8	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,015054	40653,00	611,99
75. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,003358	404706,00	1359,08
75.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,602	6,971	310,00	2161,06
75.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,006948	662500,00	4603,05

1	2	3	4	5	6	7	8
75.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00141	0,016328	29,00	0,47
75.13	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	1,309	824,00	1078,24
		Итого материалов:				847,49	9813,89
		Накладные расходы	%	91		4038,53	46766,20
		Сметная прибыль	%	8		956,74	11079,08
		Сметная стоимость:				12916,02	149567,52
76	СТ прайс ТОО Стальной двор	Бетон тяжелый класса В25 W4 F75, сульфатостойкий	м3	11,7537		20892,86	245568,38
77	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	0,6176		17090,76	10556,07
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	16,88	10,426	942,00	9821,19
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,105	1608,00	168,84
		Итого оплата труда:				16174,32	9990,03
77. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,105	4370,00	458,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,105	1608,00	168,84
77. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,024706	31,00	0,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,457059	209,00	95,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				898,80	555,14
77. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,853	97,00	179,74
		Итого материалов:				291,00	179,74
		Накладные расходы	%	91		14718,63	9090,93
		Сметная прибыль	%	8		2544,75	1571,76
		Сметная стоимость:				34354,14	21218,76
78	СТ прайс ТОО Стальной двор	Арматура д.10мм класса АIII	т	0,6362		190178,57	120987,29

1	2	3	4	5	6	7	8
79	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Изготовление обрамления Mh-1 /38,64мп/	т конструкций	0,1607		220378,98	35425,17
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	130	20,897	1090,00	22777,79
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	0,289344	1320,72	382,14
		Итого оплата труда:				144077,30	23159,94
79. 3	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	43,4	6,976	1390,00	9697,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,048224	14,00	0,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,5	0,080373	4370,00	351,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,080373	1608,00	129,24
79. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,064299	29,00	1,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 7	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,220223	94,00	20,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 8	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,8	0,128597	1251,00	160,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,128597	1126,00	144,80
79. 9	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,5	0,080373	4455,00	358,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,080373	1345,00	108,10
79.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,144672	26,00	3,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				65907,28	10594,37
79.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,096448	258,00	24,88
79.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,032149	147,00	4,73
79.13	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,003054	662500,00	2023,40
		Итого материалов:				12771,70	2053,01
		Накладные расходы	%	69		99413,34	15980,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		25583,39	4112,44
		Сметная стоимость:				345375,70	55517,97
80	СТ прайс ТОО Стальной двор	Уголок 50х50х5	т	0,1500		225892,86	33893,64
81	СТ прайс ТОО Стальной двор	Арматура д.6мм класса АIII	т	0,0155		200892,86	3119,06
82	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Mh-1 Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,1607		61621,05	9905,37
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	58	9,323	1035,00	9649,62
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,057869	1454,58	84,17
		Итого оплата труда:				60553,65	9733,79
82. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,024112	4370,00	105,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,024112	1608,00	38,77
82. 4	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,21	0,033757	4455,00	150,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,033757	1345,00	45,40
		Итого эксплуатация машин:				1591,05	255,76
		Накладные расходы	%	91		55103,82	8857,75
		Сметная прибыль	%	8		9337,99	1501,05
		Сметная стоимость:				126062,86	20264,18
83	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Изготовление закладных деталей М-а /77,28мп/	т конструкций	0,3870		220378,98	85295,48
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	130	50,315	1090,00	54843,57
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	0,696672	1320,72	920,11
		Итого оплата труда:				144077,30	55763,68
83. 3	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	43,4	16,798	1390,00	23348,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,116112	14,00	1,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,5	0,19352	4370,00	845,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,19352	1608,00	311,18
83. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,154816	29,00	4,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 7	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,530245	94,00	49,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 8	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,8	0,309632	1251,00	387,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,309632	1126,00	348,65
83. 9	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,5	0,19352	4455,00	862,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,19352	1345,00	260,28
83.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,348336	26,00	9,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				65907,28	25508,75
83.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,232224	258,00	59,91
83.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,077408	147,00	11,38
83.13	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,007354	662500,00	4871,87
		Итого материалов:				12771,70	4943,16
		Накладные расходы	%	69		99413,34	38476,94
		Сметная прибыль	%	8		25583,39	9901,79
		Сметная стоимость:				345375,70	133674,21
84	СТ прайс ТОО Стальной двор	Лист толщ.6мм	т	0,3749		205357,14	76992,50
85	СТ прайс ТОО Стальной двор	Арматура д.8мм класса AIII	т	0,0237		200892,86	4767,43
86	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка М-а Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,3870		22291,05	8627,53
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	20	7,741	1035,00	8011,73
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,139334	1454,58	202,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				21223,65	8214,40
86. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,058056	4370,00	253,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,058056	1608,00	93,35
86. 4	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,21	0,081278	4455,00	362,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,081278	1345,00	109,32
		Итого эксплуатация машин:				1591,05	615,80
		Накладные расходы	%	91		19313,52	7475,11
		Сметная прибыль	%	8		3328,37	1288,21
		Сметная стоимость:				44932,94	17390,84
87	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	16,4336		80,20	1318,05
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1278)	чел-ч	0,03245	0,53327	1278,00	681,52
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00022	0,003615	1235,50	4,47
		Итого оплата труда:				41,74	685,99
87. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00011	0,001808	4274,00	7,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,001808	1126,00	2,04
87. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00011	0,001808	28,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 5	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,00011	0,001808	4455,00	8,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,001808	1345,00	2,43
87. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01232	0,202462	139,00	28,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,68	43,97
87. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000017	0,000271	290315,00	78,72

1	2	3	4	5	6	7	8
87. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000099	0,001627	315833,00	513,84
		Итого материалов:				36,06	592,56
		Накладные расходы	%	69		28,80	473,33
		Сметная прибыль	%	8		8,72	143,31
		Сметная стоимость:				117,73	1934,69
88	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2	42,5040		832,58	35388,13
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1108)	чел-ч	0,212	9,011	1108,00	9984,02
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,085008	1345,00	114,34
		Итого оплата труда:				237,59	10098,36
88. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,828828	774,00	641,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 4	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,002	0,085008	4455,00	378,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,085008	1345,00	114,34
		Итого эксплуатация машин:				24,00	1020,22
88. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	102,01	225,00	22952,16
88. 6	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,00016	0,006801	129207,00	878,69
88. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,010201	54214,00	553,03
		Итого материалов:				573,68	24383,89
		Накладные расходы	%	93		220,95	9391,47
		Сметная прибыль	%	8		84,28	3582,37
		Сметная стоимость:				1137,82	48361,97
		Желоб по разрезу 8-8					
89	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Кабельный желоб. Устройство из бетона класса В25 Состав работ: 1. Устройство и разборка лесов, поддерживающих опалубку перекрытия 2. Установка и разборка опалубки	м3	7,0000		7920,75	55445,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Установка и сварка арматуры 4. Укладка бетона 5. Уход за бетоном 6. Устройство температурных швов					
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=942)	чел-ч	3,86	27,02	942,00	25452,84
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4263	2,984	1880,90	5612,79
		Итого оплата труда:				4437,95	31065,63
89. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44	3,08	43,00	132,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,1015	4370,00	443,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,1015	1608,00	163,21
89. 5	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,39	2,73	8124,00	22178,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	2,73	1921,00	5244,33
89. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4704	3,293	190,00	625,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 7	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0218	0,1526	4455,00	679,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,1526	1345,00	205,25
		Итого эксплуатация машин:				3437,14	24059,98
89. 8	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,0091	40653,00	369,94
89. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,00203	404706,00	821,55
89.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,602	4,214	310,00	1306,34
89.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,0042	662500,00	2782,50
89.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00141	0,00987	29,00	0,29
89.13	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	0,791	824,00	651,78
		Итого материалов:				847,49	5932,41
		Накладные расходы	%	91		4038,53	28269,72
		Сметная прибыль	%	8		956,74	6697,20
		Сметная стоимость:				12916,02	90412,14

1	2	3	4	5	6	7	8
90	СТ прайс ТОО Стальной двор	Бетон тяжелый класса В25 W4 F75, сульфатостойкий	м3	7,1050		20892,86	148443,75
91	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	0,2840		17090,76	4853,86
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	16,88	4,794	942,00	4515,95
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,048281	1608,00	77,64
		Итого оплата труда:				16174,32	4593,59
91. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,048281	4370,00	210,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,048281	1608,00	77,64
91. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01136	31,00	0,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,210164	209,00	43,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				898,80	255,26
91. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,852015	97,00	82,65
		Итого материалов:				291,00	82,65
		Накладные расходы	%	91		14718,63	4180,17
		Сметная прибыль	%	8		2544,75	722,72
		Сметная стоимость:				34354,14	9756,75
92	СТ прайс ТОО Стальной двор	Арматура д.10мм класса AIII	т	0,2925		190178,57	55632,04
93	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Изготовление закладных деталей М-а /11,66мп/	т конструкций	0,0585		220378,98	12900,99
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	130	7,61	1090,00	8295,12
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	0,105372	1320,72	139,17
		Итого оплата труда:				144077,30	8434,29
93. 3	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	43,4	2,541	1390,00	3531,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
93. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,017562	14,00	0,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,5	0,02927	4370,00	127,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,02927	1608,00	47,07
93. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,023416	29,00	0,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 7	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,0802	94,00	7,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 8	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,8	0,046832	1251,00	58,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,046832	1126,00	52,73
93. 9	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,5	0,02927	4455,00	130,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,02927	1345,00	39,37
93.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,052686	26,00	1,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				65907,28	3858,21
93.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,035124	258,00	9,06
93.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,011708	147,00	1,72
93.13	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,001112	662500,00	736,87
		Итого материалов:				12771,70	747,66
		Накладные расходы	%	69		99413,34	5819,66
		Сметная прибыль	%	8		25583,39	1497,65
		Сметная стоимость:				345375,70	20218,29
94	СТ прайс ТОО Стальной двор	Лист толщ.6мм	т	0,0567		205357,14	11633,48
95	СТ прайс ТОО Стальной двор	Арматура д.8мм класса АIII	т	0,0036		200892,86	732,50
96	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка М-а Состав работ:	т	0,0585		22291,05	1304,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	20	1,171	1035,00	1211,78
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,021074	1454,58	30,65
		Итого оплата труда:				21223,65	1242,43
96. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,008781	4370,00	38,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,008781	1608,00	14,12
96. 4	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,21	0,012293	4455,00	54,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,012293	1345,00	16,53
		Итого эксплуатация машин:				1591,05	93,14
		Накладные расходы	%	91		19313,52	1130,61
		Сметная прибыль	%	8		3328,37	194,84
		Сметная стоимость:				44932,94	2630,37
97	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	1,7562		80,20	140,86
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1278)	чел-ч	0,03245	0,056989	1278,00	72,83
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00022	0,000386	1235,62	0,48
		Итого оплата труда:				41,74	73,31
97. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00011	0,000193	4274,00	0,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,000193	1126,00	0,22
97. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00011	0,000193	28,00	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 5	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,00011	0,000193	4455,00	0,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,000193	1345,00	0,26
97. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01232	0,021636	139,00	3,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,68	4,70
97. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000029	290315,00	8,41
97. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000099	0,000174	315833,00	54,91
		Итого материалов:				36,06	63,32
		Накладные расходы	%	69		28,80	50,58
		Сметная прибыль	%	8		8,72	15,32
		Сметная стоимость:				117,73	206,75
98	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2	25,6520		832,58	21357,43
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1108)	чел-ч	0,212	5,438	1108,00	6025,55
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,051304	1345,00	69,00
		Итого оплата труда:				237,59	6094,56
98. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,500214	774,00	387,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 4	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,002	0,051304	4455,00	228,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,051304	1345,00	69,00
		Итого эксплуатация машин:				24,00	615,73
98. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	61,565	225,00	13852,08
98. 6	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,00016	0,004104	129207,00	530,31
98. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,006156	54214,00	333,77
		Итого материалов:				573,68	14716,15
		Накладные расходы	%	93		220,95	5667,94
		Сметная прибыль	%	8		84,28	2162,03
		Сметная стоимость:				1137,82	29187,40
		Желоб по разрезу 4-4					

1	2	3	4	5	6	7	8
99	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Кабельный желоб. Устройство из бетона класса В25 Состав работ: 1. Устройство и разборка лесов, поддерживающих опалубку перекрытия 2. Установка и разборка опалубки 3. Установка и сварка арматуры 4. Укладка бетона 5. Уход за бетоном 6. Устройство температурных швов	м3	6,7800		7920,75	53702,66
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=942)	чел-ч	3,86	26,171	942,00	24652,89
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4263	2,89	1880,90	5436,39
		Итого оплата труда:				4437,95	30089,28
99. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44	2,983	43,00	128,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,09831	4370,00	429,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,09831	1608,00	158,08
99. 5	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,39	2,644	8124,00	21481,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	2,644	1921,00	5079,12
99. 6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4704	3,189	190,00	605,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 7	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0218	0,147804	4455,00	658,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,147804	1345,00	198,80
		Итого эксплуатация машин:				3437,14	23303,81
99. 8	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,008814	40653,00	358,32
99. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,001966	404706,00	795,73
99.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,602	4,082	310,00	1265,28
99.11	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,004068	662500,00	2695,05
99.12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00141	0,00956	29,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8
99.13	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	0,76614	824,00	631,30
		Итого материалов:				847,49	5745,96
		Накладные расходы	%	91		4038,53	27381,25
		Сметная прибыль	%	8		956,74	6486,71
		Сметная стоимость:				12916,02	87570,62
100	СТ прайс ТОО Стальной двор	Бетон тяжелый класса B25 W4 F75, сульфатостойкий	м3	6,8817		20892,86	143778,38
101	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	0,2840		17090,76	4853,86
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	16,88	4,794	942,00	4515,95
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,048281	1608,00	77,64
		Итого оплата труда:				16174,32	4593,59
101. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,048281	4370,00	210,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,048281	1608,00	77,64
101. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01136	31,00	0,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,210164	209,00	43,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				898,80	255,26
101. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,852015	97,00	82,65
		Итого материалов:				291,00	82,65
		Накладные расходы	%	91		14718,63	4180,17
		Сметная прибыль	%	8		2544,75	722,72
		Сметная стоимость:				34354,14	9756,75
102	СТ прайс ТОО Стальной двор	Арматура д.10мм класса AIII	т	0,2925		190178,57	55632,04
103	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Изготовление обрамления Mh-1 /29,5мп/	т конструкций	0,1227		220378,98	27043,72

1	2	3	4	5	6	7	8
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	130	15,953	1090,00	17388,66
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	0,220886	1320,72	291,73
		Итого оплата труда:				144077,30	17680,39
103. 3	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	43,4	5,326	1390,00	7402,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,036814	14,00	0,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,5	0,061357	4370,00	268,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,061357	1608,00	98,66
103. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,049086	29,00	1,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 7	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,168119	94,00	15,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 8	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,8	0,098172	1251,00	122,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,098172	1126,00	110,54
103. 9	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,5	0,061357	4455,00	273,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,061357	1345,00	82,53
103.10	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,110443	26,00	2,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				65907,28	8087,79
103.11	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,073629	258,00	19,00
103.12	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,024543	147,00	3,61
103.13	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,002332	662500,00	1544,67
		Итого материалов:				12771,70	1567,27
		Накладные расходы	%	69		99413,34	12199,47
		Сметная прибыль	%	8		25583,39	3139,45
		Сметная стоимость:				345375,70	42382,64

1	2	3	4	5	6	7	8
104	СТ прайс ТОО Стальной двор	Уголок 50х50х5	т	0,1146		225892,86	25876,37
105	СТ прайс ТОО Стальной двор	Арматура д.6мм класса AIII	т	0,0118		200892,86	2379,50
106	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Mh-1 Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,1227		61621,05	7561,80
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	58	7,117	1035,00	7366,56
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,044177	1454,58	64,26
		Итого оплата труда:				60553,65	7430,82
106. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,018407	4370,00	80,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,018407	1608,00	29,60
106. 4	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,21	0,02577	4455,00	114,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,02577	1345,00	34,66
		Итого эксплуатация машин:				1591,05	195,25
		Накладные расходы	%	91		55103,82	6762,04
		Сметная прибыль	%	8		9337,99	1145,91
		Сметная стоимость:				126062,86	15469,75
107	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	3,6814		80,20	295,27
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1278)	чел-ч	0,03245	0,119463	1278,00	152,67
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00022	0,00081	1235,56	1,00
		Итого оплата труда:				41,74	153,67
107. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00011	0,000405	4274,00	1,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,000405	1126,00	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8
107. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00011	0,000405	28,00	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 5	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,00011	0,000405	4455,00	1,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,000405	1345,00	0,54
107. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01232	0,045355	139,00	6,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,68	9,85
107. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000017	0,000061	290315,00	17,63
107. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000099	0,000364	315833,00	115,11
		Итого материалов:				36,06	132,74
		Накладные расходы	%	69		28,80	106,04
		Сметная прибыль	%	8		8,72	32,10
		Сметная стоимость:				117,73	433,41
108	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2	29,5000		832,58	24561,21
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1108)	чел-ч	0,212	6,254	1108,00	6929,43
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,059	1345,00	79,36
		Итого оплата труда:				237,59	7008,79
108. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,57525	774,00	445,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 4	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,002	0,059	4455,00	262,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,059	1345,00	79,35
		Итого эксплуатация машин:				24,00	708,09
108. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	70,8	225,00	15930,00
108. 6	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,00016	0,00472	129207,00	609,86

1	2	3	4	5	6	7	8
108. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00708	54214,00	383,84
		Итого материалов:				573,68	16923,69
		Накладные расходы	%	93		220,95	6518,17
		Сметная прибыль	%	8		84,28	2486,35
		Сметная стоимость:				1137,82	33565,74
		Фундамент оборудования ФО-1 (3шт)					
109	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты под оборудование общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство из бетона класса В25 Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	м3	23,1600		4492,77	104052,49
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	3,06	70,87	910,00	64491,34
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0923	2,138	1797,66	3842,79
		Итого оплата труда:				2950,52	68334,13
109. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,062532	4274,00	267,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,062532	1126,00	70,41
109. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,13	3,011	43,00	129,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
109. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0078	0,180648	4370,00	789,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0078	0,180648	1608,00	290,48
109. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,07	1,621	8124,00	13170,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	1,621	1921,00	3113,94
109. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,18528	86,00	15,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
109. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,243	5,628	190,00	1069,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
109. 9	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0118	0,273288	4455,00	1217,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	0,273288	1345,00	367,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				719,32	16659,52
109.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,18	4,169	70,00	291,82
109.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0011	0,025476	40429,00	1029,97
109.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,002316	54649,00	126,57
109.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0033	0,076428	60441,00	4619,38
109.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	3,011	310,00	933,35
109.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0099	0,229284	6994,00	1603,61
109.16	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00031	0,00718	662500,00	4756,48
109.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0036	0,083376	34475,00	2874,39
109.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,02868	0,664229	29,00	19,26
109.19	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,285	6,601	1007,00	6646,80
		Итого материалов:				988,84	22901,64
		Накладные расходы	%	91		2684,98	62184,06
		Сметная прибыль	%	8		574,22	13298,92
		Сметная стоимость:				7751,96	179535,47
110	СТ прайс ТОО Стальной двор	Бетон тяжелый класса B25 W4 F75, сульфатостойкий	м3	23,5074		20892,86	491136,75
111	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	0,7179		17090,76	12270,28
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	16,88	12,119	942,00	11416,06
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,122051	1608,00	196,26
		Итого оплата труда:				16174,32	11612,32
111. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,122051	4370,00	533,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,122051	1608,00	196,26

1	2	3	4	5	6	7	8
111. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,028718	31,00	0,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,531282	209,00	111,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				898,80	645,29
111. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,154	97,00	208,92
		Итого материалов:				291,00	208,92
		Накладные расходы	%	91		14718,63	10567,21
		Сметная прибыль	%	8		2544,75	1827,00
		Сметная стоимость:				34354,14	24664,49
112	СТ прайс ТОО Стальной двор	Арматура д.12мм класса AIII	т	0,7395		190178,57	140634,49
113	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2	32,5800		832,58	27125,57
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1108)	чел-ч	0,212	6,907	1108,00	7652,91
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,06516	1345,00	87,64
		Итого оплата труда:				237,59	7740,55
113. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,63531	774,00	491,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 4	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,002	0,06516	4455,00	290,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,06516	1345,00	87,64
		Итого эксплуатация машин:				24,00	782,02
113. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	78,192	225,00	17593,20
113. 6	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,00016	0,005213	129207,00	673,53
113. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,007819	54214,00	423,91
		Итого материалов:				573,68	18690,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	93		220,95	7198,71
		Сметная прибыль	%	8		84,28	2745,94
		Сметная стоимость:				1137,82	37070,23
		Фундамент оборудования ФО-2 (2шт)					
114	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты под оборудование общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона класса В25 Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	м3	5,8200		6295,52	36639,93
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=925)	чел-ч	4,05	23,571	925,00	21803,17
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	0,85263	1825,88	1556,80
		Итого оплата труда:				4013,74	23359,97
114. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015714	4274,00	67,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015714	1126,00	17,69
114. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	0,9894	43,00	42,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,042486	4370,00	185,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,042486	1608,00	68,32
114. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,12	0,6984	8124,00	5673,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,6984	1921,00	1341,63
114. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,07857	86,00	6,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,117564	190,00	22,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 9	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0165	0,09603	4455,00	427,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,09603	1345,00	129,16
		Итого эксплуатация машин:				1104,14	6426,08
114.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	2,328	70,00	162,96

1	2	3	4	5	6	7	8
114.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,004656	40429,00	188,24
114.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,01164	54649,00	636,11
114.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,040158	60441,00	2427,19
114.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	2,153	310,00	667,55
114.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,058782	6994,00	411,12
114.16	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000233	662500,00	154,23
114.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,040158	34475,00	1384,45
114.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,02937	0,170933	29,00	4,96
114.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	2,881	824,00	2373,86
		Итого материалов:				1445,13	8410,67
		Накладные расходы	%	91		3652,50	21257,58
		Сметная прибыль	%	8		795,84	4631,80
		Сметная стоимость:				10743,87	62529,30
115	СТ прайс ТОО Стальной двор	Бетон тяжелый класса B25 W4 F75, сульфатостойкий	м3	5,9073		20892,86	123420,38
116	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	0,1806		17090,76	3086,92
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	16,88	3,049	942,00	2872,02
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,030705	1608,00	49,37
		Итого оплата труда:				16174,32	2921,39
116. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,030705	4370,00	134,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,030705	1608,00	49,37
116. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,007225	31,00	0,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
116. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,133658	209,00	27,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				898,80	162,34
116. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,541858	97,00	52,56
		Итого материалов:				291,00	52,56
		Накладные расходы	%	91		14718,63	2658,47
		Сметная прибыль	%	8		2544,75	459,63
		Сметная стоимость:				34354,14	6205,02
117	СТ прайс ТОО Стальной двор	Арматура д.12мм класса AIII	т	0,1860		190178,57	35380,40
118	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2	13,7200		832,58	11423,05
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1108)	чел-ч	0,212	2,909	1108,00	3222,77
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,02744	1345,00	36,91
		Итого оплата труда:				237,59	3259,68
118. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,26754	774,00	207,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
118. 4	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,002	0,02744	4455,00	122,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02744	1345,00	36,91
		Итого эксплуатация машин:				24,00	329,32
118. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	32,928	225,00	7408,80
118. 6	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,00016	0,002195	129207,00	283,64
118. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003293	54214,00	178,52
		Итого материалов:				573,68	7870,95
		Накладные расходы	%	93		220,95	3031,50
		Сметная прибыль	%	8		84,28	1156,36
		Сметная стоимость:				1137,82	15610,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Фундамент оборудования по разрезу 3-3					
119	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	1,5680		5696,35	8931,88
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	0,85	1,333	864,00	1151,54
119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,84672	1158,44	980,88
		Итого оплата труда:				1359,96	2132,42
119. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,72128	2368,00	1707,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,72128	1126,00	812,16
119. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,443	14,00	20,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
119. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,12544	4608,00	578,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,12544	1345,00	168,72
		Итого эксплуатация машин:				1470,80	2306,21
119. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,803	3032,00	5467,30
119. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,2352	29,00	6,82
		Итого материалов:				3491,15	5474,12
		Накладные расходы	%	93		1264,76	1983,15
		Сметная прибыль	%	8		556,89	873,20
		Сметная стоимость:				7518,00	11788,23
120	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона класса В12,5 Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,5680		4288,15	6723,82
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	2,117	788,00	1668,04
120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,284278	1916,87	544,92
		Итого оплата труда:				1411,33	2212,96

1	2	3	4	5	6	7	8
120. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,75264	16,00	12,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120. 4	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,18	0,28224	8124,00	2292,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,28224	1921,00	542,18
120. 5	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0013	0,002038	4455,00	9,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002038	1345,00	2,74
		Итого эксплуатация машин:				1475,79	2314,04
120. 6	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,392	6994,00	2741,65
120. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,003136	29,00	0,09
		Итого материалов:				1748,56	2741,74
		Накладные расходы	%	91		1284,31	2013,80
		Сметная прибыль	%	8		445,80	699,01
		Сметная стоимость:				6018,26	9436,62
121	СТ прайс ТОО Стальной двор	Бетон тяжелый класса В12,5 W4 F75, сульфатостойкий	м3	1,5915		13482,14	21457,10
122	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты оборудования общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство из бетона класса В25 Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	м3	12,7630		4492,77	57341,19
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	3,06	39,055	910,00	35539,85
122. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0923	1,178	1797,66	2117,68
		Итого оплата труда:				2950,52	37657,53
122. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03446	4274,00	147,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03446	1126,00	38,80
122. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,13	1,659	43,00	71,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
122. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0078	0,099551	4370,00	435,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0078	0,099551	1608,00	160,08
122. 6	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,07	0,89341	8124,00	7258,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,89341	1921,00	1716,24
122. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,102104	86,00	8,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,243	3,101	190,00	589,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122. 9	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0118	0,150603	4455,00	670,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	0,150603	1345,00	202,56
		Итого эксплуатация машин:				719,32	9180,72
122.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,18	2,297	70,00	160,81
122.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0011	0,014039	40429,00	567,59
122.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,001276	54649,00	69,75
122.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0033	0,042118	60441,00	2545,65
122.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	1,659	310,00	514,35
122.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0099	0,126354	6994,00	883,72
122.16	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00031	0,003957	662500,00	2621,20
122.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0036	0,045947	34475,00	1584,02
122.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,02868	0,366043	29,00	10,62
122.19	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,285	3,637	1007,00	3662,92
		Итого материалов:				988,84	12620,62
		Накладные расходы	%	91		2684,98	34268,35
		Сметная прибыль	%	8		574,22	7328,76
		Сметная стоимость:				7751,96	98938,31

1	2	3	4	5	6	7	8
123	1106-0201-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	м3	12,7630		713,27	9103,52
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	0,61	7,785	961,00	7481,80
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,038289	1156,67	44,29
		Итого оплата труда:				589,68	7526,09
123. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03446	4274,00	147,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03446	1126,00	38,80
123. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,001276	4370,00	5,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001276	1608,00	2,05
123. 5	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0005	0,006382	86,00	0,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
123. 6	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0002	0,002553	4455,00	11,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002553	1345,00	3,43
		Итого эксплуатация машин:				12,91	164,78
123. 7	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,003829	40429,00	154,80
123. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,003829	60441,00	231,42
123. 9	2110-0401-1101 РСНБ РК 2015	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,244	3,114	293,00	912,45
123.10	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	0,51052	310,00	158,26
123.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00001	0,000128	29,00	0,00
		Итого материалов:				114,15	1456,94
		Накладные расходы	%	91		536,61	6848,74
		Сметная прибыль	%	8		99,99	1276,18
		Сметная стоимость:				1349,87	17228,44

1	2	3	4	5	6	7	8
124	СТ прайс ТОО Стальной двор	Бетон тяжелый класса В25 W4 F75, сульфатостойкий	м3	12,9544		20892,86	270655,37
125	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	0,3245		17090,76	5545,53
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	16,88	5,477	942,00	5159,47
125. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,055161	1608,00	88,70
		Итого оплата труда:				16174,32	5248,17
125. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,055161	4370,00	241,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,055161	1608,00	88,70
125. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012979	31,00	0,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
125. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,240112	209,00	50,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				898,80	291,64
125. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,973426	97,00	94,42
		Итого материалов:				291,00	94,42
		Накладные расходы	%	91		14718,63	4775,83
		Сметная прибыль	%	8		2544,75	825,71
		Сметная стоимость:				34354,14	11147,07
126	СТ прайс ТОО Стальной двор	Арматура д.12мм класса AIII	т	0,3342		190178,57	63559,47
127	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2	19,7600		832,58	16451,85
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1108)	чел-ч	0,212	4,189	1108,00	4641,55
127. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,03952	1345,00	53,15
		Итого оплата труда:				237,59	4694,70

1	2	3	4	5	6	7	8
127. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,38532	774,00	298,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
127. 4	3301-0201-0104 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,002	0,03952	4455,00	176,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03952	1345,00	53,15
		Итого эксплуатация машин:				24,00	474,30
127. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	47,424	225,00	10670,40
127. 6	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,00016	0,003162	129207,00	408,50
127. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004742	54214,00	257,10
		Итого материалов:				573,68	11336,01
		Накладные расходы	%	93		220,95	4366,07
		Сметная прибыль	%	8		84,28	1665,43
		Сметная стоимость:				1137,82	22483,35
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5462829,08
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4884853,54
Материалы -			Тенге				285221,48
Всего заработная плата -			Тенге				726342,01
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3641426,22
		Накладные расходы -	Тенге				661712,20
		Сметная прибыль -	Тенге				443725,26
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5990291,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				715,13
		Сметная заработная плата -	Тенге				726342,01
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				577975,54
Материалы -			Тенге				33495,62
Всего заработная плата -			Тенге				377863,42
		Накладные расходы -	Тенге				260725,76
		Сметная прибыль -	Тенге				67096,10
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				905797,41
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				345,66
		Сметная заработная плата -	Тенге				377863,42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6896088,41
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1060,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1104205,44
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ , СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ПРАЙС-ЛИСТАМ					
128	4106-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка бетона автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	269,8000		1386,00	373942,80
129	4101-0105-3030 РСНБ РК 2015	Перевозка арматуры бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	7,0560		1057,00	7458,19
130	4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках. Разгрузка	т	7,0560		482,00	3400,99
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				384801,98
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				384801,98
		Транспортные расходы -	Тенге				384801,98
		Сметная прибыль -	Тенге				30784,16
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				415586,14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				415586,14
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				5847631,07
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5269655,52
		Материалы -	Тенге				285221,48
		Всего заработная плата -	Тенге				726342,01
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3641426,22
		Транспортные расходы -	Тенге				384801,98
		Накладные расходы -	Тенге				661712,20
		Сметная прибыль -	Тенге				474509,42
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6405877,14
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				715,13
		Сметная заработная плата -	Тенге				726342,01
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				577975,54
		Материалы -	Тенге				33495,62
		Всего заработная плата -	Тенге				377863,42
		Накладные расходы -	Тенге				260725,76
		Сметная прибыль -	Тенге				67096,10
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				905797,41
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				345,66
		Сметная заработная плата -	Тенге				377863,42
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**7 311 674,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				345,66
		Сметная заработная плата -	Тенге				377863,42
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**7 311 674,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1060,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				1104205,44
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,7%		Тенге				270 532
	ИТОГО по акту с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 3,7%		**Тенге**				**7 582 207**
	НДС 12%		**Тенге**				**909 865**
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС 12%		**Тенге**				**8 492 071**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "YDD Corporation" (УайДиДи Корпорейшн)
Директор:

_____ Иванов В.Н.

Инженер технадзора ТОО "Бюро Веритас"
_____ Макенов А.А.

Руководитель ОКС
_____ Нетесфоров Н.А

Инженер ОКС
_____ Манабаев Т.Ш.

Инженер - сметчик
_____ Соколова Л.В.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Temir Zat"
Директор

_____ **Мезгилбаев А.М.**

Нач.стр-ва

_____ Вахитов А.Х.