форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ТОО "YDD Corporation"(УайДиДи Корпорейшн)
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"Temir Zat"
Договор : №24-07-17 от 24.07.2017г
Наименование стройки - г. Караганда. Строительство завода ферросплавов в Карагандинской области РК
Наименование объекта - Фундаменты опор (Печной корпус). Земляные работы

АКТ № 139
выполненных работ за январь 2019 г.
на Разработку траншеи под опоры кабельной эстакады Фм55-Фм68(доп.)

Основание: исполнительная схема

Стоимость работ по акту, тыс. тенге 1 714,994
НДС-12% , тыс.тенге, в том числе: 183,749

Составлена составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Работа баровой установки					
1	СТ калькуляция	Стоимость услуги-рез грунта баровой установкой /на квадраты 1,5м х 1,5м/	м	716,0000		1339,29	958928,57
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				958928,57
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				958928,57
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				958928,57
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				958928,57
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				958928,57
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы					
		РАЗРАБОТКА ТРАНШЕИ - 1016,1м3					
		V1=Sдна х h средн =38,0м х 5,4м х 1,9м=389,9м3					
		V1=Sдна х h средн =51,5м х 6,4м х 1,9м=626,2м3					
2	1101-0102-0215 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 /97%/ Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	985,6170		181,08	178471,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	0,0065	6,407	979,00	6271,97
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	31,047	1495,29	46424,04
		Итого оплата труда:				53,47	52696,01
2. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0045	4,435	4199,00	18623,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	4,435	1608,00	7131,48
2. 4	3101-0201-0105 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,25 м3	маш.-ч	0,0135	13,306	11542,00	153575,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,027	26,612	1476,50	39292,62
		Итого эксплуатация машин:				174,71	172199,61
		Накладные расходы	%	72		38,49	37941,13
		Сметная прибыль	%	8		17,57	17313,02
		Сметная стоимость:				237,14	233725,73
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /3%/ Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	30,4830		2708,16	82552,84
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	2,976	90,717	910,00	82552,84
		Итого оплата труда:				2708,16	82552,84
		Накладные расходы	%	72		1949,88	59438,05
		Сметная прибыль	%	8		372,64	11359,27
		Сметная стоимость:				5030,68	153350,16
4	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт разработанный вручную. Погрузка	т	30,4830		282,00	8596,21
		Сметная прибыль	%	8		22,56	687,70
		Сметная стоимость:				304,56	9283,90
5	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки до 2 км	т	1828,9800		72,00	131686,56
		Сметная прибыль	%	8		5,76	10534,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				77,76	142221,48
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Работа на отвале /50%/ Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке	м3 грунта	508,0500		18,11	9201,02
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,00332	1,687	788,00	1329,14
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	1,875	1608,00	3014,52
		Итого оплата труда:				8,55	4343,66
6. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00369	1,875	4199,00	7871,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00369	1,875	1608,00	3015,00
		Итого эксплуатация машин:				15,49	7871,88
		Накладные расходы	%	72		6,16	3127,44
		Сметная прибыль	%	8		1,94	986,28
		Сметная стоимость:				26,21	13314,74
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				410508,22
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				410508,22
Всего заработная плата -			Тенге				139592,52
Транспортные расходы -			Тенге				140282,77
		Накладные расходы -	Тенге				100506,61
		Сметная прибыль -	Тенге				40881,19
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				551896,02
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				131,73
		Сметная заработная плата -	Тенге				139592,52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				551896,02
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				131,73
		Сметная заработная плата -	Тенге				139592,52
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				1369436,79
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				90153,96
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				180071,49
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				49438,56
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				958928,57
		- перевозка грузов	Тенге				140282,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				100506,61
	ИТОГО:		Тенге				1469943,40
	Сметная прибыль		Тенге				40881,19
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				**1 510 824,59**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,7%		Тенге				20 420
	ИТОГО по акту с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 3,7%		**Тенге**				**1 531 245**
	НДС 12%		**Тенге**				**183 749**
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС 12%		**Тенге**				**1 714 994**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "YDD Corporation"(УайДиДи Корпорейшн)
Директор:

_____ **Иванов В.Н.**

Инженер технадзора ТОО "Бюро Веритас"
_____ Макенов А.А.

Руководитель ОКС
_____ Николофаров Н.А.

Инженер ОКС
_____ Манабаев Т.Ш.

Инженер - сметчик
_____ Соколова Л.В.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Temir Zat"
Директор

_____ **Мезгилбаев А.М.**

Нач.стр-ва

_____ Вахитов А.Х.