форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ТОО "YDD Corporation"(УайДиДи Корпорейшн)
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"Temir Zat"
Договор : №24-07-17 от 24.07.2017г
Наименование стройки - г. Караганда. Строительство завода ферросплавов в Карагандинской области РК
Наименование объекта - Склад микрокремнеземного порошка

АКТ № 140
выполненных работ за январь 2019 г.
на Общестроительные работы по чертежам АР (окна ПВХ)

Стоимость работ по акту, тыс. тенге 2 932,866
НДС-12% ,тыс.тенге,в том числе: 314,236

АКТ СОСТАВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СМЕТЫ НА СУММУ 64 645 878 ТЕНГЕ С НДС
Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Окна					
1	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /2,930 х 1,730-22 шт/ Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	м2	111,5158		1501,79	167472,93
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	0,548135	61,126	979,00	59842,08
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,036342	4,053	1038,88	4210,31
		Итого оплата труда:				574,38	64052,40
1. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,017206	1,919	1931,00	3705,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017206	1,919	942,00	1807,70

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,070808	7,896	16,00	126,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019136	2,134	2499,00	5332,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019136	2,134	1126,00	2402,88
1. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,10908	12,164	18,00	218,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				84,14	9383,19
1. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	79,176	1090,00	86302,08
1. 8	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	459,445	26,00	11945,57
		Итого материалов:				881,02	98247,65
		Накладные расходы	%	90		516,94	57647,16
		Сметная прибыль	%	8		161,50	18009,61
		Сметная стоимость:				2180,23	243129,69
2	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	111,5158		19724,00	2199537,64
		Сметная прибыль	%	8		1577,92	175963,01
		Сметная стоимость:				21301,92	2375500,65
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2367010,57
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2367010,57
Материалы -			Тенге				98247,65
Всего заработная плата -			Тенге				64052,40
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2199537,64
		Накладные расходы -	Тенге				57647,16
		Сметная прибыль -	Тенге				193972,62
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2618630,34
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				65,18
		Сметная заработная плата -	Тенге				64052,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2618630,34
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				65,18
		Сметная заработная плата -	Тенге				64052,40
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				2367010,57
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				59842,08
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				9383,19
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				4210,31
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2297785,29
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				57647,16
	ИТОГО:		Тенге				2424657,72
	Сметная прибыль		Тенге				193972,62
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				**2 618 630,34**
	НДС 12%		**Тенге**				**314 236**
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС 12%		**Тенге**				**2 932 866**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "YDD Corporation"(УайДиДи Корпорейшн)
Директор:

_____ **Иванов В.Н.**

Инженер технадзора ТОО "Бюро Веритас"
_____ Макенов А.А.

Руководитель ОКС
Гл. инженер ОКС: _____

Инженер ОКС
_____ Манабаев Т.Ш.

Инженер - сметчик
_____ Соколова Л.В.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Temir Zat"
Директор

_____ **Мезгилбаев А.М.**

Нач.стр-ва

_____ Вахитов А.Х.