Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода к с. Шенбертал Иргизского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

**С П Р А В К А**
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2020 г

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименов. | код | Наименов. | код |
| 17 | 17 | Доп.соглашение №2 от 05.03.2020г., к договору №76 | 09.08.2019 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС 12%, тенге | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетн.месяц включительно | В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение | другие дополнительн | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство подводящего газопровода к с. Шенбертал Иргизского района Актюбинской области | 41 952 497,33 | 6 290 931,52 | 6 290 931,52 | 6 290 931,52 | | 754 911,78 | | | 754 911,78 | 7 045 843,31 |
| Итого за отч. м-ц: сентябрь 2020г. | 41 952 497,33 | 6 290 931,52 | 6 290 931,52 | 6 290 931,52 | | 754 911,78 | | | 754 911,78 | 7 045 843,31 |

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Қайыр А.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Инженерное проектирование" БИН 061140001183
ГСЛ №000424 от 08.12.2006г.
ГИП Булайчиков Ю.Г._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ18VJE00045851 от 08.04.2019г.
Кыдыралин Е.А._____

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода к с. Шенбертал Иргизского района Актюбинской области
Дополнительное соглашение №2 от 05.03.2020г., к договору №83 от 04.09.2019г.

## Акт №2
## приемки выполненных работ за Сентябрь 2020

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

| №№ п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество | | Стоимость, тенге | | Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на ед. измер. | по проекту | на ед. измер. | по проекту | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Локальная ресурсная смета № 6-1-1**<br>Газопровод высокого давления второй категории | | | | | | |
| | | **Раздел 2 Трубопровод** | | | | | | |
| 14 | **11-250210-0104** | **Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 160 мм** | км трубопровода | **5,17** | **923602,75** | **4775026** | **58,7**<br>**779965** | |
| | | **Итого прямые затраты по разделу 2** | | | | | **4 775 026** | |
| | | в том числе | | | | | | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 779 965 | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 5 554 991 | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 235 532 | |
| | | Итого, тенге | | | | | 5 790 523 | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 463 242 | |
| | | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **6 253 764** | |
| | | **Итого прямые затраты по смете** | | | | | **4 775 026** | |
| | | в том числе | | | | | | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 779 965 | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 5 554 991 | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 235 532 | |
| | | Итого, тенге | | | | | 5 790 523 | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 463 242 | |
| | | **Итого по смете на подряд, тенге** | | | | | **6 253 764** | |

| | |
|---|---|
| Глава 8. Временные здания и сооружения | |
| Временные здания и сооружения (1,3%) | 81 299 |
| Итого по главе 8 | 81 299 |
| Итого по главам 1-8 | 6 335 063 |
| Глава 9. Дополнительные затраты на строительство | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%) | 197 559 |
| Итого по главе 9 | 197 559 |
| Итого по главам 1-9 | 6 532 622 |
| Итого по сметному расчету: | |
| **- в текущих ценах 4 кв. 2016 (ноябрь)** | **6 532 622** |
| **- в текущих и прогнозных ценах 2017 г. - (Иинф=1,070)** | **6 989 905,84** |
| **скидка по тендеру 10%** | **6 290 931,52** |
| **Налог на добавленную стоимость (12%)** | **754 911,78** |
| **Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость** | **7 045 843,31** |

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Қайыр А.М. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Инженерное проектирование" БИН 061140001183
ГСЛ №000424 от 08.12.2006г.
ГИП Булайчиков Ю.Г._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ18VJE00045851 от 08.04.2019г.
Кыдыралин Г.А. _____