ЗАКАЗЧИК:- ТОО «Стройорганизация БаКС».

ПОДРЯДЧИК:- ТОО «АИАС строй Сервис».

НАИМЕНВАНИЕ ОБЪЕКТА : Строительство газификация здания музея в п. Жымпиты, Сырымского района, ЗКО.

АКТ №01

Выполненных работ за октябрь месяц 2020 года по договору № 01 от 02.10.2020г

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД (СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2)									
1.	1124-0202 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 ТЧ 24 П.3.7 КЗТР=1,3, КЭМ=1,3	-ГАЗОПРОВОДЫ ВРЕЗАЕМЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 70 ММ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ГАЗОПРОВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ СВЫШЕ 4,9 КПА (0,05 КГС/СМ2) ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,3 И К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,3 НР - 99%; СП - 8%	ВРЕЗКА	1	11555,6	1531,53	11556	1532	1182	8753	21933
					8841,53	--	8842	--	--	1625	
2.	1122-0901 -0201 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	1	1493,01	78,9	1493	79	169	1270	2984
					1245,48	37,32	1245	37	--	221	
3.	2304-0201 -1501 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 50 ММ ГОСТ 9698-86 СП - 8%	ШТ.	1	29266	--	29266	--	29266	--	31607
					--	--	--	--	--	2341	
4.	2302-0103 -0307 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	ШТ.	2	1685	--	3370	--	3370	--	3640
					--	--	--	--	--	270	
5.	1119-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ДЛЯ РЕДУЦИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА. УСТРОЙСТВО НР - 98%; СП - 8%	УСТАНОВКА	1	25861,05	954,32	25861	954	11635	13299	42293
					13272	298,62	13272	299	--	3133	
6.	ПРАЙС ЛИСТ	-ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ ГРПШ-10МС С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГК-10М	ШТ	1	76455,7	--	76456	--	--	--	76456
					--	--	--	--	76456	--	
7.	1122-0301 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,003	676691,71	209248,13	2030	628	26	1621	3943
					458640	87180,52	1376	262	--	292	
8.	2301-0201 -0145 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	3,012	1122	--	3379	--	3379	--	3650
					--	--	--	--	--	270	
9.	2302-0101 -0153 РСНБ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	ШТ.	2	565	--	1130	--	1130	--	1220
					--	--	--	--	--	90	
10.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2	0,6	180,88	4,62	109	3	56	35	155
					83,37	0,5	50	--	--	11	
11.	1113-0301 -2406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	0,6	80,07	1,64	48	1	32	10	63
					24,37	0,25	15	--	--	5	

	НР - 69%; СП - 8%									
	ПЛОЩАДКА ПОД ГРПШ									
12.			0,67	1342,88	--	900	--	--	648	1671
1101-0205 -0406 РСНБ РК 2015	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1342,88	--	900	--	--	124	
	НР - 72%; СП - 8%									
13.			0,67	34948,53	1132,82	23416	759	19236	3265	28815
1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		5105,8	249,02	3421	167	--	2134	
	НР - 91%; СП - 8%									
14.			1,2	13832,87	1672,87	16599	2007	10875	4266	22534
1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		3097,44	684,2	3717	821	--	1669	
	НР - 94%; СП - 8%									
15.			0,336184	98439,15	6425,96	33094	2160	2628	19623	56934
1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т КОНСТРУКЦИЙ		84198,4	394,62	28306	133	--	4217	
	НР - 69%; СП - 8%									
16.			0,2752	514899	--	141700	--	141700	--	153036
2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т		--	--	--	--	--	11336	
	СП - 8%									
17.			0,67	0,28	--	1	--	1	--	1
Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА 2 РАЗА	ТН		--	--	--	--	--	--	
18.			25,2	1064	--	26813	--	26813	--	28958
2105-0308 -0131 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80	М2		--	--	--	--	--	2145	
	СП - 8%									
19.			16,09	106,08	2,31	1707	37	999	466	2346
1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ	М2		41,68	0,25	671	4	--	174	
	НР - 69%; СП - 8%									
20.			16,09	681,68	3,8	10968	61	10403	356	12231
1113-0301 -1413 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125	М2		31,35	0,75	504	12	--	906	
	НР - 69%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	409895	8221	262900	53612	494470
		ТЕНГЕ		--	--	62318	1734	76456	30963	
	РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД (НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1)									
21.			49,819	271,07	265,91	13505	13247	--	1518	16224
1101-0101 -0408 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	М3 ГРУНТА		5,16	37,15	257	1851	--	1202	
	НР - 72%; СП - 8%									
22.			1,54	1859,09	--	2863	--	--	2061	5318
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		1859,09	--	2863	--	--	394	
	НР - 72%; СП - 8%									
23.			28,76	736,32	--	21177	--	--	15247	39338
1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		736,32	--	21177	--	--	2914	
	НР - 72%; СП - 8%									
24.			22,44	29,44	29,44	661	661	--	166	893
1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		--	10,28	--	231	--	66	
	НР - 72%; СП - 8%									
25.			22,44	152,23	73,5	3416	1649	--	1800	5633
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		78,73	32,66	1767	733	--	417	
	НР - 72%; СП - 8%									

26.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,048	296916,7 212115	82623,76 22223,05	14252 10182	3966 1067	104 --	11136 2031	27419
27.	1122-0301 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,048	-444165,45 -346710	-83933,15 -29633,05	-21320 -16642	-4029 -1422	-649 --	-17884 -3136	-42340
28.	1122-0301 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,048	695815,04 460005	224894,54 93412,93	33399 22080	10795 4484	524 --	26298 4776	64473
29.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63X5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	М	48,48	817 --	-- --	39608 --	-- --	39608 --	-- 3169	42777
30.	1122-0901 -0201 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	1	1493,01 1245,48	78,9 37,32	1493 1245	79 37	169 --	1270 221	2984
31.	2304-0902 -3906 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА И ГСМ, ФЛАНЦЕВЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ТИПА TEMPER ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ20, Т ОТ -40°С ДО +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.	1	6368 --	-- --	6368 --	-- --	6368 --	-- 509	6877
32.	2302-0103 -0307 РСНБ РК 2015	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	ШТ.	2	1685 --	-- --	3370 --	-- --	3370 --	-- 270	3640
33.	1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	1	2032,89 698,98	1333,9 347,84	2033 699	1334 348	-- --	1036 246	3315
34.	2302-0303 -2602 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	ШТ.	1	486 --	-- --	486 --	-- --	486 --	-- 39	525
35.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ НР - 72%; СП - 8%	КМ	0,048	27036,61 8297,1	18739,51 4078,61	1298 398	899 196	-- --	428 138	1863
36.	ПРАЙС ЛИСТ	-СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА "ОПАСНО ГАЗ" СП - 8%	М	48	27,18 --	-- --	1304 --	-- --	1304 --	-- 104	1409
37.	1339-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ, ДИАМЕТР ДО 60 ММ. КОНТРОЛЬ ВНЕШНИМ ОСМОТРОМ И ИЗМЕРЕНИЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НР - 61%; СП - 8%	СТЫК	2	148,7 148,7	-- --	297 297	-- --	-- --	181 38	517
		ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК									
38.	1101-0205 -0402 РСНБ РК 2015	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1,576	2441,6 2441,6	-- --	3848 3848	-- --	-- --	2771 529	7148
39.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,28	25962,93 1177,2	1078,92 225,54	7270 330	302 63	6638 --	357 610	8237
40.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	1,296	35730,87 5105,8	1132,82 249,02	46307 6617	1468 323	38222 --	6315 4210	56832
41.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ. УСТАНОВКА НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	4	4647,4 3334,4	796,02 247,61	18590 13338	3184 990	2068 --	15474 2725	36789

ДОП. ВЫП. 4										
42.	2401-0201 -0127 РСНБ РК 2015	-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, РАЗМЕРАМИ 1050 ММ Х 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002	ШТ.	4	11742	--	46968	--	46968	--	50725
					--	--	--	--	--	3757
		СП - 8%								
43.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,08332	514899	--	42901	--	42901	--	46333
					--	--	--	--	--	3432
		СП - 8%								
44.	Т.Ч. ТБ.7 П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА ТН 2 РАЗА		0,08332	18434	--	1536	--	1536	--	1659
					--	--	--	--	--	123
		СП - 8%								
		ВВОД ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ ДУ 50								
45.	1122-0301 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,001	742070,46	248563,04	742	249	13	577	1424
					480480	101877,95	480	102	--	105
		НР - 99%; СП - 8%								
46.	2301-0201 -0186 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	1	2492	--	2492	--	2492	--	2691
					--	--	--	--	--	199
		СП - 8%								
47.	1122-0601 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,001	1477739,94	39232,58	1478	39	1192	245	1861
					247025	786,24	247	1	--	138
		НР - 99%; СП - 8%								
48.	2302-0101 -0153 РСНБ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	1	565	--	565	--	565	--	610
					--	--	--	--	--	45
		СП - 8%								
49.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.	1	1379,51	905,89	1380	906	--	703	2249
					473,62	236,14	474	236	--	167
		НР - 99%; СП - 8%								
50.	2302-0304 -2211 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 63X50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1	4468	--	4468	--	4468	--	4825
					--	--	--	--	--	357
		СП - 8%								
51.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА В15. УСТРОЙСТВО	М3	0,226	31952,37	1078,92	7221	244	6711	288	8110
					1177,2	225,54	266	51	--	601
		НР - 91%; СП - 8%								
52.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т	0,00108	14181,72	1355,56	15	1	--	13	31
					12794,8	558,16	14	1	--	2
		НР - 91%; СП - 8%								
53.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00108	221440	--	239	--	239	--	258
					--	--	--	--	--	19
		СП - 8%								
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ДУ 50								
54.	1122-0301 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,0016	742070,46	248563,04	1187	398	20	922	2279
					480480	101877,95	769	163	--	169
		НР - 99%; СП - 8%								
55.	2301-0201 -0186 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ	М	1,6	2492	--	3987	--	3987	--	4306
					--	--	--	--	--	319

ГОСТ 10705-80

СП - 8%

56.				1477739,94		2364		1906	2977
			0,0016		39232,58		63		393
1122-0601 -0303 РСНВ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		247025	786,24	395	1	--	221
	НР - 99%; СП - 8%								
57.			1	182	--	182	--	182	-- 197
2302-0101 -0115 РСНВ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	15
	СП - 8%								
58.			1	1379,51	905,89	1380	906	--	703 2249
1122-0801 -0201 РСНВ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		473,62	236,14	474	236	--	167
	НР - 99%; СП - 8%								
59.			1	4468	--	4468	--	4468	-- 4825
2302-0304 -2211 РСНВ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 63X50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.		--	--	--	--	--	357
	СП - 8%								
60.			0,226	31952,37	1078,92	7221	244	6711	288 8110
1106-0101 -0101 РСНВ РК 2015	-ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА В15. УСТРОЙСТВО	М3		1177,2	225,54	266	51	--	601
	НР - 91%; СП - 8%								
61.			0,00108	14181,72	1355,56	15	1	--	13 31
1106-0301 -0410 РСНВ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ	Т		12794,8	558,16	14	1	--	2
	НР - 91%; СП - 8%								
62.			0,00108	221440	--	239	--	239	-- 258
2105-0301 -3201 РСНВ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	19
	СП - 8%								
63.			1	8437	--	8437	--	8437	-- 9112
2304-0905 -2906 РСНВ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	675
	СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	339711	36607	231247	72319 444991
		ТЕНГЕ		--	--	71854	9742	--	32962

РАЗДЕЛ 3. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ

64.			19,8	128,17	--	2538	--	--	1827 4714
1101-0203 -0105 РСНВРК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		128,17	--	2538	--	--	349
НР - 72%; СП - 8%									
65.			5,94	1549,24	--	9202	--	--	6626 17095
1101-0205 -0302 РСНВРК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. СНЯТИЕ ПСП	М3 ГРУНТА		1549,24	--	9202	--	--	1266
	НР - 72%; СП - 8%								
66.			7,422	1549,24	--	11498	--	--	8279 21360
1101-0205 -0302 РСНВРК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		1549,24	--	11498	--	--	1582
НР - 72%; СП - 8%									
67.			19,39	5396,72	428,55	104642	8310	81462	16579 130919
1111-0101 -1303 РСНВРК 2015	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		766,91	142,7	14870	2767	--	9698
К=3	НР - 94%; СП - 8%								
68.			4,37	39433,64	1656,61	172325	7239	156935	8862 195682
1106-0101 -0115 РСНВРК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3		1865,18	363,26	8151	1587	--	14495
	НР - 91%; СП - 8%								
69.			0,81	42062,6	981,57	34071	795	30011	3220 40274
1106-0201 -0101 РСНВРК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО	М3		4030,62	338,46	3265	274	--	2983
	НР - 91%; СП - 8%								
70.			22,04	138,86	3,48	3060	77	283	2562 6072
1111-0101 -1508 РСНВРК 2015	-ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫЕ. ЖЕЛЕЗНЕНИЕ	М2 ПОКРЫТИЯ		122,5	1,16	2700	26	--	450
	НР - 94%; СП - 8%								
71.			0,01	233339	--	2333	--	2333	-- 2520
2105-0301 -3501	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ	Т		--	--	--	--	--	187

РСНБРК 2015 ВР1	ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80											
	СП - 8%											
72.			0,004	259553	--	1038	--	1038	--	1121		
2105-0309 -0302	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ	Т		--	--	--	--	--	83			
РСНБРК 2015	СТАЛИ А-I (А240) И А-II (А300), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 16 ММ ГОСТ 23279-2012											
	СП - 8%											
73.			0,528	243317	--	128471	--	128471	--	138749		
2105-0309 -0303	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ	Т		--	--	--	--	--	10278			
РСНБРК 2015	СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012											
	СП - 8%											
74.			0,048042	491483,7	1280,7	23612	62	20362	2924	28659		
1106-0301 -0408	-ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА	Т		66352	527,94	3188	25	--	2123			
РСНБРК 2015	НР - 91%; СП - 8%											
75.			0,048042	108292	--	5203	--	5203	--	5619		
2105-0301 -9918	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И	Т		--	--	--	--	--	416			
РСНБРК 2015	ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ											
	СП - 8%											
76.			9,16	853,03	19,94	7814	183	5252	2234	10851		
1108-0101 -0307	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ	М2 ПОВЕРХНО		259,7	2,49	2379	23	--	804			
РСНБРК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СТИ СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ											
НР - 93%; СП - 8%												
77.			0,37737	83737,43	43904,41	31600	16568	73	16709	52174		
1134-0101 -1101	-УСТАНОВКА ОТТЯЖЕК СТАЛЬНЫХ	Т		39641	18620,22	14959	7027	--	3865			
РСНБРК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	НР - 76%; СП - 8%											
78.			0,37737	463127	--	174770	--	174770	--	188752		
2106-0801 -0101	-ОТТЯЖКИ	Т		--	--	--	--	--	13982			
РСНБРК 2015	СП - 8%											
79.			0,37737	18434	--	6956	--	6956	--	7513		
Т.Ч. ТВ.7П.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ, ЗА ТН 2 РАЗА			--	--	--	--	--	557			
	СП - 8%											
80.			1	1372082,14	--	1372082	--	1372082	--	1481849		
ТЦЕНОВОЕ ВИАСТ	-ТРУБА ДЫМОВАЯ УТЕПЛЕННАЯ ДИАМ. 219 ММ, ВЫСОТА 10 М.	К-Т		--	--	--	--	--	109767			
	СП - 8%											

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	ТЕНГЕ	2091215	2333923
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	69822	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	172885	
ИТОГО ПО КТУ :	ТЕНГЕ		3273384
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	195753	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	236810	
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - 2,9%	ТЕНГЕ	94928	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ ВЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - 2,2.0,9%	ТЕНГЕ	65179	
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2%	ТЕНГЕ	68670	
ИТОГО	ТЕНГЕ	3502161	
Скидка 10%	ТЕНГЕ	3151945	
НДС - 12%	ТЕНГЕ	378233	
ВСЕГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ	3530178	

Заказчик: ТОО «Стройорганизация БаКС» _____ Бакиев А.Б.

Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис» _____ Сатканов А. М.