ноябрь N1-44

Форма по приложению 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 179

Заказчик : КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от **02.05.2020**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-39 пр. Суюнбая, 647, 649, 351** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 44. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха										
1	1	Ц13-370102-0102	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**		26	38201,47	886,48	993238	23048	33566	573061	1691604	
				шт.		36024	108,5	936624	2821		125304		
2	2	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**		12	57321,43		687857				687857	
				шт						687857			
			Отпускная цена			57321		687857					
			Сметная стоимость оборудования					***687857***					
3	3	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	**Диван на металлических ножках код 2211**		14	77678,57		1087500				1087500	
				шт						1087500			
			Отпускная цена			77679		1087500					
			Сметная стоимость оборудования					***1087500***					
			Итого по разделу: 44. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									**3466961**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего (затраты рабочих-строителей)	Стоимость единицы, тенге: в том числе эксплуатация машин и механизмов	Общая стоимость, тенге: Всего (заработная плата)	Общая стоимость, тенге: в том числе эксплуатация машин и механизмов	Общая стоимость, тенге: в том числе оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге (Сметная прибыль, тенге)	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					2768595	23048	33566	573061	3466961	
								936624	2821	1775357	125304		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**1775357**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		36 056					
			Итого с временными									**3 503 017**	
			Итого с затратами на снегоборьбу			1,35 %		**47 291**				**3 550 308**	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		**71 006**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 621 314**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**3 802 021**	
			НДС			12 %		**456 243**					
			Итого с НДС									**4 258 264**	
			Понижающий коэффициент К=10%									425 826	
			Всего к оплате:									3 832 438	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мырзамуратов М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ченгельбаев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Демонтажные работы**

(наименование, адрес)

Объект : **Демонтажные работы .Благоустройства двора.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2020 (месяц, год) на Демонтажные работы по адресу Магнитная 10,12 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-280206-0201 Изм. и доп. вып. 13	Ленточные фундаменты. Разборка	м3	34	66142,92	51275,12	2248859	1743354	59520	691695	3175799	
						13117,2	10266,68	445985	349067		235244		
2	2	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	100м2	1,33	281557,46	113979,06	374471	151592	0	0	404429	
						167578,4	57868,8	222879	76966		29958		
3	3	С341-020103-4040	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 40 км	т	68	1484		100912				108985	
4	4	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	72,17	26829,15	5057,12	1936259	364972	0	8073	3448611	
						21772,03	2416,61	1571287	174406		1256899		
5	5	Е12-030101-0108	Стены деревянные брусчатые неоштукатуренные. Разборка	м2 стен	284,27	1436,1	227,55	408241	64684	0	255453	728848	
						1208,56	94,09	343557	26746		266618		
6	6	Е12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	222,74	110,84	0,07	24689	15	0	53989	45850	
						110,77	0	24674	0		17765		
7	7	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	95,46	305,16	1,56	29130	149	0	3396	53997	
						303,6	0	28982	0		20867		
8	8	Е11-360201-0105	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка	м3 грунта	90,72	472,71	160,67	42884	14576	0	4000	73379	
						312,04	71,6	28308	6496		25059		
9	9	С121-010602-9901	Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные	м3	90,72	1800		163296		163296	5435	176360	
			ИТОГО:								13064		
								5328741	2339344	222816	2278903	8216258	
			В том числе :					2665672	633681		608612		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,04 %		85 449					
			Непредвиденные работы и затраты									8 301 707	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		166 034					
												8 467 741	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**8 890 290**	
			НДС			**12 %**		**1 066 835**					
			Итого с НДС									**9 957 125**	

Понижающий коэффициент К=10% 995 712

Всего к оплате: 8 961 412

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мырзамуратов М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ченгельбаев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 193** от **02.05.2020**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-46 мкр. Алтай-1, 12 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 19. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием										
1	1	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	29,88	3078,62	0	91989	0	0	66232	170879	
						3078,62	0	91989	0		12658		
2	2	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	50,8	275		13970				15088	
											1118		
3	3	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	50,8	1468		74574				80540	
											5966		
4	4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	29,88	18,47	15,46	552	462	2	207	819	
						2,95	6,66	88	199		61		
5	5	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	28,91	72,39	72,39	2093	2093	0	635	2946	
						0	30,52	0	882		218		
6	6	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	24,09	5881,86	1110,22	141694	26745	110966	11559	165513	
						165,31	278,95	3982	6720		12260		
7	7	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	96,39	944,52	204,28	91043	19691	67567	11905	111184	
						39,27	75,09	3785	7238		8236		
8	8	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,24	128216,23	1937,2	30772	465	30307	279	33535	
						0	1074,74	0	258		2484		
9	9	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	96,39	1325,24	3,06	127740	295	106958	22253	161992	
						212,54	1,22	20487	117		11999		
10	10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	385,56	211,04	0	81367	0	68164	14259	103276	
						34,24	0	13203	0		7650		
11	11	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	96,39	1128,9	5,2	108815	502	39096	65318	188063	
						718,1	2,8	69218	269		13931		
12	12	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	96,39	14062,5		1355484		1355484		1463923	
											108439		
			Итого по разделу: 19. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									2497758	
			ИТОГО:					3986686	94500	3344600	362166	2497758	
								381149	29498		347908		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**25 977**					
			Итого с временными									**2 523 735**	
			Итого с затратами на снегоборьбу			**1,35 %**		**34 070**				**2 557 805**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**51 156**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 608 961**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**2 739 151**	
			НДС			**12 %**		**328 698**					
			Итого с НДС									**3 067 849**	

Понижающий коэффициент К=10% 306 785

Всего к оплате: 2 761 064

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Мырзамуратов М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Ченгельбаев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приказу 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"АС-Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 02.05.2020

Акт выполненных работ

за ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-29 ул. Магнитная, 10, 12 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
с	1	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	119,07	3078,62	0	366571	0	0	263931	680943	
						3078,62	0	366571	0		50440		
2	2	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	202,41	275		55663				60116	
											4453		
3	3	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	202,41	1468		297138				320909	
											23771		
4	4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	119,07	18,47	15,46	2199	1841	7	824	3265	
						2,95	6,66	352	793		242		
5	5	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	115,22	72,39	72,39	8341	8341	0	2532	11743	
						0	30,52	0	3517		870		
6	6	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	96,03	5881,86	1110,22	564835	106614	442346	46076	659784	
						165,31	278,95	15875	26788		48873		
7	7	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	384,09	944,52	204,28	362782	78462	269237	47439	443039	
						39,27	75,09	15083	28841		32818		
8	8	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,96	128216,23	1937,2	123088	1860	121228	1114	134138	
						0	1074,74	0	1032		9936		
			Итого по разделу: 5. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									2313937	
			Раздел: 6. Озеленение										
11	13	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1328,09	455,71	10,23	605220	13585	190448	356487	1038644	
						302,08	2,94	401187	3911		76937		
			Итого по разделу: 6. Озеленение									1038644	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**2385837**	**210702**	**1023266**	**718403**	**3352581**	
			В том числе :					**799068**	**64882**		**248340**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**34 867**					
			Итого с временными									**3 387 448**	
			Итого с затратами на снегоборьбу			**1,35 %**		**45 731**				**3 433 178**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**68 664**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 501 842**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**3 676 587**	
			НДС			**12 %**		**441 190**					
			Итого с НДС									**4 117 778**	
			Понижающий коэффициент К=10%									411 778	
			Всего к оплате:									3 706 000	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мырзамуратов М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ченгельбаев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **193** от **02.05.2020**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-28 ул. Магнитная, 6, 8** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
1	1	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	37,11	3078,62 3078,62	0 0	114248 114248	0 0	0	82258 15720	212226	
2	2	С341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**	тенге за 1 тонну	63,07	275		17344			1388	18732	
3	3	С341-020101-1050	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	63,07	1468		92587			7407	99994	
4	4	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	37,11	18,47 2,95	15,46 6,66	685 110	574 247	2	257 75	1018	
5	5	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	35,91	72,39 0	72,39 30,52	2600 0	2600 1096	0	789 271	3660	
6	6	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	29,93	5881,86 165,31	1110,22 278,95	176044 4948	33229 8349	137867	14361 15232	205643	
7	7	Е11-270403-0201	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	119,7	944,52 39,27	204,28 75,09	113060 4701	24452 8988	83907	14784 10227	138071	
8	8	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,3	128216,23 0	1937,2 1074,74	38465 0	581 322	37884	348 3105	41918	
			Итого по разделу: 138. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									721262	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					555033	61435	259660	112797	721262	
								124007	19002		53425		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		7 501					
			Итого с временными									728 763	
			Итого с затратами на снегоборьбу			1,35 %		9 838				738 601	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		14 772					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									753 373	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									790 968	
			НДС			12 %		94 916					
			Итого с НДС									885 884	
			Понижающий коэффициент К=10%									88 588	
			Всего к оплате:									797 295	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мырзамуратов М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ченгельбаев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Демонтажные работы**

(наименование, адрес)

Объект : **Демонтажные работы .Благоустройства двора.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2020 (месяц, год) на Демонтажные работы по адресу Магнитная 6,8 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-280206-0201 Изм. и доп. вып. 13	Ленточные фундаменты. Разборка	м3	44	66142,92	51275,12	2910288	2256105	77026	895135	4109857	
						13117,2	10266,68	577157	451734		304434		
2	2	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	100м2	1,46	281557,46	113979,06	411074	166409	0	0	443960	
						167578,4	57868,8	244664	84488		32886		
3	3	С341-020103-4040	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 40 км	т	88	1484		130592				141039	
4	4	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	121,83	26829,15	5057,12	3268595	616109	0	10447		
						21772,03	2416,61	2652486	294415		2121769	5821592	
5	5	Е12-030101-0108	Стены деревянные брусчатые неоштукатуренные. Разборка	м2 стен	203,05	1436,1	227,55	291601	46203	0	431229		
						1208,56	94,09	245398	19104		190441	520606	
6	6	Е12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	254,56	110,84	0,07	28216	17	0	38563		
						110,77	0	28199	0		20303	52401	
7	7	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	95,46	305,16	1,56	29130	149	0	3882		
						303,6	0	28982	0		20867	53997	
8	8	Е11-360201-0105	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка	м3 грунта	99,79	472,71	160,67	47172	16034	0	4000		
						312,04	71,6	31138	7145		27564	80715	
9	9	С121-010602-9901	Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные	м3	99,79	1800		179622		179622	5979		
												193992	
			ИТОГО:					7296290	3101025	256648	14370		
								3808024	856886		3276079	11418159	
			В том числе :								845790		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,04 %		118 749					
			Непредвиденные работы и затраты									11 536 908	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		230 738					
												11 767 646	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**12 354 863**	
			НДС			**12 %**		**1 482 584**					
			Итого с НДС									**13 837 447**	
			Понижающий коэффициент К=10%									1 383 745	
			Всего к оплате:									12 453 702	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мырзамуратов М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ченгельбаев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)