Заказчик: КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет, Шортандинского района" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области
Подрядчик ТОО "ГААК-НС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт жилых и складских помещений КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет, Шортандинского района" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области, , расположенного по адресу: п.Жолымбет, Шортандинского района, Акмолинской области

Акт № 2
выполненных работ на 01 июля 2020 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Полы									
3	12-070101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	230,85	98,64	–	22771	–	12112	0,1426	32,91921
		м2		98,64	–	22771	–	53,19	–	–
4	12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	230,85	53,06	–	12248	–	6515	0,0767	17,7062
		м2		53,06	–	12248	–	53,19	–	–
5	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	230,85	244,55	12,13	56454	2800	29337	0,336	77,5656
		м2		232,42	6,5	53654	1501	53,19	0,0086	1,98531
	Раздел 3 Стены									
14	12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	26,12	1197,55	129,94	31280	3394	15629	1,412	36,88144
		м2 перегородок		1067,61	57,35	27886	1498	53,19	0,0672	1,75526

16	12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	763,21	177,77	–	135676	–	72167	0,257	196,14497
		м2		177,77	–	135677	–	53,19	–	–
21	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	56,3	555,35	36,66	31266	2064	16031	0,743	41,8309
		м2 облицовки		518,69	16,64	29202	937	53,19	0,0199	1,12037
	Раздел 4 Потолок									
23	12-120104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	230,85	177,77	–	41038	–	21829	0,257	59,32845
		м2		177,77	–	41039	–	53,19	–	–
	Раздел 5 Окна и двери									
27	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	480,48	970,23	37,91	466174	18216	242785	1,2873	618,5219
		шт.		932,31	17,67	447958	8490	53,19	0,0215	10,33032
33	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	682,48	1470,25	76,77	1003416	52394	518151	1,9603	1337,86554
		шт.		1393,48	33,89	951022	23129	53,19	0,0397	27,09446
34	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	569,78	8483,42	64,38	4833680	36683	275287	1,1216	639,06525
		м2		870,23	27,48	495838	15658	53,82	0,03163	18,02214
	Раздел 6 Кровля									
38	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	359,4	200,26	1,39	71972	498	38017	0,2875	103,3275
		м2 кровли		198,87	–	71474	–	53,19	–	–
39	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	359,4	122,7	15,9	44097	5714	21166	0,1516	54,48504

	м2 кровли		106,8	3,93	38383	1411	53,19	0,0046	1,65324
40 12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	359,4	172,69	10,03	62065	3603	31569	0,2268	81,51192
	м2 кровли		162,67	2,48	58462	890	53,19	0,0029	1,04226
41 12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	359,4	56,74	9,33	20393	3354	9503	0,0673	24,18762
	м2 кровли		47,41	2,3	17039	828	53,19	0,0027	0,97038
42 12-030101-0205	Фронтон из кирпича. Разборка каменной кладки	7,11	12183,26	4584,67	86623	32597	36273	10,985	78,10335
	м3 кладки		7598,59	1992,97	54026	14170	53,19	2,28	16,2108
43 11-080201-0102	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м Кладка фронтона	7,11	26779,47	1575,11	190402	11199	13391	5,083	36,14013
	м3 кладки		3746,13	373,42	26635	2655	45,72	0,4375	3,11063
44 11-100210-0101	Стропила. Установка	4,2	26566,19	1132,38	111578	4756	47795	27,37	114,954
	м3 древесины в конструкции		20694,76	449,52	86918	1888	53,82	0,4625	1,9425
45 12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	359,4	435,03	7,92	156351	2848	27155	0,1959	70,40646
	м2		138,01	4,04	49599	1453	53,19	0,0051	1,83294
	Итого прямые затраты по акту				**7377484**				**3621**
									87

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 619 831
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	180 120
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 508
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 577 535
Накладные расходы I уровня, тенге	1 434 654
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 812 138

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	373 635
Итого, тенге	9 185 773
Сметная прибыль (8 %), тенге	734 862
Итого по смете на подряд, тенге	**9 920 635**
Итого с учетом скидки к=0,9	**8 928 571**
НДС 12%	**1071429**
Итого с учетом НДС 12%	**10 000 000**

Заказчик:
Руководитель: **Курумбаев О.С.**

КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет, Шортандинского района" управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области,

Подрядчик
Руководитель ТОО "ГААК -НС" **Башаев А.Б.**

Технический надзор
Руководитель ТОО "М-СтройПроект" **Полетун С.Ю**