Заказчик: ***ТОО "КаспийЖилДорСтрой"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК - Атамекен"***
Наименование строительства и его адрес: ***"Многоквартирный жилой дом с коммерческими помещениями. Два жилых дома №20, 21"***

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2015 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		01	**10.06.2014 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	539 939 359,72	482 088 714,04							57 850 645,68	539 939 359,72
в том числе:										
- **июнь 2015 года**		482 088 714,04							57 850 645,68	539 939 359,72
Итого, сумма к перечислению:		482 088 714,04							57 850 645,68	539 939 359,72
539 939 359,72	**(Пятьсот тридцать девять миллионов девятьсот тридцать девять тысяч триста нятьдесят девять) тенге 72 тиын**									

М.П. Заказчик: **Директор Калиева Г.Б.** _____ **2015 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. Подрядчик: **Директор Байжанов С.К.** _____ **2015 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Заказчик: *ТОО "КаспийЖилДорСтрой"*
Подрядчик: *ТОО "СМК - Атамекен"*
Наименование строительства и его адрес: *"Многоквартирный жилой дом с коммерческими помещениями. Два жилых дома №20, 21"*
Наименование объекта: *Два жилых дома №20, 21*
Основание: *Договор № 01 от 10.06.2014 года*

АКТ № 1
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2015 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА № 2-1-1 на общестроительные работы								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 к=1.2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	5 782,421	22,22	21,00	128 461	121 453	36 456	0,01	49
		м3		1,21	5,29	7 008	30 576	97	0,02	106
2	Е0101-12-11 т.ч. п-3.37 к=1.2	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	3 701,853	62,87	59,44	232 751	220 046	66 058	0,02	88
		м3		3,43	14,96	12 705	55 396	97	0,05	192
3	Е0101-170-2	Доработка грунта 5р группы отбойными молотками	114,553	1 143,45	479,70	130 985	54 951	85 919	4,12	472
		м3		663,75	--	76 034	--	113	--	--
4	Е0101-27-4	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	160,852	2,80	2,80	451	451	152	--	--
		м3		--	0,97	--	157	97	--	1
5	Е0101-27-10	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	160,852	1,38	1,38	223	223	75	--	--
		м3		--	0,48	--	77	97	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1 группы при обратной засыпке пневматическими трамбовками	160,852	21,55	4,52	3 466	726	2 657	0,11	17
		м3		17,03	--	2 739	--	97	--	--
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	160,852	23,62	12,00	3 799	1 930	681	0,01	2
		м3		1,62	2,75	261	442	97	0,01	2
8	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,778	134,10	--	641	--	724	0,97	5
		м3		134,10	--	641	--	113	--	--
9	Е0101-24-5	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/	5 616,667	4,85	4,85	27 246	27 246	9 169	--	--
		м3		--	1,68	--	9 453	97	0,01	31
10	Е0101-24-13 К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/	5 616,667	16,79	16,79	94 322	94 322	31 742	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	5,83	--	32 724	97	0,02	107
11	Е0101-24-8	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 5-5р группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/	3816,426	18,26	18,26	69 678	69 678	23 449	--	--
		м3		--	6,33	--	24 174	97	0,02	79
12	Е0101-24-16 К=4	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 5-5р группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/	3816,426	30,62	30,62	116 871	116 871	39 331	--	--
		м3		--	10,62	--	40 547	97	0,03	133
		ФУНДАМЕНТЫ								
13	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	368,826	790,75	24,55	291 651	9 055	22 243	0,26	97
		м2		39,83	9,20	14 690	3 393	123	0,04	17
14	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	913,827	17 165,77	353,46	15 686 540	323 001	689 433	3,60	3290
		м3		585,00	133,52	534 589	122 014	105	0,65	596
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d6 мм	1,619	50 600,00	--	81 912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d6 мм	11,280	65 000,00	--	733 214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,072	53 600,00	--	3 864	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,288	50 900,00	--	14 676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	927,626	183,00	--	169 756	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	927,626	519,00	--	481 438	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных монолитных фундаментов под перегородки при ширине по верху до 1000 мм из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4	1,996	16 049,27	353,46	32 030	705	1 506	3,60	7
		м3		585,00	133,52	1 167	266	105	0,65	1
22	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,122	41 200,00	--	5 006	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,025	183,00	--	370	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,025	519,00	--	1 051	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки в техподполье из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	4,791	16 492,15	311,32	79 006	1 491	2 810	2,82	14
		м3		441,00	117,61	2 113	563	105	0,57	3
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,861	183,00	--	889	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,861	519,00	--	2 523	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	258,269	453,64	4,19	117 161	1 082	18 173	0,38	99
		м2		58,05	1,58	14 993	408	118	0,01	2
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	819,767	245,44	3,82	201 204	3 132	37 523	0,21	174
		м2		37,35	1,44	30 618	1 180	118	0,01	6
		ПРИЯМОК ТЕПЛОПУНКТА /1 шт./								
30	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	5,746	790,75	24,55	4 544	141	347	0,26	2
		м2		39,83	9,20	229	53	123	0,04	--
31	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	2,780	19 361,25	1 327,03	53 832	3 690	7 572	12,49	35
		м3		2 137,50	456,24	5 943	1 269	105	1,72	5
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,822	183,00	--	516	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,822	519,00	--	1 464	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен приямка	14,376	245,44	3,82	3 528	55	658	0,21	3
		м2		37,35	1,44	537	21	118	0,01	--
35	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм днища	0,999	327,36	9,95	327	10	69	0,36	--
		м2		52,20	3,74	52	4	123	0,02	--
36	Е0115-61-1	Оштукатуривание простоеповерхностей цементным раствором по бетону внутренних стен приямка	6,385	324,71	3,39	2 073	22	789	0,65	4
		м2		117,00	0,72	747	5	105	0,05	--
37	Е0106-36-4	Железнение поверхности внутренних стен и днища приямка	7,384	55,56	0,23	410	2	398	0,29	2
		м2		51,30	0,09	379	1	105	--	--
38	Е0108-12-3	Установка металлических покрытий приямков	0,045	19 389,60	1 941,97	879	88	412	42,30	2
		т		6 975,00	726,75	316	33	118	3,55	--
39	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,045	43 100,00	--	1 953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0115-172-4	Масляная окраска покрытия приямка, количество окрасок 2	1,234	148,40	0,07	183	--	140	0,65	1
		м2		108,00	0,02	133	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
41	Е0108-23-4	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных толщ.390 мм неармированных при высоте свыше 4 м	1854,634	1 763,71	259,61	3 271 036	481 481	1 491 988	3,98	7381
		м3		585,00	96,75	1 084 961	179 436	118	0,47	872
42	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних толщ.390 мм неармированных при высоте этажа до 4 м	1257,979	1 843,36	321,26	2 318 909	404 138	1 072 119	4,10	5158
		м3		603,00	119,25	758 561	150 014	118	0,59	742
43	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних толщ.190 мм неармированных при высоте этажа до 4 м	98,035	1 843,36	321,26	180 714	31 495	83 551	4,10	402
		м3		603,00	119,25	59 115	11 691	118	0,59	58
44	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника перегородок толщ.100 мм неармированных при высоте этажа до 4 м	252,502	1 843,36	321,26	465 452	81 119	215 196	4,10	1035
		м3		603,00	119,25	152 259	30 111	118	0,59	149
45	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен толщ.390 мм в техподполье неармированных	15,859	1 843,36	321,26	29 233	5 095	13 516	4,10	65
		м3		603,00	119,25	9 563	1 891	118	0,59	9
46	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен балкона толщ.100 мм неармированных при высоте этажа до 4 м	98,241	1 843,36	321,26	181 094	31 561	83 726	4,10	403
		м3		603,00	119,25	59 239	11 715	118	0,59	58
47	Спрайс-лист ЧП "Кошенулы Т."	Стоимость камня-ракушечника	3505,577	1 048,07	--	3 674 099	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной 120 мм из кирпича при высоте этажа до 4 м	1720,145	1 370,23	34,37	2 356 994	59 121	409 750	1,21	2081
		м2		189,00	12,87	325 107	22 138	118	0,06	108
49	Е0106-11-7	Установка стальных крепежных элементов весом до 4 кг для крепления перегородок	0,325	93 997,62	304,24	30 588	99	11 340	198,00	64
		1т		33 075,00	114,75	10 763	37	105	0,56	--
50	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций в техподполье	0,255	8 679,65	422,15	2 217	108	2 536	56,40	14
		т		8 257,50	157,50	2 109	40	118	0,77	--
51	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,255	52 400,00	--	13 382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ								
52	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	250,031	492,43	7,69	123 122	1 923	84 500	1,34	335
		м		238,50	2,90	59 632	725	140	0,01	4
53	С12021-237	М/к ограждения из прокатных профилей массой до 0,1 т	1,291	154 400,00	--	199 384	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0115-172-4	Масляная окраска ограждения, количество окрасок 2	34,910	148,40	0,07	5 180	2	3 959	0,65	23
		м2		108,00	0,02	3 770	1	105	--	--
55	Е0115-177-5	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза поручней деревянных	37,505	249,20	--	9 346	--	1 063	0,15	6
		м2		27,00	--	1 013	--	105	--	--
		ВЕНТКАНАЛЫ								
56	Е0108-6-2	Кладка вентканалов из кирпича при высоте свыше 4 м	510,915	10 360,34	281,14	5 293 254	143 639	474 768	4,42	2258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		681,75	105,75	348 316	54 029	118	0,51	261
57	Е0108-12-1	Армирование кладки вентканалов	0,138	8 679,65	422,15	1 198	58	1 370	56,40	8
		т		8 257,50	157,50	1 139	22	118	0,77	--
58	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,138	50 600,00	--	6 982	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0107-53-11	Установка плит покрытия вентшахт массой до 0,5 т	96	463,68	24,15	44 513	2 318	24 290	1,03	99
		шт		171,90	8,83	16 502	848	140	0,04	4
60	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	2,036	27 100,00	--	55 176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ ПРОДУХОВ								
61	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	208	113,36	66,43	23 579	13 818	13 890	0,15	31
		шт		23,85	23,85	4 961	4 961	140	0,11	22
62	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	13,6	26 800,00	--	364 480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РЕШЕТКА Р-1 /18 шт./								
63	Е0109-53-2	Монтаж решеток	1,06	9 850,48	1 162,95	10 442	1 233	7 122	46,60	49
		т		7 357,50	108,00	7 799	114	90	0,53	1
64	С12021-87	Защитные решетки из горячекатанных профилей	1,064	180 100,00	--	191 626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, количество окрасок 2	28,7	148,40	0,07	4 259	2	3 255	0,65	19
		м2		108,00	0,02	3 100	1	105	--	--
		РЕШЕТКА Р-2 /4 шт./								
66	Е0109-53-2	Монтаж решеток	0,118	9 850,48	1 162,95	1 162	137	793	46,60	5
		т		7 357,50	108,00	868	13	90	0,53	--
67	С12021-87	Защитные решетки из горячекатанных профилей	0,118	180 100,00	--	21 252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, количество окрасок 2	3,2	148,40	0,07	475	--	363	0,65	2
		м2		108,00	0,02	346	--	105	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
69	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	16	113,36	66,43	1 814	1 063	1 068	0,15	2
		шт		23,85	23,85	382	382	140	0,11	2
70	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,24	26 800,00	--	6 432	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ 1-го - 4-го ЭТАЖЕЙ								
71	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	1402	113,36	66,43	158 929	93 141	93 626	0,15	207
		шт		23,85	23,85	33 438	33 438	140	0,11	147
72	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	82,2	26 800,00	--	2 202 960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
73	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	8	113,36	66,43	907	531	534	0,15	1
		шт		23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
74	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,236	26 800,00	--	6 325	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	208	1 669,07	373,54	347 166	77 696	174 959	2,66	553
		шт		465,75	135,07	96 876	28 095	140	0,61	126
76	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	34	1 036,23	200,77	35 232	6 826	17 631	1,74	59
		шт		299,25	71,15	10 175	2 419	140	0,31	10
77	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели , плиты приведенной толщиной 11 см	1441,94	3 360,00	--	4 844 918	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
78	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты П15д-8	18,6	2 310,00	--	42 966	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /А-1, А-2/	0,11	175 710,10	1 826,10	19 328	201	1 354	42,70	5
		т		8 100,00	690,75	891	76	140	3,37	--
80	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В15 на с/с	1,54	18 419,01	213,01	28 365	328	1 782	6,43	10
		м3		1 021,50	80,46	1 573	124	105	0,39	1
81	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,028	67 700,00	--	1 896	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04	65 900,00	--	2 636	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0154	73 000,00	--	1 124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,572	183,00	--	288	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,572	519,00	--	816	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ 1-го - 4-го ЭТАЖЕЙ								
86	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	844	1 669,07	373,54	1 408 693	315 265	709 929	2,66	2245
		шт		465,75	135,07	393 093	113 999	140	0,61	511
87	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	186	1 036,23	200,77	192 738	37 344	96 452	1,74	324
		шт		299,25	71,15	55 661	13 234	140	0,31	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	6120,38	3 360,00	--	20 564 477	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /А-1, А-2/	0,56	175 710,10	1 826,10	98 398	1 023	6 892	42,70	24
		т		8 100,00	690,75	4 536	387	140	3,37	2
90	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В15 /МУ-1/	10,08	18 676,30	269,20	188 257	2 714	15 174	8,21	83
		м3		1 332,00	101,70	13 427	1 025	105	0,50	5
91	С12041-93 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 7-8 мм	0,354	55 200,00	--	19 541	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,29	61 200,00	--	17 748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,074	62 000,00	--	4 588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,21	65 000,00	--	13 650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,011	53 600,00	--	590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0106-11-8	Установка закладных деталей из уголка весом до 20 кг	0,128	70 437,87	304,24	9 016	39	1 316	58,00	7
		1т		9 675,00	114,75	1 238	15	105	0,56	--
		КРОВЛЯ								
97	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	1573,4	207,96	1,19	327 196	1 872	51 396	0,16	244
		м2		27,00	0,45	42 482	708	119	--	3
98	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из стеклорубероида шириной 1 м по периметру кровли и	148,44	141,96	1,19	21 072	177	4 849	0,16	23
		м2		27,00	0,45	4 008	67	119	--	--
99	С11011-945	Стеклорубероид гидроизоляционный	163,6	141,00	--	23 068	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом толщ.200 мм	314,7	5 451,71	245,72	1 715 653	77 328	177 791	2,71	853
		м3		382,50	92,25	120 373	29 031	119	0,45	142
101	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1573,6	237,86	15,94	374 289	25 083	76 046	0,24	382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		34,65	5,96	54 525	9 379	119	0,03	46
102	Е0112-17-2 К=5	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.20 мм	1573,6	42,61	0,70	67 053	1 102	1 498	--	7
		м2		0,55	0,25	865	393	119	--	2
103	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /балкон/	118	237,86	15,94	28 067	1 881	5 702	0,24	29
		м2		34,65	5,96	4 089	703	119	0,03	3
104	Е0112-17-2 К=25	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до средней толщ.40 мм по уклону /балкон/	118	213,06	3,50	25 140	413	562	0,02	3
		м2		2,75	1,25	325	148	119	0,01	1
105	Е0112-15-1	Устройство покрытия в один слой из рубероида /балкон/	118	239,86	1,19	28 303	140	3 855	0,16	18
		м2		27,00	0,45	3 186	53	119	--	--
106	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных кровельк стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	74,4	610,68	3,73	45 435	278	3 590	0,23	17
		м		39,15	1,40	2 913	104	119	0,01	1
107	Е0110-14-1	Установка деревянных конструкций с антисептированием	48,04	21 304,82	334,28	1 023 484	16 059	203 123	22,10	1062
		м3		3 397,50	126,00	163 216	6 053	120	0,62	30
108	Е0110-3-4	Устройство доски подшивки свесов	249,6	803,18	8,67	200 474	2 164	32 315	0,68	170
		м2		104,63	3,26	26 116	814	120	0,02	4
109	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами доски подшивки	249,6	186,45	0,80	46 538	200	2 866	0,06	14
		м2		9,25	0,32	2 309	80	120	--	--
110	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций кровли	53,44	573,75	28,11	30 661	1 502	8 614	0,78	42
		м3		123,75	10,58	6 613	565	120	0,05	3
111	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1959,8	910,91	8,20	1 785 211	16 070	643 747	1,71	3351
		м2		272,95	3,08	534 927	6 036	119	0,02	29
112	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	1959,8	20,48	0,91	40 141	1 783	11 806	0,03	57
		м2		4,68	0,34	9 172	666	120	--	3
113	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами обрешетки под	1959,8	131,98	0,55	258 654	1 078	15 710	0,04	79
		м2		6,48	0,20	12 700	392	120	--	2
114	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянной доски подшивки свесов	249,6	165,65	1,61	41 345	402	23 393	0,53	133
		м2		88,65	0,61	22 127	152	105	--	1
115	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	260,48	24,75	0,90	6 447	234	1 800	0,03	9
		м		5,42	0,34	1 412	89	120	--	--
116	Е0112-12-1	Ограждение кровель	262,26	13,42	2,49	3 520	653	3 308	0,06	15
		м		9,68	0,92	2 539	241	119	--	1
117	С12021-242	М/к стоек ограждения из прокатных и гнутых профилей массой до 0,1 т	3,08	162 700,00	--	501 116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0115-172-4	Масляная окраска стоек ограждения, количество окрасок 2	83,48	148,40	0,07	12 388	6	9 468	0,65	54
		м2		108,00	0,02	9 016	2	105	--	--
119	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	8510,64	24,13	0,05	205 374	426	78 186	0,05	417
		м2		7,70	0,02	65 532	170	119	--	1
		ОКНО СЛУХОВОЕ /2 шт./								
120	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	8	3 081,19	81,61	24 650	653	9 547	6,08	49
		шт		963,00	31,50	7 704	252	120	0,15	1
121	С12065-90 примен.	Блоки оконные слуховые деревянные, окрашенные	2,7	1 190,00	--	3 213	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон с одинарным переплетом	2,7	382,25	1,65	1 032	4	96	0,22	1
		м2		33,30	0,63	90	2	105	--	--
123	С11011-819 примен.	Петля навеса	16	40,00	--	640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С11011-813	Задвижка накладная	16	142,00	--	2 272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	С11011-797 примен.	Ручка-скоба	8	360,00	--	2 880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0110-3-4 примен.	Устройство декоративной рейки	16,28	803,18	8,67	13 076	141	2 108	0,68	11
		м2		104,63	3,26	1 703	53	120	0,02	--
127	Е0110-7-1	Обшивка слуховых окон доской	64,34	622,52	4,64	40 053	299	4 618	0,36	23
		м2		58,05	1,76	3 735	113	120	0,01	1
128	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных конструкций слухового окна	80,6	165,65	1,61	13 351	130	7 554	0,53	43
		м2		88,65	0,61	7 145	49	105	--	--
129	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	52,52	339,84	8,20	17 849	431	14 958	1,48	78
		м2		236,25	3,08	12 408	162	119	0,02	1
		БЛОК ЛК-1 /2 шт./								
130	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,34	22 541,72	316,57	7 664	108	1 472	22,50	8
		м3		3 487,50	119,25	1 186	41	120	0,58	--
131	Е0110-12-1	Подшивка люка досками	6,86	700,70	5,48	4 807	38	710	0,53	4
		м2		84,15	2,07	577	14	120	0,01	--
132	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Обивка люка кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	29,46	1 653,26	4,60	48 705	136	8 413	1,56	46
		м2		236,25	1,73	6 960	51	120	0,01	--
133	С11011-790 примен.	Петли, ручки	16	1 960,00	--	31 360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ОКНА								
134	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	251,18	348,93	18,88	87 645	4 741	53 527	1,02	257
		м2		171,01	6,57	42 954	1 651	120	0,03	8
135	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2м2	435,38	427,50	19,32	186 126	8 412	100 426	1,11	484
		м2		185,83	6,39	80 907	2 782	120	0,03	14
136	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	686,4	5 206,00	--	3 573 398	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	641,8	146,02	5,58	93 716	3 581	74 066	0,59	376
		м2		94,05	2,12	60 361	1 361	120	0,01	7
138	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	427,94	3 680,00	--	1 574 819	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								
139	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1120,8	398,48	102,53	446 616	114 915	251 938	0,90	1008
		м2		151,65	35,67	169 969	39 979	120	0,14	156
140	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-9П, окрашенные	183,14	5 610,00	--	1 027 415	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
141	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние, окрашенные	410,26	4 250,00	--	1 743 605	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
142	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние, окрашенные	527,4	4 010,00	--	2 114 874	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
143	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	558	1 380,00	--	770 040	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
144	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	96	1 960,00	--	188 160	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	48,8	323,78	83,13	15 801	4 057	9 838	0,80	39
		м2		138,83	29,17	6 775	1 423	120	0,12	6
146	С12062-5 примен.	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДН 21-15, окрашенные	48,8	3 540,00	--	172 752	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
147	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	16	2 980,00	--	47 680	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	6164,2	95,32	0,32	587 572	1 973	88 025	0,08	482
		м		11,79	0,11	72 676	678	120	--	4
149	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	26,5	330,85	32,08	8 768	850	9 043	1,49	39
		м2		272,25	12,13	7 215	321	120	0,06	2
150	С12022-1 примен.	Дверной блок металлический разм.19-9, огрунтованный и окрашенный	16	20 431,40	--	326 902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	16	1 380,00	--	22 080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	153,4	447,28	20,21	68 613	3 100	40 873	1,29	198
		м2		215,16	6,88	33 006	1 056	120	0,03	5
153	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	153,4	10 900,00	--	1 672 060	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
		ТЕХПОДПОЛЬЕ								
154	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	849,66	214,64	2,62	182 371	2 226	12 018	0,07	58
		м2		10,51	0,99	8 930	841	123	--	4
155	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовка ми подстилающих слоев бетонных толщ.80 мм из бетона кл.В7,5	15,36	15 719,08	--	241 445	--	10 712	3,66	56
		м3		567,00	--	8 709	--	123	--	--
156	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл.В15	192	596,69	14,76	114 565	2 834	13 690	0,36	69
		м2		52,43	5,54	10 067	1 064	123	0,03	5
157	Е0111-15-2 К=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ.20 мм	192	-160,78	-1,34	-30 870	-257	-916	-0,02	-4
		м2		-3,38	-0,50	-649	-96	123	--	--
		ТИП I								
158	Е0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	4460	53,84	1,20	240 139	5 352	35 438	0,04	182
		м2		6,01	0,45	26 805	2 007	123	--	10
159	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	4460	266,09	2,58	1 186 761	11 507	288 005	0,32	1436
		м2		51,53	0,97	229 824	4 326	123	--	21
160	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	4460	1 536,74	8,54	6 853 856	38 088	492 789	0,55	2440
		м2		86,63	3,20	386 370	14 272	123	0,02	70
161	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	4460	167,96	1,88	749 119	8 385	370 051	0,47	2083
		м2		78,30	0,72	349 218	3 211	105	--	16
162	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	4906,4	109,84	0,46	538 919	2 257	73 746	0,08	375
		м		12,04	0,18	59 073	883	123	--	4
		ТИП II								
163	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	306	327,36	9,95	100 173	3 045	21 055	0,36	109
		м2		52,20	3,74	15 973	1 144	123	0,02	6
164	Е0111-11-2 К=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.35 мм	306	156,90	2,01	48 011	615	994	0,01	4
		м2		1,89	0,75	578	229	123	--	1
165	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике первый слой	306	340,45	18,42	104 177	5 637	34 951	0,42	127
		м2		85,95	6,91	26 301	2 114	123	0,03	10
166	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике последующий	306	232,19	9,05	71 050	2 769	20 419	0,25	77
		м2		50,85	3,40	15 560	1 040	123	0,02	5
167	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	306	327,36	9,95	100 173	3 045	21 055	0,36	109
		м2		52,20	3,74	15 973	1 144	123	0,02	6
168	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	306	1 008,14	11,72	308 491	3 586	66 269	1,06	324
		м2		171,68	4,39	52 534	1 343	123	0,02	7
169	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	336,6	145,82	0,32	49 083	108	17 281	0,24	79
		м		41,63	0,11	14 013	37	123	--	--
		ТИП III								
170	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	417,7	1 008,14	11,72	421 101	4 895	90 460	1,06	443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		171,68	4,39	71 711	1 834	123	0,02	9
171	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	459,4	145,82	0,32	66 990	147	23 586	0,24	108
		м		41,63	0,11	19 125	51	123	--	--
		ТИП IV /ТАМБУР, ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
172	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	205,8	651,24	13,43	134 026	2 764	18 135	0,45	93
		м2		66,60	5,04	13 706	1 037	123	0,02	5
173	Е0111-11-6 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщ.40 мм	205,8	515,20	2,68	106 028	552	891	0,02	4
		м2		2,52	1,00	519	206	123	--	1
174	Е0111-17-2	Устройство мозаичных покрытий толщиной 20 мм без рисунка	205,8	786,25	23,26	161 811	4 787	68 273	1,57	323
		м2		261,00	8,71	53 714	1 793	123	0,04	9
175	Е0111-17-4 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий до толщ.40 мм	205,8	551,08	2,68	113 412	552	28 047	0,61	126
		м2		109,80	1,00	22 597	206	123	--	1
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
176	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	4965,6	153,95	1,42	764 454	7 051	374 722	0,45	2235
		м2		71,33	0,54	354 196	2 681	105	--	13
177	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону потолков	895,8	396,14	4,07	354 859	3 642	131 918	0,75	672
		м2		139,28	0,97	124 767	869	105	0,05	46
178	Е0115-151-2	Окраска водными составами потолков клеевая улучшенная	4288,2	23,54	0,16	100 929	686	71 231	0,10	433
		м2		15,75	0,07	67 539	300	105	--	1
179	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	895,8	202,79	2,95	181 661	2 643	90 344	0,57	511
		м2		94,95	1,10	85 056	985	105	0,01	5
180	Е0115-151-1	Окраска водными составами потолковклеевая простая /тамбур, лестничная клетка/	677,2	14,44	0,18	9 778	122	6 613	0,06	39
		м2		9,23	0,07	6 251	47	105	--	--
181	Е0115-152-2	Окраска водными составами потолков известковая по кирпичу и бетону /тепловой узел, электрощитовая/	143,4	9,90	0,12	1 419	17	1 024	0,04	6
		м2		6,75	0,05	968	7	105	--	--
182	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	16992,6	386,87	4,07	6 573 863	69 082	2 438 141	0,74	12575
		м2		135,68	0,97	2 305 556	16 483	105	0,05	879
183	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен /тамбур, лестничная клетка/	543,4	131,09	1,19	71 234	647	34 662	0,37	201
		м2		60,30	0,45	32 767	245	105	--	1
184	Е0115-251-1	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону	12636	131,45	0,49	1 661 002	6 192	665 115	0,30	3829
		м2		49,95	0,18	631 168	2 274	105	--	11
185	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	3676,6	173,10	1,88	636 419	6 912	305 051	0,47	1721
		м2		78,30	0,72	287 878	2 647	105	--	13
186	Е0115-151-1	Окраска водными составами стен клеевая простая /тамбур, лестничная клетка/	543,4	14,44	0,18	7 846	98	5 306	0,06	31
		м2		9,23	0,07	5 016	38	105	--	--
187	Е0115-152-2	Окраска водными составами стен известковая по кирпичу и бетону /тепловой узел, электрощитовая/	259,6	9,90	0,12	2 570	31	1 854	0,04	11
		м2		6,75	0,05	1 752	13	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке, подготовленных под окраску стен /тамбур, лестничная клетка/	680	85,57	1,42	58 188	966	22 077	0,19	131
		м2		30,38	0,54	20 658	367	105	--	2
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА МС-1 /2 шт./								
189	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,256	13 711,47	5 475,87	3 510	1 402	1 519	28,90	7
		т		5 040,00	1 552,87	1 290	398	90	5,46	1
190	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,256	133 700,00	--	34 227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,94	21,80	0,05	151	--	36	0,03	--
		м2		5,81	0,02	40	--	90	--	--
192	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,82	40,72	0,04	278	--	51	0,04	--
		м2		8,32	--	57	--	90	--	--
		ЛЕСТНИЦА ТЕХПОДПОЛЬЯ /1 шт./								
193	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	62,6	212,84	12,56	13 323	786	16 191	1,08	68
		м		180,00	4,75	11 268	297	140	0,02	1
194	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	62,6	942,00	--	58 969	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА /2 шт./								
195	Е0109-25-1	Монтаж балок БМ-1, БМ-2, БМ-3	4,8	5 030,50	2 020,02	24 146	9 696	11 988	14,10	68
		т		2 272,50	502,43	10 908	2 412	90	1,79	9
196	С12021-237	М/к балок из прокатных профилей массой до 0,1 т	4,8	154 400,00	--	741 120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0109-25-1	Монтаж косоуров ЛК-1	7,68	5 030,50	2 020,02	38 634	15 514	19 180	14,10	108
		т		2 272,50	502,43	17 453	3 859	90	1,79	14
198	С12021-237	М/к косоуров из прокатных профилей массой до 0,1 т	7,68	154 400,00	--	1 185 792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0107-53-9 примен.	Установка опорных подушек	92	272,50	88,43	25 070	8 136	12 492	0,39	36
		шт		65,93	31,06	6 066	2 858	140	0,13	12
200	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 примен.	Подушки опорные из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,94	27 100,00	--	52 574	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0107-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием, со шлифовкой	612	231,73	12,56	141 816	7 687	173 913	1,19	728
		м		198,23	4,75	121 317	2 907	140	0,02	14
202	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	612	942,00	--	576 504	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0106-22-7	Устройство площадок по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм из бетона кл.В15	9,92	21 298,58	383,89	211 282	3 808	25 415	14,20	141
		м3		2 295,00	145,01	22 766	1 438	105	0,71	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,46	52 400,00	--	76 504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
205	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	119,84	3 792,59	5,89	454 504	706	12 417	0,42	50
		м		71,78	2,23	8 602	267	140	0,01	1
206	Е0115-172-4	Масляная окраска ограждения, количество окрасок 2	137,92	148,40	0,07	20 467	10	15 643	0,65	89
		м2		108,00	0,02	14 895	3	105	--	--
207	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стальных балок и косоуров	336,7	1 089,50	4,92	366 835	1 657	68 911	1,15	387
		м2		193,05	1,87	65 000	630	105	0,01	3
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
208	Е0126-12-2	Изоляция наружных стен плитами минераловатными толщ.70 мм	3584,4	164,63	50,15	590 085	179 758	396 829	0,53	1914
		м2		92,03	18,68	329 872	66 957	100	0,09	330
209	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	243,6	7 634,00	--	1 859 642	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	3482,2	1 089,50	4,92	3 793 857	17 132	712 688	1,15	4005
		м2		193,05	1,87	672 239	6 512	105	0,01	32
211	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен балконов	1988,6	330,10	1,96	656 434	3 895	228 326	0,61	1215
		м2		108,90	0,45	216 559	895	105	0,03	52
212	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	5471	101,33	1,65	554 349	9 027	101 966	0,09	506
		м2		17,12	0,63	93 664	3 447	105	--	16
213	Е0115-15-1	Наружная облицовка цоколя фасадными керамическими цветными плитками /тип "Рваный камень"/	429,6	2 471,48	2,56	1 061 747	1 100	190 229	2,55	1095
		м2		420,75	0,97	180 754	417	105	--	2
214	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	1678	150,62	0,62	252 737	1 040	137 237	0,44	730
		м2		69,08	0,23	115 916	386	118	--	2
		КРЫЛЬЦО С КОЗЫРЬКОМ /2 шт./								
215	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	73,64	790,75	24,55	58 231	1 808	4 441	0,26	19
		м2		39,83	9,20	2 933	677	123	0,04	3
216	Е0106-1-16	Устройство монолитного ж/б крыльца из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	11,62	15 805,86	196,62	183 664	2 285	4 228	1,79	21
		м3		272,25	74,27	3 164	863	105	0,36	4
217	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,24	41 200,00	--	9 888	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
218	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,8	183,00	--	2 159	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
219	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,8	519,00	--	6 124	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
220	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,044	93 997,62	304,24	4 136	13	1 533	198,00	9
		1т		33 075,00	114,75	1 455	5	105	0,56	--
221	Е0109-53-3	Монтаж стоек	0,9	16 367,84	681,42	14 731	613	11 990	95,00	86
		т		14 670,00	132,75	13 203	119	90	0,65	1
222	С12021-245	М/к стоек из прокатных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,9	172 800,00	--	155 520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
223	Е0106-22-1	Устройство козырька толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6м из бетона кл.В12,5	9,3	19 975,39	241,10	185 771	2 242	13 413	8,06	75
		м3		1 282,50	91,08	11 927	847	105	0,44	4
224	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,44	519,00	--	4 899	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
225	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,04	65 900,00	--	134 436	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,044	93 997,62	304,24	4 136	13	1 533	198,00	9
		1т		33 075,00	114,75	1 455	5	105	0,56	--
227	Е0109-53-3	Монтаж ограждения ОГ-1 /14 шт./, ОГ-2 /2 шт./	4,68	16 367,84	681,42	76 601	3 189	62 349	95,00	445
		т		14 670,00	132,75	68 656	621	90	0,65	3
228	С12021-237	М/к ограждения из прокатных профилеймассой до 0,1 т	4,68	154 400,00	--	722 592	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
229	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	150,9	21,80	0,05	3 289	8	792	0,03	4
		м2		5,81	0,02	877	3	90	--	--
230	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	150,9	40,72	0,04	6 144	6	1 130	0,04	6
		м2		8,32	--	1 255	--	90	--	--
		ОТМОСТКА								
231	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-щебеночной смеси	39,7	102,13	73,75	4 055	2 928	1 745	0,14	6
		м3		21,38	11,67	849	463	133	0,04	2
232	С143008-3	Щебень из природного камня для строительных работ М-200 фракции 5-10 мм	19,84	3 680,00	--	73 011	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
233	С143008-92	Песок природный	19,84	1 970,00	--	39 085	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
234	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	397,14	601,11	--	238 726	--	13 073	0,14	57
		м2		24,75	--	9 829	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			126 637 469	3 611 747			80342
			Тенге			13 158 801	1 252 690			6580
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			122 388 710				
		Накладные расходы -	Тенге			16 216 457				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8 316 310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			146 921 477				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4 248 759				
		Накладные расходы -	Тенге			114 941				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261 822				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4 625 522				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**151 546 989**				
		СМЕТА № 2-1-2 на водопровод и канализацию								
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД								
		ВОДОПРОВОД В1								
1	Е0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-15 мм с гидравлическим испытание**	535,4	499,47	12,19	267 417	6 527	203 586	1,64	878
		м		292,50	4,57	156 605	2 447	128	0,02	12
2	С130901-6	**Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм**	280	266,00	--	74 480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-20 мм с гидравлическим испытание**	718	499,47	12,19	358 621	8 752	273 019	1,64	1178
		м		292,50	4,57	210 015	3 281	128	0,02	16
4	С130901-7	**Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм**	46	313,00	--	14 398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-14-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-32 мм с гидравлическим испытание**	5,82	404,02	5,28	2 351	31	1 419	1,05	6
		м		188,55	1,98	1 097	12	128	0,01	--
6	Е0116-14-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-50 мм с гидравлическим испытание**	213,2	603,52	9,63	128 671	2 053	59 868	1,22	260
		м		215,78	3,60	46 004	768	128	0,02	4
7	С130901-11	**Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм**	12	945,00	--	11 340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	193,6	200,00	--	38 720	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-26-1	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	98	75,82	1,57	7 430	154	8 467	0,41	40
		1счетчик		67,50	--	6 615	--	128	--	--
10	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	**Счетчик холодной воды Ду-15 мм СХВ-15**	94	1 151,59	--	108 250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С131102-14 примен.	**Счетчики /водомеры/ холодной воды ВСХ-32**	4	10 600,00	--	42 400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-31-1	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов питьевой воды диам.до 50 мм**	1,46	9 218,13	--	13 458	--	15 246	51,50	75
		км		8 032,50	--	11 727	--	130	--	--
13	Е0116-30-1	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм /ввод/**	4	770,63	--	3 083	--	1 544	1,80	7
		1сальник		301,50	--	1 206	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОД Т3, Т4								
14	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-15 мм с гидравлическим испытание	477,2	499,47	12,19	238 348	5 817	181 455	1,64	783
		м		292,50	4,57	139 581	2 181	128	0,02	11
15	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3 воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	280	266,00	--	74 480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления с реднего типа Ду-20 мм с гидравлическим испытание	1136,4	499,47	12,19	567 600	13 853	432 116	1,64	1864
		м		292,50	4,57	332 397	5 193	128	0,02	25
17	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	126	313,00	--	39 438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления с реднего типа Ду-32 мм с гидравлическим испытание	392	404,02	5,28	158 377	2 070	95 600	1,05	412
		м		188,55	1,98	73 912	776	128	0,01	4
19	С130901-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3рдля воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	8	499,00	--	3 992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	271,12	200,00	--	54 224	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1 894	157	1 382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1 017	63	128	0,07	--
22	Спрайс-лист ТОО "Промресурс-KZ"	Клапан обратный Ду-32 мм 19ч21бр	4	1 323,24	--	5 293	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм	94	75,82	1,57	7 127	148	8 122	0,41	39
		1счетчик		67,50	--	6 345	--	128	--	--
24	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Счетчик горячей воды Ду-15 мм СГВ-15	94	1 151,59	--	108 250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	94	589,20	6,95	55 385	653	12 453	0,61	57
		шт		101,25	2,25	9 518	211	128	0,01	1
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ								
26	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальника	94	143,32	1,57	13 472	148	15 160	0,70	66
		шт		126,00	--	11 844	--	128	--	--
27	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	94	1 750,00	--	164 500	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0117-2-3	Установка смесителей для мойки	94	143,32	1,57	13 472	148	15 160	0,70	66
		шт		126,00	--	11 844	--	128	--	--
29	С131101-99 примен.	Смесители для моек См-М-ВКСЦ на стольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	94	1 430,00	--	134 420	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0117-2-3	Установка смесителей для душа с душевой сеткой на гибком шланге См-Д-Шл	94	1 793,32	1,57	168 572	148	15 160	0,70	66
		шт		126,00	--	11 844	--	128	--	--
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм в техническом подполье минераловатными шнурами толщиной 40 мм	389,64	83,68	3,92	32 605	1 527	30 598	0,42	165
		м		76,95	1,58	29 983	616	100	0,01	3
32	С11031-102 примен.	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты марки 200 в оплетке из нити стеклянной	10,08	12 656,00	--	127 572	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0126-16-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм в техническом подполье листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм	388	201,97	12,40	78 364	4 811	71 590	0,99	385
		м		179,78	4,73	69 755	1 835	100	0,02	9
34	С11011-381	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	214,6	299,00	--	64 165	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3 182 169	46 995			6352
			Тенге			1 131 308	17 383			84
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			316 166				
		Накладные расходы -	Тенге			117 434				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26 016				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			459 616				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2 866 004				
		Накладные расходы -	Тенге			1 324 512				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			251 431				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4 441 947				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4 901 562				
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ								
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ								
35	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды, с пластмассовым сифоном и выпуском	94	5 930,28	21,53	557 446	2 024	42 774	1,95	183
		комплект		346,50	9,00	32 571	846	128	0,04	4
36	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	94	387,40	13,90	36 416	1 307	34 111	1,56	147
		комплект		279,00	4,50	26 226	423	128	0,03	3
37	С131101-25	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК размером 500х500х198мм, в комплекте с пластмассовым сифоном и выпуском	94	1 370,00	--	128 780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0117-3-1	Установка унитазов керамических с косымвыпуском с бачком смывным непосредственно присоединенным	94	9 126,62	39,24	857 902	3 689	48 459	2,22	209
		комплект		387,00	15,75	36 378	1 480	128	0,07	7
39	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн эмалированных в комплекте с пластмассовым сифоном и выпуском	94	13 766,57	93,94	1 294 058	8 830	63 078	2,90	273
		комплект		488,25	36,00	45 896	3 384	128	0,17	16
		СИСТЕМА К1								
40	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализацииз полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50мм	395,4	620,54	0,64	245 362	253	53 876	0,58	231
		м		106,20	0,25	41 991	99	128	--	--
41	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	970	748,88	1,43	726 414	1 387	127 785	0,56	543
		м		102,38	0,54	99 309	524	128	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	183,4	200,00	--	36 680	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
43	С130804-66	Отвод 90 град. Ду-50 мм	1,92	837,00	--	1 607	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130804-60	Тройник прямой, d-100x100 мм	1,56	6 190,00	--	9 656	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130804-56	Тройник прямой, d-50x50 мм	0,7	820,00	--	574	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Тройник прямой, d-100x50 мм	64	112,35	--	7 190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Крестовина косая, d-100x50 мм	64	224,31	--	14 356	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Крестовина косая, d-100x100 мм	16	487,63	--	7 802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Ревизия, d-50 мм	64	131,08	--	8 389	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Ревизия, d-100 мм	94	251,23	--	23 615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Заглушка, d-100 мм	110	67,49	--	7 424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Заглушка, d-50 мм	32	27,70	--	886	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм /выпуск/	8	770,63	--	6 165	--	3 087	1,80	14
		1сальник		301,50	--	2 412	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3 970 722**	**17 489**			**1600**
			Тенге			**284 783**	**6 756**			**32**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			69 663				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 180				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			73 842				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3 901 059				
		Накладные расходы -	Тенге			373 170				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			256 454				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4 530 683				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4 604 525**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7 152 891**	**64 485**			**7951**
			Тенге			**1 416 091**	**24 139**			**117**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			69 663				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 180				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			73 842				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			316 166				
		Накладные расходы -	Тенге			117 434				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26 016				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			459 616				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6 767 063				
		Накладные расходы -	Тенге			1 697 682				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			507 885				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8 972 629				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9 506 087**				
СМЕТА № 2-1-3 на отопление и вентиляцию										
ОТДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ										
1	**Е0118-6-2**	**Установка алюминиевых радиаторов**	**361,1**	**234,78**	**19,17**	**84 779**	**6 922**	**49 707**	**0,61**	**220**
		1кВт		**100,35**	**7,19**	**36 237**	**2 596**	**128**	**0,04**	**13**
2	**Спрайс-лист ТОО "Жылу Сервис"**	**Стоимость радиаторов алюминиевых ALR-102-500 секционных**	**1995,6**	**578,92**	**--**	**1 155 285**	**--**	**--**	**--**	**--**
		секция		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Е0118-22-5**	**Установка кранов выпуска воздуха**	**316**	**62,81**	**--**	**19 846**	**--**	**9 374**	**0,12**	**39**
		комплект		**23,18**	**--**	**7 323**	**--**	**128**	**--**	**--**
4	**Е0116-6-1**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.15 мм**	**1356,44**	**266,48**	**3,96**	**361 464**	**5 372**	**93 219**	**0,30**	**403**
		м		**52,20**	**1,49**	**70 806**	**2 021**	**128**	**0,01**	**10**
5	**Е0116-6-2**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм**	**305,6**	**264,48**	**3,96**	**80 825**	**1 210**	**21 002**	**0,30**	**91**
		м		**52,20**	**1,49**	**15 952**	**455**	**128**	**0,01**	**2**
6	**Спрайс-лист ТОО "Промресурс-KZ"**	**Стоимость крана шарового Dy-20, Ру-16 11Б27п**	**360**	**314,27**	**--**	**113 137**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Е0116-6-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм**	**374,14**	**343,48**	**3,96**	**128 510**	**1 482**	**25 712**	**0,30**	**111**
		м		**52,20**	**1,49**	**19 530**	**557**	**128**	**0,01**	**3**
8	**С130901-63**	**Вентили запорные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм**	**44**	**507,00**	**--**	**22 308**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**С130810-135 примен.**	**Тройники /ГОСТ 17376-2001/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа с пробкой, Ду-25 мм /для сброса воды со стояков/**	**44**	**495,00**	**--**	**21 780**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**Е0116-6-4**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**69,78**	**422,48**	**3,96**	**29 481**	**276**	**4 796**	**0,30**	**21**
		м		**52,20**	**1,49**	**3 643**	**104**	**128**	**0,01**	**1**
11	**С130901-64**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм**	**16**	**888,00**	**--**	**14 208**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Е0116-6-5**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	**21,26**	**472,48**	**3,96**	**10 045**	**84**	**1 461**	**0,30**	**6**
		м		**52,20**	**1,49**	**1 110**	**32**	**128**	**0,01**	**--**
13	**Е0116-6-6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**	**60**	**606,31**	**7,95**	**36 379**	**477**	**5 257**	**0,37**	**22**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		65,48	2,97	3 929	178	128	0,01	1
14	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 76 мм	21,26	801,76	15,99	17 045	340	3 322	0,66	14
		м		116,10	5,99	2 468	127	128	0,03	1
15	С130810-45	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	214,76	200,00	--	42 952	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0111-350-1	Клапан терморегуляторов, клапан запорный радиаторный угловой, радиаторный терморегулятор; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	948	193,78	--	183 703	--	140 138	1,00	948
		шт		164,25	--	155 709	--	90	--	--
17	Спрайс-лист Фирма "Ул-ай"	Стоимость клапана терморегуляторов RTD-N с предварительной настройкой Dy-15 Danfoss	316	1 051,15	--	332 162	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Спрайс-лист Фирма "Ул-ай"	Стоимость клапана запорного радиаторного углового RLV Dy-15 Danfoss	316	599,59	--	189 471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Спрайс-лист Фирма "Ул-ай"	Стоимость радиаторного терморегулятора RTD 3640 Danfoss	316	1 110,69	--	350 979	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0111-350-1	Теплосчетчик и тройник с термодатчиком; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	88	193,78	--	17 053	--	13 009	1,00	88
		шт		164,25	--	14 454	--	90	--	--
21	Спрайс-лист "Карат"	Стоимость теплосчетчика Dy-20 Карат-Комплект МБ, в комплекте тройник с термодатчиком Ду-20 Карат-Комплект	88	14 235,13	--	1 252 692	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	1925,74	11,94	--	22 993	--	26 350	0,05	96
		м		10,69	--	20 586	--	128	--	--
23	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 100 мм	21,26	14,74	--	313	--	291	0,05	1
		м		10,69	--	227	--	128	--	--
24	Е0115-172-4	Масляная окраска стальных труб, количество окрасок 2	160,4	148,40	0,07	23 803	11	18 193	0,65	104
		м2		108,00	0,02	17 323	3	105	--	--
25	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм /ввод/	8	770,63	--	6 165	--	3 087	1,80	14
		1сальник		301,50	--	2 412	--	128	--	--
		ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ								
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	51,2	21,80	0,05	1 116	3	269	0,03	2
		м2		5,81	0,02	297	1	90	--	--
27	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб масляно-битумная за 2 раза	51,2	39,28	0,04	2 011	2	288	0,03	2
		м2		6,26	--	321	--	90	--	--
28	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна толщиной 40 мм	395,38	90,70	8,47	35 859	3 349	20 461	0,28	111
		м		48,60	3,15	19 215	1 245	100	0,02	6
29	С11031-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	4,3	18 400,00	--	79 120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0126-16-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм лентой из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм	395,38	201,97	12,40	79 855	4 903	72 952	0,99	392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		179,78	4,73	71 081	1 870	100	0,02	9
31	С11011-381 примен.	Лента алюминиевая	207,48	299,00	--	62 037	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
32	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	10	473,47	39,24	4 735	392	3 456	1,47	15
		1шт		254,25	15,75	2 543	157	128	0,07	1
33	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	1 270,00	--	5 080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	228,00	--	1 824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50мм	6	6 880,00	--	41 280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	12	305,00	--	3 660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-15-3	Установка задвижек диам. до 100 мм	6	891,93	90,13	5 352	541	3 698	2,60	16
		1шт		447,75	33,75	2 687	202	128	0,16	1
38	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	10 400,00	--	62 400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	12	419,00	--	5 028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0112-698-1	Штуцер для манометра зкч-45-70	12	436,80	18,80	5 242	226	1 436	0,58	7
		шт		133,00	--	1 596	--	90	--	--
41	Е0118-22-2	Установка манометров МПЧ-У с трехходовым краном	12	859,96	1,62	10 320	19	641	0,23	3
		комплект		41,72	--	501	--	128	--	--
42	Спрайс-лист ТОО "Промресур-KZ"	Кран трехходовой 14М1-16	16	380,43	--	6 087	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0112-698-1	Бобышка для термометра 10-зкч-1-75	12	436,80	18,80	5 242	226	1 436	0,58	7
		шт		133,00	--	1 596	--	90	--	--
44	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	12	64,62	--	775	--	854	0,32	4
		комплект		55,62	--	667	--	128	--	--
45	С131205-4	Термометры прямые П4.1.160.66 в оправе 1П.165.63-150	12	352,00	--	4 224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления и температуры прямого действия наружный диаметр	4	266,57	--	1 066	--	794	1,00	4
		шт		220,50	--	882	--	90	--	--
47	С130905-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М диам.25 мм, Р-1,6МПа	4	22 500,00	--	90 000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	8	15 431,34	160,26	123 451	1 282	7 238	3,69	29
		1шт		646,58	60,25	5 173	482	128	0,29	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 76 мм	6,56	139,76	15,99	917	105	1 025	0,66	4
		м		116,10	5,99	762	39	128	0,03	--
50	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	6,56	333,00	--	2 184	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 50 мм	6,56	120,70	14,12	792	93	887	0,55	4
		м		100,35	5,29	658	35	128	0,03	--
52	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	6,56	250,00	--	1 640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 45 мм	3,08	120,70	14,12	372	43	416	0,55	2
		м		100,35	5,29	309	16	128	0,03	--
54	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 примен.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2 мм	3,08	168,00	--	517	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	С130810-45	Крепления /сталь угловая 50х50х5 мм/	17,38	200,00	--	3 476	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	17,38	11,94	--	208	--	238	0,05	1
		м		10,69	--	186	--	128	--	--
57	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,04	21,80	0,05	66	--	16	0,03	--
		м2		5,81	0,02	18	--	90	--	--
58	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб масляно-битумная за 2 раза	3,04	39,28	0,04	119	--	17	0,03	--
		м2		6,26	--	19	--	90	--	--
59	Ц0111-350-3	Теплосчетчик и тройник с термодатчиком; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	4	530,56	1,58	2 122	6	1 717	3,00	12
		шт		477,00	--	1 908	--	90	--	--
60	Спрайс-лист "Карат"	Стоимость теплосчетчика Dy-50 Карат-РС, в комплекте тройник с термодатчиком Ду-50 Карат-РС /закрытая система/	4	47 962,91	--	191 852	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		СИСТЕМА ВЕ1								
61	Е0120-12-3 примен.	Установка решеток вентиляционных пластмассовых РВП2	44	295,05	16,96	12 982	746	10 911	1,12	49
		шт		186,64	7,09	8 212	312	128	0,03	1
		СИСТЕМА ВЕ2								
62	Е0120-12-3 примен.	Установка решеток вентиляционных пластмассовых РВП2	44	295,05	16,96	12 982	746	10 911	1,12	49
		шт		186,64	7,09	8 212	312	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА ВЕ3								
63	Е0120-12-3 примен.	Установка решеток вентиляционных пластмассовых РВП2	44	295,05	16,96	12 982	746	10 911	1,12	49
		шт		186,64	7,09	8 212	312	128	0,03	1
64	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сечением 200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	116	1 144,51	11,11	132 763	1 289	36 047	1,48	172
		м2		238,61	4,16	27 679	482	128	0,02	2
65	С131312-79	Средства для крепления воздуховодов	0,024	54 500,00	--	1 308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ4								
66	Е0120-12-3 примен.	Установка решеток вентиляционных пластмассовых РВП2	44	295,05	16,96	12 982	746	10 911	1,12	49
		шт		186,64	7,09	8 212	312	128	0,03	1
67	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сечением 200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,16	1 144,51	11,11	1 328	13	360	1,48	2
		м2		238,61	4,16	277	5	128	0,02	--
68	С131312-79	Средства для крепления воздуховодов	0,024	54 500,00	--	1 308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ5								
69	Е0120-12-3 примен.	Установка решеток вентиляционных пластмассовых РВП2	44	295,05	16,96	12 982	746	10 911	1,12	49
		шт		186,64	7,09	8 212	312	128	0,03	1
		СИСТЕМА ВЕ6								
70	Е0120-12-3 примен.	Установка решеток вентиляционных пластмассовых РВП2	44	295,05	16,96	12 982	746	10 911	1,12	49
		шт		186,64	7,09	8 212	312	128	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**214 599**	**5 778**			**470**
			Тенге			**77 228**	**2 358**			**11**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			214 599				
		Накладные расходы -	Тенге			101 871				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18 988				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			335 458				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**335 458**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5 572 005**	**33 142**			**3262**
			Тенге			**559 356**	**12 482**			**60**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			214 428				
		Накладные расходы -	Тенге			158 531				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22 377				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			395 336				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			283 987				
		Накладные расходы -	Тенге			112 195				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23 771				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			419 953				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5 073 591				
		Накладные расходы -	Тенге			363 902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326 250				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5 763 742				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6 579 031**				
		СМЕТА № 2-1-4 на электроснабжению								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц0108-572-5	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм**	4	3 385,00	223,00	13 540	892	2 327	3,00	12
		шт		563,00	49,50	2 252	198	95	0,29	1
2	Ц0108-599-1	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг**	32	961,60	22,60	30 771	723	12 595	2,00	64
		шт		412,00	2,30	13 184	74	95	0,01	--
3	Ц0108-593-6	**Светильник настенный влагозащищенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды**	168	313,00	131,00	52 584	22 008	24 882	0,75	126
		шт		119,00	36,90	19 992	6 199	95	0,21	36
4	Ц0108-593-6	**Светильник настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды**	248	313,00	131,00	77 624	32 488	36 730	0,75	186
		шт		119,00	36,90	29 512	9 151	95	0,21	53
5	Ц0108-592-2	**Патрон подвесной**	480	120,30	1,70	57 744	816	35 021	0,49	235
		шт		76,50	0,30	36 720	144	95	--	1
6	Ц0108-591-2	**Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	280	47,00	0,20	13 160	56	12 130	0,29	81
		шт		45,50	0,10	12 740	28	95	--	--
7	Ц0108-591-4	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	260	57,20	1,00	14 872	260	12 943	0,37	96
		шт		52,20	0,20	13 572	52	95	--	--
8	Ц0108-591-8	**Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке двухполюсные**	864	76,80	1,20	66 355	1 037	57 817	0,36	311
		шт		70,20	0,24	60 653	207	95	--	1
9	Ц0108-604-1	**Звонок электрический с кнопкой**	96	115,10	2,80	11 050	269	9 348	0,64	61
		компл		102,00	0,50	9 792	48	95	--	--
10	Ц0108-407-6	**Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм**	500	39,50	3,50	19 750	1 750	12 635	0,16	80
		м		25,90	0,70	12 950	350	95	--	2
11	Ц0108-407-8	**Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм**	300	57,40	6,00	17 220	1 800	11 343	0,24	72
		м		38,50	1,30	11 550	390	95	0,01	2
12	Ц0108-412-7	**Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2**	300	49,30	1,60	14 790	480	11 714	0,24	72
		м		40,70	0,40	12 210	120	95	--	1
13	Ц0108-412-3	**Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	500	14,60	0,20	7 300	100	5 653	0,07	35
		м		11,80	0,10	5 900	50	95	--	--
14	Ц0108-401-1	**Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2**	800	175,20	75,70	140 160	60 560	70 908	0,44	352
		м		72,70	20,60	58 160	16 480	95	0,12	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	7270,52	47,20	14,80	343 169	107 604	211 354	0,16	1163
		м		26,30	4,30	191 215	31 263	95	0,02	181
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
16	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный токвводного аппарата 2х250 А	4	120 700,00	--	482 800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Спрайс-лист ТОО "Актауэнергокабель"	Щиток этажный распределительный на три квартиры с автоматическим выключателем стояка, со счетчиком активной энергии на каждую квартиру, с автоматическими выключателями распределения ЩЭ-8 801-0311-023 УХЛ4	32	19 435,04	--	621 921	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
18	С151701-14	Светильник настенный влагозащищенный, тип НПП03-100-001-МУ3	168	871,00	--	146 328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	168	19,00	--	3 192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С151701-80 примен.	Светильники тип НББ 01Х60	248	158,00	--	39 184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	248	17,00	--	4 216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Спрайс-прайс ТОО "Актауэнергокабель"	Патрон подвесной электрический	480	39,01	--	18 725	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151801-12 примен.	Выключатель однополюсный одноклавишный для скрытой установки, тип С-9-01-6/250УХЛ4	280	156,00	--	43 680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151801-13 примен.	Выключатель для окрытой установки однополюсный сдвоенный	260	182,00	--	47 320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151801-153 примен.	Розетка штепсельная для открытой установки двухполюсная с заземляющим контактом 220В, 25А	864	127,00	--	109 728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151801-119	Звонок сигнальный квартирный с кнопкой	96	431,00	--	41 376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Спрайс-прайс ТОО "Актауэнергокабель"	Коробка ответвительная КОР-73	72	54,61	--	3 932	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1,312	22 300,00	--	29 258	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Спрайс-прайс ТОО "Актауэнергокабель"	Коробка универсальная КУВ-1МУХЛ3	1440	15,60	--	22 470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	500	148,00	--	74 000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	300	295,00	--	88 500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С151601-348 примен.	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	0,4896	641 760,00	--	314 206	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
33	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,4896	79 100,00	--	38 727	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
34	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,6528	60 500,00	--	39 494	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
35	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	7,4886356	29 956,00	--	224 330	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
36	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	298	218,93	--	65 241	--	73 722	1,54	459
		м3		218,93	--	65 241	--	113	--	--
37	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншееиз полосовой стали, сечение 40х4 мм2	616	61,90	3,30	38 130	2 033	13 694	0,14	86
		м		23,00	0,40	14 168	246	95	--	1
38	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,76	46 400,00	--	35 264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	298	134,10	--	39 962	--	45 157	0,97	290
		м3		134,10	--	39 962	--	113	--	--
40	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 25х4 мм2	180	88,90	3,10	16 002	558	4 822	0,16	29
		м		27,90	0,30	5 022	54	95	--	--
41	С11041-82 примен.	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ103-76/	0,12	48 400,00	--	5 808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	32	330,10	24,10	10 563	771	3 602	0,70	22
		шт		116,00	2,50	3 712	80	95	0,01	--
43	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 примен	Круг 16	0,24	50 900,00	--	12 216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3 496 662	234 204			3833
			Тенге			618 506	65 135			378
	Стоимость оборудования -		Тенге			1 104 721				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1 175 542				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2 274 522				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			549 517				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169 442				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2 993 481				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117 419				
		Накладные расходы -	Тенге			118 879				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14 178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			250 476				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4 419 500**				
		СМЕТА № 2-1-5 на газоснабжению								
1	**Е0119-1-2**	**Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит**	**94**	**332,58**	**54,70**	**31 263**	**5 142**	**25 177**	**1,15**	**108**
		прибор		**189,00**	**20,25**	**17 766**	**1 903**	**128**	**0,10**	**9**
2	**С131401-10**	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафомчетырехгорелочные ПГ-4**	**94**	**22 600,00**	**--**	**2 124 400**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Е0116-15-1**	**Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**112**	**309,24**	**39,24**	**34 635**	**4 395**	**38 707**	**1,47**	**165**
		1шт		**254,25**	**15,75**	**28 476**	**1 764**	**128**	**0,07**	**8**
4	**Спрайс-лист ТОО "Промресурс-KZ"**	**Стоимость крана 11Б12бк Ду-15 мм, Ру-0,01МПа**	**112**	**330,81**	**--**	**37 051**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Е0116-8-1**	**Прокладка трубопроводов газоснабжениязиз стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 15 мм**	**172,8**	**292,95**	**4,59**	**50 622**	**793**	**11 725**	**0,28**	**49**
		м		**51,30**	**1,71**	**8 865**	**295**	**128**	**0,01**	**1**
6	**Е0116-8-3**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**259,244**	**285,95**	**4,59**	**74 131**	**1 190**	**17 590**	**0,28**	**73**
		м		**51,30**	**1,71**	**13 299**	**443**	**128**	**0,01**	**2**
7	**Е0116-8-4**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**59,6**	**343,95**	**4,59**	**20 499**	**274**	**4 044**	**0,28**	**17**
		м		**51,30**	**1,71**	**3 057**	**102**	**128**	**0,01**	**1**
8	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны/**	**4,4**	**200,00**	**--**	**880**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Е0116-10-2**	**Прокладка футляров из стальных электросварных труб диам. 57х3,5 мм**	**10,92**	**623,70**	**14,12**	**6 811**	**154**	**1 477**	**0,55**	**6**
		м		**100,35**	**5,29**	**1 096**	**58**	**128**	**0,03**	**--**
10	**Е0116-30-1**	**Заделка футляров при проходе через стены диам. до 100 мм**	**28**	**770,63**	**--**	**21 578**	**--**	**10 806**	**1,80**	**50**
		1сальник		**301,50**	**--**	**8 442**	**--**	**128**	**--**	**--**
11	**Е0122-48-1**	**Заделка битумом и прядью концов футляраднам.57х3,5 мм**	**28**	**4 618,68**	**559,80**	**129 323**	**15 674**	**48 413**	**7,99**	**224**
		футляр		**1 320,75**	**9,29**	**36 981**	**260**	**130**	**0,02**	**1**
12	**С143001-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1800 кг/м3 класса: В10 /М-150/**	**0,28**	**24 700,00**	**--**	**6 916**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Е0124-101-1**	**Устройство газового стояка с ИФС и муфтовымкраном**	**4**	**3 588,18**	**891,86**	**14 353**	**3 567**	**9 196**	**8,09**	**32**
		шт		**1 431,00**	**337,50**	**5 724**	**1 350**	**130**	**1,65**	**7**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	10,8	306,00	--	3 305	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм /футляр/	2	629,00	--	1 258	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Патрубок из трубы стальной сварной водогазопроводной с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черной обыкновенной 50х3,5 мм	0,8	306,00	--	245	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130904-26	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	738,00	--	2 952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130810-55	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d50 мм	4	304,00	--	1 216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	202,00	--	1 616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0116-12-1	Установка изолирующих фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	4	727,06	36,99	2 908	148	979	0,96	4
		1соедин.		177,75	13,50	711	54	128	0,07	--
21	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	503,244	78,92	--	39 716	--	44 930	0,33	168
		м		69,75	--	35 101	--	128	--	--
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	47,08	21,80	0,05	1 026	2	247	0,03	1
		м2		5,81	0,02	274	1	90	--	--
23	Е0113-26-6 К=2 примен.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ГФ-230 за 2 раза	47,08	40,72	0,04	1 917	2	353	0,04	2
		м2		8,32	--	392	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 608 619**	**31 342**			**898**
			Тенге			**160 184**	**6 231**			**29**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			153 535				
		Накладные расходы -	Тенге			58 209				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12 705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224 449				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2 455 084				
		Накладные расходы -	Тенге			155 435				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156 631				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2 767 150				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 991 599**				
		Итого в ценах 2001 года				**175 043 206**				
		Временные здания и сооружения 1,1%	1,10%			1 925 475				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**176 968 681**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,462%			817 595				
		Выслуга лет	1,0%			1 769 687				
		Доп отпуска	0,4%			707 875				
		Итого в ценах 2001 года				**180 263 838**				
		Итого в текущих ценах 2014 года	**2,38968**			**430 772 423**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			8 615 448				
		Итого				**439 387 871,72**				
		НДС	12%			52 726 544,61				
		Итого с НДС				**492 114 416,32**				
		К оплате:				**492 114 416,32**				

Заказчик:
Директор ТОО "КаспийЖилДорСтрой"

_____ **Калиева Г.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК-Атамекен"

_____ **Байжанов С.К.**

Заказчик: *ТОО "КаспийЖилДорСтрой"*
Подрядчик: *ТОО "СМК - Атамекен"*
Наименование строительства и его адрес: *"Многоквартирный жилой дом с коммерческими помещениями. Два жилых дома №20, 21"*
Наименование объекта: *Два жилых дома №20, 21*
Основание: *Договор № 01 от 10.06.2014 года*

АКТ № 2
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2015 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТА № 4-1-1 наружные сети электроснабжения										
				Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком						
1	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	1	25 144,00	16 980,00	25 144	16 980	9 470	37,00	37
		подстанц		6 345,00	3 623,02	6 345	3 623	95	21,01	21
2	Прайс-лист ТОО"АЭМЗ"	КТПГ-630-6/0,4 тупикового типа с кабельным вводом и кабельными выводами, оборудованная системой управления наружным освещением	1	768 057,84	--	768 058	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
				Земляные работы для контура заземления						
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	45	218,93	--	9 852	--	11 133	1,54	69
		м3		218,93	--	9 852	--	113	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	45	134,10	--	6 035	--	6 819	0,97	44
		м3		134,10	--	6 035	--	113	--	--
5	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	70	61,90	3,30	4 333	231	1 556	0,14	10
		м		23,00	0,40	1 610	28	95	--	--
6	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,16	46 400,00	--	7 424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали длиной 5 м, диаметр 16 мм	15	330,10	24,10	4 952	362	1 689	0,70	11
		шт		116,00	2,50	1 740	37	95	0,01	--
8	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,118	44 300,00	--	5 227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Железобетонные изделия						
9	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	1 534,11	878,23	7 671	4 391	3 952	3,06	15
		опора		506,25	246,42	2 531	1 232	105	1,03	5
10	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3 155,76	1 990,26	3 156	1 990	1 612	5,98	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
11	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4 836,53	3 187,28	9 673	6 375	4 944	9,00	18
		опора		1 476,00	878,40	2 952	1 757	105	3,63	7
12	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2	8	459,29	301,79	3 674	2 414	2 022	0,91	7
		шт		157,50	83,25	1 260	666	105	0,30	2
13	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	13	22 300,00	--	289 900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,88	27 100,00	--	23 848	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	16,22	152,80	--	2 478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	16,22	140,00	--	2 271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е010332-А2-1	Развозка железобетонных конструкций по трассе, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	16,22	30,90	30,90	501	501	100	--	--
		т		--	6,18	--	100	100	0,13	2
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция стоек, опорных плит	36,5	245,44	3,82	8 959	139	1 671	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1 363	53	118	0,01	--
19	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка траверс, штырей, изоляторов	0,893	1 100,25	--	983	--	1 032	6,71	6
		1т		1 100,25	--	983	--	105	--	--
20	Е010332-А2-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	0,893	30,90	30,90	28	28	6	--	--
		т		--	6,18	--	6	100	0,13	--
21	Е0133-254-3	Окраска масляной краской м/конструкций опор	0,401	6 690,31	4 954,96	2 683	1 987	709	5,29	2
		т		886,50	797,99	355	320	105	2,57	1
22	Е0133-30-17	Установка стальных молниепреемников массой до 0,2 т	0,022	12 699,95	6 962,45	279	153	174	31,60	1
		1т		5 737,50	1 815,60	126	40	105	6,35	--
23	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,022	172 800,00	--	3 802	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Кабельная продукция						
24	Ц0108-177-1	Муфта концевая для кабеля напряжением 35 кВ	1	10 870,00	201,00	10 870	201	2 931	15,00	15
		компл		3 038,00	47,30	3 038	47	95	0,27	--
25	С151610-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2	1	13 200,00	--	13 200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С151610-6	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип ЗКВТп-10-	1	4 150,00	--	4 150	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,1	7 259,41	4 310,78	7 985	4 742	4 521	16,10	18
		1км		2 745,00	1 169,46	3 020	1 286	105	4,45	5
28	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	0,304	313 500,00	--	95 304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Земляные работы для кабельной линии в траншее						
29	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	242	218,93	--	52 981	--	59 869	1,54	373
		м3		218,93	--	52 981	--	113	--	--
30	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	242	134,10	--	32 452	--	36 671	0,97	235
		м3		134,10	--	32 452	--	113	--	--
31	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	40	27,50	4,00	1 100	160	760	0,12	5
		м		19,30	0,70	772	28	95	--	--
32	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	120	31,50	7,50	3 780	900	2 440	0,12	14
		м		19,80	1,60	2 376	192	95	0,01	1
33	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	720	44,00	10,60	31 680	7 632	21 409	0,18	130
		м		29,00	2,30	20 880	1 656	95	0,01	10
34	Ц0108-143-1	Покрытие камнем-ракушечником одного кабеля, проложенного в траншее	100	32,40	23,70	3 240	2 370	1 378	0,06	6
		м		8,60	5,90	860	590	95	0,03	3
35	С Прайс	Камень-ракушечник	2	3 500,00	--	7 000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151601-695 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	0,04	268 100,00	--	10 724	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
37	С151601-701 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2	0,12	2 124 400,00	--	254 928	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
38	С151601-704 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х120 мм2	0,17	4 955 800,00	--	842 486	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
39	С151601-252	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ2л, число жил и сечение 3х50 мм2	0,55	725 000,00	--	398 750	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,01	70 074,97	10 674,97	701	107	687	270,00	3
		км		48 825,00	4 032,00	488	40	130	19,69	--
41	С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм	10	819,00	--	8 190	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	10	36,00	1,40	360	14	269	0,16	2
		м		27,90	0,40	279	4	95	--	--
43	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2 263,89	769,89	2 264	770	1 704	7,42	7
		шт		1 386,00	236,48	1 386	236	105	1,03	1
44	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажной	1	943,80	3,80	944	4	720	4,00	4
		шт		756,00	2,30	756	2	95	0,01	--
45	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	3	655,50	60,50	1 967	182	1 367	3,00	9
		компл		466,00	13,50	1 398	40	95	0,08	--
46	Ц0108-42-1	Изолятор напряжением 35 кВ, опорный	79	1 020,60	29,60	80 627	2 338	53 698	4,00	316
		компл		711,00	4,50	56 169	356	95	0,03	2
				Стоимость оборудования						
47	Прайс-лист Группа компаний"ТехНо-	Разъединитель РЛНД1-10/400-У1 с электроприводом ПРНЗ	1	16 809,54	--	16 810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Прайс-лист Группа компаний"ТехНо-	Разрядник вентильный РВО-10	3	2 586,08	--	7 758	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Стальные конструкции						
49	С Прайс ТОО"Валса"	Изолятор штыревой ШФ-20-Г	48	295,72	--	14 195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С Прайс ТОО"Валса"	Колпачок К-6, К-9	48	14,79	--	710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С Прайс ТОО"Валса"	Зажим ПА-2-2А	57	92,41	--	5 268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С Прайс ТОО"Валса"	Зажим ПС-2	13	96,11	--	1 249	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С Прайс ТОО"Валса"	Изолятор подвесной ПСД-70Е	31	1 035,02	--	32 086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С Прайс	Ушко однолапчатое У1-7-16	15	270,59	--	4 059	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С Прайс	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7	17	131,23	--	2 231	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С Прайс	Зажим натяжной НБ-2	15	674,24	--	10 114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
57	С Прайс	Звено промежуточноеПРТ-7-1		2	131,23	--	262	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С Прайс	Скоба СК-7-1А		16	129,38	--	2 070	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С Прайс	Серьга СРС-7-16		16	121,99	--	1 952	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С Прайс	Зажим аппаратный А1А-70-7		3	279,46	--	838	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С Прайс	Зажим аппаратный А2А-70-8		6	358,56	--	2 151	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные		0,001	154 700,00	--	155	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
63	С151803-208	Наконечники кабельные		2	333,00	--	666	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С Прайс	Скоба КМ3		4	361,59	--	1 446	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С Прайс	Траверса ТМ-3		5	3 381,43	--	16 907	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С Прайс	Траверса ТМ-5		1	2 878,18	--	2 878	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С Прайс	Траверса ТМ-6		3	3 965,25	--	11 896	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С Прайс	Оголовок ОГ1		1	1 852,14	--	1 852	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С Прайс	Накладка ОГ-2		3	711,80	--	2 135	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С Прайс	Накладка ОГ5		2	439,92	--	880	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С Прайс	Накладка ОГ8		1	1 456,39	--	1 456	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С Прайс	Хомут Х1		10	461,33	--	4 613	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С Прайс	Хомут Х2		1	474,52	--	475	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С Прайс	Хомут Х7		5	382,07	--	1 910	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С Прайс	Хомут Х8		1	388,02	--	388	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С Прайс	Хомут Х9		2	400,78	--	802	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С Прайс	Хомут Х23		2	376,64	--	753	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С Прайс	Болт Б5		2	378,45	--	757	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С Прайс	Кронштейн У1		5	1 920,45	--	9 602	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С Прайс	Стяжка Г1		8	994,18	--	7 953	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С Прайс	Проводник ЗП1		11,8	410,79	--	4 847	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С Прайс	Круг 10	9	454,49	--	4 090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С Прайс	Кронштейн РА1	1	2 714,72	--	2 715	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С Прайс	Кронштейн РА2	1	861,18	--	861	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С Прайс	Вал привода РА3	2	2 125,87	--	4 252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С Прайс	Кронштейн РА4	2	386,18	--	772	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С Прайс	Кронштейн РА5	3	390,28	--	1 171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С Прайс	Кронштейн Р1	3	638,50	--	1 915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С Прайс	Кронштейн КМ1	1	1 079,31	--	1 079	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	С Прайс	Уголок КМ2	1	2 096,70	--	2 097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С Прайс	Скоба КМ3	4	361,59	--	1 446	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Прайс"АрмЭнергоС	Лента сигнальная ЛЭС-250	2	2 587,48	--	5 175	--	--	--	--
		рул.		--	--	--	--	--	--	--
93	С151607-43	Провода медные гибкие, марка МГ сечение 1,5 мм2	0,2	584 100,00	--	116 820	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3 373 131	54 970			1370
			Тенге			212 993	12 890			65
	Стоимость оборудования -		Тенге			792 626				
	Транспортные расходы -		Тенге			23 779				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			816 404				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2 104 342				
		Накладные расходы -	Тенге			103 911				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132 495				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2 340 748				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			463 892				
		Накладные расходы -	Тенге			131 226				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35 707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			630 825				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4 081				
		Накладные расходы -	Тенге			174				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4 511				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8 190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			491				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8 681				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3 801 169**				
СМЕТА № 6-1-1 наружные сети водопровода и канализации										
				Водопровод питьевой воды						
				Земляные работы						
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	350	22,04	20,73	7 714	7 256	2 381	0,01	3
		м3		1,31	5,70	459	1 996	97	0,02	7
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10	218,93	--	2 189	--	2 474	1,54	15
		м3		218,93	--	2 189	--	113	--	--
3	Е0101-12-17	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	170	56,99	53,61	9 688	9 113	2 989	0,02	4
		м3		3,38	14,75	575	2 507	97	0,05	9
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы - подушка под трубопровод	24	122,18	--	2 932	--	3 314	0,89	21
		м3		122,18	--	2 932	--	113	--	--
5	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м - обсыпка мягким грунтом	86	5,55	5,55	478	478	150	--	--
		м3		--	1,80	--	155	97	0,01	1
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	250	5,55	5,55	1 389	1 389	437	--	--
		м3		--	1,80	--	451	97	0,01	2
7	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 5 группы до 5 м	170	7,57	7,57	1 287	1 287	405	--	--
		м3		--	2,46	--	418	97	0,01	2
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	238,095238	21,55	4,52	5 130	1 075	3 933	0,11	26
		м3		17,03	--	4 055	--	97	--	--
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	161,904762	25,65	5,38	4 152	870	3 183	0,13	21
		м3		20,27	--	3 282	--	97	--	--
				Арматура и трубы						
10	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1 234	53	930	1,40	4
		шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	--
11	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек обратных диам. 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
		шт		144,00	2,25	432	7	130	0,01	--
12	С130902-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	5 210,00	--	15 630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	8 500,00	--	25 500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,004	71 644,97	10 674,97	287	43	275	270,00	1
		км		48 825,00	4 032,00	195	16	130	19,69	--
15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,075	48 086,09	17 877,09	3 606	1 341	3 354	173,00	13
		км		29 700,00	4 698,68	2 228	352	130	18,10	1
16	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,05	51 962,26	20 326,01	2 598	1 016	2 352	179,00	9
		км		30 825,00	5 353,43	1 541	268	130	20,64	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	0,02	60 591,69	25 695,31	1 212	514	1 037	194,00	4
		км		33 075,00	6 813,45	662	136	130	26,38	1
18	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,1	60 591,69	25 695,31	6 059	2 570	5 185	194,00	19
		км		33 075,00	6 813,45	3 308	681	130	26,38	3
19	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	4	714,00	--	2 856	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	50,5	188,00	--	9 494	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-231 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 65,5 мм	20,2	265,00	--	5 353	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм	101	726,00	--	73 326	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм	75,75	57,00	--	4 318	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм - футляр	0,005	154 577,68	66 009,80	773	330	618	376,00	2
		км		70 200,00	24 936,75	351	125	130	121,79	1
25	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм - футляр	0,0133	203 956,79	85 907,16	2 713	1 143	2 218	504,00	7
		км		95 850,00	32 451,75	1 275	432	130	158,50	2
26	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	5	2 250,00	--	11 250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	13,25	3 360,00	--	44 520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,005	724 393,39	96 674,51	3 622	483	314	64,00	--
		км		11 722,50	36 519,75	59	183	130	178,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0133	1 043 569,02	111 422,27	13 879	1 482	984	82,70	1
		км		14 827,50	42 090,75	197	560	130	205,57	3
30	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	18,3	244,98	0,28	4 483	5	3 498	0,84	15
		м		146,93	0,11	2 689	2	130	--	--
31	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4 618,68	559,80	9 237	1 120	3 458	7,99	16
		футляр		1 320,75	9,29	2 642	19	130	0,02	--
32	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	4,24	995,08	76,33	4 219	324	535	0,54	2
		м2		81,00	24,12	343	102	120	0,11	--
33	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм- в стенки колодца	0,0015	70 074,97	10 674,97	105	16	103	270,00	--
		км		48 825,00	4 032,00	73	6	130	19,69	--
34	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм- в стенки колодца	0,0006	82 713,01	12 499,51	50	7	50	328,00	--
		км		59 400,00	4 722,75	36	3	130	23,06	--
35	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм- в стенки колодца	0,0018	174 224,44	71 861,81	314	129	258	441,00	1
		км		83 025,00	27 146,25	149	49	130	132,58	--
36	С130806-106 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	1,8	2 840,00	--	5 112	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	0,6	889,00	--	533	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С130806-106 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	1,8	2 840,00	--	5 112	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,125	9 218,13	--	1 152	--	1 305	51,50	6
		км		8 032,50	--	1 004	--	130	--	--
40	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,02	10 688,13	--	214	--	209	51,50	1
		км		8 032,50	--	161	--	130	--	--
41	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,1	12 752,75	--	1 275	--	1 044	51,50	5
		км		8 032,50	--	803	--	130	--	--
42	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1	1 279,83	60,08	1 280	60	403	1,68	2
		1счетчик		292,50	22,50	293	23	128	0,11	--
43	Прайс	Стоимость счетчика холодной воды ВСХ-65	1	10 893,21	--	10 893	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18 075,87	36,99	18 076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
45	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,032	247 994,13	49 389,75	7 936	1 580	3 388	312,70	10
		т		62 775,00	18 657,00	2 009	597	130	91,12	3
46	С130804-50	Переход, Dy-110х75 мм	0,1	1 220,00	--	122	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130804-48	Переход, Dy-75x63 мм	0,1	594,00	--	59	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130804-57	Тройник прямой, d-63 мм	0,1	1 240,00	--	124	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	0,2	6 190,00	--	1 238	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130804-58прим.	Тройник, d-75x63 мм	0,1	1 810,00	--	181	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130804-57прим.	Тройник, d-63x32 мм	0,1	1 240,00	--	124	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С130804-50	Втулка, Dy-110 мм	0,6	1 220,00	--	732	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С130804-47	Втулка, Dy-63 мм	0,6	416,00	--	250	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130804-50прим.	Отвод, Dy-110 мм	0,3	1 220,00	--	366	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С130804-48прим.	Отвод, Dy-75 мм	0,2	594,00	--	119	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С130804-47прим.	Отвод, Dy-63 мм	0,2	416,00	--	83	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С130804-44прим.	Отвод, Dy-32 мм	0,2	107,00	--	21	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
				Колодцы Ду 1500 - 3 шт., Ду2000 - 2 шт.						
58	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщиной 50 мм под колодцы	21	790,75	24,55	16 606	516	1 266	0,26	6
		м2		39,83	9,20	836	193	123	0,04	1
59	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	8,81	35 806,86	1 879,87	315 458	16 562	22 607	8,86	78
		м3		1 435,50	538,43	12 647	4 744	130	2,06	18
60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,81	183,00	--	1 612	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,81	519,00	--	4 572	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по наружной бетонной поверхности и днища по наружной и внутренней бетонной поверхности	53,66	245,44	3,82	13 170	205	2 456	0,21	11
		м2		37,35	1,44	2 004	77	118	0,01	--
63	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк легкий, ГОСТ 3634-79	5	8 060,00	--	40 300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С12021-267	Стремянки	0,065	133 700,00	--	8 691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0127-21-1	Устройство основания под отмостку из песчано-гравийных смесей	26,5	451,43	17,83	11 963	472	405	0,04	1
		м2		6,41	5,07	170	134	133	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0127-52-1	Устройство отмостки из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	26,5	482,25	5,88	12 780	156	306	0,05	1
		м2		7,02	1,65	186	44	133	0,01	--
				Канализация						
				Земляные работы						
67	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	120	22,38	21,57	2 686	2 588	855	0,01	1
		м3		0,81	6,53	97	784	97	0,02	3
68	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10	218,93	--	2 189	--	2 474	1,54	15
		м3		218,93	--	2 189	--	113	--	--
69	Е0101-12-17	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	26	56,99	53,61	1 482	1 394	457	0,02	1
		м3		3,38	14,75	88	383	97	0,05	1
70	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы - подушка	10	134,10	--	1 341	--	1 515	0,97	10
		м3		134,10	--	1 341	--	113	--	--
71	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м - обсыпка мягким грунтом	36	5,55	5,55	200	200	63	--	--
		м3		--	1,80	--	65	97	0,01	--
72	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	84	5,55	5,55	467	467	147	--	--
		м3		--	1,80	--	151	97	0,01	1
73	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 5 группы до 5 м	26	7,57	7,57	197	197	62	--	--
		м3		--	2,46	--	64	97	0,01	--
74	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	80	21,55	4,52	1 724	361	1 322	0,11	9
		м3		17,03	--	1 362	--	97	--	--
75	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	24,761905	25,65	5,38	635	133	487	0,13	3
		м3		20,27	--	502	--	97	--	--
				Трубопроводы						
76	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,1	82 805,00	36 133,62	8 281	3 613	6 690	247,00	25
		км		41 850,00	9 612,90	4 185	961	130	37,30	4
77	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм	0,0073	242 737,18	102 058,18	1 772	745	1 461	615,00	4
		км		115 425,00	38 553,75	843	281	130	188,29	1
78	С130804-332 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 151,5 мм	101	522,00	--	52 722	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	С130806-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм	7,3292	3 930,00	--	28 804	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,0073	760 158,74	138 458,56	5 549	1 011	1 088	358,00	3
		км		62 325,00	52 303,50	455	382	130	255,45	2
81	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	7,3	282,86	0,37	2 065	3	1 485	0,90	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		156,38	0,14	1 142	1	130	--	--
82	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4 618,68	559,80	4 619	560	1 729	7,99	8
		футляр		1 320,75	9,29	1 321	9	130	0,02	--
83	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	3,77	995,08	76,33	3 751	288	476	0,54	2
		м2		81,00	24,12	305	91	120	0,11	--
				Колодцы Ду 1000 - 7 шт.						
84	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщиной 50 мм под колодцы	14,07	790,75	24,55	11 126	345	849	0,26	4
		м2		39,83	9,20	560	129	123	0,04	1
85	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,36	35 806,86	1 879,87	120 311	6 316	8 622	8,86	30
		м3		1 435,50	538,43	4 823	1 809	130	2,06	7
86	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,36	183,00	--	615	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,36	519,00	--	1 744	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0106-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	2,88	23 476,05	1 731,70	67 611	4 987	16 091	24,40	70
		м3		4 727,25	593,87	13 614	1 710	105	2,22	6
89	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,9232	183,00	--	535	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по наружной бетонной поверхности и днища по наружной и внутренней бетонной поверхности	43,4	245,44	3,82	10 652	166	1 987	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1 621	62	118	0,01	--
91	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк легкий, ГОСТ 3634-79	7	8 060,00	--	56 420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С12021-267	Стремянки	0,077	133 700,00	--	10 295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0127-21-1	Устройство основания под отмостку из песчано-гравийных смесей	37,1	451,43	17,83	16 748	661	566	0,04	2
		м2		6,41	5,07	238	188	133	0,02	1
94	Е0127-52-1	Устройство отмостки изхолодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	37,1	482,25	5,88	17 891	218	428	0,05	2
		м2		7,02	1,65	260	61	133	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 194 909	75 907			515
			Тенге			85 713	21 446			84
	Стоимость оборудования -		Тенге			10 893				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			11 685				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			924 294				
		Накладные расходы -	Тенге			127 238				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63 092				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 114 623				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18 985				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 139				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20 125				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			240 736				
		Накладные расходы -	Тенге			403				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14 468				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			255 608				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 402 041**				
		СМЕТА № 6-2-1 на наружные сети теплоснабжения								
				Земляные работы						
1	**Е0101-13-1**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**130**	**22,38**	**21,57**	**2 909**	**2 804**	**926**	**0,01**	**1**
		м3		**0,81**	**6,53**	**105**	**849**	**97**	**0,02**	**3**
2	**Е0101-164-1**	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**6**	**167,40**	**--**	**1 004**	**--**	**1 135**	**1,18**	**7**
		м3		**167,40**	**--**	**1 004**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-27-1**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	**80**	**5,55**	**5,55**	**444**	**444**	**140**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,80**	**--**	**144**	**97**	**0,01**	**1**
4	**Е0101-166-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**4**	**122,18**	**--**	**489**	**--**	**552**	**0,89**	**4**
		м3		**122,18**	**--**	**489**	**--**	**113**	**--**	**--**
5	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**76,190476**	**21,55**	**4,52**	**1 642**	**344**	**1 259**	**0,11**	**8**
		м3		**17,03**	**--**	**1 298**	**--**	**97**	**--**	**--**
6	**Е0101-24-5**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м от котлована во временный отвал на 30 м**	**52**	**4,85**	**4,85**	**252**	**252**	**85**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,68**	**--**	**88**	**97**	**0,01**	**--**
7	**Е0101-24-13к=2**	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**52**	**8,40**	**8,40**	**437**	**437**	**147**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,91**	**--**	**151**	**97**	**0,01**	**--**
				Строительные конструкции						
8	**Е0111-13-3**	**Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом, толщ. 50 мм**	**104,4**	**790,75**	**24,55**	**82 555**	**2 563**	**6 296**	**0,26**	**27**
		м2		**39,83**	**9,20**	**4 158**	**960**	**123**	**0,04**	**5**
9	**Е0107-31-6**	**Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2**	**20,22**	**2 235,61**	**863,65**	**45 204**	**17 463**	**28 813**	**4,26**	**86**
		м3		**726,75**	**291,08**	**14 695**	**5 886**	**140**	**1,23**	**25**
10	**Е0107-37-2**	**Укладка плит покрытий**	**8,43**	**2 822,69**	**1 240,62**	**23 795**	**10 458**	**5 775**	**2,13**	**18**
		м3		**362,25**	**127,08**	**3 054**	**1 071**	**140**	**0,41**	**3**
11	**Е0107-1-1**	**Укладка подушек бетонных**	**59**	**302,09**	**197,24**	**17 823**	**11 637**	**14 237**	**0,65**	**38**
		шт		**104,85**	**67,51**	**6 186**	**3 983**	**140**	**0,25**	**15**
12	**С143001-62**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**28,65**	**519,00**	**--**	**14 869**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	28,65	183,00	--	5 243	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	1,32	29 700,00	--	39 204	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	18,9	28 100,00	--	531 090	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143020-5	Плиты перекрытия лотков	33	31 000,00	--	1 023 000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С143003-11 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Подушки бетонные под трубы объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В3,5 /М-50/	0,24	12 500,00	--	3 000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-1-13	Устройство бетонных монолитных участков из бетона кл. В15	0,3	17 015,75	95,97	5 105	29	255	4,90	1
		м3		771,75	36,25	232	11	105	0,18	--
19	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,306	519,00	--	159	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,306	183,00	--	56	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-4-7	Боковая обмазка бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом за 2 раза	78,3	245,44	3,82	19 218	299	3 584	0,21	17
		м2		37,35	1,44	2 925	113	118	0,01	1
				Арматура и трубы						
22	Е0124-13-1	Установка задвижек стальных диаметром 50 мм	4	758,61	389,61	3 034	1 558	2 134	1,73	7
		компл		317,25	93,15	1 269	373	130	0,38	2
23	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	6 880,00	--	27 520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0124-1-2	Прокладка в каналах стальных трубопроводов диаметром 70	0,075	168 021,59	46 177,71	12 602	3 463	8 873	420,00	32
		км		74 025,00	16 979,25	5 552	1 273	130	88,20	7
25	Е0124-1-1	Прокладка в каналах стальных трубопроводов диаметром 50	0,103	164 502,88	45 997,13	16 944	4 738	12 064	415,00	43
		км		73 125,00	16 970,25	7 532	1 748	130	88,16	9
26	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,001	62 946,88	6 788,50	63	7	63	253,00	--
		км		45 675,00	2 565,00	46	3	130	12,52	--
27	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2 мм	1	190,00	--	190	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	75,75	377,00	--	28 558	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	104,03	279,00	--	29 024	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	502,00	--	2 008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани	36,3	240,26	92,82	8 721	3 369	4 925	0,59	21
		м2		100,80	34,88	3 659	1 266	100	0,17	6
32	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	36,3	21,80	0,05	791	2	190	0,03	1
		м2		5,81	0,02	211	1	90	--	--
33	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	36,3	40,72	0,04	1 478	1	272	0,04	2
		м2		8,32	--	302	--	90	--	--
34	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 57, 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 30 мм	178	114,31	6,39	20 348	1 137	5 769	0,19	34
		м		29,93	2,48	5 328	441	100	0,01	2
35	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0699	179 500,00	--	12 547	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
36	С11031-82	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 30 мм	1,59	21 400,00	--	34 026	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Горячее водоснабжение						
37	Е0124-1-1	Прокладка в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при	0,178	164 502,88	45 997,13	29 282	8 187	20 848	415,00	74
		км		73 125,00	16 970,25	13 016	3 021	130	88,16	16
38	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 38х2 мм	104,03	126,00	--	13 108	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	75,75	279,00	--	21 134	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	656,00	--	2 624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0107-1-1	Укладка подушек бетонных	77	302,09	197,24	23 261	15 188	18 580	0,65	50
		шт		104,85	67,51	8 073	5 198	140	0,25	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Подушка бетонная под опору	0,308	27 100,00	--	8 347	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0126-12-1	Изоляция поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани	25,7	240,26	92,82	6 175	2 385	3 487	0,59	15
		м2		100,80	34,88	2 591	896	100	0,17	4
44	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	25,7	21,80	0,05	560	1	135	0,03	1
		м2		5,81	0,02	149	1	90	--	--
45	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115за 2 раза	25,7	40,72	0,04	1 046	1	192	0,04	1
		м2		8,32	--	214	--	90	--	--
46	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 50 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 30 мм	178	114,31	6,39	20 348	1 137	5 769	0,19	34
		м		29,93	2,48	5 328	441	100	0,01	2
47	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0593	179 500,00	--	10 644	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
48	С11031-82	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 30 мм	1,27	21 400,00	--	27 178	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 179 060	87 908			523
			Тенге			87 414	27 919			120
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 054 894				
		Накладные расходы -	Тенге			146 505				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132 084				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 333 482				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			124 166				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7 450				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			131 616				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 465 098				
		СМЕТА № 6-3-1 наружные сети газоснабжения								
				Земляные работы						
1	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	26	22,38	21,57	582	561	185	0,01	--
		м3		0,81	6,53	21	170	97	0,02	1
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	218,93	--	438	--	495	1,54	3
		м3		218,93	--	438	--	113	--	--
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	24	5,55	5,55	133	133	42	--	--
		м3		--	1,80	--	43	97	0,01	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,10	--	536	--	606	0,97	4
		м3		134,10	--	536	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22,857143	21,55	4,52	492	103	378	0,11	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	--	389	--	97	--	--
				Арматура и трубы						
6	Е0124-13-1	Установка задвижек стальных диаметром 50 мм	3	758,61	389,61	2 276	1 169	1 601	1,73	5
		компл		317,25	93,15	952	279	130	0,38	1
7	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	1	1 317,43	664,93	1 317	665	929	3,05	3
		компл		558,00	156,60	558	157	130	0,65	1
8	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	6 880,00	--	20 640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	11 800,00	--	11 800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0452	51 162,26	20 326,01	2 313	919	2 126	179,00	8
		км		30 825,00	5 353,43	1 393	242	130	20,64	1
11	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм	7,5	244,98	0,28	1 837	2	1 434	0,84	6
		м		146,93	0,11	1 102	1	130	--	--
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм-футляр	0,0075	58 791,69	25 695,31	441	193	389	194,00	1
		км		33 075,00	6 813,45	248	51	130	26,38	--
13	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0907	121 367,16	49 858,78	11 008	4 522	9 463	336,00	30
		км		61 425,00	18 834,75	5 571	1 708	130	91,99	8
14	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,0209	129 222,58	54 072,58	2 701	1 130	2 309	352,00	7
		км		64 575,00	20 425,50	1 350	427	130	99,76	2
15	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	17,6	995,08	76,33	17 513	1 343	2 220	0,54	10
		м2		81,00	24,12	1 426	425	120	0,11	2
16	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4 618,68	559,80	4 619	560	1 729	7,99	8
		футляр		1 320,75	9,29	1 321	9	130	0,02	--
17	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2,5 мм	7,5	112,00	--	840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	83,5328	321,00	--	26 814	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	20,9836	714,00	--	14 982	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-417 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	45,652	197,00	--	8 993	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-376 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	7,575	874,00	--	6 621	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0124-103-2	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 80 мм	1	6 382,55	3 370,37	6 383	3 370	3 554	5,81	6
		врезка		1 460,25	1 273,50	1 460	1 274	130	6,22	6
23	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки под ковер	1	1 775,52	290,34	1 776	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
24	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм- ковер	0,2	1 710,00	--	342	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,032	247 994,13	49 389,75	7 936	1 580	3 388	312,70	10
		т		62 775,00	18 657,00	2 009	597	130	91,12	3
26	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,01	14 672,17	66,01	147	1	2	1,35	--
		м3		195,75	24,93	2	--	105	0,12	--
				Оборудование						
27	Е0125-64-2	Установка ГРПШ-04-2У1	0,08	5 136,21	2 723,08	411	218	239	10,00	1
		т		1 777,50	717,22	142	57	120	3,14	--
28	Прайс	Стоимость ГРПШ-04-2У1	1	278 582,34	--	278 582	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,99	21,80	0,05	479	1	115	0,03	1
		м2		5,81	0,02	128	--	90	--	--
30	Е0113-26-6 К=2прим.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью НЦ-132	21,99	40,72	0,04	895	1	165	0,04	1
		м2		8,32	--	183	--	90	--	--
31	Прайс"АрмЭнергоСнаб"	Лента сигнальная	1	2 587,48	--	2 587	--	--	--	--
		рул.		--	--	--	--	--	--	--
				Строительные работы опор						
32	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	167,40	--	335	--	378	1,18	2
		м3		167,40	--	335	--	113	--	--
33	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,3	122,18	--	159	--	179	0,89	1
		м3		122,18	--	159	--	113	--	--
34	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом, толщ. 50 мм	1,8	790,75	24,55	1 423	44	109	0,26	--
		м2		39,83	9,20	72	17	123	0,04	--
35	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,5	17 015,75	95,97	8 508	48	424	4,90	2
		м3		771,75	36,25	386	18	105	0,18	--
36	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,51	519,00	--	265	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,51	183,00	--	93	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0108-4-7	Боковая обмазка бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом за 2 раза	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
		м2		37,35	1,44	149	6	118	0,01	--
39	Е0109-34-1	Установка стальных опор подвижных ОП-1	0,095	17 355,77	2 191,29	1 649	208	1 082	73,60	7
		т		12 555,00	101,25	1 193	10	90	0,49	--
40	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,095	172 800,00	--	16 416	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,6	21,80	0,05	57	--	14	0,03	--
		м2		5,81	0,02	15	--	90	--	--
42	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,6	40,72	0,04	106	--	19	0,04	--
		м2		8,32	--	22	--	90	--	--
				Строительные работы ограждения узла врезки						
43	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	167,40	--	335	--	378	1,18	2
		м3		167,40	--	335	--	113	--	--
44	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,3	122,18	--	159	--	179	0,89	1
		м3		122,18	--	159	--	113	--	--
45	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом, толщ. 50 мм	1,8	790,75	24,55	1 423	44	109	0,26	--
		м2		39,83	9,20	72	17	123	0,04	--
46	Е0107-24-9	Установка оград металлических без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	9	1 417,60	217,18	12 758	1 955	5 542	2,23	20
		м		380,25	59,61	3 422	536	140	0,22	2
47	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,51	519,00	--	265	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,51	183,00	--	93	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0108-4-7	Боковая обмазка бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом за 2 раза	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
		м2		37,35	1,44	149	6	118	0,01	--
50	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	15	436,00	--	6 540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз-столбиков	4,2	21,80	0,05	92	--	22	0,03	--
		м2		5,81	0,02	24	--	90	--	--
52	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-столбиков	4,2	40,72	0,04	171	--	31	0,04	--
		м2		8,32	--	35	--	90	--	--
53	С12021-268	Калитка из сетчатых панелей	0,023	134 000,00	--	3 082	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Строительные работы площадки ГРПШ						
54	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,1	167,40	--	352	--	397	1,18	2
		м3		167,40	--	352	--	113	--	--
55	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,3	122,18	--	159	--	179	0,89	1
		м3		122,18	--	159	--	113	--	--
56	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом, толщ. 50 мм	2,52	790,75	24,55	1 993	62	152	0,26	1
		м2		39,83	9,20	100	23	123	0,04	--
57	Е0107-24-9	Установка оград металлических без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	14	1 417,60	217,18	19 846	3 041	8 621	2,23	31
		м		380,25	59,61	5 324	835	140	0,22	3
58	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,714	519,00	--	371	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,714	183,00	--	131	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0108-4-7	Боковая обмазка бетонных поверхностей,соприкасающихся с грунтом, горячим битумом за 2 раза	5,6	245,44	3,82	1 374	21	256	0,21	1
		м2		37,35	1,44	209	8	118	0,01	--
61	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	21	436,00	--	9 156	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз-столбиков	5,9	21,80	0,05	129	--	31	0,03	--
		м2		5,81	0,02	34	--	90	--	--
63	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-столбиков	5,2	40,72	0,04	212	--	39	0,04	--
		м2		8,32	--	43	--	90	--	--
64	С12021-268	Калитка из сетчатых панелей	0,023	134 000,00	--	3 082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом, толщ. 50 мм под основание	2,64	790,75	24,55	2 088	65	159	0,26	1
		м2		39,83	9,20	105	24	123	0,04	--
66	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона кл.В 12,5	0,8	15 538,22	100,65	12 431	81	155	0,97	1
		м3		146,25	38,03	117	30	105	0,19	--
67	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,816	519,00	--	424	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,816	183,00	--	149	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0108-4-7	Боковая обмазка бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом за 2 раза	3	245,44	3,82	736	11	137	0,21	1
		м2		37,35	1,44	112	4	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			544 958	22 373			189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**32 796**	**7 085**			**32**
	Стоимость оборудования -		Тенге			278 582				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			298 841				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2 587				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2 743				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			148 034				
		Накладные расходы -	Тенге			49 784				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11 869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			209 687				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			40 336				
		Накладные расходы -	Тенге			1 322				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 499				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44 157				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			75 418				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 525				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			79 943				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**635 371**				
		СМЕТА № 7-1-1 на благоустройство								
				Земляные работы						
1	**Е0101-27-1**	**Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	**33,8**	**5,55**	**5,55**	**188**	**188**	**59**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,80**	**--**	**61**	**97**	**0,01**	**--**
2	**Е0101-130-2**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**30,727273**	**12,51**	**12,51**	**384**	**384**	**128**	**--**	**--**
		м3		**--**	**4,28**	**--**	**132**	**97**	**0,01**	**--**
3	**Е0101-17-15**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**3281**	**50,97**	**48,38**	**167 227**	**158 737**	**52 381**	**0,02**	**54**
		м3		**2,39**	**14,07**	**7 842**	**46 160**	**97**	**0,05**	**158**
4	**Е010333-А5-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**5413,65**	**45,00**	**45,00**	**243 614**	**243 614**	**48 723**	**--**	**--**
		т		**--**	**9,00**	**--**	**48 723**	**100**	**0,19**	**1023**
5	**Е0101-19-2 К=10**	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	**3381**	**18,44**	**13,70**	**62 346**	**46 320**	**16 726**	**--**	**--**
		м3		**--**	**5,10**	**--**	**17 243**	**97**	**0,02**	**83**
6	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**3381**	**3,88**	**3,24**	**13 125**	**10 968**	**5 247**	**--**	**11**
		м3		**0,48**	**1,12**	**1 623**	**3 787**	**97**	**--**	**13**
				Покрытие и озеленение						
7	**Е0127-14-2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси**	**310**	**3 591,33**	**73,75**	**1 113 313**	**22 864**	**13 626**	**0,14**	**45**
		м3		**21,38**	**11,67**	**6 628**	**3 617**	**133**	**0,04**	**13**
8	**Е0127-57-2**	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	**520**	**100,45**	**42,08**	**52 231**	**21 882**	**49 954**	**0,38**	**198**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		57,38	14,85	29 838	7 722	133	0,07	38
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1718,5	615,71	15,35	1 058 104	26 381	25 142	0,03	58
		м2		5,94	5,06	10 208	8 696	133	0,02	30
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1718,5	615,71	15,35	1 058 104	26 381	25 142	0,03	58
		м2		5,94	5,06	10 208	8 696	133	0,02	30
11	Е0127-54-1 К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1718,5	-148,14	--	-254 585	--	-46	--	--
		м2		-0,02	--	-34	--	133	--	--
12	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	570	1 006,85	6,63	573 904	3 779	83 722	0,70	398
		м		108,68	1,76	61 948	1 001	133	0,01	3
13	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15	14,85	26 400,00	--	392 040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	0,0384	26 400,00	--	1 014	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	396,3	225,58	0,34	89 399	136	20 127	0,27	106
		м2		39,24	0,13	15 551	52	129	--	--
16	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	396,3	28,51	--	11 299	--	4 197	0,05	21
		м2		8,21	--	3 254	--	129	--	--
17	Е0147-6-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную	23	116,55	--	2 681	--	3 458	0,81	19
		яма		116,55	--	2 681	--	129	--	--
18	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	23	831,30	218,24	19 120	5 020	16 645	2,96	68
		шт		507,83	53,19	11 680	1 223	129	0,22	5
19	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /карагач/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	23	3 760,00	--	86 480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Ограда и основание трансформаторной подстанции						
20	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	0,88	830,05	272,97	730	240	347	1,28	1
		м3		221,18	75,60	195	67	133	0,28	--
21	С143019-202	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длина менее 5,5 м	5,4	3 310,00	--	17 874	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,5	167,40	--	586	--	662	1,18	4
		м3		167,40	--	586	--	113	--	--
23	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,3	122,18	--	281	--	318	0,89	2
		м3		122,18	--	281	--	113	--	--
24	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом, толщ. 50 мм	1,5	790,75	24,55	1 186	37	90	0,26	--
		м2		39,83	9,20	60	14	123	0,04	--
25	Е0107-24-12	Установка оград металлических по металлическим столбам без поколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	20	716,85	243,27	14 337	4 865	9 171	1,49	30
		м		261,00	66,53	5 220	1 331	140	0,24	5
26	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,071	519,00	--	556	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,071	183,00	--	196	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0108-4-7	Боковая обмазка бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом за 2 раза	8,4	245,44	3,82	2 062	32	384	0,21	2
		м2		37,35	1,44	314	12	118	0,01	--
29	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	27	436,00	--	11 772	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-столбиков	8,4	21,80	0,05	183	--	44	0,03	--
		м2		5,81	0,02	49	--	90	--	--
31	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-столбиков	8,4	40,72	0,04	342	--	63	0,04	--
		м2		8,32	--	70	--	90	--	--
32	С12021-268	Калитка и панели	0,237	134 000,00	--	31 758	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Площадка под контейнеры						
33	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,36	4 979,77	100,89	6 772	137	260	0,85	1
		м3		123,75	38,25	168	52	118	0,18	--
34	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	2,3	14 722,22	100,65	33 861	231	445	0,97	2
		м3		146,25	38,03	336	87	105	0,19	--
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,5	245,44	3,82	2 577	40	481	0,21	2
		м2		37,35	1,44	392	15	118	0,01	--
36	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	3	10 557,84	335,84	31 674	1 008	2 923	4,54	14
		м3		699,75	126,00	2 099	378	118	0,61	2
				Рамка для сушки белья						
37	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	167,40	--	167	--	189	1,18	1
		м3		167,40	--	167	--	113	--	--
38	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,5	122,18	--	61	--	69	0,89	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		122,18	--	61	--	113	--	--
39	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом, толщ. 50 мм	1,96	790,75	24,55	1 550	48	118	0,26	1
		м2		39,83	9,20	78	18	123	0,04	--
40	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,5	16 301,75	95,97	8 151	48	424	4,90	2
		м3		771,75	36,25	386	18	105	0,18	--
41	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости принизменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,51	519,00	--	265	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,51	183,00	--	93	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0108-4-7	Боковая обмазка бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом за 2 раза	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
		м2		37,35	1,44	149	6	118	0,01	--
44	Е0109-34-1	Установка стальных опор подвижных ОП-1	0,0675	17 355,77	2 191,29	1 172	148	769	73,60	5
		т		12 555,00	101,25	847	7	90	0,49	--
45	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0675	172 800,00	--	11 664	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	1,8	21,80	0,05	39	--	9	0,03	--
		м2		5,81	0,02	10	--	90	--	--
47	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,8	40,72	0,04	73	--	13	0,04	--
		м2		8,32	--	15	--	90	--	--
				Малые архитектурные формы						
48	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	8	10 009,05	242,88	80 072	1 943	14 054	9,70	78
		скамья		1 605,45	67,68	12 844	541	105	0,33	3
49	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	8	2 720,42	80,96	21 763	648	8 506	6,00	48
		урна		990,00	22,56	7 920	180	105	0,11	1
50	У1-19-11	Качалка тип IV, строительные работы	1	13 004,26	1 223,68	13 004	1 224	2 332	11,00	11
		качалка		1 815,00	406,08	1 815	406	105	2,00	2
51	У1-19-12	Качалка тип IV, монтаж металлоконструкций	1	15 075,00	22,48	15 075	22	1 340	8,60	9
		качалка		1 480,92	7,48	1 481	7	90	0,03	--
52	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	1	7 012,24	197,59	7 012	198	1 227	6,80	7
		качели		1 120,35	47,94	1 120	48	105	0,23	--
53	У1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	1	7 684,52	6,87	7 685	7	984	6,30	6
		качели		1 091,65	1,87	1 092	2	90	0,01	--
54	У1-23-1	Лабиринт из кругляка	1	35 341,86	659,46	35 342	659	16 271	81,00	81
		лабиринт		13 381,50	177,66	13 382	178	120	0,90	1
55	У1-8-1	Горка-скат тип I, строительные работы	1	24 550,50	2 607,12	24 551	2 607	3 482	9,80	10
		горка		1 610,40	877,02	1 610	877	140	4,30	4
56	У1-8-2	Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	1	13 910,53	22,48	13 911	22	2 063	13,00	13
		горка		2 284,85	7,48	2 285	7	90	0,03	--
57	У1-38-4	Песочница деревянная типа I, строительные работы	1	8 168,42	182,99	8 168	183	1 731	8,50	9
		песочн.		1 394,25	47,94	1 394	48	120	0,23	--
58	У1-40-3	Установка для сушки белья типа 1, строительные работы	2	2 891,08	81,79	5 782	164	1 223	3,40	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установ.		**562,65**	**19,74**	**1 125**	**39**	**105**	**0,10**	**--**
59	**У1-40-4**	**Установка для сушки белья типа 1, монтаж металлоконструкций**	**2**	**6 291,73**	**8,74**	**12 583**	**17**	**1 126**	**3,60**	**7**
		установ.		**621,99**	**3,74**	**1 244**	**7**	**90**	**0,01**	**--**
60	**У1-28-5**	**Навес теневой типа II, строительные работы**	**2**	**101 635,80**	**753,36**	**203 272**	**1 507**	**39 407**	**99,00**	**198**
		навес		**16 351,50**	**205,86**	**32 703**	**412**	**119**	**1,00**	**2**
61	**У1-28-6**	**Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций**	**2**	**36 014,54**	**9,37**	**72 029**	**19**	**9 029**	**29,00**	**58**
		навес		**5 013,97**	**1,87**	**10 028**	**4**	**90**	**0,01**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5 391 200**	**582 726**			**1645**
			Тенге			**262 951**	**151 874**			**1418**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5 213 552				
		Накладные расходы -	Тенге			469 659				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			340 993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6 024 204				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			177 648				
		Накладные расходы -	Тенге			15 311				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11 578				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			204 536				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6 228 740**				
		Итого в ценах 2001 года				**17 011 149**				
		Временные здания и сооружения 1,1%	1,10%			187 123				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**17 198 271**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,462%			79 456				
		Выслуга лет	1,0%			171 983				
		Доп отпуска	0,4%			68 793				
		Итого в ценах 2001 года				**17 518 503**				
		Итого в текущих ценах 2014 года	**2,38968**			**41 863 571**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			837 271				
		Итого				**42 700 842,32**				
		НДС	12%			5 124 101,08				
		Итого с НДС				**47 824 943,40**				
		К оплате:				**47 824 943,40**				

Заказчик:
Директор ТОО "КаспийЖилДорСтрой"

Калнева Г.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК-Атамекен"

Байжанов С.К.