Заказчик: ***ТОО "КаспийЖилДорСтрой"***
Подрядчик: ***ТОО "СМК - Атамекен"***
Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство жилых домов с офисными помещениями 31а микрорайоне, участок №7/1 город Актау"***

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	**01.10.2016г.**				
		Доп.соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	565 944 000,00									
в том числе:										
- ноябрь 2016 года		505 307 142,86							60 636 857,14	565 944 000,00
Итого, сумма к перечислению:		505 307 142,86							60 636 857,14	565 944 000,00

М.П. **Заказчик:** **Директор Әскербайұлы Р.** _____ **2016 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор Байжанов С.К.** _____ **2016 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Заказчик: **ТОО «КаспийЖилДорСтрой»**
Подрядчик: **ТОО «СМК-Атамекен»**
Наименование объекта: «Строительство жилых домов с офисными помещениями в 31а микрорайоне, участок №7/1 город Актау»
Основание: **Договор № 15 от 01.10.2016 года.**

А К Т №1

приемки-передачи выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-170-2-	Доработка грунта 5р группы отбойными молотками	165	1143,45	479,7	188669	79151	123756	4,12	680
				663,75	-	109519	-	113	-	-
		м3								
2	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1 группы при обратной засыпке пневматическими трамбовками	231,72	21,55	4,52	4993	1046	3828	0,11	25
				17,03	-	3946	-	97	-	-
		м3								
3	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта	231,72	14,12	12	3271	2780	981	0,01	3
				1,62	2,75	375	636	97	0,01	3
		м3								
4	Е0101-166-2-	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,9	134,1	-	925	-	1046	0,97	7
				134,1	-	925	-	113	-	-
		м3								
		ФУНДАМЕНТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0111-13-3	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	1255,716	687,86	24,55	863754	30828	75728	0,26	330
				39,83	9,2	50015	11553	123	0,04	56
		м2								
6	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	552,6	8377,9	353,46	4629628	195322	416907	3,6	1989
				585	133,52	323271	73783	105	0,65	360
		м3								
7	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	1434	408,67	272,99	586035	391470	462069	0,83	1183
				135,68	94,48	194565	135484	140	0,36	521
		шт								
8	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	1374	302,09	197,24	415073	271009	331552	0,65	896
				104,85	67,51	144064	92759	140	0,25	343
		шт								
9	Е0106-1-2	-Устройство монолитных бетонных заделок из бетона марки В15	115,2	8033,9	98,32	925505	11326	88591	4,41	508
				695,25	37,15	80093	4280	105	0,18	21
		м3								
10	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	693,96	292,88	4,19	203247	2908	48829	0,38	265
				58,05	1,58	40284	1096	118	0,01	5
		м2								
11	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	5354,208	245,44	3,82	1314137	20453	245074	0,21	1135
				37,35	1,44	199980	7710	118	0,01	37
		м2								
		ПРИЯМОК ТЕПЛОПУНКТА /1 шт./								
12	Е0111-13-3	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	8,28	687,86	24,55	5695	203	499	0,26	2
				39,83	9,2	330	76	123	0,04	-
		м2								
13	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	4,026	10979,38	1327,03	44203	5343	10965	12,49	50
				2137,5	456,24	8606	1837	105	1,72	7
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону наружных стен приямка	20,7	245,44	3,82	5081	79	947	0,21	4
				37,35	1,44	773	30	118	0,01	-
		м2								
15	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм днища приямка	1,44	322,26	9,95	464	14	99	0,36	1
				52,2	3,74	75	5	123	0,02	-
		м2								
16	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по бетону внутренних стен приямка	9,18	134,45	3,39	1234	31	1135	0,65	6
				117	0,72	1074	7	105	0,05	-
		м2								
17	Е0106-36-4	-Железнение поверхности внутренних стен и днища приямка	10,638	55,56	0,23	591	2	574	0,29	3
				51,3	0,09	546	1	105	-	-
		м2								
18	Е0108-12-3	-Установка металлических покрытий приямков	0,066	177944,6	1941,97	11744	128	600	42,3	3
				6975	726,75	460	48	118	3,55	-
		т								
19	Е0115-172-4	-Масляная окраска покрытия приямка, количество окрасок 2	1,8	148,4	0,07	267	-	204	0,65	1
				108	0,02	194	-	105	-	-
		м2								
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
20	Е0108-23-4	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных толщ.390 мм неармированных при высоте свыше 4 м	4058,64	1790,01	259,61	7265006	1053664	3265033	3,98	16153
				585	96,75	2374304	392673	118	0,47	1908
		м3								
21	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних толщ.390 мм неармированных при высоте этажа до 4 м	2777,472	1869,66	321,26	5192928	892291	2367115	4,1	11388
				603	119,25	1674816	331214	118	0,59	1639
		м3								
22	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних толщ.190 мм неармированных при высоте этажа до 4 м	214,92	1869,66	321,26	401827	69045	183167	4,1	881
				603	119,25	129597	25629	118	0,59	127
		м3								
23	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из	555,12	1869,66	321,26	1037886	178338	473104	4,1	2276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		камня-ракушечника перегородок толщ.100 мм неармированных при высоте этажа до 4 м		603	119,25	334737	66198	118	0,59	328
		м3								
24	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен толщ.390 мм в техподполье неармированных	28,74	1869,66	321,26	53734	9233	24494	4,1	118
				603	119,25	17330	3427	118	0,59	17
		м3								
25	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен балкона толщ.100 мм неармированных при высоте этажа до 4 м	212,4	1869,66	321,26	397116	68236	181019	4,1	871
				603	119,25	128077	25329	118	0,59	125
		м3								
26	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной 120 мм из кирпича при высоте этажа до 4 м	3781,656	447,55	34,37	1692480	129976	900815	1,21	4576
				189	12,87	714733	48670	118	0,06	238
		м2								
27	Е0106-11-7	-Установка стальных крепежных элементов весом до 4 кг для крепления перегородок	0,7128	93997,62	304,24	67002	217	24841	198	141
				33075	114,75	23576	82	105	0,56	-
		1т								
28	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций в техподполье	0,54936	72779,65	422,15	39982	232	5455	56,4	31
				8257,5	157,5	4536	87	118	0,77	-
		т								
		ВЕНТКАНАЛЫ								
29	Е0108-6-2	-Кладка вентканалов из кирпича при высоте свыше 4 м	754,02	3168,34	281,14	2388992	211985	700673	4,42	3333
				681,75	105,75	514053	79738	118	0,51	385
		м3								
30	Е0108-12-1	-Армирование кладки вентканалов	0,21	72779,65	422,15	15284	89	2085	56,4	12
				8257,5	157,5	1734	33	118	0,77	-
		т								
31	Е0107-53-11	-Установка плит покрытия вентшахт массой до 0,5 т	216	478,2	24,15	103291	5216	54653	1,03	222
				171,9	8,83	37130	1907	140	0,04	9
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕМЫЧКИ ПРОДУХОВ								
32	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	324	111,66	66,43	36178	21525	21637	0,15	48
				23,85	23,85	7727	7727	140	0,11	34
		шт								
		РЕШЕТКА Р-1 /18 шт./								
33	Е0109-53-2	-Монтаж решеток	1,6458	9850,48	1162,95	16212	1914	11058	46,6	77
				7357,5	108	12109	178	90	0,53	1
		т								
34	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, количество окрасок 2	44,4	148,4	0,07	6589	3	5036	0,65	29
				108	0,02	4795	1	105	-	-
		м2								
		РЕШЕТКА Р-2 /4 шт./								
35	Е0109-53-2	-Монтаж решеток	0,186	9850,48	1162,95	1832	216	1250	46,6	9
				7357,5	108	1368	20	90	0,53	-
		т								
36	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, количество окрасок 2	4,98	148,4	0,07	739	-	565	0,65	3
				108	0,02	538	-	105	-	-
		м2								
		ПЕРЕМЫЧКИ 1-го - 6-го ЭТАЖЕЙ								
37	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	4836	111,66	66,43	539983	321275	322948	0,15	716
				23,85	23,85	115339	115339	140	0,11	508
		шт								
		ПЕРЕКРЫТИЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
38	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3т	12	111,66	66,43	1340	797	801	0,15	2
				23,85	23,85	286	286	140	0,11	1
		шт								
39	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	324	1624,66	373,54	526391	121026	272532	2,66	862
				465,75	135,07	150903	43763	140	0,61	196
		шт								
40	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	54	1007,12	200,77	54385	10842	28002	1,74	94
				299,25	71,15	16160	3842	140	0,31	16
		шт								
41	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /А-1, А-2/	0,174	175710,1	1826,1	30574	318	2141	42,7	7
				8100	690,75	1409	120	140	3,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
42	Е0106-22-12	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	2,4	9631,14	213,01	23115	511	2777	6,43	15
				1021,5	80,46	2452	193	105	0,39	1
		м3								
		ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ 1-го - 6-го ЭТАЖЕЙ								
43	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	1959	1624,66	373,54	3182716	731758	1647809	2,66	5211
				465,75	135,07	912404	264602	140	0,61	1186
		шт								
44	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	432	1007,12	200,77	435077	86733	224018	1,74	752
				299,25	71,15	129276	30737	140	0,31	132
		шт								
45	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /А-1, А-2/	1,3032	175710,1	1826,1	228985	2380	16039	42,7	56
				8100	690,75	10556	900	140	3,37	4
		т								
46	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В15 /МУ-1/	18,72	9888,43	269,2	185111	5039	28181	8,21	154
				1332	101,7	24935	1904	105	0,5	9
		м3								
47	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей из уголка весом до 20 кг	0,33408	70437,87	304,24	23532	102	3434	58	19
				9675	114,75	3232	38	105	0,56	-
		1т								
		КРОВЛЯ								
48	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	2436	207,95	1,19	506578	2899	79573	0,16	378
				27	0,45	65772	1096	119	-	5
		м2								
49	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из стеклорубероида шириной 1 м по периметру кровли и балконов	549,96	207,95	1,19	114367	654	17965	0,16	85
				27	0,45	14849	247	119	-	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом толщ.200 мм	487,2	6118,12	245,72	2980748	119715	275245	2,71	1320
				382,5	92,25	186354	44944	119	0,45	219
51	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м3	2436	247,65	15,94	603268	38830	117722	0,24	592
				34,65	5,96	84407	14519	119	0,03	71
52	Е0112-17-2 К=5	-Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.20 мм м2	2436	42,61	0,7	103800	1705	2319	-	11
				0,55	0,25	1340	609	119	-	4
53	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /балкон/ м2	208,8	247,65	15,94	51709	3328	10090	0,24	51
				34,65	5,96	7235	1244	119	0,03	6
54	Е0112-17-2 К=25	-Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до средней толщ.40 мм по уклону /балкон/ м2	208,8	213,06	3,5	44486	731	994	0,02	5
				2,75	1,25	574	261	119	0,01	2
55	Е0112-15-1	-Устройство покрытия в один слой из рубероида /балкон/ м2	208,8	207,95	1,19	43421	248	6821	0,16	32
				27	0,45	5638	94	119	-	-
56	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство примыканий рулонных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков м2	144	607,22	3,73	87439	537	6949	0,23	33
				39,15	1,4	5638	202	119	0,01	1
57	Е0110-14-1	-Установка деревянных конструкций с антисептированием м	106,8	21304,82	334,28	2275355	35701	451572	22,1	2360
				3397,5	126	362853	13457	120	0,62	66
58	Е0110-3-4	-Устройство доски подшивки свесов м3	386,4	803,18	8,67	310349	3350	50026	0,68	263
				104,63	3,26	40429	1260	120	0,02	6
59	Е0110-53-1	-Антисептирование водными растворами доски подшивки свесов м2	386,4	186,45	0,8	72044	309	4437	0,06	22
				9,25	0,32	3574	124	120	-	1
60	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций кровли м2	106,8	573,75	28,11	61276	3002	17216	0,78	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				123,75	10,58	13217	1130	120	0,05	6
		м3								
61	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	3033,6	736,17	8,2	2233236	24876	996464	1,71	5187
				272,95	3,08	828021	9343	119	0,02	46
		м2								
62	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю	3033,6	20,48	0,91	62134	2761	18274	0,03	88
				4,68	0,34	14197	1031	120	-	5
		м2								
63	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами обрешетки под кровлю	3033,6	131,98	0,55	400375	1668	24317	0,04	122
				6,48	0,2	19658	607	120	-	3
		м2								
64	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянной доски подшивки свесов	386,4	165,65	1,61	64005	622	36215	0,53	206
				88,65	0,61	34254	236	105	-	1
		м2								
65	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	403,2	24,75	0,9	9979	363	2787	0,03	14
				5,42	0,34	2185	137	120	-	1
		м								
66	Е0112-12-1	-Ограждение кровель	1704	545,62	2,49	929736	4243	21494	0,06	101
				9,68	0,92	16495	1568	119	-	8
		м								
67	Е0115-172-4	-Масляная окраска стоек ограждения, количество окрасок 2	129,24	148,4	0,07	19179	9	14659	0,65	83
				108	0,02	13958	3	105	-	-
		м2								
68	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	12624,72	24,13	0,05	304652	631	115981	0,05	619
				7,7	0,02	97210	252	119	-	1
		м2								
		ОКНО СЛУХОВОЕ /2 шт./								
69	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	12	3081,19	81,61	36974	979	14321	6,08	73
				963	31,5	11556	378	120	0,15	2
		шт								
70	Е0115-201-3	-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон с одинарным переплетом	4,026	382,25	1,65	1539	7	143	0,22	1
				33,3	0,63	134	3	105	-	-
		м2								
71	Е0110-3-4 примен.	-Устройство декоративной рейки	24,18	803,18	8,67	19421	210	3131	0,68	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		104,63	3,26	2530	79	120	0,02	-
72	Е0110-7-1	-Обшивка слуховых окон доской	95,46	622,52	4,64	59426	443	6851	0,36	35
		м2		58,05	1,76	5541	168	120	0,01	1
73	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных конструкций слухового окна	119,58	165,65	1,61	19808	193	11207	0,53	64
				88,65	0,61	10601	73	105	-	-
		м2								
74	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	78	244,45	8,2	19067	640	22215	1,48	115
				236,25	3,08	18428	240	119	0,02	1
		м2								
		БЛОК ЛК-1 /2 шт./								
75	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,7032	22541,72	316,57	15851	223	3044	22,5	16
				3487,5	119,25	2452	84	120	0,58	-
		м3								
76	Е0110-12-1	-Подшивка люка досками	15,48504	700,7	5,48	10850	85	1602	0,53	8
		м2		84,15	2,07	1303	32	120	0,01	-
77	Е0110-28-7 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Обивка люка кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	91,2	1651,56	4,6	150622	420	26045	1,56	142
				236,25	1,73	21546	158	120	0,01	1
		м2								
		ДВЕРИ								
78	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	421,848	398,48	102,53	168098	43252	94825	0,9	379
				151,65	35,67	63973	15047	120	0,14	59
		м2								
79	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	151,2	323,78	83,13	48956	12570	30482	0,8	121
				138,83	29,17	20991	4411	120	0,12	18
		м2								
80	Е0110-36-1	-Установка и крепление наличников	4341,6	95,32	0,32	413841	1389	61998	0,08	340
				11,79	0,11	51187	478	120	-	3
		м								
81	Е0110-90-2	-Установка металлических	82,08	330,85	32,08	27156	2633	28010	1,49	122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дверных коробок с навеской дверных полотен		272,25	12,13	22346	996	120	0,06	5
		м2								
		ПОЛЫ								
		ТИП I								
82	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	603,468	6624,36	261,86	3997589	158024	444246	3,44	2076
				499,5	99	301432	59743	123	0,48	290
		м3								
83	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	12069,36	590,69	2,07	7129238	24984	3852952	1,38	16656
				258,75	0,79	3122947	9535	123	-	46
		м2								
84	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12069,36	322,26	9,95	3889496	120090	830447	0,36	4297
				52,2	3,74	630021	45139	123	0,02	220
		м2								
85	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12069,36	194,31	2,68	2345173	32346	52255	0,02	212
				2,52	1	30415	12069	123	-	58
		м2								
		ТИП II								
86	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	592,2	322,26	9,95	190844	5892	40747	0,36	211
				52,2	3,74	30913	2215	123	0,02	11
		м2								
87	Е0111-11-2 К=3	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.35 мм	592,2	145,73	2,01	86302	1190	1923	0,01	8
				1,89	0,75	1119	444	123	-	2
		м2								
88	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике первый слой	592,2	323,65	18,42	191665	10908	67640	0,42	246
				85,95	6,91	50900	4092	123	0,03	20
		м2								
89	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике последующий слой	592,2	215,39	9,05	127553	5359	39516	0,25	149
				50,85	3,4	30113	2013	123	0,02	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
90	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	592,2	322,26	9,95	190844	5892	40747	0,36	211
				52,2	3,74	30913	2215	123	0,02	11
		м2								
		ТИП IV /ТАМБУР, ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
91	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	478,08	622,27	13,43	297497	6421	42127	0,45	215
				66,6	5,04	31840	2410	123	0,02	12
		м2								
92	Е0111-11-6 К=4	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщ.40 мм	478,08	476,44	2,68	227776	1281	2070	0,02	8
				2,52	1	1205	478	123	-	2
		м2								
93	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных покрытий толщиной 20 мм без рисунка	478,08	655,28	23,26	313278	11120	158600	1,57	751
				261	8,71	124779	4164	123	0,04	20
		м2								
94	Е0111-17-4 К=4	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий до толщ.40 мм	478,08	410,32	2,68	196166	1281	65155	0,61	293
				109,8	1	52493	478	123	-	2
		м2								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
95	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	1257,984	147,65	1,42	185741	1786	94932	0,45	566
				71,33	0,54	89732	679	105	-	3
		м2								
96	Е0115-61-4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону потолков	1257,984	171,5	4,07	215739	5114	185254	0,75	943
				139,28	0,97	175212	1220	105	0,05	65
		м2								
97	Е0115-151-1	-Окраска водными составами потолков клеевая простая /тамбур, лестничная клетка/	1257,984	14,44	0,18	18163	226	12284	0,06	72
				9,23	0,07	11611	88	105	-	-
		м2								
98	Е0115-152-2	-Окраска водными составами потолков известковая по кирпичу и бетону /тепловой узел, электрощитовая/	1065,6	9,9	0,12	10547	128	7608	0,04	47
				6,75	0,05	7193	53	105	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен /тамбур, лестничная клетка/	5681,52	125,69	1,19	714110	6761	362410	0,37	2102
				60,3	0,45	342596	2557	105	-	12
		м2								
100	Е0115-151-1	-Окраска водными составами стен клеевая простая /тамбур, лестничная клетка/	5681,52	14,44	0,18	82031	1023	55480	0,06	324
				9,23	0,07	52440	398	105	-	2
		м2								
101	Е0115-152-2	-Окраска водными составами стен известковая по кирпичу и бетону /тепловой узел, электрощитовая/	1929,6	9,9	0,12	19099	232	13777	0,04	85
				6,75	0,05	13025	96	105	-	-
		м2								
102	Е0115-163-8	-Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке, подготовленных под окраску стен /тамбур, лестничная клетка/	1232,136	88,67	1,42	109253	1750	40003	0,19	237
				30,38	0,54	37432	665	105	-	3
		м2								
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА МС-1 /2 шт./								
103	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,6048	13711,47	5475,87	8293	3312	3589	28,9	17
				5040	1552,87	3048	939	90	5,46	3
		т								
104	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,272	21,8	0,05	355	1	85	0,03	-
				5,81	0,02	95	-	90	-	-
		м2								
105	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	16,272	40,72	0,04	663	1	122	0,04	1
				8,32	-	135	-	90	-	-
		м2								
		ЛЕСТНИЦА ТЕХПОДПОЛЬЯ /1 шт./								
106	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	93,18	211,34	12,56	19692	1170	24101	1,08	101
				180	4,75	16772	443	140	0,02	2
		м								
		ЛЕСТНИЦА /2 шт./								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0109-25-1	-Монтаж балок БМ-1, БМ-2, БМ-3	8,64	5030,5	2020,02	43464	17453	21578	14,1	122
		т		2272,5	502,43	19634	4341	90	1,79	15
108	Е0109-25-1	-Монтаж косоуров ЛК-1	13,68	5030,5	2020,02	68817	27634	34165	14,1	193
		т		2272,5	502,43	31088	6873	90	1,79	24
109	Е0107-53-9	-Установка опорных подушек примен.	165,6	154,36	88,43	25562	14644	22486	0,39	64
		шт		65,93	31,06	10918	5144	140	0,13	22
110	Е0107-59-2	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием, со шлифовкой	1366,56	230,23	12,56	314616	17164	388338	1,19	1626
				198,23	4,75	270893	6491	140	0,02	32
		м								
111	Е0106-22-7	-Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	25,2	12510,71	383,89	315270	9674	64563	14,2	358
				2295	145,01	57834	3654	105	0,71	18
		м3								
112	Е0107-60-2	-Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	367,2	4200,09	7,69	1542272	2824	124099	1,34	492
				238,5	2,9	87577	1065	140	0,01	5
		м								
113	Е0115-172-4	-Масляная окраска ограждения, количество окрасок 2	96,48	148,4	0,07	14317	7	10943	0,65	62
				108	0,02	10420	2	105	-	-
		м2								
114	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стальных балок и косоуров	749,52	1089,5	4,92	816602	3688	153401	1,15	862
				193,05	1,87	144695	1402	105	0,01	7
		м2								
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
115	Е0126-12-2	-Изоляция наружных стен плитами минераловатными толщ.70 мм	7928,64	164,63	50,15	1305260	397621	877780	0,53	4234
				92,03	18,68	729673	148107	100	0,09	729
		м2								
116	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	7928,64	1089,5	4,92	8638253	39009	1622723	1,15	9118
				193,05	1,87	1530624	14827	105	0,01	72
		м2								
117	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен балконов	4515,336	313,09	1,96	1413701	8844	518440	0,61	2759
				108,9	0,45	491720	2032	105	0,03	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
118	Е0115-158-1	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	12623,76	101,33	1,65	1279102	20829	235275	0,09	1166
				17,12	0,63	216119	7953	105	-	38
		м2								
119	Е0115-15-1	-Наружная облицовка цоколя фасадными керамическими цветными плитками /тип "Рваный камень"/	1728	2453,48	2,56	4239610	4424	765169	2,55	4406
				420,75	0,97	727056	1676	105	-	8
		м2								
120	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	3780	150,62	0,62	569336	2344	309150	0,43	1644
				69,08	0,23	261122	869	118	-	4
		м2								
		КРЫЛЬЦО С КОЗЫРЬКОМ /2 шт./								
121	Е0111-13-3	-Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	139,2	687,86	24,55	95750	3417	8395	0,26	37
				39,83	9,2	5544	1281	123	0,04	6
		м2								
122	Е0106-1-16	-Устройство монолитного ж/б крыльца из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	18	7423,99	196,62	133632	3539	6549	1,79	32
				272,25	74,27	4901	1337	105	0,36	7
		м3								
123	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2112	93997,62	304,24	19852	64	7360	198	42
				33075	114,75	6985	24	105	0,56	-
		1т								
124	Е0109-53-3	-Монтаж стоек	1,26	16367,84	681,42	20623	859	16786	95	120
				14670	132,75	18484	167	90	0,65	1
		т								
125	Е0106-22-1	-Устройство козырька толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6м из бетона кл.В12,5	14,4	11593,52	241,1	166947	3472	20769	8,06	116
				1282,5	91,08	18468	1312	105	0,44	6
		м3								
126	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,072	93997,62	304,24	6768	22	2509	198	14
				33075	114,75	2381	8	105	0,56	-
		1т								
127	Е0109-53-3	-Монтаж ограждения ОГ-1 /14 шт./, ОГ-2 /2 шт./	7,806	16367,84	681,42	127767	5319	103995	95	742
				14670	132,75	114514	1036	90	0,65	5
		т								
128	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	234	21,8	0,05	5101	12	1228	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	1360	5	90	-	-
		м2								
129	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	234	40,72	0,04	9528	9	1752	0,04	10
				8,32	-	1947	-	90	-	-
		м2								
		ОТМОСТКА								
130	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-щебеночной смеси	58,92	3182,08	73,75	187488	4346	2590	0,14	8
				21,38	11,67	1260	688	133	0,04	2
		м3								
131	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	589,2	59,36	-	34975	-	19395	0,14	85
				24,75	-	14583	-	133	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	87384273	6237790		126381
	Тенге	20525838	2250879		10679
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	87097265	-	-	-
Материалы -	Тенге	25373750	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	22562916	-	-
Местные материалы -	Тенге	35216839	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	26744145	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	13372
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4011622	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6830485	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	120671894	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	149103
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26574538	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	287008	-	-	-
Материалы -	Тенге	30056	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	213801	-	-
Накладные расходы -	Тенге	192421	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	96
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	28863	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	28766	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	508195	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1425
Сметная заработная плата -	Тенге	-	242664	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	121180089	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		150528
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26817202	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			121180089				
		-Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			1332981				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге			122513070				
		-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,1.1,05%	Тенге			1415026				
		-Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			1225131				
		-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			490052				
		ИТОГО с дополнительными затратами	Тенге			125643279				
К-2,73677		ВСЕГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			343856757				
		-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			6877135				
		ИТОГО с налогами, сборами и обяз.платежами	Тенге			350733892				
		НДС 12%:	Тенге			42088067				
		ВСЕГО ПО АКТУ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА	Тенге			392821959				

Заказчик:
ТОО «КаспийжолДорСтрой»

Директор _____ Әскербайұлы Р.

Подрядчик:
ТОО «СМК-Атамекен»

Директор _____ Байжанов С.К.

Заказчик: **ТОО «КаспийЖилДорСтрой»**
Подрядчик: **ТОО «СМК-Атамекен»**
Наименование объекта: «Строительство жилых домов с офисными помещениями в 31а микрорайоне, участок №7/1 город Актау»
Основание: **Договор № 15 от 01.10.2016 года.**

А К Т №2

приемки-передачи выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД								
		ВОДОПРОВОД В1								
1	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	1332	499,47 292,5	12,19 4,57	665296 389610	16237 6087	506492 128	1,64 0,02	2184 30
2	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-20 мм с гидравлическим испытание	1468,8	499,47 292,5	12,19 4,57	733624 429624	17905 6712	558511 128	1,64 0,02	2409 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	м								
3	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	259,2	404,02	5,28	104723	1369	63213	1,05	272
				188,55	1,98	48872	513	128	0,01	3
		м								
4	Е0116-14-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	216	603,52	9,63	130361	2080	60654	1,22	264
				215,78	3,6	46608	778	128	0,02	4
		м								
5	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	3,276	8097,13	-	26526	-	34209	51,5	169
				8032,5	-	26314	-	130	-	-
		км								
		ВОДОПРОВОД Т3, Т4								
6	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	1080	499,47	12,19	539429	13165	410670	1,64	1771
				292,5	4,57	315900	4936	128	0,02	24
		м								
7	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления с реднего типа Ду-20 мм с гидравлическим испытание	3360	499,47	12,19	1678225	40958	1277639	1,64	5510
				292,5	4,57	982800	15355	128	0,02	75
		м								
8	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	720	404,02	5,28	290897	3802	175592	1,05	756
				188,55	1,98	135756	1426	128	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления среднего типа наружным диам. 32 мм								
		м								
9	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-
		1шт								
10	Е0117-2-1	-Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	216	589,2	6,95	127267	1501	28616	0,61	132
				101,25	**2,25**	**21870**	**486**	**128**	**0,01**	**2**
		шт								
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ								
11	Е0126-8-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	3588	83,68	3,92	300244	14065	281766	0,42	1521
				76,95	1,58	276097	5669	100	0,01	25
		м								
12	Е0126-16-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм	3588	220,05	12,4	789532	44491	662022	0,99	3559
				179,78	4,73	645051	16971	100	0,02	83
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5388965	155808			18556
			Тенге			3320028	59028			285
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1116302	-	-		-
		Материалы -	Тенге			110091	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	970102	-		-
		Местные материалы -	Тенге			193	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			977996	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		489
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	146699	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125658	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2219957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5846
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1116801	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4272663	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1802845	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2408953	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3083460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1542
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	462519	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			441367	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7797491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15026
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2871473	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10017447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20872
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3988274	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ								
		СИСТЕМА К1								
13	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	936	620,54	0,64	580825	599	127536	0,58	547
				106,2	0,25	99403	234	128	-	1
		м								
14	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	2304	748,88	1,43	1725420	3295	303523	0,56	1290
				102,38	0,54	235884	1244	128	-	6
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2306245	3894			1837
			Тенге			335287	1478			7
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2306245	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1967064	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	336765	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			431059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		216
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	64659	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			164238	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2901542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2060
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	401424	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2901542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2060
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	401424	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7695210	159702			20393
			Тенге			3655315	60506			292
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1116302	-	-		-
		Материалы -	Тенге			110091	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	970102	-		-
		Местные материалы -	Тенге			193	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			977996	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		489
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	146699	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125658	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2219957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5846
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1116801	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6578908	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3769909	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2745718	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3514519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1757
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	527178	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			605606	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10699033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17086
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3272896	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			12918990	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22932
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4389698	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			12918990				
		-Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			142109				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге			13061099				
		-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,1.1,05%	Тенге			150856				
		-Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			130611				
		-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			52244				
		ИТОГО с дополнительными затратами	Тенге			13394810				
К-2,73677		ВСЕГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			36658514				
		-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			733170				
		ИТОГО с налогами, сборами и обяз.платежами	Тенге			37391684				
		НДС 12%:	Тенге			4487002				
		ВСЕГО ПО АКТУ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА	Тенге			41878687				

Заказчик:
ТОО «КаспийЖолДорСтрой»

Директор _____ Өкербайұлы Р.

Подрядчик:
ТОО «СМК-Атамекен»

Директор _____ Байжанов С.К.

Заказчик: **ТОО «КаспийЖилДорСтрой»**
Подрядчик: **ТОО «СМК-Атамекен»**
Наименование объекта: «Строительство жилых домов с офисными помещениями в 31а микрорайоне, участок №7/1 город Актау»
Основание: **Договор № 15 от 01.10.2016 года.**

А К Т №3

приемки-передачи выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0116-15-1	-Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	216	473,47	39,24	102270	8476	74650	1,47	318				
				254,25	15,75	54918	3402	128	0,07	15				
2	Е0116-8-1	1шт -Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	319,8	292,95	4,59	93685	1468	21699	0,28	90				
				51,3	1,71	16406	547	128	0,01	3				
3	Е0116-8-3	м -Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	635,04	285,95	4,59	181590	2915	43089	0,28	178				
				51,3	1,71	32578	1086	128	0,01	5				
4	Е0116-8-6	м -Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	648	545,63	8,84	353568	5728	56311	0,36	231				
				64,58	3,31	41848	2145	128	0,02	10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
5	Е0116-30-1	-Заделка футляров при проходе через стены диам. до 100 мм	42	770,63	-	32366	-	16209	1,8	76
				301,5	-	12663	-	128	-	-
		1сальник								
6	Е0116-30-1	-Заделка футляров при проходе через перекрытия диам. до 100 мм	174	770,63	-	134090	-	67150	1,8	313
				301,5	-	52461	-	128	-	-
		1сальник								
7	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 57х3,5 мм	42	4618,68	559,8	193985	23512	72620	7,99	336
				1320,75	9,29	55472	390	130	0,02	1
		футляр								
8	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам.76х3,5 мм	174	4618,68	559,8	803650	97405	300855	7,99	1390
				1320,75	9,29	229811	1616	130	0,02	3
		футляр								
9	Е0124-101-1	-Устройство газового стояка с ИФС и муфтовым краном	6	12573,36	891,86	75440	5351	13794	8,09	49
				1431	337,5	8586	2025	130	1,65	10
		шт								
10	Е0116-12-1	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	6	727,06	36,99	4362	222	1469	0,96	6
				177,75	13,5	1067	81	128	0,07	-
		1соедин.								
11	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	1602,84	78,92	-	126496	-	143102	0,33	534
				69,75	-	111798	-	128	-	-
		м								
12	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	219,6	21,8	0,05	4787	11	1152	0,03	6
				5,81	0,02	1276	4	90	-	-
		м2								
13	Е0113-26-6 К=2 примен	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ГФ-230 за 2 раза	439,2	40,72	0,04	17883	18	3289	0,04	19
				8,32	-	3654	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2124172	145106			3544
	Тенге	622536	11297			48
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1095745	-	-		-
Материалы -	Тенге	670137	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	302834	-		-
Местные материалы -	Тенге	513	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	391711	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	58757	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89247	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1576703	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2010
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	361591	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1028427	-	-		-
		Материалы -	Тенге			685881	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	330998	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			423678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		212
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	63552	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87126	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1539232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1991
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	394550	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3115934	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4000
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	756141	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			3115934				
		-Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			34275				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге			3150209				
		-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,1.1,05%	Тенге			36385				
		-Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			31502				
		-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			12601				
		ИТОГО с дополнительными затратами	Тенге			3230697				
К-2,73677		ВСЕГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			8841675				
		-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			176833				
		ИТОГО с налогами, сборами и обяз.платежами	Тенге			9018508				
		НДС 12%:	Тенге			1082221				
		ВСЕГО ПО АКТУ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА	Тенге			10100729				

Заказчик:
ТОО «КаспийЖилДорСтрой»

Директор _____ Әскербайұлы Р.

Подрядчик:
ТОО «СМК-Атамекен»

Директор _____ Байжанов С.К.

Заказчик: **ТОО «КаспийЖилДорСтрой»**
Подрядчик: **ТОО «СМК-Атамекен»**
Наименование объекта: «Строительство жилых домов с офисными помещениями в 31а микрорайоне, участок №7/1 город Актау»
Основание: **Договор № 15 от 01.10.2016 года.**

А К Т №4

приемки-передачи выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0118-6-2	-Установка алюминиевых радиаторов	733,92	1744,78	19,17	1280530	14068	101027	0,61	447
				100,35	7,19	73651	5276	128	0,04	26
		1кВт								
2	Е0118-22-5	-Установка кранов выпуска воздуха	720	62,81	-	45220	-	21358	0,12	89
				23,18	-	16686	-	128	-	-
		комплект								
3	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	3276	266,48	3,96	872988	12973	225137	0,3	973
				52,2	1,49	171007	4881	128	0,01	24
		м								
4	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	756	264,48	3,96	199947	2994	51955	0,3	225
				52,2	1,49	39463	1126	128	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0116-6-3	м -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	1008	343,48 52,2	3,96 1,49	346228 52618	3992 1502	69273 128	0,3 0,01	299 7
6	Е0116-6-4	м -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	165,6	422,48 52,2	3,96 1,49	69963 8644	656 247	11381 128	0,3 0,01	49 1
7	Е0116-6-5	м -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	57,6	472,48 52,2	3,96 1,49	27215 3007	228 86	3958 128	0,3 0,01	17 -
8	Е0116-6-6	м -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	144	606,31 65,48	7,95 2,97	87309 9429	1145 428	12617 128	0,37 0,01	54 2
9	Е0116-10-3	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	57,6	801,76 116,1	15,99 5,99	46181 6687	921 345	9001 128	0,66 0,03	38 2
10	Ц0111-350-1	м -Клапан терморегуляторов, клапан запорный радиаторный угловой, радиаторный терморегулятор; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	2160	193,78 164,25	- -	418565 354780	- -	319302 90	1 -	2160 -
11	Ц0111-350-1	шт -Теплосчетчик и тройник с термодатчиком; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	216	193,78 164,25	- -	41856 35478	- -	31930 90	1 -	216 -
12	Е0116-29-1	шт -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	5407,2	10,99 10,69	- -	59425 57803	- -	73988 128	0,05 -	271 -
13	Е0116-29-2	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем	57,6	11,13	-	641	-	788	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления диам. до 100 мм		10,69	-	616	-	128	-	-
		м								
14	Е0115-172-4	-Масляная окраска стальных труб, количество окрасок 2	372,6	148,4	0,07	55292	26	42261	0,65	241
				108	0,02	40241	7	105	-	-
		м2								
15	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм /ввод/	12	770,63	-	9248	-	4631	1,8	22
				301,5	-	3618	-	128	-	-
		1сальник								
		ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ								
16	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	129,6	21,8	0,05	2825	6	680	0,03	4
				5,81	0,02	753	3	90	-	-
		м2								
17	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб масляно-битусная за 2 раза	129,6	19,64	0,02	2546	3	365	0,02	2
				3,13	-	406	-	90	-	-
		м2								
18	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна толщиной 40 мм	5263,2	90,7	8,47	477351	44579	272371	0,28	1479
				48,6	3,15	255792	16579	100	0,02	79
		м								
19	Е0126-16-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм	5263,2	220,05	12,4	1158157	65264	971113	0,99	5221
				179,78	4,73	946218	24895	100	0,02	121
		м								
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
20	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-
		1шт								
21	Е0116-15-3	-Установка задвижек диам. до 100 мм	12	891,93	90,13	10703	1082	7396	2,6	31
				447,75	33,75	5373	405	128	0,16	2
		1шт								
22	Ц0112-698-1	-Штуцер для манометра зкч-45-70	24	436,8	18,8	10483	451	2873	0,58	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				133	-	3192	-	90	-	-
23	Е0118-22-2	шт -Установка манометров МПЧ-У с трехходовым краном	24	859,96	1,62	20639	39	1281	0,23	5
				41,72	-	1001	-	128	-	-
24	Ц0112-698-1	комплект -Бобышка для термометра 10-зкч-1-75	24	436,8	18,8	10483	451	2873	0,58	14
				133	-	3192	-	90	-	-
25	Е0118-22-4	шт -Установка термометров в оправе прямых или угловых	24	64,62	-	1551	-	1709	0,32	8
				55,62	-	1335	-	128	-	-
26	Ц0111-350-2	комплект -Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления и температуры прямого действия наружный диаметр трубопровода до 32 мм	6	266,57	-	1599	-	1191	1	6
				220,5	-	1323	-	90	-	-
27	Е0118-16-3	шт -Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	12	15431,34	160,26	185176	1923	10857	3,69	44
				646,58	60,25	7759	723	128	0,29	3
28	Е0116-10-3	1шт -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	12	801,76	15,99	9621	192	1875	0,66	8
				116,1	5,99	1393	72	128	0,03	-
29	Е0116-10-2	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	6	623,7	14,12	3742	85	811	0,55	3
				100,35	5,29	602	32	128	0,03	-
30	Е0116-10-1	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 45 мм	6	425,7	14,12	2554	85	811	0,55	3
				100,35	5,29	602	32	128	0,03	-
31	Е0116-29-1	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	30	10,99	-	330	-	410	0,05	2
				10,69	-	321	-	128	-	-
32	Е0113-16-6	м -Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,94	21,8	0,05	129	-	31	0,03	-
				5,81	0,02	35	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб масляно-битумная за 2 раза м2	5,94	19,64	0,02	117	-	17	0,02	-
				3,13	-	19	-	90	-	-
34	Ц0111-350-3	Теплосчетчик и тройник с термодатчиком; наружный диаметр трубопровода до 50 мм шт	6	530,56	1,58	3183	9	2576	3	18
				477	-	2862	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	5464639	151407		11974
	Тенге	2107430	56733		274
Стоимость монтажных работ -	Тенге	486170	-	-	-
Материалы -	Тенге	84432	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	400827	-	-
Накладные расходы -	Тенге	360744	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	180
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	54112	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	50815	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	897730	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2608
Сметная заработная плата -	Тенге	-	454939	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1696417	-	-	-
Материалы -	Тенге	343076	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1284946	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1286837	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	643
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	193026	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	178995	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3162249	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7790
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1477972	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3282051	-	-	-
Материалы -	Тенге	2778011	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	478390	-	-
Местные материалы -	Тенге	283	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	3392	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	612339	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	306
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	91851	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	233663	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4128054	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2980
Сметная заработная плата -	Тенге	-	570241	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	8188033	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	13378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2503152	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		СИСТЕМА ВЕ1								
35	Е0120-12-3	-Установка решеток вентиляционных пластмассовых РВП2	108	295,05	16,96	31865	1831	26781	1,12	121
				186,64	7,09	20157	765	128	0,03	3
		шт								
		СИСТЕМА ВЕ2								
36	Е0120-12-3	-Установка решеток вентиляционных пластмассовых РВП2	108	295,05	16,96	31865	1831	26781	1,12	121
				186,64	7,09	20157	765	128	0,03	3
		шт								
		СИСТЕМА ВЕ3								
37	Е0120-12-3	-Установка решеток вентиляционных пластмассовых РВП2	108	295,05	16,96	31865	1831	26781	1,12	121
				186,64	7,09	20157	765	128	0,03	3
		шт								
38	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сечением 200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,15	1144,51	11,11	3605	35	979	1,48	5
				238,61	4,16	752	13	128	0,02	-
		м2								
		СИСТЕМА ВЕ4								
39	Е0120-12-3	-Установка решеток вентиляционных пластмассовых РВП2	108	295,05	16,96	31865	1831	26781	1,12	121
				186,64	7,09	20157	765	128	0,03	3
		шт								
40	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сечением 200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,15	1144,51	11,11	3605	35	979	1,48	5
				238,61	4,16	752	13	128	0,02	-
		м2								
		СИСТЕМА ВЕ5								
41	Е0120-12-3	-Установка решеток вентиляционных пластмассовых РВП2	108	295,05	16,96	31865	1831	26781	1,12	121
				186,64	7,09	20157	765	128	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		СИСТЕМА ВЕ6								
42	Е0120-12-3	-Установка решеток вентиляционных пластмассовых РВП2	108	295,05	16,96	31865	1831	26781	1,12	121
				186,64	7,09	20157	765	128	0,03	3
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			198400	11058			737
			Тенге			122444	4619			21
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			198400	-	-		-
		Материалы -	Тенге			64897	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	127063	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			6357	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			162641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24396	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21662	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			382703	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		839
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	151459	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			382703	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		839
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	151459	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5663038	162465			12711
			Тенге			2229874	61352			295
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			486170	-	-		-
		Материалы -	Тенге			84432	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	400827	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			360744	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54112	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50815	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			897730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2608
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	454939	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1696417	-	-		-
		Материалы -	Тенге			343076	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1284946	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1286837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		643
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	193026	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178995	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3162249	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7790
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1477972	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3480451	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2842908	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	605453	-		-
		Местные материалы -	Тенге			283	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			9749	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			774980	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		387
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	116247	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255326	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4510757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3819
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	721700	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8570736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14217
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2654611	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			8570736				
		-Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			94278				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге			8665014				
		-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,1.1,05%	Тенге			100081				
		-Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			86650				
		-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			34660				
		ИТОГО с дополнительными затратами	Тенге			8886405				
К-2,73677		ВСЕГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			24320047				
		-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			486401				
		ИТОГО с налогами, сборами и обяз.платежами	Тенге			24806448				
		НДС 12%:	Тенге			2976774				
		ВСЕГО ПО АКТУ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА	Тенге			27783221				

Заказчик:
ТОО «КаспийЖилДорСтрой»

Директор _____ Әскербайұлы Р.

Подрядчик:
ТОО «СМК-Атамекен»

Директор _____ Байжанов С.К.

Заказчик: **ТОО «КаспийЖилДорСтрой»**
Подрядчик: **ТОО «СМК-Атамекен»**
Наименование объекта: «Строительство жилых домов с офисными помещениями в 31а микрорайоне, участок №7/1 город Актау»
Основание: **Договор № 15 от 01.10.2016 года.**

А К Т №5

приемки-передачи выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Ц0108-572-5-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	6	3385	223		20310	1338		3491	3	18
				563	49,5		3378	297		95	0,29	2
		шт										
2	Ц0108-599-1-	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	72	961,6	22,6		69235	1627		28338	2	144
				412	2,3		29664	166		95	0,01	1
		шт										
3	Ц0108-593-6-	Светильник настенный влагозащищенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	384	313	131		120192	50304		56872	0,75	288
				119	36,9		45696	14170		95	0,21	82
		шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц0108-593-6-	Светильник настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	564	313	131	176532	73884	83531	0,75	423
				119	36,9	67116	20812	95	0,21	121
5	Ц0108-592-2-	шт Патрон подвесной	948	120,3	1,7	114044	1612	69166	0,49	465
				76,5	0,3	72522	284	95	-	2
6	Ц0108-591-2-	шт Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	720	47	0,2	33840	144	31190	0,29	209
				45,5	0,1	32760	72	95	-	-
7	Ц0108-591-4-	шт Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	576	57,2	1	32947	576	28673	0,37	213
				52,2	0,2	30067	115	95	-	1
8	Ц0108-591-8-	шт Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке двухполюсные	1896	64	1	121344	1896	105730	0,36	683
				58,5	0,2	110916	379	95	-	2
9	Ц0108-604-1-	шт Звонок электрический с кнопкой	216	115,1	2,8	24862	605	21033	0,64	138
				102	0,5	22032	108	95	-	1
10	Ц0108-407-6-	компл Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	2250	39,5	3,5	88875	7875	56857	0,16	360
				25,9	0,7	58275	1575	95	-	9
11	Ц0108-407-5-	м Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 100 мм	1350	294,4	152	397440	205200	210714	0,78	1053
				124	40,3	167400	54405	95	0,23	316
12	Ц0108-412-7-	м Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	1350	49,3	1,6	66555	2160	52711	0,24	324
				40,7	0,4	54945	540	95	-	3
13	Ц0108-412-3-	м Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке,	2250	14,6	0,2	32850	450	25436	0,07	158
				11,8	0,1	26550	225	95	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		суммарное сечение до 16 мм2								
14	Ц0108-401-1-	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м 4320	175,2	75,7	756864	327024	382904	0,44	1901
				72,7	20,6	314064	88993	95	0,12	516
15	Ц0108-403-3-	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м 3600	47,2	14,8	169920	53280	104652	0,16	576
				26,3	4,3	94680	15480	95	0,02	90
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
16	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 720	218,93	-	157630	-	178121	1,54	1109
				218,93	-	157630	-	113	-	-
17	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4 мм2	м 2772	61,9	3,3	171587	9148	61622	0,14	388
				23	0,4	63756	1109	95	-	6
18	Е0101-166-2-	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м 720	134,1	-	96552	-	109104	0,97	700
				134,1	-	96552	-	113	-	-
19	Ц0108-472-6-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 25х4 мм2	м3 810	88,9	3,1	72009	2511	21700	0,16	130
				27,9	0,3	22599	243	95	-	1
20	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	м 72	330,1	24,1	23767	1735	8105	0,7	50
				116	2,5	8352	180	95	0,01	1
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2747355	741368			9328
			Тенге			1478954	199152			1155
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2493173	-	-		-
		Материалы -	Тенге			527033	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1423924	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1352728	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		676
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	202909	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			230754	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4076656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9351
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1626834	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			254182	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	254182	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			287225	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43084	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32484	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			573891	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1952
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	297265	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4650343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11303
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1924099	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			4650343				
		-Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			51154				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге			4701497				
		-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,1.1,05%	Тенге			54302				
		-Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			47015				
		-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			18806				
		ИТОГО с дополнительными затратами	Тенге			4821620				
К-2,73677		ВСЕГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			13195665				
		-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			263913				
		ИТОГО с налогами, сборами и обяз.платежами	Тенге			13459578				
		НДС 12%:	Тенге			1615149				
		ВСЕГО ПО АКТУ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА	Тенге			15074728				

Заказчик:
ТОО «КаспийЖолДорСтрой»

Директор _____ Эскербайұлы Р.

Подрядчик:
ТОО «СМК-Атамекен»

Директор _____ Байжанов С.К.

Заказчик: **ТОО «КаспийЖилДорСтрой»**
Подрядчик: **ТОО «СМК-Атамекен»**
Наименование объекта: «Строительство жилых домов с офисными помещениями в 31а микрорайоне, участок №7/1 город Актау»
Основание: **Договор № 15 от 01.10.2016 года.**

А К Т №6

приемки-передачи выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	E0101-27-1	-Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	118,3	5,55	5,55	657	657	207	-	-		
				-	1,8	-	213	97	0,01	1		
2	E0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	107,545456	12,51	12,51	1345	1345	447	-	-		
				-	4,28	-	460	97	0,01	2		
3	E0101-17-15	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	11483,5	50,97	48,38	585293	555580	183334	0,02	191		
				2,39	14,07	27446	161559	97	0,05	552		
4	E010333-A5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами м3	18947,775	45	45	852650	852650	170530	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1		-	9	-	170530	100	0,19	3581
5	Е0101-19-2 К=10	т -Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	11833,5	18,44	13,7	218210	162119	58540	-	-
				-	5,1	-	60351	97	0,02	290
6	Е0101-20-2	м3 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11833,5	3,88	3,24	45938	38388	18366	-	39
				0,48	1,12	5680	13254	97	-	44
					Покрытие и озеленение					
7	Е0127-14-2	м3 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1085	3591,33	73,75	3896597	80023	47691	0,14	156
				21,38	11,67	23197	12661	133	0,04	44
8	Е0127-57-2	м3 -Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1820	100,45	42,08	182810	76586	174840	0,38	693
				57,38	14,85	104432	27027	133	0,07	132
9	Е0127-53-1	м2 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	6014,75	615,71	15,35	3703363	92335	87996	0,03	202
				5,94	5,06	35728	30435	133	0,02	106
10	Е0127-53-1	м2 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	6014,75	615,71	15,35	3703363	92335	87996	0,03	202
				5,94	5,06	35728	30435	133	0,02	106
11	Е0127-54-1 К=2	м2 -Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6014,75	-148,14	-	-891049	-	-160	-	-1
				-0,02	-	-120	-	133	-	-
12	Е0127-34-2	м2 -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	1995	1006,85	6,63	2008663	13228	293027	0,7	1393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при других видах покрытий		108,68	1,76	216817	3505	133	0,01	12
		м								
13	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые БР 100.30.15	51,975	26400	-	1372140	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
14	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	0,1344	26400	-	3548	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	1387,05	225,58	0,34	312896	477	70445	0,27	371
				39,24	0,13	54428	181	129	-	1
		м2								
16	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1387,05	28,51	-	39545	-	14690	0,05	73
				8,21	-	11388	-	129	-	-
		м2								
17	Е0147-6-3	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную	80,5	116,55	-	9382	-	12103	0,81	65
				116,55	-	9382	-	129	-	-
		яма								
18	Е0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	80,5	831,3	218,24	66920	17568	58259	2,96	238
				507,83	53,19	40880	4282	129	0,22	18
		шт								
19	С143012-39	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /карагач/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	80,5	3760	-	302680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Ограда и основание трансформаторной подстанции					
20	Е0127-36-3	-Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	2,64	830,05	272,97	2191	721	1042	1,28	3
				221,18	75,6	584	200	133	0,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С143019-202	м3 -Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длина менее 5,5 м	16,2	3310 -	- -	53622 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0101-164-1	м2 -Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,5	167,4 167,4	- -	1758 1758	- -	1986 113	1,18 -	12 -
23	Е0101-166-1	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6,9	122,18 122,18	- -	843 843	- -	953 113	0,89 -	6 -
24	Е0111-13-3	м3 -Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом, толщ. 50 мм	4,5	790,75 39,83	24,55 9,2	3558 179	110 41	271 123	0,26 0,04	1 -
25	Е0107-24-12	м2 -Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	60	716,85 261	243,27 66,53	43011 15660	14596 3992	27513 140	1,49 0,24	89 14
26	С143001-62	м -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,213	519 -	- -	1668 -	- -	- -	- -	- -
27	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,213	183 -	- -	588 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0108-4-7	м3 -Боковая обмазка бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом за 2 раза	25,2	245,44 37,35	3,82 1,44	6185 941	96 36	1153 118	0,21 0,01	5 -
29	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	м2 -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм м	81	436 -	- -	35316 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
30	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-столбиков	25,2	21,8	0,05	549	1	132	0,03	1
				5,81	0,02	146	1	90	-	-
		м2								
31	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-столбиков	25,2	40,72	0,04	1026	1	189	0,04	1
				8,32	-	210	-	90	-	-
		м2								
32	С12021-268	-Калитка и панели	0,711	134000	-	95274	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
					Площадка под контейнеры					
33	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	4,08	4979,77	100,89	20317	412	780	0,85	3
				123,75	38,25	505	156	118	0,18	1
		м3								
34	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	6,9	14722,22	100,65	101583	694	1335	0,97	7
				146,25	38,03	1009	262	105	0,19	1
		м3								
35	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	31,5	245,44	3,82	7731	120	1442	0,21	7
				37,35	1,44	1177	45	118	0,01	-
		м2								
36	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	9	10557,84	335,84	95021	3023	8769	4,54	41
				699,75	126	6298	1134	118	0,61	5
		м3								
					Рамка для сушки белья					
37	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	167,4	-	502	-	567	1,18	4
				167,4	-	502	-	113	-	-
		м3								
38	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,5	122,18	-	183	-	207	0,89	1
				122,18	-	183	-	113	-	-
		м3								
39	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом, толщ. 50 мм	5,88	790,75	24,55	4650	144	355	0,26	2
				39,83	9,2	234	54	123	0,04	-
		м2								
40	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,5	16301,75	95,97	24453	144	1273	4,9	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				771,75	36,25	1158	54	105	0,18	-
41	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,53	519 -	- -	794 -	- -	- -	- -	- -
42	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,53	183 -	- -	280 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0108-4-7	м3 -Боковая обмазка бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом за 2 раза	12	245,44 37,35	3,82 1,44	2945 448	46 17	549 118	0,21 0,01	3 -
44	Е0109-34-1	м2 -Установка стальных опор подвижных ОП-1	0,2025	17355,77 12555	2191,29 101,25	3515 2542	444 21	2307 90	73,6 0,49	15 -
45	С12021-245	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,2025	172800 -	- -	34992 -	- -	- -	- -	- -
46	Е0113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	5,4	21,8 5,81	0,05 0,02	118 31	- -	28 90	0,03 -	- -
47	Е0113-26-6 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,4	40,72 8,32	0,04 -	220 45	- -	40 90	0,04 -	- -
					Малые архитектурные формы					
48	У1-43-20	м2 -Скамья типа I, строительные работы	24	10009,05 1605,45	242,88 67,68	240217 38531	5829 1624	42163 105	9,7 0,33	233 8
49	У1-49-1	скамья -Урна типа 1, строительные работы	24	2720,42 990	80,96 22,56	65290 23760	1943 541	25517 105	6 0,11	144 3
50	У1-19-11	урна -Качалка тип IV, строительные работы	3	13004,26 1815	1223,68 406,08	39013 5445	3671 1218	6996 105	11 2	33 6
51	У1-19-12	качалка -Качалка тип IV, монтаж	3	15075	22,48	45225	67	4019	8,6	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлоконструкций								
				1480,92	7,48	4443	22	90	0,03	-
		качалка								
52	У1-21-8	-Качели тип II, строительные работы	3	7012,24	197,59	21037	593	3680	6,8	20
				1120,35	47,94	3361	144	105	0,23	1
		качели								
53	У1-21-9	-Качели тип II, монтаж металлоконструкций	3	7684,52	6,87	23054	21	2953	6,3	19
				1091,65	1,87	3275	6	90	0,01	-
		качели								
54	У1-23-1	-Лабиринт из кругляка	3	35341,86	659,46	106026	1978	48813	81	243
				13381,5	177,66	40145	533	120	0,9	3
		лабиринт								
55	У1-8-1	-Горка-скат тип I, строительные работы	3	24550,5	2607,12	73652	7821	10447	9,8	29
				1610,4	877,02	4831	2631	140	4,3	13
		горка								
56	У1-8-2	-Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	3	13910,53	22,48	41732	67	6189	13	39
				2284,85	7,48	6855	22	90	0,03	-
		горка								
57	У1-38-4	-Песочница деревянная типа I, строительные работы	3	8168,42	182,99	24505	549	5192	8,5	26
				1394,25	47,94	4183	144	120	0,23	1
		песочн.								
58	У1-40-3	-Установка для сушки белья типа 1, строительные работы	6	2891,08	81,79	17346	491	3669	3,4	20
				562,65	19,74	3376	118	105	0,1	1
		установ.								
59	У1-40-4	-Установка для сушки белья типа 1, монтаж металлоконструкций	6	6291,73	8,74	37750	52	3379	3,6	22
				621,99	3,74	3732	22	90	0,01	-
		установ.								
60	У1-28-5	-Навес теневой типа II, строительные работы	6	101635,8	753,36	609815	4520	118220	99	594
				16351,5	205,86	98109	1235	119	1	6
		навес								
61	У1-28-6	-Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	6	36014,54	9,37	216087	56	27086	29	174
				5013,97	1,87	30084	11	90	0,01	-
		навес								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			18518592	2031504			5453
			Тенге			869566	529179			4954
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17985648	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1117992	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1347710	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14018223	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1591594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	238739	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1174635	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20751876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10909
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1586449	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			532944	-	-		-
		Материалы -	Тенге			315724	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51035	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			130266	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45932	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6890	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34733	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			613608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		318
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57925	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			22407272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11226
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1644374	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			22407272				
		-Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			246480				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге			22653752				
		-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,1.1,05%	Тенге			261651				
		-Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			226538				
		-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			90615				
		ИТОГО с дополнительными затратами	Тенге			23232555				
К-2,73677		ВСЕГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			63582160				
		-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			1271643				
		ИТОГО с налогами, сборами и обяз.платежами	Тенге			64853803				
		НДС 12%:	Тенге			7782456				
		ВСЕГО ПО АКТУ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА	Тенге			72636259				

Заказчик:
ТОО «КаспийЖилДорСтрой»

Директор _____ Оскербайұлы Р.

Подрядчик:
ТОО «СМК-Атамекен»

Директор _____ Байжанов С.К.