Форма 3
Приложение 4
к приказу Агенства РК по делам строительства
и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

Заказчик: АО "Озенмунайгаз" НГДУ-1 ИИН/БИН 120 240 020 997

Подрядчик: ТОО "СМК-Атамекен" ИИН/БИН 010 740 006 411

Наименование строительства и его адрес: Строительство административного здания НГДУ-1

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2018 г.

Код затрат заказчика			Договорная цена	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Дата составления	Отчетный период		406 687 364,72	303049	1285-204	14.05.2018г.	собственные средства	11101	Акционерное общество	.120240020997
	с	по								
	01.07.18г.	31.07.18г.								

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	код затрат	СПП,ВЗ, МВЗ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате (=2+9)
			с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС (7+8)	из графы 2							
					строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. (=4+5+6)	из них			Перевод на текущие цены года. К=2,326258064 5 (=3xK)	Прочие затраты: Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:			40 608 786,00	36 257 845,00	15 280 724,00	15 070 942,00		209 782	35 546 907	710 938	4 350 941,00	40 608 786,00
Строительство административного здания НГДУ-1	9809-22	108-4462	40 608 786,00	36 257 845,00	15 280 724,00	15 070 942		209 782	35 546 907	710 938	4 350 941,00	40 608 786,00
		9/19987										

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор по кап стр. АО "ОМГ" _____ **Ратов Б.К.**

Директор ДБиЭА АО "ОМГ" _____ **Бекмаганбетов К.**

Директор ДКС АО "ОМГ" _____ **Изекенов Ф.А.**

Ст.инженер ДКС АО "ОМГ" _____ **Кенжекара М.**

Инженер ДКС АО "ОМГ" _____ **Махамбетова И.**

М.П.

ЗАКАЗЧИК:

Директор НГДУ-1 _____ **Мынтурганов К.**

Нач. ЭО НГДУ-1 _____ **Заиров Б.**

Ст.инженер ПТО НГДУ-1 _____ **Измагамбетов Б.**

«ӨЗЕНМҰНАЙГАЗ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ №1 МҰНАЙГАЗ ӨНДІРУ БАСҚАРМАСЫ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Атамекен" _____ **Байжанов С.К.**

Инженер ПТО ТОО "СМК-Атамекен" _____ **Ботаев Н.**

М.П.

Форма 3
Приложение 4
к приказу Агенства РК по делам строительства
и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

Заказчик: АО "Озенмунайгаз" НГДУ-1 ИИН/БИН 120 240 020 997

Подрядчик: ТОО "СМК-Атамекен" ИИН/БИН 010 740 006 411

Наименование строительства и его адрес: Строительство административного здания НГДУ-1

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2018 г.

Код затрат заказчика			Договорная цена	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Дата составления	Отчетный период		406 687 364,72	303049	1285-204	14.05.2018г.	собственные средства	11101	Акционерное общество	.120240020997
	с	по								
	01.07.18г.	31.07.18г.								

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	код затрат	СПП,ВЗ, МВЗ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате (=2+9)
			с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС (7+8)	из графы 2				Перевод на текущие цены года. К=2,3262580645 (=3хК)	Прочие затраты: Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		
					строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. (=4+5+6)	из них						
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:			40 608 786,00	36 257 845,00	15 280 724,00	15 070 942,00		209 782	35 546 907	710 938	4 350 941,00	40 608 786,00
Строительство административного здания НГДУ-1	9809-22	108-4462	40 608 786,00	36 257 845,00	15 280 724,00	15 070 942		209 782	35 546 907	710 938	4 350 941,00	40 608 786,00
		9/19984										

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор по кап стр. АО "ОМГ" Ратов Б.К.

Директор ДБиЭА АО "ОМГ" Бекмаганбетов К.

Директор ДКС АО "ОМГ" Изекенов Ф.А.

Ст.инженер ДКС АО "ОМГ" Кенжекара М.

Инженер ДКС АО "ОМГ" Махамбетова Н.

М.П.

ЗАКАЗЧИК:

Директор НГДУ-1 Мынтурганов К.

Нач. ЭО НГДУ-1 Заиров Б.

Ст.инженер ПТО НГДУ-1 Измагамбетов Б.

«ӨЗЕНМҰНАЙГАЗ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ №1 МҰНАЙГАЗ ӨНДІРУ БАСҚАРМАСЫ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Атамекен" Байжанов С.К.

Инженер ПТО ТОО "СМК-Атамекен" Ботаев Н.

М.П.

ЖШС «СМК-Атамекен» ТОО

Заказчик: АО "Озенмунайгаз" НГДУ-1
Подрядчик: ТОО "СМК-Атамекен"
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство административного здания НГДУ-1"**
Договор № 1285-204 14.05.2018 года

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0101-12-8**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**916,89**	**23,36**	**22,08**	**21418**	**20244**	**6082**	**0,01**	**8**
		м3		**1,28**	**5,56**	**1174**	**5096**	**97**	**0,02**	**18**
2	**Е0101-17-11**	**Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**1833,79**	**70,54**	**67,3**	**129362**	**123411**	**37998**	**0,02**	**39**
		м3		**3,11**	**18,25**	**5703**	**33470**	**97**	**0,06**	**114**
3	**С010333-А5-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**2934,064**	**54**		**158439**				
		т								
4	**Е0101-19-5К=10**	**Ремонт и содержание 5 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	**1833,79**	**21,93**	**17,3**	**40219**	**31725**	**11562**	**0**	**0**
		м3		**0**	**6,5**	**0**	**11920**	**97**	**0,03**	**57**
5	**Е0101-20-4**	**Работа на отвале 5-6 группы грунтов**	**1833,79**	**10,2**	**10,05**	**18706**	**18423**	**6208**	**0**	**0**
		м3		**0**	**3,49**	**0**	**6400**	**97**	**0,01**	**21**
6	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**282,069**	**6,48**	**6,48**	**1828**	**1828**	**576**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2,1**	**0**	**593**	**97**	**0,01**	**2**
7	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**31,341**	**134,1**	**0**	**4203**	**0**	**4749**	**0,97**	**30**
		м3		**134,1**	**0**	**4203**	**0**	**113**	**0**	**0**
8	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**313,41**	**21,55**	**4,52**	**6753**	**1415**	**5177**	**0,11**	**34**
		м3		**17,03**	**0**	**5337**	**0**	**97**	**0**	**0**
9	**Е0101-135-1**	**Полив водой уплотняемого грунта**	**313,41**	**23,62**	**12**	**7402**	**3760**	**1327**	**0,01**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,62	2,75	508	860	97	0,01	4
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				388330				
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								
10	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	439,88	687,86	24,55	302575	10799	26528	0,26	116
		м2		39,83	9,2	17520	4047	123	0,04	20
11	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	338	730,99	389,08	247076	131510	137616	0,94	317
		шт		153,9	136,92	52018	46279	140	0,55	187
12	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	435	487,19	243,37	211928	105868	116904	0,67	291
		шт		106,88	85,08	46493	37010	140	0,34	147
13	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	230	341	172,69	78430	39718	43950	0,48	109
		шт		76,28	60,21	17544	13848	140	0,24	55
14	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	338	5229		1767402				
		шт.								
15	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	162	2753		445986				
		шт.								
16	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	225	2089		470025				
		шт.								
17	С143003-500 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	5	2753		13765				
		шт.								
18	С143014-161 Изм. и доп. вып. 20	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.12.4 СТ РК 956-93	223	6374		1421402				
		шт.								
19	С143014-157 Изм. и доп. вып. 20	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.12.4 СТ РК 956-93	36	4886		175896				
		шт.								
20	С143014-152 Изм. и доп. вып. 20	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 6.12.4 СТ РК 956-93	14	3288		46032				
		шт.								
21	Е0106-1-13	Устройство монолитных участков	48,134	9760,32	95,97	469803	4619	40837	4,9	236
		м3		771,75	36,25	37147	1745	105	0,18	9
22	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	0,6	9081	95,97	5449	58	509	4,9	3
		м3		771,75	36,25	463	22	105	0,18	0
23	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	22,4	687,86	24,55	15408	550	1351	0,26	6
		м2		39,83	9,2	892	206	123	0,04	1
24	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов	153,72	10292,8	358,13	1582209	55052	106454	3,35	515
		м3		524,25	135,29	80588	20797	105	0,66	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4,308	61300		264085				
		т								
26	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	516,887	407		210373				
		м3								
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	516,887	143		73915				
		м3								
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	794,4	245,44	3,82	194978	3035	36361	0,21	168
		м2		37,35	1,44	29671	1144	118	0,01	6
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ				7996736				
		Раздел: ПЕРЕМЫЧКИ цокольного и 1,2,3 этажа								
29	Е0107-44-10	Укладка перемычек	34,6	103,39	66,43	3577	2299	2311	0,15	5
		шт		23,85	23,85	825	825	140	0,11	4
30	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	4,602	24999		115035				
		м3								
		Итого по разделу: ПЕРЕМЫЧКИ цокольного и 1,2,3 этажа				118613				
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ								
31	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	81,3	1408,59	373,54	114518	30369	68385	2,66	216
		шт		465,75	135,07	37865	10981	140	0,61	49
32	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	53,7	865,5	200,77	46477	10781	27847	1,74	93
		шт		299,25	71,15	16070	3821	140	0,31	16
33	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	761,76	3150		2399544				
		м2								
34	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (МУ)	5,067	11101,95	269,2	56254	1364	7628	8,21	42
		м3		1332	101,7	6749	515	105	0,5	3
35	Е0106-11-3	Анкерение плит	0,5387	148200,82	587,63	79842	317	11326	118	64
		1т		19800	222,75	10667	120	105	1,08	1
36	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке кл В25	14,748	11972,93	316,01	176577	4661	23033	8,25	122
		м3		1368	119,39	20175	1761	105	0,58	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0693	52400		3631				
		т								
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0856	55620		4762				
		т								
39	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4771	48300		23045				
		т								
40	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,1661	49502		8223				
		т								
41	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0966	51000		4927				
		т								
42	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн	6,384	13559,61	990,15	86565	6321	13532	10,4	66
		м3		1644,75	374,04	10500	2388	105	1,83	12
43	Е0106-19-1	Устройство поясов	52,4	11040,14	316,01	578504	16559	81836	8,25	432
		м3		1368	119,39	71683	6256	105	0,58	31
44	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6021	52400		31548				
		т								
45	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,7388	58600		43291				
		т								
46	Е0106-21-1	Устройство ригелей	34,62	14960,56	3768,94	517934	130481	111256	12,53	434
		м3		2040,75	1019,84	70651	35307	105	3,9	135
47	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,297	48300		207545				
		т								
48	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,735	49502		36384				
		т								
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ				4419570				
		ИТОГО:				12923250	755166			4016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						576134	**245411**			**999**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**963030**				
		Всего накладных расходов:				**963030**				
		Итого с накладными				**13886280**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**14719457**				
		Итого с временными, 1,8 %				**14984407**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				**15070942**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**15130880**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**15280724**				
		ИТОГО:				**15280724**				
		Пересчет в текущих ценах, к = 2,3262580645				**35546907**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**710938**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**36257845**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4350941**				
		Итого с НДС				**40608786**				

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер НГДУ-1 _____ **Бекжанов Е.**

Начальник ПТО _____ **Ахмедеев М.**

Ст.инженер ПТО НГДУ-1 _____ **Измагамбетов Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "Кереге Инжиниринг Лтд." _____ **Сырлыбаев Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
СЫРЛЫБАЕВ Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Атамекен" _____ **Байжанов С.К.**

Инженер ПТО ТОО "СМК-Атамекен" _____ **Ботаев Н.**

ЖШС «СМК-Атамекен» ТОО

Заказчик: АО "Озенмунайгаз" НГДУ-1
Подрядчик: ТОО "СМК-Атамекен"
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство административного здания НГДУ-1"**
Договор № 1285-204 14.05.2018 года

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0101-12-8**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**916,89**	**23,36**	**22,08**	**21418**	**20244**	**6082**	**0,01**	**8**
		м3		**1,28**	**5,56**	**1174**	**5096**	**97**	**0,02**	**18**
2	**Е0101-17-11**	**Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**1833,79**	**70,54**	**67,3**	**129362**	**123411**	**37998**	**0,02**	**39**
		м3		**3,11**	**18,25**	**5703**	**33470**	**97**	**0,06**	**114**
3	**С010333-А5-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**2934,064**	**54**		**158439**				
		т								
4	**Е0101-19-5К=10**	**Ремонт и содержание 5 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	**1833,79**	**21,93**	**17,3**	**40219**	**31725**	**11562**	**0**	**0**
		м3		**0**	**6,5**	**0**	**11920**	**97**	**0,03**	**57**
5	**Е0101-20-4**	**Работа на отвале 5-6 группы грунтов**	**1833,79**	**10,2**	**10,05**	**18706**	**18423**	**6208**	**0**	**0**
		м3		**0**	**3,49**	**0**	**6400**	**97**	**0,01**	**21**
6	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**282,069**	**6,48**	**6,48**	**1828**	**1828**	**576**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2,1**	**0**	**593**	**97**	**0,01**	**2**
7	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**31,341**	**134,1**	**0**	**4203**	**0**	**4749**	**0,97**	**30**
		м3		**134,1**	**0**	**4203**	**0**	**113**	**0**	**0**
8	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**313,41**	**21,55**	**4,52**	**6753**	**1415**	**5177**	**0,11**	**34**
		м3		**17,03**	**0**	**5337**	**0**	**97**	**0**	**0**
9	**Е0101-135-1**	**Полив водой уплотняемого грунта**	**313,41**	**23,62**	**12**	**7402**	**3760**	**1327**	**0,01**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,62	2,75	508	860	97	0,01	4
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				388330				
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								
10	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	439,88	687,86	24,55	302575	10799	26528	0,26	116
		м2		39,83	9,2	17520	4047	123	0,04	20
11	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	338	730,99	389,08	247076	131510	137616	0,94	317
		шт		153,9	136,92	52018	46279	140	0,55	187
12	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	435	487,19	243,37	211928	105868	116904	0,67	291
		шт		106,88	85,08	46493	37010	140	0,34	147
13	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	230	341	172,69	78430	39718	43950	0,48	109
		шт		76,28	60,21	17544	13848	140	0,24	55
14	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	338	5229		1767402				
		шт.								
15	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	162	2753		445986				
		шт.								
16	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	225	2089		470025				
		шт.								
17	С143003-500 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	5	2753		13765				
		шт.								
18	С143014-161 Изм. и доп. вып. 20	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.12.4 СТ РК 956-93	223	6374		1421402				
		шт.								
19	С143014-157 Изм. и доп. вып. 20	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.12.4 СТ РК 956-93	36	4886		175896				
		шт.								
20	С143014-152 Изм. и доп. вып. 20	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 6.12.4 СТ РК 956-93	14	3288		46032				
		шт.								
21	Е0106-1-13	Устройство монолитных участков	48,134	9760,32	95,97	469803	4619	40837	4,9	236
		м3		771,75	36,25	37147	1745	105	0,18	9
22	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	0,6	9081	95,97	5449	58	509	4,9	3
		м3		771,75	36,25	463	22	105	0,18	0
23	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	22,4	687,86	24,55	15408	550	1351	0,26	6
		м2		39,83	9,2	892	206	123	0,04	1
24	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов	153,72	10292,8	358,13	1582209	55052	106454	3,35	515
		м3		524,25	135,29	80588	20797	105	0,66	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4,308	61300		264085				
		т								
26	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	516,887	407		210373				
		м3								
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	516,887	143		73915				
		м3								
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	794,4	245,44	3,82	194978	3035	36361	0,21	168
		м2		37,35	1,44	29671	1144	118	0,01	6
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ				7996736				
		Раздел: ПЕРЕМЫЧКИ цокольного и 1,2,3 этажа								
29	Е0107-44-10	Укладка перемычек	34,6	103,39	66,43	3577	2299	2311	0,15	5
		шт		23,85	23,85	825	825	140	0,11	4
30	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	4,602	24999		115035				
		м3								
		Итого по разделу: ПЕРЕМЫЧКИ цокольного и 1,2,3 этажа				118613				
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ								
31	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	81,3	1408,59	373,54	114518	30369	68385	2,66	216
		шт		465,75	135,07	37865	10981	140	0,61	49
32	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	53,7	865,5	200,77	46477	10781	27847	1,74	93
		шт		299,25	71,15	16070	3821	140	0,31	16
33	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	761,76	3150		2399544				
		м2								
34	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (МУ)	5,067	11101,95	269,2	56254	1364	7628	8,21	42
		м3		1332	101,7	6749	515	105	0,5	3
35	Е0106-11-3	Анкерение плит	0,5387	148200,82	587,63	79842	317	11326	118	64
		1т		19800	222,75	10667	120	105	1,08	1
36	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке кл В25	14,748	11972,93	316,01	176577	4661	23033	8,25	122
		м3		1368	119,39	20175	1761	105	0,58	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0693	52400		3631				
		т								
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0856	55620		4762				
		т								
39	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4771	48300		23045				
		т								
40	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,1661	49502		8223				
		т								
41	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0966	51000		4927				
		т								
42	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн	6,384	13559,61	990,15	86565	6321	13532	10,4	66
		м3		1644,75	374,04	10500	2388	105	1,83	12
43	Е0106-19-1	Устройство поясов	52,4	11040,14	316,01	578504	16559	81836	8,25	432
		м3		1368	119,39	71683	6256	105	0,58	31
44	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6021	52400		31548				
		т								
45	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,7388	58600		43291				
		т								
46	Е0106-21-1	Устройство ригелей	34,62	14960,56	3768,94	517934	130481	111256	12,53	434
		м3		2040,75	1019,84	70651	35307	105	3,9	135
47	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,297	48300		207545				
		т								
48	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,735	49502		36384				
		т								
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ				4419570				
		ИТОГО:				12923250	755166			4016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						576134	**245411**			**999**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**963030**				
		Всего накладных расходов:				**963030**				
		Итого с накладными				**13886280**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**14719457**				
		Итого с временными, 1,8 %				**14984407**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				**15070942**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**15130880**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**15280724**				
		ИТОГО:				**15280724**				
		Пересчет в текущих ценах, к = 2,3262580645				**35546907**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**710938**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**36257845**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4350941**				
		Итого с НДС				**40608786**				

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер НГДУ-1 _____ **Бекжанов Е.**

Начальник ПТО _____ **Ахмедеев М.**

Ст.инженер ПТО НГДУ-1 _____ **Измагамбетов Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "Кереге Инжиниринг Лтд." _____ **Сырлыбаев Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
СЫРЛЫБАЕВ Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Атамекен" _____ **Байжанов С.К.**

Инженер ПТО ТОО "СМК-Атамекен" _____ **Ботаев Н.**

ЖШС «СМК-Атамекен» ТОО

Форма 3
Приложение 4
к приказу Агенства РК по делам строительства
и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

Заказчик: АО "Озенмунайгаз" НГДУ-1 ИИН/БИН 120 240 020 997

Подрядчик: ТОО "СМК-Атамекен" ИИН/БИН 010 740 006 411

Наименование строительства и его адрес: Строительство административного здания НГДУ-1

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2018 г.

Код затрат заказчика			Договорная цена с НДС	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Дата составления	Отчетный период									
	с	по								
30.10.2018г.	01.10.18г.	31.10.18г.	406 687 364,72	303049	1285-204	14.05.2018г.	собственные средства	11101	Акционерное общество	120240020997

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	код затрат	СПП,ВЗ, МВЗ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате (=2+9)
			с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС (7+8)	из графы 2							
					строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. (=4+5+6)	из них			Перевод на текущие цены года. К=2,3262580645 (=3xK)	Прочие затраты: Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:			175 486 988,00	98 556 513,39	41 536 248	40 966 017		570 231	96 624 032,74	1 932 480,65	11 826 781,61	110 383 295,00
Строительство административного здания НГДУ-1	9809-22	108-1462	175 486 988,00	98 556 513,39	41 536 248	40 966 017		570 231	96 624 032,74	1 932 480,65	11 826 781,61	110 383 295,00

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор по кап стр. АО "ОМГ" Разов Б.К.

Директор ДБиЭА АО "ОМГ"

И.о. Директора ДКС АО "ОМГ" Кенжекара М.

Инженер ДКС АО "ОМГ" Тенелов Е.

Инженер ДКС АО "ОМГ" Махамбетова Н.

М.П.

«ӨЗЕНМҰНАЙГАЗ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ №1 МҰНАЙГАЗ ӨНДІРУ БАСҚАРМАСЫ

ЗАКАЗЧИК:

Директор НГДУ- 1 Мынтурганов К.

Нач. ЭО НГДУ-1 Заиров Б.

Ст.инженер ПТО НГДУ-1 Измагамбетов Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Атамекен" Байжанов С.К.

Инженер ПТО ТОО "СМК-Атамекен" Ботаев Н.

ЖШС «СМК-Атамекен» ТОО

Заказчик: АО "Озенмунайгаз" НГДУ-1
Подрядчик: ТОО "СМК-Атамекен"
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство административного здания НГДУ-1"**
Договор № 1285-204 14.05.2018 года

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Административное здание								
		Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
1	E0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных неармированных при высоте этажа до 4 м	301,205	1461,99	321,26	440358	96765	256703	4,1	1235
		м3		603	119,25	181626	35919	118	0,59	178
2	E0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м	130,075	1461,99	321,26	190168	41788	110857	4,1	533
		м3		603	119,25	78435	15511	118	0,59	77
3	E0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника перегородок внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м	66,092	1461,99	321,26	96627	21233	56328	4,1	271
		м3		603	119,25	39854	7882	118	0,59	39
4	СПРАЙС-ЛИСТ	Камень-ракушечник	487,425	3500		1705986				
		м3								
5	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	120,6	1284,41	34,73	154900	4188	33871	1,43	172
		м2		225	13,01	27135	1569	118	0,06	8
6	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3629	72779,65	422,15	26412	153	3603	56,4	20
		т		8257,5	157,5	2997	57	118	0,77	0
		Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				2614451				
		Раздел: ПЕРЕМЫЧКИ цокольного и 1,2,3 этажа								
7	E0107-44-10	Укладка перемычек	67	103,39	66,43	6968	4478	4501	0,15	10
		шт		23,85	23,85	1607	1607	140	0,11	7
8	C143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	8,88	24999		221991				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу ПЕРЕМЫЧКИ цокольного и 1,2,3 этажа				228959				
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ								
9	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	100	1408,59	373,54	140436	37242	83862	2,66	265
		шт		465,75	135,07	46435	13466	140	0,61	60
10	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	64	865,5	200,77	55652	12910	33343	1,74	112
		шт		299,25	71,15	19242	4575	140	0,31	20
11	С143017-8 Изм. и доп вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	930,24	3150		2930256				
		м2								
12	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (МУ)	7,413	11101,95	269,2	82299	1996	11159	8,21	61
		м3		1332	101,7	9874	754	105	0,5	4
13	Е0106-11-3	Анкерение плит	0,6555	148200,82	587,63	97146	385	13781	118	77
		1т		19800	222,75	12979	146	105	1,08	1
14	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке кл В25	17,206	11972,93	316,01	206006	5437	26872	8,25	142
		м3		1368	119,39	23538	2054	105	0,58	10
15	С12041-24 Изм. и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0808	52400		4234				
		т								
16	С12041-4 Изм. и доп вып 19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1142	55620		6352				
		т								
17	С12041-27 Изм. и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,5566	48300		26884				
		т								
18	С12041-7 Изм. и доп вып 19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,1938	49502		9593				
		т								
19	С12041-25 Изм. и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0432	51000		2203				
		т								
20	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн	7,448	13559,61	990,15	100992	7375	15788	10,4	77
		м3		1644,75	374,04	12250	2786	105	1,83	14
		Итого по разделу ПЕРЕКРЫТИЕ				3662052				
		Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,568	52400		291763				
		т								
22	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,624	52102		32512				
		т								
23	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов кл В25	14,7	10611,89	98,32	155995	1445	11305	4,41	65
		м3		695,25	37,15	10220	546	105	0,18	3
24	Е0109-18-1	Монтаж косоуров	0,444	7285,83	3593,45	3235	1595	1341	14,3	6
		т		2385	971,06	1059	431	90	3,51	2
25	С12021-146	Косоуры	0,444	108500		48170				
		т								
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ				531674				
		Раздел: КРОВЛЯ								
26	Е0110-14-1	Установка стропил	156,01	23741,72	334,28	3703946	52151	659642	22,1	3448
		м3		3397,5	126	530044	19657	120	0,62	97
27	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	167,42	573,75	28,11	96056	4706	26987	0,78	131
		м3		123,75	10,58	20718	1771	120	0,05	9
28	Е0112-7-5 Изм. и доп вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1244,2	993,79	8,2	1236473	10202	408689	1,71	2128
		м2		272,95	3,08	339604	3832	119	0,01	19
29	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1244,2	20,48	0,91	25484	1132	7495	0,03	36
		м2		4,68	0,34	5823	423	120	0	2
30	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	2043,48	207,96	1,19	424952	2432	66751	0,15	317
		м2		27	0,45	55174	920	119	0	4
31	Е0112-15-2	по периметру пароизоляции	302,2	181,08	1,15	54722	348	6588	0,1	31
		м2		17,89	0,43	5406	130	119	0	1
32	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	2044,08	189,45	4,72	387241	9648	176742	0,4	824
		м2		70,88	1,78	144884	3638	119	0,01	18
33	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	421,08	9950		4189751				
		м3								
34	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	2044,08	199,18	15,94	407133	32583	98782	0,24	497
		м2		34,65	5,96	70827	12183	119	0,03	59
35	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (до 25мм)	2044,08	52,91	1,4	108149	2862	3892	0,01	18
		м2		11	0,5	2248	1022	119	0	6
36	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,686	5239,08	327,33	8835	552	3566	11,6	20
		1т		1890	123,75	3187	209	105	0,6	1
		Итого по разделу: КРОВЛЯ				10642742				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								
37	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	154,68	427,5	19,32	66126	2989	35679	1,11	172
		м2		185,83	6,39	28744	988	120	0,03	5
38	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	16,968	346,04	18,87	5872	320	2908	0,82	14
		м2		136,44	6,39	2315	108	120	0,03	1
39	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой двухэлементные с поворотными створками	171,648	5206		893599				
		м2								
40	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	171,648	249,92	5,58	42899	958	19809	0,59	101
		м2		94,05	2,12	16143	364	120	0,01	2
41	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	100,2	2860		286572				
		м								
		Итого по разделу: ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				1295068				
		Раздел: ПОЛЫ								
42	Е0111-11-5	Устройство керамзитобетона толщиной 20 мм	410,81	372,52	13,43	153034	5517	36199	0,45	185
		м2		66,6	5,04	27360	2070	123	0,02	10
43	Е0111-11-6К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины	410,81	340,02	4,02	139685	1651	2668	0,03	11
		м2		3,78	1,5	1553	616	123	0,01	3
44	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	410,81	246,15	9,95	101121	4088	28266	0,36	146
		м2		52,2	3,74	21444	1536	123	0,02	7
45	Е0111-11-5	Устройство керамзитобетона толщиной 20 мм	346,04	372,52	13,43	128906	4647	30492	0,45	156
		м2		66,6	5,04	23046	1744	123	0,02	9
46	Е0111-11-6К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины	346,04	340,02	4,02	117662	1391	2247	0,03	9
		м2		3,78	1,5	1308	519	123	0,01	2
47	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	346,04	246,15	9,95	85178	3443	23810	0,36	123
		м2		52,2	3,74	18063	1294	123	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	E0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	346,04	1995,45	11,72	690504	4056	74941	1,06	367
		м2		171,68	4,39	59408	1519	123	0,02	7
49	E0111-11-5	Устройство керамзитобетона толщиной 20 мм	517,39	372,52	13,43	192736	6949	45591	0,45	233
		м2		66,6	5,04	34458	2608	123	0,02	13
50	E0111-11-6К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины	517,39	340,02	4,02	175925	2080	3360	0,03	14
		м2		3,78	1,5	1956	776	123	0,01	4
51	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	517,39	246,15	9,95	127355	5148	35600	0,36	184
		м2		52,2	3,74	27008	1935	123	0,02	9
52	E0111-11-5	Устройство керамзитобетона толщиной 20 мм	264,93	372,52	13,43	98691	3558	23345	0,45	119
		м2		66,6	5,04	17644	1335	123	0,02	7
53	E0111-11-6К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины	264,93	340,02	4,02	90083	1065	1721	0,03	7
		м2		3,78	1,5	1001	397	123	0,01	2
54	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	264,93	246,15	9,95	65212	2636	18229	0,36	94
		м2		52,2	3,74	13829	991	123	0,02	5
55	E0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	264,93	1995,45	11,72	528654	3105	57375	1,06	281
		м2		171,68	4,39	45483	1163	123	0,02	6
56	E0111-11-5	Устройство керамзитобетона толщиной 20 мм	96,34	372,52	13,43	35888	1294	8489	0,45	43
		м2		66,6	5,04	6416	486	123	0,02	2
57	E0111-11-6К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины	96,34	340,02	4,02	32758	387	626	0,03	3
		м2		3,78	1,5	364	145	123	0,01	1
58	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	96,34	323,65	18,42	31180	1775	11004	0,42	40
		м2		85,95	6,91	8280	666	123	0,03	3
59	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	96,34	215,39	9,05	20750	872	6429	0,25	24
		м2		50,85	3,4	4899	328	123	0,02	2
60	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	96,34	246,15	9,95	23714	959	6629	0,36	34
		м2		52,2	3,74	5029	360	123	0,02	2
61	E0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	96,34	1995,45	11,72	192241	1129	20864	1,06	102
		м2		171,68	4,39	16540	423	123	0,02	2
		Итого по разделу ПОЛЫ				3031279				
		Раздел ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
62	E0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	107,84	117,56	1,42	12678	153	8138	0,45	49
		м2		71,33	0,54	7692	58	105	0	0
63	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	4333,3	289,25	4,07	1253417	17617	621753	0,74	3207
		м2		135,68	0,97	587942	4203	105	0,05	224
64	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	352,2	1018,86	2,1	358842	740	123439	2	704
		м2		333	0,79	117283	278	105	0	1
65	E0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Штукатурка фасада	1036	916,12	43,81	949103	45384	465748	2,25	2334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		396,91	31,25	411199	32371	105	0,14	149
66	С11031-589 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные	68,293	4916		335729				
		м3								
67	Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе/светлая/	828,8	2962,71	3,99	2455492	3307	407594	2,7	2238
		м2		467,15	1,22	387174	1011	105	0	4
68	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	25,36	687,86	24,55	17444	623	1529	0,26	7
		м2		39,83	9,2	1010	233	123	0,04	1
69	Е0106-19-1	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона кл. В 15 на с/с цементе	10,6	11598,39	316,01	122943	3350	16555	8,25	87
		м3		1368	119,39	14501	1266	105	0,58	6
70	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,175	41200		7210				
		т								
71	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,9	245,44	3,82	3166	49	590	0,21	3
		м2		37,35	1,44	482	19	118	0,01	0
72	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	6,2	687,86	24,55	4265	152	374	0,26	2
		м2		39,83	9,2	247	57	123	0,04	0
73	Е0106-1-16	Устройство крыльца железобетонного	3,18	9612,12	196,62	30567	625	1157	1,79	6
		м3		272,25	74,27	866	236	105	0,36	1
74	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой сталиВ-I, ВР-1, d 5 мм	0,0537	41200		2212				
		т								
75	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,34	245,44	3,82	574	9	107	0,21	0
		м2		37,35	1,44	87	3	118	0,01	0
		Итого по разделу ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				5553642				
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
76	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	35,04	1163,92	8,82	40784	309	7110	0,96	34
		м2		155,22	3,31	5439	116	128	0,02	1
77	С130810-45	Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты	16,8	200		3360				
		кг								
78	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,168	1234,91	13,82	207	2	57	1,62	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		259,88	5,18	44	1	128	0,03	0
79	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,018	1234,91	13,82	22	0	6	1,62	0
		м2		259,88	5,18	5	0	128	0,03	0
80	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,12	1234,91	13,82	148	2	41	1,62	0
		м2		259,88	5,18	31	1	128	0,03	0
81	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,03	1234,91	13,82	37	0	10	1,62	0
		м2		259,88	5,18	8	0	128	0,03	0
82	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,072	1209,51	11,11	87	1	22	1,48	0
		м2		238,61	4,16	17	0	128	0,02	0
83	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,108	1234,91	13,82	133	1	37	1,62	0
		м2		259,88	5,18	28	1	128	0,03	0
84	Е0120-4-8	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,06	1350,92	8,82	81	1	12	0,96	0
		м2		155,22	3,31	9	0	128	0,02	0
85	Е0120-4-8	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,18	1350,92	8,82	243	2	37	0,96	0
		м2		155,22	3,31	28	1	128	0,02	0
		Итого по разделу ВЕНТИЛЯЦИЯ				45103				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
86	Е0118-6-2ПРИМ	Установка стальных радиаторов	144,04	234,78	19,17	33818	2761	19828	0,61	88
		1квт		100,35	7,19	14455	1036	128	0,04	5
87	С131204-45 Изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 126 Вт до 130 Вт ГОСТ 31311-2005	378	566		213948				
		секция								
88	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып 15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропилированых труб диам. до 20 мм	45	448,92	12,56	20201	565	17625	1,69	76
		м		301,28	4,71	13557	212	128	0,02	1
89	С130804-68 Изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые до d-20мм	45	32		1440				
		м								
90	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып 15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	24,6	344,14	8,14	8466	200	7612	1,33	33
		м		238,7	3,04	5872	75	128	0,01	0
91	С130804-69 Изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4.2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24,6	53		1304				
		м								
92	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып 15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропилированых труб диам. 32 мм	5,07	316,13	5,44	1603	28	1274	1,08	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		194,21	2,04	985	10	128	0,01	0
93	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x3мм	5,07	90		456				
		м								
94	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропилированых труб диам. 40 мм	7,89	419,78	6,85	3312	54	2647	1,44	11
		м		259,56	2,58	2048	20	128	0,01	0
95	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x3,7мм	7,89	164		1294				
		м								
96	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	45,6	408,79	9,92	18641	452	13189	1,26	57
		м		222,25	3,71	10135	169	128	0,02	1
97	С130804-72 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50X8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	45,6	266		12130				
		м								
98	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	12,57	472,14	9,92	5935	125	3636	1,26	16
		м		222,25	3,71	2794	47	128	0,02	0
99	С130804-73 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63X10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12,57	432		5430				
		м								
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				327977				
		Раздел: Водопровод								
100	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб с установкой арматуры диам. 32 мм	14	312,26	5,33	4372	75	3448	1,06	15
		м		190,44	2	2666	28	128	0,01	0
101	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб с установкой арматуры наружным диам. 25 мм	26	339,34	7,98	8823	207	7889	1,3	34
		м		234,07	2,98	6086	77	128	0,01	0
102	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб с установкой арматуры наружным диам. 20 мм	206	442,82	12,31	91222	2536	79115	1,66	341
		м		295,43	4,62	60858	951	128	0,02	5
103	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	15	624,84	14,26	9373	214	2049	0,56	8
		м		101,35	5,34	1520	80	128	0,03	0
104	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	14	49		686				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
105	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	26	32		832				
		м								
106	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	86	30		2580				
		м								
107	С130804-1025 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16X2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	120	27		3240				
		м								
		Итого по разделу: Водопровод				121127				
		Раздел: Водопровод горячей воды Т3								
108	Е0116-32-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб металлополиэтилена, диаметр труб 20 мм	40	182,71	3,72	7308	149	8706	0,95	38
		м		168,99	1,05	6760	42	128	0	0
109	Е0116-32-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб металлополиэтилена, диаметр труб 25 мм	26	182,74	3,75	4751	97	5659	0,95	25
		м		168,99	1,06	4394	28	128	0	0
110	С130804-94 Изм. и доп вып.17	Трубы из труб металлополиэтилена, диаметр труб 25 мм	40	95		3800				
		м								
111	С130804-95 Изм. и доп вып.17	Трубы из труб металлополиэтилена, диаметр труб 25 мм	26	122		3172				
		м								
		Итого по разделу: Водопровод горячей воды Т3				19032				
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
112	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	12	9130,88	39,63	109571	476	6248	2,24	27
		комплект		390,87	15,91	4690	191	128	0,07	1
113	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	44	749,92	1,44	32996	64	5854	0,57	25
		м		103,4	0,55	4550	24	128	0	0
114	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	18	621,61	0,65	11189	12	2477	0,59	11
		м		107,26	0,25	1931	5	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	СПРАЙС ТОО "Жакко"	прямой тройник полиэтилновый 100х100 град шт	22	184,33		4055				
116	СПРАЙС ТОО "Жакко"	прямой тройник полиэтилновый 100х50 град шт	14	142,9		2001				
117	СПРАЙС ТОО "Жакко"	прямой тройник полиэтилновый 50х50 град шт	14	49,26		690				
118	СПРАЙС ТОО "Жакко"	Отвод полиэтилиновый Ду100, 90 град(Колено) шт	25	106,03		2651				
119	СПРАЙС ТОО "Жакко"	Отвод полиэтилиновый Ду50,90 град(Колено) шт	28	27,73		776				
120	СПРАЙС ТОО "Жакко"	Отвод полиэтилиновый Ду100, 135 град(полуотвод) шт	16	24,47		391				
121	СПРАЙС ТОО "Жакко"	Отвод полиэтилиновый Ду50, 135 град(полуотвод) шт	10	78,3		783				
122	СПРАЙС ТОО "Жакко"	Переходник Ду100х50мм шт	8	61,99		496				
123	СПРАЙС ТОО "Жакко"	Крестовина прямой, Ду100х100 мм шт	2	258,06		516				
124	СПРАЙС ТОО "Жакко"	Ревизия 100мм шт	6	246,97		1482				
125	СПРАЙС ТОО "Жакко"	Заглушка для прочистки 50 шт	3	17,94		54				
		Итого по разделу КАНАЛИЗАЦИЯ К1				167651				
		Раздел Электроосвещение								
126	1Ц0108-403-3	Прокладка кабеля м	525	47,61 26,56	14,95 4,34	24996 13946	7848 2280	15414 95	0,16 0,03	85 13
127	С151601-8329 Изм. и доп. вып. 20прим	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,02	749948		14999				
128	С151601-8333 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,07	513400		35938				
129	С151601-8332 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,025	332754		8319				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	С151601-1284 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,015	206327		3095				
		км								
131	С151601-1283 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,02	147559		2951				
		км								
132	С151601-1282 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,04	96551		3862				
		км								
133	С151601-1208 Изм. и доп. вып. 20прим.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,055	81275		4470				
		км								
134	С151601-1227 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,01	54398		544				
		км								
135	С151601-607 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 3х4,0	0,27	129516		34969				
		км								
136	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	3300	47,61	14,95	157116	49328	96890	0,16	533
		м		26,56	4,34	87658	14332	95	0,03	83
137	СПРАЙС лист ТОО "Электрокомплект Актау"	Провод ПУГНП 3х4	600	86,45		51873				
		м								
138	СПРАЙС лист ТОО "Электрокомплект Актау"	Провод ПУГНП 3х2,5	2585	48,94		126501				
		м								
139	СПРАЙС лист ТОО "Электрокомплект Актау"	Провод ПУГНП 2х1,5	115	21,21		2439				
		м								
		Итого по разделу Электроосвещение				472072				
		Котельная								
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
140	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	20,16	72,42	0,42	1460	9	365	0,09	2
		м2		15,07	0,16	304	3	119	0	0
141	Е0112-14-2	Утепление покрытий (монолитное и засыпка) керамзитом	2,016	6124,4	248,18	12347	500	1150	2,74	6
		м3		386,33	93,17	779	188	119	0,45	1
142	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	20,16	199,68	16,1	4026	325	984	0,25	5
		м2		35	6,02	706	121	119	0,03	1
143	Е0112-17-2К 15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	20,16	79,4	2,12	1601	43	58	0,01	0
		м2		1,67	0,76	34	15	119	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	20,16	827,84	7,7	16689	155	1045	0,24	5
		м2		40,68	2,89	820	58	119	0,01	0
145	Е0112-4-2 Изм. и доп вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	16	758,42	4,33	12135	69	1377	0,42	7
		м		70,68	1,62	1131	26	119	0,01	0
146	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	19,2	576,6	1,25	11071	24	3547	0,98	19
		м2		154,76	0,47	2971	9	119	0	0
147	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	6,12	429,55	19,51	2629	119	1426	1,12	7
		м2		187,69	6,45	1149	39	120	0,03	0
148	С12061-186 Изм. и доп вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой, двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	6,12	5206		31861				
		м2								
149	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,6	327,49	83,97	1179	302	733	0,81	3
		м2		140,22	29,46	505	106	120	0,12	0
150	С12063-6	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15	3,6	5960		21456				
		м2								
151	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
152	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	20,16	688,5	24,8	13880	500	1228	0,27	5
		м2		40,23	9,29	811	187	123	0,05	1
153	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных кл. В15 б=80мм	1,613	9268,41	0	14948	0	1136	3,7	6
		м3		572,67	0	924	0	123	0	0
154	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	20,16	376,83	14,91	7597	301	1452	0,36	7
		м2		52,95	5,6	1068	113	123	0,03	1
155	Е0111-15-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	20,16	84,05	1,35	-1694	-27	-97	0,02	0
		м2		3,41	0,5	-69	-10	123	0	0
156	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойная штукатурка цементно-известковым раствором потолка	20,16	118,29	1,43	2385	29	1537	0,45	9
		м2		72,04	0,55	1452	11	105	0	0
157	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	45,48	262,84	4,11	11954	187	6591	0,75	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		137,04	0,98	6232	45	105	0,05	2
158	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	65,1	232,97	1,98	15166	129	7549	0,62	40
		м2		109,99	0,45	7160	30	105	0,03	2
		Итого по разделу ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				182648				
		Раздел: ВОДОПРОВОД В1								
159	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	85104,12	37,36	170208	75	792	1,84	4
		шт		290,88	13,63	582	27	130	0,07	0
160	Е0116-26-4	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	1	1493,21	69,29	1493	69	474	2	2
		1счетчик		345,42	25	345	25	128	0,13	0
161	С131102-6	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-50	1	11400		11400				
		шт								
162	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек диам. до 50 мм	1	278,5	17,89	279	18	254	1,08	1
		шт		188,62	6,82	189	7	130	0,03	0
163	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880		6880				
		шт								
164	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	2	74,79	10,03	150	20	165	0,32	1
		фланец		63,63	0	127	0	130	0	0
165	С130809-90	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм	2	1410		2820				
		компл								
166	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	501,31	28,76	1504	86	1391	2,05	6
		шт		345,42	11,36	1036	34	130	0,05	0
167	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	11800		35400				
		шт								
168	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	6	157,91	21,65	947	130	993	0,61	4
		фланец		127,26	0	764	0	130	0	0
169	С130809-93	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 100 мм	6	2550		15300				
		компл								
170	Е0101-12-8#т ч. п-3.37#К=1.2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	212,934	28,31	26,76	6028	5698	1712	0,01	2
		м3		1,55	6,74	330	1434	97	0,02	5
171	Е0101-164-2#т ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами: доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	6,586	265,34	0	1747	0	1975	1,87	12
		м3		265,34	0	1747	0	113	0	0
172	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	175,662	3,39	3,39	595	595	200	0	0
		м3		0	1,17	0	206	97	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,518	135,44	0	2644	0	2987	0,98	19
		м3		135,44	0	2644	0	113	0	0
174	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	15,54	2828,26	154,05	43951	2394	4302	1,03	16
		м3		155,22	57,72	2412	897	130	0,28	4
175	Е0101-24-2	Устройство обваловки, перемещение грунта, разравнивание грунта	24,34	9,34	9,34	227	227	72	0	0
		м3		0	3,03	0	74	97	0,01	0
176	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,14	61179,4	25952,27	8565	3633	7332	195,94	27
		км		33405,75	6881,58	4677	963	130	26,64	4
177	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	141,4	468		66175				
		м								
178	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	0,055	48561,86	18055,86	2671	993	2484	174,73	10
		км		29997	4745,67	1650	261	130	18,28	1
179	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	55,55	49		2722				
		м								
180	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	0,028	63471,52	6856,39	1777	192	1773	255,53	7
		км		46131,75	2590,65	1292	73	130	12,65	0
181	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	14,056	250		3514				
		м								
182	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	14,056	131		1841				
		м								
183	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273 мм (Футляр)	0,015	175773,31	72580,43	2637	1089	2170	445,41	7
		км		83855,25	27417,71	1258	411	130	133,91	2
184	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	15	2690		40350				
		м								
185	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм	15	393,32	0,61	5900	9	3142	0,92	14
		м		160,89	0,23	2413	3	130	0	0
186	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	14,25	1191,29	77,09	16976	1099	1816	0,55	8
		м2		81,81	24,36	1166	347	120	0,11	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Е0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 273 мм	0,015	907811	100479	13617	1507	997	72,52	1
		км		13180,5	37957,57	198	569	130	185,38	3
188	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм (Футляр)	0,018	205774,36	86766,23	3704	1562	3032	509,04	9
		км		96808,5	32776,27	1743	590	130	160,09	3
189	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	18	2696		48528				
		м								
190	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	18	393,32	0,61	7080	11	3770	0,92	16
		м		160,89	0,23	2896	4	130	0	0
191	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	17,1	1191,29	77,09	20371	1318	2179	0,55	9
		м2		81,81	24,36	1399	417	120	0,11	2
192	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 325 мм	0,018	1069531,52	112536,49	19252	2026	1345	83,53	2
		км		14975,78	42511,66	270	765	130	207,63	4
193	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0497	249115,78	49883,65	12371	2477	5310	315,83	16
		т		63402,75	18843,57	3149	936	130	92,03	5
194	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	5	303,52	227,89	1518	1139	844	0,42	2
		шт		70,23	59,57	351	298	130	0,23	1
195	С130804-2711 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	835		3340				
		шт								
196	С130804-2755 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	258		258				
		шт								
197	Е0122-36-2	Установка стальных тройников диам. 100 мм	2	501,31	28,76	1003	58	928	2,05	4
		шт		345,42	11,36	691	23	130	0,05	0
198	СПРАЙС ТОО "Алатау-Алем"	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 100х100	2	13539,14		27078				
		шт								
199	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	19	688,5	24,8	13082	471	1157	0,27	5
		м2		40,23	9,29	764	177	123	0,05	1
200	Е0122-41-1 Изм. и доп вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,94	8495,26	1898,67	41967	9379	12803	8,95	44
		м3		1449,86	543,81	7162	2686	130	2,08	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,25	34100		110825				
		м3								
202	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей КС 15.6	4,45	5765		25654				
		м								
203	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004к=1,25 доп.в.2	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	5	3287,5		16438				
		шт								
204	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона на сульфатостойкий цемент	0,657	143		94				
		м3								
205	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,657	407		267				
		м3								
206	С12021-242	Стоимость стремянки	0,045	162700		7322				
		т								
207	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	8,8	246,77	10,05	2172	88	612	0,36	3
		м2		52,72	3,78	464	33	123	0,02	0
208	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	29	245,85	3,86	7130	112	1341	0,21	6
		м2		37,72	1,45	1094	42	118	0,01	0
209	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	10	374,34	183,08	3743	1831	2840	0,93	9
		отверст		176,12	107,84	1761	1078	100	0,17	2
210	Е0146-26-28	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	10	7,76	3,65	78	36	56	0,02	0
		отверст		3,45	2,14	35	21	100	0	0
211	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам до 200 мм	10	2021,52	1,59	20215	16	5090	2,38	24
		1сальник		397,69	0	3977	0	128	0	0
212	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,26	688,5	24,8	1556	56	138	0,27	1
		м2		40,23	9,29	91	21	123	0,05	0
213	Е0122-41-1 Изм. и доп вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,62	8495,26	1898,67	5267	1177	1607	8,95	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1449,86	543,81	899	337	130	2,08	1
214	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,277	34100		9446				
		м3								
215	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей КС 10.6	0,59	5765		3401				
		м								
216	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004к=1,25 доп.в.2	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	1	3287,5		3288				
		шт								
217	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,0825	143		12				
		м3								
218	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2	0,0825	407		34				
		м3								
219	С12021-242	Стоимость стремянки	0,009	162700		1464				
		т								
220	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	0,5	246,77	10,05	123	5	35	0,36	0
		м2		52,72	3,78	26	2	123	0,02	0
221	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	9,4	245,85	3,86	2311	36	435	0,21	2
		м2		37,72	1,45	355	14	118	0,01	0
		Итого по разделу ВОДОПРОВОД В1				888707				
		Раздел КАНАЛИЗАЦИЯ								
222	Е0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	88,658	28,31	26,76	2510	2372	713	0,01	1
		м3		1,55	6,74	138	597	97	0,02	2
223	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	2,742	265,34	0	728	0	822	1,87	5
		м3		265,34	0	728	0	113	0	0
224	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	64,854	3,39	3,39	220	220	74	0	0
		м3		0	1,17	0	76	97	0	0
225	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,206	135,44	0	976	0	1103	0,98	7
		м3		135,44	0	976	0	113	0	0
226	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	7,14	2828,26	154,05	20194	1100	1976	1,03	7
		м3		155,22	57,72	1108	412	130	0,28	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	Е0101-24-2	Устройство обваловки, перемещение грунта, разравнивание грунта	19,34	9,34	9,34	181	181	57	0	0
		м3		0	3,03	0	59	97	0,01	0
228	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,01	61179,4	25952,27	612	260	524	195,94	2
		км		33405,75	6881,58	334	69	130	26,64	0
229	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,095	83584,84	36494,96	7941	3467	6419	249,47	24
		км		42268,5	9709,03	4016	922	130	37,67	4
230	С130804-858 Изм. и доп.вып 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10	302		3020				
		м								
231	С130804-861 Изм. и доп.вып 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	95	650		61750				
		м								
232	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 377 мм (Футляр)	0,01	244912,01	103078,76	2449	1031	2022	621,15	6
		км		116579,25	38939,29	1166	389	130	190,17	2
233	С130806-118 Изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм	10	3113		31130				
		м								
234	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	10	393,32	0,61	3933	6	2095	0,92	9
		м		160,89	0,23	1609	2	130	0	0
235	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	9,5	1191,29	77,09	11317	732	1210	0,55	5
		м2		81,81	24,36	777	231	120	0,11	1
236	Е0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 377 мм	0,01	1238778,18	132395,53	12388	1324	861	91,3	1
		км		16225,65	50013,18	162	500	130	244,27	2
237	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	9,04	688,5	24,8	6224	224	551	0,27	2
		м2		40,23	9,29	364	84	123	0,05	0
238	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	2	9387,76	2331,93	18776	4664	8274	14,01	28
		м3		2308,86	873,33	4618	1747	130	4,27	9
239	С143018-24 Изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,277	34100		9446				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
240	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей КС 10.6	0,59	5765		3401				
		м								
241	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004к=1,25 доп.в.2	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	1	3287,5		3288				
		шт								
242	Е0106-1-1	Устройство лотков монолитные	1,53	8323,25	66,67	12735	102	358	1,36	2
		м3		197,71	25,18	302	39	105	0,12	0
243	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,601	143		515				
		м3								
244	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2	3,601	407		1465				
		м3								
245	С12021-242	Стоимость стремянки	0,036	162700		5857				
		т								
246	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	10,4	245,85	3,86	2557	40	481	0,21	2
		м2		37,72	1,45	392	15	118	0,01	0
247	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	374,34	183,08	749	366	568	0,93	2
		отверст		176,12	107,84	352	216	100	0,17	0
248	Е0146-26-28	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм 2 применением охлаждающей жидкости /воды/	2	7,76	3,65	16	7	11	0,02	0
		отверст		3,45	2,14	7	4	100	0	0
249	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	1	2021,52	1,59	2022	2	509	2,38	2
		1сальник		397,69	0	398	0	128	0	0
		Итого по разделу КАНАЛИЗАЦИЯ				226396				
		Раздел СЕПТИК								
250	Е0101-12-8#Т Ч П3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	63,05	28,31	26,76	1785	1687	507	0,01	1
		м3		1,55	6,74	98	425	97	0,02	1
251	Е0101-164-2#Т Ч П.3.187#К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную	1,95	265,34	0	517	0	585	1,87	4
		м3		265,34	0	517	0	113	0	0
252	Е0101-27-2	Обратная засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) грунтом 2 группы	42,3	6,54	6,54	277	277	87	0	0
		м3		0	2,12	0	90	97	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	Е0101-166-2	Засыпка грунта вручную	42,3	135,44	0	5729	0	6474	0,98	42
		м3		135,44	0	5729	0	113	0	0
254	Е0101-24-6	Перемещение излишнего грунта бульдозерами до 30 м в резерв	18	6,07	6,07	109	109	37	0	0
		м3		0	2,1	0	38	97	0,01	0
255	Е0101-24-14	Поправка на перемещение грунта	18	9,6	9,6	173	173	58	0	0
		м3		0	3,33	0	60	97	0,01	0
256	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	42,3	21,76	4,56	921	193	706	0,11	5
		м3		17,2	0	728	0	97	0	0
257	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	47	23,75	12,12	1116	570	201	0,01	1
		м3		1,64	2,77	77	130	97	0,01	1
258	Е0111-13-3К=2	Устройство щебеночного основания толщ. 100 мм под фундаменты с пропиткой битумом	10,64	1377	49,59	14651	528	1296	0,53	6
		м2		80,46	18,58	856	198	123	0,09	1
259	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм -бетон марки В20 на с/с цементе по W6	6,83	12659,12	964,54	86462	6588	10184	6,58	45
		м3		1086,26	333,74	7419	2279	105	1,35	9
260	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5957	65900		39258				
		т								
261	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005	55620		278				
		т								
262	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0288	52400		1511				
		т								
263	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм-гильзы	0,35	2306,68	45,78	807	16	139	1,68	1
		м		293,15	17,14	103	6	128	0,08	0
264	Е0108-4-7	Боковая обмазка бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом за 2 раза	24	245,85	3,86	5900	93	1110	0,21	5
		м2		37,72	1,45	905	35	118	0,01	0
265	Е0115-61-1	Оштукатуривание простоеповерхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	24	232,32	3,42	5576	82	2996	0,66	16
		м2		118,17	0,73	2836	17	105	0,05	1
266	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону днища	6	237,14	3,42	1423	21	783	0,69	4
		м2		123,62	0,73	742	4	105	0,05	0
267	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	2	870,5	202,78	1741	406	1047	1,76	4
		шт		302,24	71,86	604	144	140	0,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,87	26000		22620				
		м3								
269	Е0123-24-1	Установка люков	1	8349,04	35,77	8349	36	292	1,32	1
		шт		211,34	13,64	211	14	130	0,07	0
270	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо опорное К06	1	1150		1150				
		шт								
271	С12021-242	Стоимость стремянки	0,017	162700		2766				
		т								
		Итого по разделу: СЕПТИК				203120				
		Раздел: Благоустройство								
272	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	2750	20,12	15,74	55319	43273	24122	0,01	26
		м2		1,04	5,56	2861	15276	133	0,03	75
273	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	2750	497	18	1366757	49509	42399	0,04	116
		м2		6,47	5,12	17804	14075	133	0,02	51
274	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	497	518,21	6,7	257550	3328	73730	0,7	350
		м		109,77	1,77	54554	882	133	0,01	3
275	С143003-9 Изм. и доп вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	22,365	11954		267351				
		м3								
276	С131312-73	Сетки металлические в рамках	255,068	836		213237				
		м2								
277	С12021-41	Конструкции стальные	3,367	147100		495315				
		т								
		Итого по разделу: Благоустройство				2655529				
		ИТОГО				32869237	716409			24240
						3995879	265672			1470
		Накладные расходы:								
		На монтажные работы				112305				
		На общестроительные работы				4562172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На металломонтажные работы				1341				
		На сантехнические работы				200800				
		Всего накладных расходов:				4876617				
		Итого с накладными				37745855				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				2264751				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				40010606				
		Итого с временными, 1,8 %				40730797				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				40966017				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				41128940				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				41536248				
		ИТОГО:				41536248				
		Итого в текущих ценах, к = 2,32626				96624032,74				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1932480,65				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				98556513,39				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				11826781,61				
		Итого с НДС				110383295,00				

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер НГДУ-1 _____ Дилмагамбет Н.

Начальник ПТО _____ Ахмелеев М.

Главный энергетик НГДУ-1 _____ Едилов К.

Ст.инженер ПТО НГДУ-1 _____ Измагамбетов Б.

«ӨЗЕНМҰНАЙГАЗ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ №1 МҰНАЙГАЗ ӨНДІРУ БАСҚАРМАСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Эксперт ТОО "Керете Инжиниринг Лтд." _____ Сырлыбаев Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР СЫРЛЫБАЕВ Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК-Атамекен" _____ Балжанов С.К.

Инженер ПТО ТОО "СМК-Атамекен" _____ Болаев Н.

ЖШС «СМК-Атамекен» ТОО