Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.12 (тип-2)**

(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 38

за март 2020 года

на 02-12-02 общестроительные работы АР

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены л.АР31									
			[Перегородки гипсокартонные и обшивка коробов п.АР32									
1	13	1110-0404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (ОВ,ВК, вентшахта)	224,22	2246,82	1,21	503782	271	258336	220658	782395
						1093,46	--	245175	--		57955	
2	14	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минерало-ватными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетичес-ком связующем, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,6445	21244,80	6,80	77427	25	--	58825	147152
						21238,00	--	77402	--		10900	
3	15	2111-0101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	4,13545	10391,00	--	42971	--	42971	--	46409
						--	--	--	--		3438	
4	16	1110-0402-0601 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (ГКЛВ)	301,91	3596,42	1,69	1085796	509	665218	378062	1580966
						1391,37	--	420069	--		117109	
5	17	1110-0402-0601 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (ГКЛ)	460,08	3296,12	1,69	1516480	775	875563	576128	2260016
						1391,37	--	640142	--		167409	
6	18	2111-0101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	39,242485	10391,00	--	407769	--	407769	--	440390
						--	--	--	--		32621	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									5257328
			РАЗДЕЛ 2.Проемы									
			[Оконные проемы АРл.15									
7	63	1110-0501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (ОК-2,ОК-3) двухстворчатых	м2 проемов	8,1664	1466,54	8,58	11976	70	--	10716	24507
						1457,96	--	11906	--		1815	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	64	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	8,1664	18050,00	--	147404	--	147404	--	159196
						--	--	--	--		11792	
9	66	1110-0501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (ОК-1,ОК-1зв.) двухстворчатых	м2 проемов	81,3824	1075,89	5,45	87558	444	--	78403	179238
						1070,43	--	87114	--		13277	
10	67	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	81,3824	18050,00	--	1468952	--	1468952	--	1586469
						--	--	--	--		117516	
11	70	2113-0510-0604	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 30 ГОСТ 24866-99	м2	89,5488	9519,00	--	852415	--	852415	--	920608
						--	--	--	--		68193	
12	71	2113-0510-0504	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 30 ГОСТ 24866-99	м2	89,5488	-8444,00	--	-756150	--	-756150	--	-816642
						--	--	--	--		-60492	
			[Блоки балконные БСО-1,БСО-2 АРл.15									
13	72	1110-0501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	45,9	1697,19	9,14	77901	420	--	69733	159445
						1688,04	--	77481	--		11811	
14	73	1110-0501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профи-лей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	30,6	1718,24	10,01	52578	306	--	47045	107593
						1708,23	--	52272	--		7970	
15	74	2109-0203-0101	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	45,9	22406,00	--	1028435	--	1028435	--	1110710
						--	--	--	--		82275	
16	75	2109-0201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	30,6	25787,00	--	789082	--	789082	--	852209
						--	--	--	--		63127	
			[Балконное остекление БО-1,БО-2,БО-3,БО-4,АРл.15									
17	78	1110-0501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	209,8	1183,35	2,63	248267	552	793	222230	508137
						1176,94	--	246922	--		37640	
18	79	2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	78,02	19046,00	--	1485969	--	1485969	--	1604846
						--	--	--	--		118878	
19	80	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	54,78	18050,00	--	988779	--	988779	--	1067881
						--	--	--	--		79102	
20	81	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	77	12878,00	--	991606	--	991606	--	1070934
						--	--	--	--		79328	
21	84	2113-0510-0504	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 30 ГОСТ 24866-99	м2	209,8	-8444,00	--	-1771551	--	-1771551	--	-1913275
						--	--	--	--		-141724	
22	85	2113-0506-0301	Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2000(для балконного остекления)	м2	209,8	3164,00	--	663807	--	663807	--	716912
						--	--	--	--		53105	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									7338768

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.Полы									
			[Полы отм.0.000-+11.400									
			[Тамбур,вестибюль,коридор									
23	106	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	3,4065	8052,61	1266,03	27431	4313	8329	15204	46046
						4341,28	406,89	14789	1386		3411	
24	107	1111-0101-1503	Проливка толщиной 20 мм	м2	68,13	659,04	75,29	44901	5130	19685	20705	70854
						294,82	28,48	20086	1940		5248	
25	108	1111-0101-1504 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины проливки	м2	68,13	140,97	0,24	9604	17	8079	1418	11904
						22,14	--	1508	--		882	
26	109	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	68,13	645,33	1,36	43966	93	17290	24988	74470
						390,18	--	26583	--		5516	
27	110	1111-0101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до толщ.30мм)	м2 стяжки	68,13	136,73	0,70	9315	47	8611	618	10728
						9,64	--	657	--		795	
			[ОВ,ВК									
28	115	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,258	8052,61	1266,03	2078	327	631	1152	3487
						4341,28	406,89	1120	105		258	
29	116	1111-0101-1503	Проливка толщиной 20 мм	м2	5,16	659,04	75,29	3401	389	1491	1568	5366
						294,82	28,48	1521	147		398	
30	117	1111-0101-1504 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины проливки	м2	5,16	140,97	0,24	727	1	612	107	902
						22,14	--	114	--		67	
31	118	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,16	645,33	1,36	3330	7	1310	1893	5640
						390,18	--	2013	--		418	
32	119	1111-0101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до толщ.30мм)	м2 стяжки	5,16	136,73	0,70	706	4	652	47	812
						9,64	--	50	--		60	
			[Прихожая,гостиная,спальня,кухня									
33	121	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	50,1978	8052,61	1266,03	404223	63552	122748	224047	678532
						4341,28	406,89	217923	20425		50262	
34	122	1111-0101-1503	Проливка толщиной 20 мм	м2	836,63	659,04	75,29	551377	62991	241727	254258	870086
						294,82	28,48	246659	23829		64451	
35	123	1111-0101-1504 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины проливки	м2	836,63	140,97	0,24	117938	203	99213	17411	146176
						22,14	--	18522	--		10828	
36	124	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	836,63	645,33	1,36	539901	1138	212330	306847	914487
						390,18	--	326433	--		67740	
37	125	1111-0101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до толщ.30мм)	м2 стяжки	836,63	136,73	0,70	114392	582	105741	7585	131735
						9,64	--	8069	--		9758	
			[Санузлы,ванные									
			[Керамическая плитка									
38	128	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	129,845	1577,33	59,76	204809	7760	97822	93273	321928
						764,19	--	99227	--		23847	
39	129	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	4,7352	8052,61	1266,03	38131	5995	11579	21135	64006
						4341,28	406,89	20557	1927		4741	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	130	1111-0101-1503	Проливка толщиной 20 мм	м2	78,92	659,04	75,29	52012	5942	22802	23984	82076
						294,82	28,48	23268	2248		6080	
41	131	1111-0101-1504 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	78,92	140,97	0,24	11125	19	9359	1642	13789
						22,14	--	1747	--		1021	
42	132	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,92	645,33	1,36	50929	107	20029	28945	86264
						390,18	--	30793	--		6390	
43	133	1111-0101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до толщ.30мм)	м2 стяжки	78,92	136,73	0,70	10791	55	9975	715	12427
						9,64	--	761	--		920	
			[Полы балкона									
44	136	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	81,58	645,33	1,36	52646	111	20704	29921	89172
						390,18	--	31831	--		6605	
45	137	1111-0101-1102 К=12	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до толщ.80мм)	м2 стяжки	81,58	820,37	4,18	66926	341	61864	4438	77073
						57,87	--	4721	--		5709	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									3717960
			РАЗДЕЛ 4.Фасад облицовка фиброцементными фасадными панелями KMEW,AP13,41									
46	148	1115-0108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	592,43	588,16	0,63	348443	374	168497	143657	531468
						303,11	--	179572	--		39368	
47	149	2111-0101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	44,92215	17989,00	--	808105	--	808105	--	872753
						--	--	--	--		64648	
48	150	1115-0108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 30 мм(откосы)	м2	49,98	588,16	0,63	29396	32	14215	12120	44837
						303,11	--	15149	--		3321	
49	151	2111-0101-0120	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	м3	1,57437	25364,00	--	39932	--	39932	--	43127
						--	--	--	--		3195	
			[Стены.Утепление и отделка отм.+14.500,АРл.14									
50	157	1115-0213-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	227,29	3418,01	8,94	776879	2033	147955	501513	1380663
						2758,11	--	626891	--		102271	
51	158	2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	15,980965	22859,00	--	365309	--	365309	--	394534
						--	--	--	--		29225	
			[Утепление стен ниже отм.-0,100 АРл.40									
52	160	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	6,915	69686,86	320,94	481885	2219	286674	146674	678843
						27909,12	--	192992	--		50285	
53	161	1108-0101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	170,85	3098,60	25,88	529395	4422	406316	110351	690926
						694,51	--	118657	--		51180	
54	162	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме(откосы)	м3 изоляции	0,0576	69686,86	320,94	4014	18	2388	1222	5655
						27909,12	--	1608	--		419	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									4642806
			РАЗДЕЛ 5.Кровля									
			[Лоток кровли АРл.51									
55	246	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,61619	64138,04	1375,59	103659	2223	6389	65582	182781
						58809.20	--	95047	--		13539	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	247	2106-0801-0404	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали	т	1,61619	391014,00	--	631953	--	631953	--	682509
						--	--	--	--		50556	
57	248	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11,97	2986,39	--	35747	--	21064	13509	53196
						1226,66	--	14683	--		3940	
58	249	1109-0305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м.(уголок под лоток) Монтаж	т конструкций	0,23869	56744,56	26601,37	13544	6349	1440	5666	20747
						24111,00	10290,75	5755	2456		1537	
59	250	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,23869	249648,00	--	59588	--	59588	--	64356
						--	--	--	--		4767	
60	251	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	53,79152	83,11	1,40	4471	75	2809	1101	6017
						29,50	0,15	1587	8		446	
			[Покрытие кровли из профнастила АРл.51									
61	252	1112-0101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	239	3896,71	1,39	931313	333	746775	169469	1188845
						770,73	--	184205	--		88063	
62	253	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	50,528	2986,39	--	150896	--	88915	57022	224552
						1226,66	--	61981	--		16633	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5									2423003
			РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
			[Вентшахты									
			[ВШ1(3шт,л.АР55)									
63	321	1108-0301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	2,1746739	7736,96	--	16825	--	6422	9675	28621
						4783,92	--	10403	--		2120	
64	322	2103-0302-0214	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	300	87,00	--	26100	--	26100	--	28188
						--	--	--	--		2088	
65	323	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металличес-ких изделий	0,30738	75350,40	--	23161	--	--	21540	48277
						75350,40	--	23161	--		3576	
66	324	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11616	215009,00	--	24975	--	24975	--	26973
						--	--	--	--		1998	
67	325	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01398	216789,00	--	3031	--	3031	--	3273
						--	--	--	--		242	
68	326	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17724	249258,00	--	44178	--	44178	--	47713
						--	--	--	--		3534	
69	327	1106-0701-0201	Устройство поясов в опалубке	м3	0,24	26266,22	376,52	6304	90	3519	2453	9458
						11228,25	4,07	2695	1		701	
70	328	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02217	215009,00	--	4767	--	4767	--	5148
						--	--	--	--		381	
71	329	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00333	216789,00	--	722	--	722	--	780
						--	--	--	--		58	
72	330	1108-0301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	2,1746739	2748,35	562,68	5977	1224	1208	3662	10410

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1629,92	180,84	3545	393		771	
73	331	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,6	12391,00	--	7435	--	7435	--	8029
						--	--	--	--		595	
74	332	1109-0306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж(сетка С-2)	м2	1,26	820,02	--	1033	--	184	586	1749
						673,98	--	849	--		130	
75	333	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02469	249648,00	--	6164	--	6164	--	6657
						--	--	--	--		493	
76	334	1113-0301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,71601	166,22	2,80	119	2	75	29	160
						59,00	0,30	42	--		12	
77	335	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,26	1156,00	--	1457	--	1457	--	1573
						--	--	--	--		117	
78	336	1115-0108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	2,52	560,94	0,63	1414	2	648	611	2187
						303,11	--	764	--		162	
79	337	2111-0101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,1323	10391,00	--	1375	--	1375	--	1485
						--	--	--	--		110	
80	338	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	26391,88	73,48	79176	220	66772	11941	98406
						4061,44	--	12184	--		7289	
81	339	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,072	2986,39	--	18133	--	10685	6852	26985
						1226,66	--	7448	--		1999	
82	340	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01155	631502,00	--	7294	--	4127	2882	10990
						274230,00	--	3167	--		814	
			[ВШ2 (3шт.,л.АР57)									
83	341	1108-0301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	2,1746739	7736,96	--	16825	--	6422	9675	28621
						4783,92	--	10403	--		2120	
84	342	2103-0302-0105	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм СТ РК 945-92	шт.	300	145,00	--	43500	--	43500	--	46980
						--	--	--	--		3480	
85	343	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металличес-ких изделий	0,285528	75350,40	--	21515	--	--	20009	44845
						75350,40	--	21515	--		3322	
86	344	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10455	215009,00	--	22479	--	22479	--	24278
						--	--	--	--		1798	
87	345	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0126	216789,00	--	2732	--	2732	--	2950
						--	--	--	--		219	
88	346	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,168378	249258,00	--	41970	--	41970	--	45327
						--	--	--	--		3358	
89	347	1106-0701-0201	Устройство поясов в опалубке	м3	0,24	26266,22	376,52	6304	90	3519	2453	9458

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						11228,25	4,07	2695	1		701	
90	348	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02112	215009,00	--	4541	--	4541	--	4904
						--	--	--	--		363	
91	349	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00318	216789,00	--	689	--	689	--	745
						--	--	--	--		55	
92	350	1108-0301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	2,1746739	2748,35	562,68	5977	1224	1208	3662	10410
						1629,92	180,84	3545	393		771	
93	351	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,54	12391,00	--	6691	--	6691	--	7226
						--	--	--	--		535	
94	352	1109-0306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж(сетка С-2)	м2	1,17	820,02	--	959	--	170	544	1624
						673,98	--	789	--		120	
95	353	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02322	249648,00	--	5797	--	5797	--	6261
						--	--	--	--		464	
96	354	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,67338	83,11	1,40	56	1	35	14	75
						29,50	0,15	20	--		6	
97	355	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,17	1156,00	--	1353	--	1353	--	1461
						--	--	--	--		108	
98	356	1115-0108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	2,4	560,94	0,63	1346	2	617	582	2082
						303,11	--	727	--		154	
99	357	2111-0101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,126	10391,00	--	1309	--	1309	--	1414
						--	--	--	--		105	
100	358	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	26391,88	73,48	79176	220	66772	11941	98406
						4061,44	--	12184	--		7289	
101	359	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,796	2986,39	--	17309	--	10199	6541	25758
						1226,66	--	7110	--		1908	
102	360	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01101	631502,00	--	6953	--	3934	2748	10476
						274230,00	--	3019	--		776	
			[ВШ3(2шт.,л.АР59)									
103	361	1108-0301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	1,0148478	7736,96	--	7852	--	2997	4515	13356
						4783,92	--	4855	--		989	
104	362	2103-0302-0105	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92	шт.	140	145,00	--	20300	--	20300	--	21924
						--	--	--	--		1624	
105	363	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металличес-ких изделий	0,133928	75350,40	--	10092	--	--	9385	21035
						75350,40	--	10092	--		1558	
106	364	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04646	215009,00	--	9989	--	9989	--	10788
						--	--	--	--		799	
107	365	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	216789,00	--	1214	--	1214	--	1311
						--	--	--	--		97	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	366	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,081868	249258,00	--	20406	--	20406	--	22039
						--	--	--	--		1633	
109	367	1106-0701-0201	Устройство поясов в опалубке	м3	0,12	26266,22	376,52	3152	45	1760	1227	4729
						11228,25	4,07	1347	--		350	
110	368	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0102	215009,00	--	2193	--	2193	--	2369
						--	--	--	--		175	
111	369	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00154	216789,00	--	334	--	334	--	361
						--	--	--	--		27	
112	370	1108-0301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	1,0148478	2748,35	562,68	2789	571	564	1709	4858
						1629,92	180,84	1654	184		360	
113	371	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	12391,00	--	2974	--	2974	--	3212
						--	--	--	--		238	
114	372	1109-0306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж(сетка С-2)	м2	0,66	820,02	--	541	--	96	307	916
						673,98	--	445	--		68	
115	373	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01356	249648,00	--	3385	--	3385	--	3656
						--	--	--	--		271	
116	374	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,39324	83,11	1,40	33	1	20	8	44
						29,50	0,15	12	--		3	
117	375	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,66	1156,00	--	763	--	763	--	824
						--	--	--	--		61	
118	376	1115-0108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	1,16	560,94	0,63	651	1	298	281	1007
						303,11	--	352	--		75	
119	377	2111-0101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0609	10391,00	--	633	--	633	--	683
						--	--	--	--		51	
120	378	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	26391,88	73,48	52784	147	44514	7960	65604
						4061,44	--	8123	--		4860	
121	379	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,76	2986,39	--	8242	--	4856	3115	12266
						1226,66	--	3386	--		909	
122	380	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00532	631502,00	--	3360	--	1901	1328	5062
						274230,00	--	1459	--		375	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6									936407
			ИТОГО:					18395249	184411	13597283	4119822	24316272
								4613552	55443		1801208	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		218 846				
			Итого с временными									24 535 117
			Зимние удорожания			1,08 %		264 979				
			Итого с зимними удорожаниями									24 800 096
			НДС			12 %		2 976 012				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС									**27 776 108**
			Тендерная скидка	**10 %**								**2 777 611**
			Итого за вычетом тендерной скидки									**24 998 497**
			в том числе НДС, 12%									***2 678 410,39***

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор _____ Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор _____ Конебаев Б.К.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Ахметова С.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи

Стройка: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект: 5 этажный жилой дом п.12 (тип-2)
(наименование)

Договор № 102 от 06.08.2019

Акт приемки выполненных работ
№ 39

за март 2020 года

на 02-12-03 водопровод и канализацию

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ, В1									
1	1	1116-0301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	7,304	1720,83 507,86	21,67 9,34	12569 3709	158 68	8702	3702 1302	17573
2	2	1116-0301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1821,10 507,86	21,67 9,34	18211 5079	217 93	12915	5069 1862	25142
3	3	1116-0301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2131,46 507,86	21,67 9,34	31972 7618	325 140	24029	7603 3166	42741
4	4	1116-0301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2390,09 507,86	21,67 9,34	71703 15236	650 280	55817	15206 6953	93861
5	6	1116-0501-0301 Изм. и доп. вып. 9	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 20-25 мм. Прокладка в техподполье	м трубопровода	376	1425,83 1378,59	16,84 2,56	536113 518351	6330 963	11432	508928 83603	1128644
6	7	2301-0601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	81,672	106,00 --	-- --	8657 --	-- --	8657	-- 693	9350
7	8	2301-0601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	292,824	179,00 --	-- --	52415 --	-- --	52415	-- 4193	56609
8	10	1126-0101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	275	668,51 330,22	72,28 37,68	183842 90809	19876 10361	73157	76889 20858	281589
9	11	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм	м	253	262,00 --	-- --	66286 --	-- --	66286	-- 5303	71589

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	12	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм	м	16,5	310,00	--	5115	--	5115	--	5524
						--	--	--	--		409	
11	13	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42	м	33	354,00	--	11682	--	11682	--	12617
						--	--	--	--		935	
12	14	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	538,00	--	5918	--	5918	--	6391
						--	--	--	--		473	
13	15	2302-0403-2601	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	562	95,00	--	53390	--	53390	--	57661
						--	--	--	--		4271	
14	16	2302-1104-0406	Цанга МКДЕ для крепления труб	100шт	5,9	4098,00	--	24178	--	24178	--	26112
						--	--	--	--		1934	
15	17	2113-0206-1701	Шпилька 8 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,09	84357,00	--	7592	--	7592	--	8200
						--	--	--	--		607	
				Водомерный узел поквартирный без обводной линии								
16	38	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1фильтр	19	2310,63	157,12	43902	2985	19503	22039	71216
						1127,08	56,54	21414	1074		5275	
17	39	2302-0101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	210,00	--	210	--	210	--	227
						--	--	--	--		17	
18	40	2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	16,00	--	480	--	480	--	518
						--	--	--	--		38	
19	41	2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	35,00	--	350	--	350	--	378
						--	--	--	--		28	
20	42	2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	40,00	--	1600	--	1600	--	1728
						--	--	--	--		128	
21	43	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	53	13,00	--	689	--	689	--	744
						--	--	--	--		55	
22	44	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	125	26,00	--	3250	--	3250	--	3510
						--	--	--	--		260	
23	45	2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68	11,00	--	748	--	748	--	808
						--	--	--	--		60	
24	46	2302-0401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	196	17,00	--	3332	--	3332	--	3599
						--	--	--	--		267	
25	47	2302-0401-0801	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 15х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	110,00	--	9900	--	9900	--	10692
						--	--	--	--		792	
26	48	2302-0401-0803	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	251,00	--	15060	--	15060	--	16265
						--	--	--	--		1205	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	49	2302-0401-0404	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	127,00	--	2540	--	2540	--	2743
						--	--	--	--		203	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									1956030

РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение и циркуляционный трубопровод жилья,Т3,Т4

28	50	1116-0301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1820,60	21,67	54618	650	38732	15206	75410
						507,86	9,34	15236	280		5586	
29	51	1116-0301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2130,68	21,67	85227	867	64046	20274	113941
						507,86	9,34	20314	374		8440	
30	52	1116-0301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2388,80	21,67	47776	433	37186	10137	62546
						507,86	9,34	10157	187		4633	
31	54	1116-0501-0301 Изм. и доп. вып. 9	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 20-32 мм. Прокладка в техподполье	м трубопровода	560	1425,83	16,84	798466	9428	17026	757977	1680959
						1378,59	2,56	772012	1435		124515	
32	55	2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,76	124,00	--	7410	--	7410	--	8003
						--	--	--	--		593	
33	56	2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	498	198,00	--	98604	--	98604	--	106492
						--	--	--	--		7888	
34	58	1126-0101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	460	668,51	72,28	307517	33247	122371	128614	471022
						330,22	37,68	151899	17331		34890	
35	59	2111-0403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	33	196,00	--	6468	--	6468	--	6985
						--	--	--	--		517	
36	60	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	407	262,00	--	106634	--	106634	--	115165
						--	--	--	--		8531	
37	61	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	44	310,00	--	13640	--	13640	--	14731
						--	--	--	--		1091	
38	62	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	22	354,00	--	7788	--	7788	--	8411
						--	--	--	--		623	
39	63	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17	538,00	--	9146	--	9146	--	9878
						--	--	--	--		732	
40	64	2302-1104-0406	Хомутики для крепления труб	100шт	8,4	4098,00	--	34423	--	34423	--	37177
						--	--	--	--		2754	
41	65	2302-1104-0406	Цанга МКДЕ для крепления труб	100шт	8,4	4098,00	--	34423	--	34423	--	37177

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		2754	
42	66	2113-0206-1701	Шпилька 8 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,127	84357,00	--	10713	--	10713	--	11570
						--	--	--	--		857	
43	75	2302-0101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	210,00	--	420	--	420	--	454
						--	--	--	--		34	
44	76	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	230,00	--	230	--	230	--	248
						--	--	--	--		18	
45	77	2302-0101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	210,00	--	420	--	420	--	454
						--	--	--	--		34	
46	78	2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	16,00	--	480	--	480	--	518
						--	--	--	--		38	
47	79	2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	35,00	--	350	--	350	--	378
						--	--	--	--		28	
48	80	2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	40,00	--	1600	--	1600	--	1728
						--	--	--	--		128	
49	81	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	65	13,00	--	845	--	845	--	913
						--	--	--	--		68	
50	82	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	310	26,00	--	8060	--	8060	--	8705
						--	--	--	--		645	
51	83	2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	11,00	--	550	--	550	--	594
						--	--	--	--		44	
52	84	2302-0401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	333	17,00	--	5661	--	5661	--	6114
						--	--	--	--		453	
53	85	2302-0401-0801	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 15х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	110,00	--	7700	--	7700	--	8316
						--	--	--	--		616	
54	86	2302-0401-0803	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	251,00	--	15060	--	15060	--	16265
						--	--	--	--		1205	
55	87	2302-0401-0404	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	127,00	--	3556	--	3556	--	3840
						--	--	--	--		284	
56	88	2302-0401-0805	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	221,00	--	1768	--	1768	--	1909
						--	--	--	--		141	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									2809901

РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая жилья К1

57	115	1116-0501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	210	1931,22	3,47	405557	729	220784	180607	633057
						876,40	1,18	184044	249		46893	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	116	1116-0501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	55	1205,18 913,96	1,43 0,52	66285 50268	79 28	15938	49290 9246	124821
59	117	2302-0601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	631,00 --	-- --	3786 --	-- --	3786	-- 303	4089
60	118	2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	12	461,00 --	-- --	5532 --	-- --	5532	-- 443	5975
61	119	2302-0601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	10	386,00 --	-- --	3860 --	-- --	3860	-- 309	4169
62	120	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	26	386,00 --	-- --	10036 --	-- --	10036	-- 803	10839
63	121	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	46	287,00 --	-- --	13202 --	-- --	13202	-- 1056	14258
64	122	2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	10	116,00 --	-- --	1160 --	-- --	1160	-- 93	1253
65	123	2302-0601-0303	Полуотвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	50	214,00 --	-- --	10700 --	-- --	10700	-- 856	11556
66	124	2302-0601-0301	Полуотвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	25	64,00 --	-- --	1600 --	-- --	1600	-- 128	1728
67	125	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	27	259,00 --	-- --	6993 --	-- --	6993	-- 559	7552
68	126	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	55	73,00 --	-- --	4015 --	-- --	4015	-- 321	4336
69	127	2302-0601-0803	Ревизия(прочистка) канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	20	546,00 --	-- --	10920 --	-- --	10920	-- 874	11794
70	128	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	21	546,00 --	-- --	11466 --	-- --	11466	-- 917	12383
71	129	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	41	99,00 --	-- --	4059 --	-- --	4059	-- 325	4384
72	130	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	67	538,00 --	-- --	36046 --	-- --	36046	-- 2884	38930
			Канализация ливневая К2(внутренние водостоки)									
73	155	1116-0401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	55	5312,29 1113,60	71,44 27,32	292176 61248	3929 1503	226999	61496 28294	381965
74	157	1116-0401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1892,25 849,41	41,00 16,43	3785 1699	82 33	2004	1697 439	5920
75	159	1116-0201-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	1	8383,12 1054,90	34,48 13,86	8383 1055	34 14	7294	1047 754	10185

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	160	1113-0301-1421 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	18,9	256,44	6,10	4847	115	3894	590	5871
						44,32	0,90	838	17		435	
77	161	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14	538,00	--	7532	--	7532	--	8135
						--	--	--	--		603	
78	162	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	18	3500,00	--	63000	--	63000	--	68040
						--	--	--	--		5040	
79	163	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	1679,00	--	16790	--	16790	--	18133
						--	--	--	--		1343	
80	166	1116-0401-0404	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	8	2824,21	153,41	22594	1227	3088	18032	43875
						2284,90	15,07	18279	121		3250	
81	167	2302-0103-0610	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	4565,00	--	36520	--	36520	--	39442
						--	--	--	--		2922	
82	168	2302-0103-2909	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	8	3810,00	--	30480	--	30480	--	32918
						--	--	--	--		2438	
83	169	1116-0801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	8	1349,56	--	10797	--	1926	8694	21049
						1108,88	--	8871	--		1559	
84	170	2303-0102-2402	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	8	13881,00	--	111048	--	111048	--	119932
						--	--	--	--		8884	
85	171	1126-0101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	24	668,51	72,28	16044	1735	6384	6710	24575
						330,22	37,68	7925	904		1820	
86	172	2111-0403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	26,4	1718,00	--	45355	--	45355	--	48984
						--	--	--	--		3628	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									1720150
			ИТОГО:					4 105 825	83 096	2 056 667	1 899 807	6 486 082
								1 966 061	35 454		480 449	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		58 375				
			Итого с временными									6 544 457
			Зимние удорожания			1,08 %		70 680				
			Итого с зимними удорожаниями									6 615 137
			НДС			12 %		793 816				
			Итого с НДС									7 408 953

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тендерная скидка	10 %								740 895
			Итого за вычетом тендерной скидки									6 668 058
			в том числе НДС, 12%									*714 434,79*

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор _____ Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт _____ Булаткулов С.А.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор _____ Конебаев Б.К.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.12 (тип-2)**
(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 40

за март 2020 года

на 02-12-04 отопление и вентиляцию

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Система отопления									
1	62	1118-0301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные. Установка	кВт	41,76	1173,35	88,44	48999	3693	10709	35795	91578
						828,48	46,18	34597	1928		6784	
2	63	2305-1001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	278	2189,00	--	609418	--	609418	--	658171
						--	--	--	--		48753	
3	64	1116-0301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1573,23	19,00	39331	475	27667	11161	54531
						447,58	7,99	11189	200		4039	
4	65	1116-0301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1333,58	19,00	13336	190	8670	4465	19224
						447,58	7,99	4476	80		1424	
5	66	1116-0301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1886,21	19,00	18862	190	14196	4465	25193
						447,58	7,99	4476	80		1866	
6	67	1116-0301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2021,11	19,00	30317	285	23318	6697	39975
						447,58	7,99	6714	120		2961	
7	68	1116-0301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2273,37	34,91	22734	349	16779	5646	30650
						560,60	15,52	5606	155		2270	
8	70	1116-0401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2639,67	41,00	52793	820	34985	16970	75345
						849,41	16,43	16988	329		5581	
9	72	1116-0501-0602 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	650	1136,39	2,47	738653	1606	8752	713869	1568724
						1120,45	0,22	728295	143		116202	
10	73	2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	643,5	124,00	--	79794	--	79794	--	86178
						--	--	--	--		6384	
11	75	1116-0602-0101 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	74	331,08	0,58	24500	43	1846	22181	50415

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	76	2305-1314-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	37	305,56 6114,00	0,30 --	22611 226218	22 --	226218	3734 --	244315
13	77	1118-1101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	37	-- 308,15	-- --	-- 11401	-- --	3974	18097 7278	20174
14	87	1116-0501-0603 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	34	200,73 1131,83	-- 2,06	7427 38482	-- 70	358	1494 37304	81850
15	88	2301-0601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	33,66	1119,25 179,00	0,33 --	38054 6025	11 --	6025	6063 --	6507
16	97	1126-0101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	650	-- 668,51	-- 72,28	-- 434535	-- 46979	172916	482 181738	665574
17	98	2111-0403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	715	330,22 196,00	37,68 --	214640 140140	24489 --	140140	49302 --	151351
18	99	1113-0301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	10	-- 256,44	-- 6,10	-- 2564	-- 61	2060	11211 312	3107
19	100	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	330	44,32 13,00	0,90 --	443 4290	9 --	4290	230 --	4633
20	101	2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	540	-- 11,00	-- --	-- 5940	-- --	5940	343 --	6415
21	102	2302-0401-0805	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	-- 221,00	-- --	-- 4420	-- --	4420	475 --	4774
22	103	2302-0401-0803	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	-- 251,00	-- --	-- 5020	-- --	5020	354 --	5422
23	104	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	-- 23,00	-- --	-- 1840	-- --	1840	402 --	1987
24	107	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	10	-- 42975,14	-- 1871,66	-- 429751	-- 18717	121498	147 227377	709699
25	108	2111-0203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	15,4	28953,60 12750,00	964,48 --	289536 196350	9645 --	196350	52570 --	212058
26	109	2302-1104-0407	Крепления полипропиленовых труб	шт.	1300	-- 417,00	-- --	-- 542100	-- --	542100	15708 --	585468
27	110	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38	-- 538,00	-- --	-- 20444	-- --	20444	43368 --	22080
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			--	--	--	--		1636	5425398
			РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
			ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1-5									
28	119	1120-0101-0104 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	188,4	7324,43 2119,89	56,07 24,41	1379922 399387	10563 4600	969972	395907 142066	1917895
29	121	2305-0301-1801	Средства для крепления воздуховодов	кг	95	655,00	--	62225	--	62225	--	67203

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		4978	
30	122	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной	м2	160	1708,08	96,31	273292	15410	127360	94569	397290
						815,77	40,84	130522	6534		29429	
			ВЕНТИЛЯЦИЯ В(тепловой пункт)									
31	125	1120-0101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 700 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14	5180,32	43,99	72524	616	44735	26889	107367
						1940,94	18,92	27173	265		7953	
32	126	2105-0308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,03	6886,00	–	207	–	207	–	223
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			–	–	–	–		17	
												2489978
			ИТОГО:					5536427	100068	3494228	1792623	7915376
			В том числе :					1942134	48610		586323	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			0,9 %		71238				
			Зимние удорожания									7986614
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		86255				
			НДС									8072869
			Итого с НДС			12 %		968744				
			Тендерная скидка	10 %								9041613
			Итого за вычетом тендерной скидки									904 161
			в том числе НДС, 12%									8 137 452
												871 869,86

Заказчик:

ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805

Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:

ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425

Инженер конструктор _____ Аскаров Б.

Технический надзор:

ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000

Инженер-эксперт _____ Булаткулов С.А.

Подрядчик:

ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749

Директор _____ Конебаев Б.К.

Для форм №2

«Расценки проверены» Сметный отдел

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.12 (тип-2)**
(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 41

за март 2020 года

на 02-12-07 Электроосвещение и электрооборудование

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Провода и кабели									
1	35	1308-0206-2202	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	м	3000	108,86	1,88	326580	5648	58312	190668	558627
						87,54	0,73	262620	2196		41380	
2	36	1308-0206-2203	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	м	150	128,22	3,77	19233	565	3348	11188	32855
						102,13	1,46	15320	220		2434	
3	37	1308-0206-1101 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	180	1027,17	28,72	184891	5170	64168	84384	290817
						641,96	9,15	115553	1647		21542	
4	38	1308-0206-0802	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках**	м	40	42,09	2,82	1684	113	404	872	2760
						29,18	1,10	1167	44		204	
5	39	1308-0206-0804	**Провод сечением до 120 мм2. Прокладка в лотках**	м	10	90,15	20,71	901	207	110	478	1490
						58,36	8,05	584	81		110	
6	40	1308-0206-0805	**Провод сечением до 185 мм2. Прокладка в лотках**	м	50	131,46	31,07	6573	1553	643	3586	10972
						87,54	12,08	4377	604		813	
7	41	2306-0144-0907	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0306	4181741,00	--	127961	--	127961	--	138198
						--	--	--	--		10237	
8	42	2306-0144-0710	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0204	4517814,00	--	92163	--	92163	--	99536
						--	--	--	--		7373	
9	43	2306-0144-0709	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0102	3367071,00	--	34344	--	34344	--	37092
						--	--	--	--		2748	
10	44	2306-0144-0706	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0102	804269,00	--	8204	--	8204	--	8860
						--	--	--	--		656	
11	45	2306-0144-0505	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2193	415465,00	--	91111	--	91111	--	98400

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		7289	
12	46	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,754	171889,00	–	473382	–	473382	–	511253
						–	–	–	–		37871	
13	47	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,306	232037,00	–	71003	–	71003	–	76684
						–	–	–	–		5680	
14	48	2306-0144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	287343,00	–	7327	–	7327	–	7913
						–	–	–	–		586	
15	49	2306-0144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	365604,00	–	44750	–	44750	–	48330
						–	–	–	–		3580	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									1923787
			ИТОГО:					1490107	13257	1077231	291176	1923787
								399621	4792		142503	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		17314				
			Итого с временными									1941101
			Зимние удорожания			1,08 %		20964				
			Итого с зимними удорожаниями									1962065
			НДС			12 %		235448				
			Итого с НДС									2197513
			Тендерная скидка	10 %								219 751
			Итого за вычетом тендерной скидки									1 977 762
			в том числе НДС, 12%									*211 903,07*

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор _____ Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт _____ Сембаев Б.А.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор _____ Конебаев Б.К.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Ахметова С.