Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.12 (тип-2)**
(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 47

за май 2020 года
на 02-12-02 общестроительные работы АР

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены л.АР31									
			[[КЛАДКА СТЕН ИЗ ТЕПЛОБЛОКА300Х600Х(h)250									
1	а/к 1	1108-0301-0401 Изм. и доп. вып. 9	**Стыки. Заделка монтажной пеной**	м стыка	1505	466,57	--	702191	--	400201	280851	1061685
						200,66	--	301990	--		78643	
			[Горизонтальные и вертикальные швы л.АР33									
2	а/к 2	1108-0301-0401 Изм. и доп. вып. 9	**Стыки. Заделка монтажной пеной**	м стыка	160,3	466,57	--	74791	--	42626	29914	113082
						200,66	--	32165	--		8376	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				776982	--	442827	310765	1174767
								334156	--	--	87019	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				776982				
		Материалы		Тенге				442827				
		Всего заработная плата		Тенге					334156			
			Накладные расходы	Тенге				310765				
			Сметная прибыль	Тенге				87020				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1174767				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
			Сметная заработная плата	Тенге					334156			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1174767				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
			Сметная заработная плата	Тенге					334156			
			РАЗДЕЛ 2.Перегородки 390х190х(Н)190 АРл.34									
			[Горизонтальные и вертикальные швы АР л.34									
3	а/к 3	1108-0301-0401 Изм. и доп. вып. 9	**Стыки. Заделка монтажной пеной**	м стыка	399,2	466,57	--	186256	--	106153	74495	281611
						200,66	--	80103	--		20860	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**186256**	**--**	**106153**	**74495**	**281611**
								80103	**--**	**--**	**20860**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**186256**				
		Материалы		Тенге				**106153**				
		Всего заработная плата		Тенге					**80103**			
			Накладные расходы	Тенге				**74495**				
			Сметная прибыль	Тенге				**20860**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**281611**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	Тенге					**80103**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**281611**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	Тенге					**80103**			
			РАЗДЕЛ 3.Проемы									
			[Оконные проемы АРл.15									
4	65	**1115-0108-1902**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**9,5**	**1517,86**	**2,42**	**14420**	**23**	**9509**	**3911**	**19797**
						514,57	**--**	**4888**	**--**		**1466**	
5	69	**1110-0501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ(шир.=300мм). Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**64,6**	**1685,42**	**--**	**108878**	**--**	**91603**	**15548**	**134380**
						267,42	**--**	**17275**	**--**		**9954**	
			[Блоки балконные БСО-1,БСО-2 АРл.15									
6	76	**1110-0501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ(шир.=250мм). Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**23,75**	**1440,42**	**--**	**34210**	**--**	**27859**	**5716**	**43120**
						267,42	**--**	**6351**	**--**		**3194**	
7	77	**1110-0501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ(шир.=300мм). Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**23,75**	**1685,42**	**--**	**40029**	**--**	**33678**	**5716**	**49404**
						267,42	**--**	**6351**	**--**		**3660**	
			[Балконное остекление БО-1,БО-2,БО-3,БО-4,АРл.15									
8	82	**1112-0101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,35**	**2986,39**	**--**	**48827**	**--**	**28771**	**18451**	**72661**
						1226,66	**--**	**20056**	**--**		**5382**	
9	83	**1115-0108-1902**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**81,75**	**1251,16**	**2,42**	**102282**	**197**	**60019**	**33653**	**146809**
						514,57	**--**	**42066**	**--**		**10875**	
			[Дверные блоки АРл.17									
10	89	**1109-0403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**60,5**	**2780,94**	**2,47**	**168247**	**150**	**8530**	**110101**	**300616**
						2637,47	**--**	**159567**	**--**		**22268**	
11	90	**2109-0402-0101**	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**42**	**41516,00**	**--**	**1743672**	**--**	**1743672**	**--**	**1883166**
						--	**--**	**--**	**--**		**139494**	
12	91	**2109-0402-0103**	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**16,9**	**28545,00**	**--**	**482411**	**--**	**482411**	**--**	**521003**
						--	**--**	**--**	**--**		**38593**	
13	92	**2109-0402-0201**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**1,6**	**52100,00**	**--**	**83360**	**--**	**83360**	**--**	**90029**
						--	**--**	**--**	**--**		**6669**	
14	93	**1110-0107-0106 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**159,81**	**1436,94**	**4,29**	**229638**	**685**	**24617**	**183902**	**446624**
						1278,62	**--**	**204336**	**--**		**33083**	
15	94	**2109-0102-0111**	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**73,08**	**6436,00**	**--**	**470343**	**--**	**470343**	**--**	**507970**
						--	**--**	**--**	**--**		**37627**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	95	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	86,73	4297,00	--	372679	--	372679	--	402493
						--	--	--	--		29814	
17	96	2109-0404-1101	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78	шт.	19	691,00	--	13129	--	13129	--	14179
						--	--	--	--		1050	
18	97	2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	28	3544,00	--	99232	--	99232	--	107171
						--	--	--	--		7939	
19	98	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	23	1190,00	--	27370	--	27370	--	29560
						--	--	--	--		2190	
20	а/к 4	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	484,277196	1422,00	--	688642	--	688642	--	743734
						--	--	--	--		55091	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4727368	1055	4265424	376998	5512716
								460891	--	--	408349	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2109947				
			Материалы	Тенге				276054				
			Всего заработная плата	Тенге					301324			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1531664				
			Накладные расходы	Тенге				266897				
			Сметная прибыль	Тенге				190148				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2566992				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
			Сметная заработная плата	Тенге					301324			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2617420				
			Материалы	Тенге				8530				
			Всего заработная плата	Тенге					159567			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2449174				
			Накладные расходы	Тенге				110101				
			Сметная прибыль	Тенге				218202				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2945723				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
			Сметная заработная плата	Тенге					159567			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5512715				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358
			Сметная заработная плата	Тенге					460891			
			РАЗДЕЛ 4.Полы									
			[Эл.щитовая,тех.помещ.,ом.-2.250 л.АР19,20									
21	100	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	186,49	645,33	1,36	120347	254	47329	68398	203845
						390,18	--	72764	--		15100	
22	101	1111-0101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изме-нения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до толщ.50мм)	м2 стяжки	186,49	410,19	2,09	76496	389	70711	5072	88093
						28,93	--	5396	--		6525	
			[Теплопункт,вод./узел									
23	102	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	26,32	1577,33	59,76	41515	1573	19828	18907	65256
						764,19	--	20114	--		4834	
24	103	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,32	645,33	1,36	16985	36	6680	9653	28769
						390,18	--	10269	--		2131	
25	104	1111-0101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изме-нения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до толщ.40мм)	м2 стяжки	26,32	136,73	0,70	3599	18	3327	239	4144

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						9,64	--	254	--		307	
26	105	1111-0101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	26,32	3619,62	18,09	95268	476	55746	36838	142675
						1483,53	5,43	39046	143		10569	
			[Полы отм.0.000-+11.400									
			[Тамбур,вестибюль,коридор									
27	а/к 6	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	3,4065	18654,41	1266,03	63546	4313	44444	15204	85050
						4341,28	406,89	14789	1386		6300	
			[Лестницы ступени и площадки									
			[Керамическая плитка									
28	113	1111-0101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	68,11	3619,62	18,09	246532	1232	144257	95328	369209
						1483,53	5,43	101043	370		27349	
29	114	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	67	607,19	--	40681	--	17216	22057	67758
						350,22	--	23465	--		5019	
			[ОВ,ВК									
30	а/к 7	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,258	18654,41	1266,03	4813	327	3366	1152	6442
						4341,28	406,89	1120	105		477	
			[Прихожая,гостиная,спальня,кухня									
31	а/к 8	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	50,1978	18654,41	1266,03	936410	63552	654935	224047	1253294
						4341,28	406,89	217923	20425		92837	
			[Санузлы,ванные									
			[Керамическая плитка									
32	а/к 10	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	4,7352	18654,41	1266,03	88332	5995	61780	21135	118224
						4341,28	406,89	20557	1927		8757	
33	134	1111-0101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	78,92	3619,62	18,09	285661	1428	167153	110458	427808
						1483,53	5,43	117080	428		31689	
			[Полы балкона									
34	а/к 11	1111-0101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ.40мм)	м2 стяжки	81,58	273,46	1,39	22309	114	20621	1479	25691
						19,29	--	1574	--		1903	
			[Пол технического этажа на отм.+14.350									
35	139	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	207,51	1577,33	59,76	327313	12401	156335	149063	514486
						764,19	--	158577	--		38110	
36	140	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	207,51	351,14	--	72865	--	--	68493	152666
						351,14	--	72865	--		11309	
37	141	2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	32,060295	22859,00	--	732866	--	732866	--	791496
						--	--	--	--		58629	
38	142	1111-0101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	207,51	3284,76	79,95	681621	16590	199976	448967	1221036
						2241,12	60,58	465055	12570		90447	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	143	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	207,51	645,33	1,36	133912	282	52665	76107	226821
						390,18	--	80965	--		16802	
40	144	1111-0101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до толщ.40мм)	м2 стяжки	207,51	273,46	1,39	56745	289	52453	3763	65349
						19,29	--	4003	--		4841	
41	145	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3838935	15528,96	--	5961	--	12	5414	12285
						15497,60	--	5949	--		910	
42	146	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3838935	249258,00	--	95689	--	95689	--	103344
						--	--	--	--		7655	
43	147	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя,(в местах сопряжения стен парапета,вентшахт)(прим.п.8,АР,л.6)	м2 изолируемой поверхности	159,56	1727,41	59,76	275626	9536	144156	114618	421464
						764,19	--	121934	--		31220	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4425094	118804	2751545	1496392	6395205
								1554742	37353	--	473720	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4425094				
		Материалы		Тенге				1922993				
		Всего заработная плата		Тенге					1592095			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				828555				
			Накладные расходы	Тенге				1496391				
			Сметная прибыль	Тенге				473719				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6395204				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1136
			Сметная заработная плата	Тенге					1592095			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6395204				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1136
			Сметная заработная плата	Тенге					1592095			
РАЗДЕЛ 5.Фасад облицовка фиброцементными фасадными панелями KMEW,АР13,41												
44	152	1115-0108-1801 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из фиброцементных фасадных панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	747,07	1644,54	9,16	1228587	6846	--	977393	2382459
						1635,38	--	1221742	--		176478	
45	153	1115-0108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка фасадными панелями	м2	747,07	804,55	--	601057	--	259831	272981	943961
						456,75	--	341226	--		69923	
46	а/к 12	ТСЧЕТ-ФАКТУРА ООО ПКФ Жемчужина	Стальные оцинкованные подконструкции включающие в себя профиля, кронштейны фиксированные, нефиксированные, заклепки, анкера, термопрокладки, саморезы из расчета на 1 м2	м2	747,07	6093,00	--	4551898	--	4551898	--	4916049
						--	--	--	--		364152	
47	а/к 13	ТСЧЕТ-ФАКТУРА ООО ПКФ Жемчужина	Фиброцементные панели, окрашенные по катологу RAL	м2	747,07	6120,00	--	4572068	--	4572068	--	4937834
						--	--	--	--		365765	
48	а/к 14	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	413,3	2119,51	2,42	875992	998	662323	170137	1129818
						514,57	--	212671	--		83690	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	173	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1193,4	760,90	--	908062	--	241997	619441	1649703
						558,12	--	666065	--		122200	
			[Ограждения лестниц 1,2 ОГ-1,АРл.43									
50	174	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,03222	54783,11	3086,26	1765	99	307	941	2923
						42165,10	169,82	1359	5		217	
51	175	2301-0301-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	3,5	1049,00	--	3672	--	3672	--	3965
						--	--	--	--		294	
52	176	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	6	783,00	--	4698	--	4698	--	5074
						--	--	--	--		376	
53	177	2301-0301-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 16 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	12,8	458,00	--	5862	--	5862	--	6331
						--	--	--	--		469	
54	178	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,93438	83,11	1,40	78	1	49	19	105
						29,50	0,15	28	--		8	
			[Ограждения лестниц 1,2 ОГ-2,АРл.43									
55	179	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,15975	54783,11	3086,26	8752	493	1523	4666	14492
						42165,10	169,82	6736	27		1073	
56	180	2301-0301-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	17	1049,00	--	17833	--	17833	--	19260
						--	--	--	--		1427	
57	181	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	30	783,00	--	23490	--	23490	--	25369
						--	--	--	--		1879	
58	182	2301-0301-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 16 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	64	458,00	--	29312	--	29312	--	31657
						--	--	--	--		2345	
59	183	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,63275	83,11	1,40	385	6	242	95	518
						29,50	0,15	137	1		38	
			[Ограждения лестниц 1,2 ОГ-3,АРл.43									
60	184	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,12916	54783,11	3086,26	7076	399	1231	3773	11717
						42165,10	169,82	5446	22		868	
61	185	2301-0301-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	13,6	1049,00	--	14266	--	14266	--	15408
						--	--	--	--		1141	
62	186	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	24	783,00	--	18792	--	18792	--	20295
						--	--	--	--		1503	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	187	2301-0301-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 16 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	52,8	458,00	--	24182	--	24182	--	26117
						--	--	--	--		1935	
64	188	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,74564	83,11	1,40	311	5	196	77	419
						29,50	0,15	110	1		31	
			[Ограждения лестниц 1,2 ОГ-4,АРл.43									
65	189	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,01485	54783,11	3086,26	814	46	142	434	1347
						42165,10	169,82	626	3		100	
66	190	2301-0301-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1,5	1049,00	--	1574	--	1574	--	1699
						--	--	--	--		126	
67	191	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	3	783,00	--	2349	--	2349	--	2537
						--	--	--	--		188	
68	192	2301-0301-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 16 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	5,2	458,00	--	2382	--	2382	--	2572
						--	--	--	--		191	
69	193	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	211448,00	--	85	--	85	--	91
						--	--	--	--		7	
70	194	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,43065	83,11	1,40	36	1	22	9	48
						29,50	0,15	13	--		4	
			[Ограждения лестниц 1,2 ОГ-5,6,АРл.43									
71	195	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,01629	54783,11	3086,26	892	50	155	476	1478
						42165,10	169,82	687	3		109	
72	196	2301-0301-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,7	1049,00	--	2832	--	2832	--	3059
						--	--	--	--		227	
73	197	2301-0301-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 16 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	10,8	458,00	--	4946	--	4946	--	5342
						--	--	--	--		396	
			[Балконное ограждение,АРл.45									
			[Тип1									
74	198	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,73568	54783,11	3086,26	40303	2270	7013	21490	66736
						42165,10	169,82	31020	125		4943	
75	199	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,42064	252837,00	--	106353	--	106353	--	114862
						--	--	--	--		8508	
76	200	2105-0304-0311	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 16 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,30184	196308,00	--	59254	--	59254	--	63994
						--	--	--	--		4740	
77	201	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132	211448,00	--	2791	--	2791	--	3014
						--	--	--	--		223	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	202	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,33472	83,11	1,40	1773	30	1114	436	2386
						29,50	0,15	629	3		177	
79	203	1112-0101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	17,05	2986,39	--	50918	--	30003	19241	75772
						1226,66	--	20915	--		5613	
80	204	1115-0403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Покрытия(поз.6). Окраска акриловая, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	17,05	287,69	--	4905	--	2377	2023	7482
						148,30	--	2528	--		554	
			[ТиП2[									
81	205	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,79638	54783,11	3086,26	43628	2458	7591	23263	72243
						42165,10	169,82	33579	135		5351	
82	206	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,43698	252837,00	--	110485	--	110485	--	119323
						--	--	--	--		8839	
83	207	2105-0304-0311	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 16 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,3558	196308,00	--	69846	--	69846	--	75434
						--	--	--	--		5588	
84	208	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	211448,00	--	761	--	761	--	822
						--	--	--	--		61	
85	209	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,09502	83,11	1,40	1919	32	1206	473	2583
						29,50	0,15	681	3		191	
86	210	1112-0101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	20,1	2986,39	--	60026	--	35370	22683	89327
						1226,66	--	24656	--		6617	
87	211	1115-0403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Покрытия(поз.6). Окраска акриловая, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20,1	287,69	--	5783	--	2802	2385	8821
						148,30	--	2981	--		653	
			[Тип3									
88	212	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,43344	54783,11	3086,26	23745	1338	4131	12661	39319
						42165,10	169,82	18276	74		2913	
89	213	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,24396	252837,00	--	61682	--	61682	--	66617
						--	--	--	--		4935	
90	214	2105-0304-0311	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 16 мм х 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,18588	196308,00	--	36490	--	36490	--	39409
						--	--	--	--		2919	
91	215	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	211448,00	--	761	--	761	--	822
						--	--	--	--		61	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	216	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,56976	83,11	1,40	1045	18	656	257	1406
						29,50	0,15	371	2		104	
93	217	1112-0101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,5	2986,39	--	31357	--	18477	11850	46663
						1226,66	--	12880	--		3457	
94	218	1115-0403-1002 Изм. и доп. вып. 12	Покрытия(поз.6). Окраска акриловая, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,5	287,69	--	3021	--	1464	1246	4608
						148,30	--	1557	--		341	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13630894	15091	11008886	2168450	17063290
								2606918	404	--	1263948	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13503919				
		Материалы		Тенге				1258128				
		Всего заработная плата		Тенге					2509199			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9728664				
			Накладные расходы	Тенге				2100744				
			Сметная прибыль	Тенге				1248373				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16853036				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1894
			Сметная заработная плата	Тенге					2509199			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				126975				
		Материалы		Тенге				22092				
		Всего заработная плата		Тенге					98123			
			Накладные расходы	Тенге				67705				
			Сметная прибыль	Тенге				15574				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				210254				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
			Сметная заработная плата	Тенге					98123			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				17063290				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1973
			Сметная заработная плата	Тенге					2607322			
			РАЗДЕЛ 6.Кровля									
			[Парапет-Тип1,АРл.49									
95	219	1107-0107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(полоса для крепления слива)	т	0,03075	438466,34	3527,50	13483	108	11243	2516	17279
						69344,80	--	2132	--		1280	
96	220	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,89175	83,11	1,40	74	1	47	18	100
						29,50	0,15	26	--		7	
97	221	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,2	2986,39	--	24488	--	14429	9254	36442
						1226,66	--	10059	--		2699	
98	222	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М6х50 ГОСТ 28778-90	шт.	33	29,00	--	957	--	957	--	1034
						--	--	--	--		77	
			[Парапет-ТиП2[,АРл.49									
99	223	1107-0107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(поз.3,4)	т	0,08877	438466,34	3527,50	38923	313	32454	7264	49881
						69344,80	--	6156	--		3695	
100	224	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,57433	83,11	1,40	214	4	134	53	288
						29,50	0,15	76	--		21	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	225	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	142,56	2986,39	--	425740	--	250867	160883	633553
						1226,66	--	174873	--		46930	
102	226	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М6х50 ГОСТ 28778-90	шт.	81	29,00	--	2349	--	2349	--	2537
						--	--	--	--		188	
			| Ограждение кровли,Тип 1,2 АРл.49									
103	227	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	22,2	88,95	3,14	1975	70	155	1610	3871
						78,82	--	1750	--		287	
104	228	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,29255	252837,00	--	73967	--	73967	--	79885
						--	--	--	--		5917	
105	229	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01536	631502,00	--	9700	--	5488	3833	14616
						274230,00	--	4212	--		1083	
106	230	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,48395	83,11	1,40	705	12	443	174	949
						29,50	0,15	250	1		70	
			| Мягкая кровля над лестничной клеткой,АРл.50									
107	231	1112-0101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	32,69	1231,49	0,19	40257	6	33669	6055	50018
						201,34	--	6582	--		3705	
108	232	1112-0101-1601	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	32,69	58,47	--	1911	--	--	1758	3963
						58,47	--	1911	--		294	
109	233	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	7,8456	445,00	--	3491	--	3491	--	3771
						--	--	--	--		279	
110	234	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	19,53	567,96	62,88	11092	1228	4852	4952	17328
						256,61	18,99	5012	371		1284	
111	235	1112-0101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701(до толщ.50мм)	м2 стяжки	19,53	508,45	32,82	9930	641	8639	787	11575
						33,26	10,55	650	206		857	
112	236	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0361305	15528,96	--	561	--	1	510	1156
						15497,60	--	560	--		86	
113	237	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012(вес сетки см.на АРл.20)	т	0,0361305	249258,00	--	9006	--	9006	--	9726
						--	--	--	--		720	
114	238	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	19,53	928,86	13,30	18141	260	6201	10746	31197
						598,05	--	11680	--		2311	
115	239	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	19,53	736,24	11,93	14379	233	5103	8319	24514
						463,01	--	9043	--		1816	
116	240	2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	2,01159	22859,00	--	45983	--	45983	--	49662
						--	--	--	--		3679	
117	241	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	1,005795	31372,00	--	31554	--	31554	--	34078
						--	--	--	--		2524	
118	242	1112-0101-1501	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	25,17	729,51	13,09	18362	329	12341	5237	25486

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	243	1112-0101-1402	Уклонообразующее утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,53	226,15	--	5692	--		1888	
						6183,03	1031,58	3277	547	1213	1557	5221
						2861,76	331,54	1517	176		387	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				800519	3752	554586	225526	1108130
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				242180	754	--	82084	
			Материалы	Тенге				800519				
			Всего заработная плата	Тенге				387279				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					242935			
			Накладные расходы	Тенге				167307				
			Сметная прибыль	Тенге				225526				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				82084				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1108128				
			Сметная заработная плата	Тенге					242935			189
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1108128				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					242935			189
			РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка,АР л.21-24									
			[Подвал отм.-2,250									
120	260	1115-0206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	212,79	1103,07	1,96	234722	417	42721	153267	419028
						900,34	--	191584	--		31039	
121	261	1115-0206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	267,7	970,49	1,96	259799	525	51723	166041	459907
						775,31	--	207551	--		34067	
122	262	1115-0203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,92	2726,17	5,92	5234	11	949	3420	9346
						2226,29	--	4274	--		692	
123	а/к 15	1115-0203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,96	1445,26	66,65	111227	5129	23007	70124	195860
						1079,66	59,31	83091	4565		14508	
			[Лестничная клетка,Л-1									
124	264	1115-0206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	79,51	1103,07	1,96	87705	156	15963	57269	156572
						900,34	--	71586	--		11598	
125	266	1115-0206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	172,21	970,49	1,96	167128	338	33273	106813	295856
						775,31	--	133517	--		21915	
126	269	1115-0203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,04	2726,17	5,92	5561	12	1007	3633	9930
						2226,29	--	4542	--		736	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	а/к 16	1115-0203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	109,48	1445,26	66,65	158227	7296	32730	99756	278622
						1079,66	59,31	118201	6494		20639	
			[0.000 этаж									
128	271	1115-0206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	206,82	1103,07	1,96	228136	405	41522	148967	407272
						900,34	--	186209	--		30168	
129	273	1115-0206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	320,34	970,49	1,96	310886	628	61894	198691	550343
						775,31	--	248364	--		40766	
130	274	1115-0206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей по гипсокартону. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	324,69	586,00	1,30	190268	423	39774	120057	335151
						462,20	--	150071	--		24826	
131	277	1115-0203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,18	2726,17	5,92	46836	102	8486	30598	83628
						2226,29	--	38248	--		6195	
132	278	1115-0203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,4	2376,63	5,92	15210	38	924	11399	28738
						2226,29	--	14248	--		2129	
133	а/к 17	1115-0203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	147,01	1445,26	66,65	212468	9798	43949	133952	374134
						1079,66	59,31	158721	8720		27714	
			[на отм.+2.850,+5,700									
134	280	1115-0206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	423,94	1103,07	1,96	467634	831	85112	305353	834826
						900,34	--	381691	--		61839	
135	282	1115-0206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	658,04	970,49	1,96	638619	1290	127142	408149	1130510
						775,31	--	510187	--		83741	
136	283	1115-0206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей по гипсокартону. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	665,15	586,00	1,30	389778	866	81481	245945	686580
						462,20	--	307431	--		50858	
137	286	1115-0203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	34	2726,17	5,92	92690	201	16795	60555	165504
						2226,29	--	75694	--		12260	
138	287	1115-0203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,8	2376,63	5,92	30421	76	1848	22797	57475
						2226,29	--	28497	--		4257	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	а/к	1115-0203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	305,2	1445,26	66,65	441093	20340	91241	278092	776720
	18					1079,66	59,31	329512	18103		57535	
			[на отм.+8.550,+11.400									
140	289	1115-0206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	422,12	1103,07	1,96	465627	827	84747	304042	831242
						900,34	--	380053	--		61574	
141	291	1115-0206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	646,74	970,49	1,96	627653	1268	124959	401141	1111097
						775,31	--	501426	--		82303	
142	292	1115-0206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей по гипсокартону. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	672,35	586,00	1,30	393997	875	82363	248607	694012
						462,20	--	310759	--		51408	
143	295	1115-0203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	34	2726,17	5,92	92690	201	16795	60555	165504
						2226,29	--	75694	--		12260	
144	296	1115-0203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,8	2376,63	5,92	30421	76	1848	22797	57475
						2226,29	--	28497	--		4257	
145	а/к	1115-0203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	314,44	1445,26	66,65	454448	20956	94004	286511	800236
	19					1079,66	59,31	339488	18651		59277	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6158476	73085	1206257	3948531	10915568
								4879134	56532	--	808561	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6158476				
		Материалы		Тенге				1206257				
		Всего заработная плата		Тенге					4935665			
			Накладные расходы	Тенге				3948532				
			Сметная прибыль	Тенге				808561				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10915569				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3404
			Сметная заработная плата	Тенге					4935665			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				10915569				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3404
			Сметная заработная плата	Тенге					4935665			
			РАЗДЕЛ 8.Разные работы									
			[Метал.каркас +14.150,АРл.61-64									
			[Тип-1									
146	385	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,8411	54783,11	3086,26	46078	2596	8017	24569	76299
						42165,10	169,82	35465	143		5652	
147	386	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,76411	250494,00	--	191405	--	191405	--	206717

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		15312	
148	387	2105-0206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,07699	246887,00	--	19008	--	19008	--	20528
						--	--	--	--		1521	
149	388	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,3919	83,11	1,40	2027	34	1273	499	2728
						29,50	0,15	720	4		202	
150	389	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,36	2986,39	--	10034	--	5912	3792	14932
						1226,66	--	4122	--		1106	
			[Тип-2									
151	390	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,34373	54783,11	3086,26	18831	1061	3277	10041	31181
						42165,10	169,82	14493	58		2310	
152	391	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,34373	250494,00	--	86102	--	86102	--	92990
						--	--	--	--		6888	
153	392	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,96817	83,11	1,40	828	14	520	204	1115
						29,50	0,15	294	2		83	
154	393	1112-0101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10,19	3896,71	1,39	39707	14	31839	7225	50688
						770,73	--	7854	--		3755	
155	394	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,92	2986,39	--	23652	--	13937	8938	35197
						1226,66	--	9715	--		2607	
			[Тип-3									
156	395	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,21142	54783,11	3086,26	11582	652	2015	6176	19179
						42165,10	169,82	8915	36		1421	
157	396	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,21142	250494,00	--	52959	--	52959	--	57196
						--	--	--	--		4237	
158	397	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,13118	83,11	1,40	510	9	320	125	686
						29,50	0,15	181	1		51	
159	398	1112-0101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	6,72	3896,71	1,39	26186	9	20998	4765	33427
						770,73	--	5179	--		2476	
160	399	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,36	2986,39	--	10034	--	5912	3792	14932
						1226,66	--	4122	--		1106	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				538945	4389	443494	70126	657795
								91059	243	--	48727	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				462454				
		Материалы		Тенге				80713				
		Всего заработная плата		Тенге					32192			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				349475				
			Накладные расходы	Тенге				29341				
			Сметная прибыль	Тенге				39344				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				531138				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					32192			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				76491				
		Материалы		Тенге				13309				
		Всего заработная плата		Тенге					59110			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				40786				
			Сметная прибыль	Тенге				9382				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				126659				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
			Сметная заработная плата	Тенге					59110			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				657797				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
			Сметная заработная плата	Тенге					91302			
			РАЗДЕЛ 9.Позиции изменяемые по акту корректировки (ранее взятые по АВР)									
			по акту №38 за март 2020 г.									
			[Балконное остекление БО-1,БО-2,БО-3,БО-4,АРл.15									
161	84	2113-0510-0504	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 30 ГОСТ 24866-99**	м2	209,8	8444,00	--	1771551	--	1771551	--	1913275
						--	--	--	--		141724	
162	85	2113-0506-0301	**Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2000 (для балконного остекления)**	м2	209,8	-3164,00	--	-663807	--	-663807	--	-716912
						--	--	--	--		-53105	
			[Полы отм.0.000-+11.400									
			[Тамбур,вестибюль,коридор									
163	106	1111-0101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	3,4065	-8052,61	-1266,03	-27431	-4313	-8329	-15204	-46046
						-4341,28	-406,89	-14789	-1386		-3411	
			[ОВ,ВК									
164	115	1111-0101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,258	-8052,61	-1266,03	-2078	-327	-631	-1152	-3487
						-4341,28	-406,89	-1120	-105		-258	
			[Прихожая,гостиная,спальня,кухня									
165	121	1111-0101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	50,1978	-8052,61	-1266,03	-404223	-63552	-122748	-224047	-678532
						-4341,28	-406,89	-217923	-20425		-50262	
			[Санузлы,ванные									
			[Керамическая плитка									
166	129	1111-0101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	4,7352	-8052,61	-1266,03	-38131	-5995	-11579	-21135	-64006
						-4341,28	-406,89	-20557	-1927		-4741	
			[Полы балкона									
167	137	1111-0101-1102 К=12	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до толщ.80мм)**	м2 стяжки	81,58	-820,37	-4,18	-66926	-341	-61864	-4438	-77073
						-57,87	--	-4721	--		-5709	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				568955	-74527	902593	-265976	327219
								-259109	-23843	--	24238	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				568955				
		Материалы		Тенге				-205153				
		Всего заработная плата		Тенге					-282952			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1107744				
			Накладные расходы	Тенге				-265975				
			Сметная прибыль	Тенге				24238				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				327219				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-232
			Сметная заработная плата	Тенге					-282952			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				327219				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-232
			Сметная заработная плата	Тенге					-282952			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					31 813 487	141 653	21 681 764	8 405 307	43 436 301
							9 990 076	71 446		3 217 506	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,9 %		390 927				
		Итого с временными									43 827 228
		Зимние удорожания			1,08 %		473 334				
		Итого с зимними удорожаниями									44 300 562
		НДС			12 %		5 316 067				
		Итого с НДС									49 616 629
		Тендерная скидка	10 %								4 961 663
		Итого за вычетом тендерной скидки									44 654 966
		в том числе НДС, 12%									*4 784 460,66*

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор — Альбеков К. К.

Заместитель директора — Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса — Байтасов Р.К.

Главный специалист — Воропаева О.И.

Главный специалист — Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности — Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор — Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт — Жаманкараев П.Е.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор — Конебаев Б.К.

«Расценки проверены»
Сметный отдел