Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.12 (тип-2)**
(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 63

за июль 2020 года

на 02-12-01 общестроительные работы КЖ

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы -расчет котлована произведен на (тип-2),КЖ л.4									
			Обратная засыпка									
1	7	1101-0205-0502	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	64,7896526	978,80	--	63416	--	--	45660	117802
						978,80	--	63416	--		8726	
2	8	1101-0104-0402	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	259,1586102	36,69	36,69	9508	9508	--	2709	13194
						--	14,52	--	3762		977	
3	9	1101-0201-0501	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	259,1586102	175,24	79,88	45416	20701	--	25176	76239
						95,36	39,56	24714	10252		5647	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				118340	30210	--	73545	207235
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				88131	14014	--	15350	
			Всего заработная плата	Тенге				118340				
			Накладные расходы	Тенге					102145			
			Сметная прибыль	Тенге				73544				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15351				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				207235				
			Сметная заработная плата	Тенге					102145			100
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				207235				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					102145			100
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытия									
			Металлоконструкции крыши,КЖ л.77									
4	163	1109-0302-0112	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,8885	27333,54	12856,92	24286	11423	5753	7337	34153
						8002,68	3965,39	7110	3523		2530	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	164	2106-0408-0501	Стойки фахверка	т	0,8885	407605,00	--	362157	--	362157	--	391130
						--	--	--	--		28973	
6	165	1109-0302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны и балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,9618	32911,96	10570,98	130391	41880	15277	59702	205300
						18485,10	3354,71	73234	13291		15207	
7	166	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	3,9618	456716,00	--	1809417	--	1809417	--	1954171
						--	--	--	--		144753	
8	167	1109-0302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,1621	98717,88	22275,24	114720	25886	2756	64648	193718
						74071,50	6552,32	86078	7614		14349	
9	168	2106-0408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,5735	447272,00	--	256510	--	256510	--	277031
						--	--	--	--		20521	
10	169	2106-0405-1301	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,5886	467643,00	--	275255	--	275255	--	297275
						--	--	--	--		22020	
11	170	1113-0301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115(за два раза)	м2	174,3596	166,80	3,38	29083	589	18207	7171	39154
						59,00	0,60	10287	105		2900	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3001819	79779	2745332	138858	3391932
								176711	24534	--	251253	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				29083				
			Материалы	Тенге				18206				
			Всего заработная плата	Тенге					10392			
			Накладные расходы	Тенге				7171				
			Сметная прибыль	Тенге				2900				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				39154				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					10392			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2972736				
			Материалы	Тенге				23784				
			Всего заработная плата	Тенге					190852			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2703340				
			Накладные расходы	Тенге				131688				
			Сметная прибыль	Тенге				248354				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3352778				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
			Сметная заработная плата	Тенге					190852			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3391932				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
			Сметная заработная плата	Тенге					201244			
			РАЗДЕЛ 3.Лестница, Лм-1,КЖ л.80									
12	175	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,011088	632890,16	1388,16	7017	15	3961	2773	10574
						274230,00	639,42	3041	7		783	
13	176	1113-0301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,321552	166,80	3,38	54	1	34	13	72
						59,00	0,60	19	--		5	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7071	16	3995	2786	10646
								3060	7	--	788	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7071				
			Материалы	Тенге				3995				
			Всего заработная плата	Тенге					3067			
			Накладные расходы	Тенге				2787				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				789				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10646				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3067			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10646				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3067			
			РАЗДЕЛ 4.Крыльца,КЖ л.81-83									
			Элементы козырька Кр-1 КЖл.82									
14	185	1109-0302-0112	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,245	27333,54	12856,92	6697	3150	1586	2023	9418
						8002,68	3965,39	1961	972		698	
15	186	1109-0302-0401 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж прогонов и балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	т	0,17106	32911,96	10570,98	5630	1808	660	2578	8864
						18485,10	3354,71	3162	574		657	
16	187	2106-0408-0101	**Колонны**	т	0,245	424549,00	--	104015	--	104015	--	112336
						--	--	--	--		8321	
17	188	2106-0408-0801	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	0,17106	456716,00	--	78126	--	78126	--	84376
						--	--	--	--		6250	
18	189	1113-0301-1406 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	12,06574	166,80	3,38	2013	41	1260	496	2709
						59,00	0,60	712	7		201	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				196480	4999	185647	5097	217703
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5835	1553	--	16127	
			Материалы	Тенге				2013				
			Всего заработная плата	Тенге				1260				
			Накладные расходы	Тенге					719			
			Сметная прибыль	Тенге				496				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				201				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2709				
			Сметная заработная плата	Тенге								1
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					719			
			Материалы	Тенге				194467				
			Всего заработная плата	Тенге				2246				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					6668			
			Накладные расходы	Тенге				182140				
			Сметная прибыль	Тенге				4601				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15925				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				214993				
			Сметная заработная плата	Тенге								5
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					6668			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				217703				
			Сметная заработная плата	Тенге								5
									7387			
			ИТОГО:					3 323 711	115 002	2 934 971	220 286	3 827 516
			В том числе :					273 734	40 107		283 518	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		34 448				
			Итого с временными									3 861 964
			Зимние удорожания			1,08 %		41 709				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями									**3 903 673**
			НДС			**12 %**		**468 441**				
			Итого с НДС									**4 372 114**
			Тендерная скидка	**10 %**								**437 211**
			Итого за вычетом тендерной скидки									**3 934 903**
			в том числе НДС, 12%									***421 596,71***

Заказчик:

ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805

Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:

ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425

Инженер конструктор _____ Турганбай А.А.

Технический надзор:

ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000

Инженер-эксперт _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик:

ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749

Директор _____ Конебаев Б.К.

«Расценки проверены»
Сметный отдел

Расценки проверены: Ахметова С.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Global Construction kz"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект : 5 этажный жилой дом п.12 (тип-2)
(наименование)

Договор № 102 от 06.08.2019

Акт приемки выполненных работ
№ 67

за июль 2020 года
на 02-12-02 общестроительные работы АР

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены л.АР31									
			КЛАДКА СТЕН ИЗ ТЕПЛОБЛОКА300Х600Х(h)250									
1	10	1115-0403-0904 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Оклейка сеткой	м2 отделываемой поверхности	59,68	213,75	--	12757	--	5	10202	24795
						213,68	--	12752	--		1837	
2	11	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	62,664	382,00	--	23938	--	23938	--	25853
						--	--	--	--		1915	
			Перегородки гипсокартонные и обшивка коробов п.АР32									
3	19	1120-1101-0107	Люки герметические. Установка(АР л.32)	люк	21	8675,14	94,62	182178	1987	137220	42112	242233
						2046,24	--	42971	--		17943	
			Горизонтальные и вертикальные швы л.АР33									
4	47	1115-0206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	19,68	586,00	1,30	11532	26	2410	7277	20314
						462,20	--	9096	--		1505	
5	48	1115-0206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	20,36	740,80	1,30	15083	27	2648	9927	27010
						609,44	--	12408	--		2001	
6	49	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосно-ориентированные с квадратными ячейками размерами 5 мм х 5 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	40,04	86,00	--	3443	--	3443	--	3719
						--	--	--	--		275	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				248931	2039	169664	69518	343924
								77228	--	--	25476	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				248931				
			Материалы	Тенге				142283				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					77228			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27381				
			Накладные расходы	Тенге				69517				
			Сметная прибыль	Тенге				25476				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				343924				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
			Сметная заработная плата	Тенге					77228			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				343924				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
			Сметная заработная плата	Тенге					77228			
			РАЗДЕЛ 2.Перегородки 390х190х(Н)190 АРл.34									
			Горизонтальные и вертикальные швы АР л.34									
7	60	1115-0206-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	54,05	586,00	1,30	31673	70	6621	19985	55791
						462,20	--	24982	--		4133	
8	61	1115-0206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	45,91	740,80	1,30	34010	60	5970	22384	60905
						609,44	--	27980	--		4511	
9	62	2108-0102-0301	**Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосно-ориентированные с квадратными ячейками размерами 5 мм х 5 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013**	м2	99,96	86,00	--	8597	--	8597	--	9284
						--	--	--	--		688	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				74280	130	21188	42369	125980
								52961	--	--	9332	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				74280				
		Материалы		Тенге				12592				
		Всего заработная плата		Тенге					52961			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8597				
			Накладные расходы	Тенге				42369				
			Сметная прибыль	Тенге				9332				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				125981				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					52961			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				125981				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					52961			
			РАЗДЕЛ 3.Полы									
			Полы отм.0.000-+11.400									
			Тамбур,вестибюль,коридор									
10	111	1111-0101-2705 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	68,13	3619,62	18,09	246605	1233	144299	95356	369317
						1483,53	5,43	101073	370		27357	
11	112	1111-0101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	69,7	607,19	--	42321	--	17910	22946	70488
						350,22	--	24411	--		5221	
			Прихожая,гостиная,спальня,кухня									
12	126	1111-0101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	836,63	3063,59	--	2563088	--	2180216	359900	3156827
						457,64	--	382872	--		233839	
13		1111-0101-4003 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	953,78	304,19	0,48	290135	459	196998	87118	407432
						97,17	--	92678	--		30180	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3142148	1692	2539423	565320	4004064
								601034	370	--	296597	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3142148				
			Материалы	Тенге				2539423				
			Всего заработная плата	Тенге					601403			
			Накладные расходы	Тенге				565319				
			Сметная прибыль	Тенге				296597				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4004065				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								486
			Сметная заработная плата	Тенге					601403			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4004065				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								486
			Сметная заработная плата	Тенге					601403			
			РАЗДЕЛ 4.Фасад облицовка фиброцементными фасадными панелями KMEW,АР13,41									
			Стены.Утепление и отделка отм.+14.500,АРл.14									
14	159	1115-0402-0402 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности стен и откосов кремнийорганическая**	м2 окрашиваемой поверхности	39,97	901,86	0,04	36047	1	30895	4121	43381
						128,86	--	5151	--		3213	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				36047	1	30895	4121	43381
								5151	--	--	3213	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				36047				
			Материалы	Тенге				30895				
			Всего заработная плата	Тенге					5151			
			Накладные расходы	Тенге				4121				
			Сметная прибыль	Тенге				3213				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				43381				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					5151			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				43381				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					5151			
			РАЗДЕЛ 5.Кровля									
			Мягкая кровля над лестничной клеткой,АРл.50									
15	244	1112-0101-0707	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли**	м труб	2	1541,79	--	3084	--	100	2745	6295
						1491,76	--	2984	--		466	
16	245	2301-0103-0210	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	2	4552,00	--	9104	--	9104	--	9832
						--	--	--	--		728	
			Фасадная решетка РЖ1,РЖ2,АРл.52									
17	254	1120-0301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	4	1672,79	24,32	6691	97	478	5994	13700
						1529,08	--	6116	--		1015	
18	255	2303-0101-9901	**Конструкции стальные решетчатые**	т	0,10324	125690,00	--	12976	--	12976	--	14014
						--	--	--	--		1038	
19	256	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,7	2986,39	--	2090	--	1231	790	3111
						1226,66	--	859	--		230	
20	257	1120-0301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетк	3	2330,94	25,33	6993	76	958	5840	13859
						1986,38	--	5959	--		1027	
21	258	2303-0101-9901	**Конструкции стальные решетчатые**	т	0,18531	125690,00	--	23292	--	23292	--	25155
						--	--	--	--		1863	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	259	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	12	295,00	--	3540	--	3540	--	3823
						--	--	--	--		283	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				67770	173	51679	15369	89789
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				15918	--	--	6650	
			Материалы	Тенге				31502				
			Всего заработная плата	Тенге				2767				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					15918			
			Сдача и испытание	Тенге				12644				
			Накладные расходы	Тенге				583				
			Сметная прибыль	Тенге				15369				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3750				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				50620				
			Сметная заработная плата	Тенге								12
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					15918			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36268				
			Сметная прибыль	Тенге				36268				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2901				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				39169				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				89790				
			Сметная заработная плата	Тенге								12
									15918			
			РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка,АР л.21-24									
			Подвал отм.-2,250									
23	263	1115-0401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	482,41	57,60	--	27785	--	3226	19647	51226
						50,91	--	24559	--		3795	
			Лестничная клетка,Л-1									
24	265	1115-0405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат-ными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	79,51	362,49	--	28822	--	12157	13332	45526
						209,59	--	16665	--		3372	
25	267	1115-0403-0108 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	119,13	660,08	--	78635	--	48649	23989	110834
						251,71	--	29986	--		8210	
26	268	1115-0405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат-ными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	53,08	327,30	--	17373	--	7404	7976	27377
						187,82	--	9969	--		2028	
27	270	1115-0405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат-ными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям+торец лестничного марша	м2 окрашиваемой поверхности	2,04	327,30	--	668	--	285	307	1052
						187,82	--	383	--		78	
			0.000 этаж									
28	272	1115-0405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат-ными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	206,82	362,49	--	74971	--	31623	34679	118422
						209,59	--	43348	--		8772	
29	275	1115-0403-0108 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	35,22	660,08	--	23248	--	14383	7092	32767
						251,71	--	8865	--		2427	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	276	1115-0405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат-ными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	609,81	484,36	--	295370	--	103651	153375	484644
						314,39	--	191719	--		35900	
31	279	1115-0405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат-ными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	18,32	327,30	--	5996	--	2555	2753	9449
						187,82	--	3441	--		700	
			на отм.+2.850,+5,700									
32	281	1115-0405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат-ными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	423,94	362,49	--	153676	--	64821	71084	242741
						209,59	--	88855	--		17981	
33	284	1115-0403-0108 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	14,62	660,08	--	9650	--	5970	2944	13602
						251,71	--	3680	--		1008	
34	285	1115-0405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат-ными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1308,57	484,36	--	633823	--	222420	329122	1039981
						314,39	--	411403	--		77036	
35	288	1115-0405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат-ными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	46,8	327,30	--	15318	--	6528	7032	24138
						187,82	--	8790	--		1788	
			на отм.+8.550,+11.400									
36	290	1115-0405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат-ными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	422,12	362,49	--	153016	--	64542	70779	241699
						209,59	--	88474	--		17904	
37	293	1115-0403-0108 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	14,28	660,08	--	9426	--	5832	2876	13286
						251,71	--	3594	--		984	
38	294	1115-0405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат-ными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1304,81	484,36	--	632002	--	221781	328176	1036993
						314,39	--	410221	--		76814	
39	297	1115-0405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетат-ными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	46,8	327,30	--	15318	--	6528	7032	24138
						187,82	--	8790	--		1788	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2175097	--	822355	1082195	3517875
								1352742	--	--	260585	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2175097				
		Материалы		Тенге				822355				
		Всего заработная плата		Тенге					1352742			
			Накладные расходы	Тенге				1082194				
			Сметная прибыль	Тенге				260583				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3517874				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1003
			Сметная заработная плата	Тенге					1352742			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3517874				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1003
			Сметная заработная плата	Тенге					1352742			

РАЗДЕЛ 7 Разные работы

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Приямок П-1 л.46									
40	298	1111-0101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	2,16	1430,77	132,70	3090	287	16	2706	6260
						1290,23	42,65	2787	92		464	
41	299	2104-0509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	2,16	1469,00	--	3173	--	3173	--	3427
						--	--	--	--		254	
42	300	1115-0106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны.Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 40 мм	м2 поверхности облицовки	2,6676	8824,14	25,12	23539	67	6977	13196	39674
						6183,53	--	16495	--		2939	
43	301	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03462	249647,00	--	8643	--	8643	--	9334
						--	--	--	--		691	
44	302	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,00398	83,11	1,40	83	1	52	21	112
						29,50	0,15	30	--		8	
45	303	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х80 ГОСТ 28778-90	шт.	24	29,00	--	696	--	696	--	752
						--	--	--	--		56	
46	304	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,2	1151,61	14,10	8292	102	5925	2107	11230
						314,61	--	2265	--		832	
47	305	1115-0201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,76	1226,08	34,46	7062	198	1560	4383	12360
						920,78	30,29	5304	174		916	
48	306	1116-0301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,1	452,95	0,30	951	1	10	921	2022
						447,58	--	940	--		150	
49	307	2301-0101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,1	965,00	--	2027	--	2027	--	2189
						--	--	--	--		162	
			Козырек Кз-1(над приямком) л.46									
50	308	1109-0301-0201	Монтаж колонн	т	0,03562	24468,26	9364,37	872	334	68	388	1360
						13183,50	2593,44	470	92		101	
51	309	1109-0302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж прогонов и балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,01326	31579,92	9344,78	419	124	50	195	662
						18485,10	2788,49	245	37		49	
52	310	2301-0301-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	10,6	1049,00	--	11119	--	11119	--	12009
						--	--	--	--		890	
53	311	2301-0301-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 20 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	12,4	458,00	--	5679	--	5679	--	6134
						--	--	--	--		454	
54	312	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00184	631502,00	--	1162	--	657	459	1751
						274230,00	--	505	--		130	
55	313	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,41752	83,11	1,40	118	2	74	29	159
						29,50	0,15	42	--		12	
56	314	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	3,2	1517,86	2,42	4857	8	3202	1317	6668
						514,57	--	1647	--		494	
57	315	1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	1,92	4925,88	--	9458	--	7320	1967	12339
						1113,54	--	2138	--		914	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Кровля козырька Кз-3 л.53									
58	316	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	22,31	1388,18	0,39	30970	9	27343	3329	37043
						162,17	--	3618	--		2744	
59	317	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,68	6183,03	1031,58	4204	701	1557	1998	6698
						2861,76	331,54	1946	225		496	
60	318	1111-0101-1503	Проливка толщиной 20 мм	м2	22,31	659,04	75,29	14703	1680	6445	6780	23202
						294,82	28,48	6578	635		1719	
61	319	1111-0101-1504	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	22,31	70,48	0,12	1572	3	1322	232	1949
						11,07	--	247	--		144	
62	320	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11,83	2986,39	--	35329	--	20818	13351	52574
						1226,66	--	14511	--		3894	
			Стремянки Ст-1,АР.л.60									
63	381	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы. Монтаж	т конструкций	0,04167	54783,11	3086,26	2283	129	397	1217	3780
						42165,10	169,82	1757	7		280	
64	382	2303-0101-9901	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04167	125690,00	--	5238	--	5238	--	5657
						--	--	--	--		419	
65	383	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,20843	83,11	1,40	100	2	62	25	135
						29,50	0,15	36	--		10	
66	384	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х80 ГОСТ 28778-90	шт.	12	29,00	--	348	--	348	--	376
						--	--	--	--		28	
			Крыльцо Кр1 л.65,66									
67	400	1111-0101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	9	1430,77	132,70	12877	1194	71	11276	26085
						1290,23	42,65	11612	384		1932	
68	401	2104-0509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	9	1469,00	--	13221	--	13221	--	14279
						--	--	--	--		1058	
69	402	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,8	645,33	1,36	3098	7	1218	1760	5247
						390,18	--	1873	--		389	
70	403	1111-0101-1102 К=1,5	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изме-нения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до ср.толщ.27,5мм)	м2 стяжки	4,8	102,55	0,52	492	3	454	33	567
						7,23	--	35	--		42	
71	404	1115-0106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 40 мм	м2 поверхности облицовки	1,7043	8824,14	25,12	15039	43	4457	8431	25347
						6183,53	--	10539	--		1878	
			Кровля козырька Кз-1 л.66									
72	412	1109-0301-0201	Монтаж колонн	т	0,07962	24468,26	9364,37	1948	746	152	867	3040
						13183,50	2593,44	1050	206		225	
73	413	1109-0302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж прогонов и балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,01584	31579,92	9344,78	500	148	59	233	791
						18485,10	2788,49	293	44		59	
74	414	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,09546	250494,00	--	23912	--	23912	--	25825
						--	--	--	--		1913	
75	415	1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	2,76834	93,17	2,07	258	6	107	100	387
						52,22	0,15	145	--		29	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	416	1113-0301-1703 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811									
				м2	2,76834	661,63	2,80	1832	8	1720	72	2056
						37,40	0,30	104	1		152	
77	417	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли									
				м труб	3,4	1541,79	--	5242	--	170	4666	10701
						1491,76	--	5072	--		793	
78	418	2301-0103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75									
				м	3,4	4552,00	--	15477	--	15477	--	16715
						--	--	--	--		1238	
79	419	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж									
				т конструкций	0,08007	64138,04	1375,59	5136	110	317	3249	9055
						58809,20	--	4709	--		671	
80	420	2106-0801-0404	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали									
				т	0,08007	391014,00	--	31308	--	31308	--	33813
						--	--	--	--		2505	
81	421	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство									
				м2 покрытия	15,84	2986,39	--	47304	--	27874	17876	70395
						1226,66	--	19430	--		5214	
82	422	1112-0101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство									
				м2 кровли	6,73	3896,71	1,39	26225	9	21029	4772	33477
						770,73	--	5187	--		2480	
83	427	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка									
				воронка	1	18260,89	265,60	18261	266	14032	3884	23916
						3962,88	--	3963	--		1772	
			Ограждения крылец ОГ-1-ОГ-2,АРл.67									
84	428	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж									
				т конструкций	0,07431	54783,11	3086,26	4071	229	709	2171	6741
						42165,10	169,82	3133	13		499	
85	429	2301-0301-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74									
				м	8,2	1049,00	--	8602	--	8602	--	9290
						--	--	--	--		688	
86	430	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74									
				м	4	783,00	--	3132	--	3132	--	3383
						--	--	--	--		251	
87	431	2301-0301-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 16 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74									
				м	12,3	458,00	--	5633	--	5633	--	6084
						--	--	--	--		451	
88	432	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг									
				1т	0,00083	631502,00	--	524	--	296	207	790
						274230,00	--	228	--		59	
89	433	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
				м2	2,15499	83,11	1,40	179	3	112	44	241
						29,50	0,15	64	--		18	
			Крыльцо Кр-2 л.68									
90	434	1111-0101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком									
				м2 покрытия	9,63	1430,77	132,70	13778	1278	75	12065	27911
						1290,23	42,65	12425	411		2068	
91	435	2104-0509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91									
				м2	9,63	1469,00	--	14146	--	14146	--	15278
						--	--	--	--		1132	
92	436	1115-0106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 40 мм									
				м2 поверхности облицовки	3,42	8824,14	25,12	30179	86	8945	16918	50864
						6183,53	--	21148	--		3768	
93	437	1115-0203-0401 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое									
				м2 оштукатуриваемой поверхности	7,83	1404,11	83,66	10994	655	1880	7233	19686
						1080,30	74,46	8459	583		1458	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	438	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
				м2 стяжки	2,7	645,33	1,36	1742	4	685	990	2951
						390,18	--	1053	--		219	
95	439	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изме-нения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до толщ.30мм)	м2 стяжки	2,7	68,36	0,35	185	1	171	12	213
						4,82	--	13	--		16	
96	440	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
				т	0,004995	15528,96	--	78	--	1	70	160
						15497,60	--	77	--		12	
97	441	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,004995	249258,00	--	1245	--	1245	--	1345
						--	--	--	--		100	
98	442	1116-0301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,7	452,95	0,30	317	--	4	307	674
						447,58	--	313	--		50	
99	443	2301-0101-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,7	965,00	--	676	--	676	--	730
						--	--	--	--		54	
100	444	1107-0516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	9,6	161,38	--	1549	--	707	993	2746
						87,67	--	842	--		203	
101	445	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Огрунтовка по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,88	362,01	14,10	1043	41	96	843	2036
						314,61	--	906	--		151	
102	446	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	1,008	445,00	--	449	--	449	--	484
						--	--	--	--		36	
			Навес металлический Кз-2,АРл.69,70									
103	447	1109-0301-0201	Монтаж колонн	т	0,05948	24468,26	9364,37	1455	557	114	648	2271
						13183,50	2593,44	784	154		168	
104	448	1109-0302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж прогонов и балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,02438	31579,92	9344,78	770	228	91	358	1218
						18485,10	2788,49	451	68		90	
105	449	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,08386	250494,00	--	21006	--	21006	--	22687
						--	--	--	--		1681	
106	450	1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	2,43194	93,17	2,07	227	5	95	88	340
						52,22	0,15	127	--		25	
107	451	1113-0301-1703 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	2,43194	661,63	2,80	1609	7	1511	63	1806
						37,40	0,30	91	1		134	
108	452	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00514	631502,00	--	3246	--	1836	1283	4891
						274230,00	--	1410	--		362	
109	453	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,581	83,11	1,40	215	4	135	53	289
						29,50	0,15	76	--		21	
110	454	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х120 ГОСТ 28778-90	шт.	12	29,00	--	348	--	348	--	376
						--	--	--	--		28	
111	455	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	3,3	1517,86	2,42	5009	8	3303	1358	6877
						514,57	--	1698	--		509	
112	456	1112-0101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из поликарбоната. Устройство	м2 кровли	4,29	842,31	1,39	3613	6	301	3042	7188

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						770,73	--	3306	--		532	
113	457	2113-0502-0607	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	4,9335	27997,00	--	138123	--	138123	--	149173
						--	--	--	--		11050	
			Решетка Р-1(для приямка),АРл.71									
114	458	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металличес-ких изделий	0,01226	85973,94	--	1054	--	361	644	1834
						56512,80	--	693	--		136	
115	459	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00985	631502,00	--	6220	--	3519	2458	9373
						274230,00	--	2701	--		694	
116	460	1106-1301-0103 Изм. и доп. вып. 15	Стены и днища приямка. Устройство	м3	0,16	33320,56	52,01	5331	8	2407	2654	8624
						18222,91	4,07	2916	1		639	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				694867	9303	497070	166342	930106
								188482	3131	--	68902	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				640867				
			Материалы	Тенге				180922				
			Всего заработная плата	Тенге					178100			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				247115				
			Местные материалы	Тенге				30541				
			Накладные расходы	Тенге				157017				
			Сметная прибыль	Тенге				63831				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				861715				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
			Сметная заработная плата	Тенге					178100			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				48762				
			Материалы	Тенге				1958				
			Всего заработная плата	Тенге					13513			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31308				
			Накладные расходы	Тенге				9324				
			Сметная прибыль	Тенге				4647				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				62733				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					13513			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				5238				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5238				
			Сметная прибыль	Тенге				419				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5657				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				930104				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
			Сметная заработная плата	Тенге					191613			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8761865
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2235835				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12880			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3501			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3964701		
			- Накладные расходы	Тенге							1899414	
			- Сметная прибыль	Тенге							649033	
			ИТОГО:					6 439 128	13 339	4 132 274	1 945 234	9 055 119
								2 293 515	3 501		670 755	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудов. ние поставки заказчика							0		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения			0,9 %		81 496				
			Итого с временными									9 136 615
			Зимние удорожания			1,08 %		98 675				
			Итого с зимними удорожаниями									9 235 291
			НДС			12 %		1 108 235				
			Итого с НДС									10 343 525
			Тендерная скидка	10 %								1 034 353
			Итого за вычетом тендерной скидки									9 309 172
			в том числе НДС, 12%									*997 411,33*

Заказчик:

ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805

Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рысбаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:

ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425

Инженер конструктор _____ Тұрғанбай А.А.

Технический надзор:

ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000

Инженер-эксперт _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик:

ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749

Директор _____ Конебаев Б.К.

«Расценки проверены»
Сметный отдел

Расценки проверены: Ахметова Г.