Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.12 (тип-2)**
(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 101

за август 2020 года
на 02-12-01 общестроительные работы КЖ

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В счет непредвиденных затрат									
			РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КЖ									
			Крыльца,КЖ л.81-83									
			Крыльцо КР-1									
1	1	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,068	15895,20	1122,82	1081	76	908	105	1281
	а/к					1425,60	273,22	97	19		95	
2	2	1106-0401-0102 Изм. и доп. вып. 15	**Устройство крыльца**	м3	2,389	30306,00	2574,78	72401	6151	38094	27021	107376
	а/к					11785,89	643,34	28156	1537		7954	
3	3	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00221	216789,00	--	479	--	479	--	517
	а/к					--	--	--	--		38	
4	4	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0929	215009,00	--	19974	--	19974	--	21572
	а/к					--	--	--	--		1598	
5	5	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0265	249258,00	--	6605	--	6605	--	7134
	а/к					--	--	--	--		528	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				100541	6228	66060	27126	137880
								28253	1556	--	10213	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				100541				
			Материалы	Тенге				39001				
			Всего заработная плата	Тенге					29809			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27059				
			Накладные расходы	Тенге				27126				
			Сметная прибыль	Тенге				10213				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				137880				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					29809			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				137880				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					29809			
			ИТОГО:					100 541	6 228	66 060	27 126	137 880
								28 253	1 556		10 213	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		1 241				
			Итого с временными									139 121
			Зимние удорожания			1,08 %		1 503				
			Итого с зимними удорожаниями									140 623
			НДС			12 %		16 875				
			Итого с НДС									157 498
			Тендерная скидка	10 %								15 750
			Итого за вычетом тендерной скидки									141 748
			в том числе НДС, 12%									*15 187,29*

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805

Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б. Г.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425

Инженер конструктор _____ Кусайнов Т.О.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000

Инженер-эксперт _____ Иманбеков Б.Б.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749

Директор _____ Конебаев Б.К.

«Расценки проверены» Сметный отдел

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.12 (тип-2)**
(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 102

за август 2020 года

на 02-12-02 общестроительные работы АР

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АР									
			-Проемы-									
			Дверные блоки АРл.17									
1	6	1110-0501-0802 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	10,2535	1507,73	35,13	15460	360	3646	10454	27987
	а/к					1117,10	15,75	11454	161		2073	
2	7	2109-0302-0916	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенных, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-88	м2	10,2535	60027,00	--	615487	--	615487	--	664726
	а/к					--	--	--	--		49239	
3	8	2113-0508-0103	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	20,507	-1162,00	--	-23829	--	-23829	--	-25735
	а/к					--	--	--	--		-1906	
4	9	2113-0506-0301	Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2000	м2	20,507	3164,00	--	64884	--	64884	--	70075
	а/к					--	--	--	--		5191	
			[Облицовка цоколя сплиттерной плиткой,АРл.47,48									
5	165	1115-0106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	39,08	8824,14	25,12	344847	982	102212	193322	581223
						6183,53	--	241653	--		43054	
6	10	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,24128	249648,00	--	60235	--	60235	--	65054
	а/к					--	--	--	--		4819	
7	168	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,27612	83,11	1,40	1186	20	745	292	1597
						29,50	0,15	421	2		118	
8	169	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27512	244525,00	--	67274	--	67274	--	72656
						--	--	--	--		5382	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	11	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,251	245801,00	--	61696	--	61696	--	66632
	а/к					--	--	--	--		4936	
10	12	2113-0208-0222	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 80 мм	1000 шт.	0,978	15672,00	--	15327	--	15327	--	16553
	а/к					--	--	--	--		1226	
11	172	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	64	1517,86	2,42	97143	155	64056	26346	133368
						514,57	--	32932	--		9879	
			-Внутренняя отделка-									
12	13	1110-0405-0201 Изм. и доп. вып. 7	Уголки под отделку на внешние углы конструкций. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	1600	387,10	0,64	619361	1028	69	556807	1270260
	а/к					386,42	0,26	618264	410		94093	
13	14	ТПР.Л.	Стоимость малярного уголка	м	1616	44,64	--	72143	--	72143	--	77914
	а/к					--	--	--	--		5771	
			-Разные работы-									
			[Крыльцо Кр1 л.65,66									
14	405	1111-0101-3802	Покрытия из плиток (тактильная плитка). Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	0,54	6783,34	4,14	3663	2	3256	381	4367
						750,29	--	405	--		324	
15	406	1127-0201-0401	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	2	2180,21	57,49	4360	115	445	4157	9199
						1900,08	24,56	3800	49		681	
16	407	2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	0,0146	63506,00	--	927	--	927	--	1001
						--	--	--	--		74	
17	408	1108-0201-0703	Установка металлических решеток	т	0,0042	85973,94	--	361	--	124	221	628
						56512,80	--	237	--		47	
18	409	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,09	14779,58	7,20	1330	1	1201	117	1563
						1425,60	--	128	--		116	
19	15	1111-0101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	6,75	1430,77	132,70	9658	896	53	8457	19564
	а/к					1290,23	42,65	8709	288		1449	
20	16	2104-0509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	6,75	1469,00	--	9916	--	9916	--	10709
	а/к					--	--	--	--		793	
21	17	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,2	674,25	30,28	4180	188	1573	2367	7071
	а/к					390,18	16,03	2419	99		524	
22	18	1111-0101-1102 К=1,5	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до ср.толщ.27,5мм)	м2 стяжки	6,2	109,72	7,69	680	48	587	65	805
	а/к					7,23	3,98	45	25		60	
23	19	1115-0106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны.Облицовка наружная по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 40 мм	м2 поверхности облицовки	0,1482	8893,40	94,38	1318	14	388	737	2219
	а/к					6183,53	28,63	916	4		164	
			[Ограждения крылец ОГ-3-ОГ-4,АРл.67и1									
24	20	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,07264	79114,04	26915,63	5747	1955	729	2589	9003
	а/к					42165,10	9485,38	3063	689		667	
25	21	2301-0301-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	9,7	1049,00	--	10175	--	10175	--	10989
	а/к					--	--	--	--		814	
26	22	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	8,1	783,00	--	6342	--	6342	--	6850
	а/к					--	--	--	--		507	
27	23	2301-0301-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 16 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	8,3	458,00	--	3801	--	3801	--	4106
	а/к					--	--	--	--		304	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	24	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00168	632890,16	1388,16	1063	2	600	420	1602
	а/к					274230,00	639,42	461	1		119	
29	25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,10656	83,40	1,69	176	4	110	43	237
	а/к					29,50	0,30	62	1		18	
			[Ограждения крылец ОГ-5-ОГ-6,АРл.67и1									
30	26	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Ограждения и поручни. Монтаж	т конструкций	0,0992	79114,04	26915,63	7848	2670	995	3535	12294
	а/к					42165,10	9485,38	4183	941		911	
31	27	2301-0301-0183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	14,9	1049,00	--	15630	--	15630	--	16881
	а/к					--	--	--	--		1250	
32	28	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	5,4	783,00	--	4228	--	4228	--	4566
	а/к					--	--	--	--		338	
33	29	2301-0301-0187	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 16 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	18,6	458,00	--	8519	--	8519	--	9200
	а/к					--	--	--	--		682	
34	30	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00361	632890,16	1388,16	2285	5	1290	903	3443
	а/к					274230,00	639,42	990	2		255	
35	31	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,8768	83,40	1,69	240	5	150	59	323
	а/к					29,50	0,30	85	1		24	
			[Кровля козырька Кз-1 л.66									
36	32	1109-0306-0302 прим.	Потолки подвесные (металлосайдинг). Монтаж	м2	7,62	5648,51	1481,42	43042	11288	1887	20644	68781
	а/к					3919,55	6,85	29867	52		5095	
37	33	ТПР.Л.	Стоимость металлосайдинга	м2	8,382	3258,93	--	27316	--	27316	--	29502
	а/к					--	--	--	--		2185	
			[Отмостка									
38	34	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,63	9532,21	1808,14	91795	17412	38283	41437	143890
	а/к					3748,68	828,85	36100	7982		10659	
39	35	1106-0101-0101 прим.	Отмостка. Устройство	м3	5,503	16508,22	1122,82	90845	6179	76821	8507	107300
	а/к					1425,60	273,22	7845	1504		7948	
40	36	1110-0111-0301	Секционные почтовые ящики. Установка	секция	4	1295,74	110,80	5183	443	1715	2935	8767
	а/к					756,21	59,06	3025	236		649	
41	37	ТПР.Л.	Секционный почтовый ящик	секция	4	9375,00	--	37500	--	37500	--	40500
	а/к					--	--	--	--		3000	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2409343	43771	1358506	884795	3557670
								1007065	12447	--	263532	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1737220				
			Материалы	Тенге				297324				
			Всего заработная плата	Тенге					980717			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				431242				
			Местные материалы	Тенге				10843				
			Накладные расходы	Тенге				858027				
			Сметная прибыль	Тенге				207620				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2802866				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								710
			Сметная заработная плата	Тенге					980717			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				672123				
			Материалы	Тенге				3610				
			Всего заработная плата	Тенге					38795			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				615487				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				26768				
			Сметная прибыль	Тенге				55911				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				754803				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	Тенге					38795			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3557669				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								738
			Сметная заработная плата	Тенге					1019512			
			ИТОГО:					2 409 342	43 771	1358506	884 795	3 557 670
								1 007 065	12 447		263 532	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		32 019				
			Итого с временными									3 589 689
			Зимние удорожания			1,08 %		38 769				
			Итого с зимними удорожаниями									3 628 458
			НДС			12 %		435 415				
			Итого с НДС									4 063 873
			Тендерная скидка	10 %								406 387
			Итого за вычетом тендерной скидки									3 657 485
			в том числе НДС, 12%									*391 873,39*

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805

Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425

Инженер конструктор _____ Кусайнов Т.О.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000

Инженер-эксперт _____ Иманбеков Е.Б.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749

Директор _____ Конебаев Б.К.

«Расценки проверены» Сметный отдел

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.12 (тип-2)**

(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 103

за август 2020 года

на 02-12-03 водопровод и канализацию

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В счет непредвиденных затрат									
			РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ, ВК									
			-ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ, В1-									
1	38	2304-0902-3301	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2864,00	--	2864	--	2864	--	3093
	а/к					--	--	--	--		229	
2	39	2304-0905-2804	Краны шаровые муфтовые прямые "П"-"М" с разборным соединением ART 3046, Т до +180°С, PN 25, DN 32, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6976,00	--	13952	--	13952	--	15068
	а/к					--	--	--	--		1116	
3	40	2304-0905-0603	Краны шаровые "М"-"М", Т до +180°С, PN 40, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	29	3426,00	--	99354	--	99354	--	107302
	а/к					--	--	--	--		7948	
			[Водомерный узел В1 с обводной линией									
4	41	2304-0905-0604	Краны шаровые "М"-"М", Т до +180°С, PN 40, DN 32, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5610,00	--	11220	--	11220	--	12118
	а/к					--	--	--	--		898	
5	42	2304-0905-0605	Краны шаровые "М"-"М", Т до +180°С, PN 40, DN 40, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7794,00	--	7794	--	7794	--	8418
	а/к					--	--	--	--		624	
6	43	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	17351,04	222,45	17351	222	15784	1398	20249
	а/к					1345,03	81,16	1345	81		1500	
			-Горячее водоснабжение и циркуляционный трубопровод жилья,Т3,Т4									
7	44	2304-0905-0603	Краны шаровые "М"-"М", Т до +180°С, PN 40, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	29	3426,00	--	99354	--	99354	--	107302
	а/к					--	--	--	--		7948	
			[Водомерный узел Т3 без обводной линии									
8	45	2304-0905-0604	Краны шаровые "М"-"М", Т до +180°С, PN 40, DN 32, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5610,00	--	11220	--	11220	--	12118

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	а/к					--	--	--	--		898	
9	46	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	16705,63	152,06	16706	152	15427	1152	19286
	а/к					1127,08	48,56	1127	49		1429	
10	47	1118-1101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2548,05	--	2548	--	2193	348	3127
	а/к					354,63	--	355	--		232	
			[Водомерный узел Т4 без обводной линии									
11	48	2304-0905-0603	Краны шаровые "М"-"М", Т до +180°С, PN 40, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	29	3426,00	--	99354	--	99354	--	107302
	а/к					--	--	--	--		7948	
12	49	2304-1001-1303	Клапан обратный с резьбой 1", Т до +70°С, PN 16, DN 25, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	1	2455,00	--	2455	--	2455	--	2651
	а/к					--	--	--	--		196	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				384172	375	380971	2898	418034
								2827	130	--	30966	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				384172				
		Материалы		Тенге				33403				
		Всего заработная плата		Тенге					2956			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				347567				
		Сдача и испытание		Тенге				93				
			Накладные расходы	Тенге				2897				
			Сметная прибыль	Тенге				30966				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				418035				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2956			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				418035				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2956			
			РАЗДЕЛ 2.Позиции изменяемые по акту корректировки (ранее взятые по АВР)									
			-ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ, В1-									
			по акту №50 за май 2020 г.									
13	20	2304-0905-0501	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	72	-996,00	--	-71712	--	-71712	--	-77449
						--	--	--	--		-5737	
14	21	2304-0902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	30	-1598,00	--	-47940	--	-47940	--	-51775
						--	--	--	--		-3835	
15	22	2304-0902-3127	Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 32, типа Genebre	шт.	2	-4078,00	--	-8156	--	-8156	--	-8808
						--	--	--	--		-652	
			[Водомерный узел В1 с обводной линией									
16	30	2304-0902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	2	-1598,00	--	-3196	--	-3196	--	-3452
						--	--	--	--		-256	
17	31	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	1	-2838,63	-157,12	-2839	-157	-1555	-1160	-4318
						-1127,08	-56,54	-1127	-57		-320	
			-Горячее водоснабжение и циркуляционный трубопровод жилья,Т3,Т4									
18	68	2304-0905-0501	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	59	-996,00	--	-58764	--	-58764	--	-63465
						--	--	--	--		-4701	
19	69	2304-0902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	22	-1598,00	--	-35156	--	-35156	--	-37968
						--	--	--	--		-2812	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	70	2304-0902-3126	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre	шт.	3	-2625,00	--	-7875	--	-7875	--	-8505
						--	--	--	--		-630	
21	71	2304-0902-3127	Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 32, типа Genebre	шт.	1	-4078,00	--	-4078	--	-4078	--	-4404
						--	--	--	--		-326	
22	72	2304-1001-1302	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +70°С, PN 16, DN 20, типаGenebre ГОСТ 11823-91	шт.	1	-1689,00	--	-1689	--	-1689	--	-1824
						--	--	--	--		-135	
23	73	1118-1101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	5	-217,15	--	-1086	--	-82	-984	-2235
						-200,73	--	-1004	--		-166	
24	74	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	-363,00	--	-1815	--	-1815	--	-1960
						--	--	--	--		-145	
			[Водомерный узел Т3 без обводной линии									
25	102	2304-0902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	2	-1598,00	--	-3196	--	-3196	--	-3452
						--	--	--	--		-256	
26	103	1118-1001-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1фильтр	1	-2838,63	-157,12	-2839	-157	-1555	-1160	-4318
						-1127,08	-56,54	-1127	-57		-320	
			[Водомерный узел Т4 без обводной линии									
27	110	2304-0905-0501	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	-996,00	--	-1992	--	-1992	--	-2151
						--	--	--	--		-159	
28	111	1118-1001-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1фильтр	1	-2310,63	-157,12	-2311	-157	-1027	-1160	-3748
						-1127,08	-56,54	-1127	-57		-278	
29	112	2304-1001-1301	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +70°С, PN 16, DN 15, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	1	-1244,00	--	-1244	--	-1244	--	-1344
						--	--	--	--		-100	
30	113	2304-1010-2101	Ограничитель температуры воды MTCV 15 для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения, диапазон настройки от 35°С до 70°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	-56771,00	--	-56771	--	-56771	--	-61313
						--	--	--	--		-4542	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-312658	-471	-307803	-4464	-342489
								-4385	-170	--	-25370	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				-312658				
		Материалы		Тенге				-4217				
		Всего заработная плата		Тенге					-4554			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-303584				
		Сдача и испытание		Тенге				-141				
			Накладные расходы	Тенге				-4463				
			Сметная прибыль	Тенге				-25370				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-342491				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-3
			Сметная заработная плата	Тенге					-4554			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-342491				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-3
			Сметная заработная плата	Тенге					-4554			
			ИТОГО:					71 513	-97	73 168	-1 566	75 545
								-1 558	-40		5 596	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения			0,9 %		680				
		Итого с временными									76 225
		Зимние удорожания			1,08 %		823				
		Итого с зимними удорожаниями									77 048
		НДС			12 %		9 246				
		Итого с НДС									86 294
		Тендерная скидка	10 %								8 629
		Итого за вычетом тендерной скидки									77 665
		в том числе НДС, 12%									*8 321,25*

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рысцаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор _____ Кусайнов Т.О.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт _____ Булаткулов С.А.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор _____ Конебаев Б.К.

«Расценки проверены»
Сметный отдел

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.12 (тип-2)**
(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 104

за август 2020 года
на 02-12-03 отопление и вентиляцию

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В счет непредвиденных затрат									
			РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОВ									
			-Система отопления-									
1	50	2304-0902-3212	**Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	шт.	48	2790,00	--	133920	--	133920	--	144634
	а/к					--	--	--	--		10714	
2	51	2304-1009-0701	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	7	14649,00	--	102543	--	102543	--	110746
	а/к					--	--	--	--		8203	
			-Дренаж-									
3	52	1116-0501-0602 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	10	1136,39	2,47	11364	25	134	10983	24134
	а/к					1120,45	0,22	11205	2		1788	
4	53	2301-0601-0102	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	9,9	124,00	--	1228	--	1228	--	1326
	а/к					--	--	--	--		98	
5	54	ТПР.Л.	**Кран шаровый пластиковый, д.20 мм**	шт	19	1339,29	--	25446	--	25446	--	27482
	а/к					--	--	--	--		2036	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				274501	25	263271	10983	308322
								11205	2	--	22839	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				274501				
			Материалы	Тенге				135				
			Всего заработная плата	Тенге					11207			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				263137				
			Накладные расходы	Тенге				10983				
			Сметная прибыль	Тенге				22839				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				308322				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					11207			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				308322				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					11207			
РАЗДЕЛ 2.Позиции изменяемые по акту корректировки (ранее взятые по АВР)												
			-Система отопления-									
			по акту №54 за май 2020 года									
6	78	1116-0901-0501	**Установка теплосчетчиков диам. до 40 мм**	1счетчик	1	-643,52	-28,91	-644	-29	-17	-601	-1344
						-598,19	-15,07	-598	-15		-100	
7	79	ТПР.Л.ТОО"ТЭТ"	**Счетчик тепла ELF Dn15, APATOR POWOGAZ**	шт	1	-24310,00	--	-24310	--	-24310	--	-26255
						--	--	--	--		-1945	
8	80	ТПР.Л.ТОО"ТЭТ"	**Тройник для Pt500 Dn15, APATOR POWOGAZ**	шт	1	-1027,13	--	-1027	--	-1027	--	-1109
						--	--	--	--		-82	
9	81	ТПР.Л.ТОО"ТЭТ"	**Присоединительный фитинг для теплосчетчика Dn15(2шт), APATOR POWOGAZ**	шт	1	-759,69	--	-760	--	-760	--	-820
						--	--	--	--		-61	
10	82	1310-0701-0107	**Приборы приемно-контрольные сигнальные**	шт	1	-2057,70	-0,19	-2058	--	-23	-1241	-3563
						-2034,50	--	-2035	--		-264	
11	83	ТПР.Л.ТОО"ТЭТ"	**Модуль 01 M-Bus, APATOR POWOGAZ**	шт	1	-6525,64	--	-6526	--	-6526	--	-7048
						--	--	--	--		-522	
12	90	2304-0902-3101	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	-1150,00	--	-2300	--	-2300	--	-2484
						--	--	--	--		-184	
13	91	2304-0902-3102	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	-1647,00	--	-9882	--	-9882	--	-10673
						--	--	--	--		-791	
14	92	2304-0902-3106	**Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	-8613,00	--	-17226	--	-17226	--	-18604
						--	--	--	--		-1378	
15	113	2304-0902-3102	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	-1647,00	--	-9882	--	-9882	--	-10673
						--	--	--	--		-791	
16	115	2304-0902-3104	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	шт.	14	-3799,00	--	-53186	--	-53186	--	-57441
						--	--	--	--		-4255	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				-127800	-29	-125139	-1842	-140014
			Стоимость монтажных работ	Тенге				-2633	-15	--	-10373	
			Материалы	Тенге				-2058				
			Всего заработная плата	Тенге				-23				
			Накладные расходы	Тенге					-2035			
			Сметная прибыль	Тенге				-1241				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-264				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				-3563				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								-1
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					-2035			
			Материалы	Тенге				-125742				
			Всего заработная плата	Тенге				-16				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-613			
			Накладные расходы	Тенге				-125098				
			Сметная прибыль	Тенге				-601				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-10107				
			Сметная заработная плата	Тенге				-136450				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					-613			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				-140013				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								-2
				Тенге					-2648			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					**146 700**	**-4**	**138 132**	**9 141**	**168 308**
		В том числе :					**8 572**	**-13**		**12 466**	
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**1 515**				
		Итого с временными									**169 823**
		Зимние удорожания			**1,08 %**		**1 834**				
		Итого с зимними удорожаниями									**171 657**
		НДС			**12 %**		**20 599**				
		Итого с НДС									**192 256**
		Тендерная скидка	**10 %**								**19 226**
		Итого за вычетом тендерной скидки									**173 030**
		в том числе НДС, 12%									***18 538,93***

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б. Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор _____ Кусаинов Т.О.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт _____ Булаткулов С.А.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор _____ Конебаев Б.К.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.12 (тип-2)**

(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 105

за август 2020 года

на 02-12-05 Слаботочные сети

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В счет непредвиденных затрат									
			РАЗДЕЛ 1.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
1	55	1310-0408-0503	**Щит распределительный. Монтаж оборудования**	шт.	2	54255,27	--	108511	--	2719	64533	186887
	а/к					52896,00	--	105792	--		13843	
2	56	2307-0202-1102	**Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/2-0/2-2**	шт.	2	12085,00	--	24170	--	24170	--	26104
	а/к					--	--	--	--		1934	
3	57	1310-0902-1208	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	1291,80	4,32	6459	22	127	4543	11882
	а/к					1262,00	--	6310	--		880	
4	58	2308-0306-0104	**Коробка монтажная модели МК-04**	шт.	5	4303,00	--	21515	--	21515	--	23236
	а/к					--	--	--	--		1721	
5	59	1310-0702-0501 прим.	**Розетка оптическая. Монтаж на стене**	шт.	19	771,62	--	14661	--	69	8901	25447
	а/к					768,00	--	14592	--		1885	
6	60	2307-0220-0705	**Розетка коммуникационная двухместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	шт.	19	667,00	--	12673	--	12673	--	13687
	а/к					--	--	--	--		1014	
7	61	1310-0904-0201	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в трубе**	м кабел	310	308,96	76,61	95778	23750	288	59759	167980
	а/к					231,42	36,32	71740	11259		12443	
8	62	2306-0701-0129	**Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-12-G.652.D-CF-7,0-3006**	км	0,3162	359840,00	--	113781	--	113781	--	122884
	а/к					--	--	--	--		9103	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	63	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	35	581,57	36,80	20355	1288	4258	10967	33827
	а/к					423,11	12,08	14809	423		2506	
10	64	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	15	70,00	--	1050	--	1050	--	1134
	а/к					--	--	--	--		84	
11	65	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	20	91,00	--	1820	--	1820	--	1966
	а/к					--	--	--	--		146	
12	66	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	300	264,40	2,24	79320	673	6124	52244	142089
	а/к					241,74	0,13	72523	38		10525	
13	67	2306-1710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	300	94,00	--	28200	--	28200	--	30456
	а/к					--	--	--	--		2256	
14	68	1310-0603-0302	Ввод кабеля связи. Монтаж оборудования в служебно-технических зданиях	ввод одного кабеля	1	73653,28	--	73653	--	32183	25297	106866
	а/к					41470,00	--	41470	--		7916	
15	69	1310-0603-0130 прим.	Муфта оптическая. Монтаж	муфта	1	65575,39	--	65575	--	12179	32572	105999
	а/к					53396,00	--	53396	--		7852	
16	70	2306-1703-0110	Муфта оптическая Ok-FOSC-400A4-24F	комплект	1	11242,00	--	11242	--	11242	--	12141
	а/к					--	--	--	--		899	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				678763	25733	272398	258816	1012585
			Стоимость монтажных работ	Тенге				380632	11719	--	75007	
			Материалы	Тенге				675893				
			Всего заработная плата	Тенге				57947				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					392352			
			Накладные расходы	Тенге				211581				
			Сметная прибыль	Тенге				258816				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				74777				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1009485				
			Сметная заработная плата	Тенге					392352			243
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2870				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2870				
			Сметная прибыль	Тенге				230				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3100				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1012585				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					392352			243
			ИТОГО:					678 763	25 733	272 398	258 816	1 012 585
			В том числе :					380 632	11 719		75 007	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		9 113				
			Итого с временными									1 021 698
			Зимние удорожания			1,08 %		11 034				
			Итого с зимними удорожаниями									1 032 733

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС			**12 %**		**123 928**				
			Итого с НДС									**1 156 661**
			Тендерная скидка	**10 %**								**115 666**
			Итого за вычетом тендерной скидки									**1 040 994**
			в том числе НДС, 12%									***111 535,07***

Заказчик:

ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805

Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б.С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:

ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425

Инженер конструктор _____ Кусайнов Т.О.

Технический надзор:

ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000

Инженер-эксперт _____ Сембаев Б.А.

Подрядчик:

ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749

Директор _____ Конебаев Б.К.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.12 (тип-2)**

(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 106

за август 2020 года

на 02-12-07 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛ

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В счет непредвиденных затрат									
			РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛ									
			-Провода и кабели-									
1	71	2306-0144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,632	269015,00	--	439032	--	439032	--	474155
	а/к					--	--	--	--		35123	
2	72	2307-0204-1408	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	12	5166,00	--	61992	--	61992	--	66951
	а/к					--	--	--	--		4959	
3	73	2307-0204-0810	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	7	638,00	--	4466	--	4466	--	4823
	а/к					--	--	--	--		357	
			-Обогрев водостоков-									
4	74	1308-0206-2202	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	60	108,77	1,88	6526	113	1161	3813	11167
	а/к					87,54	0,73	5252	44		827	
5	75	2306-0515-0315	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 2930 Вт, наружный диаметр 7,5 мм**	м	61,2	1463,00	--	89536	--	89536	--	96698
	а/к					--	--	--	--		7163	
6	76	1308-0205-1101	**Пускорегулирующий аппарат отдельно стоящий**	шт	1	2135,24	94,14	2135	94	56	1455	3878
	а/к					1984,76	36,60	1985	37		287	
7	77	2307-0213-0303	**Терморегулятор ТР 515, с датчиком**	шт.	1	16255,00	--	16255	--	16255	--	17555
	а/к					--	--	--	--		1300	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				619943	207	612498	5268	675227
			Стоимость монтажных работ	Тенге				7237	81	--	50016	
			Материалы	Тенге				619943				
			Всего заработная плата	Тенге				1217				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7318			
			Накладные расходы	Тенге				611281				
			Сметная прибыль	Тенге				5269				
								50017				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				675228				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					7318			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				675228				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					7318			
			РАЗДЕЛ 2.Позиции изменяемые по акту корректировки (ранее взятые по АВР)									
			-Провода и кабели-									
			по акту №34 за март 2020 года									
8	**46**	**2306-0144-0503**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,632**	**-171889,00**	**--**	**-280523**	**--**	**-280523**	**--**	**-302965**
						--	**--**	**--**	**--**		**-22442**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**-280523**	**--**	**-280523**	**--**	**-302965**
								--	**--**	**--**	**-22442**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				-280523				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-280523				
			Сметная прибыль	Тенге				-22442				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-302965				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-302965				
			ИТОГО:					**339 419**	**207**	**331 975**	**5 268**	**372 262**
								7 237	**81**		**27 574**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**3 350**				
			Итого с временными									**375 612**
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**4 057**				
			Итого с зимними удорожаниями									**379 669**
			НДС			**12 %**		**45 560**				
			Итого с НДС									**425 229**
			Тендерная скидка	**10 %**								**42 523**
			Итого за вычетом тендерной скидки									**382 706**
			в том числе НДС, 12%									***41 004,21***

Заказчик:

ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805

Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рысмаев Б.С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:

ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425

Инженер конструктор _____ Кусайнов Т.О.

Технический надзор:

ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000

Инженер-эксперт _____ Сембаев Б.А.

Подрядчик:

ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749

Директор _____ Конебаев Б.К.

«Расценки проверены» Сметный отдел

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Генплан 1 очередь**
(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
№ 118

за август 2020 года

на 07-01-01 Общеплощадочные работы ГП

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В счет непредвиденных затрат									
1	1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка плодородного слоя)	м3 грунта	112,62	44,79 --	44,79 17,72	5044 --	5044 1996	--	1437 519	7000
2	2	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	112,62	41,47 --	41,47 16,41	4670 --	4670 1848	--	1330 480	6481
3	3	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	112,62	18,20 2,87	15,27 6,48	2050 323	1720 730	7	758 225	3032
4	4	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(насыпь плодородного слоя)	м3 грунта	112,62	44,79 --	44,79 17,72	5044 --	5044 1996	--	1437 519	7000
5	5	1101-0102-0308	Разработка грунта 2группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(недостающий для насыпи грунт)	м3	203,57	213,21 10,39	202,71 61,43	43403 2115	41266 12504	22	10526 4314	58243
6	6	4102-0101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	335,8905	909,00 --	-- --	305324 --	-- --		-- 24426	329750
7	7	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(насыпь)	м3 грунта	203,57	52,35 --	52,35 20,71	10656 --	10656 4216	--	3036 1095	14788
8	8	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(насыпь)	м3 грунта	203,57	44,79 --	44,79 17,72	9118 --	9118 3608	--	2597 937	12653

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1590	1,59	1,59	2533	2533	--	722	3515
						--	0,63	--	1002		260	
			ИТОГО:					387 845	385 377	29	21 843	442 461
			В том числе :					2 439	27 899		32 775	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		3 982				
			Итого с временными									446 444
			Зимние удорожания			1,08 %		4 822				
			Итого с зимними удорожаниями									451 265
			НДС			12 %		54 152				
			Итого с НДС									505 417
			Тендерная скидка	10 %								50 542
			Итого за вычетом тендерной скидки									454 875,04
			в том числе НДС, 12%									*48 736,61*

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

Руководитель производственно-технического офиса _____ Байтасов Р.К.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор _____ Кусайнов Т.О.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт _____ Имашбеков Е.Б.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор _____ Конебаев Б.К.

Расценки проверены
Сметный отдел