Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 12 2020 г.

Заказчик: **КГУ "Аппарат Акима Медеуского района г.Алматы", в лице заместителя акима - Ахметкалиева Диаса Маликовича; Руководителя отдела благоустройства - Нургалиева Максута Султангазыулы; Главного специалиста отдела благоустройства - Куребай Есбола Есеновича**

(наименование организации, почтовый индекс, область, район, населенный пункт, наименование улицы, номер здания)

на основании: **договора №151 от 25 мая 2020года**

Декларации о соответствии
от «25» 12 2020 года, директор ТОО "KAZ Intel Group" Ералыулы Н., г.Каскелен, Карасайский район, ул.Наурызбай, 8Б.

(дата декларации, наименование генподрядной организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
от «28» 12 2020года, ТОО "Музтау", Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Торетай 16; Директор Кошенова Гулназ Мейрамбековна.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес)

в лице: **аттестованного эксперта Мадиханов Аман Есенгалиевич; KZ09VJE00040387 от 15.08.2018; приказ №147 п/п от 25.06.2020 года;**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество эксперта технического надзора, № и дата получения аттестата)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от «28» 12 2020 года, ТОО «ENVICON-A», №156-НҚ от 29.12.2014г. Республика Казахстан, г. Алматы, Богенбай батыра, 132. Генеральный директор Шнайдерман Роман Борисович

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя, лицензия №)

Произведя осмотр готовности предъявленного генподрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта **«Капитальный ремонт пешеходных зон улиц в рамках концепции Ян Гейла вдоль реки М. Алматинка от ул. Добролюбова до ул. Гоголя»**

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружения, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **вдоль реки М. Алматинка от ул. Добролюбова до ул. Гоголя**

(область, район, с/о, населенный пункт, квартал, улица, номер дома)

Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждаю, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) Решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:
от «02» июня 2020 г. № 06-03/139. КГУ "Аппарат акима Медеуского района" г.Алматы

(наименование органа вынесшего решение)

б) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **№ KZ21REA00187604 от 18 августа 2020г.**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) Проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «ENVICON-A», рабочий проект «Разработка ПСД по благоустройству территории вдоль р. м. Алматинка от ул.Добролюбова до ул. Гоголя» №83 2018-03-19-ГП**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ "Аппарат Акима Медеуского района города Алматы". № 01-06/139 от 02.06.2020 года.**

(наименование организации утвердившей /переутвердившей/проект /и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **сентябрь 2020г**

(месяц, год)

окончание работ: **декабрь 2020г**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 6,5 месяцев;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6,5 месяцев;

фактически, месяц: 4 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам /кроме жилых домов/ в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пуск. комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пуск. комплекса или очереди
Категория электроснабжения		III		III	
Напряжение питание сети	В	380/220В		380/220В	

Выпуск продукции (оказание услуг) предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
Двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Предусмотрен демонтаж существующей опоры освещения и вместо нее установлена новая металлическая опора конусного типа, с установкой в начале лини предохранителя SVV 10.10. на проектируемых опорах установлены консольные светодиодные светильники мощностью 50Вт. От точки подключения до уличных светильников в земле проложен кабель (АВВГнг 3х1,5мм). Металлические опоры высотой 6 м установлены на закладной фундамент. Габариты пересечение и сближения с инженерными коммуникациями выполнено согласно ПУЭ. Основным средством защиты от поражения электрическим током является защитное заземление. Заземлению подлежат металлические части опор освещения, и выполнено путем присоединение к нулевому защитному проводнику.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

6. Наружные инженерные коммуникации(холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта(здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего: **606 798,900** тысяч тенге в том числе:
- Строительно-монтажных работ: **531 243,191** тысяч тенге;
- Оборудования, инструмента и инвентаря: **4 421,062** тысяч тенге;
- Прочих затрат **71 134,647** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

606 798,900 тысяч тенге в том числе:
- Строительно-монтажных работ: **531 243,191** тысяч тенге;
- Оборудования, инструмента и инвентаря: **4 421,062** тысяч тенге;
- Прочих затрат **71 134,647** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт пешеходных зон улиц в рамках концепции Ян Гейла вдоль реки М. Алматинка от ул. Добролюбова до ул. Гоголя»**, принять в эксплуатацию.

(наименование объекта комплекса)

Заказчик:

Ахметкалиев Д. М.
(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя) М.П

Нургалиев М. С.
(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя) *М.П*

Куребай Е. Е.
(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя) *М.П*

Технический надзор:

Мадиханов А. Е.
(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя) *М.П*

Авторский надзор

Шнайдерман Р. Б.
(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя) *М.П*

Генеральный подрядчик:

Ералыұлы Н.
(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя) *М.П*

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«28» 12 2020 года

Технический надзор: **ТОО "Музтау", Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Торетай 16; Зам. Директора Боскымбаев Д. Б.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице: **эксперта Мадиханов Аман Есенгалиевич; KZ09VJE00040387 от 15.08.2018; приказ №147 п/п от 25.06.2020 года;**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании **№ от . .20 г.**
(№ договора и дата)

по объекту: «Капитальный ремонт пешеходных зон улиц в рамках концепции Ян Гейла вдоль реки М. Алматинка от ул. Добролюбова до ул. Гоголя»
(наименование и местонахождение объекта)

Заказчиком, которого является: **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат Акима Медеуского района г.Алматы», 050000, РК город Алматы, ул. Пушкина, 72; Заместитель Акима – Ахметкалиев Диас Маликович.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:
1.Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком): **ТОО «KAZ Intel Group», г.Каскелен, Карасайский район, ул.Наурызбай, 8Б. ГСЛ №15013737 от 23.07.2015г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице: **директора - Ералыулы Н.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2020г. ;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2020г. ;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **6,5 месяца;**
по норме или по проекту организации строительства: **6,5 месяца;**
фактически: **4 месяцев;**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **606 798,900** тысяч тенге, в том числе
строительно-монтажных работ **531 243,191** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **4 421,062** тысяч тенге;
прочих затрат **71 134,647** тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **606 798,900** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **531 243,191** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **4 421,062** тысяч тенге;
прочих затрат **71 134,647** тысячтенге

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): **ТОО «ENVICON-A» ГСЛ №0004949 от 24.03.2009, Заказ №83 2018-03-19**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат Акима Медеуского района г.Алматы» №01-06/139 от 02.06.2020г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО "Музтау" зам. директора Боскымбаев Д. Б.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору **Мадиханов А. Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов)

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» 12. 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик **ТОО "KAZ Intel Group", Алматинская обл. Карасайский р-он г.Каскелен ул.Наурызбая № 8Б**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Ералыулы Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **Капитальный ремонт пешеходных зон улиц в рамках концепции Ян Гейла вдоль реки М. Алматинка от ул. Добролюбова до ул. Гоголя**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **КГУ «Аппарат акима Медеуского района г. Алматы», 50036, г.Алматы, ул. Пушкина, 72, Ахметкалиев Д. М.;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «АС-Строй», ТОО «СК Реал Строй»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО "ENVICON-A" №83 2018-03-19-ГП**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ "Аппарат Акима Медеуского района города Алматы" № 01-06/139 от 02.06.2020 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически			
			общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
Двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Капитальный ремонт дворовых территорий: ремонт и замена существующих асфальтовых покрытий, бордюров и поребриков, строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, установка МАФ, детских и спортивных комплексов, установка систем наружного освещения.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены:

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2020 года**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2020 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **6,5**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,5**
фактически, месяц: **4**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Кала Жарык».

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати(при наличии)

ГКП на ПХВ "Алматы СУ" Управления Энергоэффективности Инфраструктурного развития г. Алматы «Алматы Су».

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
КГУ Управление социального благосостояния города Алматы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Капитальный ремонт пешеходных зон улиц в рамках концепции Ян Гейла вдоль реки М. Алматинка от ул. Добролюбова до ул. Гоголя**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО " KAZ Intel Group " Директор Ералыулы Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Кала Жарык».

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати(при наличии)

ГКП на ПХВ "Алматы СУ" Управления Энергоэффективности Инфраструктурного развития г. Алматы «Алматы Су».

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
КГУ Управление социального благосостояния города Алматы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Капитальный ремонт пешеходных зон улиц в рамках концепции Ян Гейла вдоль реки М. Алматинка от ул. Добролюбова до ул. Гоголя**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО " KAZ Intel Group " Директор Ералыулы Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«28» 12 2020 года

Авторский надзор: **ТОО «ENVICON-A», №156-НК от 29.12.2014г. Республика Казахстан, г. Алматы, Богенбай батыра, 132.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **директора Шнайдерман Роман Борисович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании: **№152 от 03.06.2020г.**
(№ договора и дата)

по объекту: **«Капитальный ремонт пешеходных зон улиц в рамках концепции Ян Гейла вдоль реки М. Алматинка от ул. Добролюбова до ул. Гоголя»;**
(наименование и местонахождение объекта)

Заказчиком которого является: **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат Акима Медеуского района г.Алматы», 050000, РК г. Алматы, ул. Пушкина, 72; Заместитель Акима – Ахметкалиев Диас Маликович,**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

Подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «KAZ Intel Group», г.Каскелен, Карасайский район, ул.Наурызбай, 8Б. ГСЛ №15013737 от 23.07.2015г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: **директора - Ералыұлы Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **сентябрь 2020г. ;**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2020г. ;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **6,5 месяца**;

по норме или по проекту организации строительства: **6,5 месяца**;

фактически: **4 месяцев**;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией).

ТОО «ENVICON-A» ГСЛ №0004949 от 24.03.2009, Заказ №83 2018-03-19

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат Акима Медеуского района г.Алматы» №01-06/139 от 02.06.2020г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор **ТОО «ENVICON-A», Генеральный директор Шнайдерман Роман Борисович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Заказчик:ТОО "KAZ Intel Group"
Подрядчик: ТОО "СК Реал Строй"
Договор №151 25-05-2020
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт пешеходных зон улиц в рамках концепции Ян Гейла вдоль реки М.Алматинка от ул.Добролюбова до ул.Гоголя
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт

Форма № 2в

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Участок 1										
1	E11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.**	**м3 материала основания в плотном теле**		77,875	3052,20	1137,13	237690	88554	135264	40263	300190
		НР - 168%; СП - 8%				178,13	300,60	13872	23409		22236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100414 С	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1,22	95,0075	1422,00				135101		
1.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,07	5,45125	30,00				164		
2	E11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**		311,5	1654,85	133,74	515484	41659	456346	31828	591097
		НР - 168%; СП - 8%				56,11	38,50	17479	11991		43785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	102729 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0958	29,8417	15222,00				454250		
2.2	144655 С	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,000011	0,003364	150096,00				505		
3	E11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**		311,5	732,18	0,08	228074	25	227862	202	246538
		НР - 168%; СП - 8%				0,60	--	187	--		18262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	102729 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,048	14,952	15222,00				227599		
3.2	144655 С	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,000006	0,001744	150096,00				262		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11	м2		311,5	1713,20	133,74	533661	41659	474523	31828	610728
		НР - 108%; СП - 8%				56,11	38,50	17479	11991		45239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	30,0909	15700,00				472427		
4.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,003364	150096,00				505		
5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м		111	2036,52	34,62	226054	3843	115911	116629	370097
		НР - 108%; СП - 8%				957,66	15,22	106300	1690		27415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	6,549	17011,00				111405		
6	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-400	м3		4,995	37174,00	--	185684	--	185684	--	200539
		СП - 8%				--	--	--	--		14855	
7	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле		8,94	3052,20	1137,13	27287	10166	15529	4622	34462
		НР - 108%; СП - 8%				178,13	300,60	1592	2687		2553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	10,9068	1422,00				15509		
7.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	0,6258	30,00				19		
8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11	м2		74,5	1713,20	133,74	127633	9963	113490	7612	146065
		НР - 108%; СП - 8%				56,11	38,50	4180	2868		10820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	7,1967	15700,00				112988		
8.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,000805	150096,00				121		
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м		48,5	2036,52	34,62	98771	1679	50646	50959	161709
		НР - 108%; СП - 8%				957,66	15,22	46446	738		11978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,8615	17011,00				48677		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3		0,776	40291,00	--	31266	--	31266	--	33767
		СП - 8%				--	--	--	--		2501	
11	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3		1,22	2626,18	1098,50	3204	1340	1647	615	4124
		НР - 108%; СП - 8%				178,13	288,41	217	352		305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1,342	1218,00				1635		
11.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,05	0,061	195,00				12		
12	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара		30,5	530,91	41,86	16193	1277	19	16725	35551
		НР - 108%; СП - 8%				488,44	19,30	14897	589		2633	
13	С121-040509-0105 2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2		30,5	3138,00	--	95709	--	95709	--	103366
		СП - 8%				--	--	--	--		7657	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м		28	2036,52	34,62	57023	969	29240	29420	93358
		НР - 108%; СП - 8%				957,66	15,22	26814	426		6915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,652	17011,00				28102		
15	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3		0,448	40291,00	--	18050	--	18050	--	19494
		СП - 8%				--	--	--	--		1444	
		Участок 2										
16	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле		62,3	3052,20	1137,13	190152	70843	108212	32211	240152
		НР - 108%; СП - 8%				178,13	300,60	11097	18727		17789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	76,006	1422,00				108081		
16.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	4,361	30,00				131		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		249,2	1654,85	133,74	412388	33327	365078	25462	472878
		НР - 168%; СП - 3%				56,11	38,50	13983	9593		35028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	102729 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0958	23,87336	15222,00				363400		
17.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,002691	150096,00				404		
18	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия		249,2	732,18	0,08	182459	20	182289	162	197231
		НР - 168%; СП - 8%				0,60	--	150	--		14610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	102729 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,048	11,9616	15222,00				182079		
18.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,001396	150096,00				209		
19	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки 11	м2		249,2	1713,20	133,74	426929	33327	379619	25462	488582
		НР - 168%; СП - 8%				56,11	38,50	13983	9593		36191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	24,07272	15700,00				377942		
19.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,002691	150096,00				404		
20	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м		88,8	2036,52	34,62	180843	3075	92728	93303	296078
		НР - 168%; СП - 8%				957,66	15,22	85040	1352		21932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	5,2392	17011,00				89124		
21	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-400	м3		3,996	37174,00	--	148547	--	148547	--	160431
		СП - 8%				--	--	--	--		11884	
22	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле		7,152	3052,20	1137,13	21829	8133	12422	3698	27569
		НР - 168%; СП - 8%				178,13	300,60	1274	2150		2042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	8,72544	1422,00				12408		
22.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	0,50064	30,00				15		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки II	м2		59,6	1713,20	133,74	102107	7971	90792	6090	116852
		НР - 108%; СП - 8%				56,11	38,50	3344	2294		8656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	5,75736	15700,00				90391		
23.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,000644	150096,00				97		
24	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м		38,8	2036,52	34,62	79017	1343	40517	40768	129367
		НР - 108%; СП - 8%				957,66	15,22	37157	591		9583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	2,2892	17011,00				38942		
25	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3		0,6208	40291,00	--	25013	--	25013	--	27014
		СП - 8%				--	--	--	--		2001	
26	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3		0,976	2626,18	1098,50	2563	1072	1317	492	3299
		НР - 108%; СП - 8%				178,13	288,41	174	281		244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1,0736	1218,00				1308		
26.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,05	0,0488	195,00				10		
27	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара		24,4	530,91	41,86	12954	1021	15	13380	28441
		НР - 108%; СП - 8%				488,44	19,30	11918	471		2107	
28	С121-040509-0105 2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2		24,4	3138,00	--	76567	--	76567	--	82693
		СП - 8%				--	--	--	--		6125	
29	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м		22,4	2036,52	34,62	45618	776	23391	23536	74686
		НР - 108%; СП - 8%				957,66	15,22	21451	341		5532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	1,3216	17011,00				22482		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3		0,3584	40291,00	--	14440	--	14440	--	15596
		СП - 8%				--	--	--	--		1155	
31	Е11-470104-0106 1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма		90	788,58	--	70972	--	--	62456	144102
		НР - 88%; СП - 8%				788,58	--	70972	--		10674	
32	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.		90	1645,00	162,86	148050	14658	9996	112160	281026
		НР - 88%; СП - 8%				1371,07	45,09	123396	4058		20817	
33	С125-010303-0203 2501-0303-0203 РСНБ РК 2015	Акация желтая, высотой от 1 м до2 м	шт.		22	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
34	С125-010203-0302 2501-0203-0302 РСНБ РК 2015	Тутовник с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.		12	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
35	С125-010204-3102 2501-0204-3102 РСНБ РК 2015	Клен остролистный, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.		16	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
36	С125-010204-2002 2501-0204-2002 РСНБ РК 2015	Катальпа великолепная, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.		10	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
37	С125-010204-4202 2501-0204-4202 РСНБ РК 2015	Тополь белый, без кома, высотой от 1 до 2 м	шт.		20	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
38	С125-010204-0703 СТ125-010204-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.		10	269,00	--	2690	--	2690	--	2905
		СП - 8%				--	--	--	--		215	
39	Е11-470106-0106 1147-0106-0106 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма		72	284,31	--	20470	--	--	18014	41563
		НР - 88%; СП - 8%				284,31	--	20470	--		3079	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-470107-0101 1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.		72	317,76	66,35	22879	4777	78	17025	43096
		НР - 88%; СП - 8%				250,33	18,37	18024	1323		3192	
41	С125-010301-0101 СТ125-010301-0101	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой,возраст 2года ГОСТ 24835-81	шт.		72	483,00	--	34776	--	--	--	34776
						--	--	--	--		--	
42	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.		6	76806,00	202,00	460836	1212	419724	36631	537265
						6650,00	59,00	39900	354		39797	
42.1	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья со спинкой	шт.		6	76806,00	202,00	460836	1212	419724	36631	537265
		НР - 91%; СП - 8%				6650,00	59,00	39900	354		39797	
43	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51м)	шт.		6	16668,00	--	100008	--	100008	--	108009
						--	--	--	--		8001	
43.1	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.		6	16668,00	--	100008	--	100008	--	108009
		СП - 8%				--	--	--	--		8001	
		Установка для сушки белья										
44	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,2464	1801,80	--	444	--	--	320	825
		НР - 72%; СП - 8%				1801,80	--	444	--		61	
45	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование ям. Устройство	м3		0,212	25259,09	1214,85	5355	258	3645	1386	7280
		НР - 91%; СП - 8%				6850,20	334,29	1452	71		539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,21624	15241,00				3296		
46	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,00416	960410,32	1465,32	3995	6	2725	1153	5560
		НР - 91%; СП - 8%				303930,00	708,60	1264	3		412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00416	655015,00				2725		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		0,06326	91539,16	19085,12	5791	1207	94	4579	11199
		НР - 91%; СП - 8%				70975,00	8567,60	4490	542		830	
48	С123-010201-0153 2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 ммГОСТ 10705-80	м		15,68	1243,00	--	19490	--	19490	--	21049
		СП - 8%				--	--	--	--		1559	
49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТРК 2591-2014	т		0,0003	224072,00	--	67	--	67	--	73
		СП - 8%				--	--	--	--		5	
50	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		4,06	98,77	2,47	401	10	164	158	603
		НР - 69%; СП - 3%				55,93	0,33	227	1		45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000365	400684,00				146		
51	Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 за 2 раза	м2		4,06	811,99	4,15	3297	17	3108	121	3692
		НР - 69%; СП - 3%				42,37	1,00	172	4		273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	249521 С	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,23	0,9338	1403,00				1310		
		Освещение										
					Р КЛ-0,4кВ							
52	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		232,512	241,29	241,29	56102	56102	--	17743	79753
		НР - 77%; СП - 8%				--	105,99	--	24643		5908	
53	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		232,512	20,24	20,24	4707	4707	--	1518	6722
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,07	--	2108		498	
54	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		1660,8	544,76	444,56	904736	738324	--	361835	1367897
		НР - 72%; СП - 8%				100,20	202,39	166412	336137		101326	
55	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		3,728	1218,00	--	4541	--	4541	--	4904
		СП - 8%				--	--	--	--		363	
56	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала		1660,8	204,08	71,36	338935	118513	--	170324	550000

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 61%; СП - 3%				132,72	35,40	220421	58799		40741	
57	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		1660,8	558,00	--	926726	--	926726	--	1000865
		СП - 8%				--	--	--	--		74138	
58	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		1660,8	370,18	157,90	614792	262232	75206	268761	954237
		ПР - 72%; СП - 8%				167,00	57,76	277354	95925		70684	
59	С123-060137-0806 2306-0137-0806 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,018	1250171,00	--	22503	--	22503	--	24303
		СП - 8%				--	--	--	--		1800	
60	С123-060137-0804 2306-0137-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		1,74	708473,00	--	1232743	--	1232743	--	1331362
		СП - 8%				--	--	--	--		98619	
61	С123-060137-0801 2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,1	339530,00	--	33953	--	33953	--	36669
		СП - 8%				--	--	--	--		2716	
62	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		1,6608	31666,57	20534,47	52592	34104	--	16824	74969
		ПР - 61%; СП - 8%				11132,10	5474,16	18488	9091		5553	
63	С121-130816-1105 2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная прим.	м		1660,8	14,00	--	23251	--	23251	--	25111
		СП - 8%				--	--	--	--		1860	
64	С123-061702-1101 2306-1702-1101 РСНБ РК 2015	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.		0,112	20463,00	--	2292	--	2292	--	2475
		СП - 8%				--	--	--	--		183	
65	С123-061702-1102 2306-1702-1102 РСНБ РК 2015	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.		0,08	26441,00	--	2115	--	2115	--	2285
		СП - 8%				--	--	--	--		169	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		23,8	1822,00	--	43364	--	43364	--	46833
		СП - 8%				--	--	--	--		3469	
					Р Металлическая опора							
67	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора		19	29659,03	10171,78	563521	193264	14121	352592	989403
		НР - 80%; СП - 8%				18744,00	4452,86	356136	84604		73289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	100056 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	9,69	--				--		
68	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.		19	5489,44	1120,28	104299	21285	33566	46661	163037
		НР - 77%; СП - 8%				2602,50	808,40	49448	15360		12077	
69	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /закладной фунтамент ЗФ-2 1625/220/	т		0,3933	588475,00	--	231447	--	231447	--	249963
		СП - 8%				--	--	--	--		18516	
70	С123-070106-0508 2307-0106-0508 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм	шт.		19	65300,00	--	1240700	--	1240700	--	1339956
		СП - 8%				--	--	--	--		99256	
71	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м		228	113,13	1,13	25793	258	2529	16566	45748
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,01	23006	2		3389	
72	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,228	61768,00	--	14083	--	14083	--	15210
		СП - 8%				--	--	--	--		1127	
73	С123-070202-0108 2307-0202-0108 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 90 мм х 90 мм прим. NBT-1	шт.		19	3939,00	--	74841	--	74841	--	80828
		СП - 8%				--	--	--	--		5987	
74	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		28,5	698,37	24,70	19904	704	12748	4828	26711

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗР - 72%; СП - 3%				226,38	8,92	6452	254		1979	
75	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		19	3433,71	166,13	65240	3156	40578	16261	88022
		ЗР - 72%; СП - 8%				1131,90	56,78	21506	1079		6520	
76	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала		76	204,08	71,36	15510	5423	--	7794	25169
		ЗР - 61%; СП - 3%				132,72	35,40	10087	2691		1864	
77	С123-010501-1307 2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		76	206,00	--	15656	--	15656	--	16908
		СП - 8%				--	--	--	--		1252	
78	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Заливка бетоном В20	м3		3,42	22955,57	1153,47	78508	3945	69161	5858	91115
		ЗР - 91%; СП - 3%				1579,50	302,77	5402	1035		6749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,4884	18127,00				63234		
79	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		19	3004,66	21,67	57089	412	25422	22504	85959
		ЗР - 72%; СП - 3%				1645,00	--	31255	--		6367	
80	С123-070204-0706 2307-0204-0706 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		19	662,00	--	12578	--	12578	--	13584
		СП - 8%				--	--	--	--		1006	
					Комплектные изделия							
81	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	5011,68	1457,88	5012	1458	84	2967	8617
		ЗР - 72%; СП - 3%				3470,00	651,32	3470	651		638	
82	С123-070506-0130 2307-0506-0130 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-19-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.		1	155874,00	--	155874	--	155874	--	168344
		СП - 8%				--	--	--	--		12470	
83	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,032752	107470,49	23043,23	3520	755	76	2019	5982

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 69%; СП - 3%				82094,50	7261,67	2689	238		443	
84	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т		0,032752	599532,00	--	19636	--	19636	--	21207
		СП - 8%				--	--	--	--		1571	
85	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Заливка бетоном В22,5	м3		0,18	23591,03	1153,47	4246	208	3754	308	4919
		ПР - 91%; СП - 3%				1579,50	302,77	284	54		364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	100581 С	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1836	18750,00				3443		
86	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		6	4934,02	197,80	29604	1187	19685	6620	39122
		ПР - 72%; СП - 3%				1455,30	77,06	8732	462		2898	
87	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		20	698,37	24,70	13967	494	8945	3388	18744
		ПР - 72%; СП - 8%				226,38	8,92	4528	178		1388	
		Итого по акту:						15561910				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			12,00%			1867429				
		Итого с НДС						17429339				
		Итого к оплате:						17429339				

Заказчик: ТОО "Kaz Intel Group"

_____ Ералыұлы Н.

Подрядчик: ТОО "СК Реал Строй"

_____ Шыналиев Н.С.