Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
Технический надзор: ТОО "Тұран құрылыс-1"
Авторского надзор: Филиал «Енбек-Кызылорда» РГП «Енбек» на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК
Наименование объекта: "Строительство инженерной- инфраструктуры в административно-деловом центре города Туркестан (25га электроснабжение)" II-очередь

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04г.
№73

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 26.05.2020г.

За счет внутренних займов

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Сначало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц (за апрель) без НДС	СМР в базовых ценах 2019г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				по монтажу оборудования сначала года без НДС	В отчетном месяце		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	960 978 700	171 603 339		548 791 335	111880214				20 592 401	192 195 740
Услуги по техническому Надзору	28 831 572	5 148 495							617 819	5 766 314
Услуги авторского надзора	10 189 728	1 819 595							218 351	2 037 946
Всего по стройке	1 000 000 000	178 571 429							21 428 571	200 000 000

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Шайкенов А.Б.

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Главный специалист отдела строительства ЖИК
_____ Жақсылық Н.

Технический надзор
Директор
ТОО "Тұран құрылыс-1"
_____ Курманова А.Ж.

Инженер эксперт
_____ Дуйсенов К.
_____ Шалқаров А.

Авторский надзор
Директор
Филиал «Енбек-Кызылорда» РГП «Енбек» на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК
_____ Торебеков Е.К.

Главный инженер проекта
_____ Ботанов А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
_____ Сеилбеков М.К.

Начальник участка
_____ Нсанбаев Д.