Қазақстан Республикасы
Индустрия және
Инфақұрылымдық
Даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздығы
міндетін атқарушының
№ 632 бұйрығына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы Инвестициялар және
Даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№235 бұйрығымен
Бекітілген
нысан

«ОҚО, Мақтарал ауданы, Ділдабеков ауылдық округі, Сұлубұлақ ауылында орналасқан 100 орындық «Қызылтаң» жалпы орта мектебінің қосымша ғимаратын күрделі жөндеу»

Сәйкестік туралы декларация

30. 11. 2020 жыл

Мердігер (бас мердігер **«Строй Центр-Turkistan» ЖШС-гі, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Боралдай ауылы, Семей Сейдалыұлы, 9.**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
басшысы Баймбетов Мухтар Махсутулы атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Қосымша мердігер **«Нұр-Ас Строй» ЖШС-гі, г.Шымкент. Республика даңғылы, 12**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
басшысы Раймбеков Гани Ахылбекович атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Қосалқы мердігер ұйым
«ТОО "DIM&AIS" » ЖШС-гі, г.Шымкент, Сырым батыр көшесі 1/32. лицензия ГСЛ №19021535 от 29.10.2019года, басшысы Ғайнуллаұлы Әділет;
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«ОҚО, Мақтарал ауданы, Ділдабеков ауылдық округі, Сұлубұлақ ауылында орналасқан 100 орындық «Қызылтаң» жалпы орта мектебінің қосымша ғимаратын күрделі жөндеу» объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері
тапсырыс берушісі; **"Жетісай ауданының білім бөлімі" ММ-сі, Түркістан облылысы, Жетісай ауданы, Ахмет Яссауи, 5, басшысы Мирзалиев Турсынбай Азратович.**
болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
мынаны куәландырады:

1.Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер **«Нұр-Ас Строй» ЖШС-гі, Шымкент қаласы, Республика даңғылы, 12**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
басшысы Райымбеков Гани Ахылбекович атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«Синтез» ЖШС-гі 12-2017 ;**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«ЭкспертПроектСтрой» ЖШС-гі 18.10.2018 ж. № ЭкПС-0081/18; бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша

(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандағы екере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандағы екере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
мектеп	орын	100	100	100	100

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	**Өлшем бірлегі**	**Жоба бойынша**	**Нақты**
Құрылыс ауданы	**шаршы метр (бұдан әрі – м2)**		
Қабаттар саны	**қабат**	**2**	**2**

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: ***2–қабатттан тұратын ғимарат. Шатыры металлоцерепица жабынғышпен жабылған, жылу оқшаулығыш төселген. Ішкі қабырғалар әрлеуі цементті–құмды ерітіндімен жақсартылған сылақ, суэмульсиялық бояу, дәліздерде – 1,6 м биіктікке дейін майлы әрлеу, санитарлық тораптарда – дәретхана ыдыстары, қолжуғыштар қойылған, 1,8м биіктікке глазурленген плитка. Едендер керамикалық плитка, ағаш. Сыртқы қабырғалар цементті–құмды ерітіндімен жақсартылған сылақ, сәндік сылақ, суэмульсиялық бояу. Ағаш есіктер және ПВХ терезелер орнатылған. Ішкі жылу, кәріз жүйелері және су жүйесі монтаждалған. Ішкі электрмен жарықтандыру және өрт дабылы жүйесі монтаждалған. Сыртқы инженерлік су, жылу, электр және газ жүйелер жүргізілген, 15 м3 септик қарастырылған. Аланға және жолдарға асфальт төселіп, бүйірлік тастар қойылған. Қазандық бөлмесінде жаңа газбен жұмыс істейтін қазандықтар қойылған***;

Негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқашатехникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы **мамыр, 2020 жыл**;

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы **тамыз, 2020 жыл**;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **3** ай;

нақты **7** ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Ішкі инженерлік коммуникациялар электрмен жабдықтау қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

Мердігер (бас мердігер) **«ОҚО, Мақтарал ауданы, Ділдабеков ауылдық округі, Сұлубұлақ ауылында орналасқан 100 орындық «Қызылтаң» жалпы орта мектебінің қосымша ғимаратын күрделі жөндеу»**

объектінің (кешеннің) атауы

объектісін қабылдауға дайын деп санайды, орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
«Строй Центр-Turkistan» ЖШС-гі басшысы Баимбетов М.М. _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)қолы, күні М.О.

Қосалқы (мердігер)
«Нұр-Ас Строй » ЖШС-гі басшысы Раймбеков Гани Ахылбекович _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)қолы, күні М.О.