Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО"	060240003408
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "БатысКотлоМонтаж",ЗКО, г. Уральск, ул. Бухарская 5	100340019001
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №65 от 26.07.2020г	

Номер документа	Дата составления
31	13.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство тротуаров в п.Бостандык Казталовского района ЗКО			работа	1	9 611 000,00	9 611 000,00	1 029 750,00
				Итого	1	x	9 611 000,00	1 029 750,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Балмулдин Д.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.10.2020

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Котло Монтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство тротуаров в с. Бостандык Казталовского района ЗКО

СПРАВКА №1
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020г.
от 8 октября 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 65 от 26.07.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство тротуаров в с. Бостандык Казталовского района ЗКО	9611000	8581250								1029750	9611000

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области» _____ М.С. Малахов
(подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "Батыс Котло Монтаж" _____ Д.У. Балмулдин.
(подпись)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Котло Монтаж"

Наименование строительства и его адрес: Строительство тротуаров в с. Бостандык Казталовского района ЗКО

Договор № 65 от 26.07.2020г.

АКТ №1

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за 8.10.2020г.

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Разбивка трассы				
1	**СТСЦИ РК 8.03-04-2017 Табл. 1601-0204-30 п.1**	**Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги: 1 кат. сложности**	**км**	**2,0000**		**14068,00**	**28136**	
				Покрытие				
2	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон**	**м бортового камня**	**2474,2460**		**2903,70**	**7184460**	**108 1714794**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	1727,024	905,00	1562956	
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	16,083	1543,02	24816	
		Итого оплата труда:				**641,72**	**1587772**	
2. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	15,093	4347,00	65609	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	15,093	1572,00	23726	
2. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,989698	2478,00	2452	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,989698	1101,00	1090	
		Итого эксплуатация машин:				**27,51**	**68061**	
2. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	125,543	25595,00	3213279	
2. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	1,485	14368,00	21330	
2. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	4,206	15260,00	64187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	24,742	310,00	7670	
2. 9	2104-0508-9903 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м	1	2474,246	--	--	
		Итого материалов:				**1336,35**	**3306466**	
		Итого прямые затраты:				**1995,55**	**4937484**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2688,61	6652278	
		Накладные расходы	%	108		693,06	1714794	
		Сметная прибыль	%	8		215,09	532182	
3	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**39,5879**		**47799,72**	**1892292**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**44259,00**	**1752122**	
		Сметная прибыль	%	8		3540,72	140170	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**6717743**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1562956**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**68061**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**24816**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5086725**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- оборудование	Тенге				**0**	
Накладные расходы			Тенге				**1714794**	
ИТОГО:			Тенге				**8432536**	
Сметная прибыль			Тенге				**672352**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**9104889**	

В ТОМ ЧИСЛЕ:	
СТОИМОСТЬ СМР:	9104889
ОБОРУДОВАНИЕ:	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%	118364
ИТОГО	9223253
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ РАБОТЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,35%	124514
ИТОГО	9347766
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	186955
ИТОГО	9534722

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9					8581250	
		НДС 2019 Г					1029750	
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2019 Г					9611000	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области" **М.С. Малахов**

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "Батыс Котло Монтаж": **Д.У. Балмулдин**

ТЕХНАДЗОР: **Искакова. З**