Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Наименование объекта - Строительство подводящего и внутриквартального газопровода в с.Кумсай Мартукского района Актюбинской области

Договор: №16 от 13.03.2020 года

Акт приемки выполненных работ за июнь 2020

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод подземный полиэтиленовый высокого давления 11 категории									
		Рекультивация									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1427,4	37,57	37,57	53626	53626	--	13329	72311
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,97	--	18512		5356	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1427,4	34,78	34,78	49648	49648	--	12340	66947
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	17139		4959	
		Земляные работы									
3	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	11130	190,25	181,82	2117432	2023654	--	593504	2927811
		НР - 72%; СП - 8%			8,43	65,64	93778	730533		216875	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 К=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	333,9	1648,42	--	550406	--	--	396292	1022434
		НР - 72%; СП - 8%			1648,42	--	550406	--		75736	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	617,6066016	1013,18	149,24	625747	92172	--	551844	1271797
		НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,61	533575	23843		94207	
		Трубопроводы									
6	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	7,95	365032,56	108287,24	2902009	860884	71115	2180953	5489599
		НР - 99%; СП - 8%			247800,00	29304,81	1970010	232973		406637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1951,1685	2885,00	--	5629121	--	5629121	--	6079451
		СН - 8%			--	--	--	--		450330	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			11927989	3079984	5700236	3748262	16930350
							3147769	1023000	--	1254100	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6298868				
	Материалы -			Тенге			71115				
	Всего заработная плата -			Тенге				4170769			
		Накладные расходы -		Тенге			3748262				
		Сметная прибыль -		Тенге			803770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10850900				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4095
		Сметная заработная плата -		Тенге				4170769			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			5629121				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5629121				
		Сметная прибыль -		Тенге			450330				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			6079451				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			16930351				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4095
		Сметная заработная плата -		Тенге				4170769			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			11927989	3079984	5700236	3748262	16930350
							3147769	1023000	--	1254100	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6298868				
	Материалы -			Тенге			71115				
	Всего заработная плата -			Тенге				4170769			
		Накладные расходы -		Тенге			3748262				
		Сметная прибыль -		Тенге			803770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10850900				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4095
		Сметная заработная плата -		Тенге				4170769			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			5629121				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5629121				
		Сметная прибыль -		Тенге			450330				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			6079451				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			16930351				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4095
		Сметная заработная плата -		Тенге				4170769			
		Временные здания и сооружения 1,3%									220094,56
		Итого с временными									17150445,05
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,079 %									356557,75
		Итого с зимними									17507002,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**350140,06**
		Итого с непредвиденными									**17857142,85**
		НДС 12%									**2142857,14**
		Итого с НДС									**20000000,00**

Заказчик: Руководитель ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____Кульшанаев Н.Ш.

Технадзор: ТОО " Курылысмаркетинг"
_____

Авторский надзор ТОО " Актам инжиниринг"
_____Бурамбаева И.Н.

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"
_____Жумашев Н.С.