Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: Товарищ ство с ограниченной ответственностью "Батыс Котло Монтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство тротуаров в с. Бостандык Казталовского района ЗКО

СПРАВКА №2
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020г.
от 20 ноября 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 65 от 26.07.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство тротуаров в с. Бостандык Казталовского района ЗКО	44045155,73	30744781,9								3689373,83	34434155,73

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области» _____ (подпись) М.С. Малахов

Подрядчик: Директор ТОО " Батыс Котло Монтаж ": _____ (подпись) Д.У. Балмулдин.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Котло Монтаж"

Наименование строительства и его адрес: Строительство тротуаров в с. Бостандык Казталовского района ЗКО

Договор № 65 от 26.07.2020г.

АКТ №2

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за 20.11.2020г.

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Тротуар						
		Срезка ПРС						
1	**1101-0103-0102 РСНБ РК 2015**	**Срезка под тротуара**	**м3 грунта**	**1920,0000**		**182,22**	**349858**	**72 / 70477**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00722	13,862	771,00	10688	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03451	66,259	1316,00	87197	
		Итого оплата труда:				**50,98**	**97885**	
1. 3	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00311	5,971	3816,00	22786	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00311	5,971	1316,00	7858	
1. 4	3101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 3 м3	маш.-ч	0,0314	60,288	3649,00	219991	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0314	60,288	1316,00	79339	
		Итого эксплуатация машин:				**126,45**	**242777**	
		Итого прямые затраты:				**132,01**	**253465**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				168,72	323942	
		Накладные расходы	%	72		36,71	70477	
		Сметная прибыль	%	8		13,50	25915	
2	**1101-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Погрузка избыточного растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1920,0000**		**195,77**	**375885**	**72 / 58943**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,008	15,36	771,00	11843	
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	44,544	1572,00	70023	
		Итого оплата труда:				**42,64**	**81866**	
2. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	11,136	4179,00	46537	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	11,136	1572,00	17506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	33,408	6885,00	230014	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	33,408	1572,00	52517	
		Итого эксплуатация машин:				**144,04**	**276551**	
2. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,000057	0,109536	6427,00	704	
		Итого материалов:				**0,37**	**704**	
		Итого прямые затраты:				**150,57**	**289098**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				181,27	348041	
		Накладные расходы	%	72		30,70	58943	
		Сметная прибыль	%	8		14,50	27843	
3	**4102-0102-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**2688,0000**		**112,32**	**301916**	
		Итого прямые затраты:				**104,00**	**279552**	
		Сметная прибыль	%	8		8,32	22364	
4	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1920,0000**		**21,43**	**41144**	**72 / 9438**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00272	5,222	771,00	4026	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	5,818	1561,12	9082	
		Итого оплата труда:				**6,83**	**13108**	
4. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,1344	3067,00	412	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,1344	1101,00	148	
4. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	5,683	4179,00	23750	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	5,683	1572,00	8934	
		Итого эксплуатация машин:				**12,58**	**24162**	
4. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,000038	0,073024	6427,00	469	
		Итого материалов:				**0,24**	**469**	
		Итого прямые затраты:				**14,93**	**28658**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19,84	38096	
		Накладные расходы	%	72		4,92	9438	
		Сметная прибыль	%	8		1,59	3048	
				Подвоз грунта				
5	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2151,3000**		**240,80**	**518037**	**72 / 81220**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00984	21,169	771,00	16321	
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	61,377	1572,00	96484	
		Итого оплата труда:				**52,44**	**112805**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	15,339	4179,00	64101	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	15,339	1572,00	24113	
5. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	46,038	6885,00	316970	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	46,038	1572,00	72372	
		Итого эксплуатация машин:				**177,14**	**381071**	
5. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,000076	0,163642	6427,00	1052	
		Итого материалов:				**0,49**	**1052**	
		Итого прямые затраты:				**185,21**	**398444**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				222,96	479664	
		Накладные расходы	%	72		37,75	81220	
		Сметная прибыль	%	8		17,84	38373	
6	**4102-0102-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**3764,7750**		**112,32**	**422860**	
		Итого прямые затраты:				**104,00**	**391537**	
		Сметная прибыль	%	8		8,32	31323	
7	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2151,3000**		**26,32**	**56627**	**72 / 12891**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	7,142	771,00	5507	
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	7,938	1561,79	12398	
		Итого оплата труда:				**8,32**	**17905**	
7. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,172104	3067,00	528	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,172104	1101,00	189	
7. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	7,766	4179,00	32455	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	7,766	1572,00	12208	
		Итого эксплуатация машин:				**15,33**	**32983**	
7. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,000076	0,163642	6427,00	1052	
		Итого материалов:				**0,49**	**1052**	
		Итого прямые затраты:				**18,38**	**39541**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24,37	52433	
		Накладные расходы	%	72		5,99	12891	
		Сметная прибыль	%	8		1,95	4195	
8	**1101-0104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланирова**	**Земляное полотно 6400,0000**		**1,80**	**11524**	**72 / 2122**
8. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	2,24	1316,00	2948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**0,46**	**2948**	
8. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	2,24	3816,00	8548	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	2,24	1316,00	2948	
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**8548**	
		Итого прямые затраты:				**1,34**	**8548**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1,67	10670	
		Накладные расходы	%	72		0,33	2122	
		Сметная прибыль	%	8		0,13	854	
9	**1101-0203-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка**	**м3 грунта**	**1920,0000**		**11,82**	**22694**	**72 / 4390**
9. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00202	3,878	1572,00	6097	
		Итого оплата труда:				**3,18**	**6097**	
9. 2	3101-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00202	3,878	4286,00	16623	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00202	3,878	1572,00	6096	
		Итого эксплуатация машин:				**8,66**	**16623**	
		Итого прямые затраты:				**8,66**	**16623**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10,94	21013	
		Накладные расходы	%	72		2,29	4390	
		Сметная прибыль	%	8		0,88	1681	
10	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненно**	**1920,0000**		**90,35**	**173466**	**72 / 33568**
10. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	30,086	1549,62	46622	
		Итого оплата труда:				**24,28**	**46622**	
10. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	27,456	4179,00	114739	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	27,456	1572,00	43161	
10. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	2,63	723,00	1902	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	2,63	3957,00	10408	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	2,63	1316,00	3461	
		Итого эксплуатация машин:				**66,17**	**127049**	
		Итого прямые затраты:				**66,17**	**127049**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				83,65	160617	
		Накладные расходы	%	72		17,48	33568	
		Сметная прибыль	%	8		6,69	12849	
11	**1101-0201-0111 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	**м3 уплотненно**	**1920,0000**		**23,40**	**44927**	**72 / 7004**
11. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00077	1,478	6580,00	9728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**5,07**	**9728**	
11. 2	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00385	7,392	723,00	5344	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–	
11. 3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00385	7,392	3957,00	29250	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00385	7,392	1316,00	9728	
		Итого эксплуатация машин:				**18,02**	**34595**	
		Итого прямые затраты:				**18,02**	**34595**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	%	72		21,67	41599	
		Накладные расходы	%	8		3,65	7004	
		Сметная прибыль				1,73	3328	
12	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**2400,0000**		**665,01**	**1596016**	**108 660595**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,243	583,2	905,00	527796	
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	70,08	1196,72	83866	
		Итого оплата труда:				**254,86**	**611662**	
12. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	27,6	4262,00	117631	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	27,6	1101,00	30388	
12. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	31,2	3390,00	105768	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	31,2	1316,00	41059	
12. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	11,28	5430,00	61250	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	11,28	1101,00	12419	
		Итого эксплуатация машин:				**118,60**	**284650**	
12. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,02	48	99,00	4752	
		Итого материалов:				**1,98**	**4752**	
		Итого прямые затраты:				**340,50**	**817198**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	%	108		615,75	1477793	
		Накладные расходы	%	8		275,25	660595	
		Сметная прибыль				49,26	118223	
13	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**328,8000**		**1568,16**	**515611**	
		Итого прямые затраты:	м3			**1452,00**	**477418**	
		Сметная прибыль	%	8		116,16	38193	
14	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**2400,0000**		**665,01**	**1596016**	**108 660595**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,243	583,2	905,00	527796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	70,08	1196,72	83866	
		Итого оплата труда:				**254,86**	**611662**	
14. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	27,6	4262,00	117631	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	27,6	1101,00	30388	
14. 4	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	31,2	3390,00	105768	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	31,2	1316,00	41059	
14. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	11,28	5430,00	61250	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	11,28	1101,00	12419	
		Итого эксплуатация машин:				**118,60**	**284650**	
14. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,02	48	99,00	4752	
		Итого материалов:				**1,98**	**4752**	
		Итого прямые затраты:				**340,50**	**817198**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				615,75	1477793	
		Накладные расходы	%	108		275,25	660595	
		Сметная прибыль	%	8		49,26	118223	
15	**2101-0201-0404 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**376,8000**		**12363,84**	**4658695**	
		Итого прямые затраты:				**11448,00**	**4313606**	
		Сметная прибыль	%	8		915,84	345089	
16	**1147-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**м2**	**2400,0000**		**2931,28**	**7035061**	**88** **2950582**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,35	3240	994,00	3220560	
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,048	115,2	1149,08	132374	
		Итого оплата труда:				**1397,06**	**3352934**	
16. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0417	100,08	2351,00	235288	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0417	100,08	1101,00	110188	
16. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	11,76	4347,00	51121	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	11,76	1572,00	18487	
16. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	3,36	5430,00	18245	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	3,36	1101,00	3699	
16. 6	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,1056	253,44	145,00	36749	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7						
16. 7	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0417	100,08	14,00	1401	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**142,83**	**342804**	
		Итого прямые затраты:				**1484,73**	**3563364**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2714,14	6513946	
		Накладные расходы	%	88		1229,41	2950582	
		Сметная прибыль	%	8		217,13	521116	
17	**2113-0101-0702 РСНБ РК 2015**	**Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013**	**т**	**1,4232**		**24257,88**	**34524**	
		Итого прямые затраты:	т			**22461,00**	**31966**	
		Сметная прибыль	%	8		1796,88	2557	
18	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**45,6000**		**1568,16**	**71508**	
		Итого прямые затраты:	м3			**1452,00**	**66211**	
		Сметная прибыль	%	8		116,16	5297	
19	**2104-0509-0403 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**2400,0000**		**2641,68**	**6340032**	
		Итого прямые затраты:	м2			**2446,00**	**5870400**	
		Сметная прибыль	%	8		195,68	469632	
20	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон**	**м бортового камня**	**1525,7540**		**2903,70**	**4430327**	**108** **1057435**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	1064,976	905,00	963804	
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	9,917	1543,02	15303	
		Итого оплата труда:				**641,72**	**979106**	
20. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	9,307	4347,00	40458	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	9,307	1572,00	14631	
20. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,610302	2478,00	1512	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,610302	1101,00	672	
		Итого эксплуатация машин:				**27,51**	**41970**	
20. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	77,417	25595,00	1981482	
20. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,915452	14368,00	13153	
20. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	2,594	15260,00	39581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	15,258	310,00	4730	
20. 9	2104-0508-9903 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м	1	1525,754	--	--	
		Итого материалов:				**1336,35**	**2038946**	
		Итого прямые затраты:				**1995,55**	**3044720**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2688,61	4102155	
		Накладные расходы	%	108		693,06	1057435	
		Сметная прибыль	%	8		215,09	328172	
21	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**24,4121**		**47799,72**	**1166890**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**44259,00**	**1080454**	
		Сметная прибыль	%	8		3540,72	86436	
			Дорожные знаки					
22	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**8153,84**	**81538**	**108 / 34194**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	3,2	32	921,00	29472	
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,453	1506,84	2189	
		Итого оплата труда:				**3166,14**	**31661**	
22. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,152	4347,00	661	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,152	1572,00	239	
22. 4	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	1,1	5246,00	5771	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,1	1572,00	1729	
22. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,201	2478,00	498	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,201	1101,00	221	
		Итого эксплуатация машин:				**692,94**	**6929**	
22. 6	2113-0201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,0048	668423,00	3208	
22. 7	2113-0814-3501 РСНБ РК 2015	Щитки металлические	шт.	1	10	--	--	
22. 8	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001935	535140,00	1035	
22. 9	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000338	628790,00	213	
22.10	2204-0701-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000562	794159,00	446	
		Итого материалов:				**490,28**	**4903**	
		Итого прямые затраты:				**4130,42**	**41304**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7549,86	75499	
		Накладные расходы	%	108		3419,44	34194	
		Сметная прибыль	%	8		603,99	6040	
			шт.	10,0000		1540,69	15407	108 / 6863
23	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**						
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,69	6,9	921,00	6355	
		Итого оплата труда:				635,49	6355	
23. 2	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,0048	218211,00	1047	
23. 3	2113-0814-3501 РСНБ РК 2015	Щитки металлические	шт.	1	10	--	--	
						104,74	1047	
		Итого материалов:				740,23	7402	
		Итого прямые затраты:				1426,56	14266	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	%	108		686,33	6863	
		Накладные расходы	%	8		114,12	1141	
		Сметная прибыль						
			м3	2,0000		54958,81	109918	91 / 8615
24	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**						
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,9	9,8	921,00	9026	
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,394	1118,69	441	
		Итого оплата труда:				4733,28	9467	
24. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0054	4262,00	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0054	1101,00	6	
24. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,5832	39,00	23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,3522	5773,00	2033	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,3522	1101,00	388	
24. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,0148	4347,00	64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,0148	1572,00	23	
24. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,0172	78,00	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,0216	2478,00	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,0216	1101,00	24	
		Итого эксплуатация машин:				1099,11	2198	
24. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	1,524	70,00	107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,014	58368,00	817	
24.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,00164	31967,00	52	
24.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,6	310,00	186	
24.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,15	6994,00	1049	
24.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,00848	99,00	1	
24.15	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	1,302	1012,00	1318	
24.16	2102-0101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,467	2,934	26728,00	78407	
		Итого материалов:				**40968,50**	**81937**	
		Итого прямые затраты:				**46580,50**	**93161**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				50887,79	101776	
		Накладные расходы	%	91		4307,29	8615	
		Сметная прибыль	%	8		4071,02	8142	
25	**2301-0201-0158 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**29,0000**		**1343,52**	**38962**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1244,00**	**36076**	
		Сметная прибыль	%	8		99,52	2886	
26	**2301-0201-0113 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0000**		**305,64**	**611**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**283,00**	**566**	
		Сметная прибыль	%	8		22,64	45	
27	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0113**		**232536,96**	**2628**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**215312,00**	**2433**	
		Сметная прибыль	%	8		17224,96	195	
			ЗНАКИ					
28	**2401-0201-0114 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт**	**20,0000**		**7939,08**	**158782**	
		Итого прямые затраты:	**шт**			**7351,00**	**147020**	
		Сметная прибыль	%	8		588,08	11762	
			Водопропускная ж/б труба диам. 0,5 метр (2 шт)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	**1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**1,2200**		**262,83**	**321**	**72**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0109	0,013298	771,00	10	**65**
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0498	0,060756	1316,00	80	
		Итого оплата труда:				**73,94**	**90**	
29. 3	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0498	0,060756	3649,00	222	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0498	0,060756	1316,00	80	
		Итого эксплуатация машин:				**181,72**	**222**	
		Итого прямые затраты:				**190,12**	**232**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	%	72		243,36	297	
		Накладные расходы	%	8		53,24	65	
		Сметная прибыль				19,47	24	
30	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,2200**		**4389,03**	**5355**	**93**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,78	0,9516	845,00	804	**1130**
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,3538	1160,31	411	
		Итого оплата труда:				**995,59**	**1215**	
30. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,2562	2351,00	602	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,2562	1101,00	282	
30. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,5124	14,00	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0976	4591,00	448	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0976	1316,00	128	
		Итого эксплуатация машин:				**866,87**	**1058**	
30. 6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1,342	1452,00	1949	
30. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,183	99,00	18	
		Итого материалов:				**1612,05**	**1967**	
		Итого прямые затраты:				**3138,02**	**3828**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	%	93		4063,92	4958	
		Накладные расходы	%	8		925,90	1130	
		Сметная прибыль				325,11	397	
31	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,0330**		**11688,47**	**386**	**93**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,85	0,02805	845,00	24	**41**
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,01782	1132,85	20	
		Итого оплата труда:				**1329,99**	**44**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,01518	2351,00	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,01518	1101,00	17	
31. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,03036	14,00	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–	
31. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,00264	4591,00	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,00264	1316,00	3	
		Итого эксплуатация машин:				**1461,62**	**48**	
31. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,03795	6427,00	244	
31. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,00495	99,00	0	
		Итого материалов:				**7405,90**	**244**	
		Итого прямые затраты:				**9585,77**	**316**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10822,66	357	
		Накладные расходы	%	93		1236,89	41	
		Сметная прибыль	%	8		865,81	29	
32	**1130-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковыхтруб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м**	**м3 железобетон**	**0,9000**		**56159,30**	**50543**	**84 / 12301**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	11,8	10,62	1012,00	10747	
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,29	2,961	1316,00	3897	
		Итого оплата труда:				**16271,24**	**14644**	
32. 3	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,29	2,961	5546,00	16422	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,29	2,961	1316,00	3897	
32. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,11	0,099	724,00	72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–	
		Итого эксплуатация машин:				**18325,98**	**16493**	
32. 5	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	0,153	13358,00	2044	
32. 6	2104-9999-9903 РСНБ РК 2015	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	0,9	–	–	
32. 7	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,045	21429,00	964	
32. 8	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10	9	226,00	2034	
32. 9	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0014	0,00126	171586,00	216	
32.10	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,83	3,447	580,00	1999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				8063,93	7258	
		Итого прямые затраты:				38331,51	34498	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	%	84		51999,35	46799	
		Накладные расходы	%	8		13667,84	12301	
		Сметная прибыль				4159,95	3744	
33	**2104-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	**шт**	**6,0000**		**21055,68**	**126334**	
		Итого прямые затраты:	шт			19496,00	116976	
		Сметная прибыль	%	8		1559,68	9358	
34	**1130-0503-0104 РСНБ РК 2015**	**Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м**	**м3**	**2,5200**		**16088,29**	**40542**	**84 / 9158**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	2,85	7,182	957,00	6873	
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	2,57	1567,38	4029	
		Итого оплата труда:				**4326,18**	**10902**	
34. 3	3105-0103-0102 РСНБ РК 2015	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	1,01	2,545	7296,00	18570	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,01	2,545	1572,00	4001	
34. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	**маш.-ч**	0,01	0,0252	2478,00	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,0252	1101,00	28	
		Итого эксплуатация машин:				**7393,74**	**18632**	
34. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,072925	0,18377	15345,00	2820	
34. 6	2104-9999-9906 РСНБ РК 2015	Изделия и конструкции бетонные СТ РК 937-92	м3	1	2,52	--	--	
34. 7	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,03	0,0756	580,00	44	
34. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,05	0,126	99,00	12	
		Итого материалов:				**1141,38**	**2876**	
		Итого прямые затраты:				**11262,57**	**28382**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня	%	84		14896,56	37539	
		Накладные расходы	%	8		3633,99	9158	
		Сметная прибыль				1191,72	3003	
35	**2104-0803-0101 РСНБ РК 2015**	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**55094,04**	**220376**	
		Итого прямые затраты:	шт.			51013,00	204052	
		Сметная прибыль	%	8		4081,04	16324	
36	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**17,2000**		**1125,59**	**19360**	**93 / 3711**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	3,646	1084,00	3953	
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0344	1101,00	38	
		Итого оплата труда:				**232,01**	**3991**	
36. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,3354	724,00	243	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0344	2478,00	85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0344	1101,00	38	
		Итого эксплуатация машин:				**19,07**	**328**	
36. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	41,28	226,00	9329	
36. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002752	138415,00	381	
36. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004128	54214,00	224	
		Итого материалов:				**577,56**	**9934**	
		Итого прямые затраты:				**826,44**	**14215**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1042,21	17926	
		Накладные расходы	%	93		215,77	3711	
		Сметная прибыль	%	8		83,38	1434	
37	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,3500**		**1328,91**	**4452**	**72** / **1726**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	3,256	736,00	2397	
		Итого оплата труда:				**715,39**	**2397**	
		Итого прямые затраты:				**715,39**	**2397**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1230,47	4122	
		Накладные расходы	%	72		515,08	1726	
		Сметная прибыль	%	8		98,44	330	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				**22682501**	
Итого прямые затраты:	Тенге				**5358001**	
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2144341**	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**667092**	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**14509071**	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**671089**	
- перевозка грузов	Тенге				**0**	
- оборудование	Тенге				**5687064**	
Накладные расходы	Тенге				**28369565**	
ИТОГО:	Тенге				**2269565**	
Сметная прибыль						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО по смете:		Тенге				30639131	

В ТОМ ЧИСЛЕ:	30639131
СТОИМОСТЬ СМР:	0
ОБОРУДОВАНИЕ:	398309
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%	31037440
ИТОГО	419005
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ РАБОТЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,35%	31456445
ИТОГО	629129
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	32085574
ИТОГО	2076624
УДОРОЖАНИЕ ЗА 2019 ГОД	34162198
ИТОГО	30744781,90
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9	3689373,83
НДС 12%	34434155,73
ИТОГО ПО АКТУ	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района Западно-Казахстанской области" — **М.С. Малахов**

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "Батыс Котло Монтаж": — **Д.У. Балмулдин**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Құрылысмаркетинг": — _____