Заказчик: Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Лайгэ"
Наименование объекта Строительство подводящего и внутрикварталього газопровода в с.Кумсай Мартукского района Актюбинской области
Договор: №16 от 13.03.2020 года

Форма 2

Акт приемки выполненных работ
за июль 2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод подземный полиэтиленовый высокого давления 11 категории									
1	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство**	м3 основания	174,9933984	1013,18	149,24	177300	26116	--	156360	360353
		НР - 99%; СП - 8%			863,94	38,61	151184	6756		26693	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2782,5	716,36	--	1993283	--	--	1435164	3702722
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	--	1993283	--		274276	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7888,8	30,77	30,77	242763	242763	--	60338	327349
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,62	--	83803		24248	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	7888,8	133,11	63,24	1050096	498858	--	561347	1740358
		НР - 72%; СП - 8%			69,88	28,95	551238	228410		128915	
		Трубопроводы									
5	2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	6078,3315	2885,00	--	17535986	--	17535986	--	18938865
		СП - 8%			--	--	--	--		1402879	
6	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	7955	177,32	144,90	1410576	1152687	707291	925000	2522422
		НР - 72%; СП - 8%			121,33	40,17	965180	319542		186846	
7	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	8,1141	14157,00	--	114871	--	114871	--	124061
		СП - 8%			--	--	--	--		9190	
8	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0.3	**Прокладка в траншее ленты**	км кабеля	7,95	25914,59	18562,49	206021	147572	--	62780	250305
		НР - 72%; СП - 8%			7352,10	3615,70	58449	28745		21504	
9	СТПРАЙС лист ЭХЗ №1	**Лента сигнальная "Осторожно газ"**	м	7950	12,50	--	99375	--	99375	--	107325
		СП - 8%			--	--	--	--		7950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	18	1223,51	803,71	22023	14467	--	11208	35890
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	7556	3765		2659	
11	2302-0304-2223 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	10	11868,00	--	118680	--	118680	--	128174
		СП - 8%			--	--	--	--		9494	
12	2302-0304-0611 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	10698,00	--	21396	--	21396	--	23108
		СП - 8%			--	--	--	--		1712	
13	2302-0304-0811 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	13942,00	--	27884	--	27884	--	30115
		СП - 8%			--	--	--	--		2231	
14	2302-0304-1011 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	11932,00	--	47728	--	47728	--	51546
		СП - 8%			--	--	--	--		3818	
15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	720	1223,51	803,71	880924	578671	--	448329	1435594
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	302253	150605		106340	
16	2302-0304-2611 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	720	5053,00	--	3638160	--	3638160	--	3929213
		СП - 8%			--	--	--	--		291053	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			27587066	2661134	22311371	3660526	33747400
							4029143	821626	--	2499808	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			1731468				
	Всего заработная плата -			Тенге				1371916			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			114871				
		Накладные расходы -		Тенге			987780				
		Сметная прибыль -		Тенге			217540				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2936788				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1265
		Сметная заработная плата -		Тенге				1371916			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4366389				
	Всего заработная плата -			Тенге				3478853			
		Накладные расходы -		Тенге			2672746				
		Сметная прибыль -		Тенге			563131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7602265				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4484
		Сметная заработная плата -		Тенге				3478853			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			21489209				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			21489209				
		Сметная прибыль -		Тенге			1719137				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			23208346				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			33747399				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							5749
		Сметная заработная плата -		Тенге				4850769			

РАЗДЕЛ 2.Газопровод низкого давления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
17	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	5855,616	190,25	181,82	1114005	1064667	--	312249	1540354
		НР - 72%; СП - 8%			8,43	65,64	49338	384342		114100	
18	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 К=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	175,66848	1648,42	--	289575	--	--	208494	537914
		НР - 72%; СП - 8%			1648,42	--	289575	--		39845	
19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3654,6256	716,36	--	2618042	--	--	1884990	4863275
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	--	2618042	--		360243	
20	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2376,65888	30,77	30,77	73137	73137	--	18178	98620
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,62	--	25247		7305	
		Трубопроводы подземные									
21	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,81	534407,82	192163,78	432870	155653	29785	287886	778417
		НР - 99%; СП - 8%			305472,00	53533,37	247432	43362		57661	
22	2301-0502-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250x14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	818,1	7724,00	--	6319004	--	6319004	--	6824525
		СП - 8%			--	--	--	--		505520	
23	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,54	401240,18	131595,86	216670	71062	7960	155580	402029
		НР - 99%; СП - 8%			254904,00	36116,52	137648	19503		29780	
24	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	545,4	3198,00	--	1744189	--	1744189	--	1883724
		СП - 8%			--	--	--	--		139535	
25	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,403	401240,18	131595,86	161700	53033	5941	116108	300033
		НР - 99%; СП - 8%			254904,00	36116,52	102726	14555		22225	
26	2301-0502-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 140x8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	407,03	2437,00	--	991932	--	991932	--	1071287
		СП - 8%			--	--	--	--		79355	
27	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,69	365032,56	108287,24	251872	74718	6172	189290	476456
		НР - 99%; СП - 8%			247800,00	29304,81	170982	20220		35293	
28	2301-0502-0609 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 125x7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	696,9	1954,00	--	1361743	--	1361743	--	1470682
		СП - 8%			--	--	--	--		108939	
29	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,606	302237,06	92946,74	183156	56326	3388	137347	346143
		НР - 99%; СП - 8%			203700,00	25234,29	123442	15292		25640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	612,06	1521,00	--	930943	--	930943	--	1005419
		СП - 8%			--	--	--	--		74475	
31	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,068	302237,06	92946,74	322789	99267	5970	242057	610034
		НР - 99%; СП - 8%			203700,00	25234,29	217552	26950		45188	
32	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1078,68	1031,00	--	1112119	--	1112119	--	1201089
		СП - 8%			--	--	--	--		88970	
33	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,25	263817,68	73377,52	329772	91722	3112	256950	633660
		НР - 99%; СП - 8%			187950,00	19686,40	234938	24608		46938	
34	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1250	511,00	--	638750	--	638750	--	689850
		СП - 8%			--	--	--	--		51100	
35	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	5367	177,32	144,90	951673	777684	477189	624070	1701802
		НР - 72%; СП - 8%			121,33	40,17	651178	215585		126059	
36	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	5,367	14157,00	--	75981	--	75981	--	82059
		СП - 8%			--	--	--	--		6078	
37	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0.3	Прокладка в траншее ленты	км кабеля	5,367	25914,59	18562,49	139084	99625	--	42382	195983
		НР - 72%; СП - 8%			7352,10	3615,70	39459	19405		14517	
38	СТПРАЙС лист ЭХЗ №1	Лента сигнальная "Осторожно газ"	м	5367	12,50	--	67088	--	67088	--	72455
		СП - 8%			--	--	--	--		5367	
39	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	473	1223,51	803,71	578718	380155	1	294527	943105
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	198564	98939		69860	
40	2302-0303-5855 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 250x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	10157,00	--	10157	--	10157	--	10970
		СП - 8%			--	--	--	--		813	
41	2302-0303-5838 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 160x140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3814,00	--	3814	--	3814	--	4119
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
42	2302-0304-2028 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 160x125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	15083,00	--	30166	--	30166	--	32579
		СП - 8%			--	--	--	--		2413	
43	2302-0302-6129 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 140x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3544,00	--	7088	--	7088	--	7655
		СП - 8%			--	--	--	--		567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2302-0303-5432 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 140x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3070,00	--	6140	--	6140	--	6631
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
45	2302-0302-6127 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 125x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1835,00	--	1835	--	1835	--	1982
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
46	2302-0304-2023 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 125x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	10474,00	--	115214	--	115214	--	124431
		СП - 8%			--	--	--	--		9217	
47	2302-0304-2022 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7612,00	--	7612	--	7612	--	8221
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
48	2302-0303-5425 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1318,00	--	1318	--	1318	--	1423
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
49	2302-0304-2020 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	6917,00	--	20751	--	20751	--	22411
		СП - 8%			--	--	--	--		1660	
50	2302-0304-2019 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	6085,00	--	24340	--	24340	--	26287
		СП - 8%			--	--	--	--		1947	
51	2302-0304-2018 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	5773,00	--	17319	--	17319	--	18705
		СП - 8%			--	--	--	--		1386	
52	2302-0304-1017 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	95896,00	--	95896	--	95896	--	103568
		СП - 8%			--	--	--	--		7672	
53	2302-0303-0313 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	6439,00	--	12878	--	12878	--	13908
		СП - 8%			--	--	--	--		1030	
54	2302-0304-1013 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	20836,00	--	20836	--	20836	--	22503
		СП - 8%			--	--	--	--		1667	
55	2302-0303-1908 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4779,00	--	4779	--	4779	--	5161
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
56	2302-0304-1011 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	11932,00	--	11932	--	11932	--	12887
		СП - 8%			--	--	--	--		955	
57	2302-0304-0611 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	10698,00	--	10698	--	10698	--	11554
		СП - 8%			--	--	--	--		856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	5379,00	--	21516	--	21516	--	23237
		СП - 8%			--	--	--	--		1721	
59	2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4264,00	--	4264	--	4264	--	4605
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
60	2302-0304-0609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	6700,00	--	13400	--	13400	--	14472
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
61	2302-0304-1008 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5694,00	--	11388	--	11388	--	12299
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
62	2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	725,00	--	2175	--	2175	--	2349
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
63	2302-0304-0808 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5694,00	--	11388	--	11388	--	12299
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
64	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	1928,00	--	44344	--	44344	--	47892
		СП - 8%			--	--	--	--		3548	
65	2302-0304-0807 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2260,00	--	9040	--	9040	--	9763
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
66	2302-0304-0609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	6700,00	--	13400	--	13400	--	14472
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
67	2302-0304-2233 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 250x180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	35563,00	--	35563	--	35563	--	38408
		СП - 8%			--	--	--	--		2845	
68	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6827,00	--	6827	--	6827	--	7373
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
69	2302-0304-2225 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	15791,00	--	15791	--	15791	--	17054
		СП - 8%			--	--	--	--		1263	
70	2302-0304-2617 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	27177,00	--	27177	--	27177	--	29351
		СП - 8%			--	--	--	--		2174	
71	2302-0304-2613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	6714,00	--	40284	--	40284	--	43507
		СП - 8%			--	--	--	--		3223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2302-0304-2612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	6898,00	--	131062	--	131062	--	141547
		СП - 8%			--	--	--	--		10485	
73	2302-0304-2611 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	5053,00	--	181908	--	181908	--	196461
		СП - 8%			--	--	--	--		14553	
74	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	3474,00	--	20844	--	20844	--	22512
		СП - 8%			--	--	--	--		1668	
75	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2844,00	--	11376	--	11376	--	12286
		СП - 8%			--	--	--	--		910	
76	2302-0304-2608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2624,00	--	7872	--	7872	--	8502
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
77	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1198,00	--	11980	--	11980	--	12938
		СП - 8%			--	--	--	--		958	
78	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	123	1803,00	1183,44	221769	145564	--	112962	361509
		НР - 99%; СП - 8%			619,55	308,11	76205	37898		26778	
79	2302-0304-1413 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	25432,00	--	50864	--	50864	--	54933
		СП - 8%			--	--	--	--		4069	
80	2302-0303-2408 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	2083,00	--	12498	--	12498	--	13498
		СП - 8%			--	--	--	--		1000	
81	2302-0304-1411 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125x125x125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	10667,00	--	128004	--	128004	--	138244
		СП - 8%			--	--	--	--		10240	
82	2302-0304-1410 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	6155,00	--	12310	--	12310	--	13295
		СП - 8%			--	--	--	--		985	
83	2302-0304-1409 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5740,00	--	5740	--	5740	--	6199
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
84	2302-0304-1408 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5739,00	--	5739	--	5739	--	6198
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
85	2302-0304-1407 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	2583,00	--	18081	--	18081	--	19527
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	2302-0303-3570 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 250x160x250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	19215,00	--	38430	--	38430	--	41504
		СП - 8%			--	--	--	--		3074	
87	2302-0304-1625 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x90x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	33310,00	--	133240	--	133240	--	143899
		СП - 8%			--	--	--	--		10659	
88	2302-0304-1624 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	32813,00	--	65626	--	65626	--	70876
		СП - 8%			--	--	--	--		5250	
89	2302-0304-2025 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	11245,00	--	33735	--	33735	--	36434
		СП - 8%			--	--	--	--		2699	
90	2302-0304-2020 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	6917,00	--	96838	--	96838	--	104585
		СП - 8%			--	--	--	--		7747	
91	2302-0304-1618 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	10689,00	--	171024	--	171024	--	184706
		СП - 8%			--	--	--	--		13682	
92	2302-0302-5110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	51	2930,00	--	149430	--	149430	--	161384
		СП - 8%			--	--	--	--		11954	
93	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,012	769696,10	314455,10	9236	3773	35	6486	16980
		НР - 99%; СП - 8%			458208,00	87758,37	5498	1053		1258	
94	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,12	29172,00	--	353565	--	353565	--	381850
		СП - 8%			--	--	--	--		28285	
95	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,036	529315,86	215156,82	19055	7746	60	13402	35054
		НР - 99%; СП - 8%			315792,00	60253,50	11369	2169		2597	
96	2301-0502-0822 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 280x25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	36,36	14327,00	--	520930	--	520930	--	562604
		СП - 8%			--	--	--	--		41674	
97	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,033	496002,82	192163,78	16368	6341	54	11729	30345
		НР - 99%; СП - 8%			305472,00	53533,37	10081	1767		2248	
98	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	33,33	9281,00	--	309336	--	309336	--	334083
		СП - 8%			--	--	--	--		24747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,031	464404,30	170885,26	14397	5297	50	10504	26892
		НР - 99%; СП - 8%			295152,00	47103,32	9150	1460		1992	
100	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	31,31	7334,00	--	229628	--	229628	--	247998
		СП - 8%			--	--	--	--		18370	
101	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	464404,30	170885,26	46440	17089	164	33883	86750
		НР - 99%; СП - 8%			295152,00	47103,32	29515	4710		6426	
102	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	101	7334,00	--	740734	--	740734	--	799993
		СП - 8%			--	--	--	--		59259	
103	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,096	385220,18	131595,86	36981	12633	123	27659	69811
		НР - 99%; СП - 8%			254904,00	36116,52	24471	3467		5171	
104	2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	96,96	3581,00	--	347214	--	347214	--	374991
		СП - 8%			--	--	--	--		27777	
105	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,158	355359,56	108287,24	56147	17109	114	43345	107451
		НР - 99%; СП - 8%			247800,00	29304,81	39152	4630		7959	
106	2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	159,58	2885,00	--	460388	--	460388	--	497219
		СП - 8%			--	--	--	--		36831	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			26232930	3212601	18689593	5030078	33764049
							5286316	965164	--	2501038	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			1166737				
	Всего заработная плата -			Тенге				925628			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			75981				
		Накладные расходы -		Тенге			666452				
		Сметная прибыль -		Тенге			146655				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1979845				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							853
		Сметная заработная плата -		Тенге				925628			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6992700				
	Материалы -			Тенге			62329				
	Всего заработная плата -			Тенге				5325852			
		Накладные расходы -		Тенге			4363627				
		Сметная прибыль -		Тенге			908506				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12264833				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6174
		Сметная заработная плата -		Тенге				5325852			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			18073493				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			18073493				
		Сметная прибыль -		Тенге			1445879				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			19519372				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			33764049				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							7027
		Сметная заработная плата -		Тенге				6251480			
		РАЗДЕЛ 3.Внутриквартальный газопровод среднего давления(полиэтилен)									
		Земляные работы									
107	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	3307,2	190,25	181,82	629180	601314	1	176355	869978
		НР - 72%; СП - 8%			8,43	65,64	27865	217073		64443	
108	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 К=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	99,216	1648,42	--	163549	--	--	117755	303809
		НР - 72%; СП - 8%			1648,42	--	163549	--		22504	
109	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	402,8	716,36	--	288551	--	--	207757	536013
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	--	288551	--		39705	
110	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3003,616	30,77	30,77	92431	92431	--	22974	124636
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,62	--	31908		9232	
		Трубопроводы									
111	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,406	263868,23	73377,52	370999	103169	3572	289017	712876
		НР - 99%; СП - 8%			187950,00	19686,40	264258	27679		52801	
112	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1420,06	746,00	--	1059365	--	1059365	--	1144114
		СП - 8%			--	--	--	--		84749	
113	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1256,44	1500,00	--	1884660	--	1884660	--	2035433
		СП - 8%			--	--	--	--		150773	
114	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,244	302344,90	92946,74	376117	115626	7088	281946	710818
		НР - 99%; СП - 8%			203700,00	25234,29	253403	31391		52645	
115	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2660	177,32	31,36	471670	385437	236505	309302	781973
		НР - 72%; СП - 8%			121,33	40,17	322738	106849		62478	
116	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,7132	14157,00	--	38411	--	38411	--	41484
		СП - 8%			--	--	--	--		3073	
117	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0.3	Прокладка в траншее ленты	км кабеля	2,65	25914,59	18562,49	68674	49191	--	20927	96768
		НР - 72%; СП - 8%			7352,10	3615,70	19483	9582		7168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	СТПРАЙС лист ЭХЗ №1	Лента сигнальная "Осторожно газ"	м	2650	12,50	--	33125	--	33125	--	35775
		СП - 8%			--	--	--	--		2650	
119	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	355359,56	107459,24	35536	10746	10	27433	68007
		НР - 99%; СП - 8%			247800,00	29304,81	24780	2930		5038	
120	2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	101	2885,00	--	291385	--	291385	--	314696
		СП - 8%			--	--	--	--		23311	
121	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0625	464404,30	168470,26	29025	10529	49	21177	54219
		НР - 99%; СП - 8%			295152,00	47103,32	18447	2944		4016	
122	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	63,125	5948,00	--	375468	--	375468	--	405505
		СП - 8%			--	--	--	--		30037	
123	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4	1803,00	1183,44	7212	4734	--	3674	11756
		НР - 99%; СП - 8%			619,55	308,11	2478	1232		871	
124	2302-0304-1618 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	10689,00	--	10689	--	10689	--	11544
		СП - 8%			--	--	--	--		855	
125	2302-0304-1407 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2583,00	--	7749	--	7749	--	8369
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
126	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18	1223,51	803,71	22023	14467	--	11208	35890
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	7556	3765		2659	
127	2302-0304-0609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	6700,00	--	20100	--	20100	--	21708
		СП - 8%			--	--	--	--		1608	
128	2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1928,00	--	5784	--	5784	--	6247
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
129	2302-0304-0807 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	2260,00	--	11300	--	11300	--	12204
		СП - 8%			--	--	--	--		904	
130	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	3555,00	--	24885	--	24885	--	26876
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
131	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18	1223,51	803,71	22023	14467	--	11208	35890
		НР - 99%; СП - 8%			419,80	209,17	7556	3765		2659	
132	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	1198,00	--	21564	--	21564	--	23289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1725	
133	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	44	1223,51	803,71	53834	35363	--	27398	87731
		НР - 99%, СП - 8%			419,80	209,17	18471	9204		6499	
134	СТПРАЙС лист ТОО Полимод	Накладной уход 125х32	м	6	16964,29	--	101786	--	101786	--	109929
		СП - 8%			--	--	--	--		8143	
135	СТПРАЙС лист ТОО Полимод	Накладной уход 90х32	м	5	10341,07	--	51705	--	51705	--	55842
		СП - 8%			--	--	--	--		4136	
136	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	761,00	--	16742	--	16742	--	18081
		СП - 8%			--	--	--	--		1339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			6588070	1437706	4204238	1528131	8765499
							1419136	448322	--	649297	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			578754				
	Всего заработная плата -			Тенге				458651			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			38411				
		Накладные расходы -		Тенге			330229				
		Сметная прибыль -		Тенге			72719				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			981702				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							423
		Сметная заработная плата -		Тенге				458651			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2093009				
	Материалы -			Тенге			13015				
	Всего заработная плата -			Тенге				1408807			
		Накладные расходы -		Тенге			1197904				
		Сметная прибыль -		Тенге			263273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3554186				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1458
		Сметная заработная плата -		Тенге				1408807			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3916306				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3916306				
		Сметная прибыль -		Тенге			313305				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			4229611				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			8765498				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1881
		Сметная заработная плата -		Тенге				1867458			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			60408066	7311441	45205202	10218735	76276948
							10734595	2235112	--	5650143	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			3476960				
	Всего заработная плата -			Тенге				2756195			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			229263				
		Накладные расходы -		Тенге			1984460				
		Сметная прибыль -		Тенге			436914				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			5898334				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2541
		Сметная заработная плата -		Тенге				2756195			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13452098				
	Материалы -			Тенге			75343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата -			Тенге				10213512			
		Накладные расходы -		Тенге			8234276				
		Сметная прибыль -		Тенге			1734910				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			23421284				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							12117
		Сметная заработная плата -		Тенге				10213512			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			43479009				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			43479009				
		Сметная прибыль -		Тенге			3478321				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			46957329				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			76276947				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							14658
		Сметная заработная плата -		Тенге				12969707			
		Временные здания и сооружения 1,3%									991600,32
		Итого с временными									77268548,32
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,079 %									1606413,12
		Итого с зимними									78874961,44
		Непредвиденные работы и затраты 2%									1577499,23
		Итого с непредвиденными									80452460,67
		НДС 12%									9654295,28
		Итого с НДС									90106755,95

Заказчик: Руководитель Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Кульшанаев Н.Ш.

Техназор: ТОО "Құрылысмарketинг"
_____

Авторский надзор ТОО "Актам инжиниринг"
_____ Бурамбаева И.Н.

Подрядчик: ТОО "Лайгэ"
_____ Жумашев Н.С.