Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» сентября 2020 года

Заказчик **ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», Руководитель Кульшанаев Н.Ш., адрес: Актюбинская область, п.Мартук, ул.Сейфулина, 38**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «23» сентября 2020 года, ТОО «Лайгэ», директор Жумашев Н.С., 091008, ЗКО,Таскалинский район, с.Чижа 2, ул.Ащы, дом 1**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «29» сентября 2020 года, ТОО «Құрылысмаркетинг», Жолдыкараев Д.К., аттестат №KZ79VJE00043684 от 10.01.2019 года,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «29» сентября 2020 года, ТОО «Актам инжиниринг», ГИП Бурамбаева И.Н.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство подводящего и внутриквартального газопровода в с.Кумсай Мартукского района Актюбинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Актюбинская область, Мартукский район, п.Кумсай.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от Акимат Мартукского сельского округа от 20.10.2017 года № 263-Q..

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

Подземный газопровод низкого давления из ПЭ труб РЕ 100 ГАЗ SDR 17 – 160х9,5	м	540	540
Подземный газопровод низкого давления из ПЭ труб РЕ 100 ГАЗ SDR 17 – 140х8,3	м	403	403
Подземный газопровод низкого давления из ПЭ труб РЕ 100 ГАЗ SDR 17 – 110х6,6	м	606	606
Подземный газопровод низкого давления из ПЭ труб РЕ 100 ГАЗ SDR 17 – 90х5,4	м	1068	1068
Подземный газопровод низкого давления из ПЭ труб РЕ 100 ГАЗ SDR 17 – 75х4,5	м	2354	2354
Подземный газопровод низкого давления из ПЭ труб РЕ 100 ГАЗ SDR 17 – 63х3,8	м	2139	2139
ПГБ -13-2НВ-У1	шт	1	1
ГРПШ -13-1В-У1	шт	1	1
ГРПШ -07-У1	шт	2	2

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		

РЕШИЛ: **«Строительство подводящего и внутриквартального газопровода в с.Кумсай Мартукского района Актюбинской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Кульшанаев Н.Ш.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор **Жолдыкараев Д.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор **Бурамбаева И.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Жумашев Н.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя

М.П.

ТІРКЕЛДІ
«Мәртөк аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
№ 6 «01» 10 2020 ж.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	18 530	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	18 530	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт	145	
5	Количество задвижек			
	d =50	шт	8	
	d =80	шт	1	
	d =150	шт	1	
	d =63	шт	1	
	d =75	шт	10	
	d =90	шт	4	
	d =110	шт	2	
	d =160	шт	1	

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» KZ50REA00177673 от 04.06.2020

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Актам инжиниринг»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2020 года;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, 5,5 месяца

по норме или по проекту организации строительства, 5,5 месяца;

фактически, 4 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод высокого давления из ПЭ труб РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4	м	7950		7950	
Подземный газопровод среднего давления из ПЭ труб РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2	м	1244		1244	
Подземный газопровод среднего давления из ПЭ труб РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8	м	1406		1406	
Подземный газопровод низкого давления из ПЭ труб РЕ 100 ГАЗ SDR 17 – 250х14,8	м	810		810	

В том числе подземной части	м3	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 192 204,05 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 162 123,16 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 8 857,14 тысяч тенге; прочие затраты 21 223,75

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 162 792,00 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 137 441,84 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 8 857,14 тысяч тенге;

прочие затраты 16 493,02 тысяч тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и
требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6	Вентили (клапан) d =	шт		
7	Кран проходной			
		d = 25	шт	39
		d = 50	шт	2
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка _____)	шт		
	-//- (тип____, марка _____)	шт		
	-//- (тип____, марка _____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)

Масштаб _____

Вертикальный разрез скважины (колодца)

Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **Кульшанаев Н.Ш.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Бурамбаева И.Н.** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)