Генподрядчик: ТОО "ARSO"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Субподрядчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

от 02.04.2019 года №178

Наименование объекта: "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 г.

код заказчика		код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование	код		
			№04/06-01	**04.06.2020г.**						
№ п/п	наименование объектов, комплексов. работ	Стоимость выполенных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года строительства по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4						
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы		
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке:	14 589 603,00	13 026 431,25							1 563 171,75	14 589 603,00
	Итого										**14 589 603,00**

Генподрядчик:
ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Подрядчик:
ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Директор _____ Мукаметхан Э.Э.

Генподрядчик : **ТОО "ARSO" БИН 050540006025, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Щепкина 7/48, кв. 16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Г.С.Г. Высотник" БИН:061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного 40Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№04/06-01** от **04.06.2020г.**

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МАРКИ КЖ**

Составлен(а) в ценах 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Узлы усиления стеновых панелей л. КЖ 2-6,9-10								
				Узел 1 л.9-10 КЖ						
1	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами	т	0,39424	244064,92	4650,30	96220	1833	79927	190239
		НР - 84%; СП - 8%			239414,62	1937,68	94387	764	14092	
6	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой	т	0,0128	681028,88	2964,28	8717	38	5188	15017
		НР - 91%; СП - 8%			444019,60	1369,80	5683	18	1112	
9	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 за 2 раза	м2	8,96	3905,52	58,81	34993	527	3988	42100
		НР - 69%; СП - 8%			643,95	1,13	5770	10	3119	
				Узел 2 л.9-10 КЖ						
10	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами	т	1,38627	244064,92	4650,30	338340	6447	281047	668938
		НР - 84%; СП - 8%			239414,62	1937,68	331893	2686	49551	
15	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой								
			т	0,0584	681028,88	2964,28	39772	173	23670	68517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 91%; СП - 8%			444019,60	1369,80	25931	80	5075	
18	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 за 2 раза	м2	30,56875	3905,52	58,81	119387	1798	13606	143633
		НР - 69%; СП - 8%			643,95	1,13	19685	35	10639	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				637430	10816	407425	1128443
							483349	3592	83588	
		РАЗДЕЛ 2. Стены из газоблоков усиление проемов								
67	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами	т	0,0036	244064,92	4650,30	879	17	730	1737
		НР - 84%; СП - 8%			239414,62	1937,68	862	7	129	
71	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой	т	0,00023	681028,88	2964,28	157	1	93	270
		НР - 91%; СП - 8%			444019,60	1369,80	102	0	20	
73	Е11-080301-0103 1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,125	8719,04	2934,08	1090	367	583	1807
		НР - 93%; СП - 8%			4300,15	715,83	538	89	134	
75	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами	т	0,0046	244064,92	4650,30	1123	21	933	2220
		НР - 84%; СП - 8%			239414,62	1937,68	1101	9	164	
79	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой	т	0,0002	681028,88	2964,28	136	1	81	235
		НР - 91%; СП - 8%			444019,60	1369,80	89	0	17	
81	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,25	9702,74	621,18	2426	155	1765	4526
		НР - 93%; СП - 8%			7425,07	165,77	1856	41	335	
83	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами	т	0,00645	244064,92	4650,30	1574	30	1308	3112
		НР - 84%; СП - 8%			239414,62	1937,68	1544	12	231	
87	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой	т	0,00032	681028,88	2964,28	218	1	130	375
		НР - 91%; СП - 8%			444019,60	1369,80	142	0	28	
89	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,225	9702,74	621,18	2183	140	1588	4073
		НР - 93%; СП - 8%			7425,07	165,77	1671	37	302	
91	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами	т	0,0106	244064,92	4650,30	2587	49	2149	5115
		НР - 84%; СП - 8%			239414,62	1937,68	2538	21	379	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12372	781	9359	23470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							10443	218	1739	
		РАЗДЕЛ 3.Усиление отверстий в перегородках на отм.-0.100 л.КЖ 15								
				Перегородки толщ.200мм/сущ./						
117	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,05743	320574,76	36726,03	18411	2109	13928	34925
		НР - 84%; СП - 8%			275681,28	13027,67	15832	748	2587	
121	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой	т	0,0017	681028,88	2964,28	1158	5	689	1995
		НР - 91%; СП - 8%			444019,60	1369,80	755	2	148	
123	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4356	103,66	2,95	149	4	58	223
		НР - 69%; СП - 8%			58,05	0,38	83	1	17	
124	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,4356	176,49	4,23	253	6	68	347
		НР - 69%; СП - 8%			67,85	0,75	97	1	26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19971	2125	14743	37490
							16768	752	2777	
		РАЗДЕЛ 4.Усиление отверстий в перегородках на отм.+3.200 л.КЖ 16								
				Перегородки толщ.200мм/сущ./						
133	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,13785	320574,76	36726,03	44191	5063	33431	83832
		НР - 84%; СП - 8%			275681,28	13027,67	38003	1796	6210	
137	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой	т	0,00417	681028,88	2964,28	2840	12	1690	4892
		НР - 91%; СП - 8%			444019,60	1369,80	1852	6	362	
139	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,38187	103,66	2,95	351	10	136	526
		НР - 69%; СП - 8%			58,05	0,38	196	1	39	
140	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,38187	176,49	4,23	597	14	160	817
		НР - 69%; СП - 8%			67,85	0,75	229	3	61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				47979	5099	35417	90068
							40280	1805	6672	
		РАЗДЕЛ 5.Фундаменты Фм-1,2 на отм. -2.200 л. КЖ 13								
148	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1375	16389,74	1403,52	2254	193	248	2702
		НР - 91%; СП - 8%			1639,44	341,52	225	47	200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,2125	18674,77	2158,77	3968	459	609	4943
		НР - 91%; СП - 8%			2597,83	550,06	552	117	366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6222	652	857	7645
							777	164	566	
		РАЗДЕЛ 6.Приямок Пр1-1 л.14 КЖ								
152	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,02	16389,74	1403,52	328	28	36	393
		НР - 91%; СП - 8%			1639,44	341,52	33	7	29	
153	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,1	21957,12	2822,02	2196	282	590	3009
		НР - 91%; СП - 8%			5529,45	955,80	553	96	223	
155	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0047	703358,70	1735,20	3306	8	399	4001
		НР - 91%; СП - 8%			92379,50	799,28	434	4	296	
156	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,7	957,55	24,85	670	17	238	981
		НР - 93%; СП - 8%			361,80	3,77	253	3	73	
157	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Люки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,00825	569610,27	11832,41	4699	98	535	5653
		НР - 93%; СП - 8%			64989,72	4690,54	536	39	419	
				Усиление отверстия в существующей панели толщ.200мм л.14 АР						
158	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами	т	0,02051	244064,92	4650,30	5006	95	4158	9897
		НР - 84%; СП - 8%			239414,62	1937,68	4910	40	733	
161	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой	т	0,00065	681028,88	2964,28	443	2	263	763
		НР - 91%; СП - 8%			444019,60	1369,80	289	1	56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				16647	531	6219	24696
							7008	188	1829	
		РАЗДЕЛ 7.Фундаменты Фм-1,2,3 под перегородки л. КЖ 19								
163	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,12	16389,74	1403,52	1967	168	216	2358
		НР - 91%; СП - 8%			1639,44	341,52	197	41	175	
164	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,1875	22321,68	2535,51	4185	475	1044	5648
		НР - 91%; СП - 8%			5531,04	587,27	1037	110	418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6152	644	1260	8005
							1234	151	593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8.Перегородки из блоков СКЦ л. КЖ 17-18								
				на отм.-2.400 толщ.200мм						
167	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металлических изделий	0,0116	89549,11	2896,15	1039	34	946	2143
		НР - 93%; СП - 8%			86652,96	1017,23	1005	12	159	
170	Е11-080301-0111 1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заполнение	м3 кладки	0,55	3504,31	1629,90	1927	896	1190	3367
		НР - 93%; СП - 8%			1874,41	452,10	1031	249	249	
172	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	3	1190,72	501,50	3572	1505	2624	6692
		НР - 84%; СП - 8%			682,67	358,67	2048	1076	496	
174	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,85	34035,75	5972,33	28930	5076	11047	43175
		НР - 91%; СП - 8%			12912,49	1368,92	10976	1164	3198	
177	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0031	926343,70	1735,20	2872	5	892	4065
		НР - 91%; СП - 8%			315364,50	799,28	978	2	301	
178	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0093	703358,70	1735,20	6541	16	789	7916
		НР - 91%; СП - 8%			92379,50	799,28	859	7	586	
				на отм.+3.200 толщ.90мм						
207	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металлических изделий	0,0733	89549,11	2896,15	6564	212	5976	13544
		НР - 93%; СП - 8%			86652,96	1017,23	6352	75	1003	
210	Е11-080301-0111 1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заполнение	м3 кладки	0,675	3504,31	1629,90	2365	1100	1460	4132
		НР - 93%; СП - 8%			1874,41	452,10	1265	305	306	
212	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	10	1190,72	501,50	11907	5015	8747	22307
		НР - 84%; СП - 8%			682,67	358,67	6827	3587	1652	
214	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,375	34035,75	5972,33	12763	2240	4874	19048
		НР - 91%; СП - 8%			12912,49	1368,92	4842	513	1411	
217	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,031	703358,70	1735,20	21804	54	2629	26387
		НР - 91%; СП - 8%			92379,50	799,28	2864	25	1955	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				100286	16153	41173	152776
							39046	7015	11317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9.Реконструкция проема.Фрагмент 1 на отм.+3.300 л. КЖ 20,21								
220	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными тяжами	т	0,1202	244064,92	4650,30	29337	559	24369	58002
		НР - 84%; СП - 8%			239414,62	1937,68	28778	233	4296	
226	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой	т	0,0005	681028,88	2964,28	341	1	203	587
		НР - 91%; СП - 8%			444019,60	1369,80	222	1	43	
230	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30 за 2 раза	м2	3,11285	3905,52	58,81	12157	183	1386	14626
		НР - 69%; СП - 8%			643,95	1,13	2005	4	1083	
				Плиты перекрытия л.21 /бетон и арматура по Н57 - схема армирования/						
231	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	4,275	777,50	215,89	3324	923	1615	5334
		НР - 69%; СП - 8%			477,93	69,53	2043	297	395	
233	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,25	32125,36	2341,78	8031	585	2847	11749
		НР - 91%; СП - 8%			11919,93	594,76	2980	149	870	
236	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03075	26073,23	1287,29	802	40	698	1620
		НР - 91%; СП - 8%			24497,94	457,51	753	14	120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				53991	2291	31117	91917
							36781	697	6809	
		РАЗДЕЛ 10.Стена вновь возводимая на отм.-0.100 л.25,26 КЖ								
239	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,025	16389,74	1403,52	410	35	45	491
		НР - 91%; СП - 8%			1639,44	341,52	41	9	36	
240	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,2	33610,78	3218,47	6722	644	2613	10082
		НР - 91%; СП - 8%			13553,77	804,18	2711	161	747	
242	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00493	25831,21	1747,52	127	9	109	255
		НР - 91%; СП - 8%			23795,69	538,25	117	3	19	
244	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	2,05	2391,92	52,23	4903	107	1542	6962
		НР - 93%; СП - 8%			798,69	10,36	1637	21	516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				12163	794	4310	17790
							4506	193	1318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11.Воздухозаборная шахта. Фрагмент-1, Мс-1, ПЗ л.27,28 КЖ								
245	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1125	16389,74	1403,52	1844	158	203	2210
		НР - 91%; СП - 8%			1639,44	341,52	184	38	164	
246	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,05	33610,78	3218,47	35291	3379	13719	52931
		НР - 91%; СП - 8%			13553,77	804,18	14231	844	3921	
247	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	5	2391,92	52,23	11960	261	3762	16979
		НР - 93%; СП - 8%			798,69	10,36	3993	52	1258	
248	Е11-070404-0102 1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	0,02	10077,64	5546,90	202	111	100	326
		НР - 118%; СП - 8%			3453,80	792,59	69	16	24	
250	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонныхкамней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,375	10198,35	3397,35	3824	1274	2208	6515
		НР - 93%; СП - 8%			5501,51	828,85	2063	311	483	
252	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05935	89549,11	2896,15	5315	172	4839	10966
		НР - 93%; СП - 8%			86652,96	1017,23	5143	60	812	
255	Е11-080301-0111 1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Заполнение	м3 кладки	0,1625	3504,31	1629,90	569	265	352	995
		НР - 93%; СП - 8%			1874,41	452,10	305	73	74	
257	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный сердечник Мс-1. Устройство	м3	0,1025	34035,75	5972,33	3489	612	1332	5206
		НР - 91%; СП - 8%			12912,49	1368,92	1324	140	386	
259	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0066	25831,21	1747,52	170	12	146	342
		НР - 91%; СП - 8%			23795,69	538,25	157	4	25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				62664	6244	26661	96471
							27470	1539	7146	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				975876	46130	578542	1678771
							667662	16315	124353	
		Всего с накладными расходами					1 554 418			
		Временные здания и сооружения 1,2%					18 653			
		Итого					1 573 071			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%					21 236			
		Итого					1 594 307			
		Непредвиденные работы и затраты 2%					31 886			
		Итого с непредвиденными работами и затратами					1 626 193			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099					1 707 342			
		НДС					204 881			
		Итого с НДС					1 912 223			
		Генподрядная скидка 20%					382 445			
		Итого по Акту к оплате:					1 529 778			

Ген.подрядчик:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Субподрядчик:

ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Директор _____ Мукаметхан Ә.Ә.

Генподрядчик : **ТОО "ARSO" БИН 050540006025, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Щепкина 7/48, кв. 16**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Г.С.Г. Высотник" БИН:061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного 40Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№04/06-01** от **04.06.2020г.**

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **7-1-1 Благоустройство территории.**

Составлен(а) в ценах 2019г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство								
				Покрытие проездов (тип 1) л.8 ГП						
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	38,127	1265,39	1102,52	48246	42036	17793	71321
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	6133	10342	5283	
3	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,608	1866,79	1619,17	36604	31749	13731	54362
		НР - 108%; СП - 8%			245,59	402,80	4816	7898	4027	
7	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(до 5 см)	м2 покрытия	73,376	1446,39	103,11	106130	7566	6766	121928
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	3716	2549	9032	
		Бордюр								
8	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	36,875	1678,80	32,92	61906	1214	34989	104646
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	31890	507	7752	
				Асфальтобетонное покрытие тротуаров тип 2 л.8 ГП						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,906	1227,58	1065,28	3567	3096	1322	5280
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	260,25	467	756	391	
12	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,4525	1866,79	1619,17	2712	2352	1017	4027
		НР - 108%; СП - 8%			245,59	402,80	357	585	298	
14	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(до 5 см)	м2 покрытия	29,06	1446,39	103,11	42032	2996	2680	48289
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	1472	1010	3577	
15	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	29,06	322,86	0,04	9382	1	8	10142
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	8		751	
16	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	11,94	1678,80	32,92	20045	393	11329	33884
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	10326	164	2510	
				Резиновое покрытие площадок Тип 3 л.8 ГП						
18	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,13	1866,79	1619,17	33845	29356	12696	50264
		НР - 108%; СП - 8%			245,59	402,80	4453	7303	3723	
20	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	26,408	1446,39	103,11	38196	2723	2435	43882
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	1337	917	3251	
21	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновые толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	26,408	8363,95	24,23	220875	640	21394	261650
		НР - 108%; СП - 8%			740,92	9,19	19566	243	19382	
22	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Резиновый бордюр. Устройство	м	37,25	1446,05	0,45	53865	17	7639	66424
		НР - 94%; СП - 8%			218,15	--	8126		4920	
				Тактильные плитки л.9 ГП						
34	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5425	6355,36	1037,98	3448	563	1995	5878
		НР - 94%; СП - 8%			3459,43	452,10	1877	245	435	
35	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,42	1866,79	1619,17	10118	8776	3795	15026
		НР - 108%; СП - 8%			245,59	402,80	1331	2183	1113	
37	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,108	1265,39	1102,52	137	119	50	202
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	17	29	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	5,42	480,57	39,75	2605	215	2682	5710
		НР - 108%; СП - 8%			440,82	17,42	2389	94	423	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				693713	133811	142320	902915
							98280	34826	66883	
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение территории								
				Ограждение из панелей 3D л.8 ГП						
41.1	У86-010602-0502 8601-0602-0502 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	4,6875	39715,00	7610,00	186164	35672	37589	241653
		НР - 91%; СП - 8%			5982,00	2830,00	28041	13266	17900	
42.1	У86-010605-0201 8601-0605-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	0,125	131437,00	5097,00	16430	637	3363	21377
		НР - 91%; СП - 8%			27518,00	2051,00	3440	256	1583	
43.1	У86-010605-0402 8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2018	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	0,125	72116,00	161,00	9015	20	1424	11274
		НР - 91%; СП - 8%			12462,00	61,00	1558	8	835	
44.1	У86-010601-0101 8601-0601-0101 УСН РК 8.02-03-2018	Декоративный забор "Национальный стиль"	секция	3,125	22539,00	2812,00	70434	8788	10948	87893
		НР - 118%; СП - 8%			1827,00	1142,00	5709	3569	6511	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				282043	45117	53325	362197
							38748	17098	26829	
		РАЗДЕЛ 3.Пандус П-1								
45	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,1	1263,36	1102,52	126	110	47	187
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	16	27	14	
47	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,4	16898,30	1727,01	6759	691	982	8361
		НР - 91%; СП - 8%			2258,98	440,05	904	176	619	
49	Е11-270701-0301 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	1,26	574,71	39,62	724	50	745	1586
		НР - 108%; СП - 8%			529,91	17,27	668	22	117	
				Ограждения пандуса для МГН л. 11 ГП						
51	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	0,937	764,01	82,17	716	77	712	1542
		НР - 118%; СП - 8%			605,49	38,10	567	36	114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8326	928	2485	11676
							2155	261	865	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Беседка л.12,5 ГП								
				Сиденья деревянные						
78	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,014	103122,36	1097,31	1444	15	352	1940
		НР - 90%; СП - 8%			27405,00	542,52	384	8	144	
79	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	2,275	572,36	16,23	1302	37	973	2457
		НР - 90%; СП - 8%			466,82	8,44	1062	19	182	
				Деревянное ограждение						
80	Е11-100112-0201 1110-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Беседка деревянная. Ограждение	м ограждения	9,994	3237,83	22,72	32359	227	21527	58197
		НР - 90%; СП - 8%			2382,90	10,44	23815	104	4311	
81	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поручни деревянные. Устройство	м плинтусов	9,994	99,69	2,31	996	23	918	2068
		НР - 94%; СП - 8%			96,54	1,21	965	12	153	
				Прочие работы						
83	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,159	8954,54	60,73	1424	10	148	1697
		НР - 90%; СП - 8%			1003,08	28,85	159	5	126	
84	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,633	8621,83	43,96	5458	28	1416	7423
		НР - 90%; СП - 8%			2464,68	20,67	1560	13	550	
85	Е11-100116-0102 1110-0116-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения. Антисептирование водными растворами	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,61	124,53	4,40	1072	38	732	1949
		НР - 90%; СП - 8%			92,43	2,07	796	18	144	
86	Е11-100116-0103 1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	16,25	72,84	2,20	1184	36	788	2129
		НР - 90%; СП - 8%			52,83	1,03	858	17	158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				45238	414	26854	77860
							29599	195	5767	
		РАЗДЕЛ 5.Земляные работы л.7 ГП								
91	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	583,037	64,67	64,67	37705	37705	9038	50482
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,53		12553	3739	
92	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	583,037	54,32	54,32	31671	31671	7594	42406
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,09		10547	3141	
93	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	583,037	18,20	15,27	10611	8903	3925	15699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 72%; СП - 8%			2,87	6,48	1673	3778	1163	
94	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /вывоз излишнего грунта/	м3 грунта	583,037	173,36	164,84	101075	96108	24516	135638
		НР - 72%; СП - 8%			8,45	49,95	4927	29123	10047	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				181062	174386	45072	244225
							6600	56001	18091	
		РАЗДЕЛ 6.МАФ л.10								
97.1	У86-010302-0403 8601-0302-0403 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья детская "Барашек"	шт.	1	34569,00	176,00	34569	176	2118	39622
		НР - 91%; СП - 8%			2283,00	45,00	2283	45	2935	
99.1	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2018	Урна "Сатури"	шт.	1	26311,00	31,00	26311	31	113	28538
		НР - 91%; СП - 8%			116,00	8,00	116	8	2114	
03.1	У86-010104-0116 8601-0104-0116 УСН РК 8.02-03-2018	Качалка-балансир "Смешарики"	комплект	1	92779,00	230,00	92779	230	9369	110320
		НР - 91%; СП - 8%			10226,00	70,00	10226	70	8172	
04.1	У86-010104-0209 8601-0104-0209 УСН РК 8.02-03-2018	Качели "Лепесток"	комплект	1	163612,00	273,00	163612	273	8624	186015
		НР - 91%; СП - 8%			9406,00	71,00	9406	71	13779	
05.1	У86-010113-0104 8601-0113-0104 УСН РК 8.02-03-2018	Детский игровой комплекс (2,530 м х 1,000 м х 2,27 м)	комплект	1	332461,00	926,00	332461	926	26563	387746
		НР - 91%; СП - 8%			28900,00	290,00	28900	290	28722	
06.1	У86-010109-0307 8601-0109-0307 УСН РК 8.02-03-2018	Игровой модуль "Песочница Аквариум"	комплект	1	86219,00	314,00	86219	314	11605	105650
		НР - 91%; СП - 8%			12651,00	102,00	12651	102	7826	
09.1	У86-010307-0105 8601-0307-0105 УСН РК 8.02-03-2018	Навес над мусорными баками на 4 шт.	шт.	1	289423,00	13748,00	289423	13748	30324	345327
		НР - 91%; СП - 8%			28752,00	4571,00	28752	4571	25580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1025374	15698	88717	1203218
							92334	5157	89127	
		РАЗДЕЛ 7.Озеленение								
110	Е11-470102-0208 1147-0102-0208 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	яма	1,25	4456,79	372,90	5571	466	3336	9619
		НР - 88%; СП - 8%			2877,60	154,89	3597	194	713	
117	Е11-470108-0106 1147-0108-0106 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	34,375	360,19	41,28	12382	1419	10245	24437
		НР - 88%; СП - 8%			318,91	19,77	10963	680	1810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	36,0075	11,38	11,38	410	410	143	597
		НР - 88%; СП - 8%			--	4,50		162	44	
121	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	51,439	444,36	10,15	22857	522	13416	39175
		НР - 88%; СП - 8%			293,51	2,86	15098	147	2902	
122	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	51,439	255,79	160,18	13158	8239	4814	19409
		НР - 88%; СП - 8%			65,05	41,29	3346	2124	1438	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				54377	11056	31953	93236
							33003	3306	6906	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2290133	381410	390726	2895327
							300719	116844	214469	
		Всего с накладными расходами					2 680 859			
		Временные здания и сооружения 1,2%					32 170			
		Итого					2 713 029			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%					36 626			
		Итого					2 749 655			
		Непредвиденные работы и затраты 2%					54 993			
		Итого с непредвиденными работами и затратами					2 804 648			
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099					2 944 603			
		НДС					353 352			
		Итого с НДС					3 297 955			
		Генподрядная скидка 20%					659 591			
		Итого по Акту к оплате:					2 638 364			

Ген.подрядчик:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Субподрядчик:

ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Директор _____ Мукаметхан Э.Э.

Генподрядчик : **ТОО "ARSO" БИН 050540006025, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Щепкина 7/48, кв. 16**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Г.С.Г. Высотник" БИН:061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного 40Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№04/06-01** от **04.06.2020г.**

Акт выполненных работ №3

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МАРКИ АР**

Составлен(а) в ценах 2019г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки л.14,15,16								
				на отм.-2.070 толщ.200мм						
1	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,215	10198,35	3397,35	12391	4128	7153	21108
		НР - 93%; СП - 8%			5501,51	828,85	6684	1007	1564	
				на отм.-2.070 толщ.90мм						
5	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,37	9702,74	621,18	42401	2715	30850	79111
		НР - 93%; СП - 8%			7425,07	165,77	32448	724	5860	
				Санузел для МГН л.25 АР						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е11-090701-0121 1109-0701-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Изготовление	т конструкций	0,002223	273673,36	27567,63	608	61	389	1077
		НР - 69%; СП - 8%			242627,00	11034,38	539	25	80	
12	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Поручни. Установка	м ограждения	0,9875	875,37	102,71	864	101	867	1870
		НР - 118%; СП - 8%			696,31	47,63	688	47	139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56265	7005	39259	103166
							40359	1803	7642	
		РАЗДЕЛ 2.Проемы								
				Окна л.27-28 АР						
26	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	7,0075	3813,03	227,48	26720	1594	13114	43021
		НР - 90%; СП - 8%			1964,47	114,89	13766	805	3187	
37	Е11-090303-0203 1109-0303-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	2,332	9402,73	2267,49	21927	5288	12542	37227
		НР - 69%; СП - 8%			7135,23	659,55	16639	1538	2758	
		Солнцезащитные ламели СЗУ-1 27шт АР 29								
40	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	51	1190,72	501,50	60727	25577	44611	113765
		НР - 84%; СП - 8%			682,67	358,67	34816	18292	8427	
				Двери л.30-31 АР						
49	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	35,445	2065,83	101,04	73223	3581	48459	131417
		НР - 90%; СП - 8%			1470,41	48,66	52119	1725	9735	
53	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,13	3275,67	66,36	23356	473	14030	40377
		НР - 69%; СП - 8%			2821,72	30,18	20119	215	2991	
57	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	7,125	3456,40	67,37	24627	480	14904	42693
		НР - 69%; СП - 8%			3001,43	30,18	21385	215	3162	
62	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фрамуги площадью до 2 м2. Установка Фрамуг из ПВХ профилей глухих	м2	1,56	3612,45	220,33	5635	344	3087	9420
		НР - 90%; СП - 8%			2083,87	114,89	3251	179	698	
				Витражи Внв1.2 л.31 АР						
76	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	4,3525	2668,79	3,29	11616	14	5302	18271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 90%; СП - 8%			1353,48	--	5891		1353	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				247831	37351	156050	436191
							167986	22970	32310	
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ л. 32-33 АР								
				на отм.0.000;+3.300						
				ТИП 1 Лестницы Л-1,2						
78	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,05	740,34	37,85	2998	153	1784	5165
		НР - 94%; СП - 8%			448,70	20,03	1817	81	383	
79	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия степеней из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,05	5064,90	173,49	20513	703	5577	28177
		НР - 94%; СП - 8%			1380,30	84,58	5590	343	2087	
				на отм.-2.070						
				ТИП 2						
83	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	28,085	269,89	40,92	7580	1149	2956	11379
		НР - 94%; СП - 8%			95,39	16,58	2679	466	843	
84	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,14255	7133,77	1297,48	8151	1482	4880	14073
		НР - 94%; СП - 8%			3978,34	565,13	4545	646	1042	
85	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо толщ.50мм	м3 изоляции	1,50425	17041,56	1152,33	25635	1733	18833	48025
		НР - 76%; СП - 8%			15889,24	583,96	23901	878	3557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				64877	5221	34030	106819
							38533	2413	7912	
		РАЗДЕЛ 4.Внутренние отделочные работы л.34-42 АР								
				Стены и перегородки						
				на отм.0.000						
190	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	19,9	1709,66	18,72	34022	373	22661	61218
		НР - 90%; СП - 8%			1257,48	7,78	25024	155	4535	
191	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 80 мм	м2 поверхности	19,9	1112,94	15,54	22148	309	16720	41976
		НР - 76%; СП - 8%			1097,40	8,10	21838	161	3109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				56170	682	39380	103194
							46862	316	7644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Крыльцо Кр 1,3,5,8 л.52 АР								
				Металлокаркас с покрытием						
274	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,4071	115396,10	27844,05	46978	11335	26228	79063
		НР - 69%; СП - 8%			85182,23	8190,41	34678	3334	5856	
277	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Крыльца. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	4,5	7176,20	128,56	32293	579	9223	44837
		НР - 92%; СП - 8%			2188,77	39,07	9849	176	3321	
278	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,47	3161,20	17,97	7808	44	3217	11907
		НР - 92%; СП - 8%			1410,66	5,09	3484	13	882	
				Водосточная система ВС-1. Узел В. л.53 АР						
286	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	10,06	1881,45	115,90	18927	1166	16204	37942
		НР - 92%; СП - 8%			1715,52	35,25	17258	355	2810	
				Площадка						
295	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Резиновое покрытия шир.300мм. Устройство на клее	м2 покрытия	3	712,26	28,03	2137	84	1526	3956
		НР - 94%; СП - 8%			526,28	14,94	1579	45	293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				108143	13208	56399	177705
							66848	3922	13163	
		РАЗДЕЛ 6.Приямок ПР-1 л.59 АР								
				Люк утепленный Л-1 для ПР1,2,3,4,6,8						
325	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0473	115396,10	27844,05	5458	1317	3047	9186
		НР - 69%; СП - 8%			85182,23	8190,41	4029	387	680	
328	Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	1,3	3797,09	275,97	4936	359	3249	8840
		НР - 98%; СП - 8%			2470,83	79,12	3212	103	655	
				Стремянка Ст-1						
339	Е11-090701-0105 1109-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,068	238798,30	27138,75	16238	1845	10192	28545
		НР - 69%; СП - 8%			207966,00	9257,50	14142	630	2114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				26633	3521	16488	46571
							21383	1120	3450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7.Овощехранилище л. 60 АР								
				Покрытие навеса						
356	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	9,4375	984,37	27,85	9290	263	7793	18450
		НР - 92%; СП - 8%			886,34	11,22	8365	106	1367	
				Полы и ступени						
361	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	21,1	5064,90	173,49	106869	3661	29054	146798
		НР - 94%; СП - 8%			1380,30	84,58	29124	1785	10874	
				Двери						
362	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	0,525	3775,45	63,94	1982	34	1180	3415
		НР - 69%; СП - 8%			3229,24	28,33	1695	15	253	
				Жалюзиная решетка ЖР-1 - 222шт л.67 АР						
381	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,34077	74769,67	3187,15	25479	1086	16062	44865
		НР - 69%; СП - 8%			67630,58	680,86	23046	232	3323	
				Перегородки кабинок туалета л.65 АР						
389	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	10,7425	1479,84	139,54	15897	1499	13654	31915
		НР - 90%; СП - 8%			1340,30	71,96	14398	773	2364	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				159518	6542	67744	245443
							76629	2910	18181	
		РАЗДЕЛ 8.Вентиляционные шахты ВШ								
				Вентшахта ВШ-1 лист 69 АР						
411	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркас. Монтаж	т конструкций	0,08956	79161,35	26481,07	7090	2372	3259	11176
		НР - 69%; СП - 8%			46406,53	6324,82	4156	566	828	
419	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка листами стекломагнезитовыми толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4,9	1164,76	17,82	5707	87	5047	11615
		НР - 90%; СП - 8%			1135,26	9,23	5563	45	860	
421	Е11-200701-0206 1120-0701-0206 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3488 мм. Установка над шахтами	зонт	1	11131,12	215,54	11131	216	2802	15047
		НР - 98%; СП - 8%			2790,87	67,82	2791	68	1115	
422	Е11-150207-0203 1115-0207-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Шахты. Обшивка сеткой	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4	575,91	8,39	230	3	183	446
		НР - 80%; СП - 8%			567,53	3,56	227	1	33	
				Отделка фасада в осях "А-С" по осям 23, К-Т, 15 л.21 АР						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
803	Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2015	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	67,62	216,29	3,20	14626	216	9899	26487
		НР - 69%; СП - 8%			211,23	0,94	14283	64	1962	
805	Е11-150213-0103 1115-0213-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	94,85	4751,34	35,94	450665	3409	268528	776728
		НР - 80%; СП - 8%			3529,70	9,15	334792	868	57535	
809	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Подшивка фронтона софитом неперфорированным сплошным. Устройство	м планки	60,415	2564,06	1961,15	154908	118483	56441	228257
		НР - 92%; СП - 8%			536,12	479,34	32390	28959	16908	
811	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 К=0,75	Леса наружные инвентарные высотой 12 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	94,85	685,14	1,90	64986	180	42648	116244
		НР - 93%; СП - 8%			482,49	0,99	45764	94	8611	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				709342	124966	388807	1186000
							439966	30666	87852	
		РАЗДЕЛ 9.КРОВЛЯ блоки 1-5								
		Деревянная стропильная система л.18.9 АР								
821	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	7,0675	101004,90	1860,99	713852	13153	198871	985741
		НР - 90%; СП - 8%			30447,17	818,11	215185	5782	73018	
822	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,3925	102955,01	1371,64	143365	1910	40347	198409
		НР - 90%; СП - 8%			31515,75	678,15	43886	944	14697	
824	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,81	9120,18	75,91	89469	745	10503	107970
		НР - 90%; СП - 8%			1153,54	36,06	11316	354	7998	
				Покрытие кровли						
829	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	128,67	120,66	16,03	15525	2063	12902	30701
		НР - 92%; СП - 8%			104,63	4,36	13463	561	2274	
831	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	128,67	8085,74	128,56	1040392	16542	303989	1451932
		НР - 92%; СП - 8%			2528,92	39,07	325396	5027	107551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2002603	34412	566612	2774753
							609246	12668	205537	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3431381	232908	1364768	5179841
							1507813	78788	383692	
		Всего с накладными расходами					4 796 149			
		Временные здания и сооружения 1,2%					57 554			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого					4 853 702			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%					65 525			
		Итого					4 919 227			
		Непредвиденные работы и затраты 2%					98 385			
		Итого с непредвиденными работами и затратами					5 017 612			
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099					5 267 996			
		НДС					632 160			
		Итого с НДС					5 900 155			
		Генподрядная скидка 20%					1 180 031			
		Итого по Акту к оплате:					4 720 124			

Ген.подрядчик:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Субподрядчик:

ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Директор _____ Мукаметхан Ә.Ә.

Генподрядчик : **ТОО "ARSO" БИН 050540006025, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Щепкина 7/48, кв. 16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Г.С.Г. Высотник" БИН:061040006160, г.Алматы, ул.Ратушного 40Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№04/06-01** от **04.06.2020г.**

Акт выполненных работ №4

за

ноябрь 2020 (месяц, год) на **2-1-3 Водопровод. Канализация.**

Составлен(а) в ценах 2019г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Водопровод В1						
1	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10,5	1332,45	2,47	13991	26	13549	29743
		НР - 98%; СП - 8%			1316,52	0,22	13823	2	2203	
3	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	4,25	1329,01	2,06	5648	9	5475	12013
		НР - 98%; СП - 8%			1314,10	0,33	5585	1	890	
5	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	3,75	1291,00	4,13	4841	15	4686	10290
		НР - 98%; СП - 8%			1274,62	0,51	4780	2	762	
7	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1720,83	21,67	13767	173	4055	19247
		НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	4063	75	1426	
8	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1821,10	21,67	10927	130	3041	15085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	3047	56	1117	
9	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5,5	2131,46	21,67	11723	119	2788	15672
		НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	2793	51	1161	
10	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2390,09	21,67	14341	130	3041	18772
		НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	3047	56	1391	
11	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5	3248,15	37,96	24361	285	4919	31623
		НР - 98%; СП - 8%			652,53	16,73	4894	125	2342	
12	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5	4366,63	50,34	32750	378	5914	41757
		НР - 98%; СП - 8%			782,55	22,05	5869	165	3093	
13	Е11-160301-0210 1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,25	7118,87	79,58	1780	20	247	2188
		НР - 98%; СП - 8%			972,90	33,56	243	8	162	
14	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	55	98,41	1,07	5413	59	5150	11407
		НР - 98%; СП - 8%			95,54	--	5255		845	
15	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	17,75	98,08	1,07	1741	19	1662	3675
		НР - 98%; СП - 8%			95,54	--	1696		272	
16	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	13	668,51	72,28	8691	940	3635	13312
		НР - 76%; СП - 8%			330,22	37,68	4293	490	986	
33	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2448,87	115,92	4898	232	4050	9663
		НР - 98%; СП - 8%			2035,95	30,14	4072	60	716	
35	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	0,25	4397,18	276,24	1099	69	899	2158
		НР - 98%; СП - 8%			3601,00	66,74	900	17	160	
38	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	0,25	20897,52	--	5224		111	5762
		НР - 98%; СП - 8%			452,10	--	113		427	
				Водомерный узел Ду40мм						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	0,25	18720,03	291,87	4680	73	2032	7249
		НР - 98%; СП - 8%			8213,05	81,81	2053	20	537	
46	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	0,5	4397,18	276,24	2199	138	1797	4315
		НР - 98%; СП - 8%			3601,00	66,74	1801	33	320	
50	Е11-181001-0105 1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	0,25	21535,38	313,06	5384	78	431	6280
		НР - 98%; СП - 8%			1640,64	117,53	410	29	465	
56	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1,15	16878,12	121,99	19410	140	1580	22668
		НР - 98%; СП - 8%			1356,30	45,21	1560	52	1679	
				Горячее водоснабжение Т3,Т4						
61	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	5	1332,45	2,47	6662	12	6452	14163
		НР - 98%; СП - 8%			1316,52	0,22	6583	1	1049	
63	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10	1329,01	2,06	13290	21	12881	28265
		НР - 98%; СП - 8%			1314,10	0,33	13141	3	2094	
65	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10,5	1291,00	4,13	13556	43	13121	28811
		НР - 98%; СП - 8%			1274,62	0,51	13384	5	2134	
67	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10,5	1720,83	21,67	18069	228	5322	25262
		НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	5333	98	1871	
68	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1821,10	21,67	27317	325	7603	37713
		НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	7618	140	2794	
69	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2131,46	21,67	21315	217	5069	28494
		НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	5079	93	2111	
70	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8,75	2390,09	21,67	20913	190	4435	27376
		НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	4444	82	2028	
71	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5	2831,99	21,67	12744	98	2281	16227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	2285	42	1202	
72	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,5	3248,15	37,96	17865	209	3607	23190
		НР - 98%; СП - 8%			652,53	16,73	3589	92	1718	
73	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	54,43	98,41	1,07	5356	58	5096	11289
		НР - 98%; СП - 8%			95,54	--	5200		836	
74	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	18,43	668,51	72,28	12321	1332	5153	18872
		НР - 76%; СП - 8%			330,22	37,68	6086	694	1398	
				Узел обвязки сушильного шкафа						
93	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5,75	2122,96	87,01	12207	500	11557	25666
		НР - 98%; СП - 8%			2035,95	15,07	11707	87	1901	
96	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2,25	2700,32	315,71	6076	710	5460	12459
		НР - 98%; СП - 8%			2323,35	153,01	5228	344	923	
98	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	0,5	20897,52	--	10449		222	11524
		НР - 98%; СП - 8%			452,10	--	226		854	
				Водомерный узел Ду32мм для системы Т3						
101	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	0,25	18720,03	291,87	4680	73	2032	7249
		НР - 98%; СП - 8%			8213,05	81,81	2053	20	537	
105	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	0,5	2448,87	115,92	1224	58	1012	2416
		НР - 98%; СП - 8%			2035,95	30,14	1018	15	179	
110	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	0,25	19544,82	228,18	4886	57	349	5654
		НР - 98%; СП - 8%			1345,03	80,94	336	20	419	
				Канализация бытовая К1						
128	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,5	917,75	1,43	5965	9	5825	12734
		НР - 98%; СП - 8%			913,96	0,52	5941	3	943	
130	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	885,32	3,47	13280	52	12900	28275
		НР - 98%; СП - 8%			876,40	1,18	13146	18	2094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е11-160201-0201 1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	2,25	8383,01	34,48	18862	78	2357	22916
		НР - 98%; СП - 8%			1054,90	13,86	2374	31	1697	
133	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	2	10768,62	51,15	21537	102	2315	25760
		НР - 98%; СП - 8%			1160,39	20,50	2321	41	1908	
141	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	0,25	7846,47	35,74	1962	9	174	2307
		НР - 98%; СП - 8%			693,22	18,86	173	5	171	
142	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	0,25	15747,71	77,70	3937	19	302	4578
		НР - 98%; СП - 8%			1190,53	41,25	298	10	339	
				Канализация производственная для кухни К3						
151	Е11-160201-0201 1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	1	8383,01	34,48	8383	34	1047	10185
		НР - 98%; СП - 8%			1054,90	13,86	1055	14	754	
152	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	1,57	10768,62	51,15	16907	80	1817	20222
		НР - 98%; СП - 8%			1160,39	20,50	1822	32	1498	
153	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	885,32	3,47	2213	9	2150	4712
		НР - 98%; СП - 8%			876,40	1,18	2191	3	349	
160	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	0,25	7846,47	35,74	1962	9	174	2307
		НР - 98%; СП - 8%			693,22	18,86	173	5	171	
161	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	0,15	15747,71	77,70	2362	12	181	2747
		НР - 98%; СП - 8%			1190,53	41,25	179	6	203	
				Жироуловитель						
177	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,0025	81839,85	15451,51	205	39	115	345
		НР - 99%; СП - 8%			41267,40	5242,47	103	13	26	
				Канализация производственная напорная К3Н						
191	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	0,15	23238,48	446,40	3486	67	2848	6840
		НР - 98%; СП - 8%			19214,65	157,45	2882	24	507	
194	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4,25	2390,09	21,67	10158	92	2154	13297
		НР - 98%; СП - 8%			507,86	9,34	2158	40	985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6,25	98,41	1,07	615	7	585	1296
		НР - 98%; СП - 8%			95,54	--	597		96	
197	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	0,75	2122,96	87,01	1592	65	1507	3348
		НР - 98%; СП - 8%			2035,95	15,07	1527	11	248	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				515220	7847	197166	769376
							200545	3239	56991	
		Всего с накладными расходами					712 385			
		Временные здания и сооружения 1,2%					8 549			
		Итого					720 934			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%					9 733			
		Итого					730 666			
		Непредвиденные работы и затраты 2%					14 613			
		Итого с непредвиденными работами и затратами					745 280			
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099					782 470			
		НДС					93 896			
		Итого с НДС					876 366			
		Генподрядная скидка 20%					175 273			
		Итого по Акту к оплате:					701 093			

Ген.подрядчик:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

Субподрядчик:

ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Директор _____ Мукаметжан Ә.Ә.