КС 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Реквизиты: БИН 110840016453, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, ИИК KZ20070103KSN1827000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Объект: Строительство инженерных сетей к 20-ти жилым домам жилого района Карагайлы в г.Семей ВКО ,поз 1-10 Корректировка поз.1-5
Договор № 83 от 05.05.2020 г.

СПРАВКА № 3 от августа 2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,невходящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	41 138 896,52	15 149 918							1 817 990,16	16 967 908,16
Аванс 30%										5 090 372,45
Итого к оплате										11 877 535,71

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____ ***Жакаев Б.М.***

Технический надзор:
ТОО "КТКиК"

_____ ***Куттыбаев Т.К.***

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

ВРИО Руководителя _____ ***Коваленко В.Г.***

Авторский надзор
ПК «СемейПроект»

_____ ***Алиев Р.Л.***

Форма 2Б

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Реквизиты: БИН 110840016453, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, ИИК KZ20070103KSN1827000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Стройка : Строительство инженерных сетей к 20-ти жилым домам жилого района Карагайлы в г.Семей ВКО ,поз 1-10 Корректировка поз.1-5 Электроснабжение
Объект : на строительство трансформаторной подстанции 2х1000 кВА
Договор № 83 от 05.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №6

за август месяц 2020 г
на На Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	129	163,49	154,66	21090	19951	–	4456	27589
					8,83	39,14	1139	5050	–	2044	
2	1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,9	3128,72	–	9073	–	–	6533	16855
					3128,72	–	9073	–	–	1248	

3	1101-0104-0405	Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 квт(108 л.с.) при перемещении грунта до 5м Группа грунтов 2 НР = 72 %								
			м3 грунта	57,55	18,68	18,68	1075	1075	–	311	1497
					–	7,51	–	432	–	111	
4	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы Уплотнение пневматическими трамовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	57,55	164,58	76,99	9472	4431	–	5135	15775
					87,59	36,33	5041	2091	–	1168	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	24,67	818,63	–	20195	–	–	14541	37515
					818,63	–	20195	–	–	2779	
6	1101-0205-0501	Подсыпка под полы. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	6,39	818,63	–	5231	–	–	3766	9717
					818,63	–	5231	–	–	720	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6,39	164,58	76,99	1052	492	–	570	1752
					87,59	36,33	560	232	–	130	
Раздел 2 Фундаменты											
8	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	1659,54	842,46	19915	10110	2928	12740	35267
					573,1	326,65	6877	3920	–	2612	
9	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	2345,75	1182,47	18766	9460	2872	11935	33157
					804,27	460,04	6434	3680	–	2456	
10	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	34	3555,59	1872,1	120890	63651	17448	76457	213135
					1170,31	735,39	39791	25003	–	15788	

14 1106-0101-0119	Устройство монлитных бетонных заделок и подготвки из бетона кл В7,5 НР = 91 %	м3	0,8	22057,74	1338,44	17646	1071	13911	2654	21924
				3330,42	315,24	2664	252	–	1624	
15 1106-0101-0120	Стенки и днища подпольных каналов из бетона кл.В12,5 Устройство НР = 91 %	м3	15,55	24969,14	1961,16	388271	30496	289144	68560	493378
				4413,6	431,47	68631	6709	–	36546	
16 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0078	484503,57	86974,73	3779	678	94	3232	7572
				385572	32962,9	3007	257	–	561	
17 2301-0101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	7,8	2237		17449		17449	–	18846
				–		–		–	1396	
18 1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,096	1618775,06	3601,85	155402	346	110974	43792	215130
				459192	1587,59	44082	152	–	15936	
19 1113-0301-1421	Окраскаводогазпроводных труббитумным составом НР = 69 %	м2	3,52	249,48	6	878	21	714	101	1057
				40,7	0,83	143	3	–	78	
20 1111-0101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20мм на отм.-0,07 НР = 94 %	м2 стяжки	14,6	847,42	28,71	12372	419	6719	5122	18894
				358,49	14,71	5234	215	–	1400	
21 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	43,6	879,58	18,78	38350	819	24933	11829	54193

22	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(МН1-МН7) НР = 118 %	т стальных элементов	0,07362	288,96 / 717091,54	2,77 / 6040,6	12598 / 52792	121 / 445	– / 47660	4014 / 5655	63123
23	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка(МН1-МН7) НР = 118 %	т стальных элементов	0,54346	63665,7 / 697997,48	1425,52 / 5874,9	4687 / 379334	105 / 3193	– / 350698	4676 / 30928	443083
24	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,61708	46817,4 / 108311	1411,68	25443 / 66837	767	– / 66837	32821 / –	72183
25	1109-0304-0301	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,52673	– / 51918,38	12717,81	– / 27347	6699	– / 5099	5347 / 11861	42345
26	2106-0405-1601	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения(Щиты Щ1,Щ2)	т	0,52673	29521,8 / 467017	3113,52	15550 / 245992	1641	– / 245992	3137 / –	265671
27	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	14,22171	– / 84,97	1,66	– / 1208	24	– / 799	19679 / 269	1595
					27,09	0,28	385	4	–	118	

Раздел 7 Полы

73	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	40,04	242,05 / 76,2	31,71 / 12,18	9692 / 3051	1270 / 488	5371 / –	3327 / 1041	14060

74	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,004	19751,86	1094,46	79086	4382	69466	5681	91549
					1308,15	250,92	5238	1005	–	6781	
75	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	40,04	809,4	28,72	32408	1150	16904	14046	50171
					358,49	14,71	14354	589	–	3716	

Локальная смета № 2-1-3
Силовые трансформаторы

2	5108-0101-0109 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85								
			шт.	2	3123446		6246892		–	–	6246892
					–		–		6246892	–	

Локальная смета № 2-2-1
На Сети ВЛ-10 кВ
Техрешение №1

ЛС № 2-1-3

33*	2306-0109-1010	Кабели силовые ААБл-10- 3х240	км	0,01836	7844601		144027		144027	–	155549
					–		–		–	11522	

ЛС № 2-2-1

11*	2306-0109-1010	Кабели силовые ААБл-10- 3х240	км	0,345	7844601		2706387		2706387	–	2922898
					–		–		–	216511	
12*	2306-0109-1009	Кабели силовые ААБл -10-3х185	км	0,6579	6711559		4415535		4415535	–	4768778
					–		–		–	353243	

Итого	**16 361 150**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	299 408
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	160 183
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 716
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 561 961
- оборудование, тенге	6 246 892
Накладные расходы, тенге	343 501
- в т.ч. зарплата, тенге	30 915
Сметная прибыль (8 %), тенге	749 403
Всего	**16 361 150**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	91 028
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	173 489
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**207 575**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**16 833 242**
Итого со скидкой к=0,89999999875	15 149 918
НДС (12 %)	1 817 990,16
Итого к оплате	**16 967 908,16**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____ ***Жакаев Б.М.***

Технический надзор:
ТОО "КТКиК"

_____ ***Куттыбаев Т.К.***

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

ВРИО Руководителя _____ ***Коваленко В.Г.***

Авторский надзор
ПК «СемейПроект»

_____ ***Алиев Р.Л.***