КС 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Реквизиты: БИН 110840016453, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, ИИК KZ20070103KSN1827000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Объект: Строительство инженерных сетей к 20-ти жилым домам жилого района Карагайлы в г.Семей ВКО ,поз 1-10 Корректировка поз.1-5 Электроснабжение
Договор № 83 от 05.05.2020 г.

СПРАВКА № 6 за декабрь месяц 2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,невходящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	72 111 329,14	1 612 014,61							193 441,75	1 805 456,36

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____ ***Жакаев Б.М.***

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Заместитель руководителя _____ ***Коваленко В.Г.***

Технический надзор:
ТОО "КТКиК"

_____ ***Куттыбаев Т.К.***

Авторский надзор
ПК «СемейПроект»

_____ ***Алиев Р.Л.***

Форма 2Б

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"
Реквизиты: БИН 110840016453, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, ИИК KZ20070103KSN1827000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО "ГидроСтройМонтаж"
Реквизиты: БИН 131040023265, ВКО, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, ИИК KZ97826F1KZTD2A02JSH в АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA
Объект : Строительство инженерных сетей к 20-ти жилым домам жилого района Карагайлы в г.Семей ВКО ,поз 1-10 Корректировка поз.1-5 Электроснабжение
Договор № 83 от 05.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 9

за декабрь

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛС 2-1-3 На Электрооборудование,электроосвещение											
		Раздел 1 Силовые трансформаторы									
5	1308-0103-3503	Камеры с т шинным мостом . Монтаж оборудования НР = 72 %	мост	1	21176,37	5937,75	21176	5938	2783	10541	34255
					12456	2184,65	12456	2185	–	2537	
6	1308-0304-0302	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	9	7940,22	4859,47	71462	43735	1861	30782	110423
					2874	2633	25866	16887	–	8179	

	Итого					**144 678**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					38 322				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					49 673				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 072				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 644				
	Накладные расходы, тенге					41 323				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					10 716				

ЛС 2-2-2 На Сети 0,4 кВ

Кронштейны для установки светильников на стене 10шт

20	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	10	5080,76	2599,3	50808	25993	172	28682	85849
					2464,26	1121,04	24643	11210	–	6359	
21	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0546	514917		28114		28114	2249	30364
22	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 %	м2	4,4226	230,24	1,94	1018	9	932	55	1159
					17,43	0,42	77	2	–	86	
23	2307-0202-0512	Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки размерами 1290 мм х 129 мм х 81 мм, У994	шт.	10	433		4330		4330	346	4676
24	2307-0106-0334	Светильник уличный светодиодный мощность 80 Вт, ССУ -л-80	шт.	10	54184		541840		541840	43347	585187

25 1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	210	455,71	53,62	95700	11259	11277	55067	162828
				348,4	15,8	73164	3317	–	12061	
26 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	210	119,46	3,65	25087	767	4622	14386	42631
				93,8	1,34	19698	282	–	3158	
27 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	40	694,73	360,44	27789	14417	6729	8386	39070
				166,08	125,11	6643	5004	–	2894	
28 2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,255	58976		15039		15039		16242
								–	1203	

Итого	**968 006**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	124 225
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52 447
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 815
- материалы, изделия и конструкции, тенге	613 055
Накладные расходы, тенге	106 576
Сметная прибыль (8 %), тенге	71 703

Всего	**1 112 684**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	162 547
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	102 120
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 887
- материалы, изделия и конструкции, тенге	617 699

Накладные расходы, тенге	147 899
Сметная прибыль (8 %), тенге	82 419
Временные здания и сооружения (0,9 %)	10 014
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	19 086
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 836**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 164 620**
Итого в текущих ценах 2020 к=1,049901	**1 222 736**
Итого с к=1,318366851	**1 612 014,61**
НДС (12 %)	**193 441,75**
Итого к оплате	**1 805 456,36**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____ ***Жакаев Б.М.***

Технический надзор:
ТОО "КТКиК"

_____ ***Куттыбаев Т.К.***

Подрядчик:
ТОО "ГидроСтройМонтаж"

Заместитель руководителя _____ ***Коваленко В.Г.***

Авторский надзор
ПК «СемейПроект»

_____ ***Алиев Р.Л.***