Ф №3

Заказчик : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск»
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик : ТОО "ШамШын"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Оренбургская от проспекта Абулхаир хана до ул.Курмангалиева города Уральск ЗКО
наименование, адрес

Договор № 106/д-псп от 26.05.2020 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2020 г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
			106/д-псп	26.05.2020 г.				

№	НАИМЕНОВАНИЕ пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
		С начала года по отчётный месяц включительно	В отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	Дополнит. работы			
					СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	62 328 136,50								7 479 376,38	69 807 512,88
	в том числе:										
	за отчетный месяц		62 328 136,50							7 479 376,38	69 807 512,88
	Всего к оплате:		69 807 512,88	(Шестьдесят девять миллионов восемьсот семь тысяч пятьсот двенадцать) тенге 88 тиын							

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Уральск" _____ Дуйсенгалиев Ж. А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "ШамШын" _____ Шканов Е. Е.

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ШамШын"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улицы Оренбургская от проспекта Абулхаир хана до ул.Курмангалиева города Уральск ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт улицы Оренбургская от проспекта Абулхаир хана до ул.Курмангалиева города Уральск ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 106/д-псп** от **26.05.2020г.**

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Смета 1-1-1 Подготовительные работы										
		Раздел 1 Подготовительные работы										
1	1	1127-0902-0101	**Демонтаж существующих дорожных знаков во время ремонта дороги НР = 108 % ктрр2=0,6; ктрм2=0,7; кэкс2=0,7; кмат2=0;**	**шт.**	2	2254	485,5	4508	971	–	4150	9351
						1768,5	153	3537	306	–	693	
2	2	1127-0902-0101	**Монтаж существующих дорожных знаков. Установка НР = 108 %**	**шт.**	2	4130,5	693	8261	1386	981	6839	16308
						2947	219	5894	438	–	1208	

3	3	1127-0302-0401	Механическое снятие фрезой существующего верхнего слоя ,а/б покрытия на толщину 5см для повторного использования на укрепление обочин. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %	2 покрытия	191	86,91	84,48	16599	16135	15	2124	20221
						2,35	7,95	449	1518	–	1498	
			Итого по разделу 1					45 880				
		Раздел 2 По ТУ ТОО "Батыс Су Арнасы" №08-08/2170 от 19.05.17г.При пересеч.а/д устройство футляров водопровода д.200мм ПЭ,водопровода д.63мм ПЭ									
4	4	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	200	139,73	132,88	27945	26576	–	5355	35964
						6,85	30,34	1369	6068	–	2664	
5	5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	20	1644,7	–	32894	–	–	23684	61104
						1644,7	–	32894	–	–	4526	
6	6	1122-0301-0105	Футляры из стальных электросварных труб, диаметр 150 мм. Укладка разрезного футляра НР = 99 %	рубопровода	0,022	693545,45	211500	15258	4653	1046	10928	28281
						434500	67227,27	9559	1479	–	2095	
7	7	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	22,088	4200		92770		92770	–	100192
						–		–		–	7422	

8	8	1122-0601-0205	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	рубопровода	0,022	1592227,27	135227,27	35029	2975	27715	4798	43013
						197227,27	23045,45	4339	507	–	3186	
9	9	1104-0201-0801	Трубы стальные наружным диаметром 159мм. Резка НР = 85 %	резка	44	248,39	53,48	10929	2353	1897	6501	18824
						151,8	22,02	6679	969	–	1394	
10	10	1122-0301-0108	Футляры из стальных электросварных труб, диаметр 325мм. Укладка разрезного футляра НР = 99 %	рубопровода	0,01	1295400	616500	12954	6165	706	7884	22505
						608300	188100	6083	1881	–	1667	
11	11	2301-0201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	10,04	12597		126474		126474	–	136592
						–		–		–	10118	
12	12	1122-0601-0208	Трубопроводы стальные диаметром 325мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	рубопровода	0,01	3065300	199900	30653	1999	25850	3106	36460
						280400	33300	2804	333	–	2701	
13	13	1104-0201-0806	Трубы стальные наружным диаметром 325 мм. Резка НР = 85 %	резка	10	379	80,3	3790	803	659	2259	6533
						232,8	33	2328	330	–	484	
14	14	1101-0205-0502	Засыпка траншеи вручную песчано-гравийной смесью НР = 72 %	м3 грунта	23	715,39	–	16454	–	–	11847	30565
						715,39	–	16454	–	–	2264	
15	15	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	23	2247		51681		51681	–	55815

						–		–		–	4134	
16	16	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (Остаток грунта использовать для устройства присыпных обочин) НР = 72 %	м3 грунта	200	33,16	33,16	6631	6631	–	1381	8653
						–	9,59	–	1918	–	641	
17	17	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	200	15,98	15,98	3196	3196	–	665	4170
						–	4,62	–	924	–	309	
			Итого по разделу 2					588 671				
			Раздел 3 Поднятие горловины водопроводных колодцев									
18	18	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	конструкций	0,45	12044,44	6711,11	5420	3020	193	3764	9919
						4904,44	2184,44	2207	983	–	735	
19	19	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4728		23640		23640	–	25531
						–		–		–	1891	
20	20	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	3867		38670		38670	–	41764
						–		–		–	3094	
21	21	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	5	1525,6	173,4	7628	867	611	6470	15226
						1230	77	6150	385	–	1128	

22	22	2303-0101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	21558		107790		107790	–	116413
						———		———		———	———	
						–		–		–	8623	
			Итого по разделу 3					208 853				
			Раздел 4 Устройство стальных разрезных футляров из труб д.108х4 на пересечение с подземным газом									
23	23	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	12	1370,58	–	16447	–	–	11842	30552
						———	———	———	———	———	———	
						1370,58	–	16447	–	–	2263	
24	24	1122-0301-0103	Футляры из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм. Укладка разрезного футляра НР = 99 %	рубопровода	0,012	438583,33	96916,67	5263	1163	189	4280	10306
						———	———	———	———	———	———	
						325916,67	34333,33	3911	412	–	763	
25	25	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	12,048	2513		30277		30277	–	32699
						———		———		———	———	
						–		–		–	2422	
26	26	1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	рубопровода	0,012	1060583,33	25500	12727	306	10361	2046	15955
						———	———	———	———	———	———	
						171666,67	583,33	2060	7	–	1182	
27	27	1104-0201-0801	Трубы стальные наружным диаметром 108 мм. Резка НР = 85 %	резка	35	248,4	53,49	8694	1872	1509	5171	14974
						———	———	———	———	———	———	
						151,8	22,03	5313	771	–	1109	
28	28	1101-0205-0502	Засыпка траншеи вручную песчано-гравийной смесью НР = 72 %	м3 грунта	6	715,33	–	4292	–	–	3090	7973
						———	———	———	———	———	———	
						715,33	–	4292	–	–	591	

29	29	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6	2247		13482		13482	–	14561
						–		–		–	1079	
30	30	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6	715,33	–	4292	–	–	3090	7973
						715,33	–	4292	–	–	591	
			Итого по разделу 4					134 993				
		Раздел 5 Устройство стальных разрезных футляров из труб д.108х4 на пересечениях кабелей связи с автодорогой										
31	31	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	26	1370,62	–	35636	–	–	25658	66198
						1370,62	–	35636	–	–	4904	
32	32	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	20	715,4	–	14308	–	–	10302	26579
						715,4	–	14308	–	–	1969	
33	33	1122-0301-0103	Футляры из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм. Укладка разрезного футляра НР = 99 %	убопровода	0,047	438531,91	96872,34	20611	4553	741	16756	40356
						325893,62	34212,77	15317	1608	–	2989	
34	34	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	47,188	2513		118583		118583	–	128070
						–		–		–	9487	
35	35	1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	убопровода	0,047	1060638,3	25510,64	49850	1199	40585	8010	62489
						171617,02	531,91	8066	25	–	4629	