форма № 1
Утверждена приказом Председателя Агенства
по делам строительства и жилищно-комунальн
хозяйства №170 от 2 мая 20

**Заказчик** **Аппарата акима Урдинского сельского округа в с. Хан Ордасы, Бокейординского района**

**Подрядчик** **ТОО "Жиенбай"**

**Наименование строительства и его адрес** **Капитальный ремонт зданий ГККП "Ясли-сад Акбота" аппарата акима Урдинского сельского округа в с. Хан Ордасы, Бокейординского район**

**СПРАВКА №2 от 15.07.2020**
**о стоимости выполненных работ и затрат за июля 2020г.**

| код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | Подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | № 20 | 04.05.2019 | | | | |

| Центр затрат | Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за июль), без НДС | в том числе из графы 1 | | | | | | НДС-12% | Всего с НД |
| | | | | Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г | из них | | Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приоб-е мат-в | др.доп.затраты и расходы | | |
| | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Капитальный ремонт зданий ГККП "Ясли-сад Акбота" аппарата акима Урдинского сельского округа в с. Хан Ордасы, Бокейординского района | 49 826 428,57 | 36 832 908,16 | | | | | | | 4 419 948,98 | 41 252 857, |
| | **ИТОГО:** | **49 826 428,57** | 36 832 908,16 | | | | | | | 4 419 948,98 | **41 252 857,** |

**Заказчик:** _____

Руководитель
Аппарата акима Урдинского сельского округа в с. Хан Ордасы,
Бокейординского района
Сисенов М.И.

**Подрядчик:** _____

Директор
ТОО "Жиенбай"
Карагойшин А.А.

Заказчик **Аппарата акима Урдинского сельского округа в с. Хан Ордасы, Бокейординского района**

Подрядчик **ТОО "Жиенбай"**

Стройка **Капитальный ремонт зданий ГККП "Ясли-сад Акбота" аппарата акима Урдинского сельского округа в с. Хан Ордасы, Бокейординского района**

Объект **Капитальный ремонт зданий ГККП "Ясли-сад Акбота" аппарата акима Урдинского сельского округа в с. Хан Ордасы, Бокейординского района**

Договор о гос.закупках № 20 от 04.05.2019

## А К Т №2 от 15.07.2020 г.

**о приемке выполненных строительно - монтажных работ за июль 2020 г**

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на Водопровод и канализация

### РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015 | **Унитазы и писсуары. Демонтаж** | прибор | 20,0000 | | 671,20 | 13424 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 668,23 | 13365 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 5,99 | 120 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 0,00 | -- |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 481,13 | 9623 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 92,19 | 1844 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1244,52 | 24890 |
| 2 | 1215-0101-0306 РСНБ РК 2015 | **Смеситель с душевой сеткой. Снятие** | шт. арматуры | 10,0000 | | 602,36 | 6024 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 601,13 | 6011 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 2,48 | 25 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 0,00 | -- |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 432,81 | 4328 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 82,81 | 828 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1117,98 | 11180 |
| 3 | 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015 | **Умывальники и раковины. Демонтаж** | прибор | 10,0000 | | 539,91 | 5399 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 537,26 | 5373 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 5,37 | 54 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 0,00 | -- |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 386,82 | 3868 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 74,14 | 741 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1000,88 | 10009 |
| 4 | 1215-0101-0403 РСНБ РК 2015 | **Мойка. Демонтаж** | прибор | 3,0000 | | 1085,41 | 3256 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1077,32 | 3232 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 16,31 | 49 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 0,00 | -- |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 775,67 | 2327 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 148,89 | 447 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 2009,96 | 6030 |
| 5 | 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015 | **Смеситель без душевой сетки. Снятие** | шт. арматуры | 3,0000 | | 383,96 | 1152 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 383,25 | 1150 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1,45 | 4 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 0,00 | -- |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 275,94 | 828 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 52,79 | 158 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 712,69 | 2138 |
| 6 | 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка** | м трубопроводов | 44,0000 | | 377,58 | 16614 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 343,83 | 15128 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 2,92 | 129 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 31,87 | 1402 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 247,56 | 10893 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 50,01 | 2200 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 675,15 | 29707 |
| 7 | 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка** | м трубопровода с фасонными частями | 30,0000 | | 707,13 | 21214 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 705,49 | 21165 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 3,30 | 99 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 0,00 | -- |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 507,95 | 15239 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 97,21 | 2916 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1312,29 | 39369 |
| 8 | 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка** | м трубопровода с | 27,0000 | | 879,23 | 23739 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 630,69 | 17029 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,79 | 3261 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1630,71** | **44029** |
| 9 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный. Погрузка** | т | 1,4156 | | 92,00 | 130 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,36 | 10 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **99,36** | **141** |
| 10 | 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км** | т | 1,4156 | | 77,00 | 109 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,16 | 9 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **83,16** | **118** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **91061** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **91061** |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **1402** |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **89074** |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | | **239** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **64133** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **12416** |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **167610** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **87** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **89074** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **167610** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **87** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **89074** |

## РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 77,0000 | | 1530,30 | 117833 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1496,52** | **115232** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,92** | **1457** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **14,98** | **1153** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1077,50 | 82967 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 208,62 | 16064 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2816,42** | **216864** |
| 12 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 32,0000 | | 1649,93 | 52798 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1615,48** | **51695** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22,73** | **727** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **11,92** | **381** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1163,15 | 37221 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 225,05 | 7201 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3038,13** | **97220** |
| 13 | 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 12,0000 | | 1798,94 | 21587 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1762,80** | **21154** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **26,85** | **322** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **9,59** | **115** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1269,22 | 15231 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 245,45 | 2945 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3313,61** | **39763** |
| 14 | 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 44,0000 | | 1987,53 | 87451 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1948,22** | **85721** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **31,76** | **1397** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8,00** | **352** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1402,71 | 61719 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 271,22 | 11934 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3661,46** | **161104** |
| 15 | 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях** | м трубопровода | 8,0000 | | 2867,40 | 22939 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2200,19** | **17602** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **866,74** | **6934** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **28,41** | **227** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1584,14 | 12673 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 356,12 | 2849 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 8,32 | 634 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **112,32** | **8562** |
| 17 | 2301-0601-0203 РСНБ РК 2015 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | м | 31,6800 | 182,00 | 5766 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 14,56 | 461 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **196,56** | **6227** |
| 18 | 2301-0601-0204 РСНБ РК 2015 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | м | 11,8800 | 304,00 | 3612 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 24,32 | 289 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **328,32** | **3900** |
| 19 | 2301-0601-0205 РСНБ РК 2015 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | м | 43,5600 | 489,00 | 21301 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 39,12 | 1704 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **528,12** | **23005** |
| 20 | 2301-0601-0208 РСНБ РК 2015 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-75x10,3 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | м | 7,9200 | 1706,00 | 13512 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 136,48 | 1081 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1842,48** | **14592** |
| 21 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | м трубопровода | 165,0000 | 95,26 | 15718 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **90,74** | **14973** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **1,41** | **232** |
| | | **Итого материалов:** | | | **3,11** | **513** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 65,34 | 10780 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 12,85 | 2120 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **173,44** | **28618** |
| 22 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | м трубопровода | 8,0000 | 102,71 | 822 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **90,74** | **726** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **1,41** | **11** |
| | | **Итого материалов:** | | | **10,56** | **84** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 65,34 | 523 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 13,44 | 108 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **181,49** | **1452** |
| 23 | 2304-0501-0108 РСНБ РК 2015 | **Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005** | шт. | 47,0000 | 651,00 | 30597 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 52,08 | 2448 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **703,08** | **33045** |
| 24 | 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** | м трубопровода | 0,5000 | 5262,01 | 2631 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **1085,39** | **543** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **83,47** | **42** |
| | | **Итого материалов:** | | | **4121,34** | **2061** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 781,48 | 391 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 483,48 | 242 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **6526,97** | **3263** |
| 25 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | м трубопровода | 165,0000 | 1530,30 | 252499 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **1496,52** | **246926** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **18,92** | **3121** |
| | | **Итого материалов:** | | | **14,98** | **2471** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 1077,50 | 177787 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 208,62 | 34423 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **2816,42** | **464709** |
| 26 | 2301-0601-0202 РСНБ РК 2015 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | м | 163,3500 | 104,00 | 16988 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 8,32 | 1359 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **112,32** | **18347** |
| 27 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | м трубопровода | 165,0000 | 95,26 | 15718 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **90,74** | **14973** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **1,41** | **232** |
| | | | | | **3,11** | **513** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2304-0501-0108 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 29,0000 | 651,00 | 18879 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 52,08 | 1510 |
| | | Сметная стоимость: | | | 703,08 | 20389 |
| 29 | 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | кран | 4,0000 | 24179,85 | 96719 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1334,19 | 5337 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 143,19 | 573 |
| | | Итого материалов: | | | 22749,12 | 90996 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 960,62 | 3842 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 2011,24 | 8045 |
| | | Сметная стоимость: | | | 27151,70 | 108607 |
| 30 | 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише | шт. | 4,0000 | 1040,07 | 4160 |
| | | Итого оплата труда: | | | 992,70 | 3971 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 19,82 | 79 |
| | | Итого материалов: | | | 34,40 | 138 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 714,74 | 2859 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 140,39 | 562 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1895,20 | 7581 |
| 31 | 2308-0307-0109 РСНБ РК 2015 | Шкаф пожарный ШПК-320 НЗБ/НЗК | шт. | 4,0000 | 23176,00 | 92704 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1854,08 | 7416 |
| | | Сметная стоимость: | | | 25030,08 | 100120 |
| 32 | 2308-0305-0106 РСНБ РК 2015 | Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 8,0000 | 22203,00 | 177624 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1776,24 | 14210 |
| | | Сметная стоимость: | | | 23979,24 | 191834 |
| 33 | 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 56,0000 | 3225,73 | 180641 |
| | | Итого оплата труда: | | | 636,71 | 35656 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 43,88 | 2457 |
| | | Итого материалов: | | | 2562,41 | 143495 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 458,43 | 25672 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 294,73 | 16505 |
| | | Сметная стоимость: | | | 3978,90 | 222818 |
| 34 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 56,0000 | 95,26 | 5335 |
| | | Итого оплата труда: | | | 90,74 | 5082 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1,41 | 79 |
| | | Итого материалов: | | | 3,11 | 174 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 65,34 | 3659 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 12,85 | 719 |
| | | Сметная стоимость: | | | 173,44 | 9713 |
| 35 | 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 12,6000 | 619,28 | 7803 |
| | | Итого оплата труда: | | | 468,65 | 5905 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1,24 | 16 |
| | | Итого материалов: | | | 149,97 | 1890 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 337,43 | 4252 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 76,54 | 964 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1033,24 | 13019 |
| 36 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 2,3000 | 537,00 | 1235 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 42,96 | 99 |
| | | Сметная стоимость: | | | 579,96 | 1334 |
| 37 | 2304-0702-0306 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1,0000 | 6338,00 | 6338 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 507,04 | 507 |
| | | Сметная стоимость: | | | 6845,04 | 6845 |
| 38 | 1312-1201-1102 РСНБ РК 2015 | Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1,0000 | 34112,75 | 34113 |
| | | Итого оплата труда: | | | 26418,52 | 26419 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 3566,99 | 3567 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 5101-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1,0000 | 184611,00 | 184611 |
| 40 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 30,0000 | 873,36 | 26201 |
| | | Итого оплата труда: | | | 868,91 | 26067 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1,68 | 50 |
| | | Итого материалов: | | | 3,30 | 99 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 625,62 | 18769 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 119,92 | 3598 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1618,89 | 48567 |
| 41 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 27,0000 | 845,98 | 22841 |
| | | Итого оплата труда: | | | 833,91 | 22516 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 4,10 | 111 |
| | | Итого материалов: | | | 9,19 | 248 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 600,42 | 16211 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 115,71 | 3124 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1562,11 | 42177 |
| 42 | 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 | м | 29,9400 | 240,00 | 7186 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 19,20 | 575 |
| | | Сметная стоимость: | | | 259,20 | 7760 |
| 43 | 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 | м | 26,9460 | 1045,00 | 28159 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 83,60 | 2253 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1128,60 | 30411 |
| 44 | 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 | шт. | 8,0000 | 187,00 | 1496 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 14,96 | 120 |
| | | Сметная стоимость: | | | 201,96 | 1616 |
| 45 | 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт. | 9,0000 | 484,00 | 4356 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 38,72 | 348 |
| | | Сметная стоимость: | | | 522,72 | 4704 |
| 46 | 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50 | шт. | 25,0000 | 116,00 | 2900 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 9,28 | 232 |
| | | Сметная стоимость: | | | 125,28 | 3132 |
| 47 | 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100 | шт. | 18,0000 | 385,00 | 6930 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 30,80 | 554 |
| | | Сметная стоимость: | | | 415,80 | 7484 |
| 48 | 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 2,0000 | 72,00 | 144 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 5,76 | 12 |
| | | Сметная стоимость: | | | 77,76 | 156 |
| 49 | 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 3,0000 | 249,00 | 747 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 19,92 | 60 |
| | | Сметная стоимость: | | | 268,92 | 807 |
| 50 | 2302-0601-1001 РСНБ РК 2015 | Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 2,0000 | 240,00 | 480 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 19,20 | 38 |
| | | Сметная стоимость: | | | 259,20 | 518 |
| 51 | 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015 | Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 3,0000 | 555,00 | 1665 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 44,40 | 133 |
| | | Сметная стоимость: | | | 599,40 | 1798 |
| 52 | 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0018 | 1309890,99 | 2358 |
| | | Итого оплата труда: | | | 787470,97 | 1417 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 643166,63 | 1158 |
| | | Итого материалов: | | | 76498,36 | 138 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 566979,10 | 1021 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 150149,61 | 270 |
| | | Сметная стоимость: | | | 2027019,69 | 3649 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0018 | 2218771,29 | 3994 |
| | | Итого оплата труда: | | | 317370,30 | 571 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 213377,99 | 384 |
| | | Итого материалов: | | | 1724086,06 | 3103 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 228506,62 | 411 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 195782,23 | 352 |
| | | Сметная стоимость: | | | 2643060,14 | 4758 |
| 54 | 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Трапы диаметром 50 мм. Установка | комплект | 1,0000 | 4322,15 | 4322 |
| | | Итого оплата труда: | | | 677,53 | 678 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 40,62 | 41 |
| | | Итого материалов: | | | 3623,45 | 3623 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 487,82 | 488 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 384,80 | 385 |
| | | Сметная стоимость: | | | 5194,77 | 5195 |
| 55 | СТ прайс лист | Жироуловитель BG 300 | шт | 1,0000 | 93985,71 | 93986 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 7518,86 | 7519 |
| | | Сметная стоимость: | | | 101504,57 | 101505 |
| 56 | 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 18,0000 | 3118,57 | 56134 |
| | | Итого оплата труда: | | | 2840,81 | 51135 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 106,21 | 1912 |
| | | Итого материалов: | | | 222,69 | 4008 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 2045,38 | 36817 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 413,12 | 7436 |
| | | Сметная стоимость: | | | 5577,07 | 100387 |
| 57 | 2303-0102-0909 РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 18,0000 | 8142,00 | 146556 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 651,36 | 11724 |
| | | Сметная стоимость: | | | 8793,36 | 158280 |
| 58 | 2303-0102-1224 РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 18,0000 | 3960,00 | 71280 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 316,80 | 5702 |
| | | Сметная стоимость: | | | 4276,80 | 76982 |
| 59 | 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 18,0000 | 957,00 | 17226 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 76,56 | 1378 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1033,56 | 18604 |
| 60 | 2303-0102-1001 РСНБ РК 2015 | Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96 | шт. | 18,0000 | 3578,00 | 64404 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 286,24 | 5152 |
| | | Сметная стоимость: | | | 3864,24 | 69556 |
| 61 | 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 17,0000 | 3876,96 | 65908 |
| | | Итого оплата труда: | | | 3229,75 | 54906 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 211,14 | 3589 |
| | | Итого материалов: | | | 538,40 | 9153 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 2325,42 | 39532 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 496,19 | 8435 |
| | | Сметная стоимость: | | | 6698,57 | 113876 |
| 62 | 2303-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 1,0000 | 18001,00 | 18001 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1440,08 | 1440 |
| | | Сметная стоимость: | | | 19441,08 | 19441 |
| 63 | 2303-0102-0310 РСНБ РК 2015 | Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 16,0000 | 17360,00 | 277760 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1388,80 | 22221 |
| | | Сметная стоимость: | | | 18748,80 | 299981 |
| 64 | 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка | комплект | 8,0000 | 1954,23 | 15634 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1542,66 | 12341 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 263,19 | 2106 |
| | | Итого материалов: | | | 274,75 | 2198 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 1110,72 | 8886 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 245,20 | 1962 |
| | | Сметная стоимость: | | | 3310,15 | 26481 |
| 65 | 2303-0102-0208 РСНБ РК 2015 | Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 8,0000 | 13783,00 | 110264 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Мойки на одно отделение. Установка | комплект | 1,0000 | 2642,08 | 2642 |
| | | Итого оплата труда: | | | 2270,44 | 2270 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 79,91 | 80 |
| | | Итого материалов: | | | 330,44 | 330 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 1634,72 | 1635 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 342,14 | 342 |
| | | Сметная стоимость: | | | 4618,94 | 4619 |
| 67 | 1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Мойки на два отделения. Установка | комплект | 1,0000 | 3886,69 | 3887 |
| | | Итого оплата труда: | | | 3377,16 | 3377 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 293,74 | 294 |
| | | Итого материалов: | | | 359,80 | 360 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 2431,56 | 2432 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 505,46 | 505 |
| | | Сметная стоимость: | | | 6823,71 | 6824 |
| 68 | 2303-0102-1103 РСНБ РК 2015 | Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96 | шт. | 1,0000 | 23064,00 | 23064 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1845,12 | 1845 |
| | | Сметная стоимость: | | | 24909,12 | 24909 |
| 69 | 2303-0102-1105 РСНБ РК 2015 | Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 1,0000 | 4494,00 | 4494 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 359,52 | 360 |
| | | Сметная стоимость: | | | 4853,52 | 4854 |
| 70 | 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка | комплект | 6,0000 | 4572,10 | 27433 |
| | | Итого оплата труда: | | | 4457,66 | 26746 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 57,64 | 346 |
| | | Итого материалов: | | | 77,46 | 465 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 3209,52 | 19257 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 622,53 | 3735 |
| | | Сметная стоимость: | | | 8404,14 | 50425 |
| 71 | 5104-0106-0101 РСНБ РК 2015 | Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003 | комплект | 4,0000 | 25916,00 | 103664 |
| 72 | 5104-0106-0109 РСНБ РК 2015 | Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003 | комплект | 2,0000 | 37933,00 | 75866 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | 2791842 |
| | | В том числе: | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | 364141 |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | 364141 |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 304441 |
| Материалы - | | | Тенге | | | 4611 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | 26419 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 270328 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | 19021 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | 25877 |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 349339 |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | 19 |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | 26419 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 14154 |
| Материалы - | | | Тенге | | | 5131 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | 7894 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | 5684 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | 1587 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 21425 |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | 7 |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | 7894 |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 2109105 |
| Материалы - | | | Тенге | | | 263159 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | 819625 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 1007252 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | 590130 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | 215939 |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 2915174 |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | 655 |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | 819625 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | 3650079 |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | 681 |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | 853937 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | Тенге | | | 2882902 |
| Итого прямые затраты: | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | | | Тенге | | | 934666 |
| - затраты на эксплуатацию машин | | | Тенге | | | 31973 |
| - в том числе зарплата машинистов | | | Тенге | | | 8345 |
| - материалов, изделий и конструкций | | | Тенге | | | 1551883 |
| - перевозка грузов | | | Тенге | | | 239 |
| - оборудование | | | Тенге | | | 364141 |
| | | | Тенге | | | 678968 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ** | | | | | |
| 1 | 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка** | м трубопроводов | 116,0000 | | 377,58 | 43800 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 343,83 | 39884 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 2,92 | 339 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 31,87 | 3697 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 247,56 | 28717 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 50,01 | 5801 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 675,15 | 78317 |
| 2 | 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015 | **Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж** | шт. | 20,0000 | | 1023,06 | 20461 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1000,14 | 20003 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 46,26 | 925 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 720,10 | 14402 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 139,45 | 2789 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1882,61 | 37652 |
| 3 | 1215-0101-0301 РСНБ РК 2015 | **Кран водоразборный или туалетный. Снятие** | шт. арматуры | 26,0000 | | 59,60 | 1550 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 59,50 | 1547 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 0,21 | 5 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 0,00 | -- |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 42,84 | 1114 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8,20 | 213 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 110,63 | 2876 |
| 4 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный. Погрузка** | т | 0,2682 | | 92,00 | 25 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,36 | 2 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 99,36 | 27 |
| 5 | 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км** | т | 0,2682 | | 77,00 | 21 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,16 | 2 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 83,16 | 22 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 65856 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 65856 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 3697 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 61434 |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | | 45 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 44232 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 8807 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 118895 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 64 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 61434 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 118895 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 64 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 61434 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | |
| 6 | 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | м трубопровода | 204,0000 | | 1613,36 | 329125 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 433,13 | 88359 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 22,06 | 4501 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 1166,40 | 237946 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 311,85 | 63618 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 154,02 | 31419 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 2079,23 | 424162 |
| 7 | 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** | м трубопровода | 208,0000 | | 1306,02 | 271652 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 433,13 | 90091 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 22,06 | 4589 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 859,07 | 178686 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 311,85 | 64866 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 129,43 | 26921 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1747,30 | 363439 |
| 8 | 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** | м трубопровода | 6,0000 | | 1858,19 | 11149 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 433,13 | 2599 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 22,06 | 132 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 1411,24 | 8467 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 311,85 | 1871 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 173,60 | 1042 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 2347,65 | 14062 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 8,0000 | 1998,87 | 15991 |
| | | Итого оплата труда: | | | 433,13 | 3465 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 22,06 | 177 |
| | | Итого материалов: | | | 1551,91 | 12415 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 311,85 | 2495 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 184,86 | 1479 |
| | | Сметная стоимость: | | | 2495,58 | 19965 |
| 10 | 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 3,0000 | 2249,16 | 6747 |
| | | Итого оплата труда: | | | 548,20 | 1645 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 40,32 | 121 |
| | | Итого материалов: | | | 1676,66 | 5030 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 394,70 | 1184 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 211,51 | 635 |
| | | Сметная стоимость: | | | 2855,38 | 8566 |
| 11 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 429,0000 | 95,26 | 40866 |
| | | Итого оплата труда: | | | 90,74 | 38929 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1,41 | 603 |
| | | Итого материалов: | | | 3,11 | 1334 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 65,34 | 28029 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 12,85 | 5512 |
| | | Сметная стоимость: | | | 173,44 | 74407 |
| 12 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 386,0000 | 1530,30 | 590696 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1496,52 | 577657 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 18,92 | 7302 |
| | | Итого материалов: | | | 14,98 | 5781 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 1077,50 | 415913 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 208,62 | 80529 |
| | | Сметная стоимость: | | | 2816,42 | 1087137 |
| 13 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 52,0000 | 1649,93 | 85797 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1615,48 | 84005 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 22,73 | 1182 |
| | | Итого материалов: | | | 11,92 | 620 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 1163,15 | 60484 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 225,05 | 11702 |
| | | Сметная стоимость: | | | 3038,13 | 157983 |
| 14 | 2301-0601-0202 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 382,1400 | 104,00 | 39743 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 8,32 | 3179 |
| | | Сметная стоимость: | | | 112,32 | 42922 |
| 15 | 2301-0601-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 51,4800 | 182,00 | 9369 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 14,56 | 750 |
| | | Сметная стоимость: | | | 196,56 | 10119 |
| 16 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 438,0000 | 95,26 | 41724 |
| | | Итого оплата труда: | | | 90,74 | 39746 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1,41 | 616 |
| | | Итого материалов: | | | 3,11 | 1362 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 65,34 | 28617 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 12,85 | 5627 |
| | | Сметная стоимость: | | | 173,44 | 75968 |
| 17 | 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 54,7000 | 1187,74 | 64969 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 137,51 | 7522 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1856,41** | **101545** |
| 18 | 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015 | **Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005** | **секция** | **433,0000** | **1845,00** | **798885** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 147,60 | 63911 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1992,60** | **862796** |
| 19 | 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | **Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении** | **шт.** | **63,0000** | **316,66** | **19950** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **290,51** | **18302** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **0,66** | **41** |
| | | **Итого материалов:** | | | **25,80** | **1625** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 209,17 | 13178 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 42,07 | 2650 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **567,90** | **35777** |
| 20 | 2304-1008-0416 РСНБ РК 2015 | **Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002** | **шт.** | **63,0000** | **7201,00** | **453663** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 576,08 | 36293 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **7777,08** | **489956** |
| 21 | 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015 | **Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss** | **шт.** | **63,0000** | **5521,00** | **347823** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 441,68 | 27826 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **5962,68** | **375649** |
| 22 | 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | **Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** | **шт.** | **3,0000** | **649,41** | **1948** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **574,67** | **1724** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **2,75** | **8** |
| | | **Итого материалов:** | | | **72,67** | **218** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 413,76 | 1241 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 85,05 | 255 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1148,23** | **3445** |
| 23 | 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | **Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении** | **шт.** | **3,0000** | **762,86** | **2289** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **646,69** | **1940** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **2,75** | **8** |
| | | **Итого материалов:** | | | **114,10** | **342** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 465,62 | 1397 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 98,28 | 295 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1326,75** | **3980** |
| 24 | 2304-1009-0301 РСНБ РК 2015 | **Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **1,0000** | **52435,00** | **52435** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 4194,80 | 4195 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **56629,80** | **56630** |
| 25 | 2304-1009-0303 РСНБ РК 2015 | **Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **2,0000** | **71952,00** | **143904** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 5756,16 | 11512 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **77708,16** | **155416** |
| 26 | 2304-1009-0304 РСНБ РК 2015 | **Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **3,0000** | **88187,00** | **264561** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 7054,96 | 21165 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **95241,96** | **285726** |
| 27 | 2304-0905-3102 РСНБ РК 2015 | **Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **2,0000** | **4182,00** | **8364** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 334,56 | 669 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **4516,56** | **9033** |
| 28 | 2304-0905-3103 РСНБ РК 2015 | **Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **2,0000** | **6373,00** | **12746** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 509,84 | 1020 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **6882,84** | **13766** |
| 29 | 2304-0905-3104 РСНБ РК 2015 | **Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **4,0000** | **11906,00** | **47624** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 952,48 | 3810 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **12858,48** | **51434** |
| 30 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | **шт.** | **1,0000** | **2374,57** | **2375** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **1965,03** | **1965** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **142,75** | **143** |
| | | **Итого материалов:** | | | **297,88** | **298** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2304-1001-3102 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91 | шт. | 1,0000 | 49155,00 | 49155 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 3932,40 | 3932 |
| | | Сметная стоимость: | | | 53087,40 | 53087 |
| 32 | 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2,0000 | 1685,00 | 3370 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 134,80 | 270 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1819,80 | 3640 |
| 33 | 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка | фильтр | 1,0000 | 1570,83 | 1571 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1360,83 | 1361 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 272,92 | 273 |
| | | Итого материалов: | | | 20,61 | 21 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 979,79 | 980 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 204,05 | 204 |
| | | Сметная стоимость: | | | 2754,68 | 2755 |
| 34 | 2304-1013-0406 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1,0000 | 30133,00 | 30133 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 2410,64 | 2411 |
| | | Сметная стоимость: | | | 32543,64 | 32544 |
| 35 | 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2,0000 | 1685,00 | 3370 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 134,80 | 270 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1819,80 | 3640 |
| 36 | 2304-0905-3101 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 12,0000 | 2760,00 | 33120 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 220,80 | 2650 |
| | | Сметная стоимость: | | | 2980,80 | 35770 |
| 37 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Краны воздушные. Установка | шт. | 65,0000 | 301,45 | 19594 |
| | | Итого оплата труда: | | | 190,61 | 12390 |
| | | Итого материалов: | | | 110,84 | 7205 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 137,24 | 8921 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 35,10 | 2281 |
| | | Сметная стоимость: | | | 473,78 | 30796 |
| 38 | 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Полотенцесушители латунные хромированные. Установка | шт. | 6,0000 | 21981,05 | 131886 |
| | | Итого оплата труда: | | | 3563,44 | 21381 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 33,52 | 201 |
| | | Итого материалов: | | | 18399,64 | 110398 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 2565,68 | 15394 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1963,74 | 11782 |
| | | Сметная стоимость: | | | 26510,47 | 159063 |
| 39 | 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 2,0000 | 22471,53 | 44943 |
| | | Итого оплата труда: | | | 18409,73 | 36819 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 532,02 | 1064 |
| | | Итого материалов: | | | 3692,29 | 7385 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 13255,01 | 26510 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 2858,12 | 5716 |
| | | Сметная стоимость: | | | 38584,66 | 77169 |
| 40 | прайс лист | Насос циркуляционный Q 0,6 м3/ч, Н | шт | 2,0000 | 31651,88 | 63304 |
| 41 | 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 2,0000 | 837,34 | 1675 |
| | | Итого оплата труда: | | | 721,18 | 1442 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 2,75 | 6 |
| | | Итого материалов: | | | 114,10 | 228 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 519,25 | 1038 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 108,53 | 217 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1465,12 | 2930 |
| 42 | 2304-1005-1901 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 2,0000 | 58904,00 | 117808 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 4712,32 | 9425 |
| | | Сметная стоимость: | | | 63616,32 | 127233 |
| 43 | 2305-1207-3106 РСНБ РК 2015 | Элемент термостатический RAVK для установки на двухходовые и трехходовые клапаны RAV 8, KOVM, VMV15, VMV20, VMT (угловой),VMA 15 (угловой) для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 25°С до 65°С, длина | шт. | 2,0000 | 62164,00 | 124328 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015 | **Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **4,0000** | **812,00** | **3248** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 64,96 | 260 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **876,96** | **3508** |
| 45 | 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015 | **Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **2,0000** | **2254,00** | **4508** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 180,32 | 361 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **2434,32** | **4869** |
| 46 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | **шт.** | **2,0000** | **2341,69** | **4683** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **1949,48** | **3899** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **109,88** | **220** |
| | | **Итого материалов:** | | | **297,88** | **596** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 1403,63 | 2807 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 299,63 | 599 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **4044,94** | **8090** |
| 47 | 2304-1001-0203 РСНБ РК 2015 | **Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91** | **шт.** | **2,0000** | **11030,00** | **22060** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 882,40 | 1765 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **11912,40** | **23825** |
| 48 | 2302-0103-0304 РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **4,0000** | **728,00** | **2912** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 58,24 | 233 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **786,24** | **3145** |
| 49 | 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | **Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** | **фильтр** | **1,0000** | **13843,68** | **13844** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **1128,84** | **1129** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **187,76** | **188** |
| | | **Итого материалов:** | | | **12585,43** | **12585** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 812,76 | 813 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1172,52 | 1173 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **15828,96** | **15829** |
| 50 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | **м трубопровода** | **186,0000** | **1530,30** | **284636** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **1496,52** | **278353** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **18,92** | **3518** |
| | | **Итого материалов:** | | | **14,98** | **2786** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 1077,50 | 200414 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 208,62 | 38804 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **2816,42** | **523854** |
| 51 | 2301-0601-0202 РСНБ РК 2015 | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **м** | **184,1400** | **104,00** | **19151** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 8,32 | 1532 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **112,32** | **20683** |
| 52 | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **186,0000** | **95,26** | **17718** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **90,74** | **16878** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **1,41** | **262** |
| | | **Итого материалов:** | | | **3,11** | **578** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 65,34 | 12152 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 12,85 | 2390 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **173,44** | **32260** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | **4661410** |
| | | В том числе: | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | **63304** |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | **63304** |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | **4598106** |
| Материалы - | | | Тенге | | | **619799** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | **1364432** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **2592279** |
| Сдача и испытание - | | | Тенге | | | **2733** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **982391** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **446440** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | **6026937** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | **1081** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | **1364432** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **6090241** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | **1081** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | **1364432** |

**РАЗДЕЛ 3 ВЕНТИЛЯЦИЯ**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 31,9150 | 5238,44 | 167185 |
| | | Итого оплата труда: | | | 2036,90 | 65008 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 64,50 | 2058 |
| | | Итого материалов: | | | 3161,91 | 100912 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 1466,57 | 46806 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 536,40 | 17119 |
| | | Сметная стоимость: | | | 7241,41 | 231110 |
| 54 | 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 30,0500 | 5055,24 | 151910 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1861,71 | 55944 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 51,23 | 1539 |
| | | Итого материалов: | | | 3161,83 | 95013 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 1340,43 | 40280 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 511,65 | 15375 |
| | | Сметная стоимость: | | | 6907,33 | 207565 |
| 55 | 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 7,8000 | 5214,31 | 40672 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1613,48 | 12585 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 51,23 | 400 |
| | | Итого материалов: | | | 3569,14 | 27839 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 1161,70 | 9061 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 510,08 | 3979 |
| | | Сметная стоимость: | | | 6886,10 | 53712 |
| 56 | 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 5,7000 | 4809,53 | 27414 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1217,56 | 6940 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 47,75 | 272 |
| | | Итого материалов: | | | 3562,40 | 20306 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 876,64 | 4997 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 454,89 | 2593 |
| | | Сметная стоимость: | | | 6141,06 | 35004 |
| 57 | 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 21,0000 | 1642,09 | 34484 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1467,27 | 30813 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 66,85 | 1404 |
| | | Итого материалов: | | | 124,30 | 2610 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 1056,44 | 22185 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 215,88 | 4534 |
| | | Сметная стоимость: | | | 2914,40 | 61202 |
| 58 | 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 21,0000 | 2414,00 | 50694 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 193,12 | 4056 |
| | | Сметная стоимость: | | | 2607,12 | 54750 |
| 59 | 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 0,1000 | 23930,26 | 2393 |
| | | Итого оплата труда: | | | 20961,75 | 2096 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1685,13 | 169 |
| | | Итого материалов: | | | 2076,43 | 208 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 15092,46 | 1509 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 3121,82 | 312 |
| | | Сметная стоимость: | | | 42144,54 | 4214 |
| 60 | 2111-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,1240 | 11111,00 | 1378 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 888,88 | 110 |
| | | Сметная стоимость: | | | 11999,88 | 1488 |
| 61 | 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами | зонт | 1,0000 | 3072,48 | 3072 |
| | | Итого оплата труда: | | | 522,32 | 522 |
| | | | | | 52,33 | 52 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка | клапан | 1,0000 | 6280,98 | 6281 |
| | | Итого оплата труда: | | | 5569,48 | 5569 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 104,78 | 105 |
| | | Итого материалов: | | | 623,06 | 623 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 4010,02 | 4010 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 823,28 | 823 |
| | | Сметная стоимость: | | | 11114,28 | 11114 |
| 63 | СТПРАЙС лист | Огнезадерживающий клапан 400х300 | шт | 1,0000 | 77074,64 | 77075 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 6165,97 | 6166 |
| | | Сметная стоимость: | | | 83240,61 | 83241 |
| 64 | 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка | м2 | 0,0939 | 7682,57 | 721 |
| | | Итого оплата труда: | | | 7528,79 | 707 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 34,52 | 3 |
| | | Итого материалов: | | | 135,59 | 13 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 5420,73 | 509 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1048,26 | 98 |
| | | Сметная стоимость: | | | 14151,56 | 1328 |
| 65 | 2305-0307-0406 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие № 4 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 | шт. | 1,0000 | 5462,00 | 5462 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 436,96 | 437 |
| | | Сметная стоимость: | | | 5898,96 | 5899 |
| 66 | 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 8,0400 | 5214,31 | 41923 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1613,48 | 12972 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 51,23 | 412 |
| | | Итого материалов: | | | 3569,14 | 28696 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 1161,70 | 9340 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 510,08 | 4101 |
| | | Сметная стоимость: | | | 6886,10 | 55364 |
| 67 | 1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6,5200 | 4628,80 | 30180 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1215,78 | 7927 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 54,02 | 352 |
| | | Итого материалов: | | | 3375,40 | 22008 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 875,36 | 5707 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 440,33 | 2871 |
| | | Сметная стоимость: | | | 5944,49 | 38758 |
| 68 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,3800 | 5238,44 | 7229 |
| | | Итого оплата труда: | | | 2036,90 | 2811 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 64,50 | 89 |
| | | Итого материалов: | | | 3161,91 | 4363 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 1466,57 | 2024 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 536,40 | 740 |
| | | Сметная стоимость: | | | 7241,41 | 9993 |
| 69 | 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 5,0000 | 1642,09 | 8210 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1467,27 | 7336 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 66,85 | 334 |
| | | Итого материалов: | | | 124,30 | 621 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 1056,44 | 5282 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 215,88 | 1079 |
| | | Сметная стоимость: | | | 2914,40 | 14572 |
| 70 | 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 5,0000 | 2845,00 | 14225 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 227,60 | 1138 |
| | | Сметная стоимость: | | | 3072,60 | 15363 |
| 71 | 1120-0701-0304 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами | зонт | 1,0000 | 5933,82 | 5934 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 7044,20 | 7044 |
| 72 | 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | 1,0000 | | 64795,67 | 64796 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 57413,96 | 57414 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3806,55 | 3807 |
| | | Итого материалов: | | | | 4627,37 | 4627 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 41338,05 | 41338 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8490,70 | 8491 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 114624,42 | 114624 |
| 73 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,1250 | | 5238,44 | 5893 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2036,90 | 2292 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 64,50 | 73 |
| | | Итого материалов: | | | | 3161,91 | 3557 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1466,57 | 1650 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 536,40 | 603 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 7241,41 | 8147 |
| 74 | 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6,6400 | | 5055,24 | 33567 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1861,71 | 12362 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 51,23 | 340 |
| | | Итого материалов: | | | | 3161,83 | 20995 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1340,43 | 8900 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 511,65 | 3397 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6907,33 | 45865 |
| 75 | 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2,6400 | | 5214,31 | 13766 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1613,48 | 4260 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 51,23 | 135 |
| | | Итого материалов: | | | | 3569,14 | 9423 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1161,70 | 3067 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 510,08 | 1347 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6886,10 | 18179 |
| 76 | 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 5,0000 | | 1642,09 | 8210 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1467,27 | 7336 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 66,85 | 334 |
| | | Итого материалов: | | | | 124,30 | 621 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1056,44 | 5282 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 215,88 | 1079 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2914,40 | 14572 |
| 77 | 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 4,0000 | | 2414,00 | 9656 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 193,12 | 772 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2607,12 | 10428 |
| 78 | 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 1,0000 | | 2845,00 | 2845 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 227,60 | 228 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3072,60 | 3073 |
| 79 | 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,0800 | | 5055,24 | 5460 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1861,71 | 2011 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 51,23 | 55 |
| | | Итого материалов: | | | | 3161,83 | 3415 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1340,43 | 1448 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 511,65 | 553 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6907,33 | 7460 |
| 80 | 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности | 2,1600 | | 5214,31 | 11263 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **51,23** | **111** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3569,14** | **7709** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1161,70 | 2509 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 510,08 | 1102 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6886,10** | **14874** |
| **81** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25** | **Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка** | **решетка** | **5,0000** | | **1642,09** | **8210** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1467,27** | **7336** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **66,85** | **334** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **124,30** | **621** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1056,44 | 5282 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 215,88 | 1079 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2914,40** | **14572** |
| **82** | **2305-0306-1849 РСНБ РК 2015** | **Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм** | **шт.** | **4,0000** | | **2232,00** | **8928** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 178,56 | 714 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2410,56** | **9642** |
| **83** | **2305-0306-1853 РСНБ РК 2015** | **Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм** | **шт.** | **1,0000** | | **2845,00** | **2845** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 227,60 | 228 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3072,60** | **3073** |
| **84** | **1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25** | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** | **м3 изоляции** | **0,9600** | | **23930,26** | **22973** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **20961,75** | **20123** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1685,13** | **1618** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2076,43** | **1993** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 15092,46 | 14489 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3121,82 | 2997 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **42144,54** | **40459** |
| **85** | **2111-0203-0201 РСНБ РК 2015** | **Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95** | **м3** | **1,1904** | | **11111,00** | **13227** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 888,88 | 1058 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11999,88** | **14285** |
| **86** | **1120-0701-0401 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25** | **Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами** | **зонт** | **1,0000** | | **5184,66** | **5185** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **705,04** | **705** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **56,73** | **57** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4439,22** | **4439** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 507,63 | 508 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 455,38 | 455 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6147,67** | **6148** |
| **87** | **1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **3,2950** | | **5238,44** | **17261** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2036,90** | **6712** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **64,50** | **213** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3161,91** | **10418** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1466,57 | 4832 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 536,40 | 1767 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7241,41** | **23860** |
| **88** | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25** | **Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка** | **решетка** | **2,0000** | | **1642,09** | **3284** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1467,27** | **2935** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **66,85** | **134** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **124,30** | **249** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1056,44 | 2113 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 215,88 | 432 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2914,40** | **5829** |
| **89** | **2305-0306-1828 РСНБ РК 2015** | **Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм** | **шт.** | **2,0000** | | **2414,00** | **4828** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 193,12 | 386 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2607,12** | **5214** |
| **90** | **1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25** | **Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка** | **узел** | **1,0000** | | **25398,70** | **25399** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 2339,61 | 2340 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2219,06 | 2219 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29957,37** | **29957** |
| 91 | **1120-0701-0401 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25** | **Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами** | **зонт** | **1,0000** | | **5184,66** | **5185** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **705,04** | **705** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **56,73** | **57** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4439,22** | **4439** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 507,63 | 508 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 455,38 | 455 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6147,67** | **6148** |
| 92 | **1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **2,4450** | | **5238,44** | **12808** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2036,90** | **4980** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **64,50** | **158** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3161,91** | **7731** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1466,57 | 3586 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 536,40 | 1312 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7241,41** | **17705** |
| 93 | **1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **6,0000** | | **5055,24** | **30331** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1861,71** | **11170** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **51,23** | **307** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3161,83** | **18971** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1340,43 | 8043 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 511,65 | 3070 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6907,33** | **41444** |
| 94 | **1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **2,2000** | | **5214,31** | **11471** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1613,48** | **3550** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **51,23** | **113** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3569,14** | **7852** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1161,70 | 2556 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 510,08 | 1122 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6886,10** | **15149** |
| 95 | **1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25** | **Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка** | **решетка** | **3,0000** | | **1642,09** | **4926** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1467,27** | **4402** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **66,85** | **201** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **124,30** | **373** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1056,44 | 3169 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 215,88 | 648 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2914,40** | **8743** |
| 96 | **2305-0306-1828 РСНБ РК 2015** | **Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм** | **шт.** | **3,0000** | | **2414,00** | **7242** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 193,12 | 579 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2607,12** | **7821** |
| 97 | **1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25** | **Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка** | **узел** | **1,0000** | | **33009,88** | **33010** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3551,43** | **3551** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10,41** | **10** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29451,30** | **29451** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 2557,03 | 2557 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2845,35 | 2845 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **38412,26** | **38412** |
| 98 | **1120-0701-0401 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25** | **Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами** | **зонт** | **1,0000** | | **5184,66** | **5185** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **705,04** | **705** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **56,73** | **57** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4439,22** | **4439** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2,4450 | 5238,44 | 12808 |
| | | Итого оплата труда: | | | 2036,90 | 4980 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 64,50 | 158 |
| | | Итого материалов: | | | 3161,91 | 7731 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 1466,57 | 3586 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 536,40 | 1312 |
| | | Сметная стоимость: | | | 7241,41 | 17705 |
| 100 | 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6,0000 | 5055,24 | 30331 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1861,71 | 11170 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 51,23 | 307 |
| | | Итого материалов: | | | 3161,83 | 18971 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 1340,43 | 8043 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 511,65 | 3070 |
| | | Сметная стоимость: | | | 6907,33 | 41444 |
| 101 | 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2,2000 | 5214,31 | 11471 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1613,48 | 3550 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 51,23 | 113 |
| | | Итого материалов: | | | 3569,14 | 7852 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 1161,70 | 2556 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 510,08 | 1122 |
| | | Сметная стоимость: | | | 6886,10 | 15149 |
| 102 | 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 3,0000 | 1642,09 | 4926 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1467,27 | 4402 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 66,85 | 201 |
| | | Итого материалов: | | | 124,30 | 373 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 1056,44 | 3169 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 215,88 | 648 |
| | | Сметная стоимость: | | | 2914,40 | 8743 |
| 103 | 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 3,0000 | 2414,00 | 7242 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 193,12 | 579 |
| | | Сметная стоимость: | | | 2607,12 | 7821 |
| 104 | 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка | узел | 1,0000 | 33009,88 | 33010 |
| | | Итого оплата труда: | | | 3551,43 | 3551 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 10,41 | 10 |
| | | Итого материалов: | | | 29451,30 | 29451 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 2557,03 | 2557 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 2845,35 | 2845 |
| | | Сметная стоимость: | | | 38412,26 | 38412 |
| 105 | 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | 1,0000 | 5184,66 | 5185 |
| | | Итого оплата труда: | | | 705,04 | 705 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 56,73 | 57 |
| | | Итого материалов: | | | 4439,22 | 4439 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 507,63 | 508 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 455,38 | 455 |
| | | Сметная стоимость: | | | 6147,67 | 6148 |
| 106 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2,4900 | 5238,44 | 13044 |
| | | Итого оплата труда: | | | 2036,90 | 5072 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 64,50 | 161 |
| | | Итого материалов: | | | 3161,91 | 7873 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 1466,57 | 3652 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 536,40 | 1336 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2,4000 | 5055,24 | 12133 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1861,71 | 4468 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 51,23 | 123 |
| | | Итого материалов: | | | 3161,83 | 7588 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 1340,43 | 3217 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 511,65 | 1228 |
| | | Сметная стоимость: | | | 6907,33 | 16578 |
| 108 | 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 3,0000 | 1642,09 | 4926 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1467,27 | 4402 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 66,85 | 201 |
| | | Итого материалов: | | | 124,30 | 373 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 1056,44 | 3169 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 215,88 | 648 |
| | | Сметная стоимость: | | | 2914,40 | 8743 |
| 109 | 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 3,0000 | 2414,00 | 7242 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 193,12 | 579 |
| | | Сметная стоимость: | | | 2607,12 | 7821 |
| 110 | 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка | узел | 1,0000 | 25398,70 | 25399 |
| | | Итого оплата труда: | | | 3249,46 | 3249 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 9,57 | 10 |
| | | Итого материалов: | | | 22142,93 | 22143 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 2339,61 | 2340 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 2219,06 | 2219 |
| | | Сметная стоимость: | | | 29957,37 | 29957 |
| 111 | 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | 1,0000 | 5184,66 | 5185 |
| | | Итого оплата труда: | | | 705,04 | 705 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 56,73 | 57 |
| | | Итого материалов: | | | 4439,22 | 4439 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 507,63 | 508 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 455,38 | 455 |
| | | Сметная стоимость: | | | 6147,67 | 6148 |
| 112 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2,4900 | 5238,44 | 13044 |
| | | Итого оплата труда: | | | 2036,90 | 5072 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 64,50 | 161 |
| | | Итого материалов: | | | 3161,91 | 7873 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 1466,57 | 3652 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 536,40 | 1336 |
| | | Сметная стоимость: | | | 7241,41 | 18031 |
| 113 | 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2,4000 | 5055,24 | 12133 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1861,71 | 4468 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 51,23 | 123 |
| | | Итого материалов: | | | 3161,83 | 7588 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 1340,43 | 3217 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 511,65 | 1228 |
| | | Сметная стоимость: | | | 6907,33 | 16578 |
| 114 | 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 3,0000 | 1642,09 | 4926 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1467,27 | 4402 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 66,85 | 201 |
| | | Итого материалов: | | | 124,30 | 373 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 1056,44 | 3169 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 215,88 | 648 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 2607,12 | 7821 |
| 116 | 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка | узел | 1,0000 | | 25398,70 | 25399 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3249,46 | 3249 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 9,57 | 10 |
| | | Итого материалов: | | | | 22142,93 | 22143 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 2339,61 | 2340 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2219,06 | 2219 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 29957,37 | 29957 |
| 117 | 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | 1,0000 | | 5184,66 | 5185 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 705,04 | 705 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 56,73 | 57 |
| | | Итого материалов: | | | | 4439,22 | 4439 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 507,63 | 508 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 455,38 | 455 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6147,67 | 6148 |
| 118 | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 3,2725 | | 5238,44 | 17143 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2036,90 | 6666 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 64,50 | 211 |
| | | Итого материалов: | | | | 3161,91 | 10347 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1466,57 | 4799 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 536,40 | 1755 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 7241,41 | 23698 |
| 119 | 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 1,0000 | | 1642,09 | 1642 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1467,27 | 1467 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 66,85 | 67 |
| | | Итого материалов: | | | | 124,30 | 124 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1056,44 | 1056 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 215,88 | 216 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2914,40 | 2914 |
| 120 | 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 1,0000 | | 2414,00 | 2414 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 193,12 | 193 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2607,12 | 2607 |
| 121 | 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка | узел | 1,0000 | | 25398,70 | 25399 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3249,46 | 3249 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 9,57 | 10 |
| | | Итого материалов: | | | | 22142,93 | 22143 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 2339,61 | 2340 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2219,06 | 2219 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 29957,37 | 29957 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | 1341622 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 39970 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 2201 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 22219 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 14604 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 15998 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 4477 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 60446 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 22219 |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 1301652 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 658331 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 424646 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 207940 |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | | 20732 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 305745 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 128592 |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 1735988 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 385 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 424646 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1796434 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 404 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 446865 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 45108 |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 11152 |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 4098851 |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | 45 |
| - оборудование | Тенге | | | | 63304 |
| Накладные расходы | Тенге | | | | 1348366 |
| ИТОГО: | Тенге | | | | 7417254 |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | 588316 |
| ИТОГО по смете: | Тенге | | | | 8005570 |

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на Электроосвещение

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 | **Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями** | **шт.** | **1,0000** | **4761,74** | **4762** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **3909,22** | **3909** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **97,28** | **97** |
| | | **Итого материалов:** | | | **785,46** | **785** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 2814,64 | 2815 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 606,11 | 606 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **8182,49** | **8182** |
| 2 | 1308-0305-0910 РСНБ РК 2015 | **Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями** | **шт.** | **4,0000** | **4863,15** | **19453** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **3939,44** | **15758** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **186,64** | **747** |
| | | **Итого материалов:** | | | **797,51** | **3190** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 2836,40 | 11346 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 615,96 | 2464 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **8315,51** | **33262** |
| 3 | 2307-0201-0306 РСНБ РК 2015 | **Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | **шт.** | **1,0000** | **7352,00** | **7352** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 588,16 | 588 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **7940,16** | **7940** |
| 4 | 2307-0201-0310 РСНБ РК 2015 | **Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | **шт.** | **4,0000** | **15199,00** | **60796** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1215,92 | 4864 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **16414,92** | **65660** |
| 5 | 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене** | **шт.** | **1,0000** | **20744,27** | **20744** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **4755,38** | **4755** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **2757,30** | **2757** |
| | | **Итого материалов:** | | | **14107,97** | **14108** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 3423,87 | 3424 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1933,45 | 1933 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **26101,60** | **26102** |
| 6 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 | **Прибор или аппарат. Установка** | **шт.** | **82,0000** | **1302,99** | **106845** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **1293,00** | **106026** |
| | | **Итого материалов:** | | | **9,99** | **819** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 930,96 | 76339 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 178,72 | 14655 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **2412,67** | **197839** |
| 7 | 2307-0204-0647 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **1,0000** | **1935,00** | **1935** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 154,80 | 155 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **2089,80** | **2090** |
| 8 | 2307-0204-0646 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **3,0000** | **1602,00** | **4806** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 128,16 | 384 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1730,16** | **5190** |
| 9 | 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **1,0000** | **1550,00** | **1550** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 124,00 | 124 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1674,00** | **1674** |
| 10 | 2307-0204-0614 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **1,0000** | **536,00** | **536** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 42,88 | 43 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **578,88** | **579** |
| 11 | 2307-0204-0612 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **28,0000** | **492,00** | **13776** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 39,36 | 1102 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **531,36** | **14878** |
| 12 | 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **20,0000** | **492,00** | **9840** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 39,36 | 787 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **531,36** | **10627** |
| 13 | 2307-0204-1411 РСНБ РК 2015 | **Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** | **шт.** | **28,0000** | **3435,00** | **96180** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 274,80 | 7694 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **3709,80** | **103874** |
| 14 | 1310-0408-0505 РСНБ РК 2015 | **Звонок. Монтаж оборудования** | **шт.** | **2,0000** | **1170,05** | **2340** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | 2153,23 | 4306 |
| 15 | СТ прайс лист | Звонок громкого боя на 220В | шт | 2,0000 | 1366,07 | 2732 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 109,29 | 219 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1475,36 | 2951 |
| 16 | 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015 | Разветвительная коробка У192 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 118,0000 | 261,00 | 30798 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 20,88 | 2464 |
| | | Сметная стоимость: | | | 281,88 | 33262 |
| 17 | 2307-0202-0525 РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК | шт. | 176,0000 | 309,00 | 54384 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 24,72 | 4351 |
| | | Сметная стоимость: | | | 333,72 | 58735 |
| 18 | 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015 | Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2,0000 | 261,00 | 522 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 20,88 | 42 |
| | | Сметная стоимость: | | | 281,88 | 564 |
| 19 | 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий | м | 2525,0000 | 193,20 | 487827 |
| | | Итого оплата труда: | | | 157,56 | 397830 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 2,64 | 6674 |
| | | Итого материалов: | | | 33,91 | 85612 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 113,44 | 286438 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 24,53 | 61941 |
| | | Сметная стоимость: | | | 331,17 | 836206 |
| 20 | 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 445,0000 | 80,22 | 35699 |
| | | Итого оплата труда: | | | 60,55 | 26946 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 0,88 | 392 |
| | | Итого материалов: | | | 19,09 | 8496 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 43,60 | 19401 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 9,91 | 4408 |
| | | Сметная стоимость: | | | 133,73 | 59508 |
| 21 | 2306-0903-0119 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,0258 | 574048,00 | 14782 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 45923,84 | 1183 |
| | | Сметная стоимость: | | | 619971,84 | 15964 |
| 22 | 2306-0903-0117 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,1082 | 358832,00 | 38808 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 28706,56 | 3105 |
| | | Сметная стоимость: | | | 387538,56 | 41912 |
| 23 | 2306-0903-0115 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 1,7304 | 243505,00 | 421361 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 19480,40 | 33709 |
| | | Сметная стоимость: | | | 262985,40 | 455070 |
| 24 | 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,1236 | 128848,00 | 15926 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 10307,84 | 1274 |
| | | Сметная стоимость: | | | 139155,84 | 17200 |
| 25 | 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,3708 | 81510,00 | 30224 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 6520,80 | 2418 |
| | | Сметная стоимость: | | | 88030,80 | 32642 |
| 26 | 2306-0902-0113 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,2987 | 319005,00 | 95287 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 25520,40 | 7623 |
| | | Сметная стоимость: | | | 344525,40 | 102910 |
| 27 | 2306-0902-0114 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,3672 | 502512,00 | 184522 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 40200,96 | 14762 |
| | | Сметная стоимость: | | | 542712,96 | 199284 |
| 28 | 2306-0128-0203 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0306 | 114757,00 | 3512 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 9180,56 | 281 |
| | | Сметная стоимость: | | | 123937,56 | 3792 |
| 29 | 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 160,0000 | 256,43 | 41029 |
| | | Итого оплата труда: | | | 172,02 | 27524 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 9,84 | 1574 |
| | | Итого материалов: | | | 77,90 | 12464 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 123,86 | 19817 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 30,42 | 4868 |
| | | Сметная стоимость: | | | 410,71 | 65714 |
| 30 | 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола | м | 285,0000 | 283,69 | 80851 |
| | | Итого оплата труда: | | | 197,03 | 56154 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 12,52 | 3569 |
| | | Итого материалов: | | | 78,37 | 22334 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 141,86 | 40431 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 34,04 | 9703 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,40 | 1044 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **86,40** | **14100** |
| **32** | **2301-1305-0104 РСНБ РК 2015** | **Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм** | **м** | **290,7000** | | **109,00** | **31686** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8,72 | 2535 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **117,72** | **34221** |
| **33** | **1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **3,0000** | | **4392,88** | **13179** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1141,92** | **3426** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **198,19** | **595** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3110,19** | **9331** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 822,18 | 2467 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 417,20 | 1252 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5632,27** | **16897** |
| **34** | **1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | **м** | **18,0000** | | **590,22** | **10624** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **175,35** | **3156** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **24,89** | **448** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **396,63** | **7139** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 126,25 | 2273 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 57,32 | 1032 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **773,79** | **13928** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **1957722** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **642171** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **16852** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **5602** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **1298700** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **466396** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **2424118** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **193929** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **2618048** |

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на Ремонтно-строительные работы

### РАЗДЕЛ 1.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25** | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | **м2** | **20,9000** | | **2201,87** | **46019** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1112,12** | **23243** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **204,72** | **4279** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **981,18** | **20507** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 800,73 | 16735 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 240,21 | 5020 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3242,80** | **67775** |
| **2** | **1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25** | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** | **м2** | **212,9400** | | **2490,48** | **530323** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1370,74** | **291885** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **207,44** | **44173** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1009,62** | **214988** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 986,93 | 210158 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 278,19 | 59238 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3755,61** | **799719** |
| **3** | **2109-0201-0402 РСНБ РК 2015** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** | **м2** | **20,9000** | | **20134,00** | **420801** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1610,72 | 33664 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21744,72** | **454465** |
| **4** | **2109-0201-0604 РСНБ РК 2015** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99** | **м2** | **202,8000** | | **23304,00** | **4726051** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1864,32 | 378084 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25168,32** | **5104135** |
| **5** | **1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | **м2** | **1,7000** | | **3635,87** | **6181** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1716,17** | **2917** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **207,83** | **353** |
| | | [illegible] | | | | **1806,72** | **3071** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | 1,7000 | 21461,00 | 36484 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 1716,88 | 2919 |
| | | Сметная стоимость: | | | 23177,88 | 39402 |
| 7 | 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м | м | 128,4000 | 1597,62 | 205134 |
| | | Итого оплата труда: | | | 261,77 | 33612 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 11,67 | 1498 |
| | | Итого материалов: | | | 1329,75 | 170740 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 188,48 | 24200 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 142,89 | 18347 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1928,98 | 247682 |
| 8 | 2109-0205-0109 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99 | м | 128,4000 | 2753,00 | 353485 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 220,24 | 28279 |
| | | Сметная стоимость: | | | 2973,24 | 381764 |
| 9 | 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015 | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 | шт. | 124,0000 | 111,00 | 13764 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 8,88 | 1101 |
| | | Сметная стоимость: | | | 119,88 | 14865 |
| 10 | 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 122,2000 | 1495,97 | 182808 |
| | | Итого оплата труда: | | | 489,72 | 59844 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 6,76 | 826 |
| | | Итого материалов: | | | 1000,83 | 122301 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 352,60 | 43088 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 147,89 | 18072 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1996,46 | 243967 |
| 11 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 625,8100 | 1495,97 | 936193 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1097,61 | 686898 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 92,77 | 58056 |
| | | Итого материалов: | | | 377,74 | 236396 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 790,28 | 494566 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 182,90 | 114461 |
| | | Сметная стоимость: | | | 2469,15 | 1545220 |
| 12 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1056,7000 | 1150,66 | 1215907 |
| | | Итого оплата труда: | | | 739,19 | 781100 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 9,01 | 9516 |
| | | Итого материалов: | | | 405,27 | 428250 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 532,22 | 562392 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 134,63 | 142264 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1817,51 | 1920563 |
| 13 | 1212-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке | м2 | 88,3000 | 150,76 | 13312 |
| | | Итого оплата труда: | | | 138,12 | 12196 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 2,85 | 252 |
| | | Итого материалов: | | | 11,20 | 989 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 99,45 | 8781 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 20,02 | 1767 |
| | | Сметная стоимость: | | | 270,22 | 23861 |
| 14 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 153,1500 | 4709,60 | 721275 |
| | | Итого оплата труда: | | | 2056,37 | 314932 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 28,82 | 4413 |
| | | Итого материалов: | | | 2646,11 | 405252 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | 1480,58 | 226751 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | 495,21 | 75842 |
| | | Сметная стоимость: | | | 6685,40 | 1023869 |
| 15 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой | 951,3000 | 1150,66 | 1094627 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,01** | **8567** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **405,27** | **385535** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 532,22 | 506297 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 134,63 | 128074 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1817,51** | **1728998** |
| **16** | **1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25** | **Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** | **м2 поверхности облицовки** | **82,7000** | | **4709,60** | **389484** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2056,37** | **170061** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **28,82** | **2383** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2646,11** | **218833** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1480,58 | 122444 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 495,21 | 40954 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6685,40** | **552882** |
| **17** | **1203-0101-2401 РСНБ РК 2015** | **Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек** | **т металлоконструкций перемычек** | **2,1785** | | **216041,12** | **470641** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **176998,04** | **385587** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2031,72** | **4426** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37844,84** | **82444** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 127438,59 | 277622 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27478,38 | 59861 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **370958,09** | **808125** |
| **18** | **2106-0801-0101 РСНБ РК 2015** | **Стоимость металлических перемычек** | **т** | **2,1785** | | **463127,00** | **1008913** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 37050,16 | 80713 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **500177,16** | **1089626** |
| **19** | **СТ т.ч. тб.7 п.7** | **Надбавка за окраску, за 2 раза** | **тн** | **2,1785** | | **18434,00** | **40158** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1474,72 | 3213 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19908,72** | **43371** |
| **20** | **1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **42,0000** | | **528,19** | **22184** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **251,02** | **10543** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **311,57** | **13086** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **32,46** | **1363** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 180,74 | 7591 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 56,71 | 2382 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **765,64** | **32157** |
| **21** | **2104-0105-9901 РСНБ РК 2015** | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **м3** | **1,2930** | | **88786,00** | **114800** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7102,88 | 9184 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **95888,88** | **123984** |
| **22** | **2102-0401-2804 РСНБ РК 2015** | **Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98** | **м3** | **0,0500** | | **12984,00** | **649** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1038,72 | 52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14022,72** | **701** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **12549194** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **11540281** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **2290671** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **3476009** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **5590743** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **115449** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **2502726** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1123441** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **15166447** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2990** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3476009** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **1008913** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **1008913** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **80713** |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **1089626** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **16256073** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **2990** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3476009** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **12549194** |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **3391588** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **151829** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **84420** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **9005776** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0** |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | **2502726** |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | **15051920** |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | **1204154** |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | **16256073** |

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1

на Генеральный план

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2113-0814-1901 РСМЕ РК 2015 | **Сварная решетка ограждения** | т | 6,8034 | | 540085,00 | 3674403 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43206,80 | 293952 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 583291,80 | 3968356 |
| 2 | СТ т.ч. тб.7 п.7 | **Надбавка за окраску, за 2 раза** | тн | 6,8034 | | 18434,00 | 125414 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1474,72 | 10033 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 19908,72 | 135447 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 3799817 |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 3799817 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 3799817 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 303985 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 4103802 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 4103802 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | 3799817 |
| в том числе: | | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | | | Тенге | | | | 0 |
| - затраты на эксплуатацию машин | | | Тенге | | | | 0 |
| - в том числе зарплата машинистов | | | Тенге | | | | 0 |
| - материалов, изделий и конструкций | | | Тенге | | | | 3799817 |
| - перевозка грузов | | | Тенге | | | | 0 |
| - оборудование | | | Тенге | | | | 0 |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 0 |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | 3799817 |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 303985 |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | 4103802 |
| | | | | | | | 38904984 |
| | **Временные здания и сооружения 2,32%** | | | | | | 902595,6288 |
| | **Итого:** | | | | | | 39807580 |
| | **Зимнее удорожания 1,35%** | | | | | | 537 402,32 |
| | **Итого в ценах 2019г.** | | | | | | 40 344 981,95 |
| | **Итого в ценах 2020г. К=1,049901** | | | | | | 42 358 236,90 |
| | **Скидка по акту** | | | | | | 5 525 328,74 |
| | **Итого по акту** | | | | | | 36 832 908,16 |
| | **НДС 12%** | | | | | | 4 419 948,98 |
| | **Итого к оплате с НДС:** | | | | | | 41 252 857,14 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Аппарата акима Урдинского сельского округа в с. Хан Ордасы, Бокейординского района** _____ **Сисенов М.И.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО «Жана консалтиг LTD»** _____ **Туйгужин Е.**

**Авторский надзор:**
**ТОО «Даумшар»** _____ **Клышев Т.М.**

**Директор : ТОО "Жиенбай"** _____ **Карагойшин А.А.**