Заказчик Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование строительства и его адрес: Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка
Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г

А К Т № 11
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 1-2 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА НАРУЖНЫХ СЕТЯХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	46,325	408,11	169,61	18906	7857	14945	1,55	72
			м3		238,5	4,07	11049	189	133	0,01	1
2	2	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	136,25	66,75	51,25	9095	6983	4552	0,12	16
			м3		15,5	9,62	2112	1311	133	0,04	5
3	10	Е0107-61-1 к=0,8	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты Кл120х60=210м,,Кл90х45=31м,Кл60х45=5м	111,324	905,15	451,55	100765	50268	85563	2,66	297
			м3		453,6	156,39	50497	17410	126	0,6	67
4	11	Е0124-2-8 к=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов и арматуры диаметром 273х7 мм	0,42	161687,05	65837,05	67909	27652	55888	503,4	211
			км		95850	17883,2	40257	7511	117	87,97	37
5	12	Е0124-2-6 к=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов и арматуры диаметром 159х4,5 мм	0,02	125517,25	49917,25	2510	998	2104	401,4	8

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км		75600	14328,9	1512	287	117	72,07	1
6	13	Е0124-2-4 к=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов и арматуры диаметром 108х4 мм	0,042	86164,34	31489,34	3619	1323	3189	296,4	12
			км		54675	10221,3	2296	429	117	53,09	2
7	14	Е0124-2-3 к=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов и арматуры диаметром 89х3,5 мм	0,01	76420,13	28630,13	764	286	679	264	3
			км		47790	10205,1	478	102	117	53,02	1
8	15	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	220,52952	27,1	0	5976	0	0	0	0
			т		0	0	0	0		0	0
9	16	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1/вывоз на свалку/	220,52952	119,02	119,02	26247	26247		0	0
			т		0	23,8	0	5249		0,5	110
			ИТОГО:				235791	121614	5249		619
							108201	32488	100		224
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				172170				
			Всего накладных расходов:				172170				
			Итого с накладными				407961				
			- заработная плата				25826				
			- трудоемкость				86				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				24478				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				432439				
			Итого с временными, 1,8 %				440223				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				450392				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				452153				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				456555				
			ИТОГО:				456555				
			Сметная заработная плата				166515				
			Нормативная трудоемкость				929				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				1167411				

23348

3 1190759

Заказчик:
Коммерческий директор
по строительству АО "НАК"Казатомпром"

_____Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____С.А.Тимченко

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

в отпуске
(приказ № 722-л/с
от 22.07.16г.) _____В.М.Никитенко

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____Б.Жаркенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____У.Омаров

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____Е.Абзалиев

Заказчик: Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"
Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование строительства и его адрес: Детский сад на 240 мест по пр.Б.Мынжулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка
Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г

АКТ №12
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Эксп. машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, Эксп. машин	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих, на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих, всего
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Земляные работы								
1	6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1081	39,75	37,82	42970	40879	13493	0,01	14
			м3		1,87	11	2021	11889	97	0,04	41
2	7	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1891,75	119,02	119,02	225156	225156	45031	0	0
			т		0	23,8	0	45031	100	0,5	946
3	8	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	355	6,83	6,83	2423	2423	643	0	0
			м3		0	1,87	0	663	97	0,01	2
4	9	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	355	3,29	3,29	1168	1168	310	0	0
			м3		0	0,9	0	319	97	0	1
5	10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	89	134,1	0	11935	0	13486	0,97	87
			м3		134,1	0	11935	0	113	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	355	25,65	5,38	9104	1909	6980	0,13	46
			м3		20,27	0	7196	0	97	0	0
7	12	E0101-12-14#т.ч. п-1.7#п-3.34#К=1,45	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы	637	40,36	37,95	25710	24177	7938	0,02	11
			м3		2,41	10,44	1533	6650	97	0,04	23
8	13	E0101-145-5#т.ч. п-3.173#К=0,6	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом / насыпных грунтов/	1592	11,64	0	18531	0	17975	0,07	117
			м2		11,64	0	18531	0	97	0	0
9	14	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	637	25,65	5,38	16337	3425	12525	0,13	82
			м3		20,27	0	12912	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				353334 ✓				
			ИТОГО:				353334 ✓	299137 ✓			357
							54128 ✓	64552 ✓			1013
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				118381				
			Всего накладных расходов:				118381 ✓				
			Итого с накладными				471715 ✓				
			- заработная плата				17757				
			- трудоемкость				59				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				28303				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				500018				
			Итого с временными, 1,8 %				509018				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				520776				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				522812	2036			
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				527902	5090			
			Сметная заработная плата				136437				
			Нормативная трудоемкость				1429				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				1349845				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				26997				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 1376842 ✓

Заказчик:
Исполняющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____С.А.Тимченко

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

в отпуске,
(приказ №723-л/с от 22.02.16г.)
_____В.М.Никитенко

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____Б.Жаркенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____У.Омаров

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____Е.Абзалиев

Заказчик: Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"
Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование строительства и его адрес: Детский сад на 240 мест по пр.Б.Мынжулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка , Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г

А К Т №13
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: СТЕНЫ								
1	67	Е0108-6-1#т.ч. п-3.1#К=0,77, К=0,9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического М125 на растворе М75	488,12	15249,7	335,84	7443683	163930	475617	4,54	2216
			м3		699,75	126	341562	61503	118	0,61	298
2	68	Е0108-6-7#т.ч. п-3.1#К=0,77, К=0,9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического М-125утолщенного размером 250х120х88 мм/	967	15208,52	337,41	14706637	326275	908854	4,38	4235
			м3		670,5	126	648374	121842	118	0,62	600
3	69	Е0108-12-1	Армирование кладки наружных и внутренних стен сеткой 5Вр-1	14,813425	49879,65	422,15	738887	6253	147093	56,4	835
			т		8257,5	157,5	122322	2333	118	0,77	11
4	70	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	321	103,96	66,43	33372	21325	21436	0,15	48
			шт		23,85	23,85	7656	7656	140	0,11	34
5	71	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	22	392,7	250,96	8639	5521	6744	0,81	18
			шт		130,73	88,22	2876	1941	140	0,37	8
6	72	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	9,886	26400		260990				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3								
7	73	Е0107-11-1	Укладка прогонов высотой до 0,7т	30	392,7	250,96	11781	7529	9196 ✓	0,81	24
			шт		130,73	88,22	3922 ✓	2647 ✓	140	0,37	11
8	74	Е0107-44-10	Укладка прогонов высотой до 0,3т	84	103,96	66,43	8733	5580	5610 ✓	0,15	12
			шт		23,85	23,85	2003 ✓	2003 ✓	140	0,11	9
9	75	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 ПРГ32.1.4-4т,ПРГ28.1.3-4т	7,5	18800		141000				
			м3								
10	76	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	12,9	101		-1303				
			м3								
11	77	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ	76	376,59	24,15	28621	1835	19230 ✓	1,03	78
			шт		171,9	8,83	13064 ✓	671	140	0,04	3
12	78	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004к=1,36	Опорные подушки ОП4.4т из бетона класса В15 объемом до 0,2м3	1,52	26656		40517				
			м3								
			ИТОГО:				23421557	538248 ✓			7467
							1141779	200596 ✓			974
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1593779 ✓				
			Всего накладных расходов:				1593779				
			Итого с накладными				25015336 ✓				
			- заработная плата				239067				
			- трудоемкость				797				
			Непормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего непормируемые и непредвиденные затраты				1500920				
			Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				26516256				
			Итого с временными, 1,8 %				26993549				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				27617100				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				27725074	107924			
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				27995009	269925			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата				1581442				
			Нормативная трудоемкость				9238				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				71583238				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1431665				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				73014903 ✓				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____ **Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____ **С.А.Тимченко**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"
в отпуске
(приказ №722-а/с
от 22.07.16г.)
_____ **В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____ **Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____ **У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____ **Е.Абзалиев**

Заказчик: Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"
Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование строительства и его адрес: Детский сад на 240 мест по пр.Б.Мынжулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка
Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г

А К Т №14
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ,ПОКРЫТИЕ								
1	79	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	184	767,96	200,77	141305	36942	95415	1,74	320
			шт		299,25	71,15	55062	13092	140	0,31	56
2	80	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	332	1251,14	373,54	415379	124014	279261	2,66	883
			шт		465,75	135,07	154629	44843	140	0,61	201
3	81	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,22192	50642		11237				
			т								
4	82	Е0112-17-1	ПОКРЫТИЕ АНКЕРОВ ЦПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ М-100	54,96	163,02	15,94	8960	876	2656	0,24	13
			м2		34,65	5,96	1904	328	119	0,03	2
5	83	Е0112-17-2#К=15 К ОБ	ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	824,27	5,83	0,14	4806	115	157	0	1
			м2		0,11	0,05	91	41	119	0	0
6	84	С143017-8	ПК36.15-8т-приведенная толщина 12,75СМ	469,04	2726		1278603				
			м2								
7	85	С143017-8	ПК36.12-8т-приведенная толщина 12СМ	89,46	2726		243868				
			м2								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	86	С143017-8	ПК57.15-8АIVт-приведенная толщина 12,60СМ м2	812,16	2950		2395872				
9	87	С143017-8	ПК57.10-8АIVт-приведенная толщина 11,75СМ м2	101,16	2950		298422				
10	88	С143017-8	ПК57.12-8АIVт-приведенная толщина 11,85СМ м2	40,56	2950		119652				
11	89	С143017-8	ПК72.15-8АIIIв.приведенная толщина 12,87см м2	299,6	3173		950631				
12	90	С143017-8	ПК90.10-8АMVт.приведенная толщина 11,92см м2	177,8	3505		623189				
13	91	С143017-8	ПК36.10-8т-приведенная толщина 11,92СМ м2	77,88	2681		208796				
14	92	С143017-8	ПК27.15-8т-приведенная толщина 12,92СМ м2	283,29	2685		760634				
15	93	С143017-8	ПК27.10-8т-приведенная толщина 12,00СМ м2	10,6	2685		28461				
16	94	С143017-8	ПК63.15-8А4т-приведенная толщина 12,55СМ м2	374,4	3034		1135930				
17	95	С143017-8	ПК63.12-8А4т-приведенная толщина 11,8СМ м2	59,76	2989		178623				
18	96	С143017-8	ПК42.15-8т-приведенная толщина 12,70СМ м2	74,76	2782		207982				
19	97	С143017-8	ПК42.12-8т-приведенная толщина 11,95СМ м2	16,02	2737		43847				
20	98	С143017-8	ПК42.12-8т-приведенная толщина 11,85СМ м2	21,52	2737		58900				
21	99	С143017-8	ПК66.12-8АMIVт.приведенная толщина 12,06см м2	54,81	3078		168705				
22	100	С143017-8	ПК66.15-8АMIVт.приведенная толщина 12,78см м2	29,4	3078		90493				
23	101	С143017-8	ПТ39.10-приведенная толщина 11,85СМ м2	7,68	2712		20828				
24	102	С143017-8	ПК27.12-8т-приведенная толщина 12,2СМ м2	89,32	2685		239824				
25	104	С143017-8	ПК51.10-8АMVт,приведенная толщина 11,78см м	20,12	2833		57000				
26	105	С143017-8	ПК72.15-8АIIIв.приведенная толщина 12,23см м2	46,92	3173		148877				
27	106	С143017-8	ПК30.12-8т-приведенная толщина 12,15СМ м2	21,3	2685		57191				
28	107	С143017-8	ПК30.12-8т-приведенная толщина 11,98СМ	25,9	2640		68376				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2								
29	108	С143017-8	ПК30.15-8т-приведенная толщина 12,85СМ	8,88	2685		23843				
			м2								
30	109	Н0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	12,44	9015,04	213,01	112147	2650	14394	6,43	80
			м3		1021,5	80,46	12707	1001	105	0,39	5
31	110	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,22836	56200		12836				
			т								
32	111	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05172	65900		3407				
			т								
33	112	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02024	69000		1394				
			т								
34	113	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,24636	56200		13848				
			т								
35	114	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0602	65900		3967				
			т								
36	115	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02164	69000		1490				
			т								
37	116	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,10556	50800		5364				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	117	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01804	65000		1170				
			т								
39	118	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм#ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ	0,54	9272,33	269,2	5007	145	813	8,21	4
			м3		1332	101,7	719	55	105	0,5	0
40	119	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02114	52400		1106				
			т								
41	120	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0478	50900		2433				
			т								
42	121	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0192	66000		1267				
			т								
43	122	Е0106-22-11	ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ	1,56	10061,81	243,44	15696	380	2332	8,42	13
			м3		1332	91,96	2078	143	105	0,45	1
44	123	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,13888	56200		7806				
			т								
45	124	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03168	65900		2089				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	126	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,03168	50800		1610				
			т								
47	127	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00482	65000		312				
			т								
48	128	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм#ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ	0,6	9272,33	269,2	5563	162	903	8,21	5
			м3		1332	101,7	799	61	105	0,5	0
49	129	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01104	52400		576				
			т								
50	130	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0094	66000		620				
			т								
51	131	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0246	50900		1252				
			т								
52	132	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм#ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ	0,4	9272,33	269,2	3709	108	602	8,21	3
			м3		1332	101,7	533	41	105	0,5	0
53	133	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0186	52400		975				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	134	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,01692	66000		1117				
55	135	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 т	0,04428	50900		2254				
56	136	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм#ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ м3	1,06	9272,33 1332	269,2 101,7	9829 1412	285 108	1596 105	8,21 0,5	9 1
57	137	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,0832	56200		4676				
58	138	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодичеекого профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0192	65900		1265				
59	139	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00672	69000		464				
60	140	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,00894	50800		454				
61	141	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0036	55620		187				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	142	F0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм#ПО ЖЕЛПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ	1.3	9272.33	269.2	12054	350	1957	8.21	11
			м3		1332	101.7	1732	132	105	0.5	1
63	143	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0.09248	56200		5197				
			т								
64	144	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.02128	65900		1402				
			т								
65	145	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.00736	69000		508				
			т								
66	146	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0.01264	56200		710				
			т								
67	147	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.00292	65900		192				
			т								
68	148	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.00128	69000		88				
			т								
69	149	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0.01324	50800		673				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	150	С12041-53 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00336	65000		218				
71	151	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий ПМ-1,ПМ-2 толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,82	11913,25	241,1	21682	439	2625	8,06	15
			м3		1282,5	91,08	2334	166	105	0,44	1
72	152	С12041-101 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 25-28 мм	0,0115	55700		641				
73	153	С12041-73 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,17255	65900		11371				
			ИТОГО:				10270861	166467			1357
							234000	60011			267
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				402711				
			Всего накладных расходов:				402711				
			Итого с накладными				10673570				
			- заработная плата				60407				
			- трудоемкость				201				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				640414				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11313984				
			Итого с временными, 1,8 %				11517636				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				11783693				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11829764				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				11944940				
			Сметная заработная плата				354418				
			Нормативная трудоемкость				1825				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в текущих ценах, К = 2,557				30543212				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				610864				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				31154076				

Заказчик:
Первый вице-президент
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____С.А.Тимченко

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

в отпуске
(приказ №722-л/с
от 22.04.16г)
_____В.М.Никитенко

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____Б.Жаркенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____У.Омаров

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____Е.Абзалиев

Заказчик: Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"

Генеральная подрядная организация: ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

Наименование строительства и его адрес: Детский сад на 240 мест по пр.Б.Мынжулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка

Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г

АКТ №15
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: КРОВЛЯ								
1	187	Е0108-6-1	КЛАДКА СТЕН ВЕНТШАХТ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М-100 НА РАСТВОРЕ М-75 /в пределах чердачного пространства и выше уровня кровли/	93	10166,6	335,84	945494	31233	90618	4,54	422
			м3		699,75	126	65077	11718	118	0,61	57
2	188	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	245	38,93	0	-9538	0	-11255	0,22	-54
			м2		38,93	0	-9538	0	118	0	0
3	189	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций#5Bpl	2,1204	49879,65	422,15	105765	895	21055	56,4	120
			т		8257,5	157,5	17509	334	118	0,77	2
4	190	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0541	50642		2740				
			т								
			ИТОГО:				1044461	32128			488
							73048	12052			58
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				100418				
			Всего накладных расходов:				100418				
			Итого с накладными				1144879				
			- заработная плата				15063				
			- трудоемкость				50				
			Непормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего непормируемые и непредвиденные затраты				68693				
			Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				1213572				
			Итого с временными, 1,8 %				1235416				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				1263954				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программный комплекс АВС-4 редакция 4		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,3 %		2			1268896	4982			
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %					1281250	12354			
		Сметная заработная плата					100163				
		Нормативная трудоемкость					596				
		Итого в текущих ценах, к = 2,557					3276156				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					65523				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					3341679				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					401001				
		Итого с НДС					3742680				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**С.А.Тимченко**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"
в отпуске
(приказ № 722-л/с от 22.07.16г) **В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

Заказчик: Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"
Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование строительства и его адрес: Детский сад на 240 мест по пр.Б.Мойлы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г

А К Т №16
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								
1	206	Е0109-29-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	МОНТАЖ КОСОУРОВ ЛЕСТНИЦ	0,64068	14215,47	5475,87	9108	3508	4092	31,79	20
			т		5544	1552,87	3552	995	90	5,46	3
2	207	С12021-146	Косоуры	3,5344	108500		383482				
			т								
3	208	Е0109-25-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	МОНТАЖ ЛОБОВЫХ БАЛОК Б1,Б2,Б3	0,49888	5257,75	2020,02	2623	1008	1348	15,51	8
			т		2499,75	502,43	1247	251	90	1,79	1
4	209	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,44236	154400		68300				
			т								
5	210	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,05652	154200		8715				
			т								
6	211	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,49888	2452,13	545,76	1223	272	553	5,25	3
			т		1230,75	0	614	0	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	215	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	59,4	192,56	12,56	11438	746	15364	1,08	64
			м		180	4,75	10692	282	140	0,02	1
8	216	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	59,4	1040		61776				
			м								
9	217	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали#М4 ДЛЯ СТУПЕНЕЙ	0,12848	63800		8197				
			т								
10	219	Е0109-29-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	МОНТАЖ КОСОУРОВ ЛЕСТНИЦ	0,55352	14215,47	5475,87	7868	3031	3535	31,79	18
			т		5544	1552,87	3069	860	90	5,46	3
11	220	С12021-146	Косоуры	0,55352	108500		60057				
			т								
12	221	Е0109-25-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	МОНТАЖ ЛОБОВЫХ БАЛОК Б3,Б4	0,4044	5257,75	2020,02	2126	817	1093	15,51	6
			т		2499,75	502,43	1011	203	90	1,79	1
13	222	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,4044	154400		62439				
			т								
14	223	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0565	154200		8715				
			т								
15	224	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,4044	2452,13	545,76	992	221	448	5,25	2
			т		1230,75	0	498	0	90	0	0
16	228	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	63,6	192,56	12,56	12247	799	16450	1,08	69
			м		180	4,75	11448	302	140	0,02	1
17	229	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	63,6	1040		66144				
			м								
18	230	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали#М4 ДЛЯ СТУПЕНЕЙ	0,1548	63800		9876				
			т								
			ИТОГО:				785326	10402			190
							32131	2893			11
			Накладные расходы :								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На общестроительные работы				31814				
			На металломонтажные работы				11069				
			Всего накладных расходов:				42883				
			Итого с накладными				828209				
			- заработная плата				6432				
			- трудоемкость				21				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				49693				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				877902				
			Итого с временными, 1,8 %				893704				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				914349				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				917924				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				926861				
			Сметная заработная плата				41456				
			Нормативная трудоемкость				222				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				2369984				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				47400				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2417384				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____С.А.Тимченко

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____Б.Жаркенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____У.Омаров

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____Е.Абзалиев

Заказчик: Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"
Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование строительства и его адрес: Детский сад на 240 мест по пр.Б.Мамышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка
Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г

А К Т №17
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ОКНА,ФРАМУГИ								
1	242	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/Ок-1, Ок-2, Ок-11,ОК-5/	264,2589	348,93	18,88	92209	4988	56314	1,02	270
			м2		171,01	6,57	45191	1737	120	0,03	8
2	243	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	264,2589	5781		1527681				
			м2								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	244	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2/Ок-12								
				5,8653	498,09	19,17	2921	112	1669	1,38	8
			м2		230,97	6,18	1355	36	120	0,03	0
4	245	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	5,8653	4884		28646				
			м2								
5	246	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2								
				81,4126	472,81	19	38493	1547	21875	1,3	106
			м2		217,73	6,18	17726	504	120	0,03	2
6	247	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	81,4126	5618		457376				
			м2								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	248	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2/Ок-9х, Ок-10х/								
				6,24	472,81	19	2950	119	1677	1,3	8
			м2		217,73	6,18	1359	39	120	0,03	0
8	249	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99/Ок-9х, Ок-10х/								
				6,24	5618		35056				
			м2								
9	252	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка ФРАМУГ из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2								
				48,9252	498,09	19,17	24369	938	13923	1,38	68
			м2		230,97	6,18	11300	303	120	0,03	1
10	253	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Фрамуги из ПХВ профилей								
				48,9252	4472		218793				
			м2								
			ИТОГО:				2428494	7706			460
							76931	2619			13
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				95458				
			Всего накладных расходов:				95458				
			Итого с накладными				2523952				
			- заработная плата				14319				
			- трудоемкость				48				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего непормируемые и непредвиденные затраты				151437				
			Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				2675389 ✓				
			Итого с временными, 1.8 %				2723546				
			Итого с зимними удорожаниями, 2.31 %				2786460 ✓				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0.4 %				2797354 10894				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1.0 %				2824589 ✓ 27235				
			Сметная заработная плата				93869				
			Нормативная трудоемкость				521				
			Итого в текущих ценах, к = 2.557				7222474				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				144449				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7366923				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**С.А.Тимченко**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

в отпуске
(приказ) №782-Н/С **В.М.Никитенко**
от 22.07.16г)

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

Заказчик: Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"
Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование строительства и его адрес: Детский сад на 240 мест по пр.Б.Мойлиулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г

А К Т №18
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ДВЕРИ								
1	272	Е0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	25.92	447.28	20.21	11594	524	6906	1,29	33
			м2		215.16	6.88	5577	178	120	0,03	1
2	273	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	25,92	10900		282528				
			м2								
			ИТОГО:				294122	524			33
							5577	178			1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				6906				
			Всего накладных расходов:				6906				
			Итого с накладными				301028				
			- заработная плата				1036				
			- трудоемкость				3				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				18062				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				319090				
			Итого с временными, 1.8 %				324834				
			Итого с зимними удорожаниями, 2.31 %				332338				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0.4 %				333637				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1.0 %				336885				
			Сметная заработная плата				6791				
			Нормативная трудоемкость				37				
			Итого в текущих ценах, к = 2.557				861415				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				17228				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				878643				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**С.А.Тимченко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

Заказчик: Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"
Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование строительства и его адрес: Детский сад на 240 мест по пр.Б.Мойлиулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка
Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г

А К Т №19
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ								
1	279	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006#т.ч. п-3.1#К=0,77, К=0,9	Кладка перегородок техподполья,1,2этажей неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М-150 на растворе М-50	1101,54	2032,33	34,37	2238694	37860	262394	1,21	1333
			м2		189	12,87	208191	14177	118	0,06	69
			ИТОГО:				2238694	37860			1333
							208191	14177			69
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				262394				
			Всего накладных расходов:				262394				
			Итого с накладными				2501088				
			- заработная плата				39359				
			- трудоемкость				131				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				150065				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2651153				
			Итого с временными, 1,8 %				2698874				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				2761218				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2772013				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				2799002				
			Сметная заработная плата				261727				
			Нормативная трудоемкость				1533				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				7157048				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				143141				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7300189				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**С.А.Тимченко**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"
в отпуске
(приказ №722 л/с от 22.07.16г.)
_____**В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

Заказчик: Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"
Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование строительства и его адрес: Детский сад на 240 мест по пр.Б.Мынжулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка
Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г

АКТ №20
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
			Подвал потолок								
1	354	Е0115-69-3	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных#/ЗАТИРКА/	1592,26	16,45	0,35	26193	557	14913	0,06	96
			м2		8,78	0,14	13980	223	105	0	1
2	356	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен	11,344	4173,97	378,22	47350	4291	42064	20,04	227
			м3		3566,25	141,75	40456	1608	100	0,69	8
3	357	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	11,00368	11576		127379				
			м3								
4	358	СН011-2165 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 8х120 мм	567,2	7,05		3999				
			шт								
			Подвал стены								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	359	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	113.44	668	4.92	75778	558	23217	1.15	130
			м2		193.05	1.87	21900	212	105	0.01	1
6	360	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2238	281.52	3.39	630039	7577	276630	0.65	1455
			м2		117	0.72	261846	1611	105	0.05	113
			1 ЭТАЖ СТЕНЫ								
7	367	1.0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2972.26	342.61	4.07	1018333	12083	426467	0.74	2199
			м2		135.68	0.97	403276	2883	105	0.05	154
8	368	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен	13.848	4173.97	378.22	57801	5238	51348	20.04	278
			м3		3566.25	141.75	49385	1963	100	0.69	10
9	369	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	13.78758	7634		105255				
			м3								
10	370	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	138.48	674.2	4.92	93363	681	28342	1.15	159
			м2		193.05	1.87	26734	259	105	0.01	1
11	371	С11011-2165 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 8х120 мм	555	7.05		3913				
			шт								
			ИТОГО:				2189403	30984			4544
							817577	8759			287
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				862982				
			Всего накладных расходов:				862982				
			Итого с накладными				3052385				
			- заработная плата				129447				
			- трудоемкость				431				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				183143				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3235528				
			Итого с временными, 1.8 %				3293768				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с зимними удорожаниями, 2.31 %				3369853				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0.4 %				3383029				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1.0 %				3415967				
			Сметная заработная плата				955783				
			Нормативная трудоемкость				5262				
			Итого в текущих ценах, к = 2.557				8734628				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				174693				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8909321				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____С.А.Тимченко

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"
в отпуске
(приказ №722-к/с
от 22.07.16г)
_____В.М.Никитенко

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____Б.Жаркенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____У.Омаров

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____Е.Абзалиев

Заказчик: **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик: **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т №21
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
			крыльцо № 1								
1	408	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	76	95,3	2,62	7243	199	1075	0,07	5
			м2		10,51	0,99	799	75	123	0	0
2	409	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,8	6092,95	66,01	23153	251	881	1,35	5
			м3		195,75	24,93	744	95	105	0,12	0
3	410	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,876	200		775				
			м3								
4	411	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	3,876	232		899				
			м3								
5	412	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских#толщ.150мм	11,4	6807,89	196,62	77610	2241	4148	1,79	20

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		272,25	74,27	3104	847	105	0.36	4
6	413	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,571	200		2314				
			м3								
7	414	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	11,571	232		2684				
			м3								
8	415	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,0656	65900		70223				
			т								
9	416	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона марки В15	16,6	9827,92	360,48	163143	5984	27473	8,99	149
			м3		1440	136,17	23904	2260	105	0.67	11
10	417	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,849	200		3370				
			м3								
11	418	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	16,849	232		3909				
			м3								
12	419	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,80272	65900		52901				
			т								
13	420	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0576	69000		3974				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	421	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,50514	4658,59	2861,37	2353	1445	767	5,88	3
			т		1067,22	620,1	539	313	90	1,98	1
15	422	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	0,50514	162200		81934				
			т								
16	424	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг#МН151-5	0,102	70437,87	304,24	7185	31	1048	58	6
			1т		9675	114,75	987	12	105	0,56	0
			Крыльцо №2								
17	445	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7,5	0,5	6092,95	66,01	3046	33	116	1,35	1
			м3		195,75	24,93	98	12	105	0,12	0
18	446	Е0106-13-1	Устройство монолитных стен подвалов,монолитных заделок В15,W4,F50	3,2	7454,17	86,6	23853	277	1758	3,06	10
			м3		490,5	32,72	1570	105	105	0,16	1
19	447	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1776	65900		11704				
			т								
20	448	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0184	65000		1196				
			т								
21	449	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,7	245,44	3,82	3853	60	719	0,21	3
			м2		37,35	1,44	586	23	118	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	450	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В15	4,4	6807.89	196.62	29955	865	1601	1.79	8
			м3		272,25	74,27	1198	327	105	0.36	2
23	451	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,163392	65900		10768				
			т								
24	452	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж опорных стоек из труб стальных квадратных 203х6мм	0,14206	4765,31	2861,37	677	407	229	6,47	1
			т		1173,94	620,1	167	88	90	1.98	0
25	453	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,14206	1333,5	312,12	189	44	87	2,96	0
			т		679,5	0	97	0	90	0	0
26	454	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	0,12826	162200		20804				
			т								
27	455	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,00476	49389		235				
			т								
28	456	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,00904	63600		575				
			т								

Крыльцо №3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	482	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7,5	0.5	6092,95	66,01	3046	33	116	1,35	1
			м3		195,75	24,93	98	12	105	0,12	0
30	483	Е0106-13-1	Устройство монолитных стен подвалов,монолитных заделок В15,W4,F50	2,4	7454,17	86,6	17890	208	1319	3,06	7
			м3		490,5	32,72	1177	79	105	0,16	0
31	484	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,158064	65900		10416				
			т								
32	485	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0168	65000		1092				
			т								
33	486	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,7	245,44	3,82	2872	45	536	0,21	2
			м2		37,35	1,44	437	17	118	0,01	0
34	487	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В15	4,5	6807,89	196,62	30635	885	1637	1,79	8
			м3		272,25	74,27	1225	334	105	0,36	2
35	488	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,156288	65900		10299				
			т								
36	489	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж опорных стоек из труб стальных квадратных 203х6мм	0,14206	4765,31	2861,37	677	407	229	6,47	1
			т		1173,94	620,1	167	88	90	1,98	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	490	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,14206	1333,5	312,12	189	44	87	2,96	0
			т		679,5	0	97	0	90	0	0
38	491	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	0,12826	162200		20804				
			т								
39	492	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,00476	49389		235				
			т								
40	493	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,00904	63600		572				
			т								
41	496	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,04028	70437,87	304,24	2837	12	414	58	2
			1т		9675	114,75	390	5	105	0,56	0
			Крыльцо № 4								
42	519	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7,5	0,55	6092,95	66,01	3351	36	127	1,35	1
			м3		195,75	24,93	108	14	105	0,12	0
43	520	Е0106-13-1	Устройство монолитных стен подвалов,монолитных заделок В15,W4,F50	3,2	7454,17	86,6	23853	277	1758	3,06	10
			м3		490,5	32,72	1570	105	105	0,16	1
44	521	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1776	65900		11704				
			т								
45	522	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00832	65000		541				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
46	523	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	14,2	245,44	3,82	3485	54	650	0,21	3
			м2		37,35	1,44	530	20	118	0,01	0
47	524	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В15	2,8	6807,89	196,62	19062	551	1019	1,79	5
			м3		272,25	74,27	762	208	105	0,36	1
48	525	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,19536	65900		12874				
			т								
			Крыльцо № 5								
49	555	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7,5	0,4	6092,95	66,01	2437	26	93	1,35	1
			м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	0
50	556	Е0106-13-1	Устройство монолитных стен подвалов,монолитных заделок В15,W4,F50	3,3	7454,17	86,6	24599	286	1813	3,06	10
			м3		490,5	32,72	1619	108	105	0,16	1
51	557	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,214896	65900		14162				
			т								
52	558	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01352	65000		879				
			т								
53	559	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	15	245,44	3,82	3682	57	687	0,21	3
			м2		37,35	1,44	560	22	118	0.01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	560	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В15	1,5	6807,89	196,62	10212	295	546	1,79	3
			м3		272,25	74,27	408	111	105	0,36	1
55	561	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,131424	65900		8661				
			т								
56	593	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7,5	0,3	6092,95	66,01	1828	20	70	1,35	0
			м3		195,75	24,93	59	7	105	0,12	0
57	594	Е0106-13-1	Устройство монолитных стен подвалов,монолитных заделок В15,W4,F50	2	7454,17	86,6	14908	173	1099	3,06	6
			м3		490,5	32,72	981	65	105	0,16	0
58	595	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,113664	65900		7490				
			т								
59	596	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00832	65000		541				
			т								
60	597	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,87	245,44	3,82	2177	34	406	0,21	2
			м2		37,35	1,44	331	13	118	0,01	0
61	598	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В15	0,85	6807,89	196,62	5787	167	309	1,79	2
			м3		272,25	74,27	231	63	105	0,36	0
62	599	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,09768	65900		6437				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
			Крыльцо № 7								
63	631	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7,5	1,4	6092,95	66,01	8530	92	324	1,35	2
			м3		195,75	24,93	274	35	105	0,12	0
			Вход в подвал №1								
64	647	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7,5	0,3	6092,95	66,01	1828	20	70	1,35	0
			м3		195,75	24,93	59	7	105	0,12	0
65	648	Е0106-13-1	Устройство монолитных стен подвалов.монолитных заделок В15,W4,F50	4,3	7454,17	86,6	32053	372	2362	3,06	13
			м3		490,5	32,72	2109	141	105	0,16	1
66	649	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,285936	65900		18843				
			т								
67	650	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01755	65000		1141				
			т								
68	651	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21	245,44	3,82	5154	80	961	0,21	4
			м2		37,35	1,44	784	30	118	0,01	0
69	652	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В15	1,3	6807,89	196,62	8850	256	473	1,79	2
			м3		272,25	74,27	354	97	105	0,36	0
70	653	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1137	65900		7490				
			т								
71	654	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг#ЗД-1	0,006	93997,62	304,24	564	2	209	198	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1т		33075	114,75	198	1	105	0,56	0
			Вход в подвал №2								
72	656	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7,5	0,42	6092,95	66,01	2559	28	97	1,35	1
			м3		195,75	24,93	82	10	105	0,12	0
73	657	Е0106-13-1	Устройство монолитных стен подвалов,монолитных заделок В15,W4,F50	6,2	7454,17	86,6	46216	537	3406	3,06	19
			м3		490,5	32,72	3041	203	105	0,16	1
74	658	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,507936	65900		33473				
			т								
75	659	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02988	65000		1942				
			т								
76	660	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	36	245,44	3,82	8836	138	1648	0,21	8
			м2		37,35	1,44	1345	52	118	0,01	0
77	661	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В15	3,7	6807,89	196,62	25189	727	1346	1,79	7
			м3		272,25	74,27	1007	275	105	0,36	1
78	662	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,170496	65900		11236				
			т								
			Вход в подвал №3								
79	665	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7,5	0,4	6092,95	66,01	2437	26	93	1,35	1
			м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	0
80	666	Е0106-13-1	Устройство монолитных стен подвалов,монолитных заделок В15,W4,F50	4,6	7454,17	86,6	34289	398	2527	3,06	14

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		490,5	32,72	2256	151	105	0.16	1
81	667	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3374	65900		22237				
			т								
82	668	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0208	65000		1352				
			т								
83	669	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	22,7	245,44	3,82	5571	87	1039	0,21	5
			м2		37,35	1,44	848	33	118	0,01	0
84	670	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В15	1,6	6807,89	196,62	10893	315	582	1,79	3
			м3		272,25	74,27	436	119	105	0,36	1
85	671	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,120768	65900		7959				
			т								
86	672	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг#ЗД-1	0,006	93997,62	304,24	564	2	209	198	1
			1т		33075	114,75	198	1	105	0,56	0
			ИТОГО:				1189965	18530			360
							57690	6603			31
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				66762				
			На металломонтажные работы				1400				
			Всего накладных расходов:				68162				
			Итого с накладными				1258127				
			- заработная плата				10224				
			трудоемкость				34				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				75488				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1333615				
			Итого с временными, 1,8 %				1357620				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				1388981				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1394411				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1407987				
			Сметная заработная плата				74517				
			Нормативная трудоемкость				425				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				3600223				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				72004				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3672227				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**С.А.Тимченко**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"
в отпуске
(приказ №-722-л/с от 22.07.16г.)
_____**В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Каркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

Приложение 4 к договору
№281/НАК-6 от 06.06.2016г

Заказчик: Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"
Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование строительства и его адрес: Детский сад на 240 мест по пр.Б.Мынжулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка
Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г

АКТ N 22
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 2-1-8 И ОТОПЛЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0116-31-1 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 15 мм	585	172,07	3,65	100661	2135	119389	0,89	521
			м		158,42	1,02	92676	597	128	0	0
2	2	С130804-94 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром до 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 /труба металлопластиковая d16x2/	547,56	95		52018				
			м								
3	3	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	285	193,46	3,68	55136	1049	65963	1,01	288

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		179,78	1,04	51237	296	128	0	0
4	4	С130804-94 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 /труба металлопластиковая d20x2,25/	273,03	95		25938				
			м								
5	5	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных метал-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм	690	175,69	3,71	121226	2560	143988	0,91	628
			м		161,98	1,05	111766	725	128	0	0
6	6	С130804-95 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 /труба металлопластиковая d25x2,25/	674,82	122		82328				
			м								
7	7	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002прим	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных метал-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 32 мм	655	175,69	3,71	115077	2430	136684	0,91	596
			м		161,98	1,05	106097	688	128	0	0
8	8	С130804-96 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 /труба металлопластиковая d32x3/	640,59	174		111463				
			м								
9	10	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	167	266,48	3,96	44502	661	11477	0,3	50
			м		52,2	1,49	8717	249	128	0,01	1
10	11	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	74	264,48	3,96	19572	293	5086	0,3	22

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		52,2	1,49	3863	110	128	0,01	1
11	12	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	32	343,48	3,96	10991	127	2199	0,3	10
			м		52,2	1,49	1670	48	128	0,01	0
12	13	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	18	472,48	3,96	8505	71	1237	0,3	5
			м		52,2	1,49	940	27	128	0,01	0
13	14	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	26	623,7	14,12	16216	367	3516	0,55	14
			м		100,35	5,29	2609	138	128	0,03	1
14	15	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	15	801,76	15,99	12026	240	2344	0,66	10
			м		116,1	5,99	1742	90	128	0,03	0
			ИТОГО:				775659 ✓	9934			2143
							381317	2968			5
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				491883 ✓				
			Всего накладных расходов:				491883				
			Итого с накладными				1267542				
			- заработная плата				73782				
			- трудоемкость				246				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				76053				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1343595 ✓				
			Итого с временными, 1,8 %				1367780				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				1399376 ✓				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1404847	5471			
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1418525	13678			
			ИТОГО:				1418525 ✓				
			Сметная заработная плата				458067				
			Нормативная трудоемкость				2394				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				3627168				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				72543	+48964 = 121507			

13678
5471
19149 x 2,557 = 48964;

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					3699711	X			

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____С.А.Тимченко

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"
в отпуске
(приказ № 722-Н/с от 22.07.16г)
_____В.М.Никитенко

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____Б.Жаркенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____У.Омаров

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____Е.Абзалиев

Заказчик: Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"
Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование строительства и его адрес: Детский сад на 240 мест по пр.Б.Мойлылы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка
Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г

АКТ N 23
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 2-1-15 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	49	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	9900	27,7	2,1	274230	20790	189981	0,1	990
			м		19,7	0,5	195030	4950	95	0	29
2	50	С151601-1180ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,918	27789		25510				
			км								
3	51	С151601-1206ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	4,896	39710		194420				
			км								
4	52	С151601-1207ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	1,836	62459		114675				
			км								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	53	С151601-1243ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х1.5-0.66 ГОСТ 16442-80 км	1,53	53775		82276				
6	54	С151601-1244ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,255	83028		21172				
7	55	С151601-1271ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х1.5-0.66 ГОСТ 16442-80 км	0,663	66166		43868				
8	56	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	450	10,6 8,8	0,1 0,1	4770 3960	45 45	3805 95	0,06 0	27 0
9	57	С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,459	25484		11697				
10	58	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2 1000шт	0,18	18000		3240				
11	59	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2 1000шт	0,1	16100		1610				
12	60	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 1000шт	0,085	26100		2219				
13	61	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые,КОР 73,КОР 74 1000шт	0,06	22300		1338				
14	66	Е0121-2-4	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола	10080	24,58	0,78	247717	7813	113624	0,06	626

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		10.13	0.31	102110	3097	108	0	15
15	67	С"ДКС"	Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ Д-20(серия 6)	383.8	28.63		10989				
			м								
16	68	С"ДКС"	Поворот на "труба-труба"	100	107.9		10790				
			шт								
17	69	С"ДКС"	Муфта соединительная "труба-труба"	200	66		13199				
			шт								
18	70	С"EUROPLUS-ASTANA"	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ Д-20(серия 9)	5757	10.13		58297				
			м								
19	71	С"ДКС"	Муфта соединительная "труба-труба"	200	66		13199				
			шт								
20	72	С"ДКС"	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ Д-25(серия 9)	4040	20.6		83231				
			м								
21	73	С"ДКС"	Муфта соединительная "труба-труба"	150	72.98		10947				
			шт								
			ИТОГО:				1229393 ✓	28648 ✓			1643
							301100 ✓	8092 ✓			44
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				307409 ✓				
			Всего накладных расходов:				307409				
			Итого с накладными				1536802				
			- заработная плата				46111				
			- трудоемкость				154				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				92208				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1629010 ✓				
			Итого с временными, 1,8 %				1658332				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				1696639 ✓				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1703272 6633				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1719855 ✓ 16583				
			Сметная заработная плата				355303				
			Нормативная трудоемкость				1841				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				4397669				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				87953				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4485622				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____ **Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____ **С.А.Тимченко**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

в отпуске
(приказ №-723-л от 22.07.16г)
_____ **В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____ **Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____ **У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____ **Е.Абзалиев**

Заказчик: Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"
Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Мынжулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка**
Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г

АКТ №24

приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 6-4п1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: =ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	1	Е0101-17-14#т.ч. п-3.46#К=1,1#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях	625	52,45	49,92	32781	31198	10298	0,02	11
			м3		2,47	14,52	1543	9073	97	0,05	31
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-3.177#К=1,15#т.ч. п 1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	42,5	302,12	0	12840	0	14509	2,13	90
			м3		302,12	0	12840	0	113	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3	E0101-164-2#т.ч. п-3,177#K=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно пучащего на инструмент (уширение под колодцы)	15,8	251,77	0	3978	0	4495	1,77	28
			м3		251,77	0	3978	0	113	0	0
4	4	E0101-17-13	ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ РУЧНОЙ РАЗРАБОТКИ	61,3	32,56	30,98	1996	1899	627	0,01	1
			м3		1,53	9,01	94	552	97	0,03	2
5	5	E10333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние перевозки 15 км, класс груза 1#/ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА В ОТВАЛ/	1235,3	119,02	119,02	147025	147025	29405	0	0
			т		0	23,8	0	29405	100	0,5	618
6	6	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	687,4	3,79	3,24	2604	2230	1067	0	2
			м3		0,48	1,12	330	770	97	0	3
7	13	E0123-1-1	Устройство песчаной подушки под трубопроводы в каналах и в сечениях 2-2,3-3,9-9	42,8	1234,6	152,52	52841	6528	11731	1,02	44
			м3		153,68	57,15	6578	2446	130	0,28	12
8	15	C143008-92	Песок природный	21,4	844		18062				
			м3								
9	16	E0124-9-8	ТРУБОПРОВОДЫ ПРОКЛАДКА ТРУБ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ ДИАМЕТРОМ 273х7ММ	0,221	459860,49	192173,99	101629	42470	85627	1360	301
			км		254250	43791,48	56189	9678	130	197,36	44
10	19	E0124-9-4	ПРОКЛАДКА ТРУБ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ ДИАМЕТРОМ 108Х4ММ	0,022	242304,13	80882,13	5331	1779	5058	858	19
			км		156375	20479	3440	451	130	97,15	2
11	21	C130806-481ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273Х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	221	8563		1892423				
			м								
12	24	C130806-506ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108Х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	22	2483		54626				
			м								
13	26	C130806-551ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 273Х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	8	38545		308360				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
14	29	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трубокомплект"	Отвод нестандартный Ст 108Х6-90-2-ППУ-ПЭ L1 1585мм,L2 шт	1	15575.59		15576				
15	30	С130806-547ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 108Х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	10422		20844				
16	37	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трубокомплект"	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст273х7-1-ППУ-ПЭ шт	2	9216.65		18433				
17	39	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трубокомплект"	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст108Х4-2-ППУ-ПЭ шт	4	3242.85		12971				
18	41	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трубокомплект"	Тройник с шаровым краном воздушника Н 900мм Ст 273х7/32-1-ППУ-ПЭ шт	2	31267.81		62536				
19	43	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трубокомплект"	Тройник с шаровым краном воздушника со штоком Н 916мм Ст 273х7/32-1-ППУ-ПЭ шт	2	31267.81		62536				
20	44	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трубокомплект"	Тройник с шаровым краном воздушника Н 1000мм Ст 273х7/32-1-ППУ-ПЭ шт	2	31442,4		62885				
21	46	С130806-2551	Переход диаметра Ст 273х7/219х6-1/2-ППУ-ПЭ шт	2	29790		59580				
22	48	С130806-821	Тройник параллельный Ст 273х8-108х4-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 7х75 шт	2	52267		104534				
23	49	С130806-821	Тройник параллельный Ст 273х8-89х4-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 7х85 шт	2	52267		104534				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	51	С130806-2090	Тройниковое ответвление стандартное Ст273х7-108х4-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 7х75 шт	2	61935		123870				
25	52	С130806-2090	Тройниковое ответвление Ст273х7-108х4-1/2-ППУ-ПЭ с накладкой 7х75 L 1800мм.Ц1 шт	2	61935		123870				
26	61	С130904-667	Шаровый кран неполнопроходной L 2100мм с металлической заглушкой изоляции Ст108х4-2-ППУ-ПЭ-НП -215 Н шт	6	38651		231906				
27	63	С130806-2873 Изм. и доп.вып.18	Неподвижная опора Ст 273-550х30-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	82559		165118				
28	66	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трубокомплект"	Муфта Д 273/400мм (МФЛ-1000)L 500мм шт	36	10646,54		383276				
29	72	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трубокомплект"	Полиэтиленовые маты 2000х1400х45 шт	15	1910,37		28656				
30	73	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трубокомплект"	Т-образный ключ для шарового крана S32 шт	1	8991,42		8991				
			Итого по разделу:				4224611				
			Раздел: =КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ=								
31	106	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 W6,F75 ТОЛЩ.100ММ м3	0,14	6092,95 195,75	66,01 24,93	853 27	9 3	32 105	1,35 0,12	0 0
32	107	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,14	200		28				
33	108	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,14	232		32				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3								
34	109	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм# ИЗ БЕТОНА КЛ.В15,W6,F75	0,9	9439,26	954,99	8495	859	1329	6,51	6
			м3		1075,5	330,44	968	297	105	1,34	1
35	110	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,92	200		184				
			м3								
36	111	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,92	232		213				
			м3								
37	112	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С-1/	0,024	67700		1625				
			т								
38	113	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,005	41200		206				
			т								
39	114	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0036	52102		188				
			т								
40	115	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,8	245,44	3,82	1424	22	265	0,21	1
			м2		37,35	1,44	217	8	118	0,01	0
41	116	Е0107-61-1	РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ УСТРОЙСТВО РАЗГРУЗОЧНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛ.В22,5 W6,F75	9,43	1986,57	564,43	18733	5323	10066	3,33	31
			м3		567	195,49	5347	1843	140	0,75	7

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	117	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /П9д-15,П16д-15/ м3	2.65	21400		56710				
43	118	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 /П9-15,П16-15/ м3	6.78	21100		143058				
44	119	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	9.43	100		943				
45	120	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 м3	9.43	232		2188				
			КАНАЛ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ И БЛОКОВ ФБС (сеч1-1,4-4)								
46	121	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100	136,22	1328,27	49,1	180937	6688	16430	0,53	72
			м2		79,66	18,4	10851	2506	123	0,09	12
47	122	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	75	338,58	172,69	25393	12952	14331	0,48	36
			шт		76,28	60,21	5721	4516	140	0,24	18
48	123	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	75	482,01	243,37	36151	18253	20156	0,67	50
			шт		106,88	85,08	8016	6381	140	0,34	25
49	124	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/W6,F75 м3	29,204	11900		347528				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	125	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	29,204	200		5841				
			м3								
51	126	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	29,204	232		6775				
			м3								
52	127	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	51,73	1986,57	564,43	102765	29198	55221	3,33	172
			м3		567	195,49	29331	10113	140	0,75	39
53	128	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /П19д-15,П22д-15/	5,173	21400		110702				
			м3								
54	129	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2/П22-15,П19-15/	46,57	21100		982627				
			м3								
55	130	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	51,74	100		5174				
			м3								
56	131	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	51,74	232		12004				
			м3								
57	132	Е0106-13-1	Монолитная заделка из бетона В7,5/М-100/W6,F75	1,5	6999,25	86,6	10499	130	824	3,06	5
			м3		490,5	32,72	736	49	105	0,16	0
58	133	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,53	200		306				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3								
59	134	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 м3	1,53	232		355				
			КАНАЛ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА /сеч 5-5,6-6,7-7,8-8								
60	135	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 W6,F75 ТОЛЩ.100ММ м3	1,9	6092,95 195,75	66,01 24,93	11577 372	125 47	440 105	1,35 0,12	3 0
61	136	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,9	200		380				
62	137	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 м3	1,9	232		441				
63	138	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм,бетон В15 W6,F75 м3	5,95	9439,26 1075,5	954,99 330,44	56164 6399	5682 1966	8784 105	6,51 1,34	39 8
64	139	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	6,069	200		1214				
65	140	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 м3	6,069	232		1408				
66	141	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /КП-1/ т	0,048	66000		3168				
67	142	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,015	52102		782				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	143	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,454	52400		23790				
69	144	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,278	50900		14150				
70	145	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	20,47 567	1986,57 567	564,43 195,49	40665 11606	11554 4002	21851 140	3,33 0,75	68 15
71	146	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /П15д-8,П12д-15/ м3	5,98	21400		127972				
72	147	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2/П15-8,П12-15/ м3	14,21	21100		299831				
73	148	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /балка Б3/ м3	0,28	20000		5600				
74	149	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	20,47	100		2047				
75	150	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	20,47	232		4749				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3								
			ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК1-ДК4-4шт)								
76	178	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты#ТОЛЩИНОЙ 100ММ	0.6	2369,27	100,89	1422	61	115	0.85	1
			м3		123,75	38,25	74	23	118	0.18	0
77	179	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство дренажного колодца ДК 1 диам. 1 м в мокрых грунтах	1,74	25116,62	2538,55	43703	4417	8134	15.87	28
			м3		2645,33	950,63	4603	1654	130	4,64	8
78	180	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,4	200		280				
			м3								
79	181	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	1,4	232		325				
			м3								
80	182	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 /плиты покрытий,прекрытий и днищ из бетона В22,5/	0,338	100		34				
			м3								
81	183	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 /плиты покрытий,прекрытий и днищ из бетона В22,5/	0,338	232		78				
			м3								
82	184	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,74	70		122				
			м3								
83	185	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя колец	20,59	245,44	3,82	5054	79	942	0,21	4
			м2		37,35	1,44	769	30	118	0,01	0
84	186	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,54	303,11	9,95	1073	35	244	0,36	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		52,2	3,74	185	13	123	0,02	0
85	187	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом с выравниванием раствором днища	3,54	748,76	11,21	2651	40	149	0,2	1
			м2		31,5	4,21	112	15	118	0,02	0
86	188	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,54	303,11	9,95	1073	35	244	0,36	1
			м2		52,2	3,74	185	13	123	0,02	0
87	189	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /по днищу колодца из цементнопесчаного раствора состава 1:3/	1,57	303,11	9,95	476	16	108	0,36	1
			м2		52,2	3,74	82	6	123	0,02	0
88	190	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	2,47	9817,25	296,6	24249	733	2990	5,95	15
			м3		915,75	110,25	2262	272	118	0,54	1
89	192	С11011-774	Скобы ходовые	9,6	129		1238				
			кг								
			УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДА УтВ1.УтВ2.УтВ3								
90	197	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100мм	2	1328,27	49,1	2657	98	241	0,53	1
			м2		79,66	18,4	159	37	123	0,09	0
91	198	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	1	338,58	172,69	339	173	191	0,48	0
			шт		76,28	60,21	76	60	140	0,24	0
92	199	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	482,01	243,37	964	487	537	0,67	1
			шт		106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
93	200	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/W6,F75	0,45	11900		5355				
			м3								
94	201	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,45	200		90				
			м3								
95	202	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,45	232		104				
			м3								
96	203	Е0107-44-3	Укладка балок перекрытий, масса до 1 т	1	461,78	242,86	462	243	399	1,19	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		198,68	86,05	199	86	140	0,37	0
97	204	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /балки Б-4/ м3	0,3	20000		6000				
98	205	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	0,3	100		30				
99	206	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 м3	0,3	232		70				
100	207	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,11	2818,42	1856,11	310	204	217	4,93	1
			м3		812,93	597,97	89	66	140	2,37	0
101	208	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые#КО-6 м3	0,03	27300		819				
102	209	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,03	101		-3				
103	210	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,03	187		-6				
104	211	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3 шт	2	2000		4000				
105	212	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,15	200		30				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	213	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4 за 2 кг/см2	0,15	232		35				
			м3								
107	214	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/. ГОСТ 3634-99								
				2	17100		34200				
			комплект								
108	215	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	13,14	245,44 ✓	3,82 ✓	3225 ✓	50 ✓	601 ✓	0,21	3
			м2		37,35 ✓	1,44 ✓	491 ✓	19 ✓	118	0,01	0
109	216	Е0123-1-1	Устройство песчаной подушки под трубопроводы толщ.15см	0,22	1234,6 ✓	152,52 ✓	272 ✓	34 ✓	60 ✓	1,02	0
			м3		153,68 ✓	57,15 ✓	34 ✓	13 ✓	130	0,28	0
			Итого по разделу: =КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ				2796602 ✓				
			ИТОГО:				7021218 ✓	330628			1036
							174117	86583			849
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				327721	327 713			
			Всего накладных расходов:				327721				
			Итого с накладными				7348939	7348931			
			- заработная плата				49158				
			- трудоемкость				164				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				440936				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7789875	7789867			
			Итого с временными, 1,8 %				7930093				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				8113278				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8144998				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				8224299				
			ИТОГО:				8224299				
			Сметная заработная плата				309858				
			Нормативная трудоемкость				2049				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в текущих ценах, к= 2,557				21029533				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				420591				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				21 450 124				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____С.А.Тимченко

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

в отпуске
(приказ №722-л/с от 22.07.16г.)
_____В.М.Никитенко

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____Б.Жаркенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____У.Омаров

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____Е.Абзалиев