Заказчик **Акционерное общество Национальная Атомная Компания "Казатомпром"**

Поставщик **ТОО "Многопрофильная компания"Достар"**
Договор **договор № 281/НАК-16 от 06 июня 2016г**

Наименование объекта **"Детский сад на 240 мест по проспекту Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана -корректировка"**

Сводный акт № 7 от "30" "декабря" 2016г
приемки выполненных работ за декабрь 2016г

№ п/п	Обоснование	Наименование глав объектов работ и затрат	сметная стоимость, в тенге			всего, в тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования,мебель,инвентарь	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2 основные объекты строительства				
1	акт № 70	- Демонтаж и восстановление асфальтового,брусчатого покрытия,бордюрного камня на сетях водопровода В1 (лок.смета 1-3)	538 509		18 285	556 794
2	акт № 71	снос и пересадка зеленых насаждений (лок. смета 1-6)	1 419 503		48 202	1 467 705
		Глава 2 основные объекты строительства				
		(лок.смета 2-1-и1)				
		в том числе:				
3	акт № 72	- окна,фрамуги	2 393 417		81 275	2 474 692
4	акт № 73	-наружная отделка	23 032 205		782 119	23 814 324
5	акт № 74	- разные работы	1 395 007		47 370	1 442 377
6	акт № 75	-канализация производственная К3 (столовая) (лок смета 2-1-5)	79 633	2 544 642	53 596	2 677 871
7	акт № 76	-канализация производственная К3 (прачечная) (лок смета 2-1-6)	290 253		9 856	300 109
8	акт № 77	- отопление (лок смета 2-1-8и)	752 734		25 561	778 295
9	акт № 78	- теплоснабжение приточных установок П1, П2 (лок смета 2-1-11)	942 838	34 483	32 707	1 010 028
10	акт № 79	- лифты (лок смета 2-1-21)	1 038 451	12 968 304	294 631	14 301 386
		Глава 7.Благоустройство и озеленение территории				

№ п/п	Обоснование	Наименование глав объектов работ и затрат	сметная стоимость, в тенге			всего, в тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования ,мебель,инвентарь	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
11	акт № 80	- ограждение территории (лок .смета 7-7)	1 723 147		58 516	1 781 663
12	акт № 81	-мафы (лок смета 7-6)	2 741 664		93 100	2 834 764
13	акт № 82	- озеленение (лок.смета 7-5)	3 678 968		124 928	3 803 896
		Итого в текущих ценах по актам ф-2	**40 026 329**	**15 547 429**	**1 670 146**	**57 243 904**
	НК РК	НДС 12%			6 869 268,48	6 869 268,48
		Всего по акту	**40 026 329**	**15 547 429**	**8 539 414,48**	**64 113 172,48**

Заказчик:
Управляющий директор по производству
АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная
компания "Достар

_____**У.Омаров**

Главный менеджер производственного
департамента АО"НАК" Казатомпром"

_____**В. Никитенко**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2016г

Заказчик **АО "НАК "Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО " Многопрофильная компания" Достар"**
Договор **№ 281/НАК-16 от 06.06.2016г**
Наименование строительства и его адрес:
Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы № 53 г.Астана-корректировка

	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ , тенге			
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала текущего года	за отчетный месяц	аванс по договору	за выполненный объем с начала стр-ва до отчетного месяца	к оплате за текущий месяц	остаток оплаты по договору (гр1-гр5-гр6-гр7)
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО	722 355 620	583 822 454,11	583 822 454,11	57 243 904,00		526 578 550,11	57 243 904,00	138 533 165,89
НДС	86 682 674,4	70 058 694,49	70 058 694,49	6 869 268,48		63 189 426,01	6 869 268,48	16 623 979,91
ВСЕГО	809 038 294,4	653 881 148,60	653 881 148,60	64 113 172,48		589 767 976,12	64 113 172,48	155 157 145,80

К оплате (сумма прописью) Шестьдесят четыре миллиона сто тринадцать тысяч сто семьдесят две тенге сорок высемь тиын

в том числе НДС 12% Шесть миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч двести шестьдесят восемь тенге сорок восемь тиын

Заказчик
Управляющий днректор по производству
АО "НАК" Казатомпром
_____**Ю.Демехов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар
_____**Омаров У.Ж.**

приложение 4 к договору
№281/НАК-16 от 06.06.2016г

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 82
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на 7-5 ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	2213,8	12,15	0	26898	0	34698	0,07	164
			м2		12,15	0	26898	0	129	0	0
2	2	Е0147-4-20	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,6 м	11,4	1582,14	34,81	18036	397	6540	3	34
			яма		431,33	13,37	4917	152	129	0,05	1
3	3	Е0147-6-20	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,6 м	45,6	1851,53	0	84430	0	43267	5,11	233
			яма		735,53	0	33540	0	129	0	0
4	4	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	57	544,06	190,7	31012	10870	26411	1,8	103
			шт		312,3	46,89	17801	2673	129	0,2	11
5	5	Е0108-3-1	ДРЕНАЖНЫЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА КРУПНОЗЕРНИСТОГО ТОЛЩ.30СМ	34	1143,6	97,07	38882	3300	5958	0,78	27
			м3		112,5	36	3825	1224	118	0,18	6

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	6	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м	57	3760		214320				
			шт								
7	7	Е0147-20-5	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%#ПОДГОТОВКА МЕХАНИЗ.20%	25,7	1640,97	19,39	42173	498	17062	3,51	90
			м3		505,58	9,07	12993	233	129	0,03	1
8	8	Е0147-20-10	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди#ПОДГОТОВКА РУЧН.80%	102,8	1767,6	0	181709	0	86410	4,53	465
			1м3		651,6	0	66984	0	129	0	0
9	9	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	514	66,92	0	34394	0	44160	0,4	208
			м		66,6	0	34232	0	129	0	0
10	10	Е0108-3-1	ДРЕНАЖНЫЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.10СМ	25,7	1143,6	97,07	29391	2495	4503	0,78	20
			м3		112,5	36	2891	925	118	0,18	5
11	11	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	514	66,92	0	34394	0	44160	0,4	208
			м		66,6	0	34232	0	129	0	0
12	12	С143012-859 Изм. и доп. вып.19	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24835-81	1542	165		254430				
			шт.								
			ИТОГО:				990069	17560			1552
							238313	5207			24
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				313169				
			Всего накладных расходов:				313169				
			Итого с накладными				1303238				
			- заработная плата				46975				
			- трудоемкость				152				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				78194				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1381432				
			Итого с временными, 1,8 %				1406298				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				1438783				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1444408				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0%				1458471				
			ИТОГО:				1458471				
			Сметная заработная плата				285288				
			Нормативная трудоемкость				1728				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				3729310				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				74586				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3803896				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

приложение 4 к договору
№281/НАК-16 от 06.06.2016г

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 81
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на 7-6 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
I	Ia	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	У1-28-5	Навес теневой типа II, строительные работы	6	101635,8	753,36	609815	4520	118219	99	594
			навес		16351,5	205,86	98109	1235	119	1	6
2	2	У1-28-6	Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	6	36014,54	9,37	216087	56	27086	29	174
			навес		5013,97	1,87	30084	11	90	0,01	0
			ИТОГО:				825902	4576			768
			Накладные расходы :				128193	1246			6
			На общестроительные работы								
			На металломонтажные работы				118219				
			Всего накладных расходов:				27086				
			Итого с накладными				145305				
			- заработная плата				971207				
			- трудоемкость				21796				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				72				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				58272				
			Итого с временными, 1,8 %				1029479				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				1048010				
							1072219				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1072219				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1086891				
			ИТОГО:				1086891				
			Сметная заработная плата				151235				
			Нормативная трудоемкость				846				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				2779180				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				55584				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2834764				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО"НАК "Казатомпром"

_____**В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 80
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на 7-7 ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	Е0109-29-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	4	12214,85	5475,87	48859	21903	25549	31,79	127
			т		5544	1552,87	22176	6211	90	5,46	22
2	5	С12021-268	СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ	4	134000		536000				
			т								
			ИТОГО:				584859	21903			127
							22176	6211			22
			Накладные расходы :								
			На металломонтажные работы				25549				
			Всего накладных расходов:				25549				
			Итого с накладными				610408				
			- заработная плата				3832				
			- трудоемкость				13				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				36624				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				647032				
			Итого с временными, 1,8 %				658679				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				673894				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				676529				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1.0 %				683116				
			ИТОГО:				683116				
			Сметная заработная плата				32219				
			Нормативная трудоемкость				162				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				1746728				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				34935				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1781663				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 80
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на 7-7 ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	Е0109-29-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	4	12214,85	5475,87	48859	21903	25549	31,79	127
			т		5544	1552,87	22176	6211	90	5,46	22
2	5	С12021-268	СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ	4	134000		536000				
			т								
			ИТОГО:				584859	21903			127
							22176	6211			22
			Накладные расходы :								
			На металломонтажные работы				25549				
			Всего накладных расходов:				25549				
			Итого с накладными				610408				
			- заработная плата				3832				
			- трудоемкость				13				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				36624				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				647032				
			Итого с временными, 1,8 %				658679				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				673894				

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 79
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на 2-1-21 Лифты

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих на един.	рабочих, обслуживающих всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,235	95,3	2,62	118	3	17	0,07	0
			м2		10,51	0,99	13	1	123	0	0
2	2	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,964	1424,53	0	4222	0	1739	2,99	9
			м3		477	0	1414	0	123	0	0
3	3	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных кл.В10	0,1235	6595,98	0	815	0	86	3,66	0
			м3		567	0	70	0	123	0	0
4	4	Е0127-81-2	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит	1,235	6,09	0	8	0	10	0,04	0
			м2		6,08	0	8	0	133	0	0
5	5	СПРАЙС ТОО "А-та Строй"	Геотекстиль,иглопробивной термообработанный, развес 500г/м2	1,29675	85,9		111				
			м2								
6	6	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1,235	104,55	18,42	129	23	141	0,42	1
			м2		85,95	6,91	106	9	123	0,03	0
7	7	СПРАЙС ТОО "А-та Строй"	Неармированная двухслойная гидроизоляционная ПВХ мембрана LOGICROOF T-SL35034	1,3832	750,74		1038				
			м2								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8	Е0127-81-2	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит	1,235	6,09	0	8	0	10	0,04	0
			м2		6,08	0	8	0	133	0	0
9	9	СПРАЙС ТОО "А-та Строй"	Геотекстиль,иглопробивной термообработанный, развес 500г/м2	1,29675	85,9		111				
			м2								
10	10	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1,235	239,53	14,76	296	18	88	0,36	0
			м2		52,43	5,54	65	7	123	0,03	0
11	11	Е0111-15-2 К=14	Добавляется позиция: на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 100мм	1,235	432,74	9,38	534	12	41	0,15	0
			м2		23,66	3,5	29	4	123	0,02	0
12	12	Ц0103-563-1	Лифт на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, грузоподъемность 500 кг	1	161200	43170	161200	43170	89266	561	561
			лифт		89330	9854,85	89330	9855	90	57,16	57
13	13	Ц0103-563-6	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, уменьшать для лифтов грузоподъемностью 500 кг	4	8559	746	-34236	-2984	-21499	36	-144
			остан.		5805	167	-23220	-668	90	0,97	-4
14	14	Ц0103-563-11	Вычитается позиция: За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 500; 1000 кг	16,1	1551,5	0	-24979	0	-22242	10	-161
			м		1535	0	-24714	0	90	0	0
15	15	ПРАЙС ТОО "ЛМС-НС"	Лифт грузовой грузоподъемность 100 кг,скорость движения 0,4м/с	1	1710640,26		1710640				
			шт								
			Отпускная цена		**1710640**		**1710640**				
			Сметная стоимость оборудования				***1710640***				
16	16	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,96	95,3	2,62	377	10	56	0,07	0
			м2		10,51	0,99	42	4	123	0	0
17	17	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	4,356	1424,53	0	6205	0	2556	2,99	13
			м3		477	0	2078	0	123	0	0
18	18	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных кл.В10	0,396	6595,98	0	2612	0	276	3,66	1
			м3		567	0	225	0	123	0	0
19	19	Е0127-81-2	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит	3,96	6,09	0	24	0	32	0,04	0
			м2		6,08	0	24	0	133	0	0
20	20	СПРАЙС ТОО "А-та Строй"	Геотекстиль,иглопробивной термообработанный, развес 500г/м2	4,158	85,9		357				
			м2								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	21	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3,96	104,55	18,42	414	73	452	0,42	2
			м2		85,95	6,91	340	27	123	0,03	0
22	22	СПРАЙС ТОО "А-та Строй"	Неармированная двухслойная гидроизоляционная ПВХ мембрана LOGICROOF T-SL35034	4,4352	750,74		3330				
			м2								
23	23	Е0127-81-2	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит	3,96	6,09	0	24	0	32	0,04	0
			м2		6,08	0	24	0	133	0	0
24	24	СПРАЙС ТОО "А-та Строй"	Геотекстиль,иглопробивной термообработанный, развес 500г/м2	4,158	85,9		357				
			м2								
25	25	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	3,96	239,53	14,76	949	58	282	0,36	1
			м2		52,43	5,54	208	22	123	0,03	0
26	26	Е0111-15-2 К=14	Добавляется позиция: на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщины 100мм	3,96	432,74	9,38	1714	37	132	0,15	1
			м2		23,66	3,5	94	14	123	0,02	0
27	27	Ц0103-560-2	Лифт грузоподъемностью 500 кг на 12 остановок, высота шахты 38 м	1	315170	86810	315170	86810	182349	1128	1128
			лифт		181350	21259,77	181350	21260	90	123,31	123
28	28	Ц0103-560-5	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	1	138780	44550	-138780	-44550	-76770	460	-460
			остан.		74030	11269,81	-74030	-11270	90	65,36	-65
29	29	Ц0103-560-6 К=29,1	Вычитается позиция: За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг	1	49307,04	2208,69	-49307	-2209	-42017	291	-291
			м		46618,2	66,92	-46618	-67	90	0,39	0
30	30	ПРАЙС ТОО "ЛМС-НС"	Лифт пассажирский грузоподъемность 630 кг,скорость движения 1м/с	1	3361046,71		3361047				
			шт								
			Отпускная цена		**3361047**		**3361047**				
			Сметная стоимость оборудования				***3361047***				
			ИТОГО:				5324508	80471			662
							106846	19198			111
			Всего прямые затраты:				5324508				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				65504				
			- оборудования				5071687				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				109087				
			На общестроительные работы				5952				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего накладных расходов:				115 039				
			Итого с накладными				5 439 547				
			- заработная плата				17 256				
			- трудоемкость				79				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				22 072				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5 461 619				
			Итого с временными, 1,8 %				5 468 638				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				5 477 808				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5 479 396				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				5 483 366				
			ИТОГО:				5 483 366				
			Сметная заработная плата				143 300				
			Нормативная трудоемкость				852				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				14 020 967				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				280 419				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				14 301 386				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____С.А.Тимченко

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____Б.Жаркенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____У.Омаров

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____Е.Абзалиев

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 78
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на 2-1-11 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК П1,П2

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
			1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	0
2	2	ТОО"Акватерм-НС"	Циркуляционный насос WILO STAr-RS 25/2	2	6743,04		13486				
			шт								
			Отпускная цена		**6743**		**13486**				
			Сметная стоимость оборудования				***13486***				
3	3	Ц0108-482-14	Присоединение эл. двигателя к электросети	2	686,9	28,9	1374	58	804	2	4
			шт		421	2,3	842	5	95	0,01	0
4	4	Ц0111-31-1	Установка регулятора температуры	2	68,91	0	138	0	113	0,5	1
			шт		63	0	126	0	90	0	0
5	5	С131206-317 Изм. и доп.вып.19	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа DAnfOss	2	66378		132756				
			шт.								
6	6	С131206-323 Изм. и доп.вып.19	Ключ программирования А 231, типа DAnfOss	2	16704		33408				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	7	Ц0111-31-1	Установка датчика температуры наружного воздуха	2	68,91	0	138	0	113	0,5	1
			шт		63	0	126	0	90	0	0
8	8	С131206-332 Изм. и доп.вып.19	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	2	6415		12830				
			шт.								
9	9	Ц0111-350-1	Установка погружного датчика	2	193,78	0	388	0	296	1	2
			шт		164,25	0	329	0	90	0	0
10	10	С131206-338 Изм. и доп.вып.19	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа DAnfOss	2	10508		21016				
			шт.								
11	11	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
			1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
12	12	С131207-2	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 32 мм	1	5730		5730				
			шт								
13	13	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
			1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	0
14	14	С130905-1111 Изм. и доп.вып.18	Фильтр-грязевик типа HErz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15	1	385		385				
			шт.								
15	15	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	19	362		6878				
			шт								
16	16	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	5	888		4440				
			шт								
17	17	С130903-10 прим	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б7п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	202		404				
			шт								
18	18	С130903-27 прим	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч9п для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	634		1268				
			шт								
19	19	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	0	258	0	285	0,32	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			комплект		55,62	0	222	0	128	0	0
20	20	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352		1408				
			шт								
21	21	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	6	859,96	1,62	5160	10	320	0,23	1
			комплект		41,72	0	250	0	128	0	0
22	22	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	328		1968				
			шт								
23	23	Ц0112-698-1	Закладные конструкции	16	436,8	18,8	6989	301	1915	0,58	9
			шт		133	0	2128	0	90	0	0
24	24	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	27	120,7	14,12	3259	381	3651	0,55	15
			м		100,35	5,29	2709	143	128	0,03	1
25	25	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 18х2 мм	27	127		3429				
			м								
26	26	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 38х2,5 мм	24	120,7	14,12	2897	339	3245	0,55	13
			м		100,35	5,29	2408	127	128	0,03	1
27	27	С130801-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 38х2 мм	24	210		5040				
			м								
28	28	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57х3,5 мм	21	623,7	14,12	13098	297	2840	0,55	12
			м		100,35	5,29	2107	111	128	0,03	1
29	29	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	72	10,99	0	791	0	985	0,05	4
			м		10,69	0	770	0	128	0	0
30	30	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,83	21,8	0,05	214	0	52	0,03	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		5,81	0,02	57	0	90	0	0
31	31	Е0113-26-21#К=2 К ОБ.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177#ЗА 2 РАЗА	19,66	19,64	0,02	386	0	55	0,02	0
			м2		3,13	0	62	0	90	0	0
32	32	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	27	78,9	5,31	2130	143	1142	0,24	6
			м		40,28	2,03	1088	55	100	0,01	0
33	33	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	24	82,73	6,01	1985	144	1069	0,25	6
			м		42,3	2,25	1015	54	100	0,01	0
34	34	Е0126-3-9 прим	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	21	101,67	8,47	2135	178	1224	0,33	7
			м		55,13	3,15	1158	66	100	0,01	0
35	35	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,882	17600		15523				
			м3								
36	36	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	72	80,2	6,39	5774	460	2334	0,19	14
			м		29,93	2,48	2155	179	100	0,01	1
37	37	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,03714	185900		6904				
			1000м2								
			ИТОГО:				320673	2666			126
							22389	871			4
			Всего прямые затраты:				320673				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				282132				
			- оборудования				13486				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				3242				
			На общестроительные работы				5876				
			На сантехнические работы				17685				
			Всего накладных расходов:				26803				
			Итого с накладными				347476				
			- заработная плата				4021				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- трудоемкость				16				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				20040				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				367516				
			Итого с временными, 1,8 %				373889				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				382214				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				383656				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				387260				
			ИТОГО:				387260				
			Сметная заработная плата				27281				
			Нормативная трудоемкость				146				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				990224				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				19804				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1010028				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

приложение 4 к договору
№ 281/НАК-16 от 06.06.2016г

Заказчик Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 77
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на 2-1-8 И ОТОПЛЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих на един.	рабочих, обслуживающих всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	38	Е0118-15-1	Установка гребенок отопления	4	8184,79	70,66	32739	283	6526	7,07	28
			1шт		1249,13	25,49	4997	102	128	0,13	1
2	43	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	54	336,95	7,9	18195	427	16222	1,29	70
			м		231,75	2,95	12515	159	128	0,01	1
3	44	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-26x3 мм	50,166	53		2659				
			м								
4	45	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	20	439,78	12,19	8796	244	7605	1,64	33
			м		292,5	4,57	5850	91	128	0,02	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	46	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x2,3 мм	17,98	32		575				
			м								
6	49	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	332	88,61	8,47	29418	2812	17181	0,28	93
			м		48,6	3,15	16135	1046	100	0,01	5
7	50	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,7	6240		4368				
			м3								
8	51	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	291	72,96	16,85	21233	4903	12490	0,21	61
			м		38,59	4,33	11230	1260	100	0,03	7
9	52	С11031-227 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FIEX толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	300,3	106		31832				
			м								
10	53	С11031-231 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FIEX толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	19,8	171		3386				
			м								
11	54	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	43,65	357		15583				
			рулон								
12	55	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	20	935,75	20,8	18715	416	3540	0,72	15
			м		130,5	7,79	2610	156	128	0,04	1
13	57	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,006576	17355,77	2191,29	114	14	75	73,6	0
			т		12555	101,25	83	1	90	0,49	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	58	С12021-262	Опоры скользящие /опора Т13.07 Серия 4.904-10 в.5/	0,006576	107900		710				
			т								
15	59	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов однорчейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,03	1986,57	564,43	60	17	32	3,33	0
			м3		567	195,49	17	6	140	0.75	0
16	60	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1,36	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,03	26656		800				
			м3								
17	61	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
			1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
18	62	С130901-108	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	3520		7040				
			шт								
19	65	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	20	107,33	10,4	2147	208	1269	0,35	7
			м		59,63	3,83	1193	77	100	0,02	0
20	66	С11031-158 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-100	0,5	3400		1700				
			м3								
			ИТОГО:				201017	9402			310
							55139	2929			15
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				30972				
			На металломонтажные работы				75				
			На сантехнические работы				34584				
			Всего накладных расходов:				65631				
			Итого с накладными				266648				
			- заработная плата				9845				
			- трудоемкость				33				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				15999				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				282647				
			Итого с временными, 1.8 %				287735				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				294382				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				295533				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				298410				
			ИТОГО:				298410				
			Сметная заработная плата				67911				
			Нормативная трудоемкость				358				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				763034				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				15261				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				778295				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____ **Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____ **В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____ **Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____ **У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____ **Е.Абзалиев**

Заказчик Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 75
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на 2-1-5 КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3 (СТОЛОВАЯ)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих на един.	рабочих, обслуживающих всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	14	Е0109-8-3	Монтаж резервуаров сферических, вместимостью 2000 м3 на давление 0,25 МПа	1	22542,36	12485,26	22542	12485	5667	24,6	25
			т		5107,5	1188,73	5108	1189	90	4,2	4
2	15	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"WL-AsTAnA"	ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ EurOREC OMEgA NS2	1	995167,33		995167				
			шт								
			Отпускная цена		**995167**		**995167**				
			Сметная стоимость оборудования				***995167***				
			ИТОГО:				1017709	12486			25
							5108	1189			4
			Всего прямые затраты:				1017709				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				4948				
			- оборудования				995167				
			Накладные расходы :								
			На металломонтажные работы				5667				
			Всего накладных расходов:				5667				
			Итого с накладными				1023376				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- заработная плата				850				
			- трудоемкость				6				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1693				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1025069				
			Итого с временными, 1,8 %				1025607				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				1026310				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1026432				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1026736				
			ИТОГО:				1026736				
			Сметная заработная плата				7147				
			Нормативная трудоемкость				35				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				2625364				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				52507				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2677871				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 76
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на 2-1-6 КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3 (ПРАЧЕЧНАЯ)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	12	620,54	0,64	7446	8	1635	0,58	7
			м		106,2	0,25	1274	3	128	0	0
2	2	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	7	748,88	1,43	5242	10	922	0,56	4
			м		102,38	0,54	717	4	128	0	0
3	3	С"JAKKO"	РЕВИЗИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-110ММ	1	264,33		264				
			шт								
4	4	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	2	781,79	7,07	1564	14	341	0,7	1
			м		130,5	2,66	261	5	128	0,01	0
5	5	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	49	1218,62	10,58	59712	518	9280	0,77	38
			м		144	3,96	7056	194	128	0,02	1
6	7	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	0,14	1523,78		213				
			100шт								
7	11	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	81	200		16200				
			кг								
			ИТОГО:				90641	550			50

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							9308	206			1
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				12178				
			Всего накладных расходов:				12178				
			Итого с накладными				102819				
			- заработная плата				1827				
			- трудоемкость				6				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				6169				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				108988				
			Итого с временными, 1,8 %				110950				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				113513				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				113957				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				115066				
			ИТОГО:				115066				
			Сметная заработная плата				11341				
			Нормативная трудоемкость				57				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				294224				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				5885				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				300109				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 74
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
			КРЫЛЬЦО №1								
1	443	Е0107-60-4	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОГ-1,ОГ-2,ОГ-3	21,94	89,04	5,89	1954	129	2273	0,41	9
			м		71,78	2,23	1575	49	140	0,01	0
2	444	СТОО"ХРОМ-Kz"	Наружное ограждение ОГ-1,ОГ-2,ОГ-3	21,94	6599,53		144794				
			м								
			КРЫЛЬЦО №2								
3	459	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,04028	70437,87	304,24	2837	12	414	58	2
			1т		9675	114,75	390	5	105	0,56	0
4	461	Е0107-60-4	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОГ-4, ОГ-5	5,39	89,04	5,89	480	32	558	0,41	2
			м		71,78	2,23	387	12	140	0,01	0
5	462	СТОО"ХРОМ-Kz"	Наружное ограждение ОГ-4, ОГ-5	5,39	6599,53		35571				
			м								
6	476	Е0109-25-1	Монтаж металлоконструкций балок	0,67344	5030,5	2020,02	3388	1360	1682	14,1	9
			т		2272,5	502,43	1530	338	90	1,79	1
7	477	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,67344	1333,5	312,12	898	210	412	2,96	2
			т		679,5	0	458	0	90	0	0
8	478	С11011-4871 Изм. и доп.вып.19прим.	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,67344	67718		45604				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			КРЫЛЬЦО №3								
9	498	Е0107-60-4	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОГ-4, ОГ-5	5,39	89,04	5,89	480	32	558	0,41	2
			м		71,78	2,23	387	12	140	0,01	0
10	499	СТОО"ХРОМ-Kz"	Наружное ограждение ОГ-4, ОГ-5	5,39	6599,53		35571				
			м								
11	513	Е0109-25-1	Монтаж металлоконструкций балок	0,67344	5030,5	2020,02	3388	1360	1682	14,1	9
			т		2272,5	502,43	1530	338	90	1,79	1
12	514	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,67344	1333,5	312,12	898	210	412	2,96	2
			т		679,5	0	458	0	90	0	0
13	515	С11011-4871 Изм. и доп.вып.19прим.	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,67344	67718		45604				
			т								
			КРЫЛЬЦО №4								
14	534	Е0107-60-4	УСТАНОВКА НАРУЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-6	3,34	89,04	5,89	297	20	346	0,41	1
			м		71,78	2,23	240	7	140	0,01	0
15	535	ТОО"Хром-Kz"	Наружное ограждение ОГ-6	3,34	6599,53		22042				
			м								
			КРЫЛЬЦО №5								
16	570	Е0107-60-4	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОГ-8	4,52	89,04	5,89	402	27	468	0,41	2
			м		71,78	2,23	324	10	140	0,01	0
17	571	СТОО"ХРОМ-Kz"	Ограждение ОГ-8	4,52	6599,53		29830				
			м								
			КРЫЛЬЦО №6								
18	608	Е0107-60-4	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОГ-7	2,79	89,04	5,89	248	16	289	0,41	1
			м		71,78	2,23	200	6	140	0,01	0
19	609	СТОО"ХРОМ-Kz"	Ограждение ОГ-7	2,79	6599,53		18413				
			м								
			КРЫЛЬЦО №7								
20	639	Е0107-60-4	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОГ-13, ОГ-15, ОГ-16	13,6	89,04	5,89	1211	80	1409	0,41	6
			м		71,78	2,23	976	30	140	0,01	0
21	640	СТОО"ХРОМ-Kz"	Наружное ограждение ОГ-13, ОГ-15, ОГ-16	13,6	6599,53		89754				
			м								
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				483660				
			ИТОГО:				483664	3488			49
							8455	807			3
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				6317				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На металломонтажные работы				4187				
			Всего накладных расходов:				10503				
			Итого с накладными				494167				
			- заработная плата				1576				
			- трудоемкость				5				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				29650				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				523817				
			Итого с временными, 1,8 %				533246				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				545564				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				547697				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				553029				
			ИТОГО:				553029				
			Сметная заработная плата				10838				
			Нормативная трудоемкость				57				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				1414095				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				28282				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1442377				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**В.М.Никптенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т №73
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
1	398	Е0115-39-8#Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	509	186,61	0,59	94984	299	30429	0,35	177
			м2		56,78	0,16	28901	79	105	0	0
2	399	С11011-460	ФАСАДНЫЙ АЛЮМИНИЙ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	509	3910		1990190				
			м2								
3	400	Е0115-40-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	754	376,78	2,02	284096	1524	51149	0,39	296
			м		64,13	0,48	48354	359	105	0	1
4	401	С11011-460	ФАСАДНЫЙ АЛЮМИНИЙ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	272	3910		1063520				
			м2								
5	402	Е0115-40-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм(с корректировкой расхода материала)	290	435,9	2,02	126411	586	19673	0,39	114
			м		64,13	0,48	18598	138	105	0	0
6	403	Е0115-39-7#Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя 170 мм	534	132,99	1,02	71011	543	21334	0,24	126

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			м2		37,89	0,16	20233	85	105	0	0	
7	404	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	95,4615	12903		1231740					
			м3									
8	405	Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий плитами из травертина размером 300х600,толщ.30мм на металлическом каркасе	578	1711,91	3,99	989478	2306	284254	2,7	1561	
			м2		467,15	1,22	270013	705	105	0	3	
9	406	СПРАЙС ТОО "КГ Астана-2012"	Плиты из травертина размером 300х600,толщ.30мм,цвет-бежевый	611,8	2971,53		1817992					
			м2									
10	407	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	400	125,15	0,62	50060	248	32606	0,43	174	
			м2		68,85	0,23	27540	92	118	0	0	
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				7719482					7719482
			ИТОГО:				7719482	5506			2448	
							413639	1458			4	
			Накладные расходы :									
			На общестроительные работы				439445					439445
			Всего накладных расходов:				439445					
			Итого с накладными				8158927					
			- заработная плата				65917					
			- трудоемкость				220					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				489536					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8648463					
			Итого с временными, 1,8 %				8804135					
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				9007511					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9042728					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				9130769					
			ИТОГО:				9130769					
			Сметная заработная плата				481014					
			Нормативная трудоемкость				2672					
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				23347376					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				466948					

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				23814324				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания"Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т №72
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ОКНА,ФРАМУГИ								
1	250	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	307,8406	245,16	5,58	75471	1718	35526	0,59	180
			м2		94,05	2,12	28952	653	120	0,01	3
2	251	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	200,23	3680		736846				
			м								
			Итого по разделу: ОКНА,ФРАМУГИ				812317				
			ИТОГО:				812317	1718			180
							28952	653			3
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				35526				
			Всего накладных расходов:				35526				
			Итого с накладными				847843				
			- заработная плата				5329				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- трудоемкость				18				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				50871				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				898714				
			Итого с временными, 1,8 %				914891				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				936025				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				939685				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				948834				
			ИТОГО:				948834				
			Сметная заработная плата				34934				
			Нормативная трудоемкость				201				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				2426169				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				48523				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2474692				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания"Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка** **Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 71
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на 1-6 Снос и пересадка зеленых насаждений

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих на един.	рабочих, обслуживающих всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0101-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	3	68,08	55,91	204	168	69	0,08	0
			дерево		12,17	20,56	37	62	70	0,07	0
2	2	Е0101-195-4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	7	111,71	91,82	782	643	263	0,14	1
			дерево		19,89	33,75	139	236	70	0,11	1
3	3	Е0101-193-12	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 28 см, полученной от валки леса	10	77,6	6,05	776	60	517	0,46	5
			дерево		71,55	2,27	716	23	70	0,01	0
4	4	Е0101-199-2	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 118 кВт (160 л.с.)	10	23,26	23,26	233	233	38	0	0
			яма		0	5,42	0	54	70	0,02	0
5	5	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,268	27,1	27,1	7	7	5	0	0
			т		0	18,97	0	5	100	0,4	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	6	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	0,268	119,02	119,02	32	32	6	0	0
			т		0	23,8	0	6	100	0,5	0
7	7	Е0147-32-8	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	20	4192,47	283,87	83849	5677	64645	14,22	284
			шт		2433,6	72,02	48672	1440	129	0,29	6
8	8	Е0147-5-15	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,0х1,0х0,6 м	20	3191,45	78	63829	1560	21914	5,72	114
			яма		819,45	29,95	16389	599	129	0,12	2
9	9	Е0147-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	20	1032,19	286,81	20644	5736	19202	3,88	78
			шт		674,55	69,7	13491	1394	129	0,29	6
10	10	Е0147-32-4	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	30	1489,92	65,36	44698	1961	26834	3,72	112
			шт		676,8	16,58	20304	497	129	0,07	2
11	11	Е0147-20-5	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	128,5	524,97	19,39	67459	2492	85311	3,51	451
			м3		505,58	9,07	64967	1166	129	0,03	4
12	12	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	10	66,92	0	669	0	859	0,4	4
			м		66,6	0	666	0	129	0	0
			ИТОГО:				283182	18567			1049
							165381	5482			22
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				219663				
			Всего накладных расходов:				219663				
			Итого с накладными				502845				
			- заработная плата				32949				
			- трудоемкость				110				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				30171				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				533016				
			Итого с временными, 1,8 %				542610				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				555144				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				557314				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				562740				
			ИТОГО:				562740				
			Сметная заработная плата				203812				
			Нормативная трудоемкость				1181				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				1438926				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				28779				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1467705				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Цостар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т №70
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на 1-3 ДЕМОНТАЖ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО,БРУСЧАТОГО ПОКРЫТИЯ, БОРДЮРНОГО КАМНЯ СЕТЯХ ВОДОПРОВОДА В1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы.		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	66,98	408,11	169,61	27335	11361	21609	1,55	104
			м3		238,5	4,07	15975	273	133	0,01	1
2	2	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	197	66,75	51,25	13151	10097	6582	0,12	23
			м3		15,5	9,62	3054	1895	133	0,04	7
3	3	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	465,905	27,1	27,1	12626	12626	8838	0	0
			т		0	18,97	0	8838	100	0,4	186
4	4	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	465,905	119,02	119,02	55452	55452	11090	0	0
			т		0	23,8	0	11090	100	0,5	233
5	11	Е0127-57-2	Демонтаж брусчатого покрытия	70	79,57	33,66	5570	2356	5380	0,3	21
			м2		45,9	11,88	3213	832	133	0,06	4
6	14	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	80,8	122,85	0	9926	0	13202	0,77	62
			м		122,85	0	9926	0	133	0	0
			ИТОГО:				124060	91893			210
							32168	22928			431

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				66701				
			Всего накладных расходов:				66701				
			Итого с накладными				190761				
			- заработная плата				10005				
			- трудоемкость				33				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				11446				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				202207				
			Итого с временными, 1,8 %				205847				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				210602				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				211425				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				213483				
			ИТОГО:				213483				
			Сметная заработная плата				65101				
			Нормативная трудоемкость				674				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				545876				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				10918				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				556794				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**