Приложение №5
к договору № 281/НАК-16 от 06.06.2016г

СПРАВКА

за июнь месяц 2016г

Заказчик **АО "НАК "Казатомиром"**
Подрядчик **ТОО " Многопрофильная компания" Достар"**
Договор **№ 281/НАК-16 от 06.06.2016г**
Наименование строительства и его адрес:
"Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы № 53 г.Астана (корректировка)"

	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ , тенге			
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала текущего года	за отчетный месяц	аванс по договору	за выполненный объем с начала строительства до отчетного месяца	к оплате за текущий месяц	остаток оплаты по договору (гр1-гр5-гр6-гр7)
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО	**722 355 620**	**26 526 349,11**	**26 526 349,11**	**26 526 349,11**	**0**	**0**	**26 526 349,11**	**695 829 270,89**
НДС	**86 682 674,4**	**3 183 161,89**	**3 183 161,89**	**3 183 161,89**	**0**	**0**	**3 183 161,89**	**83 499 512,51**
ВСЕГО	**809 038 294,4**	**29 709 511**	**29 709 511**	**29 709 511**	**0**	**0**	**29 709 511**	**779 328 783,40**

К оплате (сумма прописью) Двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч пятьсот одиннадцать тенге

в том числе НДС 12% Три миллиона сто восемьдесят три тысячи сто шестьдесят одна тенге восемьдесят девять тыин

ЗАКАЗЧИК:
Главный директор
по производству и ЯТЦ
АО "НАК"Казатомпром" **Ибраев Б.М.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО
"Многопрофильная комиания
"Достар" **Омаров У.Ж.**

Заказчик: АО «НАК «Казатомпром»

Подрядчик: ТОО «Многопрофильная компания Достар»

Договор № 281/НАК-16 от 06.06.2016

АКТ № 1 от 30.06.2016 года

выполненных работ за июнь 2016 года

по объекту «Детский сад на 240 мест по пр. Б. Момышулы в районе школы № 53 в г. Астана»

№ актов	№ сметы	Наименование смет	Сумма в тенге с НДС
1	1-1	Разборка и восстановление тротуара на сетях электроснабжения	1 103 157
2	1-7	Вынос ВЛ-10 кВ	4 109 731
3	2-1-1и	Общестроительные работы	5 521 384
4	2-1-1и	Общестроительные работы	17 584 688
5	4-1и-1	Наружное электроснабжение КЛ-0,4 кВ	1 390 551
		Итого за июнь 2016 года	**29 709 511**

Заказчик:

Главный директор по производству и ЯТЦ
АО «НАК «Казатомпром»

_____ **Б. Ибраев**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «МК «Достар»

_____ **У. Омаров**

Приложение №5
к договору № 281/НАК-16 от 06.06.2016г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2016г

Заказчик **АО "НАК "Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО " Многопрофильная компания" Достар"**
Договор **№ 281/НАК-16 от 06.06.2016г**
Наименование строительства и его адрес:
"Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы № 53 г.Астана (корректировка)"

	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ , тенге			
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала текущего года	за отчетный месяц	аванс по договору	за выполненный объем с начала строительства до отчетного месяца	к оплате за текущий месяц	остаток оплаты по договору (гр1-гр5-гр6-гр7)
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО	**722 355 620**	**26 526 349,2**	**26 526 349,2**	**26 526 349,2**	**0**	**0**	**26 526 349,2**	**695 829 270,8**
НДС	**86 682 674,4**	**3 183 161,8**	**3 183 161,8**	**3 183 161,8**	**0**	**0**	**3 183 161,8**	**83 499 512,60**
ВСЕГО	**809 038 294,4**	**29 709 511**	**29 709 511**	**29 709 511**	**0**	**0**	**29 709 511**	**779 328 783,40**

К оплате (сумма прописью) Двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч пятьсот одиннадцать тенге

в том числе НДС 12% Три миллиона сто восемьдесят три тысячи сто шестьдесят одна тенге восемь тыин

ЗАКАЗЧИК:
Главный директор по производству и ЯТЦ АО "НАК"Казатомпром" **Ибраев Б.М.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Многопрофильная компания "Достар" **Омаров У.Ж.**

Приложение 4
к договору № 281/НАК-16
от 06.06.2016г

Заказчик Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование строительства и его адрес:
Корректировка проектно-сметной документации "Детский сад на 240 мест по пр. Б.Момышулы в районе школы №53 в городе Астана"

АКТ №1

приемки выполненных работ
за июнь 2016 года

на 1-1 Разборку и восстановление тротуара на сетях электроснабжения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих, на един.	Затраты труда, всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	160	8,57	0	1371	0	1824	0,06	10
			м2		8,57	0	1371	0	133	0	0
2	2	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных#ТОЛЩИНОЙ 15СМ	24	66,75	51,25	1602	1230	802	0,12	3
			м3		15,5	9,62	372	231	133	0,04	1
3	3	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	80	122,85	0	9828	0	13071	0,77	61
			м		122,85	0	9828	0	133	0	0
4	4	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	160	392,94	12,52	62870	2003	9027	0,24	39
			м2		38,03	4,39	6085	703	133	0,02	3
5	5	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать#К=3 до толщины 15см	480	24,98	0	11990	0	530	0,01	3
			м2		0,83	0	398	0	133	0	0

Приложение 4
к договору № 281/НАК-16
от 06.06.2016г

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	6	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	160	480,53	0	76885	0	5267	0,14	23
			м2		24,75	0	3960	0	133	0	0
7	7	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14#К=2 К ОБ	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1#до толщины 5см	640	76,58	0	49011	0	3388	0,02	15
			м2		3,98	0	2547	0	133	0	0
8	8	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты#ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ	1,44	2369,27	100,89	3412	145	275	0,85	1
			м3		123,75	38,25	178	55	118	0,18	0
9	9	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий#БР100.20.8	80	492,81	6,63	39425	530	11750	0,7	56
			м		108,68	1,76	8694	141	133	0,01	0
10	10	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	1,28	27400		35072				
			м3								
			ИТОГО:				291466	3909			210
							33433	1130			4
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				45934				
			Всего накладных расходов:				45934				
			Итого с накладными				337400				
			- заработная плата				6890				
			- трудоемкость				23				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				20244				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				357645				

Приложение 4
к договору № 281/НАК-16
от 06.06.2016г

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с временными, 1,8 %				364083				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				372493				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				373949				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				377590				
			Сметная заработная плата				41453				
			Нормативная трудоемкость				237				
			Итого в текущих ценах				965648				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				19313				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				984961				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				118196				
			Итого с НДС				**1103157**				

Заказчик: Ю. Домехов (подпись)

Подрядчик: Многопрофильная компания «Достар» (подпись) У. Омаров

Приложение 4
к договору № 281/НАК-16
от 06.06.2016г

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес:
Корректировка проектно-сметной документации "Детский сад на 240 мест по пр. Б.Момышулы в районе школы №53 в городе Астана"

АКТ №2
приемки выполненных работ
за июнь 2016 года

на 1-7 Вынос КЛ-10кВ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих, на един.	Затраты труда, всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Ц0108-141-4	Демонтаж кабеля до 35 кВ, прокладываемого в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг/ААБлУ 3х240/	480	11,88	3,18	5702	1526	4282	0,05	26
			м		8,7	0,69	4176	331	95	0	2
2	2	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2,258	119,02	119,02	269	269	54	0	0
			т		0	23,8	0	54	100	0,5	1
3	3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее(из мелкопросеянной земли)	80	36,7	27,8	2936	2224	1193	0,06	5
			м		8,8	6,9	704	552	95	0,04	3
4	4	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	510	44	10,6	22440	5406	15165	0,18	92
			м		29	2,3	14790	1173	95	0,01	7
5	5	С151601-50	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х240 мм2	0,5202	1724200		896929				
			1000м								
6	6	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	80	32,4	23,7	2592	1896	1102	0,06	5

Приложение 4
к договору № 281/НАК-16
от 06.06.2016г

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		8,6	5,9	688	472	95	0,03	3
7	7	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	2,669	15575		41570				
			1000шт								
8	8	Ц0108-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	12	2900,2	20,2	34802	242	26989	12	144
			шт		2363	4,5	28356	54	95	0,03	0
9	9	С151610-50 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002прим.	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей GUSJ 01/3х120-240	12	13100		157200				
			комплект								
10	10	Е0101-17-14#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	69,84	43,72	41,6	3053	2905	959	0,01	1
			м3		2,06	12,1	144	845	97	0,04	3
11	11	Е0101-164-2#т.ч. п-3.177#К=1,15#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,16	302,12	0	653	0	737	2,13	5
			м3		302,12	0	653	0	113	0	0
12	12	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/от доработки/	2,16	39,75	37,82	86	82	27	0,01	0
			м3		1,87	11	4	24	97	0,04	0
13	13	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	129,6	119,02	119,02	15425	15425	3085	0	0
			т		0	23,8	0	3085	100	0,5	65
14	14	С143008-263 Изм. и доп.вып.18	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	48	67		3216				
			м3								
15	15	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	84	119,02	119,02	9998	9998	2000	0	0

Приложение 4
к договору № 281/НАК-16
от 06.06.2016г

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		0	23,8	0	2000	100	0,5	42
16	16	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	38,4	6,83	6,83	262	262	70	0	0
			м3		0	1,87	0	72	97	0,01	0
17	17	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	38,4	3,29	3,29	126	126	34	0	0
			м3		0	0,9	0	35	97	0	0
18	18	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,6	134,1	0	1287	0	1455	0,97	9
			м3		134,1	0	1287	0	113	0	0
19	19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	38,4	21,55	4,52	827	173	634	0,11	4
			м3		17,03	0	654	0	97	0	0
			ИТОГО:				1199373	40535			290
							51456	8697			126
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				48731				
			На общестроительные работы				9054				
			Всего накладных расходов:				57785				
			Итого с накладными				1257158				
			- заработная плата				8668				
			- трудоемкость				29				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				75430				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1332588				
			Итого с временными, 1,8 %				1356575				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				1387912				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1393338				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1406904				
			Сметная заработная плата				68821				
			Нормативная трудоемкость				445				
			Итого в текущих ценах				3597454				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				71949				

Приложение 4
к договору № 281/НАК-16
от 06.06.2016г

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3669403				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				440328				
			Итого с НДС				**4109731**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Приложение 4
к договору №281/НАК-16
от 06.06.2016г

Заказчик Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование строительства и его адрес: Детский сад на 240 мест по пр.Б.Моышулы в районе школы №53 в г.Астана

АКТ №3
приемки выполненных работ
за июнь 2016 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителе	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих, на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	Е0101-17-14#т.ч. п-3.46#К=1,1#т.ч. п-3.35#К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	4340	52,45	49,92	227634	216641	71507	0,02	74
		м3		2,47	14,52	10713	63005	97	0,05	215
2	Е0101-164-2#т.ч. п-3.177#К=1,15#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	77	302,12	0	23264	0	26288	2,13	164
		м3		302,12	0	23264	0	113	0	0

Приложение 4
к договору №281/НАК-16
от 06.06.2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Е0101-17-13#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	77	35,81	34,07	2757	2624	866	0,01	1
		м3		1,68	9,91	130	763	97	0,03	3
4	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	9187,36	119,02	119,02	1093480	1093480	218696	0	0
		т		0	23,8	0	218696	100	0,5	4593
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4417	3,79	3,24	16733	14329	6855	0	15
		м3		0,48	1,12	2120	4947	97	0	16
		Итого по разделу: Земляные работы				1363867				
		Раздел: Фундаменты								
		Раздел: СТЕНЫ								
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ,ПОКРЫТИЕ								
		Раздел: КРОВЛЯ								
		Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								
		Раздел: ОКНА,ФРАМУГИ								
		Раздел: ВИТРАЖИ								
		Раздел: ДВЕРИ								
		Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ								
		Раздел: ПОЛЫ								
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг#ЗД-1	0,007	93997,62	304,24	658	2	244	198	1
		1т		33075	114,75	232	1	105	0,56	0
		Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				658				
		ИТОГО:				1364526	1327076			255
						36459	287412			4827
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				324455				
		Всего накладных расходов:				324455				

Приложение 4
к договору №281/НАК-16
от 06.06.2016г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого с накладными				1688981			
		- заработная плата				48668			
		- трудоемкость				162			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :							
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				101339			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1790320			
		Итого с временными, 1,8 %				1822546			
		Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				1864647			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1871937			
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1890162			
		Сметная заработная плата				372539			
		Нормативная трудоемкость				5244			
		Итого в текущих ценах				4833144			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				96663			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4929807			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				591577			
		Итого с НДС				5521384			

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Приложение 4
к договору №281/НАК-16
от 06.06.2016г

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана**

АКТ №4
приемки выполненных работ
за июнь 2016 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих, на един.	Затраты труда, всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Земляные работы								
			Раздел: Фундаменты								
1	15	Е0105-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	172,5	6184,48	4739,98	1066822	817646	319332	4,47	771
			м3		787,5	822,24	135844	141836	115	2,35	405
2	16	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	375	400,95	187,2	150356	70200	122259	1,21	454
			1свая		213,75	69,75	80156	26156	115	0,34	128
3	17	С143014-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью,(СТ РК 939-92) длина до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм С5-30 ,Бетон В20,W6,F75 на сульфатостойком цементе	1875	1930		3618750				
			м								
4	18	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	172,5	187		32258				
			м3								
5	19	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	172,5	100		17250				
			м3								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	20	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	172,5	232		40020				
			м3								
7	21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	172,5	70		12075				
			м3								
			Итого по разделу: Фундаменты				4937531				
			ИТОГО:				4937531	887845			1225
							216000	167992			533
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				441592				
			Всего накладных расходов:				441592				
			Итого с накладными				5379123				
			- заработная плата				66239				
			- трудоемкость				221				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				322747				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5701870				
			Итого с временными, 1,8 %				5804504				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				5938588				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5961806				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				6019851				
			Сметная заработная плата				450231				
			Нормативная трудоемкость				1979				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				15392759				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				307855				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15700614				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1884074				
			Итого с НДС				17584688				

Заказчик: Ю. Демехов (подпись)

Подрядчик: У. Омаров (подпись)

Приложение 4
к договору №281/НАК-16
от 06.06.2016г

Заказчик Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование строительства и его адрес: Корректировка проектно-сметной документации "Детский сад на 240 мест по пр. Б.Момышулы в районе школы №53 в городе Астана"

АКТ №5
приемки выполненных работ
за июнь 2016 года

на 4-1и1 Наружное электроснабжение КЛ-0,4кВ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих, на един.	Затраты труда, всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее(из мелкопросеянной земли)	200	36,7	27,8	7340	5560	2983	0,06	12
			м		8,8	6,9	1760	1380	95	0,04	8
2	11	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,06	21603,38	0	1296	0	1372	133	8
			кан.-км		20790	0	1247	0	110	0	0
3	12	С130804-5ПРИМ.	Трубы жесткие двустенные, Dн 110 мм	6,06	2900		17574				
			10м								
4	18	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	354	44	10,6	15576	3752	10526	0,18	64
			м		29	2,3	10266	814	95	0,01	5
5	20	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	46	60,4	15,6	2778	718	1857	0,24	11
			м		38,7	3,8	1780	175	95	0,02	1
6	21	С151601-3292 Изм. и доп.вып.18	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с секторными жилами АПвЪбШв 4х185-1 ГОСТ 16442-80	0,4	711543		284617				
			км								
7	22	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	4	2815	1781	11260	7124	5328	6	24
			шт		1008	393,99	4032	1576	95	2,29	9

Приложение 4
к договору №281/НАК-16
от 06.06.2016

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	26	С151803-201ПРИМ.	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ НКИ 2-4	8	84		672				
			шт								
9	27	С151803-215ПРИМ.	Наконечники кабельные медно-алюминиевые DL-300	8	392		3136				
			шт								
10	31	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	38,7	39,75	37,82	1538	1463	483	0,01	1
			м3		1,87	11	72	426	97	0,04	1
11	32	Е0101-162-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	39,5	353,7	0	13971	0	15787	2,27	90
			м3		353,7	0	13971	0	113	0	0
12	33	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/от доработки/	39,5	39,75	37,82	1570	1494	493	0,01	1
			м3		1,87	11	74	434	97	0,04	1
13	34	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	140,76	119,02	119,02	16753	16753	3351	0	0
			т		0	23,8	0	3351	100	0,5	70
14	37	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	41,76	6,83	6,83	285	285	76	0	0
			м3		0	1,87	0	78	97	0,01	0
15	38	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	41,76	3,29	3,29	137	137	36	0	0
			м3		0	0,9	0	38	97	0	0
16	39	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,44	134,1	0	1400	0	1582	0,97	10
			м3		134,1	0	1400	0	113	0	0
17	40	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	41,76	21,55	4,52	900	189	690	0,11	5
			м3		17,03	0	711	0	97	0	0
			ИТОГО:				380803	37477			224
							35313	8272			97
			Накладные расходы :								

Приложение 4
к договору №281/НАК-16
от 06.06.2016г

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			На монтажные работы				20694				
			На общестроительные работы				23870				
			Всего накладных расходов:				44564				
			Итого с накладными				425367				
			- заработная плата				6685				
			- трудоемкость				22				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				25522				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				450889				
			Итого с временными, 1,8 %				459005				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				469608				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				471444				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				476034				
			ИТОГО:				476034				
			Сметная заработная плата				50270				
			Нормативная трудоемкость				343				
			Итого в текущих ценах				1217219				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				24344				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1241563				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				148988				
			Итого с НДС				1390551				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)