Заказчик **Акционерное общество Национальная Атомная Компания "Казатомпром"**

Поставщик **ТОО "Многопрофильная компания"Достар"**
Договор **договор № 281/НАК-16 от 06 июня 2016г**

Наименование объекта **"Детский сад на 240 мест по проспекту Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана -корректировка"**

Сводный акт № 10 от "31" "марта" 2017г
приемки выполненных работ за март 2017г

№ п/п	Обоснование	Наименование глав объектов работ и затрат	сметная стоимость,тенге			всего,в тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования,мебель,инвентарь	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2 основные объекты строительства				
		-общестроительные работы (лок.смета 2-1-и1)				
		в том числе:				
	акт № 94	- окна	181 177		6 153	187 330
	акт № 95	- двери	818 363		27 788	846 151
	акт № 96	- перегородки санузловые	1 132 974		38 472	1 171 446
	акт № 97	- полы	8 109 101		275 365	8 384 466
	акт № 98	- внутренние отделочные работы	10 427 029		354 077	10 781 106
		Итого в текущих ценах по актам ф-2	**20 668 644**	**0**	**701 855**	**21 370 499**
	НК РК	НДС 12%			2 564 459,88	2 564 459,88
		Всего по акту	**20 668 644**	**0**	**3 266 314,88**	**23 934 958,88**

Заказчик:
Управляющий директор по производству
АО "НАК"Казатомпром"

_____Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО"НАК" Казатомпром"

_____В.М.Никитенко

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная
компания "Достар

_____У.Омаров

Приложение №5
к договору № 281/НАК-16 от 06.06.2016г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2017г

Заказчик **АО "НАК "Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО " Многопрофильная компания" Достар"**
Договор **№ 281/НАК-16 от 06.06.2016г**
Наименование строительства и его адрес:
Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы № 53 г.Астана-корректировка

	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ , тенге			
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала текущего года	за отчетный месяц	аванс по договору	за выполненный объем с начала стр-ва до отчетного месяца	к оплате за текущий месяц	остаток оплаты по договору (гр1-гр5-гр6-гр7)
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО	722 355 620	673 302 517,11	89 480 063,00	21 370 499,00		650 120 057,99		72 235 562,01
НДС	86 682 674,4	80 796 302,05	10 737 607,56	2 564 459,88		78 014 406,97		8 668 267,43
ВСЕГО	809 038 294,4	754 098 819,16	100 217 670,56	23 934 958,88		728 134 464,96		80 903 829,44

К оплате (сумма прописью)

в том числе НДС 12%

Заказчик
Управляющий директор по производству
АО "НАК" Казатомпром

_____**Ю.Демехов**

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар

_____**Омаров У.Ж.**

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка**
Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г

А К Т № 95

приемки выполненных работ
за март 2017 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ДВЕРИ								
1	262	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	20,52	398,48	102,53	8177	2104	4613	0,9	18
			м2		151,65	35,67	3112	732	120	0,14	3
2	263	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	15	323,78	83,13	4857	1247	3024	0,8	12
			м2		138,83	29,17	2082	438	120	0,12	2
3	264	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	9,02	634,99	31,85	5728	287	2196	1,15	10
			м2		190,8	12,04	1721	109	120	0,06	1
4	268	СТОО"ДВЕРИ ПЛЮС"	Дверь деревянная наружная ДГ21-9,ДГ21-8	10	10440,53		104405				
			шт								
5	269	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	8	1960		15680				
			комплект								
6	271	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	16	844		13504				
			шт								
7	276	С11011-814	ДОВОДЧИК дверной (для дверей на путях эвакуации) см.АС22п.6(примен)	20	5500		110000				
			шт								
8	277	Е0109-53-1	Монтаж металлического люка	0,11772	14806,01	1133,15	1743	133	1408	82,1	10
			т		12892,5	398,25	1517	47	90	1,95	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	278	С12021-119ПРИМ.	Люк ЛС-1 утепленный металлический из прокатных профилей и толстолистовой стали т	0,11772	123700		14562				
			Итого по разделу: ДВЕРИ				278656				
			ИТОГО:				278656 8432	3772 1326			50 5
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				9833				
			На металломонтажные работы				1408				
			Всего накладных расходов:				11241				
			Итого с накладными				289897				
			- заработная плата				1686				
			- трудоемкость				6				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				17394				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				307291				
			Итого с временными, 1,8 %				312822				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				320048				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				321299				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				324427				
			ИТОГО:				324427				
			Сметная заработная плата				11444				
			Нормативная трудоемкость				61				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				829560				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				16591				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				846151				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 94

приемки выполненных работ

за март 2017 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ОКНА,ФРАМУГИ								
1	254	Е0109-53-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	МОНТАЖ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ИЗ М/КОНСТРУКЦИЙ	0,41548	10586,23	1162,95	4398	483	3067	51.26	21
			т		8093,25	108	3363	45	90	0,53	0
2	255	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,41548	134000		55674				
			т								
3	256	Е0113-26-6#К=2 К ОБ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115#ЗА 2 РАЗА	43,2	20,36	0,02	879	1	162	0,02	1
			м2		4,16	0	180	0	90	0	0
			Итого по разделу: ОКНА,ФРАМУГИ				60951				
			ИТОГО:				60951	484			22
			Накладные расходы :				3543	45			0
			На общестроительные работы								
			На металломонтажные работы				162				
			Всего накладных расходов:				3067				
			Итого с накладными				3229				
			- заработная плата				64180				
			- трудоемкость				484				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				2				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3850				
			Итого с временными, 1,8 %				68030				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				69255				
							70855				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				71132				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				71825				
			ИТОГО:				71825				
			Сметная заработная плата				4072				
			Нормативная трудоемкость				24				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				183657				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3673				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				187330				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК "Казатомпром"

_____Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____В.М.Никитенко

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____Б.Жаркенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____У.Омаров

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____Е.Абзалиев

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 96
приемки выполненных работ
за март 2017 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих на един.	рабочих, обслуживающих всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ								
1	280	Е0109-36-1	Монтаж металлических консолей МК 1,2,3	0,11304	175710,1	1826,1	19862	206	1391	42,7	5
			т		8100	690,75	916	78	140	3,37	
2	281	С12041-133	ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ КОНСОЛЕЙ	0,11304	18000		2035				
			т								
3	282	Е0109-36-1	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	52,821	669,07	55,88	35341	2951	26390	2,98	157
			м2		549	6,13	28999	324	90	0,03	1
4	283	СТОО"ЛАЙТС Пласт"	Панели из металлопласта ПМ-1,ПМ-2,ПМ-3,ПМ-4	52,821	5063,13		267440				
			м2								
5	284	СТОО"ЛАЙТС Пласт"	Ригель из металлопласта РМ-1	70	698,36		48885				
			м2								
			Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКИ				373563				
			ИТОГО:				373563	3157			162
							29915	402			1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы :								
			На металломонтажные работы				27781				
			Всего накладных расходов:				27781				
			Итого с накладными				401344				
			- заработная плата				4167				
			- трудоемкость				14				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				24081				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				425425				
			Итого с временными, 1,8 %				433083				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				443087				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				444819				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				449150				
			ИТОГО:				449150				
			Сметная заработная плата				34484				
			Нормативная трудоемкость				176				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				1148477				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				22969				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1171446				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т №97
приемки выполненных работ
за март 2017 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ПОЛЫ								
1	296	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	18,5	921,05	11,72	17039	217	4006	1,06	20
			м2		171,68	4,39	3176	81	123	0,02	0
2	301	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	728,53	1004,11	4,9	731524	3570	54079	0,38	278
			м2		58,5	1,85	42619	1348	123	0,01	7
3	306	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	96,7	1004,11	4,9	97097	474	7178	0,38	37
			м2		58,5	1,85	5657	179	123	0,01	1
4	310	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток раствор М-150	22,12	1613,63	11,72	35693	259	4790	1,06	23
			м2		171,68	4,39	3798	97	123	0,02	0
5	315	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток раствор М-150	9,29	1613,63	11,72	14991	109	2012	1,06	10
			м2		171,68	4,39	1595	41	123	0,02	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	317	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток раствор М-150	6,49	1613,63	11,72	10472	76	1406	1,06	7
			м2		171,68	4,39	1114	28	123	0,02	0
7	322	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	1133,57	1004,11	4,9	1138229	5554	84145	0,38	433
			м2		58,5	1,85	66314	2097	123	0,01	10
8	328	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток раствор М-200	10,14	1613,63	11,72	16362	119	2196	1,06	11
			м2		171,68	4,39	1741	45	123	0,02	0
9	330	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток раствор М-200	12,73	1613,63	11,72	20542	149	2757	1,06	13
			м2		171,68	4,39	2185	56	123	0,02	0
10	337	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	96,7	1004,11	4,9	97097	474	7178	0,38	37
			м2		58,5	1,85	5657	179	123	0,01	1
11	343	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	308,91	1004,11	4,9	310180	1514	22931	0,38	118
			м2		58,5	1,85	18071	571	123	0,01	3
12	352	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	80,89	139,34	0,32	11271	26	4153	0,24	19
			м		41,63	0,11	3367	9	123	0	0
13	353	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1222,89	123,31	0,16	150796	196	24443	0,09	110
			м		16,18	0,07	19786	86	123	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ				2651293				
			ИТОГО:				2651293	12737			1116
			Накладные расходы :				175080	4817			23
			На общестроительные работы				221274				
			Всего накладных расходов:				221274				
			Итого с накладными				2872567				
			- заработная плата				33191				
			- трудоемкость				110				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				172354				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3044921				
			Итого с временными, 1,8 %				3099730				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				3171334				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3183733				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				3214730				
			ИТОГО:				3214730				
			Сметная заработная плата				213088				
			Нормативная трудоемкость				1249				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				8220065				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				164401				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8384466				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

АКТ № 98

приемки выполненных работ

Заместитель Председателя Правления по эксплуатации АО «Астана-Теплотранзит»

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
1	355	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	1592,26	9,9	0,12	15760	191	11369	0,04	70
			м2		6,75	0,05	10748	80	105	0	0
2	361	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	2305,53	17,43	0,12	40181	277	33359	0,09	212
			м2		13,73	0,05	31655	115	105	0	0
3	362	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	32,79	88,67	1,42	2907	47	1065	0,19	6
			м2		30,38	0,54	996	18	105	0	0
4	363	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	13,12	14,44	0,18	189	2	128	0,06	1
			м2		9,23	0,07	121	1	105	0	0
5	366	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1411,25	253,73	2,33	358076	3288	65985	0,26	367
			м2		43,65	0,88	61601	1242	105	0	6

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	374	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3354,91	274,88	2,1	922198	7045	231861	0,39	1308
			м2		65,03	0,79	218170	2650	105	0	13
7	375	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	65,52	1079,16	2,1	70707	138	22963	2	131
			м2		333	0,79	21818	52	105	0	0
8	378	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1714,26	253,73	2,33	434959	3994	80153	0,26	446
			м2		43,65	0.88	74827	1509	105	0	7
9	382	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3032,38	274,88	2.1	833541	6368	209571	0,39	1183
			м2		65,03	0,79	197196	2396	105	0	12
10	383	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	36,9	1079,16	2,1	39821	77	12933	2	74
			м2		333	0,79	12288	29	105	0	0
11	387	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами#ОТКОСОВ	550,46	125,57	2,1	69121	1156	38043	0,39	215
			м2		65,03	0,79	35796	435	105	0	2
12	389	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	227,35	248,56	1,88	56510	427	9465	0,23	53
			м2		38,93	0,72	8851	164	105	0	1
13	395	Е0110-35-1	Установка штучных изделий	130	332,3	23,87	43199	3103	17062	0,68	88
			шт		100,35	9,02	13046	1173	120	0,04	6
14	396	СТОО"МЕГАСТРОЙ АСТАНА"	РЕШЕТКА 600х900	126	564,63		71143				
			шт								
15	397	СТОО"МЕГАСТРОЙ АСТАНА"	РЕШЕТКА 600х600	4	350,58		1402				
			шт								
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				2959714				
			ИТОГО:				2959714	26115			4153

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы :				687113	9864			48
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				733957				
			Итого с накладными				733957				
			- заработная плата				3693671				
			- трудоемкость				110093				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				367				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				221620				
			Итого с временными, 1,8 %				3915291				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				3985766				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4077837				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				4093780				
			ИТОГО:				4133638				
			Сметная заработная плата				4133638				
			Нормативная трудоемкость				807070				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				4568				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				10569712				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				211394				
							10781106				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

В.М.Никитенко

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

В.Жаркенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

У.Омаров

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Е.Абзалиев