Приложение №5
к договору № 281/НАК-16 от 06.06.2016г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2016г

Заказчик **АО "НАК "Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО " Многопрофильная компания" Достар"**
Договор **№ 281/НАК-16 от 06.06.2016г**
Наименование строительства и его адрес:
Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы № 53 г.Астана-корректировка

	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ , тенге			
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала текущего года	за отчетный месяц	аванс по договору	за выполненный объем с начала стр-ва до отчетного месяца	к оплате за текущий месяц	остаток оплаты по договору (гр1-гр5-гр6-гр7)
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО	722 355 620	526 578 550,11	526 578 550,11	52 716 718,00		473 861 832,11	52 716 718,00	195 777 069,89
НДС	86 682 674,4	63 189 426,01	63 189 426,01	6 326 006,16		56 863 419,85	6 326 006,16	23 493 248,39
ВСЕГО	809 038 294,4	589 767 976,12	589 767 976,12	59 042 724,16		530 725 251,96	59 042 724,16	219 270 318,28

К оплате (сумма прописью) Пятьдесят девять миллионов сорок две тысячи семьсот двадцать четыре тенге шестнадцать тиын

в том числе НДС 12% Шесть миллионов триста двадцать шесть тысяч шесть тенге шестнадцать тиын

Заказчик
Управляющий директор по производству
АО "НАК" Казатомпром

_____**Ю.Демехов**

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар

_____**Омаров У.Ж.**

Заказчик **Акционерное общество Национальная Атомная Компания "Казатомпром"**

Поставщик **ТОО "Многопрофильная компания"Достар"**
Договор **договор № 281/НАК-16 от 06 июня 2016г**

Наименование объекта **"Детский сад на 240 мест по проспекту Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана -корректировка"**

Сводный акт № 6 от "30" "ноября" 2016г
приемки выполненных работ за ноябрь 2016г

№ п/п	Обоснование	Наименование глав объектов работ и затрат	сметная стоимость,тенге			всего,в тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования,мебель,инвентарь	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2 основные объекты строительства				
1		-общестроительные работы (лок.смета 2-1-и1)				
		в том числе:				
	акт № 58	-кровля	3 262 849		110 798	3 373 647
	акт № 59	- двери	457 662		15 540	473 202
	акт № 60	-наружная отделка	17 080 290		580 005	17 660 295
	акт № 61	- разные работы	1 397 792		47 464	1 445 256
	акт № 62	- водопровод объединенный хозяйственно питьевой противопажарный В1 (лок смета 2-1-2)	1 400 896	2 922 779	106 027	4 429 702
	акт № 63	-горячее водоснабжение Т3,Т4 (лок смета 2-1-3)	910 310		30 913	941 223
	акт № 64	отопление (лок смета 2-1-8и)	2 086 328		70 847	2 157 175
	акт № 65	силовое электрооборудование (лок смета 2-1-14)	515 194	566 281	28 821	1 110 296
	акт № 66	-электроосвещение (лок смета 2-1-15)	177 711	120 169	8 438	306 318
		Глава 4.Объекты энергетического хозяйства				
	акт № 67	-наружное электроснабжение КЛ-0,4КВ (лок смета 4-1)	547 515	3 892 856	96 449	4 536 820
		Глава 7.Благоустройство и озеленение территории				
10	акт № 68	- ограждение территории (лок .смета 7-7)	6 064 925		205 948	6 270 873
12	акт № 69	-асфальтобетонное покрытие проездов,тротуаров ,мощение в границе участвка (лок.смета 7-3)	9 683 095		328 816	10 011 911

		Итого в текущих ценах по актам ф-2	**43 584 567**	**7 502 085**	**1 630 066**	**52 716 718**
	НК РК	НДС 12% *			6 326 006,16	6 326 006,16
		Всего по акту	**43 584 567**	**7 502 085**	**7 956 072,16**	**59 042 724,16**

Заказчик:
Управляющий директор по производству
АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного департамента АО"НАК" Казатомпром"

_____**С.Тимченко**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания "Достар

_____**У.Омаров**

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 58
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: КРОВЛЯ								
1	157	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	23,45	573,75	28,11	13454	659	3780	0,78	18
			м3		123,75	10,58	2902	248	120	0,05	1
2	158	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	79,57	1862,35	14,17	148187	1128	29519	1,88	150
			м3		303,75	5,4	24169	430	120	0,03	2
3	175	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	135	1705,82	2,49	230285	336	1703	0,06	8
			м		9,68	0,92	1307	124	119	0	1
4	176	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон#С КОРРЕКТИРОВКОЙ РАСХОДА МАТЕРИАЛА	5	2451	81,61	12255	408	5967	6,08	30
			шт		963	31,5	4815	157	120	0,15	1
5	177	С12065-80#К=0,6	СТОИМОСТЬ ПЕРЕПЛЕТА ОС-1,ОС-2	4,9	2388		11701				
			м2								
6	178	Е0110-7-1	ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТА ДОСКАМИ	8,71	537,54	4,64	4682	40	625	0,36	3
			м2		58,05	1,76	506	15	120	0,01	0
7	179	С11011-819	Петля накладная	10	40		400				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	180	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	260,94	1297,48	15,48	338564	4039	38346	0,75	196
			м		117,68	5,81	30707	1516	119	0,03	7
9	181	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	50,4	481,76	1,22	24281	61	2672	0,28	14
			м		44,1	0,45	2223	23	119	0	0
10	182	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	2309	74,96	0,16	173082	369	62016	0,13	309
			м2		22,5	0,07	51953	162	119	0	1
			ФЛЮГЕР НА КРОВЛЕ								
11	183	Е0109-24-1	МОНТАЖ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,29898	13864,97	4022,39	4145	1203	2734	56,5	17
			т		9090	1071,86	2718	320	90	3,81	1
12	184	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,29898	1333,5	312,12	399	93	183	2,96	1
			т		679,5	0	203	0	90	0	0
13	185	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,29898	154200		46103				
			т								
14	186	Е0113-26-6#К=2 К ОБ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115#ЗА 2 РАЗА	31,08	20,36	0,02	633	1	116	0,02	1
			м2		4,16	0	129	0	90	0	0
			Итого по разделу: КРОВЛЯ				1008171				
			ИТОГО:				1008171	8338			747
							121631	2995			14
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				144744				
			На металломонтажные работы				2917				
			Всего накладных расходов:				147661				
			Итого с накладными				1155832				
			- заработная плата				22149				
			- трудоемкость				74				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				69350				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1225182				
			Итого с временными, 1,8 %				1247235				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				1276046				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1281035				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1293507				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				1293507				
			Сметная заработная плата				146775				
			Нормативная трудоемкость				835				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				3307497				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				66150				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3373647				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК "Казатомпром"

_____ **Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____ **С.А.Тимчеико**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

в командировке согласно приказа № 908-к

_____ **В.М.Никитенко**

от 16.11.2016г

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____ **Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____ **У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____ **Е.Абзалиев**

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 59
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ДВЕРИ								
1	262	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	12,39	398,48	102,53	4937	1270	2785	0,9	11
			м2		151,65	35,67	1879	442	120	0,14	2
2	263	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	6,3	323,78	83,13	2040	524	1271	0,8	5
			м2		138,83	29,17	875	184	120	0,12	1
3	265	СТОО"ДВЕРИ ПЛЮС"	Дверь деревянная наружная ДН21х15А,ДН21х13	5	20881,05		104405				
			шт								
4	267	СТОО"ДВЕРИ ПЛЮС"	Дверь деревянная наружная ДО21Х10,ДО21Х13	2	13932,34		27865				
			шт								
5	269	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
			комплект								
6	270	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	5	2980		14900				
			комплект								
			Итого по разделу: ДВЕРИ				158067				
			ИТОГО:				158067	1794			16
							2754	626			2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				4056				
			Всего накладных расходов:				4056				
			Итого с накладными				162123				
			- заработная плата				608				
			- трудоемкость				2				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9727				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				171850				
			Итого с временными, 1,8 %				174943				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				178984				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				179684				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				181433				
			ИТОГО:				181433				
			Сметная заработная плата				3988				
			Нормативная трудоемкость				20				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				463924				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				9278				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				473202				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"
_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"
_____**С.А.Тимченко**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"
в командировке согласно приказа № 908-К от 16.11.2016г
_____**В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"
_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"
_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"
_____**Е.Абзалиев**

приложение 4 к договору
№ 281/НАК-16 от 06.06.2016г

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 60
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
1	403	Е0115-39-7#Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя 170 мм	712	132,99	1,02	94689	726	28447	0,24	168
			м2		37,89	0,16	26978	114	105	0	0
2	404	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	127,09	12903		1639842				
			м3								
3	405	Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий плитами из травертина размером 300х600,толщ.30мм на металлическом каркасе	770	1711,91	3,99	1318171	3072	378677	2,7	2079
			м2		467,15	1,22	359706	939	105	0	4
4	406	СПРАЙС ТОО "КГ Астана-2012"	Плиты из травертина размером 300х600,толщ.30мм,цвет-бежевый	816,2	2971,53		2425363				
			м2								
5	407	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	800	125,15	0,62	100120	496	65212	0,43	347
			м2		68,85	0,23	55080	184	118	0	1
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				5578185				
			ИТОГО:				5578185	4292			2594

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							441764	1237			5
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				472336				
			Всего накладных расходов:				472336				
			Итого с накладными				6050521				
			- заработная плата				70850				
			- трудоемкость				236				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				363031				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6413552				
			Итого с временными, 1,8 %				6528996				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				6679816				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6705932				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				6771222				
			ИТОГО:				6771222				
			Сметная заработная плата				513851				
			Нормативная трудоемкость				2835				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				17314015				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				346280				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				17660295				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК "Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**С.А.Тимченко**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

приложение 4 к договору
№ 281/НАК-16 от 06.06.2016г

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Моышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка**
Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г

А К Т № 61
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
			КРЫЛЬЦО № 1								
1	427	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,12208	1320,48	312,12	1482	350	686	2,96	3
			т		679,5	0	762	0	90	0	0
2	428	С11011-4871 Изм. и доп.вып.19прим.	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	1,05248	67718		71272				
			т								
3	429	С11011-4488 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,02784	56574		1575				
			т								
4	430	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,05568	59200		3296				
			т								
5	431	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	121,48	21,8	0,05	2648	6	637	0,03	4
			м2		5,81	0,02	706	2	90	0	0
			КРЫЛЬЦО № 4								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	526	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж опорных стоек из труб стальных квадратных 203х6мм	0,13594	4765,31	2861,37	648	389	219	6,47	1
			т		1173,94	620,1	160	84	90	1,98	0
8	527	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,13594	1333,5	312,12	181	42	83	2,96	0
			т		679,5	0	92	0	90	0	0
9	528	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	0,13118	162200		21277				
			т								
10	529	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,00476	49389		235				
			т								
11	530	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,94226	21,8	0,05	86	0	21	0,03	0
			м2		5,81	0,02	23	0	90	0	0
12	532	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,04028	70437,87	304,24	2837	12	414	58	2
			1т		9675	114,75	390	5	105	0,56	0
			Металлический каркас МК-1 (5 шт)								
13	546	Е0109-25-1	Монтаж металлоконструкций МК-1	0,52375	5030,5	2020,02	2635	1058	1308	14,1	7
			т		2272,5	502,43	1190	263	90	1,79	1
14	547	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,52375	1333,5	312,12	698	163	320	2,96	2
			т		679,5	0	356	0	90	0	0
15	548	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0854	59200		5056				
			т								
16	549	С11011-4480 Изм. и доп.вып.19прим.	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,24825	50291		12485				
			т								
17	550	С11011-4467 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01895	61720		1170				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
18	551	С11011-4150 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,07235	48847		3534				
			т								
19	552	С11011-4866 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,494	43443		21461				
			т								
22	562	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	КРЫЛЬЦО № 5 Монтаж опорных стоек из труб стальных квадратных 203х6мм	0,20391	4765,31	2861,37	972	583	329	6,47	1
			т		1173,94	620,1	239	126	90	1,98	0
23	563	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,204	1333,5	312,12	272	64	125	2,96	1
			т		679,5	0	139	0	90	0	0
24	564	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	0,19677	162200		31916				
			т								
25	565	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,00714	49389		353				
			т								
26	568	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,06042	70437,87	304,24	4256	18	621	58	4
			1т		9675	114,75	584	7	105	0,56	0
27	584	Е0109-25-1	Металлический каркас МК-1 (5 шт) Монтаж металлоконструкций МК-1	0,52375	5030,5	2020,02	2635	1058	1308	14,1	7
			т		2272,5	502,43	1190	263	90	1,79	1
28	585	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,52375	1333,5	312,12	698	163	320	2,96	2
			т		679,5	0	356	0	90	0	0
29	586	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0854	59200		5056				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	587	С11011-4480 Изм. и доп.вып.19прим.	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,24825	50291		12485				
			т								
31	588	С11011-4467 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01895	61720		1170				
			т								
32	589	С11011-4150 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,07235	48847		3534				
			т								
33	590	С11011-4866 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,494	43443		21461				
			т								
34	600		КРЫЛЬЦО № 4								
		Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж опорных стоек из труб стальных квадратных 203х6мм	0,13594	4765,31	2861,37	648	389	219	6,47	1
			т		1173,94	620,1	160	84	90	1,98	0
35	601	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,13594	1333,5	312,12	181	42	83	2,96	0
			т		679,5	0	92	0	90	0	0
36	602	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	0,13118	162200		21277				
			т								
37	603	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,00476	49389		235				
			т								
38	606	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,04028	70437,87	304,24	2837	12	414	58	2
			1т		9675	114,75	390	5	105	0,56	0
39	622	Е0109-25-1	Монтаж металлоконструкций МК-1	0,5238	5030,5	2020,02	2635	1058	1308	14,1	7
			т		2272,5	502,43	1190	263	90	1,79	1
			Металлический каркас МК-1 (5 шт)								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	623	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,52375	1333,5	312,12	698	163	320	2,96	2
			т		679,5	0	356	0	90	0	0
41	624	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0854	59200		5056				
			т								
42	625	С11011-4480 Изм. и доп.вып.19прим.	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,24825	50291		12485				
			т								
43	626	С11011-4467 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01895	61720		1170				
			т								
44	627	С11011-4150 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,07235	48847		3534				
			т								
45	628	С11011-4866 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,494	43443		21461				
			т								
			КРЫЛЬЦО № 7								
46	632	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	14	470,77	243,37	6591	3407	3762	0,67	9
			шт		106,88	85,08	1496	1191	140	0,34	5
47	633	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	5,684	9518		54100				
			м3								
48	634	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,88	245,44	3,82	4634	72	864	0,21	4
			м2		37,35	1,44	705	27	118	0,01	0
49	635	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В15	8	6807,89	196,62	54463	1573	2911	1,79	14
			м3		272,25	74,27	2178	594	105	0,36	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	636	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0924	65900		6089				
			т								
51	637	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,028	68200		1910				
			т								
52	638	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм#РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	10	200,51	9,95	2005	100	688	0,36	4
			м2		52,2	3,74	522	37	123	0,02	0
			Общий расход покрытия входа в подвал №1,№2,№3								
53	674	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,04914	175710,1	1826,1	8634	90	605	42,7	2
			т		8100	690,75	398	34	140	3,37	0
54	675	С11011-4481 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,04914	54588		2682				
			т								
55	676	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж опорных стоек из труб стальных квадратных 50х2мм	0,150525	4765,31	2861,37	717	431	243	6,47	1
			т		1173,94	620,1	177	93	90	1,98	0
56	677	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,150525	1333,5	312,12	201	47	92	2,96	0
			т		679,5	0	102	0	90	0	0
57	678	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	0,150525	162200		24415				
			т								
58	681	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01501	70437,87	304,24	1057	5	154	58	1
			1т		9675	114,75	145	2	105	0,56	0
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				477099				
			ИТОГО:				477099	11295			81
							14098	3080			11
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				11088				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На металломонтажные работы				6966				
			Всего накладных расходов:				18054				
			Итого с накладными				495153				
			- заработная плата				2790				
			- трудоемкость				9				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				29709				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				524862				
			Итого с временными, 1,8 %				534310				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				546653				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				548790				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				554133				
			ИТОГО:				554133				
			Сметная заработная плата				20487				
			Нормативная трудоемкость				107				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				1416918				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				28338				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1445256				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____ **Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____ **С.А.Тимченко**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

в командировке согласно приказа № 963-К от 16.11.2016г

_____ **В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____ **Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____ **У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____ **Е.Абзалиев**

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 62
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года

на 2-1-2 ВОДОПРОВОД ОБЪЕДИНЕННЫЙ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Ц0107-218-2	МОНТАЖ МНОГОНАСОСНОЙ УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ HYDROMULTI-E CRIE 10-4	1	6282	508	6282	508	4346	28	28
			шт		4770	58,5	4770	59	90	0,34	0
2	2	ПРАЙСЛИСТ ТОО"Грундфос Казахстан"	СТОИМОСТЬ МНОГОНАСОСНОЙ УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ HYdrO MulTi-E 3 CRIE 10-1, Q 10,4-19,8м3/час, H	1	986762,28		986762				
			компл								
			Отпускная цена		986762		986762				
			Сметная стоимость оборудования				***986762***				
3	3	ПРАЙСЛИСТ ТОО"Грундфос Казахстан"	Виброкомпенсаторы KOMP GUMM DN 80 PN16 для напорного и всасывающего коллекторов	2	4419,24		8838				
			шт								
			Отпускная цена		4419		8838				
			Сметная стоимость оборудования				***8838***				
4	4	Ц0108-481-20	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ	2	456,2	24,2	912	48	458	1	2
			шт		239	2,3	478	5	95	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	5	Е0118-10-3	МОНТАЖ НАПОРНОГО ГИДРОБАКА V=240Л	1	5978,67	70,66	5979	71	851	3,74	4
			1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	0
6	6	ПРАЙСЛИСТ ТОО"Грундфос Казахстан"	Напорный гидробак GT-D-240 PN10	1	91108,86		91109				
			шт								
			Отпускная цена		91109		91109				
			Сметная стоимость оборудования				***91109***				
7	7	Ц0111-30-1	УСТАНОВКА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ	1	64,86	0	65	0	45	0,29	0
			шт		49,5	0	50	0	90	0	0
8	8	ПРАЙСЛИСТ ТОО"Грундфос Казахстан"	Датчик давления FF4-4 для защиты от сухого хода	1	4242,58		4243				
			шт								
			Отпускная цена		4243		4243				
			Сметная стоимость оборудования				***4243***				
9	9	Е0116-15-3	Установка задвижек диам. до 100 мм	9	891,93	90,13	8027	811	5547	2,6	23
			1шт		447,75	33,75	4030	304	128	0,16	1
10	10	С130902-343 Изм. и доп.вып.19прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	5	15422		77110				
			шт.								
11	11	С130902-343 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	4	15422		61688				
			шт.								
12	12	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	10	202		2020				
			шт.								
13	13	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	16	272		4352				
			шт.								
14	14	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,6	8

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	0
15	15	С130903-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	2300		4600				
			шт								
16	16	С130903-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	1	3700		3700				
			шт								
17	17	Е0116-15-3	Установка задвижек диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
			1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
18	18	С130902-344 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	2	18279		36558				
			шт.								
19	19	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	12	384		4608				
			шт.								
20	20	Е0116-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	1	6225,92	288,09	6226	288	2946	13,1	13
			1узел		2193,75	108	2194	108	128	0,53	1
21	21	СПРАЙС ЛИСТ "Инвольт"	Счетчики холодной воды с радиомодулем "FlOsTAr-M" Д-50	1	20950,89		20951				
			шт								
22	22	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811		811				
			компл								
23	23	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	941		941				
			шт								
24	24	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
			1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
25	25	С130902-344 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	2	18279		36558				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	26	Ц0112-802-3#К=1,25	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм#С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	1	845,4	55,8	845	56	716	5	5
			шт		782,5	13,5	783	14	90	0,08	0
27	27	ПРАЙСЛИСТ "ТехноОпт"	ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 30Ч906БР Д-100 с электроприводом	1	52097,88		52098				
			шт								
			Отпускная цена		52098		52098				
			Сметная стоимость оборудования				***52098***				
28	28	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1	10760,24	149,17	10760	149	442	1,68	2
			1фильтр		289,69	55,62	290	56	128	0,27	0
29	29	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	10	384		3840				
			шт.								
30	30	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	141	280		39480				
			шт								
31	31	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	49	325		15925				
			шт								
32	32	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	14	430		6020				
			шт								
33	33	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	530		1060				
			шт								
34	34	С130901-17	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	999		4995				
			шт								
35	35	С130905-1222 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	1	3103		3103				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	36	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм#С ВЕНТИЛЕМ 1Б1р	10	4725,47	23,09	47255	231	2131	0,9	9
			1кран		157,5	9	1575	90	128	0,04	0
37	39	Е0116-20-2	УСТАНОВКА КРАНА ПОЛИВОЧНОГО ДЛЯ УБОРКИ Д-15ММ	3	426,57	1,57	1280	5	207	0,3	1
			1кран		54	0	162	0	128	0	0
38	71	С130905-1937 Изм. и доп.вып.19	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50 типа AVK	1	1613		1613				
			шт.								
39	72	С130905-1938 Изм. и доп.вып.19	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80 типа AVK	2	1991		3982				
			шт.								
40	73	С130905-1939 Изм. и доп.вып.19	Штурвал для задвижек DN 100 типа AVK	1	2352		2352				
			шт.								
41	74	Е0116-15-3	Установка задвижек диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
			1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
42	75	С130902-342 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002	2	20009		40018				
			шт.								
43	76	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	268		1072				
			шт.								
			ИТОГО:				1616066	2978			111
							19002	963			5
			Всего прямые затраты:				1616066				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				451036				
			- оборудования				1143050				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				5565				
			На сантехнические работы				17672				
			Всего накладных расходов:				23237				
			Итого с накладными				1639303				
			- заработная плата				3486				
			- трудоемкость				19				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				29775				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1669078				
			Итого с временными, 1,8 %				1678547				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				1690917				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1693059				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1698414				
			ИТОГО:				1698414				
			Сметная заработная плата				23451				
			Нормативная трудоемкость				135				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				4342845				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				86857				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4429702				

Заказчик:
Управляющий директор
но производству АО "НАК "Казатомпром"

_____Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____С.А.Тимченко

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

в комментировке согласно приказа № 208-к

_____В.М.Никитенко

от 16.11.16г

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____Б.Жаркенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____У.Омаров

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____Е.Абзалиев

приложение 4 к договору
№281/НАК от 06.06.2016г

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 63
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года

на 2-1-3 ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ. Т4
Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0118-13-1ПРИМ.	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	2759,83	123,78	2760	124	2984	13,39	13
			1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	0
2	2	Ц0108-481-1	Присоединение эл.двигателя к электросети	1	700,6	103	701	103	528	3	3
			шт		522	33,8	522	34	95	0,2	0
3	3	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Грундфос Казахстан"	Циркуляционный насос UPS25-80 /1-РАБОЧИЙ, 1-РЕЗЕРВНЫЙ/	2	56310,44		112621				
			шт								
4	4	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
			1счетчик		67,5	0	135	0	128	0	0
5	5	С131102-10 прим.	Счетчики /водомеры/ горячей воды ВСГ-25, ВСГ-32	2	9770		19540				
			шт								
6	6	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	6101,88	72,98	6102	73	240	0,94	1
			1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
7	7	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6911,88	72,98	6912	73	240	0,94	1
			1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
8	8	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	3	859,96	1,62	2580	5	160	0,23	1
			комплект		41,72	0	125	0	128	0	0
9	9	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	64,62	0	194	0	214	0,32	1
			комплект		55,62	0	167	0	128	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	10	С131205-5	Термометры угловые в оправе	3	541		1623				
			шт								
11	11	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
			1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	0
12	12	С130902-343 Изм. и доп.вып.19прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	5	15422		77110				
			шт.								
13	13	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	16	305		4880				
			шт								
14	14	С130903-14	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1020		2040				
			шт								
15	15	С130903-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	296		296				
			шт								
16	16	С130905-1222 Изм. и доп.вып.19	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	1	3103		3103				
			шт.								
17	17	С130901-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	5	745		3725				
			шт								
18	18	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	530		530				
			шт								
19	19	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	23	430		9890				
			шт								
20	20	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	86	325		27950				
			шт								
21	21	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	103	280		28840				
			шт								
22	22	Е0116-20-2	УСТАНОВКА КРАНА ПОЛИВОЧНОГО Д-15ММ	3	692,57	1,57	2078	5	207	0,3	1
			1кран		54	0	162	0	128	0	0
			ИТОГО:				315994	581			29
							4987	215			1
			Накладные расходы :								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На монтажные работы				528				
			На сантехнические работы				5946				
			Всего накладных расходов:				6474				
			Итого с накладными				322468				
			- заработная плата				971				
			- трудоемкость				3				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				19348				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				341816				
			Итого с временными, 1,8 %				347969				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				356007				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				357399				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				360879				
			ИТОГО:				360879				
			Сметная заработная плата				6173				
			Нормативная трудоемкость				33				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				922768				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				18455				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				941223				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

С.А.Тимченко

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

в корректировке согласен
приказ №908-к
от 16.11.2016г

В.М.Никитенко

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

Б.Жаркенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компанія"Достар"

У.Омаров

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Е.Абзалиев

приложение 4 к договору
№ 281/НАК от 06.06.2016г

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 64
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года

на 2-1-8 И ОТОПЛЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	19	С130903-341 Изм. и доп.вып.19	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	4	10483		41932				
			шт.								
2	20	Ц0111-350-3ПРИМ	Установка регулятора давления, наружный диаметр трубопровода до 50 мм	4	530,56	1,58	2122	6	1717	3	12
			шт		477	0	1908	0	90	0	0
3	21	С130903-226 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	4	26917		107668				
			шт.								
4	22	Ц0111-30-1ПРИМ	Установка запорного вентиля с предварительной настройкой	16	64,86	0	1038	0	713	0,29	5
			шт		49,5	0	792	0	90	0	0
5	23	С130903-284 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 /ответвление на гребенке/	4	4460		17840				
			шт.								
6	24	С130903-285 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 /ответвление на гребенке/	12	6111		73332				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
7	25	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм /ответвление на гребенке/	4	3716		14864				
			шт								
8	26	С130904-81 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм /ответвление на гребенке/	12	4051		48612				
			шт								
9	27	Ц0111-30-1ПРИМ	Установка запорного вентиля с предварительной настройкой	4	64,86	0	259	0	178	0,29	1
			шт		49,5	0	198	0	90	0	0
10	28	С130903-283 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 /на стояке на ЛК/	3	3827		11481				
			шт.								
11	29	С130903-284 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 /на стояке на ЛК/	1	4460		4460				
			шт.								
12	30	С130904-387 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005 /на стояке на ЛК/	3	3715		11145				
			шт.								
13	31	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм /на стояке на ЛК/	1	3716		3716				
			шт								
14	32	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	16	192,46	52,42	3079	839	3133	0,77	12
			1фильтр		134,42	18,54	2151	297	128	0,09	1
15	33	С130905-1815 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый У 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение RP 3/4, DN 20, Тмакс 175°С, PN 40, типа DAnfOss /ответвление на гребенке/	4	14601		58404				
			шт.								
16	34	С130905-1816 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый У 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение RP 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss /ответвление на гребенке/	12	16480		197760				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	35	С130904-84 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм /на стояке/	4	6719		26876				
			шт								
18	36	С130904-387 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005 /дренаж стояка/	12	3715		44580				
			шт.								
19	37	С130904-387 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005 /дренаж от гор.ветвей/	16	3715		59440				
			шт.								
20	42	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18прим	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 /автоматический воздухооводчик 1/2"/	4	496		1984				
			шт.								
21	47	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	23	21,8	0,05	501	1	121	0,03	1
			м2		5,81	0,02	134	0	90	0	0
22	48	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА 2 РАЗА	46	19,64	0,02	904	1	130	0,02	1
			м2		3,13	0	144	0	90	0	0
23	56	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	20	11,13	0	223	0	274	0,05	1
			м		10,69	0	214	0	128	0	0
24	63	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8	21,8	0,05	174	0	42	0,03	0
			м2		5,81	0,02	46	0	90	0	0
25	64	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА 2 РАЗА	16	19,64	0,02	314	0	45	0,02	0
			м2		3,13	0	50	0	90	0	0
			ИТОГО:				732708	847			33
							5637	297			1
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				2608				
			На общестроительные работы				338				
			На сантехнические работы				3407				

приложение 4 к договору
№ 281/НАК от 06.06.2016г

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего накладных расходов:				6353				
			Итого с накладными				739061				
			- заработная плата				953				
			- трудоемкость				3				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				44344				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				783405				
			Итого с временными, 1,8 %				797506				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				815928				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				819118				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				827093				
			ИТОГО:				827093				
			Сметная заработная плата				6887				
			Нормативная трудоемкость				37				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				2114877				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				42298				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2157175				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК "Казатомпром"

_____Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____С.А.Тимченко

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

в командировке согласно приказа № 989-к от 18.11.2016

_____В.М.Никитенко

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____Б.Жаркенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____У.Омаров

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____Е.Абзалиев

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомиром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Моышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка**
Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г

А К Т № 65
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года

на 2-1-14 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих, всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	"ВЭЛС"	Распределительные панели, типа ВРУ-1-25(РУ-1)(РУ-2)	2	25350,58		50701				
			шт								
			Отпускная цена		**25351**		**50701**				
			Сметная стоимость оборудования				***50701***				
2	4	С"220 вольт"	Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный Меркурий	2	10535,85		21072				
			шт								
3	5	Ц0108-6-1	Трансформатор тока, напряжение 35 кВ	6	6210	2570	37260	15420	19306	16	96
			компл		2813	574,01	16878	3444	95	3,33	20
4	6	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	16	1299,3	68,3	20789	1093	5024	2	32
			шт		317	13,5	5072	216	95	0,08	1
5	7	"ДиН ВА"	Устройство автоматического ввода резерва ЯАВР-3-40-1	2	15259,23		30518				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Отпускная цена		**15259**		**30518**				
			Сметная стоимость оборудования				***30518***				
6	8	"ВЭЛС"	Щит распределительный навесной на 18 модулей(ШАВР В СБОРЕ)	1	5625,31		5625				
			шт								
			Отпускная цена		**5625**		**5625**				
			Сметная стоимость оборудования				***5625***				
7	9	"ВЭЛС"	Щит распределительный навесной на 24 модуля(ЩС-Н В СБОРЕ)	1	5450,72		5451				
			шт								
			Отпускная цена		**5451**		**5451**				
			Сметная стоимость оборудования				***5451***				
8	10	"ДиН ВА"	Щит распределительный навесной на 18 модулей(ЩС2 В СБОРЕ)	1	5482,15		5482				
			шт								
			Отпускная цена		**5482**		**5482**				
			Сметная стоимость оборудования				***5482***				
9	11	"ВЭЛС"	Щит распределительный навесной на 24 модуля(ЩС1 В СБОРЕ)	1	6634,45		6634				
			шт								
			Отпускная цена		**6634**		**6634**				
			Сметная стоимость оборудования				***6634***				
10	12	"ВЭЛС"	Щит распределительный навесной на 48 модулей(ПР-КХ В СБОРЕ)	1	10517,35		10517				
			шт								
			Отпускная цена		**10517**		**10517**				
			Сметная стоимость оборудования				***10517***				
11	13	"ВЭЛС"	Щит распределительный навесной на 24 модуля(ПР-Х В СБОРЕ)	1	7161,71		7162				
			шт								
			Отпускная цена		**7162**		**7162**				
			Сметная стоимость оборудования				***7162***				
12	14	"ДиН ВА"	Щит распределительный навесной на 36 модулей(ПР-1 В СБОРЕ)	1	3596,57		3597				
			шт								
			Отпускная цена		**3597**		**3597**				
			Сметная стоимость оборудования				***3597***				
13	15	"ВЭЛС"	Щит распределительный навесной на 36 модулей(ПР-М В СБОРЕ)	1	12849,88		12850				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Отпускная цена		**12850**		**12850**				
			Сметная стоимость оборудования				***12850***				
14	16	"ВЭЛС"	Щит распределительный навесной на 36 модулей(ПР-П В СБОРЕ)	1	12682,27		12682				
			шт								
			Отпускная цена		**12682**		**12682**				
			Сметная стоимость оборудования				***12682***				
15	17	"ВЭЛС"	Щит распределительный навесной на 36 модулей(ПР-К В СБОРЕ)	1	9012,37		9012				
			шт								
			Отпускная цена		**9012**		**9012**				
			Сметная стоимость оборудования				***9012***				
16	18	"ВЭЛС"	Щит распределительный навесной на 12 модулей(ПР-2 В СБОРЕ)	1	3942,26		3942				
			шт								
			Отпускная цена		**3942**		**3942**				
			Сметная стоимость оборудования				***3942***				
17	19	"ВЭЛС"	Щит распределительный навесной на 18 модулей(ПР-3 В СБОРЕ)	1	6665,88		6666				
			шт								
			Отпускная цена		**6666**		**6666**				
			Сметная стоимость оборудования				***6666***				
18	20	"ВЭЛС"	Щит распределительный навесной на 18 модулей(ПР-4 В СБОРЕ)	1	5503,1		5503				
			шт								
			Отпускная цена		**5503**		**5503**				
			Сметная стоимость оборудования				***5503***				
19	21	"ВЭЛС"	Щит распределительный навесной на 18 модулей(ЩС-3 В СБОРЕ)	1	7514,39		7514				
			шт								
			Отпускная цена		**7514**		**7514**				
			Сметная стоимость оборудования				***7514***				
20	22	Ц0108-572-3	Монтаж ящика	4	1299,3	68,3	5197	273	1256	2	8
			шт		317	13,5	1268	54	95	0,08	0
21	23	"ДиН ВА"	Ящик управления однофидерный,реверсивный РУСМ 5411-1874	1	7629,62		7630				
			шт								
			Отпускная цена		**7630**		**7630**				
			Сметная стоимость оборудования				***7630***				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	24	"ВЭЛС"	Ящик управления однофидерный,реверсивный РУСМ 5115-1874	1	10073,89		10074				
			шт								
			Отпускная цена		**10074**		**10074**				
			Сметная стоимость оборудования				***10074***				
23	25	"ВЭЛС"	Ящик управления однофидерный,реверсивный РУСМ 5115-2274	2	9951,67		19903				
			шт								
			Отпускная цена		**9952**		**19903**				
			Сметная стоимость оборудования				***19903***				
24	26	Ц0108-529-4	Контактор КМИ с электротепловым реле в защитной оболочке, на ток до 220 А	3	2234,3	68,3	6703	205	2475	5	15
			шт		855	13,5	2565	41	95	0,08	0
25	27	С"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	Контактор КМИ-11860 380В с электротепловым реле РТИ-1304	3	2001,16		6003				
			шт								
26	28	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	10	29,13	0	291	0	292	0,17	2
			шт		27	0	270	0	108	0	0
27	29	С151801-144ПРИМ.	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, тип РА16-297	10	105		1050				
			шт								
28	30	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	28	34,7	0	972	0	891	0,19	5
			шт		29,48	0	825	0	108	0	0
29	31	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, одноместная, тип РА16-268	19	226		4294				
			шт								
30	32	С151801-152ПРИМ.	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РС16-350	9	116		1044				
			шт								
31	33	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	5	36,26	0	181	0	146	0,17	1
			шт		27	0	135	0	108	0	0
32	34	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип А110-222	5	134		670				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
33	35	С151802-18ПРИМ.	Коробка КМ-223	8	70		560				
			шт								
34	36	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип К-201	0,028	16300		456				
			1000шт								
35	37	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55	0,9	55	1	47	0,33	0
			шт		49,7	0,2	50	0	95	0	0
36	38	С151801-11ПРИМ.	Выключатель кнопочный ВКИ211	1	134		134				
			шт								
37	71	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
			шт		116	2,5	348	7	95	0,01	0
38	72	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	6	107,3	3,5	644	21	187	0,18	1
			м		32,4	0,4	194	2	95	0	0
39	73	Ц0108-472-5	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 16 мм	5	58,2	7,6	291	38	136	0,15	1
			м		27,7	0,9	139	4	95	0,01	0
40	74	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	200	55	7,6	11000	1520	4579	0,13	26
			м		23,2	0,9	4640	180	95	0,01	1
41	75	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	10	78,3	2,1	783	21	617	0,39	4
			м		64,6	0,3	646	3	95	0	0
42	76	С151607-46	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 6 мм2	0,00051	569100		290				
			т								
43	77	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	1	102,6	14,4	103	14	79	0,44	0
			м		80,1	2,8	80	3	95	0,02	0
44	78	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	0,0445	437100		19451				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
45	79	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 6 мм	10	49,1	7,3	491	73	271	0,15	2
			м		27,7	0,8	277	8	95	0	0
46	80	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	20	93,5	3,1	1870	62	621	0,18	4
			м		32,4	0,3	648	6	95	0	0
47	81	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	6	93,5	3,1	561	19	186	0,18	1
			м		32,4	0,3	194	2	95	0	0
48	82	Ц0110-39-1ПРИМ.	ТЕСТОВЫЙ ЗАЖИМ "МОЛНИЕЗАЩИТА"	2	585	0	1170	0	846	3	6
			шт		470	0	940	0	90	0	0
49	83	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	6	107,3	3,5	644	21	187	0,18	1
			м		32,4	0,4	194	2	95	0	0
			ИТОГО:				366482	18854			207
							35362	3972			23
			Всего прямые затраты:				366482				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				90798				
			- оборудования				221463				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				37484				
			Всего накладных расходов:				37484				
			Итого с накладными				403966				
			- заработная плата				5622				
			- трудоемкость				22				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10950				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				414916				
			Итого с временными, 1,8 %				418398				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				422947				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				423735				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				425704				
			ИТОГО:				425704				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата				44956				
			Нормативная трудоемкость				252				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				1088525				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				21771				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1110296				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК "Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**С.А.Тимченко**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

в комплектировке согласно приказу № 868 от 16.11.2016г.

_____**В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

приложение 4 к договору
№281/НАК-16 от 06.06.2016г

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Моышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка**
Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г

А К Т № 66
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года

на 2-1-15 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	10	1299,3	68,3	12993	683	3140	2	20
			шт		317	13,5	3170	135	95	0,08	1
2	2	"ВЭЛС"	Щиток распределительный навесной на 18 модулей ЩРн-П-18/ЩО-1 в сборе/	1	4850,13		4850				
			шт								
			Отпускная цена		**4850**		**4850**				
			Сметная стоимость оборудования				***4850***				
3	3	"ВЭЛС"	Щиток распределительный навесной на 24 модуля ЩРн-П-24/ЩО-2 в сборе/	1	9529,16		9529				
			шт								
			Отпускная цена		**9529**		**9529**				
			Сметная стоимость оборудования				***9529***				
4	4	"ВЭЛС"	Щиток распределительный навесной на 18 модулей ЩРн-П-18/ЩО-3,ЩО-5 в сборе/	2	6826,5		13653				
			шт								
			Отпускная цена		**6826**		**13653**				
			Сметная стоимость оборудования				***13653***				
5	5	"ВЭЛС"	Щиток распределительный навесной на 24 модуля ЩРн-П-24/ЩО-4 в сборе/	1	7730,88		7731				
			шт								
			Отпускная цена		**7731**		**7731**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость оборудования				***7731***				
6	6	"ВЭЛС"	Щиток распределительный навесной на 8 модулей ЩРн-П-8/ЩОА-1 в сборе/ шт	1	2070,65		2071				
			Отпускная цена		**2071**		**2071**				
			Сметная стоимость оборудования				***2071***				
7	7	"ВЭЛС"	Щиток распределительный навесной на 12 модулей ЩРн-П-12/ЩОА-2,ЩОА-4 в сборе/ шт	2	2510,62		5021				
			Отпускная цена		**2511**		**5021**				
			Сметная стоимость оборудования				***5021***				
8	8	"ВЭЛС"	Щиток распределительный навесной на 8 модулей ЩРн-П-8/ЩОА-3,ЩОА-5 в сборе/ шт	2	2070,65		4141				
			Отпускная цена		**2071**		**4141**				
			Сметная стоимость оборудования				***4141***				
9	9	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором шт	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2
					205	2,3	410	5	95	0,01	0
10	10	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	2	4720		9440				
11	62	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 1000шт	0,406	16300		6618				
12	63	С151803-50ПРИМ.	Коробки для разводки проводов при установке светильников КП-204 1000шт	0,74	18000		13320				
13	64	С11041-60ПРИМ.	Крюки подвесные для светильников шт	105	101		10605				
14	65	С11011-57ПРИМ.	Метизы т	0,05	119700		5985				
			ИТОГО:				106415	710			22
							3580	140			1
			Всего прямые затраты:				106415				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				55129				
			- оборудования				46996				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				3534				
			Всего накладных расходов:				3534				
			Итого с накладными				109949				
			- заработная плата				530				
			- трудоемкость				3				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3777				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				113726				
			Итого с временными, 1,8 %				114927				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				116496				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				116768				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				117447				
			ИТОГО:				117447				
			Сметная заработная плата				4250				
			Нормативная трудоемкость				26				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				300312				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				6006				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				306318				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**С.А.Тимченко**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"
в командировке согласно
приказа № 968-к **В.М.Никитенко**
от 16.11.2016г.

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 67
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года

на 4-1и1 Наружное электроснабжение КЛ-0.4кВ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих: на един.	рабочих, обслуживающих: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,975	2369,27	100,89	2310	98	186	0,85	1
			м3		123,75	38,25	121	37	118	0,18	0
2	2	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,26	7852,09	257,71	9894	325	961	4,05	5
			м3		634,5	91,69	799	116	105	0,4	0
3	3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,2852	70		90				
			м3								
4	4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,2852	200		257				
			м3								
5	5	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01665	67700		1127				
			т								
6	6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,36	245,44	3,82	334	5	62	0,21	0
			м2		37,35	1,44	51	2	118	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	7	"VILSON KAZAKHSTAN"	Дизель-генераторная установка ДЭС 33кВА	1	1522431,42		1522431				
			шт								
			Отпускная цена		1522431		1522431				
			Сметная стоимость оборудования				***1522431***				
8	8	Ц0108-521-2	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 400 А	2	467,6	18,6	935	37	501	1	2
			шт		259	4,5	518	9	95	0,03	0
9	9	С151801-115ПРИМ.	Выключатель-разъединитель(рубильник) 400 А,3-х полюсный ВР32-37 А30130-32 УХЛ3	2	3170		6340				
			шт								
10	10	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее(из мелкопросеянной земли)	52	36,7	27,8	1908	1446	776	0,06	3
			м		8,8	6,9	458	359	95	0,04	2
11	13	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	110	26,4	3,1	2904	341	2048	0,11	12
			м		19,1	0,5	2101	55	95	0	0
12	14	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	70	73,1	20,8	5117	1456	1849	0,14	10
			м		23,4	4,4	1638	308	95	0,03	2
13	15	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	16	27,7	2,1	443	34	307	0,1	2
			м		19,7	0,5	315	8	95	0	0
14	16	С151601-9958 Изм. и доп.вып.19	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	0,098	102182		10014				
			км								
15	17	С151603-101ПРИМ.	Кабели контрольные марка КВВБГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,098	178700		17513				
			1000м								
16	19	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	80	113,2	42,7	9056	3416	3785	0,25	20
			м		40,5	9,3	3240	744	95	0,05	4
17	21	С151601-3292 Изм. и доп.вып.18	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с секторными жилами АПвБбШв 4х185-1 ГОСТ 16442-80	0,08	711543		56923				
			км								
18	23	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	2300,7	1439	4601	2878	2206	5	10
			шт		844	317	1688	634	95	1,84	4
19	24	С151610-1ПРИМ.	Муфта концевая для кабеля с пластмассовой изоляцией ЕРКТ0015-СЕЕ01	2	1550		3100				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
20	25	С151610-46 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002прим.	Муфты концевые для кабеля с пластмассовой изоляцией ЕРКТ 0063-L12-CEE01	4	7740		30960				
			комплект								
21	28	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	8	78,3	2,1	626	17	493	0,39	3
			м		64,6	0,3	517	2	95	0	0
22	29	С151607-46	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 6 мм2	0,000204	569100		116				
			т								
23	30	С151607-49	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 25 мм2	0,000948	459500		436				
			т								
24	35	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	52,2	39,75	37,82	2075	1974	652	0,01	1
			м3		1,87	11	98	574	97	0,04	2
25	36	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	91,35	119,02	119,02	10872	10872	2174	0	0
			т		0	23,8	0	2174	100	0,5	46
			ИТОГО:				1700382	22898			69
							11544	5022			61
			Всего прямые затраты:				1700362				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				143489				
			- оборудования				1522431				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				11964				
			На общестроительные работы				4035				
			Всего накладных расходов:				16000				
			Итого с накладными				1716382				
			- заработная плата				2400				
			- трудоемкость				8				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				11637				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1728019				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1728019				
			Итого с временными, 1,8 %				1731720				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,21 %				1736555				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1737392				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1739485				
			ИТОГО:				1739485				
			Сметная заработная плата				18966				
			Нормативная трудоемкость				138				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				4447863				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				88957				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4536820				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК "Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**С.А.Тимченко**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

в командировке согласно приказа №968-к от 16.11.2016г.

_____**В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

приложение 4 к договору
№ 281/НАК-16 от 06.06.2016г

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 68
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года

на 7-7 ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	5	209,01	180,88	1045	904	401	0,2	1
			яма		28,13	54,63	141	273	97	0,21	1
2	2	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,25	2369,27	100,89	592	25	48	0,85	0
			м3		123,75	38,25	31	10	118	0,18	0
3	3	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,125	7973,45	95,97	8970	108	954	4,9	6
			м3		771,75	36,25	868	41	105	0,18	0
4	4	Е0109-29-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ	14	12214,85	5475,87	171008	76662	89421	31,79	445
			т		5544	1552,87	77616	21740	90	5,46	76
5	5	С12021-268	СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ	14	134000		1876000				
			т								
			ИТОГО:				2057615	77699			452
							78656	22064			78
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1403				
			На металломонтажные работы				89421				
			Всего накладных расходов:				90824				
			Итого с накладными				2148439				
			- заработная плата				13624				
			- трудоемкость				45				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				128906				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2277345				
			Итого с временными, 1,8 %				2318337				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				2371891				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2381164				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				2404347				
			ИТОГО:				2404347				
			Сметная заработная плата				114344				
			Нормативная трудоемкость				575				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				6147915				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				122958				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6270873				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК "Казатомпром"

_____ **Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____ **С.А.Тимченко**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

в комплексировке согласно
приказа № 908-к

_____ **В.М.Никитенко**

от 16.11.2016г

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____ **Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____ **У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____ **Е.Абзалиев**

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Моышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 69
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года

на 7-3 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, МОЩЕНИЕ(В ГРАНИЦЕ УЧАСТКА)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПРОЕЗДАМ(ТИП 1)								
1	4	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3	1865	503,67	15,35	939345	28630	27285	0,03	63
			м2		5,94	5,06	11078	9437	133	0,02	33
2	5	Е0127-54-6#К=4 К ОБ	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3#/до толщины 6см/	7460	60,11	0	448421	0	100	0	1
			м2		0,01	0	75	0	133	0	0
3	6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1865	604,12	15,35	1126684	28628	27285	0,03	63
			м2		5,94	5,06	11078	9437	133	0,02	33
			Итого по разделу: А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПРОЕЗДАМ(ТИП 1)				2514450				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТКИ(ТИП 2)								
4	10	Е0111-1-2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ГРУНТО-ЩЕБНЯ	567	95,3	2,62	54035	1486	8020	0,07	39
			м2		10,51	0,99	5959	561	123	0	3
5	11	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	567	342,97	12,52	194464	7099	31989	0,24	138
			м2		38,03	4,39	21563	2489	133	0,02	10
6	12	Е0127-56-2 К=3	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать /до толщины 9см/	567	78,09	0	-44277	0	-1878	0,02	-9
			м2		2,49	0	-1412	0	133	0	0
7	13	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка#ТОЛЩ.5СМ	28,35	1018,16	68,13	28865	1931	1287	0,14	4
			м3		21,38	12,76	606	362	133	0,04	1
8	14	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	567	941,88	42,08	534046	23859	54469	0,38	216
			м2		57,38	14,85	32534	8420	133	0,07	41
			Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТКИ(ТИП 2)				767133				
			Раздел: ПОКРЫТИЕ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК(ТИП 3)								
			ИТОГО:				3281583	91636			513
							81481	30707			121
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				148557				
			Всего накладных расходов:				148557				
			Итого с накладными				3430140				
			- заработная плата				22284				
			- трудоемкость				74				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				205808				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3635948				
			Итого с временными, 1,8 %				3701395				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				3786897				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3801703				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				3838717				
			ИТОГО:				3838717				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата				134472				
			Нормативная трудоемкость				708				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				9815599				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				196312				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10011911				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____ **Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____ **С.А.Тимченко**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"
в командировке согласно
приказа № 908 от 18.11.2016г **В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____ **Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____ **У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____ **Е.Абзалиев**