Приложение №5
к договору № 281/НАК-16 от 06.06.2016г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2016г

Заказчик **АО "НАК "Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО " Многопрофильная компания" Достар"**
Договор **№ 281/НАК-16 от 06.06.2016г**
Наименование строительства и его адрес:
Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы № 53 г.Астана-корректировка

	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ , тенге			
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала текущего года	за отчетный месяц	аванс по договору	за выполненный объем с начала стр-ва до отчетного месяца	к оплате за текущий месяц	остаток оплаты по договору (гр1-гр5-гр6-гр7)
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО	722 355 620	398 943 328,11	398 943 328,11	113 401 269,00		285 542 059,11	113 401 269,00	323 412 291,89
НДС	86 682 674,4	47 873 199,37	47 873 199,37	13 608 152,28		34 265 047,09	13 608 152,28	38 809 475,03
ВСЕГО	809 038 294,4	446 816 527,48	446 816 527,48	127 009 421,28		319 807 106,20	127 009 421,28	362 221 766,92

К оплате (сумма прописью) Сто двадцать семь миллионов девять тысяч четыреста двадцать одна тенге двадцать восемь тиын

в том числе НДС 12% Тринадцать миллионов шестьсот восемь тысяч сто пятьдесят две тенге двадцать восемь тиын

Заказчик
Управляющий директор по производству
АО "НАК" Казатомпром"

_____Ю.Демехов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар

_____Омаров У.Ж.

Заказчик Акционерное общество Национальная Атомная Компания "Казатомпром"

Поставщик ТОО "Многопрофильная компания"Достар"
Договор договор № 281/НАК-16 от 06 июня 2016г

Наименовани "Детский сад на 240 мест по проспекту Б.Момышулы в районе школы №53
объекта в г.Астана -корректировка"

Сводный акт № 4 от "30" "сентября" 2016г
приемки выполненных работ за сентябрь 2016г

№ п/п	Обоснование	Наименование глав объектов работ и затрат	сметная стоимость,тенге			всего,в тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования,мебель,инвентарь	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2 основные объекты строительства				
1		-общестроительные работы (лок.смета 2-1-и1)				
		в том числе:				
	акт №41	- двери	1 267 745		43 049	1 310 794
	акт №25	полы	4 504 463		152 958	4 657 421
	акт №26	- кровля	28 419 385		965 054	29 384 439
	акт №27	-внутренние отделочные работы	9 610 799		326 360	9 937 159
	акт №28	- разные работы	6 362 652		216 060	6 578 712
2	акт №29	водопровод объединенный хозяйственно-питьевой противопожарный В1(лок.смета 2-1-2)	1 813 271		61 575	1 874 846
3	акт №30	горячее водоснабжение Т3,Т4 (лок.смета 2-1-3)	2 265 279		76 925	2 342 204
4	акт №31	канализация бытовая К1 (лок. смета 2-1-4)	2 636 902		89 544	2 726 446
5	акт №32	канализация производственная К3(столовая) (лок.смета 2-1-5)	1 061 362		36 042	1 097 404
6	акт №33	вентиляция (лок смета 2-1-9	3 507 122	1 102 632	141 145	4 750 899
7	акт №34	дымоудаление (лок.смета 2-1-12и)	3 039 204	1 027 180	123 746	4 190 130
9	акт №35	силовое электрооборудование (лок. смета 2-1-14)	2 916 580	93 750	100 915	3 111 245
10	акт №36	тепловой узел (лок.смета 2-1-10)	7 610 095	2 970 247	317 826	10 898 168
		Глава 6.Наружные сети и сооружения водоснабжения,канализации,тепл оснабжения,газоснабжения				
11	акт №37	бытовая канализация К1(лок.смета 6-2и-1)	2 331 634		79 177	2 410 811

12	акт №38	ливневая канализация К2 (лок.смета 6-3и-1)	1 000 864,00		33 986,00	1 034 850
13	акт №39	-наружные сети теплоснабжения(лок смета 6-4и1)	22 730 137		771 860	23 501 997
		Глава 7.Благоустройство и озеленение территории				
14	акт №40	Подпорная стенка (лок смета 7-9)	3 475 718		118 026	3 593 744
		Итого в текущих ценах по актам ф-2	**104 553 212**	**5 193 809**	**3 654 248**	**113 401 269**
	НК РК	НДС 12%			13 608 152,28	13 608 152,28
		Всего по акту	**104 553 212**	**5 193 809**	**17 262 400,28**	**127 009 421,28**

Заказчик:
Управляющий директор по производству
АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО"НАК" Казатомпром"

_____**С.Тимченко**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная
компания "Достар

_____**У.Омаров**

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 25
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ПОЛЫ								
1	318	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	1133,57	333,23	13,43	377735	15224	99887	0,45	510
			м2		66,6	5,04	75496	5713	123	0,02	28
2	319	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	1133,57	347,46	4,02	393870	4557	7362	0,03	30
			м2		3,78	1,5	4285	1700	123	0,01	8
3	320	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1133,57	210,31	9,95	238397	11279	77997	0,36	404
			м2		52,2	3,74	59172	4240	123	0,02	21
4	321	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1133,57	31,65	0,67	35878	759	1227	0	5
			м2		0,63	0,25	714	283	123	0	1
5	323	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	80,14	333,23	13,43	26705	1076	7062	0,45	36
			м2		66,6	5,04	5337	404	123	0,02	2
6	324	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	80,14	347,46	4,02	27845	322	520	0,03	2
			м2		3,78	1,5	303	120	123	0,01	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	325	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /ГИДРОИЗОЛ/	80,14	340,45	18,42	27284	1476	9153	0,42	33
			м2		85,95	6,91	6888	554	123	0,03	3
8	326	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой /ГИДРОИЗОЛ/	80,14	232,19	9,05	18608	725	5348	0,25	20
			м2		50,85	3,4	4075	272	123	0,02	1
9	327	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	80,14	223,38	9,95	17902	797	5514	0,36	29
			м2		52,2	3,74	4183	300	123	0,02	1
10	329	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	134,73	223,38	9,95	30096	1341	9270	0,36	48
			м2		52,2	3,74	7033	504	123	0,02	2
11	331	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	96,7	333,23	13,43	32223	1299	8521	0,45	44
			м2		66,6	5,04	6440	487	123	0,02	2
12	332	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	96,7	347,46	4,02	33599	389	628	0,03	3
			м2		3,78	1,5	366	145	123	0,01	1
13	333	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /ГИДРОИЗОЛ/	96,7	340,45	18,42	32921	1781	11045	0,42	40
			м2		85,95	6,91	8311	668	123	0,03	3
14	334	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой /ГИДРОИЗОЛ/	96,7	232,19	9,05	22453	875	6453	0,25	24
			м2		50,85	3,4	4917	329	123	0,02	2
15	335	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	96,7	210,31	9,95	20337	962	6654	0,36	34
			м2		52,2	3,74	5048	362	123	0,02	2
16	336	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	96,7	31,65	0,67	3061	65	105	0	0
			м2		0,63	0,25	61	24	123	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ				1338914				
			ИТОГО:				1338914	42928			1262
							192629	16105			78
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				256746				
			Всего накладных расходов:				256746				
			Итого с накладными				1595660				
			- заработная плата				38512				
			- трудоемкость				128				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				95740				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1691400				
			Итого с временными, 1,8 %				1721845				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				1761620				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1768507				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1785725				
			ИТОГО:				1785725				
			Сметная заработная плата				247246				
			Нормативная трудоемкость				1468				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				4566099				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				91322				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4657421				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____С.А.Тимченко

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____В.М.Никитенко

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____Б.Жаркенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____У.Омаров

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____Е.Абзалиев

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 26
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: КРОВЛЯ								
2	154	Е0110-14-1	Установка стропил	23,45	21304,82	334,28	499598	7839	99151	22,1	518
			м3		3397,5	126	79671	2955	120	0,62	15
3	155	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	79,57	22541,72	316,57	1793645	25189	344387	22,5	1790
			м3		3487,5	119,25	277500	9489	120	0,58	46
4	156	Е0110-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок	14,88	19243,43	311,18	286342	4630	43470	13,2	196
			м3		2317,5	117	34484	1741	120	0,57	8
5	159	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам#ОГНЕЗАЩИТА	2400	20,48	0,91	49157	2184	14458	0,03	70
			м2		4,68	0,34	11232	816	120	0	4
6	160	Е0110-54-5	Антисептирование пастами покрытий прогонов по фермам	2400	14,53	0,05	34877	120	2851	0,01	14
			м2		0,97	0,02	2328	48	120	0	0
7	161	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м#ПОД СТОЙКИ	4,82125	10766,29	365,89	51907	1764	7347	6,66	32
			м3		1154,25	137,25	5565	662	118	0,67	3
8	162	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов#ТОЛЯ НА СТОЛБИКАХ ПОД ПОДКЛАДКИ	24,8675	704,76	11,21	17526	279	1048	0,2	5
			м2		31,5	4,21	783	105	118	0,02	1
9	163	С12041-7 Изм. доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,11716	49502		5800				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
10	164	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,07272	32300		2349				
			т								
11	165	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	2400	71,91	8,39	172590	20136	135504	0,27	643
			м2		43,88	3,17	105312	7608	120	0,02	37
12	166	С11011-591ПРИМ.	Плита OSB	25,2	36900		929880				
			100м2								
13	167	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002прим	Устройство кровель(включая слуховые окна) скатных из наплавляемых материалов в два слоя/ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА И ПОДКЛАДОЧНЫЙ СЛОЙ/	2400	42,86	18,33	102864	43992	89650	0,14	331
			м2		24,53	6,86	58872	16464	119	0,03	80
14	168	СПРАЙС ТОО "Строительные системы Казахстана"	ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА	2520	942,79		2375831				
			м2								
15	169	СПРАЙС ТОО "Строительные системы Казахстана"	ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР С САМОКЛЕЮЩИМСЯ СЛОЕМ /РУЛОН 1МХ15М/	2520	360,82		909269				
			м2								
16	170	СПРАЙС ТОО "Строительные системы Казахстана"	КНК-джазии	215	1047,54		225222				
			м2								
17	171	СПРАЙС ТОО "Строительные системы Казахстана"	Мастика БПХ ФИКСЕР	144	279,35		40226				
			кг								
18	172	С11011-89	Гвозди кровельные, оцинкованные	225	125		28125				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			кг								
19	173	СПРАЙС ТОО "Строительные системы Казахстана"	Планка карнизная (ВИК-01-6007-ОН)	185	523,77		96898				
			шт								
20	174	СПРАЙС ТОО "Строительные системы Казахстана"	Планка карнизная (ВИК-01-6007-ОН)	185	523,77		96898				
			шт								
21	191	Е0109-24-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	МОНТАЖ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ ЗОНТОВ ВЕНТШАХТ	0,556	14773,97	4022,39	8214	2236	5540	62,15	35
			т		9999	1071,86	5559	596	90	3,81	2
22	192	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,556	49389		27460				
			т								
23	193	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,556	1333,5	312,12	741	174	340	2,96	2
			т		679,5	0	378	0	90	0	0
24	194	Е0113-26-6#К=2 К ОБ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115#ЗА 2 РАЗА	48,8	20,36	0,02	994	1	183	0,02	1
			м2		4,16	0	203	0	90	0	0
25	195	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,661	13864,97	4022,39	9165	2659	6045	56,5	37
			т		9090	1071,86	6008	708	90	3,81	3
26	196	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,661	59200		39131				
			т								
27	197	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,661	1333,5	312,12	881	206	404	2,96	2
			т		679,5	0	449	0	90	0	0
28	198	Е0113-26-6#К=2 К ОБ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115#ЗА 2 РАЗА	58,2	20,36	0,02	1185	1	218	0,02	1
			м2		4,16	0	242	0	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	199	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали#ЗОНТЫ	65,4	575,05	1,24	37608	81	11962	0,97	64
			м2		153,23	0,47	10021	31	119	0	0
30	200	Е0113-43-1	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЛОЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	494	320,02	1,27	158090	627	120251	1,42	701
			м2		270	0,47	133380	232	90	0	1
31	201	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке ТОЛЩ.60ММ	494	197,9	92,82	97763	45853	67026	0,59	291
			м2		100,8	34,88	49795	17231	100	0,17	84
32	202	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	29,64	5089		150838				
			м3								
33	203	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен#в пределах чердачного пространства	564	1080,2	4,92	609233	2775	115432	1,15	649
			м2		193,05	1,87	108880	1055	105	0,01	5
34	204	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен#в пределах чердачного пространства	564	133,23	1,19	75142	671	22652	0,22	126
			м2		37,8	0,45	21319	254	105	0	1
35	205	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен#выше уровня кровли	104	307,42	1,96	31972	204	11941	0,61	64
			м2		108,9	0,45	11326	47	105	0,03	3
			Итого по разделу: КРОВЛЯ				8967421				
			ИТОГО:				8967421	161621			5572
							923307	60042			294
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1087530				
			На металломонтажные работы				12329				
			Всего накладных расходов:				1099860				
			Итого с накладными				10067281				
			- заработная плата				164979				
			- трудоемкость				550				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				604037				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10671318				
			Итого с временными, 1,8 %				10863402				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				11114347				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11157801				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				11266435				
			ИТОГО:				11266435				
			Сметная заработная плата				1148328				
			Нормативная трудоемкость				6416				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				28808274				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				576165				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				29384439				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**С.А.Тимченко**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

Заказчик Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 27
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
			1 этаж потолок								
1	364	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	1411,25	176,32	3,94	248834	5560	153516	0,55	781
			м2		102,11	1,49	144103	2103	105	0,01	10
			1 этаж стены								
2	372	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 2мм "ГИПСОВОЙ" стен	3216,43	137,42	3,43	442002	11032	253429	0,46	1464
			м2		73,73	1,31	237147	4214	105	0,01	20
			2 этаж стены								
3	379	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3032,38	342,61	4,07	1038930	12328	435093	0,74	2244

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		135,68	0,97	411433	2941	105	0,05	157
4	384	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	550,46	768,08	6,33	422797	3484	182146	1,79	985
			м2		312,75	2,39	172156	1316	105	0,01	6
5	390	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен в пределах чердачного пространства	9,325	4173,97	378,22	38922	3527	34577	20,04	187
			м3		3566,25	141,75	33255	1322	100	0,69	6
6	391	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	9,04525	7634		69051				
			м3								
7	392	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	93,25	674,2	4,92	62869	459	19085	1,15	107
			м2		193,05	1,87	18002	174	105	0,01	1
8	393	С11011-2165 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 8х120 мм	465	7,05		3278				
			шт								
			ИТОГО:				2326683	36391			5769
							1016096	12070			201
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1077846				
			Всего накладных расходов:				1077846				
			Итого с накладными				3404529				
			- заработная плата				161677				
			- трудоемкость				539				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				204272				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3608801				
			Итого с временными, 1,8 %				3673759				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				3758623				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3773318				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				3810056				
			ИТОГО:				3810056				
			Сметная заработная плата				1189843				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость				6509				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				9742313				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				194846				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9937159				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**С.А.Тимченко**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальнык участка
ТОО "Многопрофильная компанния"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 28
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ (пожар. лест.)								
1	689	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,165	7041,72	0	1162	0	115	3,66	1
			м3		567	0	94	0	123	0	0
2	690	Е0109-29-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж лестницы ПЛ-1 прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, по ж/бетонным и каменным опорам/	2,58502	14215,47	5475,87	36747	14155	16511	31,79	82
			т		5544	1552,87	14331	4014	90	5,46	14
3	691	С12021-267	Пожарная лестница ПЛ-1	2,58502	133700		345617				
			т								
4	693	С12021#ТБ3.2	НАДБАВКА К СТОИМОСТИ М/КОНСТРУКЦИЙ БАЛОК НА МАРКУ СТАЛИ С245	0,85597	1860		1592				
			т								
5	694	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты#толщ.200мм ПЛ-2	1,024	2369,27	100,89	2426	103	196	0,85	1
			м3		123,75	38,25	127	39	118	0,18	0
6	695	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны#ФМ-1 БЕТОН В15	0,864	8261,23	112,36	7138	97	965	6,34	5
			м3		1021,5	42,44	883	37	105	0,21	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	696	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02042	65900		1346				
			т								
8	697	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	0,029916	70437,87	304,24	2107	9	308	58	2
			1т		9675	114,75	289	3	105	0,56	0
9	698	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,029916	18000		538				
			т								
10	699	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	0,88	223,29	1,8	196	2	65	0,42	0
			м2		69,75	0,68	61	1	105	0	0
11	700	Е0106-9-2 К=3	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	0,88	280,89	2,25	247	2	61	0,36	0
			м2		65,49	0,87	58	1	105	0	0
12	701	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т#СТОЙКИ СТ1-СТ2	0,2554	4646,85	2285,57	1187	584	505	9,35	2
			т		1579,5	617,13	403	158	90	2,34	1
13	702	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,2554	162700		41554				
			т								
14	703	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2554	542,84	144,52	139	37	67	1,34	0
			т		292,5	0	75	0	90	0	0
15	704	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,34248	14359,66	5522,03	4918	1891	2280	35,9	12
			т		6075	1322,37	2081	453	90	4,73	2
16	705	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	3,98806	13711,47	5475,87	54683	21838	23663	28,9	115
			т		5040	1552,87	20100	6193	90	5,46	22
17	706	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы#ПЛ-2	4,33054	133700		578993				
			т								
18	708	С12021#ТБ3.2	НАДБАВКА К СТОИМОСТИ М/КОНСТРУКЦИЙ БАЛОК НА МАРКУ СТАЛИ С245	4,8941	1860		9103				
			т								
19	709	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПЛ-3	0,33	7041,72	0	2324	0	230	3,66	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	709	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПЛ-3	0,33	7041,72	0	2324	0	230	3,66	1
			м3		567	0	187	0	123	0	0
20	710	Е0109-29-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж лестницы ПЛ-3 прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, по ж/бетонным и каменным опорам/	4,78676	14215,47	5475,87	68046	26212	30574	31,79	152
			т		5544	1552,87	26538	7433	90	5,46	26
21	711	С12021-267	Пожарная лестница ПЛ-3	4,78676	133700		639990				
			т								
22	713	С12021#ТБ3.2	НАДБАВКА К СТОИМОСТИ М/КОНСТРУКЦИЙ БАЛОК НА МАРКУ СТАЛИ С245	1,69658	1860		3156				
			т								
23	714	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПЛ-4	0,165	7041,72	0	1162	0	115	3,66	1
			м3		567	0	94	0	123	0	0
24	715	Е0109-29-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж лестницы ПЛ-4 прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, по ж/бетонным и каменным опорам/	2,39338	14215,47	5475,87	34023	13106	15287	31,79	76
			т		5544	1552,87	13269	3717	90	5,46	13
25	716	С12021-267	Пожарная лестница ПЛ-4	2,39338	133700		319995				
			т								
26	717	Е0113-26-6#К=2 К ОБ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115#ЗА 2 РАЗА	124,33	20,36	0,02	2531	2	465	0,02	3
			м2		4,16	0	517	0	90	0	0
27	718	С12021#ТБ3.2	НАДБАВКА К СТОИМОСТИ М/КОНСТРУКЦИЙ БАЛОК НА МАРКУ СТАЛИ С245	0,84829	1860		1578				
			т								
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				2162498				
			ИТОГО:				2162498	78038			455
							79107	22049			78
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2520				
			На металломонтажные работы				88887				
			Всего накладных расходов:				91407				
			Итого с накладными				2253905				
			заработная плата				13711				
			трудоемкость				46				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				135234				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2498056				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				2522377				
			ИТОГО:				2522377				
			Сметная заработная плата				114867				
			Нормативная трудоемкость				579				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				6449718				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				128994				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6578712				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____С.А.Тимченко

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____В.М.Никитенко

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____Б.Жаркенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____У.Омаров

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____Е.Абзалиев

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 29
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 2-1-2 ВОДОПРОВОД ОБЪЕДИНЕННЫЙ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	40	Е0116-32-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм	274	181	3,68	49594	1008	59047	0,94	258
			м		167,32	1,04	45846	285	128	0	0
2	41	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	262,492	32		8400				
			м								
3	42	Е0116-32-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 25 мм	22	181,03	3,71	3983	82	4741	0,94	21
			м		167,32	1,05	3681	23	128	0	0
4	43	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	19,56	53		1037				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м								
5	44	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1,956	90		176				
			м								
6	45	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	7	1240,75	20,8	8685	146	1239	0,72	5
			м		130,5	7,79	914	55	128	0,04	0
7	46	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	42	1082,42	12,21	45462	513	5242	0,56	23
			м		92,93	4,57	3903	192	128	0,02	1
8	47	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	43	965,42	12,21	41513	525	5366	0,56	24
			м		92,93	4,57	3996	197	128	0,02	1
9	48	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	77	693,07	10,34	53366	796	7966	0,43	33
			м		76,95	3,87	5925	298	128	0,02	1
10	49	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	4	471,67	4,19	1887	17	315	0,34	1
			м		59,85	1,58	239	6	128	0,01	0
11	50	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	41	362,67	4,19	14869	172	3224	0,34	14
			м		59,85	1,58	2454	65	128	0,01	0
12	51	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	260	364,67	4,19	94814	1089	20444	0,34	88
			м		59,85	1,58	15561	411	128	0,01	2
13	52	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	12	329,67	4,19	3956	50	944	0,34	4
			м		59,85	1,58	718	19	128	0,01	0
14	53	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	2	259,53	14,83	519	30	517	1,11	2
			м		196,2	5,56	392	11	128	0,03	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	54	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,992	468		932				
			м								
16	61	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	204	200		40800				
			кг								
17	62	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	166	154,92		25717				
			шт								
18	63	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	622	72,96	16,85	45384	10481	26696	0,21	131
			м		38,59	4,33	24003	2693	100	0,03	16
19	64	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	173,8	53		9211				
			м								
20	65	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	308	70		21560				
			м								
21	66	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	47,3	83		3926				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	67	С11031-210 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	51,7	141		7290				
			м								
23	68	С11031-213 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	47,3	188		8892				
			м								
24	69	С11031-215 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	46,2	235		10857				
			м								
25	70	С11031-218 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	9,9	380		3762				
			м								
			ИТОГО:				506592	14909			604
							107632	4255			22
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				26696				
			На сантехнические работы				109044				
			Всего накладных расходов:				135740				
			Итого с накладными				642333				
			- заработная плата				20361				
			- трудоемкость				68				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				38540				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				680873				
			Итого с временными, 1,8 %				693129				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				709140				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				711913				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				718844				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				718844				
			Сметная заработная плата				132248				
			Нормативная трудоемкость				694				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				1838084				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				36762				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1874846				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____С.А.Тнмченко

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____В.М.Никитенко

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____Б.Жаркенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____У.Омаров

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компанння"Достар"

_____Е.Абзалиев

Приложение 4 к договору
№281/НАК-6 от 06.06.2046г

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 30
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 2-1-3 ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3, Т4

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	37	Е0116-32-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм	314	181	3,68	56834	1156	67667	0,94	295
			м		167,32	1,04	52538	327	128	0	0
2	38	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	300,812	32		9626				
			м								
3	39	Е0116-32-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 25 мм	29	181,03	3,71	5250	108	6250	0,94	27
			м		167,32	1,05	4852	30	128	0	0
4	40	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	26,406	53		1400				
			м								
5	41	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	1,956	90		176				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	42	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	51	693,07	10,34	35347	527	5276	0,43	22
			м		76,95	3,87	3924	197	128	0,02	1
7	43	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	94	596,67	4,19	56087	394	7391	0,34	32
			м		59,85	1,58	5626	149	128	0,01	1
8	44	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	56	471,67	4,19	26414	235	4403	0,34	19
			м		59,85	1,58	3352	88	128	0,01	0
9	45	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	127	362,67	4,19	46059	532	9986	0,34	43
			м		59,85	1,58	7601	201	128	0,01	1
10	46	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	492	364,67	4,19	179418	2061	38686	0,34	166
			м		59,85	1,58	29446	777	128	0,01	4
11	47	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	43	329,67	4,19	14176	180	3381	0,34	14
			м		59,85	1,58	2574	68	128	0,01	0
12	50	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	2,58	1523,78		3931				
			100шт								
13	51	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	1138	72,96	16,85	83033	19175	48843	0,21	240
			м		38,59	4,33	43915	4928	100	0,03	28
14	52	С11031-201 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	317,9	53		16849				
			м								
15	53	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	570,9	70		39963				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	54	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	141,9	83		11778				
			м								
17	55	С11031-206 Изм. и доп.вып.18прим.	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	61,6	92		5667				
			м								
18	56	С11031-207 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	103,4	103		10650				
			м								
19	57	С11031-210 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	56,1	141		7910				
			м								
			ИТОГО:				610568	24367			858
							153828	6765			36
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				48843				
			На сантехнические работы				143041				
			Всего накладных расходов:				191883				
			Итого с накладными				802451				
			- заработная плата				28783				
			- трудоемкость				96				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				48147				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				850599				
			Итого с временными, 1,8 %				865910				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				885913				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				889377				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				898036				
			ИТОГО:				898036				
			Сметная заработная плата				189376				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость				990				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				2296278				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				45926				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2342204				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____С.А.Тимченко

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____В.М.Никитенко

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____Б.Жаркенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____У.Омаров

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____Е.Абзалиев

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 31
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 2-1-4 КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	137	620,54	0,64	85014	88	18667	0,58	80
			м		106,2	0,25	14549	34	128	0	0
2	3	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	292	748,88	1,43	218673	418	38467	0,56	164
			м		102,38	0,54	29895	158	128	0	1
3	5	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	17	781,79	7,07	13290	120	2898	0,7	12
			м		130,5	2,66	2219	45	128	0,01	0
4	6	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	340,5	190,68	10,58	64927	3602	64487	0,77	262
			м		144	3,96	49032	1348	128	0,02	7

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	7	Е0122-11-9#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм /ФУТЛЯР/	0,0035	198209,36	127554,83	694	446	450	413	1
			км		70416,5	28479,01	246	100	130	121,05	0
6	8	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	3,5	244,98	0,28	857	1	669	0,84	3
			м		146,93	0,11	514	0	130	0	0
7	9	С130801-96	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d-100 мм	343,312	1030		353611				
			м								
8	10	С130804-868 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 355х13,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,5	3168		11088				
			м								
9	21	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	1,38	1523,78		2103				
			100шт								
10	22	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	291	200		58200				
			кг								
			ИТОГО:				808457	4675			522
							96454	1685			8
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1119				
			На сантехнические работы				124519				
			Всего накладных расходов:				125638				
			Итого с накладными				934095				
			- заработная плата				18846				
			- трудоемкость				63				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				56046				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				990141				
			Итого с временными, 1,8 %				1007964				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				1031248				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1035280				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1045360				
			Сметная заработная плата				116985				
			Нормативная трудоемкость				593				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				2672986				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				53460				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2726446				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**С.А.Тимченко**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 32
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 2-1-5 КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3 (СТОЛОВАЯ)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	91	620,54	0,64	56469	58	12399	0,58	53
			м		106,2	0,25	9664	23	128	0	0
2	2	С"ЈАККО"	РЕВИЗИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-50ММ	11	119,07		1310				
			шт								
3	3	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	14	748,88	1,43	10484	20	1844	0,56	8
			м		102,38	0,54	1433	8	128	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	4	С"ЈАККО"	РЕВИЗИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-110ММ	1	264,33		264				
			шт								
5	5	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	95	781,79	7,07	74270	672	16192	0,7	67
			м		130,5	2,66	12398	253	128	0,01	1
6	6	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	121	1218,62	10,58	147453	1280	22916	0,77	93
			м		144	3,96	17424	479	128	0,02	2
7	9	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	0,64	1523,78		975				
			100шт								
8	13	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	157	200		31400				
			кг								
			ИТОГО:				322625	2030			221
							40919	763			4
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				53351				
			Всего накладных расходов:				53351				
			Итого с накладными				375976				
			- заработная плата				8003				
			- трудоемкость				27				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				22559				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				398535				
			Итого с временными, 1,8 %				405709				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				415081				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				416704				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				420761				
			ИТОГО:				420761				
			Сметная заработная плата				49685				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость				252				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				1075886				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				21518				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1097404				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____С.А.Тимченко

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____В.М.Никитеико

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____Б.Жаркенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____У.Омаров

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____Е.Абзалиев

приложение 4 к договору
№281/НАК-16 от 06.06.2016г

Заказчик Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 33
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 2-1-9 ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих: на един.	рабочих, обслуживающих: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0120-42-9	МОНТАЖ ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКИ П-1	1	13091,47	1462,34	13091	1462	12858	55,76	56
			шт		9497,25	548,1	9497	548	128	2,68	3
2	2	"VTS KAZAKHSTAN"	УСТАНОВКА ПРИТОЧНАЯ П1 NVS-N 65-R-F/NVS_NV/S	1	44625,73		44626				
			компл								
			Отпускная цена		44626		44626				
			Сметная стоимость оборудования				***44626***				
3	3	Ц0111-30-2	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА АВТОМАТИКИ	1	311,79	0	312	0	277	2	2
			шт		308,25	0	308	0	90	0	0
4	4	Ц0111-168-2	УСТАНОВКА ЩИТА АВТОМАТИКИ	1	2023,46	161,42	2023	161	1063	7	7
			шт		1149,75	31,5	1150	31	90	0,18	0
5	5	Е0120-42-9	МОНТАЖ ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКИ П-2	1	13091,47	1462,34	13091	1462	12858	55,76	56
			шт		9497,25	548,1	9497	548	128	2,68	3
6	6	"VTS KAZAKHSTAN"	УСТАНОВКА ПРИТОЧНАЯ П2 NVS-N 23-R-F/NVS_NV/S	1	27504,11		27504				
			компл								
			Отпускная цена		27504		27504				
			Сметная стоимость оборудования				***27504***				
7	7	Ц0111-30-2	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА АВТОМАТИКИ	1	311,79	0	312	0	277	2	2
			шт		308,25	0	308	0	90	0	0
8	8	Ц0111-168-2	УСТАНОВКА ЩИТА АВТОМАТИКИ	1	2023,46	161,42	2023	161	1063	7	7
			шт		1149,75	31,5	1150	31	90	0,18	0
9	9	"VTS KAZAKHSTAN"	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ (ОПЦИОНАЛЬНО) К П1 И П2	1	308041,06		308041				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			компл								
			Отпускная цена		308041		308041				
			Сметная стоимость оборудования				***308041***				
10	10	Е0120-32-3	Установка вентиляторов осевых массой до 0,1 т	1	2741,48	105,93	2741	106	2220	9,99	10
			шт		1693,91	40,16	1694	40	128	0,19	0
11	11	С"ЛЕТЕКС"	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ВКП 70-40-6	1	65331,86		65332				
			шт								
12	12	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,88	1309,04	7,3	1152	6	1096	6,04	5
			м2		970,99	2,36	854	2	128	0,01	0
13	13	СПРАЙС ТОО "АВЗ"	Вставка гибкая VG 70-40	2	2406,56		4813				
			шт								
14	14	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	14	712,67	29,9	9977	419	12447	3,83	54
			шт		682,76	11,81	9559	165	128	0,05	1
15	15	С Прайс АО "Келет"	Вытяжной вентилятор N-0,052кВт VENA 300	14	4570,79		63991				
			шт								
16	16	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	1	1609,69	242,7	1610	243	1751	7,88	8
			шт		1278,11	89,78	1278	90	128	0,44	0
17	17	СПРАЙС ТОО "Летекс"	1,5 метровая тепловая завеса DEFENDER 150EH /Тепловая завеса КЭВ 12 П 301 Е длина 1500мм N-12кВт(НПО "Тепломаш")/	1	47279,18		47279				
			компл								
			Отпускная цена		47279		47279				
			Сметная стоимость оборудования				***47279***				
18	18	Е0120-28-1	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм	1	4168,98	127,82	4169	128	565	2,1	2
			шт		394,54	47,25	395	47	128	0,23	0
19	19	Е0120-3-11ПРИМ	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /ПЕРЕХОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 821Х440/500Х300 б-0,7мм L-500мм/	1,03	1115,92	8,82	1149	9	209	0,96	1
			м2		155,22	3,31	160	3	128	0,02	0
20	20	Е0120-3-10 прим.	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /ПЕРЕХОД ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 500Х220/400Х150 б-0,7мм L-500мм/	0,635	1174,73	9,61	746	6	171	1,28	1
			м2		206,72	3,59	131	2	128	0,02	0
21	21	Е0120-17-1	Установка отсосов от оборудования	173	8,75	0,59	1514	102	1649	0,04	7

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			кг		7,23	0,21	1252	36	128	0	0
22	22	С Прайс "SARGOS"	Местный вентиляционный отсос МВО-3.ОМС-02Х1,2 размером 3000х1200х400	1	239373,01		239373				
			шт								
23	23	С Прайс ""SARGOS"	Местный вентиляционный отсос МВО-1.ОМС-02Х1,0 размером 1000х1000х400	1	74200,37		74200				
			шт								
24	24	С Прайс ТОО "ELITESARA"	Местный вентиляционный отсос 3ВЭ-900	1	27965,95		27966				
			шт								
25	25	Е0120-27-7 прим	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа III, ВП 3-1 размером пластин 400х500х750 мм	1	418,32	31,54	418	32	221	1,02	1
			шт		160,65	11,81	161	12	128	0,06	0
26	26	С Прайс"Летекс"	Шумоглушитель KSG 70-40	1	6878,88		6879				
			шт								
27	27	Е0120-11-2 прим	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2 /РЕШЕТКА НАРУЖНАЯ РН800Х500/	1	913,38	29,9	913	30	324	1,46	1
			шт		240,98	11,81	241	12	128	0,05	0
28	28	С Прайс ТОО "АВЗ-Астана"	РЕШЕТКА НАРУЖНАЯ РН800Х500	1	3168,47		3168				
			шт								
29	29	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	4	838,47	12,95	3354	52	3629	4,22	17
			шт		704,03	4,73	2816	19	128	0,02	0
30	30	СПРАЙС ТОО "АВЗ-Астана"	Клапан огнезадерживающий С электромеханическим приводом BEliMO (огнестойкость 60 мин) КОЗП-2 50х30	3	30669,31		92008				
			шт								
31	31	СПРАЙС ТОО "АВЗ-Астана"	Клапан огнезадерживающий С электромеханическим приводом BEliMO (огнестойкость 60 мин) КОЗП-2 40х15	1	19903,7		19904				
			шт								
32	32	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
			шт		184,28	2,36	184	2	128	0,01	0
33	33	СПРАЙС ТОО "АВЗ"	Заслонка воздушная с ручным управлением Р100Р	1	628,53		629				
			шт								
34	34	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	7	255,17	5,65	1786	40	1672	1,11	8
			шт		184,28	2,36	1290	17	128	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	35	СТОО "Air-TECHnOlOgiEs"	Заслонка воздушная с ручным управлением Р200х200Р	4	1075,48		4302				
			шт								
36	36	СТОО "Air-TECHnOlOgiEs"	Заслонка воздушная с ручным управлением Р200х150Р	1	1075,48		1075				
			шт								
37	37	СТОО "Air-TECHnOlOgiEs"	Заслонка воздушная с ручным управлением Р250х250Р	1	1524,53		1525				
			шт								
38	38	СТОО "Air-TECHnOlOgiEs"	Заслонка воздушная с ручным управлением Р300х200Р	1	1308,38		1308				
			шт								
39	39	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	1	302,43	5,65	302	6	269	1,24	1
			шт		207,9	2,36	208	2	128	0,01	0
40	40	СТОО "Air-TECHnOlOgiEs"	Заслонка воздушная с ручным управлением Р300х300Р	1	1678,52		1679				
			шт								
41	41	Е0120-12-1 прим	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
			шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
42	42	СТОО "АВЗ-Астана"	Решетки вентиляционные нерегулируемые РВ-1 150х150	1	423,21		423				
			шт								
43	43	СТОО "АВЗ-Астана"	Решетки вентиляционные нерегулируемые РВ-1 200х200	1	593,26		593				
			шт								
44	44	СТОО "АВЗ-Астана"	Решетки вентиляционные нерегулируемые РВ-1 300х200	1	680,21		680				
			шт								
45	45	СТОО "АВЗ-Астана"	Решетки вентиляционные нерегулируемые РВ-1 400х150	1	696,97		697				
			шт								
46	46	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	157	241,85	16,96	37970	2662	38931	1,12	176
			шт		186,64	7,09	29302	1113	128	0,03	5
47	47	СТОО "АВЗ-Астана"	Решетки вентиляционные регулируемые РВр-1 150х150	73	684,4		49961				
			шт								
48	48	СТОО "АВЗ-Астана"	Решетки вентиляционные регулируемые РВр-1 300х200	75	1140,78		85558				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	49	СТОО "АВЗ-Астана"	Решетки вентиляционные регулируемые РВр-1 400х300	2	1899,9		3800				
			шт								
50	50	СТОО "АВЗ-Астана"	Решетки вентиляционные регулируемые РВр-1 400х100	3	1066,05		3198				
			шт								
51	51	СТОО "АВЗ-Астана"	Решетки вентиляционные регулируемые РВр-1 400х150	1	1215,5		1216				
			шт								
52	52	СТОО "АВЗ-Астана"	Решетки вентиляционные регулируемые РВр-1 200х200	1	987,14		987				
			шт								
53	53	СТОО "АВЗ-Астана"	Решетки вентиляционные регулируемые РВр-1 150х100	1	518,53		519				
			шт								
54	54	СТОО "АВЗ-Астана"	Решетки вентиляционные регулируемые РВр-1 500х100	1	1290,23		1290				
			шт								
55	55	Е0120-34-1ПРИМ	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	1	1609,69	242,7	1610	243	1751	7,88	8
			шт		1278,11	89,78	1278	90	128	0,44	0
56	56	Прайс-лист ТОО"Летекс"	Электронагреватель НК 100/0,6кВт	1	3771,16		3771				
			шт								
			Отпускная цена		3771		3771				
			Сметная стоимость оборудования				*3771*				
57	57	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	13,67	1151,91	13,82	15747	189	4638	1,62	22
			м2		259,88	5,18	3552	71	128	0,03	0
58	58	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	16,2	1169,91	13,82	18953	224	5496	1,62	26
			м2		259,88	5,18	4210	84	128	0,03	0
59	59	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,1	1144,51	11,11	10415	101	2828	1,48	13
			м2		238,61	4,16	2171	38	128	0,02	0
60	60	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7	1210,51	11,11	8474	78	2175	1,48	10
			м2		238,61	4,16	1670	29	128	0,02	0
61	61	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	91,6	1174,73	9,61	107605	880	24659	1,28	117

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		206,72	3,59	18936	329	128	0,02	2
62	62	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14	1115,92	8,82	15623	123	2841	0,96	13
			м2		155,22	3,31	2173	46	128	0,02	0
63	63	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	11	39		429				
			шт								
64	64	С11011-761ПРИМ	Сетка металлическая с ячейками 2х2 ГОСТ 3826-82	3	502		1506				
			м2								
65	65	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными на синтетическом связующем	51,25	167,6	50,15	8589	2570	5674	0,53	27
			м2		92,03	18,68	4717	957	100	0,09	5
66	66	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	2,05	5520		11316				
			м3								
67	67	Е0126-36-1#Изм. и доп. вып. 6прим	Обертывание поверхности стеклопластиком рулонным	56,3	138,78	28,99	7813	1632	6601	0,6	34
			м2		109,79	7,45	6181	419	100	0,04	2
68	68	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0563	185900		10466				
			1000м2								
69	69	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	6,5	2234,73	99,18	14526	645	899	0,59	4
			м2		116,55	37,15	758	241	90	0,18	1
			ИТОГО:				1521242	13841			704
							117828	5052			25
			Всего прямые затраты:				1521242				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций			1090 021	958352				
			- оборудования				431221				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				2681				
			На общестроительные работы				13174				
			На сантехнические работы				136488				
			Всего накладных расходов:				152342				
			Итого с накладными			1241 363	1673584				
			- заработная плата				22851				
			- трудоемкость				91				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				74542				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			1316 905	1748126				
			Итого с временными, 1,8 %			1340 609	1771830				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %			1321 574	1802798				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1808160				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				13406				
			ИТОГО:				1821566	1390345			
			Сметная заработная плата				145731				
			Нормативная трудоемкость				820				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				4657744				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				93155				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4750899				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____С.А.Тимченко

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____В.М.Никитенко

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____Б.Жаркенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____У.Омаров

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____Е.Абзалиев

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 34
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 2-1-12И ДЫМОУДАЛЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0120-31-5	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,6 т	2	2989,88	536,25	5980	1072	6078	13,76	28
			шт		2173,5	200,81	4347	402	128	0,98	2
2	2	СПРАЙС ТОО "АВЗ-Астана"	Вентилятор радиальный дымоудаления ВР-80-70-10 Ду-8-00/02 с электродвигателем АИР 160S8 N-7,5кВт n-730 об/мин/	2	166873,15		333746				
			шт								
			Отпускная цена		166873		333746				
			Сметная стоимость оборудования				***333746***				
3	3	Е0120-4-12	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм /ВОЗДУХОВОД ТИПА "П" ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ 1300Х300 мм, 700х700 мм б-1мм/	286,8	1405,55	9,22	403112	2644	47234	0,78	223
			м2		125,21	3,45	35911	991	128	0,02	5
4	4	Е0120-4-11ПРИМ	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм /ПЕРЕХОД ТИПА "П" ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ 1300Х300/Д-1000, L-500мм/	2,1	1471,92	8,82	3091	19	426	0,96	2
			м2		155,22	3,31	326	7	128	0,02	0
5	5	Е0120-13-4	Установка клапанов обратных диаметром до 1000 мм	2	827,79	48,5	1656	97	1361	3,18	6

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		512,66	18,9	1025	38	128	0,08	0
6	6	СПРАЙС ТОО "АВЗ-Астана"	Клапан обратный КЛ 1000	2	8809,85		17620				
			шт								
7	7	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	4	1279,68	55,8	5119	223	4935	5,73	23
			шт		942,64	21,26	3771	85	128	0,1	0
8	8	СПРАЙС ТОО "АВЗ-Астана"	Клапан противопожарный дымовой с электроприводом BEliMO, предел огнестойкости не менее 120 мин. для горизонтальной установки КП-Ж-Ду-700Х700-КН-ЭЛ-ВН	4	16991,87		67967				
			шт								
			Отпускная цена		16992		67967				
			Сметная стоимость оборудования				***67967***				
9	9	Е0113-29-6 прим	Изоляция из фосфатного огнезадерживающего состава б-10мм(огнестойкое покрытие)	287	215,73	99,18	61915	28465	39701	0,59	169
			м2		116,55	37,15	33450	10662	90	0,18	52
10	10	С11011-293	Краска огнезащитная /расход определен по табл.2 ГОСТа 25665-83/	2875	155		445625				
			кг								
11	11	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 В ДВА СЛОЯ	287	40,72	0,04	11686	11	2149	0,04	12
			м2		8,32	0	2388	0	90	0	0
12	12	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	2,376	1309,04	7,3	3110	17	2960	6,04	14
			м2		970,99	2,36	2307	6	128	0,01	0
13	13	СПРАЙС ТОО "Летекс"	Вставки гибкие термостойкие Д-1000 мм	2	3142,63		6285				
			шт								
14	14	СПРАЙС ТОО "Летекс"	Вставки гибкие термостойкие 700х700 мм	2	3282,31		6565				
			шт								
			ИТОГО:				1373477	32550			478
							83525	12191			60
			Всего прямые затраты:				1373477				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				855689				
			- оборудования				401713				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				41850				
			На сантехнические работы				62995				
			Всего накладных расходов:				104844				
			Итого с накладными			1076608	1478321				
			- заработная плата				15727				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- трудоемкость				58				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				64596				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			1141504	1542917				
			Итого с временными, 1,8 %			161146	1563459				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %			118582	1590295				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1594942				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1606559				
			ИТОГО:			1204846	1606559				
			Сметная заработная плата				111443				
			Нормативная трудоемкость				596				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				4107971				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				82159				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4190130				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**С.А.Тимченко**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 35
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 2-1-14 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	3	2070	0	6210	0	3937	6,98	21
			шкаф		1215	0	3645	0	108	0	0
2	2	"ВЭЛС"	Вводные панели, типа ВРУ-1-10	1	36664,06		36664				
			шт								
			Отпускная цена		36664		36664				
			Сметная стоимость оборудования				***36664***				
3	39	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1949	27,7	2,1	53987	4093	37401	0,1	195
			м		19,7	0,5	38395	975	95	0	6
4	40	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	125	60,4	15,6	7550	1950	5047	0,24	30
			м		38,7	3,8	4838	475	95	0,02	3
5	41	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,53652	52100		27953				
			1000м								
6	42	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,41412	60500		25054				
			1000м								
7	43	С151601-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,01326	83600		1109				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1000м								
8	44	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,0255	125400		3198				
			1000м								
9	45	С151601-588 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,0714	192700		13759				
			1000м								
10	46	С151601-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,29988	99700		29898				
			1000м								
11	47	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,0969	159700		15475				
			1000м								
12	48	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,1071	248700		26636				
			1000м								
13	49	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,2448	360600		88275				
			1000м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	50	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,1785	593100		105868				
			1000м								
15	51	С151601-29717 Изм. и доп.вып.19	Кабели силовые ВВГ 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0357	1824400		65131				
			км								
16	52	С151601-29718 Изм. и доп.вып.19	Кабели силовые ВВГ 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0918	2456198		225479				
			км								
17	53	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	30	14,6	0,2	438	6	339	0,07	2
			м		11,8	0,1	354	3	95	0	0
18	54	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	57	19,6	0,5	1117	29	893	0,1	6
			м		16,4	0,1	935	6	95	0	0
19	55	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	18	27	0,8	486	14	361	0,13	2
			м		20,9	0,2	376	4	95	0	0
20	56	С151607-126 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0306	103179		3157				
			км								
21	57	С151607-127 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0459	162386		7454				
			км								
22	58	С151607-128 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01224	223406		2734				
			км								
23	59	С151607-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01836	433884		7966				
			км								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	60	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	568	27,7	2,1	15734	1193	10900	0,1	57
			м		19,7	0,5	11190	284	95	0	2
25	61	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,57936	74900		43394				
			1000м								
26	62	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	2218	34,2	1,2	75856	2662	49306	0,14	311
			м		23,2	0,2	51458	444	95	0	3
27	63	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	275	39	1,5	10725	413	6819	0,16	44
			м		25,9	0,2	7123	55	95	0	0
28	64	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм	125	41,8	2,2	5225	275	3242	0,16	20
			м		27	0,3	3375	37	95	0	0
29	65	С"АЛПРОФ-ЭЛЕКТРО"	Стоимость гофрированных труб из ПВХ Д-16мм	556,51	6,98		3886				
			м								
30	66	С"АЛПРОФ-ЭЛЕКТРО"	Стоимость гофрированных труб из ПВХ Д-20мм	1054,44	8,73		9205				
			м								
31	67	С"АЛПРОФ-ЭЛЕКТРО"	Стоимость гофрированных труб из ПВХ Д-25мм	629,23	16,06		10107				
			м								
32	68	С"АЛПРОФ-ЭЛЕКТРО"	Стоимость гофрированных труб из ПВХ Д-32мм	105,04	22,35		2347				
			м								
33	69	С"АЛПРОФ-ЭЛЕКТРО"	Стоимость гофрированных труб из ПВХ Д-40мм	172,71	32,82		5669				
			м								
34	70	С"АЛПРОФ-ЭЛЕКТРО"	Стоимость гофрированных труб из ПВХ Д-63мм	126,25	109,64		13842				
			м								
			ИТОГО:				951588	10636			687
							121688	2283			13
			Всего прямые затраты:				951603				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				782615				
			- оборудования				36664				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				118245				
			Всего накладных расходов:				118245				
			Итого с накладными				1069833				
			- заработная плата				17737				
			- трудоемкость				60				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				61990				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1131823				
			Итого с временными, 1,8 %				1151536				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				1177290				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1181749				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1192898				
			ИТОГО:			1156234	1192898				
			Сметная заработная плата				141708				
			Нормативная трудоемкость				760				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				3050240				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				61005				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3111245	✓			

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____С.А.Тимченко

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____В.М.Никитенко

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____Б.Жаркенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____У.Омаров

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____Е.Абзалиев

Заказчик Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 36
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 2-1-10 И ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Ц0111-30-1	ТЕПЛОСЧЕТЧИК ТС-07 В КОМПЛЕКТЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:УСТАНОВКА ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЯ ТВ-07	1	64,86	0	65	0	45	0,29	0
			шт		49,5	0	50	0	90	0	0
2	2	Ц0111-30-3	ТЕПЛОСЧЕТЧИК ТС-07 В КОМПЛЕКТЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА ППР-7-20	2	427,73	0	855	0	761	2	4
			шт		423	0	846	0	90	0	0
3	3	Ц0111-30-3	ТЕПЛОСЧЕТЧИК ТС-07 В КОМПЛЕКТЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	2	427,73	0	855	0	761	2	4
			шт		423	0	846	0	90	0	0
4	4	СПРАЙС-ЛИСТ ИП Мустафин. Б.К.	ТЕПЛОСЧЕТЧИК РЕГИСТРАТОР ТС-07-1-32 Д-32/в т.ч тепловычислитель ТВМ, преобразователь расхода ППР-32-2шт, термопреобразователь L-60мм-2шт.)	1	101262,64		101263				
			компл								
			Отпускная цена		101263		101263				
			Сметная стоимость оборудования				***101263***				
5	5	СПРАЙС-ЛИСТ ИП Мустафин. Б.К.	УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО GSM КАНАЛУ /инженерный терминал ЕЕТ-2/	1	29680,43		29680				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Отпускная цена		29680		29680				
			Сметная стоимость оборудования				***29680***				
6	6	Ц0112-805-1	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 25 мм /Седельный регулирующий клапан д-25 с электроприводом AMV 20/	1	466,4	45,7	466	46	385	3	3
			шт		416	11,3	416	11	90	0,07	0
7	7	С130903-377 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	35930		35930				
			шт.								
8	8	С130905-1627 Изм. и доп.вып.19	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	1	53572		53572				
			шт.								
9	9	Ц0112-805-2 прим.	Клапаны чугунные регулирующие фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм /Седельный регулирующий клапан д-50 с электроприводом AMV 20/	1	595,8	96,1	596	96	466	3	3
			шт		495	22,5	495	22	90	0,13	0
10	10	С130903-380 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	61710		61710				
			шт.								
11	11	С130905-1627 Изм. и доп.вып.19	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	1	53572		53572				
			шт.								
12	12	Ц0111-350-2	Установка клапана регулятора температуры VFG2 д 25 мм	1	266,57	0	267	0	198	1	1
			шт		220,5	0	221	0	90	0	0
13	13	С130903-627 Изм. и доп.вып.19	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	81559		81559				
			шт.								
14	14	С130905-1776 Изм. и доп.вып.19	Элемент термостатический AFT 06, диапазон настройки температуры от -20°С до +50°С, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с, типа DAnfOss	1	94279		94279				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	15	Ц0112-805-1	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 25 мм /Седельный регулирующий клапан д-15 с электроприводом AMV 10/	2	466,4	45,7	933	91	769	3	6
			шт		416	11,3	832	23	90	0,07	0
16	16	С130903-369 Изм. и доп.вып.19	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 0,25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	2	32787		65574				
			шт.								
17	17	С130905-1623 Изм. и доп.вып.19	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	2	44734		89468				
			шт.								
18	18	Ц0111-350-3	Установка регулятора перепада давления AVP Д-40 с импульсной трубкой (2шт)	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
			шт		477	0	477	0	90	0	0
19	19	С131206-173 Изм. и доп.вып.19	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss	1	156472		156472				
			шт.								
20	20	С131206-345 Изм. и доп.вып.19	Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа DAnfOss	2	4439		8878				
			шт.								
21	21	Е0118-16-7	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 219 мм	2	40679,12	391,17	81358	782	5500	11,64	23
			1шт		2002,32	146	4005	292	128	0,72	1
22	22	С130904-86 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	13	14000		182000				
			шт								
23	23	С130904-85 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 65 мм	8	10400		83200				
			шт								
24	24	С130904-84 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	14	6719		94066				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
25	25	С130904-83 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	15	5974		89610				
			шт								
26	26	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	2	4386		8772				
			шт								
27	27	С130904-81 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	2	4051		8102				
			шт								
28	28	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	4	3716		14864				
			шт								
29	29	С130904-387 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	32	3715		118880				
			шт.								
30	30	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 80 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
			1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
31	31	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272		1088				
			шт.								
32	32	СТОО"ПРОМРЕСУРС-Kz"	Клапан обратный подъемный 16кч9п фланцевый д-80мм	2	8464,16		16928				
			шт								
33	33	С130903-29 прим	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	3	799		2397				
			шт								
34	34	С130903-28 прим	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	692		1384				
			шт								
35	35	С130903-26 прим	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	340		340				
			шт								
36	36	С130903-25 прим	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	292		584				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	37	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	3	370,72	115	1112	345	1104	1,42	4
			1фильтр		243,34	44,03	730	132	128	0,21	1
38	38	С130905-1827 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа DAnfOss	3	13146		39438				
			шт.								
39	39	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1	301,49	94,44	301	94	294	1,14	1
			1фильтр		194,67	34,76	195	35	128	0,18	0
40	40	С130905-1826 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss	1	11180		11180				
			шт.								
41	41	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	4	241,88	72,98	968	292	961	0,94	4
			1фильтр		159,91	27,81	640	111	128	0,13	1
42	42	С130905-1819 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый У 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение RP 2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss	4	40012		160048				
			шт.								
43	43	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	2	241,88	72,98	484	146	481	0,94	2
			1фильтр		159,91	27,81	320	56	128	0,13	0
44	44	С130905-1818 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый У 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение RP 1 1/2, Тмакс 175°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss	2	29201		58402				
			шт.								
45	45	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	3	192,46	52,42	577	157	587	0,77	2
			1фильтр		134,42	18,54	403	56	128	0,09	0
46	46	С130905-1816 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый У 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение RP 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss	1	16480		16480				
			шт.								
47	47	С130905-1815 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый У 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение RP 3/4, DN 20, Тмакс 175°С, PN 40, типа DAnfOss	2	14601		29202				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
48	48	Ц0106-281-5	Теплообменник водоводяной, производительность 40 т/ч	1,039	109759	6519	114049	6774	85893	557	579
			т		91580	265,98	95160	276	90	1,54	2
49	49	Прайс ТОО "DAnfOss"	Теплообменник пластинчатый разборный для систем отопления XGFN19A 29пластин Q-274,3кВт	2	160332,06		320664				
			шт								
			Отпускная цена		160332		320664				
			Сметная стоимость оборудования				***320664***				
50	50	Прайс ТОО "DAnfOss"	Теплообменник ГВС 1 ступень XGFN14A 21пластина Q-114,8кВт	1	104419,93		104420				
			шт								
			Отпускная цена		104420		104420				
			Сметная стоимость оборудования				***104420***				
51	51	Прайс ТОО "DAnfOss"	Теплообменник ГВС 2 ступень XGFN14A 21пластина Q-191,4кВт	1	104419,93		104420				
			шт								
			Отпускная цена		104420		104420				
			Сметная стоимость оборудования				***104420***				
52	52	Прайс ТОО "DAnfOss"	Теплообменник подп. отопления XGFN4A 13пластин Q-15,1кВт	1	36290,45		36290				
			шт								
			Отпускная цена		36290		36290				
			Сметная стоимость оборудования				***36290***				
53	53	Прайс ТОО "DAnfOss"	Теплообменник пластинчатый для систем вентиляции XGFN8A 52 пластин Q-15,1кВт	2	115821,89		231644				
			шт								
			Отпускная цена		115822		231644				
			Сметная стоимость оборудования				***231644***				
54	54	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	6	3150,83	123,78	18905	743	17905	13,39	80
			1насос		2285,06	46,35	13710	278	128	0,23	1
55	55	ПРАЙС ТОО "AquATHErM nC"	Насос циркуляционный "WILO" STRATOS 40/1	2	65234,44		130469				
			шт								
			Отпускная цена		65234		130469				
			Сметная стоимость оборудования				***130469***				
56	56	ПРАЙС ТОО "AquATHErM nC"	Насос циркуляционный "WILO" TOP-S 25/7	2	19022,01		38044				
			шт								
			Отпускная цена		19022		38044				
			Сметная стоимость оборудования				***38044***				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	57	ПРАЙС ТОО "AquATHErM nC"	Насос циркуляционный "WILO" TOP-S 40/4	2	32360,05		64720				
			шт								
			Отпускная цена		32360		64720				
			Сметная стоимость оборудования				***64720***				
58	58	Ц0108-482-14	Присоединение эл. двигателя к электросети	6	686,9	28,9	4121	173	2413	2	12
			шт		421	2,3	2526	14	95	0,01	0
59	59	Ц0111-350-1	Установка регулятора давления д-20 и д-15	2	193,78	0	388	0	296	1	2
			шт		164,25	0	329	0	90	0	0
60	60	С131206-135 Изм. и доп.вып.19	Регулятор давления "после себя" AVD, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 1А, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа DAnfOss	1	86730		86730				
			шт.								
61	61	С131206-134 Изм. и доп.вып.19	Регулятор давления "после себя" AVD, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 3/4А, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss	1	85423		85423				
			шт.								
62	62	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	2	4578,67	70,66	9157	141	1703	3,74	7
			1бак		639,63	25,49	1279	51	128	0,13	0
63	63	Е0118-10-4	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3	1	8408,67	70,66	8409	71	851	3,74	4
			1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	0
64	64	Ц0111-31-1	Установка электронного регулятора температуры	1	68,91	0	69	0	57	0,5	1
			шт		63	0	63	0	90	0	0
65	65	С131206-317 Изм. и доп.вып.19	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа DAnfOss	1	66378		66378				
			шт.								
66	66	С131206-325 Изм. и доп.вып.19	Ключ программирования А 266, типа DAnfOss	1	20880		20880				
			шт.								
67	67	С131206-331 Изм. и доп.вып.19	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа DAnfOss	1	5715		5715				
			шт.								
68	68	Ц0111-31-1	Установка датчика температуры наружного воздуха	1	68,91	0	69	0	57	0,5	1
			шт		63	0	63	0	90	0	0
69	69	С131206-332 Изм. и доп.вып.19	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	1	6415		6415				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	70	Ц0111-350-4	Установка поверхностного датчика температуры ESM-11	4	845,67	1,58	3383	6	2333	4	16
			шт		648	0	2592	0	90	0	0
71	71	С131206-334 Изм. и доп.вып.19	Датчик поверхностный ESM-11, типа DAnfOss	1	6415		6415				
			шт.								
72	72	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	48	859,96	1,62	41278	78	2563	0,23	11
			комплект		41,72	0	2002	0	128	0	0
73	73	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328		656				
			шт								
74	74	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	22	64,62	0	1422	0	1566	0,32	7
			комплект		55,62	0	1224	0	128	0	0
75	75	С131205-4	Термометры прямые в оправе	22	352		7744				
			шт								
76	76	Ц0112-698-1	Закладные конструкции	72	436,8	18,8	31450	1354	8618	0,58	42
			шт		133	0	9576	0	90	0	0
77	77	Е0116-17-2	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам.до 40 мм	1	773,92	30,04	774	30	423	1,86	2
			1шт		319,5	11,25	320	11	128	0,06	0
78	78	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "DAnfOss"	Клапан предохранительный д-32 17С80НЖ	1	8203,06		8203				
			шт								
79	79	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. до 25 мм	2	702,92	30,04	1406	60	847	1,86	4
			1шт		319,5	11,25	639	23	128	0,06	0
80	80	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "DAnfOss"	Клапан предохранительный д-20 17С80НЖ	2	3538		7076				
			шт								
81	81	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	12	935,75	20,8	11229	250	2124	0,72	9
			м		130,5	7,79	1566	93	128	0,04	0
82	82	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	36	801,76	15,99	28863	576	5626	0,66	24
			м		116,1	5,99	4180	216	128	0,03	1
83	83	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	7	623,7	14,12	4366	99	947	0,55	4
			м		100,35	5,29	702	37	128	0,03	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	84	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	15	425,7	14,12	6386	212	2028	0,55	8
			м		100,35	5,29	1505	79	128	0,03	0
85	85	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	2	422,48	3,96	845	8	137	0,3	1
			м		52,2	1,49	104	3	128	0,01	0
86	86	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	6	343,48	3,96	2061	24	412	0,3	2
			м		52,2	1,49	313	9	128	0,01	0
87	87	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	12	264,48	3,96	3174	48	825	0,3	4
			м		52,2	1,49	626	18	128	0,01	0
88	88	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	6	266,48	3,96	1599	24	412	0,3	2
			м		52,2	1,49	313	9	128	0,01	0
89	89	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	41	10,99	0	451	0	561	0,05	2
			м		10,69	0	438	0	128	0	0
90	90	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	55	11,13	0	612	0	753	0,05	3
			м		10,69	0	588	0	128	0	0
91	91	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	25,6	21,8	0,05	558	1	134	0,03	1
			м2		5,81	0,02	149	1	90	0	0
92	92	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177#К-2 ЗА 2 РАЗА	51,2	19,64	0,02	1006	1	144	0,02	1
			м2		3,13	0	160	0	90	0	0
93	93	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	12	119,4	10,09	1433	121	880	0,41	5
			м		69,53	3,83	834	46	100	0,02	0
94	94	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	36	107,88	9,39	3884	338	2268	0,35	13
			м		59,4	3,6	2138	130	100	0,02	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	95	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	7	101,67	8,47	712	59	408	0,33	2
			м		55,13	3,15	386	22	100	0,01	0
96	96	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	15	85,1	6,01	1277	90	699	0,26	4
			м		44,33	2,25	665	34	100	0,01	0
97	97	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	2	80,5	5,47	161	11	86	0,24	0
			м		40,95	2,03	82	4	100	0,01	0
98	98	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	24	78,9	5,31	1894	127	1015	0,24	6
			м		40,28	2,03	967	49	100	0,01	0
99	99	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,72	14800		10656				
			м3								
100	100	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	1,18	17600		20768				
			м3								
101	101	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	84	114,31	6,39	9602	537	2722	0,19	16
			м		29,93	2,48	2514	208	100	0,01	1
102	102	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	12	150,76	9,01	1809	108	554	0,27	3
			м		42,75	3,38	513	41	100	0,02	0
103	103	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,049	185900		9109				
			1000м2								
104	104	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200		10000				
			кг								
105	105	С131103-14	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 25 мм	10	445		4450				
			м								
106	106	Ц0111-31-1	Установка электронного регулятора температуры	1	68,91	0	69	0	57	0,5	1
			шт		63	0	63	0	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	107	С131206-317 Изм. и доп.вып.19	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа DAnfOss	1	66378		66378				
			шт.								
108	108	С131206-324 Изм. и доп.вып.19	Ключ программирования А 260, типа DAnfOss	1	20880		20880				
			шт.								
109	109	С131206-331 Изм. и доп.вып.19	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа DAnfOss	1	5715		5715				
			шт.								
110	110	Ц0111-31-1	Установка датчика температуры наружного воздуха	1	68,91	0	69	0	57	0,5	1
			шт		63	0	63	0	90	0	0
111	111	С131206-332 Изм. и доп.вып.19	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	1	6415		6415				
			шт.								
112	112	Ц0111-350-4	Установка поверхностного датчика температуры ESM-11	4	845,67	1,58	3383	6	2333	4	16
			шт		648	0	2592	0	90	0	0
113	113	С131206-334 Изм. и доп.вып.19	Датчик поверхностный ESM-11, типа DAnfOss	4	6415		25660				
			шт.								
			ИТОГО:				3692734	14303			958
							162954	2482			12
			Всего прямые затраты:				3692734				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				2353863				
			- оборудования				1161614	✓			
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				105926				
			На общестроительные работы				8911				
			На сантехнические работы				49842				
			Всего накладных расходов:				164679				
			Итого с накладными				3857413	без обор. = 2695799			
			- заработная плата				24702				
			- трудоемкость				381				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				161748				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4019161				
			Итого с временными, 1,8 %				4070597				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				4137795		2976 181		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4149431				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				4178521				
			ИТОГО:				4178521				
			Сметная заработная плата				190138				
			Нормативная трудоемкость				1351				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				10684478				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				213690				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10898168				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____С.А.Тимченко

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____В.М.Никитенко

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____Б.Жаркенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____У.Омаров

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____Е.Абзалиев

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 37

приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 6-2и1 Бытовую канализацию К1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0859	78245	36133,62	6721	3104	5747	247	21
			км		41850	9612,9	3595	826	130	37,3	3
2	2	С130804-6129 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	86,759	395		34270				
			м								
3	3	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0023	58881,69	25695,31	135	59	119	194	0
			км		33075	6813,45	76	16	130	26,38	0
4	4	С130804-6127 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	2,323	192		446				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	5	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	12,8	21683,34	1686,97	277547	21593	41581	11,16	143
			м3		1867,05	631,8	23898	8087	130	3,08	39
6	6	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	4	8060		32240				
			комплект								
7	7	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400		26800				
			комплект								
8	8	С11011-774	Скобы ходовые	51,68	129		6667				
			кг								
9	9	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см/ОТМОСТКА/	21,36	356,84	12,52	7622	267	1205	0,24	5
			м2		38,03	4,39	812	94	133	0,02	0
10	10	Е0127-56-2 к=2 к об	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать/ до тлщины 10 см/	42,72	24,98	0	-1067	0	-47	0,01	0
			м2		0,83	0	-35	0	133	0	0
11	11	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см#ОТМОСТКА	21,36	480,53	0	10264	0	703	0,14	3
			м2		24,75	0	529	0	133	0	0
12	12	Е0108-6-9	КИРПИЧНАЯ КЛАДКА В КОЛОДЦЕ	0,16	9817,25	296,6	1571	47	194	5,95	1
			м3		915,75	110,25	147	18	118	0,54	0
13	13	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	4163,01	83,18	4163	83	3762	17,01	17
			врезка		2862	31,5	2862	32	130	0,15	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	14	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	33,2	101,1	101,1	3357	3357	2101	0	0
			маш-ч		0	65,25	0	2166	97	0,38	13
15	15	Е0101-17-14#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	439	52,45	49,92	23026	21914	7233	0,02	8
			м3		2,47	14,52	1084	6373	97	0,05	22
16	16	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2#т.ч. п-3.177#К=1,15	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	14	302,12	0	4230	0	4780	2,13	30
			м3		302,12	0	4230	0	113	0	0
17	17	Е0101-17-13	Погрузка грунта от доработки	14	32,56	30,98	456	434	143	0,01	0
			м3		1,53	9,01	21	126	97	0,03	0
18	18	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами#ПРИЯМКИ под стыки труб	9	218,93	0	1970	0	2227	1,54	14
			м3		218,93	0	1970	0	113	0	0
19	19	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	942,24	119,02	119,02	112145	112145	22429	0	0
			т		0	23,8	0	22429	100	0,5	471
20	20	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	453	3,79	3,24	1716	1470	703	0	2
			м3		0,48	1,12	217	507	97	0	2
21	21	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	406	39,75	37,82	16139	15353	5068	0,01	5
			м3		1,87	11	759	4465	97	0,04	15
22	22	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	710,5	119,02	119,02	84564	84564	16913	0	0
			т		0	23,8	0	16913	100	0,5	355
23	23	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	81	134,1	0	10862	0	12274	0,97	79
			м3		134,1	0	10862	0	113	0	0
24	24	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	325	6,83	6,83	2218	2218	588	0	0
			м3		0	1,87	0	607	97	0,01	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	25	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	325	3,29	3,29	1069	1069	284	0	0
			м3		0	0,9	0	292	97	0	1
26	26	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м#песок под дорогу	10,1	6,83	6,83	69	69	18	0	0
			м3		0	1,87	0	19	97	0,01	0
27	27	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы#песок на пересечении с существ.коммуникациями	1,35	122,18	0	165	0	186	0,89	1
			м3		122,18	0	165	0	113	0	0
28	28	С143008-92	Песок природный	12,595	844		10630				
			м3								
29	29	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	335,1	25,65	5,38	8594	1802	6589	0,13	43
			м3		20,27	0	6792	0	97	0	0
30	30	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы#ПРИЯМКИ под стыки труб	9	134,1	0	1207	0	1364	0,97	9
			м3		134,1	0	1207	0	113	0	0
			ИТОГО:				689796	269548			380
							59191	62969			924
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				136163				
			Всего накладных расходов:				136163				
			Итого с накладными				825959				
			- заработная плата				20424				
			- трудоемкость				68				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				49558				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				875516				
			Итого с временными, 1,8 %				891275				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				911863				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				915428				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				924341				
			Сметная заработная плата				142585				
			Нормативная трудоемкость				1373				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				2363540				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				47271				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2410811				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____С.А.Тимченко

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____В.М.Никитенко

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____Б.Жаркенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____У.Омаров

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____Е.Абзалиев

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 38
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 6-3и1 Ливневую канализацию К2

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих на един.	рабочих, обслуживающих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0592	139706,75	90794,12	8271	5375	5230	286	17
		км		48375	19582,83	2864	1159	130	84,07	5
2	С130804-6130 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	59,792	515		30793				
		м								
3	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	2,82	25089,24	2538,55	70752	7159	13183	15,87	45
		м3		2645,33	950,63	7460	2681	130	4,64	13
4	Е0123-18-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах	1	23214,27	2704,97	23214	2705	4215	15,7	16
		м3		2520	722,52	2520	723	130	2,54	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	3	8060		24180				
		комплект								
6	С11011-774	Скобы ходовые	8,16	129		1053				
		кг								
7	С131104-9 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дождеприемник круглый, тип ДМ /С250/ ГОСТ 3634-99	2	14800		29600				
		комплект								
8	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см/ОТМОСТКА/	16,02	356,84	12,52	5717	201	904	0,24	4
		м2		38,03	4,39	609	70	133	0,02	0
9	Е0127-56-2 к=2 к об	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать/ до тлщины 10 см/	32,04	24,98	0	-800	0	-35	0,01	0
		м2		0,83	0	-27	0	133	0	0
10	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см#ОТМОСТКА	16,02	480,53	0	7698	0	527	0,14	2
		м2		24,75	0	396	0	133	0	0
11	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	2	4163,01	83,18	8326	166	7523	17,01	34
		врезка		2862	31,5	5724	63	130	0,15	0
12	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	15	101,1	101,1	1517	1517	949	0	0
		маш-ч		0	65,25	0	979	97	0,38	6
13	Е0101-17-14#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	138	52,45	49,92	7238	6889	2274	0,02	2
		м3		2,47	14,52	341	2003	97	0,05	7
14	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2#т.ч. п-3.177#К=1,15	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4	302,12	0	1208	0	1366	2,13	9
		м3		302,12	0	1208	0	113	0	0
15	Е0101-17-13	Погрузка грунта от доработки	4	32,56	30,98	130	124	41	0,01	0
		м3		1,53	9,01	6	36	97	0,03	0
16	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами#ПРИЯМКИ под стыки труб	9	218,93	0	1970	0	2227	1,54	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		218,93	0	1970	0	113	0	0
17	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	295,36	119,02	119,02	35154	35154	7031	0	0
		т		0	23,8	0	7031	100	0,5	148
18	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	142	3,79	3,24	538	461	220	0	0
		м3		0,48	1,12	68	159	97	0	1
19	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	123	39,75	37,82	4889	4651	1535	0,01	2
		м3		1,87	11	230	1353	97	0,04	5
20	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	215,25	119,02	119,02	25619	25619	5124	0	0
		т		0	23,8	0	5124	100	0,5	108
21	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	25	134,1	0	3353	0	3788	0,97	24
		м3		134,1	0	3353	0	113	0	0
22	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	98	6,83	6,83	669	669	177	0	0
		м3		0	1,87	0	183	97	0,01	1
23	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	98	3,29	3,29	322	322	86	0	0
		м3		0	0,9	0	88	97	0	0
24	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м#песок под дорогу	1,5	6,83	6,83	10	10	3	0	0
		м3		0	1,87	0	3	97	0,01	0
25	С143008-92	Песок природный	1,65	844		1393				
		м3								
26	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	99,5	25,65	5,38	2552	535	1956	0,13	13
		м3		20,27	0	2017	0	97	0	0
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы#ПРИЯМКИ под стыки труб	3	134,1	0	402	0	455	0,97	3
		м3		134,1	0	402	0	113	0	0
		ИТОГО:				295767	91556			184
						29142	21654			295
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				58778				
		Всего накладных расходов:				58778				
		Итого с накладными				354544				
		- заработная плата				8817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				29				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				21273				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				375818				
		Итого с временными, 1,8 %				382583				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				391421				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				392951				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				396777				
		Сметная заработная плата				59613				
		Нормативная трудоемкость				509				
		Итого в текущих ценах, к = 2,557				1014559				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				20291				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1034850				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**С.А.Тимченко**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

Заказчик Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 39
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 6-4и1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: =ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	1	Е0101-17-14#т.ч. п-3.46#К=1,1#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях	624,8	52,45	49,92	32771	31188	10294	0,02	11
			м3		2,47	14,52	1542	9070	97	0,05	31
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-3.177#К=1,15#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	51,6	302,12	0	15590	0	17616	2,13	110
			м3		302,12	0	15590	0	113	0	0
3	3	Е0101-164-2#т.ч. п-3.177#К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /уширение под колодцы/	15,7	251,77	0	3953	0	4467	1,77	28
			м3		251,77	0	3953	0	113	0	0
4	4	Е0101-17-13	ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ РУЧНОЙ РАЗРАБОТКИ	64,3	32,56	30,98	2093	1992	657	0,01	1
			м3		1,53	9,01	98	579	97	0,03	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	5	Е10333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1#/ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА В ОТВАЛ/	1240,42	119,02	119,02	147635	147635	29522	0	0
			т		0	23,8	0	29522	100	0,5	620
6	6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	688	3,79	3,24	2606	2232	1068	0	2
			м3		0,48	1,12	330	771	97	0	3
7	14	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /засыпка труб песком с уплотнением/	184,9	122,18	0	22591	0	25528	0,89	164
			м3		122,18	0	22591	0	113	0	0
8	15	С143008-92	Песок природный	181,99	844		153600				
			м3								
9	17	Е0124-9-7	ПРОКЛАДКА ТРУБ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ ДИАМЕТРОМ 219х6ММ	0,183	356016,55	144259,55	65151	26399	56368	1100	201
			км		202725	34214,25	37099	6261	130	155,47	28
10	18	Е0124-9-6	ПРОКЛАДКА ТРУБ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ ДИАМЕТРОМ 159х4,5ММ	0,018	318574,49	132724,86	5734	2389	4958	975	18
			км		179325	32535,75	3228	586	130	148,31	3
11	19	Е0124-9-4	ПРОКЛАДКА ТРУБ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ ДИАМЕТРОМ 108Х4ММ	0,017	242304,13	80882,13	4119	1375	3908	858	15
			км		156375	20479	2658	348	130	97,15	2
12	20	Е0124-9-3	ПРОКЛАДКА ТРУБ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ ДИАМЕТРОМ 89Х4ММ	0,047	217347,21	74691,71	10215	3511	9745	774	36
			км		139275	20213,51	6546	950	130	95,85	5
13	22	С130806-509ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219Х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	183	7021		1284843				
			м								
14	23	С130806-479ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159Х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	18	3467		62406				
			м								
15	24	С130806-506ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108Х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	17	2483		42211				
			м								
16	25	С130806-505ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89Х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	47	2251		105797				
			м								
17	27	С130806-550ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 219Х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	27173		54346				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	28	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трубокомплект"	Отвод укороченный Ст 219Х8-90-2-ППУ-ПЭ-У	6	21094,4		126566				
			шт								
19	31	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Трубокомплект"	Отвод стандартный укороченный Ст 108х6-90-2-ППУ-ПЭ-У	2	7893,25		15786				
			шт								
20	32	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Трубокомплект"	Отвод нестандартный укороченный Ст 108х6-88-2-ППУ-ПЭ-У	2	7893,25		15786				
			шт								
21	33	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трубокомплект"	Отвод нестандартный Ст 108х6-90-2-ППУ-ПЭ L1 1450мм,L2	1	14762		14762				
			шт								
22	34	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трубокомплект"	Отвод нестандартный Ст 89х6-90-2-ППУ-ПЭ L1 1000мм,L2	1	13253,88		13254				
			шт								
23	35	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трубокомплект"	Отвод нестандартный Ст 89х6-90-2-ППУ-ПЭ L1 1470мм,L2	1	13787,78		13788				
			шт								
24	36	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трубокомплект"	Отвод стандартный укороченный Ст 89х6-90-2-ППУ-ПЭ-У L1 670мм	6	6214,38		37286				
			шт								
25	38	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трубокомплект"	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ	2	4270,84		8542				
			шт								
26	40	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трубокомплект"	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст89Х4-2-ППУ-ПЭ	4	2752,6		11010				
			шт								
27	42	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трубокомплект"	Тройник с шаровым краном воздушника Н 635мм Ст 219х6/32-1-ППУ-ПЭ	2	24934,7		49869				
			шт								
28	45	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трубокомплект"	Тройник с шаровым краном воздушника со штоком Н 915мм Ст 219х6/32-1-ППУ-ПЭ	2	25807,66		51615				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	47	С130806-2547	Переход диаметра Ст 219х6/159х4,5-2/1-ППУ-ПЭ	2	21543		43086				
			шт								
30	50	С130806-811	Тройник параллельный Ст 219х6-108х4-2-ППУ-ПЭ с накладкой 6х50	2	38952		77904				
			шт								
31	53	С130806-2078	Тройниковое ответвление стандартное Ст219х6-108х4-2-ППУ-ПЭ с накладкой 6х50	2	24511		49022				
			шт								
32	54	С130806-2078	Тройниковое ответвление Ст219х6-108х4-2-ППУ-ПЭ с накладкой 6х50 L 1400мм,L1	2	24511		49022				
			шт								
33	55	С130806-2078	Тройниковое ответвление Ст219х6-89х4-2-ППУ-ПЭ с накладкой 6х60 L 1400мм,L1	1	24511		24511				
			шт								
34	56	С130806-2078	Тройниковое ответвление стандартное Ст219х6-89х4-2-ППУ-ПЭ с накладкой 6х60	1	24511		24511				
			шт								
35	57	С130806-2046	Тройниковое ответвление стандартное Ст89х4-57х3-2/1-ППУ-ПЭ с накладкой 4х15	1	12161		12161				
			шт								
36	58	С130806-2046	Тройниковое ответвление Ст89х4-57х3-2/1-ППУ-ПЭ с накладкой 4х15 L 1300мм,L1	1	12161		12161				
			шт								
37	59	С130904-668	Шаровый кран полнопроходной с воздушником L 2000мм Ст108х4-32-2/1-ППУ-ПЭ-ПП со штоком Н	4	49563		198252				
			шт								
38	60	С130904-667	Шаровый кран полнопроходной с воздушником L 2000мм Ст89х4-32-2/1-ППУ-ПЭ-ПП со штоком Н	4	38651		154604				
			шт								
39	62	С130904-665	Шаровый кран неполнопроходной L 2100мм с металлической заглушкой изоляции Ст57х3-1-ППУ-ПЭ-НП -215 Н	2	22285		44570				
			шт								
40	64	С130806-2868 Изм. и доп.вып.18	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	43223		86446				
			шт.								
41	65	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трубокомплект"	Неподвижная диэлектрическая опора Ст 219х6-460х24-1-ППУ-ПЭ-Д	2	77296,22		154592				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	67	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трубокомплект"	Муфта Д 219/355(МФЛ-1000М)L 500мм	36	10069		362484				
			шт								
43	68	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трубокомплект"	Муфта Д 159/250(МФЛ-1000М)L 500мм	4	3893,02		15572				
			шт								
44	69	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трубокомплект"	Муфта Д 108/200(МФЛ-1000М)L 500мм	30	2800,78		84024				
			шт								
45	70	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трубокомплект"	Муфта Д 89/180(МФЛ-1000М)L 500мм	32	2687,3		85994				
			шт								
46	71	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трубокомплект"	Муфта Д 57/125(МФЛ-1000М)L 500мм	4	2330,09		9320				
			шт								
47	72	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трубокомплект"	Полиэтиленовые маты 2000х1400х45	12	1910,37		22924				
			шт								
48	73	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Трубокомплект"	Т-образный ключ для шарового крана S32	1	8991,42		8991				
			шт								
49	74	Е0127-83-1	УСТАНОВКА СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СО ЩИТКОМ	3	601,67	0	1805	0	2020	3,2	10
			шт		506,25	0	1519	0	133	0,11	0
50	75	С12021-41	СТОЙКА ИЗ ТРУБЫ 100ММ	0,03	147100		4413				
			т								
51	76	С11011-954 ПРИМ.	ТАБЛИЧКА НА СТОЙКЕ	3	359		1077				
			шт								
52	77	С11011-955 #ПРИМ.	ТАБЛИЧКА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ НА ЗДАНИИ	1	451		451				
			шт								
53	78	С11011-956# ПРИМ.	УКАЗАТЕЛЬНЫЕ БИРКИ ТРУБОПРОВОДОВ В СМОТРОВЫХ КОЛОДЦАХ	36	32		1152				
			шт								
54	79	С151701-10#ПРИМ.	ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ МАРКЕР "КОШАЧИЙ ГЛАЗ"	16	552		8832				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	80	С11011-394 прим.	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА	8	780		6240				
			10м								
56	81	Е0124-11-1ПРИМЕН	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм	2	10437,3	95,55	20875	191	1550	3,05	6
			шт		587,25	9	1175	18	130	0,04	0
57	82	Е0122-47-1 ПРИМ.	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 89Х4ММ	1,038	244,98	0,28	254	0	198	0,84	1
			м		146,93	0,11	153	0	130	0	0
58	83	Е0123-1-4	Устройство основания под трубопроводы /ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА/	0,1	11565,3	453,79	1157	45	52	1,51	0
			м3		228,15	169,88	23	17	130	0,83	0
59	84	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,57	21,8	0,05	12	0	3	0,03	0
			м2		5,81	0,02	3	0	90	0	0
60	85	Е0113-20-6 К=2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177/ЗА 2 РАЗА/	0,57	41,22	0,04	23	0	4	0,04	0
			м2		8,1	0	5	0	90	0	0
			Итого по разделу: =ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=				**3940367**				
			Раздел: =КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ=								
61	106	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 W6,F75 ТОЛЩ.100ММ	0,34	6092,95	66,01	2072	22	79	1,35	0
			м3		195,75	24,93	67	8	105	0,12	0
62	107	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,3496	200		70				
			м3								
63	108	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,3496	232		81				
			м3								
64	109	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм# ИЗ БЕТОНА КЛ.В15,W6,F75	2	9439,26	954,99	18879	1910	2952	6,51	13
			м3		1075,5	330,44	2151	661	105	1,34	3
65	110	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,0235	200		405				
			м3								
66	111	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	2,0235	232		469				
			м3								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	112	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /С-1/	0,04816	67700		3260				
			т								
68	113	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01222	41200		503				
			т								
69	114	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00732	52102		380				
			т								
70	115	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,58	245,44	3,82	2842	44	530	0,21	2
			м2		37,35	1,44	433	17	118	0,01	0
71	121	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100	136,426	1328,27	49,1	181211	6699	16455	0,53	72
			м2		79,66	18,4	10868	2510	123	0,09	12
72	122	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	74	338,58	172,69	25055	12779	14140	0,48	35
			шт		76,28	60,21	5645	4456	140	0,24	18
73	123	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	74	482,01	243,37	35669	18010	19887	0,67	49
			шт		106,88	85,08	7909	6296	140	0,34	25
74	124	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/W6,F75	29,204	11900		347528				
			м3								
75	125	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	29,204	200		5841				
			м3								
76	126	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	29,204	232		6775				
			м3								
77	127	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	51,74	1986,57	564,43	102785	29204	55232	3,33	172
			м3		567	195,49	29337	10115	140	0,75	39

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	128	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 /П19д-15,П22д-15/	5,147	21400		110146				
			м3								
79	129	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2/П22-15,П19-15/	46,58	21100		982838				
			м3								
80	130	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	51,73	100		5173				
			м3								
81	131	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	51,73	232		12001				
			м3								
82	132	Е0106-13-1	Монолитная заделка из бетона В7,5/М-100/W6,F75	1,5	6999,25	86,6	10499	130	824	3,06	5
			м3		490,5	32,72	736	49	105	0,16	0
83	133	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,53	200		306				
			м3								
84	134	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	1,53	232		355				
			м3								
85	135	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 W6,F75 ТОЛЩ.100ММ	16,7	6092,95	66,01	101752	1102	3870	1,35	23
			м3		195,75	24,93	3269	416	105	0,12	2
86	136	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	17,072	200		3414				
			м3								
87	137	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	17,072	232		3961				
			м3								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	138	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм,бетон В15 W6,F75	54,55	9439,26	954,99	514912	52095	80529	6,51	355
			м3		1075,5	330,44	58669	18026	105	1,34	73
89	139	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	55,3385	200		11068				
			м3								
90	140	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	55,3385	232		12839				
			м3								
91	141	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /КП-1/	0,364892	66000		24083				
			т								
92	142	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,14672	52102		7643				
			т								
93	143	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,797556	52400		198992				
			т								
94	144	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,489812	50900		126731				
			т								
95	151	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100мм /СК-1,СК-2,СК-5,СК-8,СК-9/	9,84	1328,27	49,1	13070	483	1187	0,53	5
			м2		79,66	18,4	784	181	123	0,09	1
96	152	Е0111-13-3 К=4	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.200мм /СК-3,СК-4,СК-6,СК-7/	12,48	2656,54	98,2	33154	1226	3011	1,05	13
			м2		159,32	36,8	1988	459	123	0,18	2
97	153	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	338,58	172,69	677	345	382	0,48	1
			шт		76,28	60,21	153	120	140	0,24	0
98	154	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	18	482,01	243,37	8676	4381	4837	0,67	12
			шт		106,88	85,08	1924	1531	140	0,34	6
99	155	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	12	731,84	389,08	8782	4669	4886	0,94	11
			шт		153,9	136,92	1847	1643	140	0,55	7

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	156	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/W6,F75	5,024	11900		59786				
			м3								
101	157	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/W6,F75	6,516	11000		71676				
			м3								
102	158	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,264	200		2253				
			м3								
103	159	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	11,264	232		2613				
			м3								
104	160	Е0107-44-3	Укладка балок перекрытий, масса до 1 т	19	461,78	242,86	8774	4614	7574	1,19	23
			шт		198,68	86,05	3775	1635	140	0,37	7
105	161	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /балки Б-3,Б-4/	3,11	20000		62200				
			м3								
106	162	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,11	100		311				
			м3								
107	163	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	3,11	232		722				
			м3								
108	164	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,95	2818,42	1856,11	2678	1763	1876	4,93	5
			м3		812,93	597,97	772	568	140	2,37	2
109	165	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые#КО-6	0,3	27300		8190				
			м3								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	166	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,3	101		-30				
			м3								
111	167	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,3	187		-56				
			м3								
112	168	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	3,77	4137,5		15598				
			м								
113	169	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,65	200		130				
			м3								
114	170	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,65	232		151				
			м3								
115	171	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	13	17100		222300				
			комплект								
116	172	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	119,7	245,44	3,82	29379	457	5479	0,21	25
			м2		37,35	1,44	4471	172	118	0,01	1
117	173	Е0123-1-1	Устройство песчаной подушки под трубопроводы	7,1	1234,6	152,52	8766	1083	1946	1,02	7
			м3		153,68	57,15	1091	406	130	0,28	2
118	174	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /засыпка песком с уплотнением, прим.п.2 лист кж 7-15/	17,69	122,18	0	2161	0	2442	0,89	16
			м3		122,18	0	2161	0	113	0	0
119	175	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей /прим.п.2 лист кж 7-15/	17,69	14,12	12	250	212	75	0,01	0
			м3		1,62	2,75	29	49	97	0,01	0
120	178	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты#ТОЛЩИНОЙ 100ММ	0,6	2369,27	100,89	1422	61	115	0,85	1
			м3		123,75	38,25	74	23	118	0,18	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	179	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство дренажного колодца ДК 1 диам. 1 м в мокрых грунтах	1,74	25116,62	2538,55	43703	4417	8134	15,87	28
			м3		2645,33	950,63	4603	1654	130	4,64	8
122	180	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,404	200		281				
			м3								
123	181	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	1,404	232		326				
			м3								
124	182	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 /плиты покрытий,прекрытий и днищ из бетона В22,5/	0,338	100		34				
			м3								
125	183	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2 /плиты покрытий,прекрытий и днищ из бетона В22,5/	0,338	232		78				
			м3								
126	184	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,74	70		122				
			м3								
127	185	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя колец	20,59	245,44	3,82	5054	79	942	0,21	4
			м2		37,35	1,44	769	30	118	0,01	0
128	186	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,54	303,11	9,95	1073	35	244	0,36	1
			м2		52,2	3,74	185	13	123	0,02	0
129	187	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом с выравниванием раствором днища	3,54	748,76	11,21	2651	40	149	0,2	1
			м2		31,5	4,21	112	15	118	0,02	0
130	188	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,54	303,11	9,95	1073	35	244	0,36	1
			м2		52,2	3,74	185	13	123	0,02	0
131	189	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /по днищу колодца из цементнопесчаного раствора состава 1:3/	1,57	303,11	9,95	476	16	108	0,36	1
			м2		52,2	3,74	82	6	123	0,02	0
132	190	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	2,472	9817,25	296,6	24264	733	2992	5,95	15

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		915,75	110,25	2263	272	118	0,54	1
133	191	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	13400		53600				
			комплект								
134	192	С11011-774	Скобы ходовые	9,6	129		1238				
			кг								
135	197	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100мм	3,04	1328,27	49,1	4038	149	367	0,53	2
			м2		79,66	18,4	242	56	123	0,09	0
136	198	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	3	338,58	172,69	1016	518	573	0,48	1
			шт		76,28	60,21	229	181	140	0,24	1
137	199	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	482,01	243,37	2890	1460	1612	0,67	4
			шт		106,88	85,08	641	510	140	0,34	2
138	200	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/W6,F75	2,178	11900		25918				
			м3								
139	201	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,178	200		436				
			м3								
140	202	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	2,178	232		505				
			м3								
141	203	Е0107-44-3	Укладка балок перекрытий, масса до 1 т	5	461,78	242,86	2309	1214	1993	1,19	6
			шт		198,68	86,05	993	430	140	0,37	2
142	204	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 /балки Б-4/	0,84	20000		16800				
			м3								
143	205	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,84	100		84				
			м3								
144	206	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,84	232		195				
			м3								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	207	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,31	2818,42	1856,11	874	575	612	4,93	2
			м3		812,93	597,97	252	185	140	2,37	1
146	208	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые#КО-6	0,09	27300		2457				
			м3								
147	209	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,09	101		-9				
			м3								
148	210	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,09	187		-17				
			м3								
149	211	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	3	2000		6000				
			шт								
150	212	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,15	200		30				
			м3								
151	213	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,15	232		35				
			м3								
152	214	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	17100		68400				
			комплект								
153	215	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	21,34296	245,44	3,82	5238	82	977	0,21	5
			м2		37,35	1,44	797	31	118	0,01	0
154	216	Е0123-1-1	Устройство песчаной подушки под трубопроводы толщ.15см	0,6629	1234,6	152,52	818	101	182	1,02	1
			м3		153,68	57,15	102	38	130	0,28	0
			Итого по разделу: =КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ=				**3696161**				
			ИТОГО:				7636528	367698			1517
							246120	100902			910
			Накладные расходы :								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На общестроительные работы				415395				
			Всего накладных расходов:				415395				
			Итого с накладными				8051923				
			- заработная плата				62310				
			- трудоемкость				208				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				483115				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8535038				
			Итого с временными, 1,8 %				8688669				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				8889377				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8924132				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				9011018				
			ИТОГО:				9011018				
			Сметная заработная плата				409332				
			Нормативная трудоемкость				2635				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				23041173				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				460824				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				23501997				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____С.А.Тимченко

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____В.М.Никитенко

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____Б.Жаркенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____У.Омаров

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____Е.Абзалиев

Заказчик Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование строительства и его адрес: Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г

А К Т № 40
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 7-9 ПОДПОРНАЯ СТЕНКА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	666,39	27,84	26,18	18549	17443	5727	0,01	8
			м3		1,66	7,2	1106	4798	97	0,03	17
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	21,11	262,72	0	5546	0	6267	1,85	39
			м3		262,72	0	5546	0	113	0	0
3	3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	475,2	6,83	6,83	3244	3244	860	0	0
			м3		0	1,87	0	887	97	0,01	3
4	4	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	475,2	3,29	3,29	1563	1563	415	0	0
			м3		0	0,9	0	428	97	0	1
5	5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	118,8	134,1	0	15931	0	18002	0,97	115
			м3		134,1	0	15931	0	113	0	0
6	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	475,2	21,55	4,52	10239	2146	7850	0,11	51

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			м3		17,03	0	8093	0	97	0	0	
7	7	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	30,5	1143,6	97,07	34880	2961	5345	0,78	24	
			м3		112,5	36	3431	1098	118	0,18	5	
8	8	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т#на растворе М-100	6	338,58	172,69	2031	1036	1147	0,48	3	
			шт		76,28	60,21	458	361	140	0,24	1	
9	9	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т#на растворе М-100	170	731,84	389,08	124412	66144	69215	0,94	159	
			шт		153,9	136,92	26163	23276	140	0,55	94	
10	10	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	1	11900		11900					
			м3									
11	11	С143003-19 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В3,5 /М-50/	70	10900		763000					
			м3									
12	12	Е0106-13-1	Устройство монолитных заделок из бетона В15	0,6	7454,17	86,6	4473	52	330	3,06	2	
			м3		490,5	32,72	294	20	105	0,16	0	
13	13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,6	200		120					
			м3									
14	14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	412,73	245,44	3,82	101300	1577	18892	0,21	87	
			м2		37,35	1,44	15415	594	118	0,01	3	
			ИТОГО:				1097188	96165			489	1097188
							76437	31462			125	134050
			Накладные расходы :									
			На общестроительные работы				134050					
			Всего накладных расходов:				134050					
			Итого с накладными				1231238					
			- заработная плата				20107					
			- трудоемкость				67					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				73874					

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1305112				
			Итого с временными, 1,8 %				1328604				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				1359295				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1364609				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1377895				
			ИТОГО:				1377895				
			Сметная заработная плата				128006				
			Нормативная трудоемкость				681				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				3523278				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				70466				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3593744	✓			

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____С.А.Тимченко

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____В.М.Никитенко

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____Б.Жаркенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____У.Омаров

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____Е.Абзалиев

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

А К Т № 41
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ДВЕРИ								
1	274	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей	1,774	14806,01	1133,15	26266	2010	21220	82,1	146
			т		12892,5	398,25	22871	706	90	1,95	3
2	275	С12022-1ПРИМ.	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	16	25100		401600				
			шт								
			ИТОГО:				427866	2010			146
							22871	706			3
			Накладные расходы :								
			На металломонтажные работы				21220				
			Всего накладных расходов:				21220				
			Итого с накладными				449086				
			- заработная плата				3183				
			- трудоемкость				11				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				26945				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				476031				
			Итого с временными, 1,8 %				484600				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				495794				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				497732				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				502578				
			ИТОГО:				502578				
			Сметная заработная плата				26760				
			Нормативная трудоемкость				160				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				1285092				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				25702				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1310794				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**С.А.Тимченко**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**