Заказчик **Акционерное общество Национальная Атомная Компания "Казатомпром"**

Поставщик **ТОО "Многопрофильная компания"Достар"**
Договор **договор № 281/НАК-16 от 06 июня 2016г**

Наименование объекта **"Детский сад на 240 мест по проспекту Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана -корректировка"**

## Сводный акт № 9 от "28" "февраля" 2017г
## приемки выполненных работ за февраль 2017г

| № п/п | Обоснование | Наименование глав объектов работ и затрат | сметная стоимость,тенге | | | всего,в тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования,мебель,инвентарь | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Глава 2 основные объекты строительства** | | | | |
| | | -общестроительные работы (лок.смета 2-1-и1) | | | | |
| | | в том числе: | | | | |
| | акт № 88 | - витражи | 3 123 309 | | 106 061 | 3 229 370 |
| | акт № 89 | - полы | 1 338 119 | | 45 440 | 1 383 559 |
| | акт № 90 | - двери | 6 649 959 | | 225 818 | 6 875 777 |
| | акт № 91 | - внутренняя отделка | 6 714 523 | | 228 009 | 6 942 532 |
| | акт № 92 | -электроосвещение (лок смета 2-1-15) | 9 866 949 | 28 871 | 335 637 | 10 231 457 |
| | | | | | | |
| | | **Глава 7.Благоустройство и озеленение территории** | | | | |
| | акт № 93 | -мафы (лок смета 7-6) | 2 741 664 | | 93 100 | 2 834 764 |
| | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах по актам ф-2** | **30 434 523** | **28 871** | **1 034 065** | **31 497 459** |
| | НК РК | НДС 12% | | | 3 779 695,08 | 3 779 695,08 |
| | | | | | | |
| | | **Всего по акту** | **30 434 523** | **28 871** | **4 813 760,08** | **35 277 154,08** |

**Заказчик:**
**Управляющий директор по пропзводству**
**АО "НАК"Казатомпром"**

**_____Ю.Демехов**

**Главный менеджер производственного департамента АО"НАК" Казатомпром"**

**_____В.М.Никнтенко**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Многопрофильная компания "Достар**

**_____У.Омаров**

Приложение №5
к договору № 281/НАК-16 от 06.06.2016г

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за февраль месяц 2017г

Заказчик **АО "НАК "Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО " Многопрофильная компания" Достар"**
Договор **№ 281/НАК-16 от 06.06.2016г**
Наименование строительства и его адрес:
**Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы № 53 г.Астана-корректировка**

| | Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге | Стоимость выполненных работ, тенге | | | Оплата работ , тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала текущего года | за отчетный месяц | аванс по договору | за выполненный объем с начала стр-ва до отчетного месяца | к оплате за текущий месяц | остаток оплаты по договору (гр1-гр5-гр6-гр7) |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ИТОГО | 722 355 620 | 651 932 018,11 | 68 109 564,00 | 31 497 459,00 | | 620 434 559,11 | 29 685 498,88 | 72 235 562,01 |
| НДС | 86 682 674,4 | 78 231 842,17 | 8 173 147,68 | 3 779 695,08 | | 74 452 147,09 | 3 562 259,88 | 8 668 267,43 |
| ВСЕГО | 809 038 294,4 | 730 163 860,28 | 76 282 711,68 | 35 277 154,08 | | 694 886 706,20 | 33 247 758,76 | 80 903 829,44 |
| | | | | | | | | |

К оплате (сумма прописью) Тридцать три миллиона двести сорок семь тысяч семьсот пятьдесят восемь тенге семьдесят шесть тиын

в том числе НДС 12% Три миллиона пятьсот шестьдесят две тысячи двести пятьдесят девять тенге восемьдесят восемь тиын

**Заказчик**
**Управляющий директор по производству**
**АО "НАК" Казатомпром**

_____ **Ю.Демехов**

**Подрядчик**
**Генеральный директор**
**ТОО "Многопрофильная компания"Достар**

_____ **Омаров У.Ж.**

и.о. менеджер ПО В.Никитенко

Приложение 4 к договору
№281/НАК-16 от 06.06.2016г

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

# А К Т № 88
## приемки выполненных работ
## за февраль 2017 года

на 2-1-1и Общестроительные работы
Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Всего | Стоимость единицы, Экспл. машин | Общая стоимость, тенге Всего | Общая стоимость, тенге Экспл. машин | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | **Раздел: ВИТРАЖИ** | | | | | | | | |
| 1 | 257 | Е0109-45-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1 | МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ВИТРАЖЕЙ ВП-1-ВП-4 | 1,91018 | 78107,15 | 2739,97 | 149199 | 5234 | 126131 | 421,3 | 805 |
| | | | т | | 73260 | 108 | 139940 | 206 | 90 | 0,53 | 1 |
| 2 | 258 | СТОО"ЛАЙТС Пласт" | Витраж 2060х6000, алюминевый профиль, одинарное остекление,стекло закаленное/Вп-1/ | 12,36 | 11086,51 | | 137029 | | | | |
| | | | м2 | | | | | | | | |
| 3 | 259 | СТОО"ЛАЙТС Пласт" | Витраж 2660х2960,алюминевый профиль одинарное остекление, стекло закаленное/Вп-2/ | 15,7472 | 11086,51 | | 174582 | | | | |
| | | | м2 | | | | | | | | |
| 4 | 260 | СТОО"ЛАЙТС Пласт" | Витраж 2160х3000, алюминевый профиль, одинарное остекление, стекло закаленное/Вп-3,Вп-3Х/ | 27,2008 | 11086,51 | | 301562 | | | | |
| | | | м2 | | | | | | | | |
| 5 | 261 | СТОО"ЛАЙТС Пласт" | Витраж 2960х3320, алюминевый профиль, одинарное остекление, стекло закаленное /Вп-4/ | 19,6544 | 11086,51 | | 217899 | | | | |
| | | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по разделу витражи: | | | | 980271 | 5234 | | | 805 |
| | | | | | | | 139941 | 206 | | | 1 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На металломонтажные работы | | | | 126131 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 126131 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 1106402 | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - заработная плата | | | | 18920 | | | | |
| | | | - трудоемкость | | | | 63 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 66384 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 1172786 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8 % | | | | 1193896 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 2,31 % | | | | 1221475 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 1226251 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 % | | | | 1238189 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 1238189 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | | | | 159067 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | | | | 869 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,557 | | | | 3166049 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 63321 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 3229370 | | | | |

**Заказчик:**
**Управляющий директор**
**по производству АО "НАК"Казатомпром"**

_____**Ю.Демехов**

**Главный менеджер производственного**
**департамента АО НАК "Казатомпром"**

_____**В.М.Никитенко**

**Технический надзор:**
**ТОО "ДСП "Стройинтеграция"**

_____**Б.Жаркенов**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Многопрофильная компания"Достар"**

_____**У.Омаров**

**Начальник участка**
**ТОО "Многопрофильная компания"Достар"**

_____**Е.Абзалиев**

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар" ТОО**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Моышулы в районе школы №53 в г.Астана**
**Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

# А К Т № 89
приемки выполненных работ
за февраль 2017 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Всего | Стоимость единицы, Экспл. машин | Общая стоимость, тенге Всего | Общая стоимость, тенге Экспл. машин | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Раздел: ПОЛЫ | | | | | | | | |
| | | | тип 2 | | | | | | | | |
| 1 | 296 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 74 | 921,05 | 11,72 | 68158 | 867 | 16026 | 1,06 | 78 |
| | | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 12704 | 325 | 123 | 0,02 | 2 |
| | | | тип 4 | | | | | | | | |
| 2 | 310 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток раствор М-150 | 86 | 1613,63 | 11,72 | 138772 | 1008 | 18625 | 1,06 | 91 |
| | | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 14764 | 378 | 123 | 0,02 | 2 |
| | | | тип 5 | | | | | | | | |
| 3 | 315 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток раствор М-150 | 15 | 1613,63 | 11,72 | 24204 | 176 | 3248 | 1,06 | 16 |
| | | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 2575 | 66 | 123 | 0,02 | 0 |
| 4 | 317 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток раствор М-150 | 25 | 1613,63 | 11,72 | 40341 | 293 | 5414 | 1,06 | 26 |
| | | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 4292 | 110 | 123 | 0,02 | 1 |
| | | | тип 8 | | | | | | | | |
| 5 | 328 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток раствор М-200 | 30 | 1613,63 | 11,72 | 48409 | 352 | 6497 | 1,06 | 32 |
| | | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 5150 | 132 | 123 | 0,02 | 1 |
| | | | тип 6 | | | | | | | | |
| 6 | 330 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток раствор М-200 | 57 | 1613,63 | 11,72 | 91977 | 668 | 12344 | 1,06 | 60 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 9786 | 250 | 123 | 0,02 | 1 |
| | | | Итого по разделу: ПОЛЫ | | | | 411861 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 411861 | 3364 | | | 304 |
| | | | Накладные расходы : | | | | 49271 | 1261 | | | 6 |
| | | | На общестроительные работы | | | | | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 62154 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 62154 | | | | |
| | | | - заработная плата | | | | 474015 | | | | |
| | | | - трудоемкость | | | | 9323 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | 31 | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 28441 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8 % | | | | 502456 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 2,31 % | | | | 511500 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 523316 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 % | | | | 525362 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 530477 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | | | | 530477 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | | | | 59855 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,557 | | | | 341 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 1356430 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 27129 | | | | |
| | | | | | | | 1383559 | | | | |

**Заказчик:**
**Управляющий директор**
**по производству АО "НАК "Казатомпром"**

**_____Ю.Демехов**

**Главный менеджер производственного**
**департамента АО НАК "Казатомпром"**

**_____В.М.Никитенко**

**Технический надзор:**
**ТОО "ДСП "Стройинтеграция"**

**_____Б.Жаркенов**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Многопрофильная компания"Достар"**

**_____У.Омаров**

**Начальник участка**
**ТОО "Многопрофильная компания"Достар"**

**_____Е.Абзалиев**

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Моышулы в районе школы №53 в г.Астана**
**Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

# А К Т № 90
## приемки выполненных работ
## за февраль 2017 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Раздел: ДВЕРИ | | | | | | | | |
| 1 | 262 | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 172,45 | 398,48 | 102,53 | 68718 | 17681 | 38764 | 0,9 | 155 |
| | | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 26152 | 6151 | 120 | 0,14 | 24 |
| 2 | 263 | Е0110-23-2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 133,52 | 323,78 | 83,13 | 43231 | 11100 | 26918 | 0,8 | 107 |
| | | | м2 | | 138,83 | 29,17 | 18537 | 3895 | 120 | 0,12 | 16 |
| 3 | 264 | Е0110-23-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 72 | 634,99 | 31,85 | 45719 | 2293 | 17526 | 1,15 | 83 |
| | | | м2 | | 190,8 | 12,04 | 13738 | 867 | 120 | 0,06 | 4 |
| 4 | 265 | СТОО"ДВЕРИ ПЛЮС" | Дверь деревянная наружная ДН21х15А,ДН21х13 | 3 | 20881,05 | | 62643 | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт | | | | | | | | |
| 5 | 266 | СТОО"ДВЕРИ ПЛЮС" | Дверь деревянная наружная ДО24Х15,ДО21Х13 | 11 | 27864,69 | | 306512 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 6 | 267 | СТОО"ДВЕРИ ПЛЮС" | Дверь деревянная наружная ДО21Х10,ДО21Х13 | 2 | 13932,34 | | 27865 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 7 | 268 | СТОО"ДВЕРИ ПЛЮС" | Дверь деревянная наружная ДГ21-9,ДГ21-8 | 125 | 10440,53 | | 1305066 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 8 | 269 | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | 129 | 1960 | | 252840 | | | | |
| | | | комплект | | | | | | | | |
| 9 | 270 | С11011-788 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание | 14 | 2980 | | 41720 | | | | |
| | | | комплект | | | | | | | | |
| 10 | 271 | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 140 | 844 | | 118160 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: ДВЕРИ | | | | 2272474 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 2272474 | 31074 | | | 345 |
| | | | | | | | 58427 | 10913 | | | 44 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 83208 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 83208 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 2355682 | | | | |
| | | | - заработная плата | | | | 12481 | | | | |
| | | | - трудоемкость | | | | 42 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 141341 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 2497023 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8 % | | | | 2541969 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 2,31 % | | | | 2600688 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 2610856 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 % | | | | 2636276 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 2636276 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | | | | 81821 | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | | | | 431 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,557 | | | | 6740958 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 134819 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 6875777 | | | | |

**Заказчик:**
**Управляющий директор**
**по производству АО "НАК"Казатомпром"**

_____**Ю.Демехов**

**Главный менеджер производственного**
**департамента АО НАК "Казатомпром"**

_____**В.М.Никитенко**

**Технический надзор:**
**ТОО "ДСП "Стройинтеграция"**

_____**Б.Жаркенов**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Многопрофильная компания"Достар"**

_____**У.Омаров**

**Начальник участка**
**ТОО "Многопрофильная компания"Достар"**

_____**Е.Абзалиев**

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Моышулы в районе школы №53 в г.Астана**
**Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

# А К Т № 91
## приемки выполненных работ
## за февраль 2017 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Всего | Стоимость единицы, Экспл. машин | Общая стоимость, тенге Всего | Общая стоимость, тенге Экспл. машин | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 1 | 365 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 1мм потолков ФИНИШНОЙ СМЕСЬЮ | 711,25 | 148,05 | 3,94 | 105296 | 2802 | 77370 | 0,55 | 394 |
| | | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 72626 | 1060 | 105 | 0,01 | 5 |
| 2 | 373 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 1мм "ФИНИШНОЙ " стен | 1766,43 | 113,17 | 3,43 | 199907 | 6059 | 139181 | 0,46 | 804 |
| | | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 130239 | 2314 | 105 | 0,01 | 11 |
| 3 | 375 | Е0115-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 588 | 1079,16 | 2,1 | 634546 | 1235 | 206082 | 2 | 1176 |
| | | | м2 | | 333 | 0,79 | 195804 | 465 | 105 | 0 | 2 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 377 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 1мм потолков ФИНИШНОЙ СМЕСЬЮ | 907,26 | 148,05 | 3,94 | 134315 | 3575 | 98692 | 0,55 | 502 |
| | | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 92640 | 1352 | 105 | 0,01 | 7 |
| 5 | 381 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 1мм "ФИНИШНОЙ " стен | 1812,38 | 113,17 | 3,43 | 205107 | 6216 | 142801 | 0,46 | 825 |
| | | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 133627 | 2374 | 105 | 0,01 | 11 |
| 6 | 383 | Е0115-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 165 | 1079,16 | 2,1 | 178061 | 347 | 57829 | 2 | 330 |
| | | | м2 | | 333 | 0,79 | 54945 | 130 | 105 | 0 | 1 |
| 7 | 386 | Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских#толщиной 1мм оконных и дверных откосов плоских | 550,46 | 211,29 | 6,12 | 116304 | 3369 | 83062 | 0,81 | 443 |
| | | | м2 | | 141,39 | 2,32 | 77830 | 1277 | 105 | 0,01 | 6 |
| | | | Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | 1573536 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 1573536 | 23603 | | | 4474 |
| | | | | | | | 757711 | 8972 | | | 44 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 805017 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 805017 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 2378553 | | | | |
| | | | - заработная плата | | | | 120752 | | | | |
| | | | - трудоемкость | | | | 403 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 142713 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 2521266 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8 % | | | | 2566649 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 2,31 % | | | | 2625938 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 2636205 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 % | | | | 2661871 | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО: | | | | 2661871 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | | | | 887435 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | | | | 4921 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,557 | | | | 6806404 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 136128 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 6942532 | | | | |

**Заказчик:**
**Управляющий директор**
**по производству АО "НАК"Казатомпром"**

_____**Ю.Демехов**

**Главный менеджер производственного**
**департамента АО НАК "Казатомпром"**

_____**В.М.Никитенко**

**Технический надзор:**
**ТОО "ДСП "Стройинтеграция"**

_____**Б.Жаркенов**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Многопрофильная компания"Достар"**

_____**У.Омаров**

**Начальник участка**
**ТОО "Многопрофильная компания"Достар"**

_____**Е.Абзалиев**

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Мәлшулы в районе школы №53 в г.Астана**
**Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

# А К Т № 92
приемки выполненных работ
за февраль 2017 года

на 2-1-15 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Всего | Стоимость единицы, Экспл. машин | Общая стоимость, тенге Всего | Общая стоимость, тенге Экспл. машин | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 11 | С151701-90 | Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м | 2 | 561 | | 1122 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 2 | 12 | С151706-60 | Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60 | 2 | 17 | | 34 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 3 | 13 | Е0121-22-7 | Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке | 4 | 29,13 | 0 | 117 | 0 | 117 | 0,17 | 1 |
| | | | шт | | 27 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 4 | 14 | С151801-142 | Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/ | 4 | 90 | | 360 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | Ц0108-594-1 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике | 206 | 269,9 | 98 | 55599 | 20188 | 29551 | 0,76 | 157 |
| | | | шт | | 122 | 29 | 25132 | 5974 | 95 | 0,17 | 35 |
| 6 | 16 | С151702-53ПРИМ. | Светильники тип OTN 118 | 1 | 3500 | | 3500 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 7 | 17 | С151702-22ПРИМ. | Светильники тип RKL 160,C 360 | 28 | 4470 | | 125160 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 8 | 18 | С151701-14 | Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 | 64 | 871 | | 55744 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 9 | 19 | С151701-84ПРИМ. | Светильники тип НС017-150-003-УХЛ4 | 94 | 523 | | 49162 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 10 | 20 | С151702-49ПРИМ. | Светильники тип NBT 17 F 226 | 19 | 6670 | | 126730 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 11 | 21 | Ц0108-594-2 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике | 251 | 342,8 | 134 | 86043 | 33634 | 46689 | 0,99 | 248 |
| | | | шт | | 158 | 37,8 | 39658 | 9488 | 95 | 0,22 | 55 |
| 12 | 22 | С151703-14ПРИМ. | Светильники тип AOT.OPL 218 | 105 | 4180 | | 438900 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 13 | 23 | С151703-4ПРИМ. | Светильники тип AOT.OPL 236 | 111 | 4460 | | 495060 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 14 | 24 | С151703-27ПРИМ. | Светильники типа LZ 236 | 35 | 5250 | | 183750 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 15 | 25 | Ц0108-594-3 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4 | 179 | 467,8 | 183 | 83736 | 32757 | 48600 | 1,46 | 261 |
| | | | шт | | 234 | 51,8 | 41886 | 9272 | 95 | 0,3 | 54 |
| 16 | 26 | С151703-7ПРИМ. | Светильники тип AOT.OPL 418 | 164 | 6330 | | 1038120 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 17 | 27 | С151702-47ПРИМ. | Светильники тип ARS/S 418 | 15 | 2890 | | 43350 | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт | | | | | | | | |
| 18 | 28 | Ц0108-593-11 | Световые настенные указатели | 6 | 241,7 | 91 | 1450 | 546 | 893 | 0,82 | 5 |
| | | | шт | | 131 | 25,7 | 786 | 154 | 95 | 0,15 | 1 |
| 19 | 29 | С151702-20ПРИМ. | Светильники тип MARS | 32 | 5570 | | 178240 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 20 | 31 | С151705-3 | Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 | 1240 | 14 | | 17360 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 21 | 32 | С151706-77ПРИМ. | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ18 | 922 | 82 | | 75604 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 22 | 33 | С151706-80 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36 | 292 | 101 | | 29492 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 23 | 34 | С151706-81ПРИМ. | Лампы люминесцентные компактные PL-C 26W | 36 | 131 | | 4716 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 24 | 35 | С151706-82ПРИМ. | Лампы компактные люминесцентные 9Вт | 94 | 136 | | 12784 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 25 | 36 | С151706-74ПРИМ. | Лампы компактные люминесцентные 15,20 Вт | 110 | 263 | | 28930 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 26 | 37 | Е0121-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | 114 | 34,7 | 0 | 3956 | 0 | 3630 | 0,19 | 21 |
| | | | шт | | 29,48 | 0 | 3361 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 27 | 38 | С151801-157ПРИМ. | Розетка 2К+3 с защитными шторками скрытой установки РС16-126Б-би"WESSEN" | 32 | 134 | | 4288 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 28 | 39 | С151801-144ПРИМ. | Розетка 2К+3 с защитными шторками скрытой установки РС16-121-би"WESSEN" | 82 | 105 | | 8610 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 29 | 40 | Е0121-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 217 | 35,4 | 0 | 7682 | 0 | 6909 | 0,19 | 41 |
| | | | шт | | 29,48 | 0 | 6397 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 30 | 41 | С151801-11ПРИМ. | Выключатель одноклавишный, тип ВА66-102Б-би"WESSEN" | 59 | 134 | | 7906 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 42 | С151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С16-066-би"WESSEN" | 158 | 156 | | 24648 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 32 | 43 | Е0121-22-1 | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке | 3 | 36,26 | 0 | 109 | 0 | 87 | 0,17 | 1 |
| | | | шт | | 27 | 0 | 81 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 33 | 44 | С151801-15ПРИМ. | Выключатель двухклавишный брызгозащищенный ВС510-228-би"WESSEN" | 3 | 242 | | 726 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 34 | 45 | Е0121-22-3 | Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 90 | 45,74 | 0 | 4117 | 0 | 3018 | 0,2 | 18 |
| | | | шт | | 31,05 | 0 | 2795 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 35 | 46 | С151801-11ПРИМ. | Выключатель двухклавишный скрытой установки С56-052-би"WESSEN" | 42 | 134 | | 5628 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 36 | 47 | С151801-12ПРИМ. | Выключатель двухклавишный скрытой установки ВС5У228-би"WESSEN" | 12 | 156 | | 1872 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 37 | 48 | С151801-11ПРИМ. | Выключатель на два направления скрытой установки С66-004-би"WESSEN" | 36 | 134 | | 4824 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 38 | 74 | Ц0108-599-9 | Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 | 1094 | 43 | 1094 | 43 | 471 | 3 | 3 |
| | | | шт | | 493 | 2,3 | 493 | 2 | 95 | 0,01 | 0 |
| 39 | 75 | "Электрокомплект" | Ящик управления освещением ЯУО 9602-3474-У3.1-54 | 1 | 11291,48 | | 11291 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 11291 | | 11291 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***11291*** | | | | |
| 40 | 76 | Ц0108-594-1 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике | 5 | 269,9 | 98 | 1350 | 490 | 717 | 0,76 | 4 |
| | | | шт | | 122 | 29 | 610 | 145 | 95 | 0,17 | 1 |
| 41 | 77 | С151703-40ПРИМ. | Прожектор типа LEADER UM 70 | 5 | 10800 | | 54000 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 42 | 78 | С151706-90ПРИМ. | Лампы натриевые | 5 | 1970 | | 9850 | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт | | | | | | | | |
| 43 | 79 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 210 | 27,7 | 2,1 | 5817 | 441 | 4030 | 0,1 | 21 |
| | | | м | | 19,7 | 0,5 | 4137 | 105 | 95 | 0 | 1 |
| 44 | 80 | С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 | 0,2142 | 159700 | | 34208 | | | | |
| | | | 1000м | | | | | | | | |
| 45 | 81 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 200 | 108,6 | 48,9 | 21720 | 9780 | 9842 | 0,22 | 44 |
| | | | м | | 39,6 | 12,2 | 7920 | 2440 | 95 | 0,07 | 14 |
| 46 | 82 | С"АЛПРОФ-ЭЛЕКТРО" | Труба гибкая гофрированная из ПВХ,Д-25 | 202 | 16,06 | | 3245 | | | | |
| | | | м | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 3352004 | 97879 | | | 824 |
| | | | | | | | 133363 | 27580 | | | 160 |
| | | | Всего прямые затраты: | | | | 3352004 | | | | |
| | | | в том числе стоимость: | | | | | | | | |
| | | | - материалов, изделий и конструкций | | | | 3109471 | | | | |
| | | | - оборудования | | | | 11291 | | | | |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На монтажные работы | | | | 154554 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 154554 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 3495267 | | | | |
| | | | - заработная плата | | | | 23183 | | | | |
| | | | - трудоемкость | | | | 78 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 209716 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 3716274 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8 % | | | | 3782964 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 2,31 % | | | | 3870090 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 3885177 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 % | | | | 3922894 | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО: | | | | 3922894 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | | | | 184126 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | | | | 1062 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,557 | | | | 10030840 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 200617 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 10231457 | | | | |

**Заказчик:**
**Управляющий директор**
**по производству АО "НАК"Казатомпром"**

**_____Ю.Демехов**

**Главный менеджер производственного**
**департамента АО НАК "Казатомпром"**

**_____В.М.Никитенко**

**Технический надзор:**
**ТОО "ДСП "Стройинтеграция"**

**_____Б.Жаркенов**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Многопрофильная компания"Достар"**

**_____У.Омаров**

**Начальник участка**
**ТОО "Многопрофильная компания"Достар"**

**_____Е.Абзалиев**

приложение 4 к договору
№281/НАК-16 от 06.06.2016г

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Моқышулы в районе школы №53 в г.Астана-корректировка Договор №281/НАК-16 от 06.06.2016г**

# А К Т № 93
приемки выполненных работ
за февраль 2017 года

на 7-6 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | У1-28-5 | Навес теневой типа II, строительные работы | 6 | 101635,8 | 753,36 | 609815 | 4520 | 118219 | 99 | 594 |
| | | | навес | | 16351,5 | 205,86 | 98109 | 1235 | 119 | 1 | 6 |
| 2 | 2 | У1-28-6 | Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций | 6 | 36014,54 | 9,37 | 216087 | 56 | 27086 | 29 | 174 |
| | | | навес | | 5013,97 | 1,87 | 30084 | 11 | 90 | 0,01 | 0 |
| | | | ИТОГО: | | | | 825902 | 4576 | | | 768 |
| | | | | | | | 128193 | 1246 | | | 6 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 118219 | | | | |
| | | | На металломонтажные работы | | | | 27086 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 145305 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 971207 | | | | |
| | | | - заработная плата | | | | 21796 | | | | |
| | | | - трудоемкость | | | | 72 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 58272 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 1029479 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8 % | | | | 1048010 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 2,31 % | | | | 1072219 | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 1072219 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1,0% | | | | 1086891 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 1086891 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | | | | 151235 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | | | | 846 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,557 | | | | 2779180 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 55584 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 2834764 | | | | |

**Заказчик:**
**Управляющий директор**
**по производству АО "НАК"Казатомпром"**

**_____Ю.Демехов**

**Главный менеджер производственного**
**департамента АО НАК "Казатомпром"**

**_____В.М.Никитенко**

**Технический надзор:**
**ТОО "ДСП "Стройинтеграция"**

**_____Б.Жаркенов**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Многопрофильная компания"Достар"**

**_____У.Омаров**

**Начальник участка**
**ТОО "Многопрофильная компания"Достар"**

**_____Е.Абзалиев**