Приложение №5
к договору № 281/НАК-16 от 06.06.2016г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь месяц 2017г

Заказчик **АО "НАК "Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО " Многопрофильная компания" Достар"**
Договор **№ 281/НАК-16 от 06.06.2016г**
Наименование строительства и его адрес:
Детский сад на 240 мест по пр.Б.Момышулы в районе школы № 53 г.Астана-корректировка

	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ , тенге			
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала текущего года	за отчетный месяц	аванс по договору	за выполненный объем с начала стр-ва до отчетного месяца	к оплате за текущий месяц	остаток оплаты по договору (гр1-гр5-гр6-гр7)
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО	722 355 620	620 434 559,11	620 434 559,11	36 612 105,00		583 822 454,11	36 612 105,00	101 921 060,89
НДС	86 682 674,4	74 452 147,09	74 452 147,09	4 393 452,60		70 058 694,49	4 393 452,60	12 230 527,31
ВСЕГО	809 038 294,4	694 886 706,20	694 886 706,20	41 005 557,60		653 881 148,60	41 005 557,60	114 151 588,20

К оплате (сумма прописью) Сорок один миллион пять тысяч пятьсот пятьдесят семь тенге шестьдесят тиын

в том числе НДС 12% Четыре миллиона триста девяносто три тысячи четыреста пятьдесят две тенге шестьдесят тиын

Заказчик
Управляющий директор по производству
АО "НАК" Казатомпром

_____ **Ю.Демехов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар

_____ **Омаров У.Ж.**

Гл. менеджер ПД _____ В.Никитенко

Заказчик **Акционерное общество Национальная Атомная Компания "Казатомпром"**

Поставщик **ТОО "Многопрофильная компания"Достар"**
Договор **договор № 281/НАК-16 от 06 июня 2016г**

Наименование объекта **"Детский сад на 240 мест по проспекту Б.Момышулы в районе школы №53 в г.Астана -корректировка"**

Сводный акт № 8 от "31" "января" 2017г
приемки выполненных работ за январь 2017г

№ п/п	Обоснование	Наименование глав объектов работ и затрат	сметная стоимость,тенге			всего,в тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования,мебель,инвентарь	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2 основные объекты строительства				
		-общестроительные работы (лок.смета 2-1-и1)				
		в том числе:				
	акт № 83	- полы	1 635 537		55 539	1 691 076
	акт № 84	- внутренняя отделка	4 262 176		144 733	4 406 909
	акт № 85	- разные работы	5 353 670		181 800	5 535 470
	акт № 86	-технологическое оборудование (лок смета 2-1-20)		19 048 637	380 973	19 429 610
		Глава 7.Благоустройство и озеленение территории				
	акт № 87	-мафы (лок смета 7-6)	2 893 054	2 507 591	148 395	5 549 040
		Итого в текущих ценах по актам ф-2	**14 144 437**	**21 556 228**	**911 440**	**36 612 105**
	НК РК	НДС 12%			4 393 452,60	4 393 452,60
		Всего по акту	**14 144 437**	**21 556 228**	**5 304 892,60**	**41 005 557,60**

Заказчик:
Управляющий директор по производству
АО "НАК "Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного департамента АО"НАК" Казатомпром"

_____**В.М.Никитенко**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания "Достар

_____**У.Омаров**

Приложение 4 к договру
№281/НАК-16 от 06.06.2016г

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Моышулы в районе школы №53 в г.Астана**
Договор №281/НАК-16 от 06.06ю2016г

А К Т № 83
приемки выполненных работ
за январь 2017 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ПОЛЫ								
			тип2								
1	296	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	91	921,05	11,72	83815	1067	19707	1,06	96
			м2		171,68	4,39	15623	399	123	0,02	2
			тип 4								
2	310	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток раствор М-150	105	1613,63	11,72	169431	1231	22739	1,06	111
			м2		171,68	4,39	18026	461	123	0,02	2
			тип 5								
3	315	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток раствор М-150	20	1613,63	11,72	32273	234	4332	1,06	21

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		171,68	4,39	3434	88	123	0,02	0
			тип 6								
4	317	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток раствор М-150	30	1613,63	11,72	48409	352	6497	1,06	32
			м2		171,68	4,39	5150	132	123	0,02	1
			тип 8								
5	328	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток раствор М-200	40	1613,63	11,72	64545	469	8663	1,06	42
			м2		171,68	4,39	6867	176	123	0,02	1
			тип 6								
6	330	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток раствор М-200	65	1613,63	11,72	104886	762	14076	1,06	69
			м2		171,68	4,39	11159	285	123	0,02	1
			Итого по разделу: ПОЛЫ				503359				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
			ИТОГО:				503359	4114			372
							60259	1541			8
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				76014				
			Всего накладных расходов:				76014				
			Итого с накладными				579373				
			- заработная плата				11402				
			- трудоемкость				38				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				34762				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				614135				
			Итого с временными, 1,8 %				625189				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				639631				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				642132				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				648385				
			ИТОГО:				648384				
			Сметная заработная плата				73202				
			Нормативная трудоемкость				418				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				1657918				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				33158				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1691076				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

приложение 4
к договору №281/НАК-16 от 06.06.2016г

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Моыштулы в районе школы №53 в г.Астана**
Договор №281/НАК-16 от 06.06ю2016г

А К Т № 84
приемки выполненных работ
за январь 2017 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаюших	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
			1 этаж потолок								
1	365	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 1мм потолков ФИНИШНОЙ СМЕСЬЮ	700	148,05	3,94	103635	2758	76146	0,55	387
			м2		102,11	1,49	71477	1043	105	0,01	5
			1 этаж стены								
2	373	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 1мм "ФИНИШНОЙ " стен	1450	113,17	3,43	164096	4973	114247	0,46	660
			м2		73,73	1,31	106908	1899	105	0,01	9
			2 этаж потолок								
3	377	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 1мм потолков ФИНИШНОЙ СМЕСЬЮ	807	148,05	3,94	119476	3180	87785	0,55	447
			м2		102,11	1,49	82403	1202	105	0,01	6
			2 этаж стены								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	381	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 1мм "ФИНИШНОЙ " стен	1220	113,17	3,43	138067	4185	96126	0,46	555
			м2		73,73	1,31	89951	1598	105	0,01	8
5	383	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	175	1079,16	2,1	188853	367	61334	2	350
			м2		333	0,79	58275	138	105	0	1
6	388	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Зашивка водопроводных и канализационных стояков под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	227,35	807,14	4,85	183503	1102	53537	1,29	293
			м2		222,86	1,41	50667	321	105	0,01	1
			ограждение радиаторов								
7	394	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	118	807,14	4,85	95242	572	27786	1,29	152
			м2		222,86	1,41	26297	166	105	0,01	1
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				992872				
			ИТОГО:				992872	17134			2844
			Накладные расходы :				485978	6367			31
			На общестроительные работы				516961				
			Всего накладных расходов:				516961				
			Итого с накладными				1509833				
			- заработная плата				77545				
			- трудоемкость				258				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				90590				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1600423				
			Итого с временными, 1,8 %				1629231				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				1666866				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1673383				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				1689675				
			ИТОГО:				1689675				
			Сметная заработная плата				569890				
			Нормативная трудоемкость				3133				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				4320499				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				86410				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4406909				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____В.М.Никитенко

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____Б.Жаркенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____У.Омаров

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____Е.Абзалиев

приложение 4 к договору
№281/НАК-16 от 06.06.2016г

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**
Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Моышулы в районе школы №53 в г.Астана**
Договор №281/НАК-16 от 06.06ю2016г

А К Т № 85
приемки выполненных работ
за январь 2017 года

на 2-1-1и Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
			Крыльцо № 1								
1	426	Е0109-24-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж металлоконструкций кровли	1,12208	14773,97	4022,39	16578	4514	11181	62,15	70
			т		9999	1071,86	11220	1203	90	3,81	4
2	433	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,16336	22541,72	316,57	26224	368	5035	22,5	26
			м3		3487,5	119,25	4057	139	120	0,58	1
3	434	Е0110-14-1	Установка стропил	1,2891	21304,82	334,28	27464	431	5451	22,1	28
			м3		3397,5	126	4380	162	120	0,62	1
4	435	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,2522	573,75	28,11	718	35	202	0,78	1
			м3		123,75	10,58	155	13	120	0,05	0
5	436	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,16336	1862,35	14,17	2167	16	431	1,88	2
			м3		303,75	5,4	353	6	120	0,03	0
6	437	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 20 мм сплошного	56,28	362,26	8,39	20388	472	3178	0,27	15
			м2		43,88	3,17	2470	178	120	0,02	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	438	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила сплошного из плиты OSB	72	340,17	8,39	24492	604	4065	0,27	19
			м2		43,88	3,17	3159	228	120	0,02	1
8	439	С11011-591ПРИМ.	Плита OSB	0,72	36900		26568				
			100м2								
9	440	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002прим	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя/ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА И ПОДКЛАДОЧНЫЙ СЛОЙ/	72	42,86	18,33	3086	1320	2689	0,14	10
			м2		24,53	6,86	1766	494	119	0,03	2
10	441	СПРАЙС ТОО "Строительные системы Казахстана"	ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА	75,6	942,79		71275				
			м2								
11	442	СПРАЙС ТОО "Строительные системы Казахстана"	ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР С САМОКЛЕЮЩИМСЯ СЛОЕМ /РУЛОН 1МХ15М/	75,6	360,82		27278				
			м2								
12	463	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,4219	22541,72	316,57	9510	134	1825	22,5	9
			м3		3487,5	119,25	1471	50	120	0,58	0
			Крыльцо № 2								
13	464	Е0110-14-1	Установка стропил	0,2688	9103,82	334,28	2447	90	1137	22,1	6
			м3		3397,5	126	913	34	120	0,62	0
14	465	Е0110-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок	0,43	19243,43	311,18	8275	134	1256	13,2	6
			м3		2317,5	117	997	50	120	0,57	0
15	466	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	11,22	362,26	8,39	4065	94	634	0,27	3
			м2		43,88	3,17	492	36	120	0,02	0
16	467	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,2688	573,75	28,11	154	8	43	0,78	0
			м3		123,75	10,58	33	3	120	0,05	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	468	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,42186	1862,35	14,17	786	6	156	1,88	1
			м3		303,75	5,4	128	2	120	0,03	0
18	469	Е0110-52-1	Огнезащита деревянных конструкций-настилы по фермам	11,22	20,48	0,91	230	10	69	0,03	0
			м2		4,68	0,34	53	4	120	0	0
19	470	Е0110-54-5	Антисептирование пастами покрытий прогонов по фермам	11,22	14,53	0,05	163	1	13	0,01	0
			м2		0,97	0,02	11	0	120	0	0
20	471	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила сплошного из плиты OSB	24,32	340,17	8,39	8273	204	1373	0,27	7
			м2		43,88	3,17	1067	77	120	0,02	0
21	472	С11011-591ПРИМ.	Плита OSB	0,2432	36900		8974				
			100м2								
22	473	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002прим	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя/ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА И ПОДКЛАДОЧНЫЙ СЛОЙ/	24,32	42,86	18,33	1042	446	909	0,14	3
			м2		24,53	6,86	597	167	119	0,03	1
23	474	СПРАЙС ТОО "Строительные системы Казахстана"	ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА	25,536	942,79		24075				
			м2								
24	475	СПРАЙС ТОО "Строительные системы Казахстана"	ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР С САМОКЛЕЮЩИМСЯ СЛОЕМ /РУЛОН 1МХ15М/	25,536	360,82		9214				
			м2								
25	481	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов ВЖ-1	6,4	242,76	1,22	1554	8	339	0,28	2
			м		44,1	0,45	282	3	119	0	0
			Крыльцо № 3								
26	500	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,42186	22541,72	316,57	9510	134	1825	22,5	9
			м3		3487,5	119,25	1471	50	120	0,58	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	501	Е0110-14-1	Установка стропил	0,2688	9103,82	334,28	2447	90	1137	22,1	6
			м3		3397,5	126	913	34	120	0,62	0
28	502	Е0110-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок	0,43	19243,43	311,18	8275	134	1256	13,2	6
			м3		2317,5	117	997	50	120	0,57	0
29	503	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	11,22	362,26	8,39	4065	94	634	0,27	3
			м2		43,88	3,17	492	36	120	0,02	0
30	504	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,2688	573,75	28,11	154	8	43	0,78	0
			м3		123,75	10,58	33	3	120	0,05	0
31	505	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,42186	1862,35	14,17	786	6	157	1,88	1
			м3		303,75	5,4	128	2	120	0,03	0
32	506	Е0110-52-1	Огнезащита деревянных конструкций- настилы по фермам	11,22	20,48	0,91	230	10	68	0,03	0
			м2		4,68	0,34	53	4	120	0	0
33	507	Е0110-54-5	Антисептирование пастами покрытий прогонов по фермам	11,22	14,53	0,05	163	1	13	0,01	0
			м2		0,97	0,02	11	0	120	0	0
34	508	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила сплошного из плиты OSB	24,32	340,17	8,39	8273	204	1373	0,27	7
			м2		43,88	3,17	1067	77	120	0,02	0
35	509	С11011-591ПРИМ.	Плита OSB	0,2432	36900		8974				
			100м2								
36	510	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002прим	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя/ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА И ПОДКЛАДОЧНЫЙ СЛОЙ/	24,32	42,86	18,33	1042	446	909	0,14	3
			м2		24,53	6,86	597	167	119	0,03	1
37	511	СПРАЙС ТОО "Строительные системы Казахстана"	ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА	25,536	942,79		24075				
			м2								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	512	СПРАЙС ТОО "Строительные системы Казахстана"	ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР С САМОКЛЕЮЩИМСЯ СЛОЕМ /РУЛОН 1МХ15М/	25,536	360,82		9214				
			м2								
39	518	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов ВЖ-1	6,4	242,76	1,22	1554	8	339	0,28	2
			м		44,1	0,45	282	3	119	0	0
			Крыльцо №4								
40	536	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 20 мм сплошного	9,52	362,26	8,39	3449	80	538	0,27	3
			м2		43,88	3,17	418	30	120	0,02	0
41	537	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила сплошного из плиты OSB	9,52	340,17	8,39	3238	80	538	0,27	3
			м2		43,88	3,17	418	30	120	0,02	0
42	538	С11011-591ПРИМ.	Плита OSB	0,0952	36900		3513				
			100м2								
43	539	Е0110-52-1	Огнезащита деревянных конструкций- настилы по фермам	9,52	20,48	0,91	195	9	58	0,03	0
			м2		4,68	0,34	45	3	120	0	0
44	540	Е0110-54-5	Антисептирование пастами покрытий прогонов по фермам	9,52	14,53	0,05	138	0	11	0,01	0
			м2		0,97	0,02	9	0	120	0	0
45	541	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002прим	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя/ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА И ПОДКЛАДОЧНЫЙ СЛОЙ/	6,44	42,86	18,33	276	118	240	0,14	1
			м2		24,53	6,86	158	44	119	0,03	0
46	542	СПРАЙС ТОО "Строительные системы Казахстана"	ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА	6,762	942,79		6375				
			м2								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	543	СПРАЙС ТОО "Строительные системы Казахстана"	ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР С САМОКЛЕЮЩИМСЯ СЛОЕМ /РУЛОН 1МХ15М/ м2	6,762	360,82		2440				
48	544	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,004306	49502		213				
49	545	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов ВЖ-1 м	2,9	242,76	1,22	704	4	154	0,28	1
			Крыльцо № 5		44,1	0,45	128	1	119	0	0
50	572	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного м2	10,24	362,26	8,39	3710	86	577	0,27	3
					43,88	3,17	449	32	120	0,02	0
51	573	Е0110-52-1	Огнезащита деревянных конструкций- настилы по фермам м2	10,24	20,48	0,91	210	9	61	0,03	0
					4,68	0,34	48	3	120	0	0
52	574	Е0110-54-5	Антисептирование пастами покрытий прогонов по фермам м2	10,24	14,53	0,05	149	1	12	0,01	0
					0,97	0,02	10	0	120	0	0
53	575	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила сплошного из плиты OSB м2	7,13	340,17	8,39	2425	60	403	0,27	2
					43,88	3,17	313	23	120	0,02	0
54	576	С11011-591ПРИМ.	Плита OSB 100м2	0,0713	36900		2631				
55	577	Е0110-52-1	Огнезащита деревянных конструкций- настилы по фермам м2	7,13	20,48	0,91	146	6	42	0,03	0
					4,68	0,34	33	2	120	0	0
56	578	Е0110-54-5	Антисептирование пастами покрытий прогонов по фермам м2	7,13	14,53	0,05	104	0	8	0,01	0
					0,97	0,02	7	0	120	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	579	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002прим	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя/ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА И ПОДКЛАДОЧНЫЙ СЛОЙ/	7,13	42,86	18,33	306	131	266	0,14	1
			м2		24,53	6,86	175	49	119	0,03	0
58	580	СПРАЙС ТОО "Строительные системы Казахстана"	ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА	7,4865	942,79		7058				
			м2								
59	581	СПРАЙС ТОО "Строительные системы Казахстана"	ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР С САМОКЛЕЮЩИМСЯ СЛОЕМ /РУЛОН 1МХ15М/	7,4865	360,82		2701				
			м2								
60	582	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,004306	49502		213				
			т								
61	583	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов ВЖ-1	3,2	242,76	1,22	777	4	169	0,28	1
			м		44,1	0,45	141	1	119	0	0
62	610	Е0110-50-3	Крыльцо № 6 Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	8,71	362,26	8,39	3155	73	492	0,27	2
			м2		43,88	3,17	382	28	120	0,02	0
63	611	Е0110-52-1	Огнезащита деревянных конструкций- настилы по фермам	8,71	20,48	0,91	178	8	53	0,03	0
			м2		4,68	0,34	41	3	120	0	0
64	612	Е0110-54-5	Антисептирование пастами покрытий прогонов по фермам	8,71	14,53	0,05	127	0	10	0,01	0
			м2		0,97	0,02	8	0	120	0	0
65	613	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила сплошного из плиты OSB	5,56	340,17	8,39	1891	47	314	0,27	1
			м2		43,88	3,17	244	18	120	0,02	0
66	614	С11011-591ПРИМ.	Плита OSB	0,0556	36900		2052				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			100м2								
67	615	Е0110-52-1	Огнезащита деревянных конструкций- настилы по фермам	5,56	20,48	0,91	114	5	34	0,03	0
			м2		4,68	0,34	26	2	120	0	0
68	616	Е0110-54-5	Антисептирование пастами покрытий прогонов по фермам	5,56	14,53	0,05	81	0	6	0,01	0
			м2		0,97	0,02	5	0	120	0	0
69	617	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002прим	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя/ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА И ПОДКЛАДОЧНЫЙ СЛОЙ/	5,56	42,86	18,33	238	102	207	0,14	1
			м2		24,53	6,86	136	38	119	0.03	0
70	618	СПРАЙС ТОО "Строительные системы Казахстана"	ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА	5,838	942,79		5504				
			м2								
71	619	СПРАЙС ТОО "Строительные системы Казахстана"	ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР С САМОКЛЕЮЩИМСЯ СЛОЕМ /РУЛОН 1МХ15М/	5,838	360,82		2106				
			м2								
72	620	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,004306	49502		213				
			т								
73	621	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов ВЖ-1	2,9	242,76	1,22	704	4	154	0,28	1
			м		44,1	0,45	128	1	119	0	0
			Крыльцо № 7								
74	641	Е0115-4-1	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	14,4	2650,05	11,94	38161	172	31707	10,4	150
			м2		2092,5	4,5	30132	65	105	0,02	0
75	642	С143011-69	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 30 мм	14,4	14700		211680				
			м2								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	643	Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий плитами из травертина размером 300х600,толщ.30мм на металлическом каркасе	145,92	1711,91	3,99	249802	582	71762	2,7	394
			м2		467,15	1,22	68167	178	105	0	1
77	644	СПРАЙС ТОО "КГ Астана-2012"	Плиты из травертина размером 300х600,толщ.30мм,цвет-бежевый	154,675	3167,08		489868				
			м2								
			Общий расход покрытия входов в подвал №1; №2; №3.								
78	683	Е0115-4-1	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	5,4	2650,05	11,94	14310	64	11890	10,4	56
			м2		2092,5	4,5	11300	24	105	0,02	0
79	684	С143011-69	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 30 мм	5,4	14700		79380				
			м2								
80	685	Е0109-27-4 прим.	Монтаж из поликарбонатных плит /полигаль/	17	372,28	184,27	6329	3133	3530	1,01	17
			м2		182,25	48,45	3098	824	90	0,17	3
81	686	СТОО"АВАНГАРД Plus"	Полигаль размер листа 2100х6000х10мм	17	745,47		12673				
			м2								
82	687	Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий плитами из травертина размером 300х600,толщ.30мм на металлическом каркасе	29,17	1711,91	3,99	49936	116	14346	2,7	79
			м2		467,15	1,22	13627	36	105	0	0
83	688	СПРАЙС ТОО "КГ Астана-2012"	Плиты из травертина размером 300х600,толщ.30мм,цвет-бежевый	30,9202	3167,08		97927				
			м2								
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				1711162				
			ИТОГО:				1711162	14915			962
			Накладные расходы :				169294	4710			20
			На общестроительные работы				170612				
			На металломонтажные работы				14710				
			Всего накладных расходов:				185322				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с накладными				1896484				
			- заработная плата				27798				
			- трудоемкость				93				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				113789				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2010273				
			Итого с временными, 1,8 %				2046458				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				2093731				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2101917				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				2122382				
			ИТОГО:				2122382				
			Сметная заработная плата				201802				
			Нормативная трудоемкость				1075				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				5426931				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				108539				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5535470				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____В.М.Никитенко

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____Б.Жаркенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____У.Омаров

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____Е.Абзалиев

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Моышулы в районе школы №53 в г.Астана**
Договор №281/НАК-16 от 06.06ю2016г

А К Т № 86
приемки выполненных работ
за январь 2017 года

на 2-1-20 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Раздевальная								
1	1	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 03, п. 185	Шкаф для одежды шт	12	32035		384420				
			Отпускная цена		**32035**		**384420**				
			Сметная стоимость оборудования				***384420***				
2	2	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 1	Скамья для одевания шт.	48	3440		165120				
			Отпускная цена		**3440**		**165120**				
			Сметная стоимость оборудования				***165120***				
3	3	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 195	Шкаф для индивидуальных комплектов детской одежды шт.	48	8815		423120				
			Отпускная цена		**8815**		**423120**				
			Сметная стоимость оборудования				***423120***				
4	4	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 256	Полка для обуви шт.	12	4515		54180				
			Отпускная цена		**4515**		**54180**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость оборудования				***54180***				
5	5	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 8	Шкаф для одежды детей с подсушкой шт.	24	17845		428280				
			Отпускная цена		**17845**		**428280**				
			Сметная стоимость оборудования				***428280***				
6	6	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 29	Шкаф для полотенец секция	48	7525		361200				
			Отпускная цена		**7525**		**361200**				
			Сметная стоимость оборудования				***361200***				
7	7	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 36	Шкаф для горшков шт.	2	12255		24510				
			Отпускная цена		**12255**		**24510**				
			Сметная стоимость оборудования				***24510***				
8	8	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 01, п. 48	Шкаф для белья шт	24	38700		928800				
			Отпускная цена		**38700**		**928800**				
			Сметная стоимость оборудования				***928800***				
9	9	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 41	Кровать детская стационарная 1200х600х870 шт.	40	6235		249400				
			Отпускная цена		**6235**		**249400**				
			Сметная стоимость оборудования				***249400***				
10	10	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 41	Кровать детская стационарная 1400х600х600 шт.	200	6235		1247000				
			Отпускная цена		**6235**		**1247000**				
			Сметная стоимость оборудования				***1247000***				
11	11	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 37	Шкаф хозяйственный (общего назначения навесной)1200х400х400 шт.	10	15050		150500				
			Отпускная цена		**15050**		**150500**				
			Сметная стоимость оборудования				***150500***				
12	12	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 39	Раздаточный стол	10	3548		35480				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
			Отпускная цена		**3548**		**35480**				
			Сметная стоимость оборудования				***35480***				
13	13	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 110	Шкаф для посуды 400х600х750	10	33970		339700				
			шт.								
			Отпускная цена		**33970**		**339700**				
			Сметная стоимость оборудования				***339700***				
14	15	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 37	Шкаф хозяйственный (общего назначения навесной)1100х400х400	2	15050		30100				
			шт.								
			Отпускная цена		**15050**		**30100**				
			Сметная стоимость оборудования				***30100***				
15	16	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 39	Раздаточный стол	2	3548		7096				
			шт.								
			Отпускная цена		**3548**		**7096**				
			Сметная стоимость оборудования				***7096***				
16	17	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 110	Шкаф для посуды 300х600х750	2	33970		67940				
			шт.								
			Отпускная цена		**33970**		**67940**				
			Сметная стоимость оборудования				***67940***				
17	19	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 5	Стул воспитателя	12	2258		27096				
			шт.								
			Отпускная цена		**2258**		**27096**				
			Сметная стоимость оборудования				***27096***				
18	20	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 25	Стол воспитателя с подвесной тумбой	12	9675		116100				
			шт.								
			Отпускная цена		**9675**		**116100**				
			Сметная стоимость оборудования				***116100***				
19	21	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 21	СТОЛ 4-Х МЕСТНЫЙ 700х700х340	10	3763		37630				
			шт.								
			Отпускная цена		**3763**		**37630**				
			Сметная стоимость оборудования				***37630***				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	22	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 21	СТОЛ 4-Х МЕСТНЫЙ 700х700х380	10	3763		37630				
			шт.								
			Отпускная цена		**3763**		**37630**				
			Сметная стоимость оборудования				***37630***				
21	23	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 21	СТОЛ 4-Х МЕСТНЫЙ 700х700х430	10	3763		37630				
			шт.								
			Отпускная цена		**3763**		**37630**				
			Сметная стоимость оборудования				***37630***				
22	24	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 22	Стол 2-Х МЕСТНЫЙ 1100х450х480	20	3655		73100				
			шт.								
			Отпускная цена		**3655**		**73100**				
			Сметная стоимость оборудования				***73100***				
23	25	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 22	Стол 2-Х МЕСТНЫЙ 1100х450х540	20	3655		73100				
			шт.								
			Отпускная цена		**3655**		**73100**				
			Сметная стоимость оборудования				***73100***				
24	26	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 22	Стол 2-Х МЕСТНЫЙ 1100х450х600	20	3655		73100				
			шт.								
			Отпускная цена		**3655**		**73100**				
			Сметная стоимость оборудования				***73100***				
25	27	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 25	Стул детский 320х290 L-220, H-170	40	1398		55920				
			шт.								
			Отпускная цена		**1398**		**55920**				
			Сметная стоимость оборудования				***55920***				
26	28	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 25	Стул детский 320х290 L-240, H-200	40	1398		55920				
			шт.								
			Отпускная цена		**1398**		**55920**				
			Сметная стоимость оборудования				***55920***				
27	29	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 25	Стул детский 320х290 L-240, H-240	40	1398		55920				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Отпускная цена		**1398**		**55920**				
			Сметная стоимость оборудования				***55920***				
28	30	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 25	Стул детский 320х290 L-280, H-280 шт.	40	1398		55920				
			Отпускная цена		**1398**		**55920**				
			Сметная стоимость оборудования				***55920***				
29	31	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 25	Стул детский 320х290 L-300, H-300 шт.	50	1398		69900				
			Отпускная цена		**1398**		**69900**				
			Сметная стоимость оборудования				***69900***				
30	32	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 25	Стул детский 320х290 L-320, H-360 шт.	40	1398		55920				
			Отпускная цена		**1398**		**55920**				
			Сметная стоимость оборудования				***55920***				
31	33	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Экспериментальный завод №1"	Полка для игрушек "Пирамида" габ.2900х350х950 шт	6	13897,42		83385				
			Отпускная цена		**13897**		**83385**				
			Сметная стоимость оборудования				***83385***				
32	34	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 22	Шкаф для игрушек и пособий шт.	12	11610		139320				
			Отпускная цена		**11610**		**139320**				
			Сметная стоимость оборудования				***139320***				
33	35	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Экспериментальный завод №1"	Комплект "Учебная зона" габ. 2600х400х1550 шт	6	14176,77		85061				
			Отпускная цена		**14177**		**85061**				
			Сметная стоимость оборудования				***85061***				
34	36	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 34	Шкаф для пособий шт.	24	11610		278640				
			Отпускная цена		**11610**		**278640**				
			Сметная стоимость оборудования				***278640***				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	37	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 21	Стеллаж для методических пособий "Елочка"	13	4515		58695				
			шт.								
			Отпускная цена		**4515**		**58695**				
			Сметная стоимость оборудования				***58695***				
36	38	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 22	Стеллаж Уголок природы 1500х350х1100	12	11288		135456				
			шт.								
			Отпускная цена		**11288**		**135456**				
			Сметная стоимость оборудования				***135456***				
37	41	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Экспериментальный завод №1"	Стол детский составной "Ромашка" 1600х1100х640	1	5237,72		5238				
			шт								
			Отпускная цена		**5238**		**5238**				
			Сметная стоимость оборудования				***5238***				
38	42	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 45	Стенка гимнастическая	4	9100		36400				
			секция								
			Отпускная цена		**9100**		**36400**				
			Сметная стоимость оборудования				***36400***				
			Итого по разделу: Раздевальная				6543926				
			Раздел: Пищеблок								
39	137	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 98	Стеллаж производственный 1400Х600Х1600 мм	1	10535		10535				
			шт.								
			Отпускная цена		**10535**		**10535**				
			Сметная стоимость оборудования				***10535***				
			Итого по разделу: Пищеблок				10535				
			Раздел: Зал для занятий гимнастикой и музыкой								
40	138	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 25	Стул детский 320х290 L-240, H-200	6	1398		8388				
			шт.								
			Отпускная цена		**1398**		**8388**				
			Сметная стоимость оборудования				***8388***				
41	139	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 25	Стул детский 320х290 L-280, H-280	6	1398		8388				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
			Отпускная цена		**1398**		**8388**				
			Сметная стоимость оборудования				***8388***				
42	140	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 25	Стул детский 320х290 L-300, H-300	8	1398		11184				
			шт.								
			Отпускная цена		**1398**		**11184**				
			Сметная стоимость оборудования				***11184***				
43	146	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 45	Стенка гимнастическая	4	9100		36400				
			секция								
			Отпускная цена		**9100**		**36400**				
			Сметная стоимость оборудования				***36400***				
44	147	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 300	Скамейка гимнастическая 2000х200х200	2	1075		2150				
			шт.								
			Отпускная цена		**1075**		**2150**				
			Сметная стоимость оборудования				***2150***				
45	148	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 300	Скамейка гимнастическая 2000х200х250	2	1075		2150				
			шт.								
			Отпускная цена		**1075**		**2150**				
			Сметная стоимость оборудования				***2150***				
46	149	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 292	Мостик-качалка	2	12406		24812				
			шт.								
			Отпускная цена		**12406**		**24812**				
			Сметная стоимость оборудования				***24812***				
47	150	ПРАЙС ЛИСТ "Уждан MD"	Башня для лазания	1	94642,16		94642				
			шт								
			Отпускная цена		**94642**		**94642**				
			Сметная стоимость оборудования				***94642***				
48	151	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 273	Бревно гимнастическое	1	20200		20200				
			шт.								
			Отпускная цена		**20200**		**20200**				
			Сметная стоимость оборудования				***20200***				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	152	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 219	Стеллаж 950x500x1650	6	3999		23994				
			шт.								
			Отпускная цена		**3999**		**23994**				
			Сметная стоимость оборудования				***23994***				
			Итого по разделу: Зал для занятий гимнастикой и музыкой				232308				
			Раздел: Служебно-бытовые помещения								
50	154	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 20	Шкаф дня книг	12	15265		183180				
			шт.								
			Отпускная цена		**15265**		**183180**				
			Сметная стоимость оборудования				***183180***				
51	156	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 01, п. 25	Стул детский 320x290 L-300, H-300	1	1398		1398				
			шт.								
			Отпускная цена		**1398**		**1398**				
			Сметная стоимость оборудования				***1398***				
52	158	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 54	Стол для утюжки белья	1	1957		1957				
			шт.								
			Отпускная цена		**1957**		**1957**				
			Сметная стоимость оборудования				***1957***				
53	159	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 255	Стеллаж для чистого белья	6	8493		50958				
			шт.								
			Отпускная цена		**8493**		**50958**				
			Сметная стоимость оборудования				***50958***				
54	161	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 34	Шкаф для пособий	2	11610		23220				
			шт.								
			Отпускная цена		**11610**		**23220**				
			Сметная стоимость оборудования				***23220***				
55	162	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 219	Стеллаж 950x500x1650	3	3999		11997				
			шт.								
			Отпускная цена		**3999**		**11997**				
			Сметная стоимость оборудования				***11997***				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	163	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 25	Стол письменный с подвесной тумбой шт.	7	9675		67725				
			Отпускная цена		**9675**		**67725**				
			Сметная стоимость оборудования				***67725***				
57	164	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 03, п. 25	Стул IV категории мягкости шт	13	1398		18174				
			Отпускная цена		**1398**		**18174**				
			Сметная стоимость оборудования				***18174***				
58	166	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 03, п. 185	Шкаф для одежды шт	9	32035		288315				
			Отпускная цена		**32035**		**288315**				
			Сметная стоимость оборудования				***288315***				
59	167	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 102	Стол обеденный с четырьмя стульями компл.	1	15910		15910				
			Отпускная цена		**15910**		**15910**				
			Сметная стоимость оборудования				***15910***				
			Итого по разделу: Служебно-бытовые помещения				662834				
			ИТОГО:				7449604	0			0
							0	0			0
			Всего прямые затраты:				7449604				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				0				
			- оборудования				7449604				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				7449604				
			- заработная плата				0				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7449604				
			Итого с временными, 1,8 %				7449604				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				7449604				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7449604				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				7449604				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				7449604				
			Сметная заработная плата				0				
			Нормативная трудоемкость				0				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				19048637				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				380973				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				19429610				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____**Ю.Демехов**

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____**В.М.Никитенко**

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____**Б.Жаркенов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**У.Омаров**

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____**Е.Абзалиев**

приложение 4 к договору
№ 281/НАК-16 от 06.06.2016г

Заказчик **Акционерное общество "Национальная атомная компания"Казатомпром"**
Подрядчик **ТОО "Многопрофильная компания "Достар"**

Наименование строительства и его адрес: **Детский сад на 240 мест по пр.Б.Моышулы в районе школы №53 в г.Астана**
Договор №281/НАК-16 от 06.06ю2016г

А К Т № 87
приемки выполненных работ
за январь 2017 года

на 7-6 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	У1-43-3	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы	15	9155,54	432,17	137333	6483	22665	7,9	119
			скамья		1295,25	143,82	19429	2157	105	0,7	11
2	4	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	14	5447,64	27,54	76267	386	9106	3,7	52
			урна		613,8	5,64	8593	79	105	0,03	0
3	5	У1-38-8	Песочница из деревянных элементов типа IБ, строительные работы	12	32286,67	1317,43	387440	15809	64232	25	300
			песочн.		4125	335,58	49500	4027	120	1,6	19
4	6	ТОО"КСИЛ"	Качалка на пружине "Дельфин"	12	42181,13		506174				
			шт								
			Отпускная цена		**42181**		**506174**				
			Сметная стоимость оборудования				***506174***				
5	8	У1-19-10	Качалка-балансир 6, монтаж металлоконструкций	12	7004,81	8,74	84058	105	7466	4	48
			качалка		687,57	3,74	8251	45	90	0,01	0
6	10	У1-21-9	Качели "Белиссимо", монтаж металлоконструкций	9	7684,52	6,87	69161	62	8858	6,3	57

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			качели		1091,65	1,87	9825	17	90	0,01	0
7	11	ТОО"Темір Астана"	Горка	9	48885,41		439969				
			шт								
			Отпускная цена		**48885**		**439969**				
			Сметная стоимость оборудования				***439969***				
8	13	У1-8-6	Горка с лестницей, монтаж металлоконструкций	3	15594,06	24,98	46782	75	6932	15	45
			горка		2559,88	7,48	7680	22	90	0,03	0
9	14	ТОО"Темір Астана"	Шведская стенка,скалолазка	1	34534,05		34534				
			шт								
			Отпускная цена		**34534**		**34534**				
			Сметная стоимость оборудования				***34534***				
10	15	У1-10-1	ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ С ВОРОТАМИ, строительные работы	2	3744,06	1434,06	7488	2868	5609	14	28
			ворота		2310	360,96	4620	722	105	1,8	4
11	16	У1-10-2	ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ С ВОРОТАМИ	2	16014,72	24,98	32029	50	2854	9,2	18
			ворота		1578,24	7,48	3156	15	90	0,03	0
12	18	У1-9-21	Рукоход-1, монтаж металлоконструкций	1	10726,09	15,61	10726	16	1589	10	10
			лиана		1760,18	5,61	1760	6	90	0,02	0
13	20	У1-34-70	Калитки металлические, типов I, II, строительные работы	2	3168,93	85,44	6338	171	1621	3,4	7
			калитка		559,35	19,74	1119	39	140	0,1	0
14	21	У1-34-71	Калитки металлические, типов I, II, монтаж металлоконструкций	2	6225,47	9,37	12451	19	1835	5,9	12
			калитка		1017,6	1,87	2035	4	90	0,01	0
15	22	У1-34-39	Ворота металлические типов I, II, строительные работы	1	3771,65	91,91	3772	92	872	3,6	4
			ворота		600,6	22,56	601	23	140	0,11	0
16	23	У1-34-40	Ворота металлические типов I, II, монтаж металлоконструкций	1	15117,23	24,98	15117	25	2234	14	14
			ворота		2475,25	7,48	2475	7	90	0,03	0
			ИТОГО:				1869639	26159			713
							119044	7163			34
			Всего прямые затраты:				1869639				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				743759				
			оборудования				980677				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				104106				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На металломонтажные работы				31767				
			Всего накладных расходов:				135873				
			Итого с накладными				2005512				
			- заработная плата				20381				
			- трудоемкость				106				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				61490				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2067002				
			Итого с временными, 1,8 %				2086556				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %				2112102				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2116526				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				2127585				
			ИТОГО:				2127585				
			Сметная заработная плата				146588				
			Нормативная трудоемкость				853				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				5440235				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				108805				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5549040				

Заказчик:
Управляющий директор
по производству АО "НАК"Казатомпром"

_____Ю.Демехов

Главный менеджер производственного
департамента АО НАК "Казатомпром"

_____В.М.Никитенко

Технический надзор:
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

_____Ж.Жаркенов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____У.Омаров

Начальник участка
ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

_____Е.Абзалиев