Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области" — ИИН/БИН: 050140003056
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 20-47-02 — 060440002060
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Д/с №3 от 15.04.2020г. к дог.№97 от 07.06.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000039	28.04.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауский области"			м-ц	1	60 000 000,00	60 000 000,00
				Итого	1	x	60 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.04.2020

М.П.

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Договор № Дополнительное соглашение №3 от 15.04.2020г. к дог. №97 от 07.06.2019г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауской области".

РЕЕСТР
выполненных работ за апрель месяц 2020 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2019	2020			Выполненно с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			ноябрь	январь	март	апрель			
	"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауской области".	374 850 560,00	52 844 000,00	70 000 000,00	26 080 000,00	60 000 000,00	208 924 000,00	56	165 926 560,00
1	Общестроительные работы								
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	986 308,12	986 308,12				986 308,12	100	0,00
2	ФУНДАМЕНТЫ	34 568 289,11	34 568 289,11				34 568 289,11	100	0,00
3	КЖ	27 438 748,80	6 859 686,91	20 579 061,89			27 438 748,80	100	0,00
4	ПЕРЕКРЫТИЯ ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ (АС-44) - 3 ед.	31 686 391,77	10 429 715,86	21 256 675,91			31 686 391,77	100	0,00
5	ПОКРЫТИЯ (АС-44) - 1 ед.	9 660 112,45		9 660 112,45			9 660 112,45	100	0,00
6	КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	46 235 864,16		18 504 149,75	26 080 000,00	1 333 183,00	45 917 332,75	99	318 531,41
7	Полы 1-го этажа	8 668 237,00				5 095 338,00	5 095 338,00	59	3 572 899,00
8	Полы 2-ой, 3-й и 4-й этаж	33 689 855,12				7 668 596,00	7 668 596,00	23	26 021 259,12
9	Лестница ЛК1 - 2 шт.	3 779 782,07				3 047 551,00	3 047 551,00	81	732 231,07
10	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ	7 069 273,19				4 206 569,00	4 206 569,00	60	2 862 704,19
11	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ	3 141 553,68					0,00	0	3 141 553,68
12	Внутренняя отделка	32 611 932,80				14 324 024,00	14 324 024,00	44	18 287 908,80
13	Наружная отделка	27 053 419,43				24 324 739,00	24 324 739,00	90	2 728 680,43
14	Пожарная лестница	2 057 620,84					0,00	0	2 057 620,84
15	КРОВЛЯ	9 691 182,89					0,00	0	9 691 182,89
16	Крыльцо КР-1	701 093,98					0,00	0	701 093,98
17	Крыльцо входа КР-2	367 985,31					0,00	0	367 985,31
18	Отмостка шириной 1000 мм	1 273 072,88					0,00	0	1 273 072,88

Заказчик:
Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"
_____ **Н.М. Нудин**

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"
_____ **Н.К. Сакпаров**

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
_____ **Ж.З. Адилбеков**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "НИ и ПК "Каздоринновация"
_____ **Р.С. Тогамбаев**

Авторский надзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"
_____ **М.О. Сарсенбаев**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауской области".**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат АПРЕЛЬ 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с №3 от 15.04.2020г. к дог. №97	07.06.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнитель- ные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный келледж управления образования Атырауской области"	**208 924 000,00**	**156 080 000,00**	**53 571 428,57**							**6 428 571,43**	**60 000 000,00**
Итого к оплате	208 924 000,00	156 080 000,00	53 571 428,57							6 428 571,43	60 000 000,00

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____**М.Х. Аманов**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

_____**Ж.З. Адилбеков**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "НП и ПК "Каздоринновация"

_____**Р.С. Тогамбаев**

Авторский надзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"

_____**М.О. Сарсенбаев**

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Курылыс»**

Договор № **Доп.соглашение №3 от 15.04.2020г. к дог. №97 от 07.06.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауской области".**

А К Т № 4
приемки выполненных работ
за апрель 2020 года

Общестроительные работы ЛС 2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК									
		Перемычки, прогоны									
101	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	4,2071	89749,00	--	377583	--	377583	--	407790
					--	--	--	--		30207	
102	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж перемычек металлических	т	2,34	28139,56	9649,66	65847	22580	8161	--	71114
					15002,40	2722,15	35106	6370		5268	
103	С121-050201-0802	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	2,34	223676,00	--	523402	--	523402	--	565274
					--	--	--	--		41872	
104	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление металлоконструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	2,34	37478,41	8114,40	87699	18988	2031	--	94715
					28495,90	2358,50	66680	5519		7016	
105	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,6	87,97	2,24	3132	80	1593	--	3382
					40,98	0,24	1459	9		251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	Е11-130301-1406	Окраска металлических отгрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	35,6	93,27	1,59	3320	57	2411	--	3586
					23,94	0,24	852	9		266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1060983	41704	915181	--	1145861
							104097	11906	--	84880	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				907437				
	Материалы		Тенге				4005				
	Всего заработная плата		Тенге					2328			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				523402				
	Местные материалы		Тенге				377583				
		Сметная прибыль	Тенге				72595				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				980032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2328			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				153546				
	Материалы		Тенге				10192				
	Всего заработная плата		Тенге					113675			
		Сметная прибыль	Тенге				12284				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				165830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					113675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1145862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					116003			

РАЗДЕЛ 7.Полы 1-го этажа

107	Е11-110101-0101	Уплотнение грунта	м2	115,66	96,53	28,98	11164	3352	22	--	12057
					67,35	10,76	7790	1245		893	
108	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом,толщ.100мм Устройство	м2 покрытия	115,66	4580,00	270,83	529722	31325	440237	--	572100
					502,86	93,50	58160	10815		42378	
109	Е11-110101-0803	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ. 50мм	м3	5,783	15317,75	1545,39	88583	8937	59275	--	95669
					3522,56	514,53	20371	2976		7087	
110	Е11-110101-0209	Устройство бетонного слоя на основе шлакового вяжущего с добавкой цемента класса В10 толщ. 80мм	м3	9,2528	34116,48	7,20	315673	67	283807	--	340927
					3436,74	--	31799	--		25254	
111	Е11-110101-1101	Устройство цементно-песчаных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	115,66	984,42	26,79	113858	3098	74114	--	122966
					316,84	13,00	36646	1504		9109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Е11-110101-1102 К=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до толщ. 35мм	м2	115,66	499,80	13,66	57807	1580	55321	–	62431
					7,83	6,45	906	746		4625	
115	Е11-110101-0101	Уплотнение грунта	м2	107,81	96,53	28,98	10406	3125	20	–	11239
					67,35	10,76	7261	1160		833	
116	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом,толщ.100мм Устройство	м2 покрытия	107,81	4580,00	270,83	493769	29198	410358	–	533271
					502,86	93,50	54213	10081		39502	
117	Е11-110101-0803	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ. 50мм	м3	5,39	15317,75	1545,39	82563	8330	55246	–	89168
					3522,56	514,53	18987	2773		6605	
118	Е11-110101-0209	Устройство бетонной стяжки из бетона В10, толщ. 80мм	м3	8,6248	34359,66	7,20	296345	62	266642	–	320053
					3436,74	–	29641	–		23708	
119	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее первый слой	м2	107,81	2954,95	77,32	318573	8336	114148	–	344059
					1818,84	53,34	196089	5750		25486	
120	Е11-110101-0502 Изм. и доп. вып. 11	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой	м2	107,81	1706,85	69,15	184016	7455	39299	–	198737
					1273,19	49,72	137262	5361		14721	
121	Е11-110101-1101	Устройство цементно-песчаных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	107,81	984,42	26,79	106130	2888	69083	–	114620
					316,84	13,00	34159	1402		8490	
122	Е11-110101-1102 К=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до толщ. 35мм	м2	107,81	499,80	13,66	53883	1472	51567	–	58194
					7,83	6,45	844	696		4311	
125	Е11-110101-0101	Уплотнение грунта	м2	30,37	96,53	28,98	2931	880	6	–	3166
					67,35	10,76	2045	327		235	
126	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом,толщ.100мм Устройство	м2 покрытия	30,37	4580,00	270,83	139095	8225	115598	–	150222
					502,86	93,50	15272	2840		11128	
127	Е11-110101-0803	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ. 50мм	м3	1,5185	15317,75	1545,39	23260	2347	15564	–	25121
					3522,56	514,53	5349	781		1861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	Е11-110101-0209	Устройство бетонной стяжки из бетона В10, толщ. 80мм	м3	2,4296	34359,66	7,20	83480	17	75113	--	90159
					3436,74	--	8350	--		6678	
129	Е11-110101-1101	Устройство цементно-песчаных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	30,37	984,42	26,79	29897	813	19462	--	32288
					316,84	13,00	9622	395		2392	
130	Е11-110101-1102 К=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до толщ. 35мм	м2	30,37	499,80	13,66	15179	415	14526	--	16393
					7,83	6,45	238	196		1214	
133	Е11-110101-0101	Уплотнение грунта	м2	161,29	96,53	28,98	15569	4675	31	--	16814
					67,35	10,76	10863	1736		1245	
134	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом,толщ.100мм Устройство	м2 покрытия	161,29	4580,00	270,83	738708	43683	613919	--	797804
					502,86	93,50	81106	15081		59097	
135	Е11-110101-0803	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ. 50мм	м3	8,0645	15317,75	1545,39	123530	12463	82659	--	133412
					3522,56	514,53	28408	4149		9882	
136	Е11-110101-0209	Устройство бетонной стяжки из бетона В10, толщ. 40мм	м3	6,4516	34359,66	7,20	221675	46	199457	--	239409
					3436,74	--	22172	--		17734	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4055814	182788	3055474	--	4380279
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				817554	70013	--	324468	
		Материалы	Тенге				4055814				
		Всего заработная плата	Тенге				3055472				
		Сметная прибыль	Тенге					887567			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				324465				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4380279				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								803
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					887567			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4380279				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								803
			Тенге					887567			

РАЗДЕЛ 8.Полы 2-ой, 3-й и 4-й этаж

143	Е11-110101-1101	Устройство цементно-песчаных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	30	984,42	26,79	29532	804	19223	--	31895
					316,84	13,00	9505	390		2363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	Е11-110101-1102 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до толщ. 30мм	м2	30	335,81	9,10	10074	273	9566	--	10880
					7,83	4,30	235	129		806	
147	Е11-110101-0209	Устройство бетонной стяжки из бетона В10 толщ. 25мм	м3	9,69	34359,66	7,20	332945	70	299573	--	359581
					3436,74	--	33302	--		26636	
148	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее первый слой	м2	387,6	2954,95	77,32	1145337	29970	410385	--	1236964
					1818,84	53,34	704982	20673		91627	
149	Е11-110101-0502 Изм. и доп. вып. 11	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой	м2	387,6	1706,85	69,15	661576	26802	141286	--	714502
					1273,19	49,72	493488	19273		52926	
150	Е11-110101-1101	Устройство цементно-песчаных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	387,6	984,42	26,79	381560	10382	248371	--	412084
					316,84	13,00	122807	5041		30525	
151	Е11-110101-1102 К=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до толщ. 35мм	м2	387,6	499,80	13,66	193721	5293	185392	--	209219
					7,83	6,45	3036	2500		15498	
154	Е11-110101-0209	Устройство бетонной стяжки из бетона В10 толщ. 25мм	м3	5,79	34359,66	7,20	198942	42	179001	--	214858
					3436,74	--	19899	--		15915	
155	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее первый слой	м2	231,6	2954,95	77,32	684365	17908	245214	--	739115
					1818,84	53,34	421243	12353		54749	
156	Е11-110101-0502 Изм. и доп. вып. 11	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой	м2	231,6	1706,85	69,15	395307	16015	84422	--	426931
					1273,19	49,72	294870	11516		31625	
157	Е11-110101-1101	Устройство цементно-песчаных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	231,6	984,42	26,79	227991	6204	148407	--	246230
					316,84	13,00	73380	3012		18239	
158	Е11-110101-1102 К=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до толщ. 35мм	м2	231,6	499,80	13,66	115753	3163	110776	--	125013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7,83	6,45	1814	1494		9260	
161	Е11-110101-0209	**Устройство бетонной стяжки из бетона В10 толщ. 40мм**	м3	50,262	34359,66	7,20	1726985	362	1553886	--	1865144
					3436,74	--	172737	--		138159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				6104089	117287	3635502	--	6592416
							2351299	76381	--	488328	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6104089				
	Материалы		Тенге				3635503				
	Всего заработная плата		Тенге					2427680			
		Сметная прибыль	Тенге				488327				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6592416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2002
		Сметная заработная плата	Тенге					2427680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6592416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2002
		Сметная заработная плата	Тенге					2427680			
		РАЗДЕЛ 9.Лестница ЛК1 - 2 шт.									
169	Е11-110101-1303	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм**	м2	3,5	2323,75	135,42	8133	474	6779	--	8784
					251,43	46,75	880	164		651	
170	Е11-060101-0104	**Устройство бетонных фундаментов под лестницы из бетона В20**	м3	1	37310,83	1374,49	37311	1374	33223	--	40296
					2713,60	288,78	2714	289		2985	
171	Е11-060301-0407	**Установка закладных деталей ЗД-1 (2 шт.)т**	т	0,04344	387231,26	1225,26	16821	53	7100	--	18167
					222552,00	518,88	9668	23		1346	
172	С121-050301-9918	**Металлизация закладных и анкерных изделий**	т	0,04344	109692,00	--	4765	--	4765	--	5146
					--	--	--	--		381	
173	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлических балок и косоуров**	т	2,50782	28139,56	9649,66	70569	24200	8746	--	76214
					15002,40	2722,15	37623	6827		5646	
174	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,04272	223676,00	--	9555	--	9555	--	10320
					--	--	--	--		764	
175	С121-050204-0702	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	2,4651	301607,00	--	743491	--	743491	--	802971
					--	--	--	--		59479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	Е11-060801-0101	Устройство лестничную площадку (3 шт.) из бетона В25	м3	6,72	53069,53	1786,40	356627	12005	288076	–	385157
					8414,64	386,13	56546	2595		28530	
177	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5808	18494,83	918,71	10742	534	169	–	11601
					17285,12	296,99	10039	172		859	
178	Е11-070518-0101	Устройство ступеней ЛС-12 по готовому основанию (60 шт.)	м	144	5135,08	49,60	739452	7142	557506	–	798608
					1213,92	21,07	174804	3034		59156	
181	Е11-090701-0105 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление металлоконструкции в построечных условиях и на производственных базах	т	2,50782	170801,02	20305,20	428338	50922	9368	–	462605
					146760,00	6010,00	368048	15072		34267	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2425805	96703	1668778	–	2619869
							660322	28175	–	194064	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1926898				
		Материалы	Тенге				892853				
		Всего заработная плата	Тенге					260928			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				757812				
		Сметная прибыль	Тенге				154152				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2081050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
		Сметная заработная плата	Тенге					260928			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				498907				
		Материалы	Тенге				18115				
		Всего заработная плата	Тенге					427570			
		Сметная прибыль	Тенге				39913				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				538820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					427570			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2619870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								588
		Сметная заработная плата	Тенге					688497			
		РАЗДЕЛ 10.ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
184	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (металлопластика) /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	135	3804,90	165,53	513661	22347	281097	–	554754
					1557,16	76,53	210217	10332		41093	
185	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	11,76	3295,30	163,90	38753	1927	22911	–	41853
					1183,27	75,61	13915	889		3100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	С121-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99									
			м2	126	17898,00	--	2255148	--	2255148	--	2435560
					--	--	--	--		180412	
187	С121-090201-0305	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99									
			м2	11,76	24230,00	--	284945	--	284945	--	307740
					--	--	--	--		22796	
188	Е11-100106-0802	Установка подоконных досок из пластика в каменных стенах, высота проема до 2 м									
			м2	45,67	796,29	26,11	36366	1192	7234	--	39276
					611,78	5,75	27940	263		2909	
189	С121-090205-0105	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм									
			м	130,5	1452,00	--	189486	--	189486	--	204645
					--	--	--	--		15159	
190	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл (для подоконных досок)									
			шт	22	1364,00	--	30008	--	30008	--	32409
					--	--	--	--		2401	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3348367	25467	3070829	--	3616237
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				252073	11483	--	267870	
		Материалы	Тенге				3348367				
		Всего заработная плата	Тенге				311241				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					263556			
		Сметная прибыль	Тенге				2759587				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				267869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3616236				
		Сметная заработная плата	Тенге								248
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					263556			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3616236				
		Сметная заработная плата	Тенге								248
								263556			
		РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка									
211	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по камню и бетону стен	м2	4014,66	2840,02	72,75	11401711	292054	7592172	--	12313848
					876,16	56,73	3517485	227750		912137	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				11401711	292054	7592172	--	12313848
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3517485	227750	--	912137	
		Материалы	Тенге				11401711				
							7592173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					3745235			
		Сметная прибыль	Тенге				912137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12313848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3193
		Сметная заработная плата	Тенге					3745235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				12313848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3193
		Сметная заработная плата	Тенге					3745235			
		РАЗДЕЛ 13.Наружная отделка									
227	**Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором по камню стен**	**м2**	**1250**	**1485,40**	**29,06**	**1856750**	**36319**	**886365**	**--**	**2005290**
					747,25	24,58	934066	30720		148540	
228	**Е11-150101-0205**	**Стены. Облицовка плитами из силикатных плит толщиной 60 мм(88мм) при числе плит в 1 м2 более 6**	**м2 поверхности облицовки**	**1112,0225**	**15741,80**	**320,72**	**17505239**	**356652**	**4398137**	**--**	**18905658**
					11466,00	138,59	12750450	154117		1400419	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**19361990**	**392971**	**5284502**	**--**	**20910948**
							13684516	184837	--	1548959	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19361990				
	Материалы		Тенге				5284502				
	Всего заработная плата		Тенге					13869354			
		Сметная прибыль	Тенге				1548959				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20910949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10266
		Сметная заработная плата	Тенге					13869354			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				20910949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10266
		Сметная заработная плата	Тенге					13869354			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**51579461**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21387345				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1148975			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					610546			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25222438		
		- Сметная прибыль	Тенге							3820706	
		Временные здания и сооружения	1,0%				515 795				
		Итого					52 095 255				
		Зимнее удорожание	1,080%				562 629				
		Непредвиденные затраты	2%				1 053 158				
		Итого в базовых ценах					53 711 042				
		Индекс изменения 1,0498961	1,0498961								
		Итого в текущих ценах					56 391 013,19				
		НДС 12%	12%				6 766 921,58				
		Итого с НДС					63 157 934,77				
		ИТОГО ПО АКТУ					63 157 934,77				
		С поправочным коэффициентом	0,949999398				60 000 000,00				

Заказчик:
Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____**Н.М. Нудин**

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____**Н.К. Сакпаров**

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

_____**Ж.З. Адилбеков**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "НИ и НК "Каздоринновация"

_____**Р.С. Тогамбаев**

Авторский надзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"

_____**М.О. Сарсенбаев**