2 экз.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

-20

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"** — 050140003056

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.офис 6** — 060440002060

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №3 от 15.04.2020г. к дог.№97 от 07.06.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000061	28.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауский области"			м-ц	1	38 590 037,83	38 590 037,83
				Итого	1	x	38 590 037,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «АС Құрылыс»

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2020

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Договор №: Дополнительное соглашение № 3 от 15.04.2020г. К Дог. № 97 от 07.06.2019г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауской области".

РЕЕСТР
выполненных работ за июль месяц 2020 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2019	2020				Выполнено с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			ноябрь	январь	март	апрель	июль			
	"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауской области"	374 850 560.00	52 844 000.00	70 000 000.00	26 080 000.00	60 000 000.00	38 590 037.83	247 514 037.83	66	127 336 522.17
1	Общестроительные работы									
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	986 308.12	986 308.12					986 308.12	100	0.00
2	ФУНДАМЕНТЫ	34 568 289.11	34 568 289.11					34 568 289.11	100	0.00
3	КЖ	27 438 748.80	6 859 686.91	20 579 061.89				27 438 748.80	100	0.00
4	ПЕРЕКРЫТИЯ ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ (АС-44) - 3 ед.	31 686 391.77	10 429 715.86	21 256 675.91				31 686 391.77	100	0.00
5	ПОКРЫТИЯ (АС-44) - 1 ед.	9 660 112.45		9 660 112.45				9 660 112.45	100	0.00
6	КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЯЯ	46 235 864.16		18 504 149.75	26 080 000.00	1 332 918.00		45 917 067.75	99	318 796.41
7	Полы 1-го этажа	8 668 237.00				5 095 338.00		5 095 338.00	59	3 572 899.00
8	Полы 2-ой, 3-й и 4-й этаж	33 689 855.12				7 668 596.00		7 668 596.00	23	26 021 259.12
9	Лестница ЛК1 - 2 шт.	3 779 782.07				3 047 551.00		3 047 551.00	81	732 231.07
10	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ	7 069 273.19				4 206 569.00	2 242 304.71	6 448 873.71	91	620 399.48
11	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ	3 141 553.68						0.00	0	3 141 553.68
12	Внутренняя отделка	32 611 932.80				14 324 024.00	2 726 223.88	17 050 247.88	52	15 561 684.92
13	Наружная отделка	27 053 419.43				24 325 004.00	2 727 696.71	27 052 700.71	100	718.72
14	Пожарная лестница	2 057 620.84					2 057 620.84	2 057 620.84	100	0.00
15	КРОВЛЯ	9 691 182.89					9 691 182.89	9 691 182.89	100	0.00
16	Кровля КР-1	701 093.98						0.00	0	701 093.98
17	Кровля входа КР-2	367 985.31						0.00	0	367 985.31
18	Отмостка шириной 1000 мм	1 273 072.88						0.00	0	1 273 072.88
1	Электроосвещение	9 642 992.87					5 668 618.80	5 668 618.80	59	3 974 374.07
2	Водопровод и канализация здания	8 951 324.72					628 748.60	628 748.60	7	8 322 576.12
3	Внешние сети электроснабжение. Монтажные и общестроительные работы	32 667 192.17					5 849 916.20	5 849 916.20	18	26 817 275.97
4	Отопление и вентиляция	9 639 863.73					6 997 725.20	6 997 725.20	73	2 642 138.53

Заказчик:

Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ М.Ж. Жантуреев

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ Н.К. Сакпаров

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "НИ и ПК "Казориннoвация"

_____ Р.С. Тогамбаев

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ Ж.З. Адилбеков

Авторский надзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Курылыс Bridge Stroy"

_____ М.О. Сарсенбаев

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Доп.соглашение № 3 от 15.04.2020г. к Дог. № 97 от 07.06.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауской области".**

А К Т № 5
приемки выполненных работ
за июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 10.ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
191	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 9	**Установка балконных блоков из металлопластика в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	м2	67,1	3953,32	169,27	265268	11358	161983	--	286489
					1370,01	78,07	91927	5238		21221	
192	С121-090203-0101	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2	67,1	22652,00	--	1519949	--	1519949	--	1641545
					--	--	--	--		121596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1785217	11358	1681932	--	1928034
							91927	5238		142817	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1785217				
		Материалы	Тенге				161983				
		Всего заработная плата	Тенге					97166			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1519949				
		Сметная прибыль	Тенге				142817				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1928035				91
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					97166			
		Сметная заработная плата	Тенге				1928035				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								91
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					97166			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	Е11-150266-0206 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	1806,55	1204,56	6,79	2176105	12258	844222	--	2350193
					730,47	2,20	1319625	3978		174088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2171664	44246	545624	--	2345397
							1581794	19119	--	173733	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2171664				
	Материалы		Тенге				545624				
	Всего заработная плата		Тенге					1600914			
		Сметная прибыль	Тенге				173733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2345397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1175
		Сметная заработная плата	Тенге					1600914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2345397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1175
		Сметная заработная плата	Тенге					1600914			
		РАЗДЕЛ 13.Наружная отделка									
228	Е11-150101-0205	Стены. Облицовка плитами из силикатных плит толщиной 60 мм(88мм) при числе плит в 1 м2 более 6	м2 поверхности облицовки	137,9552	15741,80	320,72	2171664	44246	545624	--	2345397
					11466,00	138,59	1581794	19119		173733	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2171664	44246	545624	--	2345397
							1581794	19119	--	173733	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2171664				
	Материалы		Тенге				545624				
	Всего заработная плата		Тенге					1600914			
		Сметная прибыль	Тенге				173733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2345397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1175
		Сметная заработная плата	Тенге					1600914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2345397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1175
		Сметная заработная плата	Тенге					1600914			
		РАЗДЕЛ 14.Пожарная лестница									
230	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	17,6	1523,06	--	26806	--	--	--	28950
					1523,06	--	26806	--		2144	
231	Е11-010205-0502	Засыпка вручную пазух ям в грунтах 2 группы с уплотнением	м3	14,4	794,12	--	11435	--	--	--	12350
					794,12	--	11435	--		915	
232	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6	2323,75	135,42	13942	812	11621	--	15058
					251,43	46,75	1509	281		1115	
233	Е11-060101-0102	Устройство бетонных фундаментов под стоек из бетона В15	м3	4,65	40550,01	1696,96	188558	7891	159668	--	203642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4515,84	357,22	20999	1661		15085	
234	Е11-130601-0101	Гидроизоляция боковых сторон фундаментов ПВХ пленкой	м2	18,16	3785,89	950,46	68752	17260	16911	--	74252
					1904,22	415,82	34581	7551		5500	
235	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,01391	196378,00	--	2732	--	2732	--	2950
					--	--	--	--		219	
236	С121-060405-1403	Закладные детали из листовой горячекатаной стали ГОСТ 19903-74 соединяемые на сварке	т	0,00762	584822,00	--	4456	--	4456	--	4813
					--	--	--	--		357	
237	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж пожарных лестниц	т	2,2126	69222,62	26310,52	153162	58215	19237	--	165415
					34217,60	9087,71	75710	20107		12253	
238	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,2126	521309,00	--	1153448	--	1153448	--	1245724
					--	--	--	--		92276	
239	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	80,2	87,97	2,24	7055	179	3590	--	7619
					40,98	0,24	3286	20		564	
240	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	80,2	93,27	1,59	7480	128	5432	--	8079
					23,94	0,24	1920	20		598	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1637826	84485	1377095	--	1768852
							176245	29640	--	131026	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				326760				
		Материалы	Тенге				197222				
		Всего заработная плата	Тенге					110068			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2732				
		Сметная прибыль	Тенге				26141				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				352901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					110068			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1311067				
		Материалы	Тенге				19237				
		Всего заработная плата	Тенге					95817			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1157905				
		Сметная прибыль	Тенге				104885				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1415952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					95817			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1768853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					205885			

РАЗДЕЛ 15.КРОВЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	Е11-120101-1501	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из рубероида	м2	528,7	704,05 183,52	25,45 3,79	372230 97027	13457 2004	261746	– 29778	402008
241	Е11-120101-1402	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом толщ. 200мм	м3	105,74	13593,47 2322,47	1673,46 415,82	1437374 245578	176952 43969	1014844	– 114990	1552363
242	Е11-120101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм на цементном растворе М100	м2	528,7	814,51 208,25	99,14 23,73	430631 110102	52417 12544	268112	– 34451	465082
243	Е11-120101-1702 к=10	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщ. 25мм	м2	5287	32,34 0,77	1,47 0,37	170967 4078	7760 1940	159129	– 13677	184644
244	Е11-080201-0301 Изм. и доп. вып. 9	Кладка кирпичных столбиков 250х250х300(h)мм - 46шт.	м3	0,86	40157,84 8832,64	2607,63 574,81	34536 7596	2243 494	24697	– 2763	37299
245	Е11-100105-0101	Установка стропильной системы, с антисептированием и обертыванием толем	м3	11,514	96196,80 21481,20	1315,07 531,11	1107610 247335	15142 6115	845133	– 88609	1196219
246	Е11-070107-0103	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (ерш из арматуры диам. 12 мм класса А-II L=200 мм - 56 шт.)	т	0,01	686042,89 56278,60	6376,53 1259,69	6860 563	64 13	6233	– 549	7409
247	Е11-080201-0702 Прим	Скрутка стропильных ног к конструкциям из проволоки диам. 4мм через одного элемента	т	0,01	53868,34 41529,00	4029,34 1320,84	539 415	40 13	84	– 43	582
248	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,17	1,00 –	– –	1 –	– –	1	– –	1
249	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3	18,77	10065,81 814,32	53,85 23,41	188935 15285	1011 439	172639	– 15115	204050
250	Е11-100102-0401	Установка обрешеток сеч. 50х50мм под профнастил с антисептированием	м3	7,25	91428,85 22252,50	987,20 440,28	662859 161331	7157 3192	494371	– 53029	715888
251	Е11-100106-0101	Устройство слуховых окон	шт	4	17180,94 6225,92	785,84 326,70	68724 24904	3143 1307	40677	– 5498	74222
252	С121-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,7956	9793,00	–	17584	–	17584	–	18991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		1407	
253	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	700	721,89	19,62	505323	13731	53955	–	545749
					625,20	7,29	437637	5100		40426	
254	С121-050108-0110	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	805	1998,00	–	1608390	–	1608390	–	1737061
					–	–	–	–		128671	
255	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм	м2	70	2775,77	13,62	194304	953	123678	–	209849
					995,33	3,30	69673	231		15544	
256	Е11-100211-0102	Сборка карнизов	м2	87	1448,76	34,69	126042	3018	6203	–	136125
					1342,77	14,75	116821	1283		10083	
257	С121-070203-0202	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22мм, II сорта	м3	0,29	43570,00	–	12635	–	12635	–	13646
					–	–	–	–		1011	
258	С121-070203-0204 Прим	Бруски обрезные из березы, липы длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32-70 мм, II сорта	м3	0,19	68571,00	–	13028	–	13028	–	14071
					–	–	–	–		1042	
259	Е11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	87	320,00	1,23	27840	107	21244	–	30067
					74,59	0,54	6489	47		2227	
260	Е11-100104-0203	Обшивка карниза ПВХ сайдингом	м2	87	733,24	14,12	63792	1228	1618	–	68896
					700,52	6,60	60946	575		5103	
261	С121-130809-1001	ПВХ сайдинг	м2	91,35	781,00	–	71344	–	71344	–	77052
					–	–	–	–		5708	
		Устройство водостока									
262	Е11-120101-0902	Устройство подвесных желобов из оцинкованной стали с двусторонним покрытием пластизола (желоб 127х86)	м	110,24	1846,76	11,09	203587	1223	170982	–	219874
					284,67	3,32	31382	366		16287	
263	Е11-120101-0707	То же, устройство наружного водостока диам. 76мм с заводским покрытием (водосточная труба)	м	48	1346,73	86,73	64643	4163	2350	–	69815
					1211,04	22,89	58130	1099		5171	
264	С121-100302-0302	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	48	811,00	–	38928	–	38928	–	42042
					–	–	–	–		3114	
265	С121-100302-0306	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	4	1492,00	–	5968	–	5968	–	6445
					–	–	–	–		477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	С121-100302-0311 прим	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	32	208,00 –	– –	6656 –	– –	6656	– 532	7188
267	С121-100302-0309 прим	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	12	295,00 –	– –	3540 –	– –	3540	– 283	3823
268	С121-100302-0301 прим	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	110,24	690,00 –	– –	76066 –	– –	76066	– 6085	82151
269	С121-100302-0303	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	8	695,00 –	– –	5560 –	– –	5560	– 445	6005
270	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж ограждении кровли	т	0,34617	70443,08 41069,60	21852,63 7631,22	24385 14217	7565 2642	2603	– 1951	26336
271	С121-050301-0106	Арматура гладкая класса А-I, d 16 мм	т	0,34617	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
272	Е11-090501-0301	Крепление ограды строительными болтами с гайками и шайбами	шт	340	166,83 133,76	0,78 0,37	56721 45477	265 125	10979	– 4538	61258
273	Е11-090701-0105 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление ограждении кровли в построечных условиях и на производственных базах	т	0,34617	170801,02 146760,00	20305,20 6010,00	59126 50804	7029 2080	1293	– 4730	63856
274	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11	87,97 40,98	2,24 0,24	968 451	25 3	492	– 77	1045
275	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22	93,27 23,94	1,59 0,24	2052 527	35 5	1490	– 164	2216
		Стремянка СТ-1									
276	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж стремянки	т	0,074	69222,62 34217,60	26310,52 9087,71	5122 2532	1947 672	643	– 410	5532
277	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,074	521309,00 –	– –	38577 –	– –	38577	– 3086	41663
278	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	87,97 40,98	2,24 0,24	176 82	4 –	90	– 14	190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4	93,27 23,94	1,59 0,24	373 96	6 1	271	– 30	403
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				7713997 1809476	320686 86259	5583833 --	– 617118	8331116
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7530065				
		Материалы	Тенге				3670038				
		Всего заработная плата	Тенге					1777186			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1859700				
		Сметная прибыль	Тенге				602405				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8132470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1769
		Сметная заработная плата	Тенге					1777186			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				183932				
		Материалы	Тенге				15519				
		Всего заработная плата	Тенге					118550			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				38577				
		Сметная прибыль	Тенге				14715				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				198646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					118550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				8331116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1869
		Сметная заработная плата	Тенге					1895735			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16723592
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4979068				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					473033			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					144234			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10032706		
		- Сметная прибыль	Тенге							1238782	
		ЛС 2-1-5 Водопровод и канализация здании									
		Канализация К1									
75	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	105	746,58 741,68	1,30 0,42	78391 77876	137 44	378	– 6271	84662
76	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	м	100	724,73 711,20	3,20 0,96	72473 71120	320 96	1033	– 5798	78271
77	Е11-220801-0201	**Установка полиэтиленовых отводов, переходов, колен**	шт	48	1293,06 465,34	827,72 232,06	62067 22336	39731 11139	--	– 4965	67032
78	С123-020802-1002	**Ревизия Р-100-К-ПНД**	шт	22	3654,00 –	-- --	80388 –	– –	80388	– 6431	86819
79	С123-020802-1001	**Ревизия Р-50-К-ПНД**	шт	6	1874,00 –	-- --	11244 –	– –	11244	– 900	12144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С123-020802-1402 Прим	Прочистка полиэтиленовая д 100-ПНД	шт	3	2870,00 –	– –	8610 –	– –	8610	– 689	9299
81	С123-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	28,00 –	– –	28 –	– –	28	– 2	30
82	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	207,00 –	– –	621 –	– –	621	– 50	671
83	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	10	60,00 –	– –	600 –	– –	600	– 48	648
84	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	4	124,00 –	– –	496 –	– –	496	– 40	536
85	Е11-220801-0202	Установка полиэтиленовых тройников	шт	51	1905,58 686,76	1218,81 341,83	97184 35025	62159 17433	–	– 7775	104959
86	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	19	96,00 –	– –	1824 –	– –	1824	– 146	1970
87	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	10	261,00 –	– –	2610 –	– –	2610	– 209	2819
88	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	22	320,00 –	– –	7040 –	– –	7040	– 563	7603
89	Е11-010205-0302	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	6	1523,06 1523,06	– –	9138 9138	– –	–	– 731	9869
90	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,01	434597,72 282568,00	135801,40 40066,10	4346 2826	1358 401	162	– 348	4694
91	С123-010801-0116	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 160, толщина стенки 3,2 мм	м	10	1752,00 –	– –	17520 –	– –	17520	– 1402	18922
92	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6	794,12 794,12	– –	4765 4765	– –	–	– 381	5146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	16064,18 2383,92	217,23 53,24	19277 2861	261 64	16155	– 1542	20819
94	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов канализации /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13	542,00 –	– –	7046 –	– –	7046	– 564	7610
		Труба канализационная в земле диам. 100 мм - 6м.									
95	Е11-010205-0302	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	м3	3,6	1523,06 1523,06	– –	5483 5483	– –	–	– 439	5922
96	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,006	327844,49 225816,00	95880,17 27994,17	1967 1355	575 168	37	– 157	2124
97	С123-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	6	606,00 –	– –	3636 –	– –	3636	– 291	3927
98	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,6	794,12 794,12	– –	2859 2859	– –	–	– 229	3088
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								539584
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				235644				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					104540			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29345			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						159428		
		- Сметная прибыль	Тенге							39971	
		ЛС 2-1-2 Электроосвещение									
26	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	8056	310,07 122,30	141,94 42,30	2497933 985249	1143468 340793	369216	– 199835	2697768
27	Ц13-080201-0902	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	30	431,35 183,45	202,07 60,25	12941 5504	6062 1808	1375	– 1035	13976
28	С123-060128-0304	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	7,127	264896,00 –	– –	1887914 –	– –	1887914	– 151033	2038947
29	С123-060128-0203	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,639	114074,00 –	– –	72893 –	– –	72893	– 5831	78725
30	С123-060128-0404	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	561335,00 –	– –	33680 –	– –	33680	– 2694	36375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С123-060128-0902	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,15	372846,00	--	55927	--	55927	--	60401
					--	--	--	--		4474	
32	С123-060133-0403	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	1000м	0,08	618518,00	--	49481	--	49481	--	53440
					--	--	--	--		3959	
33	С123-060128-0338 Прим	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	1000м	0,03	1575370,00	--	47261	--	47261	--	51042
					--	--	--	--		3781	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5030674
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				990752				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1149530			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					342601			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2517747		
		- Сметная прибыль	Тенге							372642	
		ЛС 4-1-1 Внешнее сети электроснабжение. Монтажные и общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. ПОДСТАНЦИЯ КТПГ									
19	51-080101-0107	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1308210,00	--	1308210	--		--	1308210
					--	--	--	--	1308210	--	
20	51-080102-0109	Подстанция комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	3734860,00	--	3734860	--		--	3734860
					--	--	--	--	3734860	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5043070	--	--	--	5043070
							--	--	5043070	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				5043070				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5043070				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5043070				5043070
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							5043070		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		ЛС №2-1-4 Отопление и вентиляция									
		Тепловой узел									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89х3,5 мм /ГОСТ 10704-91/	м	10	2859,76 904,08	65,95 22,17	28598 9041	659 222	18898	– 2288	30885
2	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	То же, прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57х3,5 мм /ГОСТ 10704-91/	м	12	1890,42 689,59	37,67 13,33	22685 8275	452 160	13958	– 1815	24500
3	Е11-160601-0103	Установка дискового поворотного затвора Ру=16кгс/см2, диам. 80мм	1шт	8	8084,62 2922,40	265,90 54,16	64677 23379	2127 433	39171	– 5174	69851
4	С ПРАЙС ЛИСТ	Дисковый поворотный затвор Ру 16кгс/см2, диам. 80мм Watts	шт	8	11571,43 –	– –	92571 –	– –	92571	– 7406	99977
5	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка запорного крана на трубопроводах из стальных труб диам. 15 мм	1шт	6	2039,81 1652,28	86,91 12,23	12239 9914	521 73	1804	– 979	13218
6	С ПРАЙМ ЛИСТ	Запорно-муфтовый со спускным краноми заглушкой Danfoss Techno-C диам. 15 мм	шт	6	15178,57 –	– –	91071 –	– –	91071	– 7286	98357
7	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6К=1,03	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4	2506,81 287,78	– –	10027 1151	– –	8876	– 802	10829
8	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6К=1,03	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4	435,95 378,05	– –	1744 1512	– –	232	– 140	1883
9	С123-051501-0301	Термометры технические стеклянные жидкостные (ТТЖ) со шкалой до 100°С	шт	2	1698,00 –	– –	3396 –	– –	3396	– 272	3668
10	С123-051501-0302	Термометры технические стеклянные жидкостные (ТТЖ) со шкалой до 200°С	шт	2	1435,00 –	– –	2870 –	– –	2870	– 230	3100
11	Е11-180701-0103	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков Ду80 мм серия 4.903-10 вып.8	1шт	2	62865,76 4167,12	386,16 59,40	125732 8334	772 119	116626	– 10059	135790
12	Ц13-110203-0104	Установка теплосчетчика в комплекте, диаметр трубопровода 50 мм	компл	1	3568,68 3192,00	286,11 134,53	3569 3192	286 135	91	– 285	3854
13	С ПРАЙС ЛИСТ	Тепловычислитель автономный Ду50 Эмир-прамер-550	шт	1	71303,57 –	– –	71304 –	– –	71304	– 5704	77008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-160601-0102	Установка кранов шаровых диам. 50 мм	1шт	4	2065,82 1652,28	112,92 24,46	8263 6609	452 98	1202	– 661	8924
15	С123-040905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	7087,00 –	– –	28348 –	– –	28348	– 2268	30616
16	Е11-160601-0102	Установка регулятора перепада давления 45-2 Dн=32мм	1шт	1	4075,82 1652,28	112,92 24,46	4076 1652	113 24	2311	– 326	4402
17	С123-041010-3304	Регулятор давления модели 45-2, приварной, диапазон настройки от 0,1 бар до 1 бар, Kvs 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, с импульсной трубкой, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	1	225629,00 –	– –	225629 –	– –	225629	– 18050	243679
18	Е11-160601-0102	Установка пневматического регулирующего клапана 3222/5824 Dн=32мм	1шт	1	4075,82 1652,28	112,92 24,46	4076 1652	113 24	2311	– 326	4402
19	С ПРАЙС ЛИСТ	Пневматический регулирующий клапан 3222/5824 Dн 32мм, Ру	шт	1	21544,64 –	– –	21545 –	– –	21545	– 1724	23268
20	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	3	1374,33 1308,10	– –	4123 3924	– –	199	– 330	4453
21	С ПРАЙС ЛИСТ	Погодный регулятор Samson Trov is 5433 Samson	шт	1	12214,29 –	– –	12214 –	– –	12214	– 977	13191
22	С ПРАЙС ЛИСТ	Датчик температуры наружного воздуха SAMsOn 5227	шт	1	21224,11 –	– –	21224 –	– –	21224	– 1698	22922
23	С ПРАЙС ЛИСТ	Накладной датчик температуры Samson 5267	шт	1	14428,57 –	– –	14429 –	– –	14429	– 1154	15583
24	Е11-160601-0103	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. 80 мм	1шт	1	8084,62 2922,40	265,90 54,16	8085 2922	266 54	4897	– 647	8731
25	С ПРАЙС ЛИСТ	Клапаны обратные фланцевые 16С10П, диам. 80 мм	шт	1	28910,71 –	– –	28911 –	– –	28911	– 2313	31224
26	Е11-130301-1406 Прим	Антикоррозийное покрытие труб масляно-битумное в два слоя по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82	м2	2,2	161,01 23,94	1,59 0,24	354 53	4 1	297	– 28	383
27	Е11-260101-0101	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм теплоизоляционными материалами Thermaflex толщиной 20 мм	м	0,018	60908,67	1950,75	1096	35	231	–	1184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					46113,70	917,25	830	17		88	
28	Е11-260101-0101	То же, изоляция трубопроводов диаметром 89 мм теплоизоляционными материалами Thermaflex толщиной 20 мм	м	0,02	61613,67 46113,70	1950,75 917,25	1232 922	39 18	271	– 99	1331
29	С121-110403-6901 Прим	Скотч 3х50мм, длина ленты 15 м	рулон	1	7091,00 –	– –	7091 –	– –	7091	– 567	7658
30	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, анкерные болты/	кг	32,3	542,00 –	– –	17507 –	– –	17507	– 1401	18907
31	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм /ГОСТ 3262-75/	м	12	812,93 363,23	17,29 6,48	9755 4359	207 78	5189	– 780	10536
32	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	То же, прокладка из стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм	м	26	820,77 363,23	17,29 6,48	21340 9444	450 169	11446	– 1707	23047
33	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	То же, прокладка из стальных водогазопроводных труб диам. 32 мм	м	76	1164,25 363,23	17,29 6,48	88483 27606	1314 493	59563	– 7079	95562
34	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	То же, прокладка из стальных водогазопроводных труб диам. 40 мм	м	60	1352,37 363,23	17,29 6,48	81142 21794	1037 389	58311	– 6491	87633
35	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	То же, прокладка из стальных водогазопроводных труб диам. 50 мм	м	70	1505,93 454,96	31,75 12,60	105415 31847	2223 882	71345	– 8433	113848
36	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 12	То же, прокладка трубопроводов отопления из армированных полипропиленовых труб диам. 25х4,2 мм	м	100	1606,24 1380,89	17,41 0,15	160624 138089	1741 15	20794	– 12850	173473
37	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	То же, прокладка трубопроводов отопления из армированных полипропиленовых труб диам. 32х5,4 мм	м	250	1842,47 1506,74	20,54 0,24	460619 376684	5136 59	78799	– 36849	497468
38	Е11-180301-0101	Установка чугунных радиаторов МС140	1кВт	18,8916	17351,42 752,93	144,89 69,71	327796 14224	2737 1317	310835	– 26224	354020
39	Е11-180301-0405 Изм. и доп. вып. 6	Установка регистров из гладких стальных электросварных труб /ГОСТ 10704-91/ диаметром нитки 57х3,5 мм, 2 ряда L=1,5м (4 шт.)	м	6	1268,18 167,48	15,61 6,76	7609 1005	94 41	6510	– 609	8218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка клапанов термостатический прямой RA-G-П 013G2186 диам. 20 мм	1шт	94	2039,81 1652,28	86,91 12,23	191742 155314	8170 1150	28258	– 15339	207082
41	С ПРАЙС ЛИСТ	Клапан термостатический прямой диам. 20мм RA-G-П 013G2186 Danfoss с термостатической головкой RA-2990	шт.	94	5914,29 –	– –	555943 –	– –	555943	– 44475	600418
42	С ПРАЙС ЛИСТ	Головка термостатическая Danfoss	шт.	94	4894,64 –	– –	460096 –	– –	460096	– 36808	496904
43	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка запорного вентиля USV-I Danfoss 003Z2133 диам. 25 мм	1шт	9	2039,81 1652,28	86,91 12,23	18358 14871	782 110	2705	– 1469	19827
44	С123-041009-0703	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	9	22660,00 –	– –	203940 –	– –	203940	– 16315	220255
45	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка запорного вентиля USV-I Danfoss 003Z2132 диам. 20 мм	1шт	5	2039,81 1652,28	86,91 12,23	10199 8261	435 61	1503	– 816	11015
46	С123-041009-0702	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	16538,00 –	– –	82690 –	– –	82690	– 6615	89305
47	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка шаровых кранов на трубопроводах диам. до 25 мм	1шт	22	2039,81 1652,28	86,91 12,23	44876 36350	1912 269	6614	– 3590	48466
48	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	1004,00 –	– –	13052 –	– –	13052	– 1044	14096
49	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1912,00 –	– –	17208 –	– –	17208	– 1377	18585
50	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов для спуска воды диам. 15 мм	1шт	42	2039,81 1652,28	86,91 12,23	85672 69396	3650 514	12626	– 6854	92526
51	С123-040905-1219	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	1035,00 –	– –	16560 –	– –	16560	– 1325	17885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С ПРАЙС ЛИСТ	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт	26	3348,21 --	-- --	87054 --	-- --	87054	-- 6964	94018
53	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей термостатический прямой с предв. настройкой RA-N-II Danfoss диам. 20 мм	1шт	2	2039,81 1652,28	86,91 12,23	4080 3305	174 24	601	-- 326	4406
54	С123-041008-0103	Вентиль термостатический прямой с предв. настройкой диам. 20мм RA-N-II 013G0016 Danfoss	шт.	2	4721,00 --	-- --	9442 --	-- --	9442	-- 755	10197
55	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	280	87,97 40,98	2,24 0,24	24631 11473	626 68	12532	-- 1970	26601
56	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска радиаторов, труб за 2 раза	м2	280	836,56 700,26	0,98 0,47	234238 196074	275 131	37889	-- 18739	252977
57	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	70	7,00 --	-- --	490 --	-- --	490	-- 39	529
58	С123-020401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	30	11,00 --	-- --	330 --	-- --	330	-- 26	356
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция									
59	Е11-200301-0207	Установка решеток вентиляционных Р 200	шт	48	2574,67 1181,28	50,40 12,23	123584 56701	2419 587	64464	-- 9887	133471
60	Е11-460302-0301	Пробивка в кирпичных стенах отверстий	шт	1	707,13 414,24	292,89 139,06	707 414	293 139	--	-- 57	764
61	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,7	5715,93 1252,16	89,71 27,81	4001 877	63 19	3061	-- 320	4321
62	Е11-090601-0102	Установка металлической сетки на воздуховоде	т	0,000101	53783,34 47718,40	2465,14 442,01	5 5	-- --	--	-- --	6
63	С121-050308-9901	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	0,1	930,00 --	-- --	93 --	-- --	93	-- 7	100
64	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка камер приточных производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	4	52916,86 45874,40	2789,70 787,93	211667 183498	11159 3152	17010	-- 16933	228601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	ПРАЙС ЛИСТ	Приточная установка TLP200/5,0, N 0,109кВт, U	компл	4	116071,43 --	-- --	464286 --	-- --	464286	-- --	464286
66	Е11-201001-0102	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения диаметром 200 мм	шт	4	1331,12 1181,56	39,78 12,23	5324 4726	159 49	439	-- 426	5750
67	С123-050202-0109 Прим	Круглый шумоглушитель диам. 200мм, L 0,6м LDC 200-600	шт	4	15385,00 --	-- --	61540 --	-- --	61540	-- 4923	66463
68	Ц13-080301-0214 Изм. и доп. вып. 6	Присоединение к электрической сети	шт	1	3014,92 2540,00	19,98 --	3015 2540	20 --	455	-- 241	3256
69	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,54	4571,14 1638,56	47,17 18,62	34466 12355	356 140	21755	-- 2757	37224
70	Е11-200301-0205	Установка решеток жалюзийных АМН размером 150х150 мм	шт	20	2319,87 1181,28	50,40 12,23	46397 23626	1008 245	21763	-- 3712	50109
71	С123-021104-0405	Крепления приточной установки	кг	8	542,00 --	-- --	4336 --	-- --	4336	-- 347	4683
72	Е11-201401-0101	Установка вентиляторов канальный массой до 0,05 т	шт	4	7036,26 6144,00	147,78 29,70	28145 24576	591 119	2978	-- 2252	30397
73	С ПРАЙС ЛИСТ	Вентилятор канальный I 1500м3/ч с электродвигателем N	шт	4	40000,00 --	-- --	160000 --	-- --	160000	-- 12800	172800
74	Ц13-080301-0214 Изм. и доп. вып. 6	Присоединение к электрической сети	шт	4	3014,92 2540,00	19,98 --	12060 10160	80 --	1820	-- 965	13024
75	Е11-200401-0101	Установка клапанов обратных диаметром 315 мм	шт	4	1347,43 1116,52	39,27 12,23	5390 4466	157 49	767	-- 431	5821
76	С123-050302-0401 Прим	Обратный клапан L 0,128мм RSK 315	шт	4	2080,00 --	-- --	8320 --	-- --	8320	-- 666	8986
77	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	11,56	4571,14 1638,56	47,17 18,62	52842 18942	545 215	33355	-- 4227	57070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	11,78	4682,66 1638,56	47,69 18,87	55162 19302	562 222	35298	– 4413	59575
79	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 315 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	2,96	4519,02 1500,24	38,64 15,09	13376 4441	114 45	8821	– 1070	14446
80	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	Переход с диам. 315мм на диам. 250мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм (4 шт.)	м2	1,36	4519,02 1500,24	38,64 15,09	6146 2040	53 21	4053	– 492	6638
81	Е11-200301-0205	Установка решеток жалюзийных АМН размером 150х150 мм	шт	20	2319,87 1181,28	50,40 12,23	46397 23626	1008 245	21763	– 3712	50109
82	Е11-200701-0103	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм	шт	4	3821,76 560,56	42,57 12,23	15287 2242	170 49	12875	– 1223	16510
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1362549 394536	18757 5295	3506776 464286	– 412826	6037441
	Стоимость оборудования		Тенге				464286				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				464286				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				15075				
	Материалы		Тенге				2275				
	Всего заработная плата		Тенге					12700			
		Сметная прибыль	Тенге				1206				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				16281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					12700			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				800				
	Всего заработная плата		Тенге					553			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93				
		Сметная прибыль	Тенге				64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				864				
		Сметная заработная плата	Тенге					553			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5				
	Всего заработная плата		Тенге					5			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6				
		Сметная заработная плата	Тенге					5			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				882383				
	Материалы		Тенге				248406				
	Всего заработная плата		Тенге					386573			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				234196				
		Сметная прибыль	Тенге				70591				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				952974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								347
		Сметная заработная плата	Тенге					386573			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1434410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					399831			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6037442
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1597995				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55558			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12443			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3506776		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						464286		
		- Сметная прибыль	Тенге							412826	
		Всего по акту									33374362
		Временные здания и сооружения	1,0%				283 313				
		Итого					28 614 605				
		Зимнее удорожание	1,080%				309 038				
		Непредвиденные затраты	2%				578 473				
		Итого в базовых ценах					34 545 186				
		Индекс изменения 1,0498961	1,0498961								
		Итого в текущих ценах					36 268 855,54				
		НДС 12%	12%				4 352 262,66				
		Итого с НДС					40 621 118,20				
		ИТОГО ПО АКТУ					40 621 118,20				
		С поправочным коэффициентом	0,949999398				38 590 037,83				

Заказчик:

Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **М.Ж. Жантуреев**

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Н.К. Сакпаров**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "НИ и ПК "Каздоринновация"

_____ **Р.С. Тогамбаев**

Авторский надзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Құрылыс Building Stroy"

_____ **М.О. Сарсенбаев**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**