Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"** — **050140003056**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.офис 6** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №3 от 15.04.2020г. к дог.№97 от 07.06.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000140	27.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауский области"			м-ц	1	31 485 522,17	31 485 522,17
				Итого	1	x	31 485 522,17

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2020

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Договор №: Дополнительное соглашение №3 от 15.04.2020г. к дог. №97 от 07.06.2019г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауской области".

РЕЕСТР
выполненных работ за ноябрь месяц 2020 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2019	2020							Выполнено с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			ноябрь	январь	март	апрель	июль	август	октябрь	ноябрь			
	"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауской области".	374 850 560,00	52 844 000,00	70 000 000,00	26 080 000,00	60 000 000,00	38 590 037,83	17 470 000,00	78 381 000,00	31 485 522,17	374 850 560,00	100	0,00
1	Общестроительные работы												
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	986 308,12	986 308,12								986 308,12	100	0,00
2	ФУНДАМЕНТЫ	34 568 289,11	34 568 289,11								34 568 289,11	100	0,00
3	КЖ	27 438 748,80	6 859 686,91	20 579 061,89							27 438 748,80	100	0,00
4	ПЕРЕКРЫТИЯ ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ (АС-44) - 3 ед.	31 686 391,77	10 429 715,86	21 256 675,91							31 686 391,77	100	0,00
5	ПОКРЫТИЯ (АС-44) - 1 ед.	9 660 112,45		9 660 112,45							9 660 112,45	100	0,00
6	КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	46 235 864,16		18 504 149,75	26 080 000,00	1 332 918,00			318 796,41		46 235 864,16	100	0,00
7	Полы 1-го этажа	8 668 237,00				5 095 338,00			3 572 899,00		8 668 237,00	100	0,00
8	Полы 2-ой, 3-й и 4-й этаж	33 689 855,12				7 668 596,00			26 021 259,12		33 689 855,12	100	0,00
9	Лестница ЛК1 - 2 шт.	3 779 782,07				3 047 551,00		732 231,07			3 779 782,07	100	0,00
10	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ	7 067 891,71				4 206 569,00	2 242 304,71			619 018,00	7 067 891,71	100	0,00
11	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ	3 141 553,68						2 278 989,00	862 564,68		3 141 553,68	100	0,00
12	Внутренняя отделка	32 598 895,88				14 324 024,00	2 726 223,88	4 409 207,00	10 532 445,00	606 996,00	32 598 895,88	100	0,00
13	Наружная отделка	27 053 141,71				24 325 004,00	2 727 696,71		441,00		27 053 141,71	100	0,00
14	Пожарная лестница	2 057 620,84					2 057 620,84				2 057 620,84	100	0,00
15	КРОВЛЯ	9 691 182,89					9 691 182,89				9 691 182,89	100	0,00
16	Крыльцо КР-1	701 093,98							701 093,98		701 093,98	100	0,00
17	Крыльцо входа КР-2	367 985,31							367 985,31		367 985,31	100	0,00
18	Отмостка шириной 1000 мм	1 273 072,88								1 273 072,88	1 273 072,88	100	0,00
2	Электроосвещение	9 642 992,87					5 668 618,80	1 015 357,00	2 959 017,07		9 642 992,87	100	0,00
3	Водопровод и канализация зданий	8 949 936,60					628 748,60	2 059 083,00	2 135 002,00	4 127 103,00	8 949 936,60	100	0,00
4	Технологическое оборудование	14 468 164,54								14 468 164,54	14 468 164,54	100	0,00
5	Внешнее сети электроснабжение. Монтажные и общестроительные работы	32 634 715,95					5 849 916,20		27 174 014,00	-389 214,25	32 634 715,95	100	0,00
6	Телефонизация							1 901 718,61	-1 901 718,61		0,00	0	0,00
7	Отопление и вентиляция	9 605 086,52					6 997 725,20	2 315 859,32	291 502,00		9 605 086,52	100	0,00
8	Пожарная сигнализация	4 566 616,58						2 757 555,00	1 809 061,58		4 566 616,58	100	0,00
9	Тепловые сети	8 371 673,46							3 536 637,46	4 835 036,00	8 371 673,46	100	0,00
10	Наружные сети телефонизации	1 097 448,00								1 097 448,00	1 097 448,00	100	0,00
11	Наружные сети ВиК	3 541 156,00								3 541 156,00	3 541 156,00	100	0,00
12	Генеральный план	1 306 742,00								1 306 742,00	1 306 742,00	100	0,00

Заказчик:
Врио руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **М.Ж. Жантуреев**

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Н.К. Сакпаров**

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "НИ и ПК "Казориновация"

_____ **Р.И. Тогамбаев**

Авторский надзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Құрылыс Building Stroy"

_____ **М.О. Сарсенбаев**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауской области".**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат НОЯБРЬ 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с №3 от 15.04.2020г. к дог. №97	07.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауской области"	**374 850 560,00**	**322 006 560,00**	**28 112 073,37**							**3 373 448,80**	**31 485 522,17**
Удержание 5%	**18 742 528,00**	**18 742 528,00**	**16 734 400,00**							**2 008 128,00**	**18 742 528,00**
Итого к оплате	**356 108 032,00**	**303 264 032,00**	**11 377 673,37**							**1 365 320,80**	**12 742 994,17**

Заказчик:
Врио руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"
М.Ж. Жантуреев

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»
Ж.З. Адилбеков

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "НИ и ПК "Каздоринновация"
Р.И. Тогамбаев

Авторский надзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"
М.О. Сарсенбаев

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Доп.соглашение №3 от 15.04.2020г. к дог. №97 от 07.06.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский индустриальный колледж управления образования Атырауской области".**

А К Т №8
приемки выполненных работ
за ноябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 10.ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
		Защитные решетки на окнах 1-го этажа (регулируемые на навесах и									
193	Е11-090601-0102	Монтаж решеток стальных на окна снаружи, подкраска мест сварки и анкерных болтов	т	0,63	53783,34	2465,14	33884	1553	2268	–	36594
					47718,40	442,01	30063	278		2711	
194	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,63	688314,00	–	433638	–	433638	–	468329
					–	–	–	–		34691	
195	Е11-130301-1704 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-12-01 за 2 раза (цвет: белый)	м2	99,7	255,42	2,76	25465	275	23610	–	27502
					15,85	0,49	1580	49		2037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				492986	1828	459516	–	532425
							31643	327	–	39439	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				25465				
		Материалы	Тенге				23610				
		Всего заработная плата	Тенге					1629			
		Сметная прибыль	Тенге				2037				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1629			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				467521				
		Материалы	Тенге				2268				
		Всего заработная плата	Тенге					30341			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				433638				
		Сметная прибыль	Тенге				37402				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				504923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					30341			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				532425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					31970			
		РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка									
222	Е11-100102-0401	**Устройство каркаса стояков из брусьев с антисептированием**	м3	2,52	92705,89	987,20	233619	2488	175055	–	252308
					22252,50	440,28	56076	1110		18690	
223	Е11-100102-0603	**Обшивка каркасных стен гипсокартонными листами ГКЛВ толщиной 12 мм**	м2	119,52	827,04	12,83	98848	1533	1557	–	106756
					801,19	5,99	95758	716		7908	
224	С122-030201-0205	**Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм**	м2	125,496	607,00	–	76176	–	76176	–	82270
					–	–	–	–		6094	
225	Е11-150403-0705 Изм. и доп. вып. 4	**Шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску**	м2	119,52	352,78	0,98	42164	117	26362	–	45537
					131,24	0,47	15685	56		3373	
226	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 12	**Масляная окраска стен за 2 раза**	м2	119,52	272,80	0,98	32606	117	18108	–	35214
					120,32	0,47	14381	56		2608	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				483412	4255	297258	–	522085
							181901	1938	–	38673	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				483412				
	Материалы		Тенге				221080				
	Всего заработная плата		Тенге					183839			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				76176				
		Сметная прибыль	Тенге				38673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				522085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					183839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				522085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					183839			
		РАЗДЕЛ 18.Отмостка шириной 1000 мм									
319	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	83,1	2323,75	135,42	193104	11253	160957	–	208552
					251,43	46,75	20894	3885		15448	
320	Е11-110101-0209	**Устройство бетонного пола площадки из бетона В15 толщ. 27,5мм**	м3	22,8525	35892,72	7,20	820238	165	741535	–	885857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3436,74	--	78538	--		65619	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**1013342**	**11418**	**902492**	--	**1094409**
							99432	**3885**	--	**81067**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1013342**				
	Материалы		Тенге				**902492**				
	Всего заработная плата		Тенге					**103317**			
		Сметная прибыль	Тенге				**81067**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1094409**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**108**
		Сметная заработная плата	Тенге					**103317**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**1094409**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**108**
		Сметная заработная плата	Тенге					**103317**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2130505**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**312976**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**17501**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6150**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1640852**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**159179**	
		ЛС 2-1-5 Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
1	Е11-160901-0501	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	1счетчик	1	530,48	26,01	530	26	19	--	573
					485,44	12,23	485	12		42	
2	С123-030301-0211	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25**	шт.	1	15350,00	--	15350	--	15350	--	16578
					--	--	--	--		1228	
3	Е11-160601-0102	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	1шт	8	2065,82	112,92	16527	903	2406	--	17849
					1652,28	24,46	13218	196		1322	
4	Ц13-121101-0303	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	5712,34	104,04	5712	104	104	--	6169
					5503,50	48,92	5504	49		457	
5	С123-040101-0407	**Задвижки клиновые фланцевые 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм**	шт	7	21309,00	--	149163	--	149163	--	161096
					--	--	--	--		11933	
6	С123-020103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	14	1102,00	--	15428	--	15428	--	16662
					--	--	--	--		1234	
7	С123-040101-0401	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм(с электроприводом)**	шт	1	18738,00	--	18738	--	18738	--	20237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		1499	
8	51-080402-0112	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 80В4, U 380 В, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	1	30086,00	–	30086	–		–	30086
					–	–	–	–	30086	–	
9	С123-040501-0123	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1	2841,00	–	2841	–	2841	–	3068
					–	–	–	–		227	
10	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1	2498,43	–	2498	–	2219	–	2698
					279,40	–	279	–		200	
11	С123-051208-0101	Фильтры для очистки воды, d 25 мм	шт	1	12692,00	–	12692	–	12692	–	13707
					–	–	–	–		1015	
12	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,2	1623,37	19,69	325	4	239	–	351
					412,15	7,58	82	2		26	
13	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	0,8	2408,33	19,69	1927	16	1581	–	2081
					412,15	7,58	330	6		154	
14	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	9	3311,16	34,57	29800	311	24723	–	32184
					529,56	13,58	4766	122		2384	
15	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска стальных труб, диаметром до 50 мм за 2 раза	м2	2,1	836,56	0,98	1757	2	284	–	1897
					700,26	0,47	1471	1		141	
16	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,008	223676,00	–	1789	–	1789	–	1933
					–	–	–	–		143	
17	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0012	212660,00	–	255	–	255	–	276
					–	–	–	–		20	
18	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, анкерные болты/	кг	10,532	542,00	–	5708	–	5708	–	6165
					–	–	–	–		457	
19	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (опоры узла 1)	м2	1,45	87,97	2,24	128	3	66	–	138
					40,98	0,24	59	–		10	
20	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска металлических поверхности за 2 раза	м2	1,45	536,29	0,98	778	1	197	–	840
					400,00	0,47	580	1		62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Линия водопровода В1									
32	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,3	36271,35 23505,95	1686,06 782,72	10881 7052	506 235	3323	– 871	11752
33	С121-110101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	0,3	14755,00 –	– –	4427 –	– –	4427	– 354	4781
34	Е11-090305-0301	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,0015	96344,05 82726,40	6335,04 387,85	145 124	10 1	11	– 12	156
35	С123-021104-0405	Подвески для крепления труб к ж/б плитам перекрытия 5шт.	кг	1,5	542,00 –	– –	813 –	– –	813	– 65	878
36	Е11-460301-0108	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. до 60 мм	отверст.	36	886,91 486,75	381,87 258,05	31929 17523	13747 9290	659	– 2554	34483
37	Е11-460302-0401	То же, пробивка отверстий в бетонных стенах	отверст.	1	269,54 157,48	112,06 53,20	270 157	112 53	–	– 22	291
38	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка(футляр)	м трубопровода	0,7	19215,36 2781,24	288,18 75,56	13451 1947	202 53	11302	– 1076	14527
39	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка(футляр)	м трубопровода	15,6	1881,18 689,59	37,67 13,33	29346 10758	588 208	18000	– 2348	31694
40	Е11-160701-0101	Установка кранов пожарных диам. 50 мм типа 1БР	1кран	8	6319,75 1100,70	113,61 36,69	50558 8806	909 294	40843	– 4045	54603
41	С123-030103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм	шт	8	4870,00 –	– –	38960 –	– –	38960	– 3117	42077
42	С123-030103-0401	Рукава пожарные льняные выкидные, Д 51 мм L	м	160	705,00 –	– –	112800 –	– –	112800	– 9024	121824
43	С123-030103-0201	Головки (ГР-50, ГМ-50) для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/ (8 компл.)	шт	16	725,00 –	– –	11600 –	– –	11600	– 928	12528
44	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	8	885,53 843,01	15,72 5,38	7084 6744	126 43	214	– 567	7651
45	С123-080307-0101	Шкаф пожарный ШПК-310 ВЗК/НЗБ	шт.	8	9517,00 –	– –	76136 –	– –	76136	– 6091	82227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	16	14298,00 –	– –	228768 –	– –	228768	– 18301	247069
47	С123-021104-0405	Крепления трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, анкерные болты/	кг	120	542,00 –	– –	65040 –	– –	65040	– 5203	70243
48	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 5 мм	м	120	266,22 177,60	51,71 13,96	31947 21312	6206 1675	4429	– 2556	34502
49	С121-050301-0101	Стальной заземляющий проводник Д 5мм	т	0,01848	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1026187 101197	23775 12240	871127 30086	– 79688	1105874
		Стоимость оборудования	Тенге				30086				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				30086				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				342563				
		Материалы	Тенге				4534				
		Всего заработная плата	Тенге					28540			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				304904				
		Сметная прибыль	Тенге				27405				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				369968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					28540			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				52213				
		Материалы	Тенге				4528				
		Всего заработная плата	Тенге					36422			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6471				
		Сметная прибыль	Тенге				4177				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				56390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					36422			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				145				
		Материалы	Тенге				11				
		Всего заработная плата	Тенге					125			
		Сметная прибыль	Тенге				12				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				156				
		Сметная заработная плата	Тенге					125			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				601180				
		Материалы	Тенге				101547				
		Всего заработная плата	Тенге					48350			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				449133				
		Сметная прибыль	Тенге				48094				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				649274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					48350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1105875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					113437			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод ТЗ									
50	Е11-170801-0101	Установка водоводяных нагревателей	комплект	38	9816,36 9318,08	424,43 191,50	373022 354087	16128 7277	2807	– 29842	402863
51	С123-090101-0102	Аппараты водонагревательные электрические бытовые емкостные	шт	38	24829,00 –	– –	943502 –	– –	943502	– 75480	1018982
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1316524 354087	16128 7277	946309 –	– 105322	1421845
		Стоимость монтажных работ	Тенге				943502				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				943502				
		Сметная прибыль	Тенге				75480				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1018982				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				373022				
		Материалы	Тенге				2806				
		Всего заработная плата	Тенге					361364			
		Сметная прибыль	Тенге				29842				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				402863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305
		Сметная заработная плата	Тенге					361364			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1421846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								305
		Сметная заработная плата	Тенге					361364			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация									
55	Е11-170301-0101	Установка унитазов с бачком в комплекте ГОСТ 30493-96	комплект	35	3379,60 2672,88	165,76 80,47	118286 93551	5802 2816	18933	– 9463	127749
56	Е11-170101-0106	Установка умывальников с подводкой холодной и горячей воды, с сифоном ГОСТ 30493-96	комплект	39	2691,02 2384,85	83,51 40,22	104950 93009	3257 1569	8684	– 8396	113346
60	Е11-170201-0103	Установка смесителей с душевой сеткой на гибком шланге	шт	35	894,38 856,10	0,13 –	31303 29964	5 –	1334	– 2504	33808
62	Е11-170101-0110	Установка душевых кабин со стальными мелькими душевыми поддонами, с пластмассовым унифицированным сифоном типа тип СПрПВН	комплект	35	1683,60 1210,77	207,31 99,38	58926 42377	7256 3478	9293	– 4714	63640
64	Е11-170201-0103	Установка смесителей для умывальников	шт	39	894,38 856,10	0,13 –	34881 33388	5 –	1488	– 2790	37671
66	Е11-170501-0101	Установка моек эмалированная с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном СБУ1	комплект	16	2316,49	62,70	37064	1003	5535	–	40029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1907,88	30,43	30526	487		2965	
68	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	35	401,00	–	14035	–	14035	–	15158
					–	–	–	–		1123	
69	Е11-170201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	34	7100,95	26,27	241432	893	215174	–	260747
					746,03	12,23	25365	416		19315	
70	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	18752,04	394,86	18752	395	3225	–	20252
					15132,00	124,04	15132	124		1500	
71	51-020106-0103	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	61367,00	–	61367	–		–	61367
					–	–	–	–	61367	–	
72	51-020801-0101	Насосы перекачки вихревые чугунные для воды, тип Active, подача 4.8 м3/ч, напор 19 м, двигатель мощностью 1 кВт	шт	1	197845,00	–	197845	–		–	197845
					–	–	–	–	197845	–	
73	Е11-170701-0101	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	бак	1	16923,93	1513,53	16924	1514	884	–	18278
					14525,60	532,51	14526	533		1354	
74	С123-051203-0106	Баки мембранные вместимостью до 0,5 м3	шт	1	24199,00	–	24199	–	24199	–	26135
					–	–	–	–		1936	
		Вентиляция									
99	Е11-200701-0301	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 160 мм, серия 1.494-32	шт	2	2791,27	39,30	5583	79	4680	–	6029
					411,84	12,23	824	24		447	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				965547	20207	307464	–	1022054
							378661	9447	259212	56507	
		Стоимость оборудования	Тенге				259212				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				259212				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				706335				
		Материалы	Тенге				269233				
		Всего заработная плата	Тенге					388107			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				38234				
		Сметная прибыль	Тенге				56507				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				762842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге					388107			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1022054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге					388107			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3549773
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					833945				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					60111			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28963			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2124900		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						289298		
		- Сметная прибыль	Тенге							241517	
		ЛС 2-1-7 Технологическое оборудование									
1	ПРАЙС ЛИСТ	Кровать одинарная	шт.	100	13928,57 --	-- --	1392857 --	-- --	1392857	-- --	1392857
2	ПРАЙС ЛИСТ	Тумба прикроватная	шт.	100	5089,29 --	-- --	508929 --	-- --	508929	-- --	508929
3	ПРАЙС ЛИСТ	Стол рабочий (письменный однотумбовый)	шт.	39	7142,86 --	-- --	278571 --	-- --	278571	-- --	278571
4	ПРАЙС ЛИСТ	Стул для взрослых	шт.	187	4017,86 --	-- --	751339 --	-- --	751339	-- --	751339
5	ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф для одежды	шт.	39	35714,29 --	-- --	1392857 --	-- --	1392857	-- --	1392857
6	ПРАЙС ЛИСТ	Машина стиральная бытовая (автомат) 60x60	шт.	12	267857,14 --	-- --	3214286 --	-- --	3214286	-- --	3214286
7	ПРАЙС ЛИСТ	Стеллаж для моющих средств	шт.	1	13392,86 --	-- --	13393 --	-- --	13393	-- --	13393
8	ПРАЙС ЛИСТ	Стеллаж для складирования чистого белья	шт.	3	69642,86 --	-- --	208929 --	-- --	208929	-- --	208929
9	ПРАЙС ЛИСТ	Стеллаж для складирования грязного белья	шт.	2	69642,86 --	-- --	139286 --	-- --	139286	-- --	139286
10	ПРАЙС ЛИСТ	Стол разделочный (тип 1)	шт.	4	21428,57 --	-- --	85714 --	-- --	85714	-- --	85714
11	ПРАЙС ЛИСТ	Плита электрическая 6-ти конфорочная	шт.	4	360892,86 --	-- --	1443571 --	-- --	1443571	-- --	1443571
12	ПРАЙС ЛИСТ	Стол-шкаф для посуды (раздаточный)	шт.	8	71428,57 --	-- --	571429 --	-- --	571429	-- --	571429
13	ПРАЙС ЛИСТ	Холодильник бытовой	шт.	8	89285,71 --	-- --	714286 --	-- --	714286	-- --	714286
14	ПРАЙС ЛИСТ	Сушилка белья складная	шт.	12	5053,57 --	-- --	60643 --	-- --	60643	-- --	60643
15	ПРАЙС ЛИСТ	Стол гладильный	шт.	12	6575,89 --	-- --	78911 --	-- --	78911	-- --	78911
16	ПРАЙС ЛИСТ	Стеллаж для инструментов	шт.	4	63392,86 --	-- --	253571 --	-- --	253571	-- --	253571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ПРАЙС ЛИСТ	Стол кухонный	шт.	12	33928,57 –	– –	407143 –	– –	407143	– –	407143
18	ПРАЙС ЛИСТ	Стол обеденный раздвижной	шт.	35	41964,29 –	– –	1468750 –	– –	1468750	– –	1468750
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12984464
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						12984464		
		ЛС 5-1 Наружная телефонизация									
1	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами СП - 8%	м3	69,3	1523,06 1523,06	– –	105548 105548	– –	–	– 8444	113992
2	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы СП - 8%	м3	63	794,12 794,12	– –	50030 50030	– –	–	– 4002	54032
3	Е11-340201-0301	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий СП - 8%	кан.-км	0,012	135195,00 133665,00	– –	1622 1604	– –	18	– 130	1752
4	С123-010501-1610	Труба полиэтиленовая Д 110ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	0,012	2816,00 –	– –	34 –	– –	34	– 3	36
5	Ц13-100901-0301	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг СП - 8%	км	1,598	62851,44 29224,00	33627,44 9074,66	100437 46700	53737 14501	–	– 8035	108472
6	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах СП - 8%	м кабеля	12	310,07 122,30	141,94 42,30	3721 1468	1703 508	550	– 298	4019
7	С123-060702-0503	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201 СП - 8%	км	1,61	139473,00 –	– –	224552 –	– –	224552	– 17964	242516
8	Е11-340201-0604	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-2 СП - 8%	колодец	4	6234,77 3563,84	2670,93 1030,73	24939 14255	10684 4123	–	– 1995	26934
9	С121-040301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	2,64	78296,00 –	– –	206701 –	– –	206701	– 16536	223238
10	С123-030101-0204	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76 СП - 8%	комплект	4	34198,00 –	– –	136792 –	– –	136792	– 10943	147735
11	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя колодцев СП - 8%	м2	5,4	852,14 255,25	19,42 2,45	4602 1378	105 13	3119	– 368	4970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Ц13-100902-0208	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	шт	8	500,51	101,70	4004	814	1688	–	4324
		СП - 8%			187,80	36,69	1502	294		320	
13	С124-040207-1204	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-4 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	61830,00	–	4946	–	4946	–	5342
		СП - 8%			–	–	–	–		396	
14	С124-040207-2303	Кронштейны для кабельных колодцевс двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1028,00	–	2056	–	2056	–	2220
		СП - 8%			–	–	–	–		164	
15	Е11-340201-1201	Устройство ввода труб в колодцы	канал	4	1006,22	–	4025	–	505	–	4347
		СП - 8%			880,09	–	3520	–		322	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								943929
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				226006				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67042			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19439			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						580961		
		- Сметная прибыль	Тенге							69920	
		ЛС 6-1-1 Тепловые сети									
		РАЗДЕЛ 1. Тепловые сети									
1	Е11-010106-2702	Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта 2 группы на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов	м3	100	355,00	323,38	35500	32338	–	–	38340
		СП - 8%			31,62	62,00	3162	6200		2840	
2	Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,19	982720,51	419827,86	186717	79767	2701	–	201654
		СП - 8%			548680,00	115480,37	104249	21941		14937	
3	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	190	1965,00	–	373350	–	373350	–	403218
		СП - 8%			–	–	–	–		29868	
4	С123-051206-1202	Компенсаторы сальниковые /односторонние/ из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, d 89мм	шт	2	18883,00	–	37766	–	37766	–	40787
		СП - 8%			–	–	–	–		3021	
5	С123-020201-4906	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	39602,00	–	316816	–	316816	–	342161
		СП - 8%			–	–	–	–		25345	
6	С121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,036	425008,00	–	15300	–	15300	–	16524
		СП - 8%			–	–	–	–		1224	
7	С123-020101-0179	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1.5. Dv 80. 89х5 мм. /ГОСТ 17375-2001/	шт	22	1421,00	–	31262	–	31262	–	33763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2501	
8	С123-040501-0229	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2	1402,00	–	2804	–	2804	–	3028
		СП - 8%			–	–	–	–		224	
9	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1184,10	37,67	2368	75	914	–	2558
		СП - 8%			689,59	13,33	1379	27		189	
10	Е11-240106-0102 Изм. и доп. вып. 2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром до 80 мм для горячей воды и пара	компл	4	8111,96	4401,33	32448	17605	822	–	35044
		СП - 8%			3505,20	1167,01	14021	4668		2596	
11	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698 86	шт.	2	23002,00	–	46004	–	46004	–	49684
		СП - 8%			–	–	–	–		3680	
12	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2185,00	–	8740	–	8740	–	9439
		СП - 8%			–	–	–	–		699	
13	С123-040601-0904	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	1	26156,00	–	26156	–	26156	–	28248
		СП - 8%			–	–	–	–		2092	
14	С123-040601-1204	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1	45186,00	–	45186	–	45186	–	48801
		СП - 8%			–	–	–	–		3615	
15	Е11-130301-1421	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	55,72	113,02	2,88	6297	160	5135	–	6801
		СП - 8%			17,98	0,37	1002	20		504	
16	Е11-130301-0410	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	55,72	80,70	2,76	4497	154	2607	–	4856
		СП - 8%			31,16	0,49	1736	27		360	
17	Е11-260101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными наосноне цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,18	62948,62	1950,75	200177	6203	47332	–	216191
		СП - 8%			46113,70	917,25	146642	2917		16014	
18	С121-110202-0205	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-100 ГОСТ 21880-2011	м3	3,18	22119,00	–	70338	–	70338	–	75965
		СП - 8%			–	–	–	–		5627	
19	Е11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	105,47	505,69	26,73	53335	2819	15303	–	57602
		СП - 8%			333,87	5,75	35213	606		4267	
20	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,10547	367074,00	–	38715	–	38715	–	41813
		СП - 8%			–	–	–	–		3097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тепловая камера									
21	Е11-080301-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кладка обычная из известняка стен неармированных тепловой камеры	м3	2,96	9821,24	2182,63	29071	6461	14364	–	31397
		СП - 8%			2785,70	452,51	8246	1339		2326	
22	С121-030401-0203	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	2,96	7557,00	–	22369	–	22369	–	24158
		СП - 8%			–	–	–	–		1789	
23	Е11-240301-0101	Укладка лежневых опор из сборных железобетонных элементов массой до 0,3 т	м3	1,428	12529,83	6826,79	17893	9749	–	–	19324
		СП - 8%			5703,04	2432,49	8144	3474		1431	
24	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	1,428	57609,00	–	82266	–	82266	–	88847
		СП - 8%			–	–	–	–		6581	
		Канал ЛК 88х35									
25	Е11-230801-0101 Изм. и доп. вып. 3	Устройство прямоугольных сборных железобетонных односекционных коллекторов для подземных коммуникаций	м3	44	31594,66	6292,85	1390165	276885	876250	–	1501378
		СП - 8%			5387,04	1691,85	237030	74441		111213	
27	С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	6,9277	74380,00	–	515282	–	515282	–	556505
		СП - 8%			–	–	–	–		41223	
28	С122-040501-0804	Лак битумный, БТ-177	кг	120	509,00	–	61080	–	61080	–	65966
		СП - 8%			–	–	–	–		4886	
		Компенсаторная ниша									
29	Е11-230801-0101 Изм. и доп. вып. 3	Устройство компенсаторных ниш	м3	1,8	31594,66	6292,85	56870	11327	35846	–	61420
		СП - 8%			5387,04	1691,85	9697	3045		4550	
30	С121-040303-0134	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	0,6	80178,00	–	48107	–	48107	–	51955
		СП - 8%			–	–	–	–		3849	
31	С121-040302-0226	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,2	59520,00	–	71424	–	71424	–	77138
		СП - 8%			–	–	–	–		5714	
32	Е11-080301-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кладка обычная из известняка стен неармированных компенсаторной ниши	м3	1,05	9821,24	2182,63	10312	2292	5095	–	11137
		СП - 8%			2785,70	452,51	2925	475		825	
33	С121-030401-0203	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	1,05	7557,00	–	7935	–	7935	–	8570
		СП - 8%			–	–	–	–		635	
34	С122-040501-0804	Лак битумный, БТ-177	кг	8	509,00	–	4072	–	4072	–	4398
		СП - 8%			–	–	–	–		326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3850622	445836	2831341	–	4158670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							573445	119182	–	308048	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2944869				
	Материалы		Тенге				1005455				
	Всего заработная плата		Тенге					691221			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				174206				
	Местные материалы		Тенге				747382				
		Сметная прибыль	Тенге				235590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3180459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								587
		Сметная заработная плата	Тенге					691221			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15300				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15300				
		Сметная прибыль	Тенге				1224				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16524				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				890452				
	Материалы		Тенге				914				
	Всего заработная плата		Тенге					1406			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				888084				
		Сметная прибыль	Тенге				71236				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				961688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1406			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4158671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								588
		Сметная заработная плата	Тенге					692627			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4158670
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				573445				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					445836			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					119182			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2831341		
		- Сметная прибыль	Тенге							308048	
		ЛС 6-1-2 Наружные сети ВиК									
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети водопровода									
1	Е11-010101-0405	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м3**	м3	283,9578	198,48	189,14	56360	53708	–	–	60869
		СП - 8%			9,34	72,81	2653	20674		4509	
2	Е11-010205-0302	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	8,7822	1827,67	–	16051	–	–	–	17335
		СП - 8%			1827,67	–	16051	–		1284	
3	Е11-010104-0402	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	260,289	31,96	31,96	8318	8318	–	–	8984
		СП - 8%			–	11,78	–	3067		665	
4	Е11-010205-0502	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	28,921	794,12	–	22967	–	–	–	24804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			794,12	–	22967	–		1837	
5	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,042	286757,48	75663,32	12044	3178	115	–	13007
		СП - 8%			208356,00	21839,80	8751	917		964	
6	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 110 мм	км	0,204	327844,49	95880,17	66880	19560	1254	–	72231
		СП - 8%			225816,00	27994,17	46066	5711		5350	
7	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	42	546,00	–	22932	–	22932	–	24767
		СП - 8%			–	–	–	–		1835	
8	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	204	1577,00	–	321708	–	321708	–	347445
		СП - 8%			–	–	–	–		25737	
9	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,005	1381943,60	637863,76	6910	3189	342	–	7462
		СП - 8%			675864,00	208930,68	3379	1045		553	
10	С123-010201-0246	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	5	18838,00	–	94190	–	94190	–	101725
		СП - 8%			–	–	–	–		7535	
11	С121-050307-1016	Проволока биметаллическая стальная, d 3,0 мм	кг	13,76	309,00	–	4252	–	4252	–	4592
		СП - 8%			–	–	–	–		340	
12	Е11-220901-0103	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1	1926,11	78,03	1926	78	330	–	2080
		СП - 8%			1517,60	36,69	1518	37		154	
13	С123-040102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	40087,00	–	40087	–	40087	–	43294
		СП - 8%			–	–	–	–		3207	
14	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2156,00	–	4312	–	4312	–	4657
		СП - 8%			–	–	–	–		345	
15	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1154,69	26,01	1155	26	175	–	1247
		СП - 8%			953,92	12,23	954	12		92	
16	С123-040102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	22778,00	–	22778	–	22778	–	24600
		СП - 8%			–	–	–	–		1822	
17	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102,00	–	2204	–	2204	–	2380
		СП - 8%			–	–	–	–		176	
18	Е11-221101-0203	Врезка в существующие сети диам. 100 мм	врезка	1	6448,01	364,14	6448	364	590	–	6964
		СП - 8%			5494,08	171,22	5494	171		516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1293,06	827,72	3879	2483	–	–	4190
		СП - 8%			465,34	232,06	1396	696		310	
20	С123-020304-2218	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	8015,00	–	16030	–	16030	–	17312
		СП - 8%			–	–	–	–		1282	
21	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3555,00	–	3555	–	3555	–	3839
		СП - 8%			–	–	–	–		284	
22	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	62902,15	168,57	62902	169	60869	–	67934
		СП - 8%			1863,68	71,63	1864	72		5032	
23	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Пожарная подставка ППР Д=110мм. Установка	т фасонных частей	0,975	283197,58	14002,17	276118	13652	229818	–	298207
		СП - 8%			33484,80	4254,03	32648	4148		22089	
24	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	35993,22	8500,61	52910	12496	26556	–	57143
		СП - 8%			9427,04	3446,21	13858	5066		4233	
25	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3811,00	–	3811	–	3811	–	4116
		СП - 8%			–	–	–	–		305	
26	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24175,00	–	24175	–	24175	–	26109
		СП - 8%			–	–	–	–		1934	
27	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24703,00	–	24703	–	24703	–	26679
		СП - 8%			–	–	–	–		1976	
28	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	25570,00	–	51140	–	51140	–	55231
		СП - 8%			–	–	–	–		4091	
29	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0162	550867,00	–	8924	–	8924	–	9638
		СП - 8%			–	–	–	–		714	
30	С123-030101-0303	Люк чугунный "ЛВ" ГОСТ 3634-99	комплект	1	19411,00	–	19411	–	19411	–	20964
		СП - 8%			–	–	–	–		1553	
31	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,42	852,14	19,42	8027	183	5440	–	8669
		СП - 8%			255,25	2,45	2404	23		642	
32	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,55	34116,48	7,20	18764	4	16870	–	20265
		СП - 8%			3436,74	–	1890	–		1501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,496	221256,00	–	109743	–	109743	–	118522
		СП - 8%			–	–	–	–		8779	
34	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	0,005	16838,37	288,18	84	1	69	–	91
		СП - 8%			2781,24	75,56	14	–		7	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1395698	117409	1116383	–	1507352
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				161906	41639	–	111653	
		Материалы	Тенге				839483				
		Всего заработная плата	Тенге				342359				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					203531			
		Местные материалы	Тенге				113995				
		Сметная прибыль	Тенге				103829				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				67159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				906642				
		Сметная заработная плата	Тенге								186
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					203531			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8924				
		Сметная прибыль	Тенге				8924				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				714				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				9638				
		Материалы	Тенге				547291				
		Всего заработная плата	Тенге				69				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					14			
		Сметная прибыль	Тенге				547207				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				43783				
		Сметная заработная плата	Тенге				591074				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1507354				
		Сметная заработная плата	Тенге								186
								203546			
		РАЗДЕЛ 2.Наружные сети канализации									
35	Е11-010101-0405	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м3	м3	284,53495	198,48	189,14	56475	53817	–	–	60993
		СП - 8%			9,34	72,81	2658	20716		4518	
36	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	8,80005	1827,67	–	16084	–	–	–	17370
		СП - 8%			1827,67	–	16084	–		1287	
37	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	261,9495	31,96	31,96	8371	8371	–	–	9041
		СП - 8%			–	11,78	–	3087		670	
38	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	29,1055	794,12	–	23113	–	–	–	24962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			794,12	–	23113	–		1849	
39	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,034	434597,72	135801,40	14776	4617	552	–	15958
		СП - 8%			282568,00	40066,10	9607	1362		1182	
40	С123-010501-0807	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34	1458,00	–	49572	–	49572	–	53538
		СП - 8%			–	–	–	–		3966	
41	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,12	41644,71	9855,14	46642	11038	18145	–	50373
		СП - 8%			15588,76	3902,50	17459	4371		3731	
42	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5476,00	–	10952	–	10952	–	11828
		СП - 8%			–	–	–	–		876	
43	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16135,00	–	32270	–	32270	–	34852
		СП - 8%			–	–	–	–		2582	
44	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11794,00	–	23588	–	23588	–	25475
		СП - 8%			–	–	–	–		1887	
45	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8901,00	–	17802	–	17802	–	19226
		СП - 8%			–	–	–	–		1424	
46	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	2	19411,00	–	38822	–	38822	–	41928
		СП - 8%			–	–	–	–		3106	
47	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы(стремянки)	т	0,0194	521309,00	–	10113	–	10113	–	10922
		СП - 8%			–	–	–	–		809	
48	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,96	29374,58	–	57574	–	48925	–	62180
		СП - 8%			4412,88	–	8649	–		4606	
49	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,6	852,14	19,42	7328	167	4966	–	7915
		СП - 8%			255,25	2,45	2195	21		586	
50	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,1	34116,48	7,20	37528	8	33740	–	40530
		СП - 8%			3436,74	–	3780	–		3002	
		Комплектная канализационно-насосная станция(земл.работы учтены в К1)									
51	51-020402-0110	Насосы сетевые фекальные, марка НС 2.2,5/9-К1, подача 50 м3/ч, напор 12,5 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин	шт	1	225084,00	–	225084	–		–	225084
					–	–	–	–	225084	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-221401-0213 Изм. и доп. вып. 1	Продавливание грунта стальными трубами диам. 350 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	м	7	13055,68	9112,46	91390	63787	630	–	98701
		СП - 8%			3853,23	5071,64	26973	35501		7311	
53	С123-010201-0246	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	9	18838,00	–	169542	–	169542	–	183105
		СП - 8%			–	–	–	–		13563	
54	Е11-231101-0102	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети	врезка	1	23515,97	–	23516	–	4397	–	25397
		СП - 8%			19119,24	–	19119	–		1881	
55	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1	37231,66	6577,58	37232	6578	19802	–	40210
		СП - 8%			10852,22	2675,42	10852	2675		2979	
56	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3811,00	–	11433	–	11433	–	12348
		СП - 8%			–	–	–	–		915	
57	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24175,00	–	24175	–	24175	–	26109
		СП - 8%			–	–	–	–		1934	
58	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	25570,00	–	51140	–	51140	–	55231
		СП - 8%			–	–	–	–		4091	
59	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17271,00	–	17271	–	17271	–	18653
		СП - 8%			–	–	–	–		1382	
60	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20330,00	–	20330	–	20330	–	21956
		СП - 8%			–	–	–	–		1626	
61	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18256,00	–	18256	–	18256	–	19716
		СП - 8%			–	–	–	–		1460	
62	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00887	197031,00	–	1748	–	1748	–	1887
		СП - 8%			–	–	–	–		140	
63	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0195	550867,00	–	10742	–	10742	–	11601
		СП - 8%			–	–	–	–		859	
64	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,3	852,14	19,42	9629	219	6526	–	10399
		СП - 8%			255,25	2,45	2884	28		770	
65	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,255	286757,48	75663,32	73123	19294	698	–	78973
		СП - 8%			208356,00	21839,80	53131	5569		5850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	255	546,00	–	139230	–	139230	–	150368
		СП - 8%			–	–	–	–		11138	
67	С121-050307-1016	Проволока биметаллическая стальная,d 3,0 мм	кг	14,15	309,00	–	4372	–	4372	–	4722
		СП - 8%			–	–	–	–		350	
68	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов	шт	1	1293,06	827,72	1293	828	–	–	1397
		СП - 8%			465,34	232,06	465	232		103	
69	Е11-220801-0202	Установка полиэтиленовых тройников	шт	2	1905,58	1218,81	3811	2438	–	–	4116
		СП - 8%			686,76	341,83	1374	684		305	
70	С123-021199-9921	Колено полиэтиленовое	шт	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
71	С123-020302-3313	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	9651,00	–	19302	–	19302	–	20846
		СП - 8%			–	–	–	–		1544	
72	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,1	34116,48	7,20	37528	8	33740	–	40530
		СП - 8%			3436,74	–	3780	–		3002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1441159	171170	842781	–	1538440
							202125	74247	225084	97284	
		Стоимость оборудования	Тенге				225084				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				225084				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				760495				
		Материалы	Тенге				172120				
		Всего заработная плата	Тенге					276371			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6120				
		Местные материалы	Тенге				208961				
		Сметная прибыль	Тенге				60840				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				821335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					276371			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10742				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10742				
		Сметная прибыль	Тенге				859				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				11601				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				444837				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				444837				
		Сметная прибыль	Тенге				35587				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				480424				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1538445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					276371			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3045792
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				364031				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					288579			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					115886			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1959164		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						225084		
		- Сметная прибыль	Тенге							208937	
		ЛС 7-1 Генеральный план									
		Вертикальная планировка									
1	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	152,44	62,35	62,35	9504	9504	–	–	10265
					–	24,98	–	3808		760	
2	Е11-010105-0505 К=2	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	152,44	50,14	50,14	7643	7643	–	–	8255
					–	20,09	–	3063		611	
3	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	148	68,97	68,97	10208	10208	–	–	11025
					–	26,99	–	3994		817	
4	Е11-010201-0107 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	148	13,25	13,25	1961	1961	–	–	2118
					–	4,01	–	593		157	
5	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой	м3 уплотненного грунта	148	85,24	67,80	12616	10034	1287	–	13625
					8,75	14,92	1295	2208		1009	
6	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2спланированной площади	61	43,56	20,35	2657	1241	–	–	2870
					23,21	4,37	1416	266		213	
		МАФ									
7	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	2	885,53	15,72	1771	31	54	–	1913
					843,01	5,38	1686	11		142	
8	С123-080307-0101	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	2	9517,00	–	19034	–	19034	–	20557
					–	–	–	–		1523	
9	Е11-100103-0103	Устройство ящика под песок	м2	10,68	2241,70	72,65	23941	776	13840	–	25857
					873,16	29,68	9325	317		1915	
10	86-010303-0102	Урна, тип 2	шт.	2	9109,00	358,00	18218	716	7174	–	19675
					5164,00	36,00	10328	72		1457	
10.1	У86-010303-0102	Урна, тип 2	шт.	2	9109,00	358,00	18218	716	7174	–	19675
					5164,00	36,00	10328	72		1457	
11	86-010302-0102	Скамья, тип 2С-1А	шт.	2	16742,00	167,00	33484	334	19652	–	36163
					6749,00	63,00	13498	126		2679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.1	У86-010302-0102	Скамья, тип 2С-1А	шт.	2	16742,00	167,00	33484	334	19652	–	36163
					6749,00	63,00	13498	126		2679	
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие проездов,тротуаров									
12	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	6,71	1113,30	978,48	7470	6566	29	–	8068
					130,46	211,18	875	1417		598	
13	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см(20см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	61	354,65	182,20	21634	11114	8630	–	23364
					30,99	59,25	1890	3614		1731	
14	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0305	131523,35	1712,45	4011	52	3959	–	4332
					–	847,96	–	26		321	
15	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	61	2109,08	93,63	128654	5711	120436	–	138946
					41,09	28,19	2507	1719		10292	
16	Е11-270602-0301	добавлять 1 см толщины покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	122	2109,08	93,63	257308	11423	240872	–	277893
					41,09	28,19	5013	3439		20585	
17	Е11-270201-1002	Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91	м	54,6	2561,80	28,66	139875	1565	100009	–	151064
					701,49	11,15	38301	609		11190	
18	С121-040508-9901	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	2,3478	64247,00	–	150839	–	150839	–	162906
					–	–	–	–		12067	
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
19	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	299,21	378,33	9,49	113201	2840	39047	–	122257
					238,34	2,32	71314	695		9056	
20	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	299,21	256,20	152,26	76659	45558	15314	–	82792
					52,76	33,51	15787	10027		6133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				899651	84829	740176	–	1123945
							135688	21546	–	83256	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				899651				
	Материалы		Тенге				528295				
	Всего заработная плата		Тенге					157234			
	Местные материалы		Тенге				150839				
		Сметная прибыль	Тенге				71972				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				971623				158
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					157234			
		Сметная заработная плата	Тенге				971623				158
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					157234			
		Сметная заработная плата	Тенге								1123945
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					173236				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					127278			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36004			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						740176		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							83256	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Всего по акту					27937078				
		Временные здания и сооружения	1,0%				144 382				
		Итого					14 582 615				
		Зимнее удорожание	1,080%				157 492				
		Непредвиденные затраты	2%				294 802				
		Итого в базовых ценах					28 533 755				
		Индекс изменения 1,0498961	1,0498961								
		Итого в текущих ценах					29 957 478,04				
		НДС 12%	12%				3 594 897,36				
		Итого с НДС					33 552 375,40				
		ИТОГО ПО АКТУ					33 552 375,40				
		С поправочным коэффициентом	0,949999398				31 874 736,42				
		Возврат по Акту 7 за октябрь 2020г. (дополнительные затраты на оборудование)					-389 214,25				
		Итого к оплате					31 485 522,17				

Заказчик:

Врио руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **М.Ж. Жантуреев**

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Н.К. Сакпаров**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "НИ и ПК "Каздоринновация"

_____ **Р.И. Тогамбаев**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Авторский надзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"

_____ **М.О. Сарсенбаев**