Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	020740003270
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060440002060

Договор (контракт) Д/с №1 от 15.07.2019г. к дог.№96 от 07.06.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000128	21.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауский области"			м3	1	52 844 000,00	52 844 000,00
				Итого	1	x	52 844 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2019

М.П.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение №1 от 15.07.2019г. к дог. №96 от 07.06.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области".**

РЕЕСТР
выполненных работ за ноябрь месяц 2019 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2019 ноябрь	Выполненно с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
	"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области".	378 901 600,00	52 844 000,00	52 844 000,00	14	326 057 600,00
1	Общестроительные работы	280 654 050,45	52 844 000,00	52 844 000,00	19	227 810 050,45

Заказчик:

Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____**Н.М. Нудин**

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____**Н.К. Сакпаров**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "НИ и ПК "Каздориннованция"

_____**Р.С. Тогамбаев**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____**Ж.З. Адилбеков**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области".**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат НОЯБРЬ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с №1 от 15.07.2019г. к дог. №96	07.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области"	52 844 000,00	52 844 000,00	47 182 142,86							5 661 857,14	52 844 000,00
Итого к оплате	52 844 000,00	52 844 000,00	47 182 142,86							5 661 857,14	52 844 000,00

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **М.Х. Аманов**

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Форма 4

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор №: **Доп.соглашение №1 от 15.07.2019г. к дог. №96 от 07.06.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области".**

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

на Общестроительные работы.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	716,83	192,43	182,58	137940	130875	--	--	148975
					9,86	43,68	7065	31308		11035	
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	22,17	1827,67	--	40519	--	--	--	43761
					1827,67	--	40519	--		3242	
3	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	670,5	297,31	297,31	199343	199343	--	--	215291
					--	71,12	--	47686		15947	
4	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1139,85	148,00	--	168698	--		--	182194
					--	--	--	--		13496	
5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	670,5	19,05	15,99	12771	10725	138	--	13793
					2,85	6,40	1908	4294		1022	
6	Е11-010104-0402	Обратная засыпка механизированным способом, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	83	31,96	31,96	2653	2653	--	--	2865
					--	11,78	--	978		212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010205-0502	То же засыпка вручную пазух фундаментов	м3	7,8	794,12	--	6194	--	--	--	6690
					794,12	--	6194	--		496	
8	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	83	143,90	66,47	11944	5517	--	--	12899
					77,44	32,10	6427	2665		956	
9	Е11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	150	1366,80	1366,80	205020	205020	--	--	221422
					--	873,80	--	131070		16402	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				785082	554132	138	--	847890
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				62113	218001	--	62808	
	Материалы		Тенге				785082				
	Всего заработная плата		Тенге				139				
	Транспортные расходы		Тенге					280114			
		Сметная прибыль	Тенге				168698				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				847889				
		Сметная заработная плата	Тенге								272
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					280114			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				847889				
		Сметная заработная плата	Тенге								272
								280114			

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ

10	Е11-110101-0303	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев щебеночных из крупной фракций (40-60) толщиной 20 см	м3	164	11548,13	1703,76	1893893	279417	1083190	--	2045405
					3239,55	606,16	531286	99410		151511	
11	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	754	2323,75	135,42	1752107	102104	1460426	--	1892276
					251,43	46,75	189577	35251		140169	
12	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	754	384,36	1,04	289806	784	235747	--	312991
					70,66	0,49	53275	369		23185	
13	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В10 толщиной 10 см	м3	68,56	34700,43	1072,40	2379061	73524	2226217	--	2569386
					1156,95	221,73	79320	15202		190325	
14	Е11-060101-0115	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В30	м3	341,66	41109,60	1643,47	14045506	561507	12857750	--	15169147
					1832,96	357,11	626249	122012		1123640	
15	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	16,9	18494,83	918,71	312563	15526	4918	--	337568
					17285,12	296,99	292119	5019		25005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	18,5142	191324,00	--	3542211	--	3542211	--	3825588
					--	--	--	--		283377	
17	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,072	221256,00	--	15930	--	15930	--	17205
					--	--	--	--		1274	
		Элементы пространственного каркаса ПК-1 (общий)									
18	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,17146	191324,00	--	606776	--	606776	--	655319
					--	--	--	--		48542	
19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	1,16616	196378,00	--	229008	--	229008	--	247329
					--	--	--	--		18321	
20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,604	197031,00	--	119007	--	119007	--	128527
					--	--	--	--		9521	
21	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,099	221256,00	--	21904	--	21904	--	23657
					--	--	--	--		1752	
		Арматурные выпуски АВ-I (28шт)									
22	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7392	191324,00	--	141427	--	141427	--	152741
					--	--	--	--		11314	
23	С121-050301-3201	Элемент каркаса ОС-8 из арматуры класса А-III, d 8 мм	т	0,0924	196378,00	--	18145	--	18145	--	19597
					--	--	--	--		1452	
24	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,017	221256,00	--	3761	--	3761	--	4062
					--	--	--	--		301	
25	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,16296	191324,00	--	222502	--	222502	--	240302
					--	--	--	--		17800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С121-050301-3202	Элемент каркаса ОС-6 из арматуры класса А-III, d 8 мм	т	0,18048	191324,00	--	34530	--	34530	--	37293
					--	--	--	--		2762	
27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	197031,00	--	10246	--	10246	--	11065
					--	--	--	--		820	
28	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,028	221256,00	--	6195	--	6195	--	6691
					--	--	--	--		496	
		Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция Фундаментов									
29	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Боковая гидроизоляция фундаментов битумной мастикой за 2 раза	м2	54,8	852,14	19,42	46697	1064	31645	--	50433
					255,25	2,45	13988	134		3736	
30	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	115,8	2334,38	43,07	270322	4987	241501	--	291948
					205,82	8,56	23834	991		21626	
		Монолитная стена подвала									
31	Е11-060401-0101	Устройство бетонных стен подвалов из бетона В15	м3	23,51	37929,46	1256,90	891722	29550	785627	--	963059
					3255,84	287,72	76545	6764		71338	
32	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,02272	18494,83	918,71	18915	940	297	--	20428
					17285,12	296,99	17678	304		1513	
33	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12мм СТ РК 2591-2014	т	1,02272	196378,00	--	200840	--	200840	--	216907
					--	--	--	--		16067	
34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	197031,00	--	4965	--	4965	--	5362
					--	--	--	--		397	
		Монолитная перекрытия подвала									
35	Е11-060801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	7,6	54144,42	1786,40	411498	13577	333970	--	444417
					8414,64	386,13	63951	2935		32920	
36	Е11-061601-0612	Обрамление уголком перекрытий	1т	0,0324	24890,58	3095,78	806	100	22	--	871
					21110,80	810,31	684	26		65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,0288	223676,00	--	6442	--	6442	--	6957
					--	--	--	--		515	
38	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0036	197031,00	--	709	--	709	--	766
					--	--	--	--		57	
39	Е11-090601-0102	Установка люка									
			т	0,03998	53783,34	2465,14	2150	99	143	--	2322
					47718,40	442,01	1908	18		172	
40	Е11-090701-0125 Изм. и доп. вып. 10	Изготовление люка									
			т конструкций	0,03998	170673,01	11362,43	6824	454	209	--	7369
					154098,00	1485,00	6161	59		546	
41	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,0136	223676,00	--	3042	--	3042	--	3285
					--	--	--	--		243	
42	С121-050110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77									
			т	0,0259	231291,00	--	5990	--	5990	--	6470
					--	--	--	--		479	
43	С121-130211-9902 Прим	Навес диам. 25мм L 150мм, 2 шт.									
			т	0,00048	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
44	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз									
			м2	1,07946	86,19	2,24	93	2	45	--	100
					42,36	0,24	46	--		7	
45	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(ПФ133)									
			м2	1,07946	94,74	1,59	102	2	74	--	110
					23,94	0,24	26	--		8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27515697	1083636	24455411	--	29716953
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1976646	288494	--	2201256	
		Материалы	Тенге				27506724				
		Всего заработная плата	Тенге				19261431				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2256995			
		Сметная прибыль	Тенге				5193632				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2200538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29707261				
		Сметная заработная плата	Тенге								2218
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2256995			
							8974				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				352				
	Всего заработная плата		Тенге					8146			
		Сметная прибыль	Тенге				718				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29716953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2225
		Сметная заработная плата	Тенге					2265140			
		РАЗДЕЛ 3.КЖ									
46	Е11-060501-0201	**Устройство колонн К1 из бетона В25**	м3	9,585	77021,36	27325,80	738250	261918	342417	--	797310
					13971,32	5704,10	133915	54674		59060	
47	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,86255	18351,62	1268,06	34181	2362	542	--	36915
					16792,56	349,40	31277	651		2734	
48	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,3842	191324,00	--	264831	--	264831	--	286017
					--	--	--	--		21186	
49	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,47835	197031,00	--	94250	--	94250	--	101790
					--	--	--	--		7540	
50	С121-050301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,03735	221256,00	--	8264	--	8264	--	8925
					--	--	--	--		661	
		Колонна К2 - 10шт.									
51	Е11-060501-0201	**Устройство колонн К2 из бетона В25**	м3	5,125	77021,36	27325,80	394734	140045	183086	--	426313
					13971,32	5704,10	71603	29234		31579	
52	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,004	18351,62	1268,06	18425	1273	292	--	19899
					16792,56	349,40	16860	351		1474	
53	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7465	191324,00	--	142823	--	142823	--	154249
					--	--	--	--		11426	
54	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2575	197031,00	--	50735	--	50735	--	54794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80			--	--	--	--		4059	
			т	0,02	221256,00	--	4425	--	4425	--	4779
					--	--	--	--		354	
		Диафрагма жесткости Д-1 - 4шт.									
56	Е11-060601-0213	Устройство железобетонных стен высотой более 6 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	15,54	62082,50	6751,17	964762	104913	623405	--	1041943
					15215,20	1294,82	236444	20122		77181	
57	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48789	191324,00	--	93345	--	93345	--	100813
					--	--	--	--		7468	
58	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45211	196378,00	--	88784	--	88784	--	95887
					--	--	--	--		7103	
59	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03468	197031,00	--	6833	--	6833	--	7380
					--	--	--	--		547	
60	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,017	221256,00	--	3761	--	3761	--	4062
					--	--	--	--		301	
61	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,97468	18351,62	1268,06	17887	1236	284	--	19318
					16792,56	349,40	16367	341		1431	
		Ригель РМ-1									
62	Е11-060701-0401	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25	м3	10,88	54746,09	5538,69	595637	60261	387598	--	643288
					13582,52	1182,15	147778	12862		47651	
63	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,41028	191324,00	--	269820	--	269820	--	291406
					--	--	--	--		21586	
64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27325	197031,00	--	53839	--	53839	--	58146
					--	--	--	--		4307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,03375	221256,00	--	7467	--	7467	--	8065
					--	--	--	--		597	
66	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,71821	18351,62	1268,06	31532	2179	500	--	34054
					16792,56	349,40	28853	600		2523	
		Ригель РМ-2									
67	Е11-060701-0401	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25	м3	2,72	54746,09	5538,69	148909	15065	96900	--	160822
					13582,52	1182,15	36944	3215		11913	
68	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0534	191324,00	--	201541	--	201541	--	217664
					--	--	--	--		16123	
69	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30375	197031,00	--	59848	--	59848	--	64636
					--	--	--	--		4788	
70	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,02715	221256,00	--	6007	--	6007	--	6488
					--	--	--	--		481	
71	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,36133	18351,62	1268,06	24983	1726	397	--	26981
					16792,56	349,40	22860	476		1999	
		Ригель РМ-3									
72	Е11-060701-0401	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25	м3	10,24	54746,09	5538,69	560600	56716	364799	--	605448
					13582,52	1182,15	139085	12105		44848	
73	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,14145	191324,00	--	218387	--	218387	--	235858
					--	--	--	--		17471	
74	С121-050301-3201	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0612	196378,00	--	12018	--	12018	--	12980
					--	--	--	--		961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2515	197031,00	--	49553	--	49553	--	53518
					--	--	--	--		3964	
76	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0291	221256,00	--	6439	--	6439	--	6954
					--	--	--	--		515	
77	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,45415	18351,62	1268,06	26686	1844	423	--	28821
					16792,56	349,40	24419	508		2135	
		Ригель РМ-4									
78	Е11-060701-0401	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25	м3	1,92	54746,09	5538,69	105112	10634	68400	--	113521
					13582,52	1182,15	26078	2270		8409	
79	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4823	191324,00	--	92276	--	92276	--	99658
					--	--	--	--		7382	
80	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,02295	196378,00	--	4507	--	4507	--	4867
					--	--	--	--		361	
81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21025	197031,00	--	41426	--	41426	--	44740
					--	--	--	--		3314	
82	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01885	221256,00	--	4171	--	4171	--	4504
					--	--	--	--		334	
83	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7155	18351,62	1268,06	13131	907	209	--	14181
					16792,56	349,40	12015	250		1050	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5460180	661080	3854602	--	5896994
							944499	137657	--	436816	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5460180				
	Материалы		Тенге				2069250				
	Всего заработная плата		Тенге					1082157			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1785351				
		Сметная прибыль	Тенге				436814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5896994				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								975
		Сметная заработная плата	Тенге					1082157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5896994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								975
		Сметная заработная плата	Тенге					1082157			
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ (АС-44) - 3 ед.									
84	Е11-060801-0101	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм из бетона В30**	м3	121,4565	54144,42	1786,40	6576192	216970	5337209	--	7102287
					8414,64	386,13	1022013	46899		526095	
85	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014**	т	6,2953704	196378,00	--	1236272	--	1236272	--	1335174
					--	--	--	--		98902	
86	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,7046895	191324,00	--	326148	--	326148	--	352240
					--	--	--	--		26092	
87	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5952405	191324,00	--	113884	--	113884	--	122994
					--	--	--	--		9111	
88	С121-050301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,173316	221256,00	--	38347	--	38347	--	41415
					--	--	--	--		3068	
89	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,5952405	18494,83	918,71	11009	547	173	--	11890
					17285,12	296,99	10289	177		881	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				8301852	217517	7052033	--	8966000
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1032302	47075	--	664149	
		Материалы	Тенге				8301852				
		Всего заработная плата	Тенге				5337382				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1079377			
		Сметная прибыль	Тенге				1714651				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				664148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8966000				
		Сметная заработная плата	Тенге								1027
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1079377			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8966000				
		Сметная заработная плата	Тенге								1027
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1079377			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									45427839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4015560				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2516365			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					691228			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35362184		
		- Перевозка грузов	Тенге				168698				
		- Сметная прибыль	Тенге							3365029	
		Временные здания и сооружения	1,0%				454 278				
		Итого					45 882 117				
		Зимнее удорожание	1,080%				495 527				
		Непредвиденные затраты	2%				927 553				
		Итого в базовых ценах					47 305 197				
		Индекс изменения 1,0498961	1,0498961								
		Итого в текущих ценах					49 665 541,74				
		НДС 12%	12%				5 959 865,01				
		Итого с НДС					55 625 406,75				
		ИТОГО ПО АКТУ					55 625 406,75				
		С поправочным коэффициентом	0,949997548				52 844 000,00				

Заказчик:

Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Н.М. Нудин**

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Н.К. Сакпаров**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "НИ и ПК "Каздоринновация"

_____ **Р.С. Тогамбаев**