Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"** ИИН/БИН **050140003056**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 20-47-02** **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №3 от 15.04.2020г. к дог.№96 от 07.06.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000038	28.04.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауский области"			м-ц	1	60 000 000,00	60 000 000,00
				Итого	1	x	60 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.04.2020

М.П.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение №3 от 15.04.2020г. к дог. №96 от 07.06.2019г.**

Наименование строительства и его адрес **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области".**

РЕЕСТР
выполненных работ за апрель месяц 2020 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2019	2020			Выполненно с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			ноябрь	январь	март	апрель			
	"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области".	378 901 600,00	52 844 000,00	70 000 000,00	26 080 000,00	60 000 000,00	208 924 000,00	55	169 977 600,00
1	ЛС 2-1-1 Общестроительные работы								
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	986 308,12	986 308,12				986 308,12	100	0,00
2	ФУНДАМЕНТЫ	34 568 289,11	34 568 289,11				34 568 289,11	100	0,00
3	КЖ	27 438 748,80	6 859 686,91	20 579 061,89			27 438 748,80	100	0,00
4	ПЕРЕКРЫТИЯ ТИПОВЫХ ЭТАЖЕЙ (АС-44) - 3 ед	31 686 391,77	10 429 715,86	21 256 675,91			31 686 391,77	100	0,00
5	ПОКРЫТИЯ (АС-44) - 1 ед	9 660 112,45		9 660 112,45			9 660 112,45	100	0,00
6	КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	46 235 864,16		18 504 149,75	26 080 000,00	1 332 429,00	45 916 578,75	99	319 285,41
7	Полы 1-го этажа	8 668 237,00				5 095 366,00	5 095 366,00	59	3 572 871,00
8	Полы 2-ой, 3-й и 4-й этаж	33 689 855,12				7 668 638,00	7 668 638,00	23	26 021 217,12
9	Лестница ЛК1 - 2 шт	3 779 782,07				3 047 568,00	3 047 568,00	81	732 214,07
10	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ	7 042 600,06				4 206 592,00	4 206 592,00	60	2 836 008,06
11	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ	3 141 553,68					0,00	0	3 141 553,68
12	Внутренняя отделка	32 611 932,80				14 324 102,00	14 324 102,00	44	18 287 830,80
13	Наружная отделка	27 053 419,43				24 325 305,00	24 325 305,00	90	2 728 114,43
14	Пожарная лестница	2 057 620,84					0,00	0	2 057 620,84
15	КРОВЛЯ	9 691 182,89					0,00	0	9 691 182,89
16	Крыльцо КР-1	701 093,98					0,00	0	701 093,98
17	Крыльцо входа КР-2	367 985,31					0,00	0	367 985,31
18	Отмостка шириной 1000 мм	1 273 072,88					0,00	0	1 273 072,88

Заказчик:
Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"
_____**Н.М. Нудин**

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"
_____**Н.К. Сакпаров**

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"
_____**Ж.З. Адилбеков**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "НП и ПК "Казориннования"
_____**Р.С. Тогамбаев**

Авторский надзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"
_____**М.О. Сарсенбаев**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области".**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат АПРЕЛЬ 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с №3 от 15.04.2020г. к дог. №96	07.06.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области	**208 924 000,00**	**156 080 000,00**	**53 571 428,57**							**6 428 571,43**	**60 000 000,00**
Итого к оплате	**208 924 000,00**	**156 080 000,00**	**53 571 428,57**							**6 428 571,43**	**60 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"
_____ **М.Х. Аманов**

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»
_____ **Ж.З. Адилбеков**

Технадзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "НИ и ПК "Каздориннновация"
_____ **Р.С. Тогамбаев**

Авторский надзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"
_____ **М.О. Сарсенбаев**

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Доп.соглашение №3 от 15.04.2020г. к дог. №96 от 07.06.2019г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство общежития на 100 мест к КГКП Атырауский колледж транспорта и коммуникаций управления образования Атырауской области".**

А К Т № 4

приемки выполненных работ

за апрель 2020 года

на Общестроительные работы.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК									
		Перемычки, прогоны									
101	С121-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3	4,2027	89749,00	--	377188	--	377188	--	407363
					--	--	--	--		30175	
102	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж перемычек металлических**	т	2,34	28139,56	9649,66	65847	22580	8161	--	71114
					15002,40	2722,15	35106	6370		5268	
103	С121-050201-0802	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	2,34	223676,00	--	523402	--	523402	--	565274
					--	--	--	--		41872	
104	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление металлоконструкций в построечных условиях и на производственных базах**	т	2,34	37478,41	8114,40	87699	18988	2031	--	94715
					28495,90	2358,50	66680	5519		7016	
105	Е11-130301-0406	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	35,6	87,97	2,24	3132	80	1593	--	3382
					40,98	0,24	1459	9		251	
106	Е11-130301-1406	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	35,6	93,27	1,59	3320	57	2411	--	3586
					23,94	0,24	852	9		266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1060939	41731	915051	--	1145813
							104157	11912	--	84876	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				907393				
		Материалы	Тенге				4269				
		Всего заработная плата	Тенге					2394			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				523402				
		Местные материалы	Тенге				377188				
		Сметная прибыль	Тенге				72591				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				979984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2394			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				153546				
		Материалы	Тенге				10192				
		Всего заработная плата	Тенге					113675			
		Сметная прибыль	Тенге				12284				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				165830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					113675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1145814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					116069			
		РАЗДЕЛ 7.Полы 1-го этажа									
		Тип К1									
107	Е11-110101-0101	**Уплотнение грунта**	м2	115,66	96,53	28,98	11164	3352	22	--	12057
					67,35	10,76	7790	1245		893	
108	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом,толщ.100мм Устройство**	м2 покрытия	115,66	4580,00	270,83	529722	31325	440237	--	572100
					502,86	93,50	58160	10815		42378	
109	Е11-110101-0803	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ. 50мм**	м3	5,783	15317,75	1545,39	88583	8937	59275	--	95669
					3522,56	514,53	20371	2976		7087	
110	Е11-110101-0209	**Устройство бетонного слоя на основе шлакового вяжущего с добавкой цемента класса В10 толщ. 80мм**	м3	9,2528	34116,48	7,20	315673	67	283807	--	340927
					3436,74	--	31799	--		25254	
111	Е11-110101-1101	**Устройство цементно-песчаных стяжек М150 толщиной 20 мм**	м2	115,66	984,42	26,79	113858	3098	74114	--	122966
					316,84	13,00	36646	1504		9109	
112	Е11-110101-1102 К=3	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до толщ. 35мм**	м2	115,66	499,80	13,66	57807	1580	55321	--	62431
					7,83	6,45	906	746		4625	
		Тип К2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-110101-1102 К=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до толщ. 35мм	м2	30,37	499,80	13,66	15179	415	14526	--	16393
					7,83	6,45	238	196		1214	
		Тип Д									
133	Е11-110101-0101	Уплотнение грунта	м2	161,29	96,53	28,98	15569	4675	31	--	16814
					67,35	10,76	10863	1736		1245	
134	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом,толщ.100мм Устройство	м2 покрытия	161,29	4580,00	270,83	738708	43683	613919	--	797804
					502,86	93,50	81106	15081		59097	
135	Е11-110101-0803	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ. 50мм	м3	8,0645	15317,75	1545,39	123530	12463	82659	--	133412
					3522,56	514,53	28408	4149		9882	
136	Е11-110101-0209	Устройство бетонной стяжки из бетона В10, толщ. 40мм	м3	6,4516	34359,66	7,20	221675	46	199457	--	239409
					3436,74	--	22172	--		17734	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4055814	182788	3055474	--	4380279
							817554	70013	--	324468	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4055814				
	Материалы		Тенге				3055472				
	Всего заработная плата		Тенге					887567			
		Сметная прибыль	Тенге				324465				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4380279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								803
		Сметная заработная плата	Тенге					887567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4380279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								803
		Сметная заработная плата	Тенге					887567			
		РАЗДЕЛ 8.Полы 2-ой, 3-й и 4-й этаж									
		Тип К3									
143	Е11-110101-1101	Устройство цементно-песчаных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	30	984,42	26,79	29532	804	19223	--	31895
					316,84	13,00	9505	390		2363	
144	Е11-110101-1102 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до толщ. 30мм	м2	30	335,81	9,10	10074	273	9566	--	10880
					7,83	4,30	235	129		806	
		Тип К4									
147	Е11-110101-0209	Устройство бетонной стяжки из бетона В10 толщ. 25мм	м3	9,69	34359,66	7,20	332945	70	299573	--	359581
					3436,74	--	33302	--		26636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее первый слой	м2	387,6	2954,95	77,32	1145337	29970	410385	--	1236964
					1818,84	53,34	704982	20673		91627	
149	Е11-110101-0502 Изм. и доп. вып. 11	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой	м2	387,6	1706,85	69,15	661576	26802	141286	--	714502
					1273,19	49,72	493488	19273		52926	
150	Е11-110101-1101	Устройство цементно-песчаных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	387,6	984,42	26,79	381560	10382	248371	--	412084
					316,84	13,00	122807	5041		30525	
151	Е11-110101-1102 К=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до толщ. 35мм	м2	387,6	499,80	13,66	193721	5293	185392	--	209219
					7,83	6,45	3036	2500		15498	
		Тип Г1									
154	Е11-110101-0209	Устройство бетонной стяжки из бетона В10 толщ. 25мм	м3	5,79	34359,66	7,20	198942	42	179001	--	214858
					3436,74	--	19899	--		15915	
155	Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее первый слой	м2	231,6	2954,95	77,32	684365	17908	245214	--	739115
					1818,84	53,34	421243	12353		54749	
156	Е11-110101-0502 Изм. и доп. вып. 11	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее последующий слой	м2	231,6	1706,85	69,15	395307	16015	84422	--	426931
					1273,19	49,72	294870	11516		31625	
157	Е11-110101-1101	Устройство цементно-песчаных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	231,6	984,42	26,79	227991	6204	148407	--	246230
					316,84	13,00	73380	3012		18239	
158	Е11-110101-1102 К=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до толщ. 35мм	м2	231,6	499,80	13,66	115753	3163	110776	--	125013
					7,83	6,45	1814	1494		9260	
		Тип Д1									
161	Е11-110101-0209	Устройство бетонной стяжки из бетона В10 толщ. 40мм	м3	50,262	34359,66	7,20	1726985	362	1553886	--	1865144
					3436,74	--	172737	--		138159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6104089	117287	3635502	--	6592416
							2351299	76381	--	488328	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6104089				
	Материалы		Тенге				3635503				
	Всего заработная плата		Тенге					2427680			
		Сметная прибыль	Тенге				488327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					146760,00	6010,00	368048	15072		34267	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**2425805**	**96703**	**1668778**	--	**2619869**
							660322	**28175**	--	**194064**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1926898**				
	Материалы		Тенге				**892853**				
	Всего заработная плата		Тенге					**260928**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**757812**				
		Сметная прибыль	Тенге				**154152**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2081050**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**236**
		Сметная заработная плата	Тенге					**260928**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**498907**				
	Материалы		Тенге				**18115**				
	Всего заработная плата		Тенге					**427570**			
		Сметная прибыль	Тенге				**39913**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**538820**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**351**
		Сметная заработная плата	Тенге					**427570**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**2619870**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**588**
		Сметная заработная плата	Тенге					**688497**			
		РАЗДЕЛ 10.ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
184	**Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (металлопластика) /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**135**	**3804,90**	**165,53**	**513661**	**22347**	**281097**	--	**554754**
					1557,16	**76,53**	**210217**	**10332**		**41093**	
185	**Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**11,76**	**3295,30**	**163,90**	**38753**	**1927**	**22911**	--	**41853**
					1183,27	**75,61**	**13915**	**889**		**3100**	
186	**С121-090201-0502**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**126**	**17898,00**	--	**2255148**	--	**2255148**	--	**2435560**
					--	--	--	--		**180412**	
187	**С121-090201-0305**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**11,76**	**24230,00**	--	**284945**	--	**284945**	--	**307740**
					--	--	--	--		**22796**	
188	**Е11-100106-0802**	**Установка подоконных досок из пластика в каменных стенах, высота проема до 2 м**	**м2**	**45,67**	**796,29**	**26,11**	**36366**	**1192**	**7234**	--	**39276**
					611,78	**5,75**	**27940**	**263**		**2909**	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							13684872	184842	--	1548998	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19362478				
		Материалы	Тенге				5284625				
		Всего заработная плата	Тенге					13869713			
		Сметная прибыль	Тенге				1548998				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20911476				10266
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13869713			
		Сметная заработная плата	Тенге				20911476				10266
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13869713			
		Сметная заработная плата	Тенге								51579561
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					21387701				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1148985			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					610550			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						25222166		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3820713	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Временные здания и сооружения	1,0%				515 796				
		Итого					52 095 357				
		Зимнее удорожание	1,080%				562 630				
		Непредвиденные затраты	2%				1 053 160				
		Итого в базовых ценах					53 711 146				
		Индекс изменения 1,0498961	1,0498961								
		Итого в текущих ценах					56 391 123,00				
		НДС 12%	12%				6 766 934,76				
		Итого с НДС					63 158 057,76				
		ИТОГО ПО АКТУ					63 158 057,76				
		С поправочным коэффициентом	0,949997548				60 000 000,00				

Заказчик:

Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Н.М. Нудин**

Руководитель отдела строительства Государственного учреждения "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Н.К. Сакпаров**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "НИ и ПК "Каздоринновация"

_____ **Р.С. Тогамбаев**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Авторский надзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Курылыс Building Stroy"

_____ **М.О. Сарсенбаев**